Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Наименование стройки: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 18	**22.02.2018**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **май** 2018 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»	26 315 789,47	9 398 496,24							1 127 819,55	10 526 315,79
	Удержание 5%		469 924,81								**526 315,79**
	К оплате		8 928 571,43								**10 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Мендекеев Е.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО «Строй Проект Капитал»

Ешенқұлтегі Н. Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

Объект: Смета 2-1-1, Котельная общестроительные работы

Договор подряда: №18 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Раздел: Фундаменты				
			Раздел: Фундаменты по оборудование				
			Раздел: Стены				
			Раздел: Рама РМ1 - 4 шт				
1.	46.	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,4000000	38426,05	15370
2.	47.	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,8800000	47452,23	89210
3.	48.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0999200	172540,33	17240
4.	49.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2228400	166926,52	37198

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	50.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0168000	250362,52	4206
6.	51.	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0168000	116453,23	1956
		Раздел: Стены					
		Раздел: Перегородки					
7.	57.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уширения под перегородки из бетона	м3 подстилающего слоя	1,7800000	21787,51	38782
8.	58.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0182800	15981,76	292
9.	59.	11-080401-0304 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,3640000	3572,65	76326
10.	60.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0087800	172540,33	1515
11.	61.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0095000	179522,47	1705
12.	62.	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0211600	470903,78	9964
13.	63.	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0211600	116453,23	2464
14.	64.	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,0475200	23499,49	1117
15.	65.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0044880	256511,29	1151
16.	66.	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	м шва	22,4800000	92,66	2083

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	67.	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	12,9484800	616,29	7980
18.	68.	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	44,0000000	168,88	7431
19.	69.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014819	429849,52	637
20.	70.	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,7180000	35529,89	25510
21.	71.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0080960	172540,33	1397
22.	72.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0901400	179522,47	16182
23.	73.	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,8736000	963,10	841
		Раздел: Покрытие					
24.	74.	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10,0000000	7259,39	72594
25.	76.	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие	шт. сборных конструкций	28,0000000	2097,37	58726
26.	77.	21-040104-0301 РСНБ РК 2015	Плиты карнизные АК-15.9, стаканы СБ 7А-3 из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	1,0040000	50994,61	51199
27.	78.	21-040104-0301 РСНБ РК 2015	Плиты парапетные ПТ 13.5-т из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	0,7068000	50994,61	36043
28.	79.	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,4190000	30116,38	133084

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	80.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0251920	256511,29	6462
30.	81.	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,3618000	31906,35	202982
31.	82.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,4449884	172540,33	76778
32.	83.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,2226584	179522,47	39972
33.	84.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0242300	259295,26	6283
34.	85.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0183300	166926,52	3060
35.	86.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0009000	179522,47	162
36.	87.	21-050201-0802 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0050000	188505,26	943
37.	88.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0190200	172540,33	3282
38.	89.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0048763	256511,29	1251
		Раздел: Кровля					
39.	90.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,2486400	13896,20	45144
40.	91.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	84,2400000	704,68	59362

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	92.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	842,4000000	19,12	16104
42.	93.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0994032	15981,76	1589
43.	94.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	84,2400000	904,01	76154
44.	95.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	8,6767200	10085,64	87510
45.	96.	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	84,2400000	3129,13	263598
46.	97.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2605680	13896,20	3621
47.	98.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	6,1600000	704,68	4341
48.	99.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	6,1600000	904,01	5569
49.	100.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,6344800	10085,64	6399
50.	101.	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	6,1600000	3129,13	19275

Раздел: Полы

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	102.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	70,5100000	1638,49	115530
52.	103.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,1000000	221,81	2018
53.	104.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9100000	21787,51	19827
54.	105.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,1000000	842,01	7662
55.	106.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	54,6000000	103,45	5648
56.	107.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	9,1300000	3512,09	32065
57.	108.	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	9,7370000	347,37	3382
58.	109.	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,9100000	854,01	777
59.	110.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	59,7100000	221,81	13244
60.	111.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,7768000	24753,17	118241
61.	112.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	59,7100000	1139,67	68050
62.	113.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-119,4200000	105,54	-12603
63.	114.	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	63,8897000	188,79	12062

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	115.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,7000000	221,81	377
65.	116.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1700000	21787,51	3704
66.	117.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,7000000	1624,28	2761
67.	118.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,7000000	3555,34	6044
68.	119.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1,8190000	632,35	1150
		Раздел: Проемы					
69.	120.	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	10,8000000	2092,30	22597
70.	121.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,8900000	2563,18	4844
71.	122.	21-090102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	10,8000000	16248,84	175487
72.	123.	21-090102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,8900000	15802,48	29867
73.	124.	11-100107-0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	5,2500000	3970,54	20845
74.	125.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,8300000	9577,34	46259

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	126.	21-090404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	7,0000000	1100,21	7701
76.	127.	21-090404-0701 РСНБ РК 2015	Приборы скобяные для дверей	шт.	7,0000000	4750,39	33253
77.	128.	11-100106-0203 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными	м2 проемов	1,6200000	5369,24	8698
78.	129.	11-100106-0204 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными	м2 проемов	9,1800000	3719,75	34147
79.	130.	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	10,8000000	10797,52	116613
80.	131.	11-150501-0102 РСНБ РК 2015	Окна в два переплета, открывающиеся в разные стороны. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	10,8000000	2966,53	32038
		Раздел: Внутренняя отделка					
81.	132.	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,5100000	745,93	52596
82.	133.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	70,5100000	129,81	9153
83.	134.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и	м2 оштукатуриваемой поверхнос	247,2800000	1551,55	383667

1	2	3	4	5	6	7	8
			бетону улучшенное	ти			
84.	135.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	238,6400000	129,81	30978
85.	136.	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	8,6400000	5656,15	48869
86.	137.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,6150000	3432,73	22708
		Раздел: Наружная отделка					
87.	138.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции	м2	111,0000000	5314,87	589951
88.	139.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	5,7165000	10085,64	57655
89.	140.	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,3352200	470903,78	157856
90.	141.	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3352200	116453,23	39037
91.	142.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,0000000	316,60	35143
92.	143.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,7088000	1304,59	252711
93.	144.	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором	м откосов	33,9000000	598,98	20305

1	2	3	4	5	6	7	8
			по камню				
94.	145.	11-150402-0101 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	180,5000000	108,05	19504
95.	146.	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах	м2 фасада (без вычета проемов)	193,7088000	140,26	27170
96.	147.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,2000000	1304,59	28962
97.	148.	11-150404-0304 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска +за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	22,2000000	168,49	3741
		Раздел: Разные работы ==========					
98.	149.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,1050000	8769,86	27230
99.	150.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	31,0500000	975,48	30289
100.	151.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Пандус. Устройство	м3	0,3100000	23376,11	7247
101.	152.	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	1,6900000	41895,31	70803
102.	153.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0856800	256511,29	21978
103.	154.	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий. Укладка.	шт. сборных конструкций	15,0000000	713,63	10704

1	2	3	4	5	6	7	8
104.	155.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,5040000	44055,31	22204
105.	156.	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,2000000	39014,68	46818
106.	157.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0255000	256511,29	6541
107.	158.	11-090301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	9,5000000	3978,82	37799
108.	159.	21-060408-1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,2128000	212899,22	45305
109.	160.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,1716800	81,94	752
110.	161.	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Опорная подушка ОП4.4-т	шт. сборных конструкций	2,0000000	1715,36	3431
111.	162.	21-040102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	2,0000000	--	1
		Раздел: ВШ1					
112.	163.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,1800000	33872,70	6097
113.	164.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0014040	172540,33	242
114.	165.	21-050301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II	т	0,0068400	144818,84	991

1	2	3	4	5	6	7	8
115.	166.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0035263	256511,29	905
116.	167.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0017600	179522,47	316
117.	168.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0071000	166926,52	1185
118.	169.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0554190	188505,01	10447
119.	170.	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0636750	241665,52	15388
120.	171.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Компенсатор из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,4000000	3061,95	4287
		Раздел: Опора под газоход ОП1					
121.	172.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2900000	22402,66	6497
122.	173.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0088300	432904,48	3823
123.	174.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0073600	179522,47	1321
124.	175.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0000560	172540,33	10
125.	176.	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0675500	81784,39	5525
126.	177.	21-060501-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м.	т	0,0675500	452366,95	30557

1	2	3	4	5	6	7	8
			газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/				

ИТОГО:			4773032
В том числе :			
Накладные расходы			789216
Сметная прибыль			353558
Итого с временными	2,9 %	138418	4911450
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	44203	4955653
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			5252686
Итого с понижающим коэффициентом	0,97	157581	5095105
Итого с НДС	12 %	611413	5706518

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

_____

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н. Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

Объект: Смета 7-1, Общестроительные работы. Благоустройство по генплану

Договор подряда: №18 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытия				
			Раздел: Вертикальная планировка				
1.	7.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	205,7770000	42,46	8737
2.	8.	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	823,1080000	36,33	29905
3.	9.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	235,7600000	36,33	8566
4.	10.	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	943,0400000	33,64	31720
5.	11.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	235,7600000	17,74	4182
6.	12.	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	943,0400000	16,49	15555
7.	13.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	138,2100000	36,33	5021
8.	14.	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1	т	248,7780000	92,98	23131

1	2	3	4	5	6	7	8
			км				
9.	19. ТУ1-31-15		Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, строительные работы	м	103,0000000	42920,25	4420786

ИТОГО:			4031394
В том числе :			
Накладные расходы			1354259
Сметная прибыль			336860
Итого с временными	2,9 %	116910	4148305
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	37334	4185640
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			4436485,45
Итого с понижающим коэффициентом	0,97	133094,57	4303390,88
Итого с НДС	12 %	516406,91	4819797,79

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

_____

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н. Ә.