Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "24" октября 2014 г. С.Жансугурова
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акима Аксуского района №195 от «22» октября 2014 года

Председатель комиссии:

Базарханов Е.С. – Заместитель акима Аксуского района

Кусаинов А.Е. -Главный специалист департамента архитектурно-строительного контроля по Алматинской области , заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Жакиев Н. -старший инспектор дорожно-патрульного узла отдела внутренних дел Аксуского района, майор полиции. (По согласию).

Оспанов С. -эксперт по техническому надзору ТОО «УКС».

Шабалин В.А. -эксперт по авторскому надзору ТОО «Көксу Проект».

Байменов Ж.Е. - Директор ТОО «Баймен», представитель подрядной организации.

Шарипов Б.Т. - Аким Жансугуровского сельского округа

Боталбаев Б.М. – Начальник ПЧ №25 Аксуского района, майор противопожарной службы

Кусмолдин С.А. – И.о. руководителя ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксуского района»

1. **УСТАНОВИЛА:**

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Баймен» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Капитальный ремонт уличных дорог села Жансугурова, Аксуского района, Алматинской области».**

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права
на землю от "__"_____ 20__ г. № _____
_____
_____
_____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных
работ от "02" июня 2014 г. № ЮЛ-15-14-425 выданого ГУ «Департамент ГАСК и Л по Алматинской области»

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Баймен»

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство
разработана генеральным проектировщиком ТОО «Коксу Проект

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел ЖКХПТиАД» Аксуского района

6. Строительство осуществлялось по проекту Рабочий проект по объекту «Капитальный ремонт уличных дорог в п.Жансугурова Аксуского района Алматинской области» -РП № 57730Ж от 2013 года.

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел ЖКХПТиАД» Аксуского района от 18 января 2013 года

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ начало работ: май 2014 года

окончание работ сентябрь 2014 год.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
- акты выполненных работ (ф2, ф-3)
- заключение рабочей комиссии
- сертификаты соответствия
- журнал производство работ

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Разборка а/б покрытий и оснований	м3	0,76		0,76	
Демонтаж труб	м3	3,42		3,42	
Исправление профиля гравийных оснований	м2	3772,00		3772,00	
Устройство подстилающего слоя ПГС	м3	660,41		660,41	
Розлив вяжущих материалов	тн.	3,95		3,95	
Устройство верхнего слоя из м/з а/б смеси	м2	5312,91		5312,91	
Устройство подстилающего слоя ПГС	м3	161,07		161,07	
Исправление профиля гравийных оснований	м2	528,00		528,00	
Розлив вяжущих материалов	тн.	1,61		1,61	
Устройство верхнего слоя из м/з а/б смеси	м2	3228,00		3228,00	

Разборка а/б покрытий и оснований	м3	0,76		0,76	
Демонтаж труб	м3	3,42		3,42	
Исправление профиля гравийных оснований	м2	3772,00		3772,00	
Устройство подстилающего слоя ПГС	м3	660,41		660,41	
Розлив вяжущих материалов	тн.	3,95		3,95	
Устройство верхнего слоя из м/з а/б смеси	м2	5312,91		5312,91	
Устройство подстилающего слоя ПГС	м3	161,07		161,07	
Исправление профиля гравийных оснований	м2	528,00		528,00	
Розлив вяжущих материалов	тн.	1,61		1,61	
Устройство верхнего слоя из м/з а/б смеси	м2	3228,00		3228,00	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после

индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной
среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом Выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта
и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении
___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 52 000 124, 0 (Пятьдесят два миллиона сто двадцать четыре) тенге 00 тиын

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.
тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических
_____
_____
____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по
применению материалов и
конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

1. **Предъявленный к приемке Объект: «Капитальный ремонт уличных дорог села Жансугурова, Аксуского района, Алматинской области».**
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Председатель государственной приемочной комиссии

Базарханов Е.С.

Заместитель председателя приемочной комиссии

Кусаинов А.Е.

Члены комиссии:

Жакиев Н.

Оспанов С.

Шабалин В.А.

Байменов Ж.Е.

Шарипов Б.Т.

Боталбаев Б.М.

Кусмолдин С.А.

Заказчик: «Ақсу аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары»
Подрядчик: ТОО «Баймен»
Наименование строительства, адрес: Капитальный ремонт дорог в с .Жансугуров Аксуского района Алматинской области
Договор №07 от 28.04.2014г.

Гиповая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь м-ц 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования	Организационно правовая форма		
заказчик	подрядчик	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование объектов, комплексов работ	Всего по договору	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за июнь (тенге)	Из гр. 1							
				Строит. монтаж. работы (тенге)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8		10
Капитальный ремонт дорог в с .Жансугуров Аксуского района Алматинской области	52 000 124 тенге	22 864 286 тенге	12 864 286 тенге								12 864 286 тенге
Аванс 30%	15600037,2										3859286
Итого к оплате:										964 821 тенге	9 005 000 тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик «Ақсу аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №07 от 28.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-3 ул.Шонай Батыра (1886м.)
2-3-2 Восстановительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезжая часть улицы								
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	3,95	39376,59	339,59	155719	1343	0,58	2
					--	140,94	--	557	0,58	2
5.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	3,95	5930,77	4677,52	23454	18498	7,13	28
					1253,25	1525,50	4956	6033	6,78	27
7.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2555,68	441,70	15,35	1128844	39233	0,03	86
					5,94	5,06	15181	12932	0,02	45
8.	Е0127-54-6	Добавлять к расценке 57-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000	м2	10222,72	52,34	--	535057	--	0,00	1
					0,01	--	102	--	--	--
9.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5312,91	498,83	15,35	2650241	81553	0,03	179
					5,94	5,06	31559	26883	0,02	94

Итого по разделу: Проезжая часть улицы 4493315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Перезды

ИТОГО:	4493315	140628		296
	51798	46405		168

Накладные расходы :

На общестроительные работы	130670
Всего накладных расходов:	130670
Итого с накладными	4623985

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	296
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	168
- в накладных расходах, чел-ч.	65
Всего трудозатрат, чел-ч.:	529

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	277439
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4901424
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	4972004
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4991610
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5040624
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	11260755
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	225212
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11485970
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1378316
Итого с НДС	12864286

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик «Ақсу аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №07 от 28.04.2014г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Наименование объекта: 2-3 ул.Шонай Батыра (1886м.)
2-3-1 Демонтажные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3	0,76	408,12	169,62	309	128	1,55	1
					238,50	4,07	180	3	0,01	0
2.	Е0130-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м ОПс п.2.8а: к1трр=0,8; К1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0;	м3	3,42	4545,00	2961,00	15544	10127	7,55	26
					1584,00	769,86	5417	2633	2,11	7
3.	Е0101-162-2	Зачистка дна траншей в грунтах 2 группы	м3	2,70	294,75	--	796	--	1,89	5
					294,75	--	796	--	--	--
ИТОГО:							16649	10255		32
							6393	2636		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9917
Всего накладных расходов:	9917
Итого с накладными	26566

Показатели трудозатрат :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- основных рабочих, чел-ч.	32
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	7
- в накладных расходах, чел-ч.	5
Всего трудозатрат, чел-ч.:	44

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1780
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	28346
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	28755
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	28868
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29151
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	65123
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1302
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	66425
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7971
Итого с НДС	74396

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик «Ақсу аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №07 от 28.04.2014г.Республиканский бюджет

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-3 ул.Шонай Батыра (1886м.)
2-3-2 Восстановительные работы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезжая часть улицы								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	724,20	1803,48	73,75	1306080	53412	0,14	104
					21,38	11,67	15483	8451	0,04	30
2.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	4903,60	329,38	34,30	1615148	168193	0,04	195
					6,01	8,80	29471	43152	0,03	148
3.	Е0127-26-3	Исключить на каждый 1 см изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований из щебня фракции 70-120 мм, К=-4,000	м2	-19614,40	25,16	1,37	-493498	-26795	0,00	-12
					0,10	0,41	-1961	-8042	0,00	-27
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,24	39376,59	339,59	48931	422	0,58	1
					--	140,94	--	175	0,58	1
5.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,24	5930,77	4677,52	7370	5812	7,13	9
					1253,25	1525,50	1557	1896	6,78	8
6.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов	м2	1508,80	441,70	15,35	666437	23162	0,03	51
					5,94	5,06	8962	7635	0,02	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3								
7.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	479,04	441,70	15,35	211594	7354	0,03	16
					5,94	5,06	2846	2424	0,02	8
8.	Е0127-54-6	Добавлять к расценке 57-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000	м2	1916,18	52,34	--	100293	--	0,00	0
					0,01	--	19	--	--	--
10.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	3772,00	115,61	18,45	436081	69593	0,03	117
					4,68	4,65	17653	17540	0,02	64
		Итого по разделу: Проезжая часть улицы								3898435
		Раздел: Перезды								
11.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	1,70	1804,12	33,87	3067	58	1,94	3
					263,25	12,47	448	21	0,06	0
12.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	5,70	6589,26	3701,25	37559	21097	11,80	67
					1980,00	962,33	11286	5485	3,29	19
13.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	30,00	11200,00	--	336000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	1,02	9849,20	532,08	10046	543	2,55	3
					434,25	131,85	443	134	0,43	0
15.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	117,00	322,22	13,70	37700	1603	0,60	71
					102,83	5,04	12031	590	0,02	3
16.	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция стыков трубы рулонным материалом в два слоя	м2	28,90	495,40	12,37	14317	357	0,83	24
					126,90	4,68	3667	135	0,02	1
17.	Е0130-7-1	Бетонирование стенок для установки люков-решеток	м3	0,08	9645,20	532,08	723	40	2,55	0
					434,25	131,85	33	10	0,43	0
18.	Е0123-24-1	Установка люков-решеток	шт	3,00	282,59	35,42	848	106	1,31	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					209,25	13,50	628	41	0,07	0
19.	С131104-4	Стоимость люка-решетки	комплект	3,00	8630,00	--	25890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перезды								466150

ИТОГО:	4364586	324959	652
	102566	79647	282

Накладные расходы :

На общестроительные работы	233903
Всего накладных расходов:	233903
Итого с накладными	4598489

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	652
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	282
- в накладных расходах, чел-ч.	117
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1051

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	275909
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4873078
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	4943251
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4962743
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5011474
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	11195632
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	223913
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11419545
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1370345
Итого с НДС	12789890

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Заказчик «Ақсу аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №07 от 28.04.2014г.Республиканский бюджет

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличных дорог в с.ЖансугуроваАксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-2 ул.Уалиева (538м.)
2-2-1 Восстановительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014Г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезжая часть улицы								
2.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	3195,72	329,38	34,30	1052606	109613	0,04	127
					6,01	8,80	19206	28123	0,03	96
3.	E0127-26-3	Исключить на каждый 1 см изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований из щебня фракции 70-120 мм, К=-4,000	м2	-14203,20	25,16	1,37	-357353	-19403	0,00	-9
					0,10	0,41	-1420	-5824	0,00	-19
4.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,61	39376,59	339,59	63554	548	0,58	1
					--	140,94	--	227	0,58	1
5.	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,61	5930,77	4677,52	9572	7550	7,13	12
					1253,25	1525,50	2023	2462	6,78	11
6.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3228,00	441,70	15,35	1425807	49555	0,03	108
					5,94	5,06	19174	16334	0,02	57
7.	E0127-54-6	Добавлять к расценке 57-53-6 или исключать на каждые 0,5 см	м2	12912,00	52,34	--	675814	--	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изменения толщины К=4,000			0,01	--	129	--	--	--
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3228,00	498,83	15,35	1610223	49550	0,03	108
					5,94	5,06	19174	16334	0,02	57
9.	Е0127-15-3	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	м2	528,00	115,61	18,45	61042	9742	0,03	16
					4,68	4,65	2471	2455	0,02	9
		Итого по разделу: Проезжая часть улицы								4541267
	ИТОГО:						4541267	207153		365
							60757	60111		212

Накладные расходы :

На общестроительные работы	0
Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	4541267

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	365
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	212
- в накладных расходах, чел-ч.	80
Всего трудозатрат, чел-ч.:	657

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4144512(со скидкой)
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	9258942
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	185177
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9444019
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1133282
Итого с НДС	10577301

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Заказчик «Ақсу аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №07 от 28.04.2014г.Республиканский бюджет

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличных дорог в с.ЖансугуроваАксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-1 ул.Акын-Сара (208м.)
2-1-2 Восстановительные работы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проезжая часть улицы								
		Раздел: Переезды								
11.	Е0130-3-2	Устройство подушек	м3	0,45	1804,12	33,87	812	15	1,94	1
					263,25	12,47	118	6	0,06	0
12.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	1,90	6589,26	3701,25	12520	7032	11,80	22
					1980,00	962,33	3762	1828	3,29	6
13.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	10,00	11200,00	--	112000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	0,34	9849,20	532,08	3349	181	2,55	1
					434,25	131,85	148	45	0,43	0
15.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	39,00	322,22	13,70	12567	534	0,60	24
					102,83	5,04	4010	197	0,02	1
16.	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция стыков трубы	м2	9,62	495,40	12,37	4766	119	0,83	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонным материалом в два слоя			126,90	4,68	1221	45	0,02	0
17.	Е0130-7-1	Бетонирование стенок для установки люков-решеток	м3	0,03	9645,20	532,08	241	13	2,55	0
					434,25	131,85	11	3	0,43	0
18.	Е0123-24-1	Установка люков-решеток	шт	1,00	282,59	35,42	283	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
19.	С131104-4	Стоимость люка-решетки	комплект	1,00	8630,00	--	8630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перезды								155168
ИТОГО:							155168	7929		57
							9479	2138		8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	12646	
Всего накладных расходов:	12646	
Итого с накладными	167814	

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	57
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	8
- в накладных расходах, чел-ч.	6
Всего трудозатрат, чел-ч.:	71

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10069
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	177883
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	397395
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7948
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	405343
Налог на добавленную стоимость, 12 %	48641
Итого с НДС	453984

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Заказчик «Ақсу аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БАЙМЕН"
Субподрядчик
Договор №07 от 28.04.2014г. Республиканский бюджет

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличных дорог в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: 2-3 ул.Шонай Батыра (1886м.)
2-3-2 Восстановительные работы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Проезжая часть улицы									
1.	E0127-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	63,79	1803,48	73,75	115040	4705	0,14	9
				21,38	11,67	1364	744	0,04	3
2.	E0127-26-1 Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	431,91	329,38	34,30	142262	14814	0,04	17
				6,01	8,80	2596	3801	0,03	13
3.	E0127-26-3 Исключить на каждый 1 см изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований из щебня фракции 70-120 мм, К=-4,000	м2	-1727,64	25,16	1,37	-43467	-2360	0,00	-1
				0,10	0,41	-173	-708	0,00	-2
4.	E0127-72-1 Розлив вяжущих материалов	т	1,24	39376,59	339,59	48931	422	0,58	1
				--	140,94	--	175	0,58	1
5.	E0127-66-6 Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	1,24	5930,77	4677,52	7370	5812	7,13	9
				1253,25	1525,50	1557	1896	6,78	8
6.	E0127-53-6 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов	м2	1508,80	441,70	15,35	666437	23162	0,03	51
				5,94	5,06	8962	7635	0,02	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5-2,9 т/м3								
7.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	479,04	441,70	15,35	211594	7354	0,03	16
					5,94	5,06	2846	2424	0,02	8
8.	E0127-54-6	Добавлять к расценке 57-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000	м2	1916,18	52,34	--	100293	--	0,00	0
					0,01	--	19	--	--	--
		Итого по разделу: Проезжая часть улицы								1248459
		Раздел: Перезды								
11.	E0130-3-2	Устройство подушек	м3	1,70	1804,12	33,87	3067	58	1,94	3
					263,25	12,47	448	21	0,06	0
12.	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	5,70	6589,26	3701,25	37559	21097	11,80	67
					1980,00	962,33	11286	5485	3,29	19
13.	C143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	30,00	11200,00	--	336000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	1,02	9849,20	532,08	10046	543	2,55	3
					434,25	131,85	443	134	0,43	0
15.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	117,00	322,22	13,70	37700	1603	0,60	71
					102,83	5,04	12031	590	0,02	3
16.	E0141-2-1	Оклеечная изоляция стыков трубы рулонным материалом в два слоя	м2	28,90	495,40	12,37	14317	357	0,83	24
					126,90	4,68	3667	135	0,02	1
17.	E0130-7-1	Бетонирование стенок для установки люков-решеток	м3	0,08	9645,20	532,08	723	40	2,55	0
					434,25	131,85	33	10	0,43	0
18.	E0123-24-1	Установка люков-решеток	шт	3,00	282,59	35,42	848	106	1,31	4
					209,25	13,50	628	41	0,07	0
19.	C131104-4	Стоимость люка-решетки	комплект	3,00	8630,00	--	25890	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перезды								466150
ИТОГО:							1714610	77714		274
							45707	22383		81

Накладные расходы :

На общестроительные работы	82149
Всего накладных расходов:	82149
Итого с накладными	1796759

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	274
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	81
- в накладных расходах, чел-ч.	41
Всего трудозатрат, чел-ч.:	396

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	107805
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1904564
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	1931990
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1939608
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1958654
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	4375634
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87513
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4463147
Налог на добавленную стоимость, 12 %	535567
Итого с НДС	4998714

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: