Счет-фактура № 20 от 20.08.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айтас-Строй" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030540000657, 070004 РК ВКО г. Усть-Каменогорск, К.Кайсенова 56/1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0012900 от 14.04.14 (2а)

ИИК поставщика: KZ39722S000000702972 в Филиал АО Kaspi Bank, г. Усть-Каменогорск, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 783 от 24 июля 2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 070013, РК ВКО, г.Усть-Каменогорск улЛеваневского 21

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" ИУС КУИС МВД РК **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020740000137, 070013, РК ВКО, г.Усть-Каменогорск улЛеваневского 21 (10а)

ИИК получателя: KZ33826FOKZTD2000864 в Филиал АО АТФ Банк, г.Усть-Каменогорск, БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт административного здания РГУ "Учреждение ОВ156/3" п Красина,согласно акта приемки выполненных работ на общестроительные работы № 2 от 20 августа 2014 г	тен	1	5 726 933,93	5 726 933,93	12%	687 232,07	6 414 166,00		
Всего по счету:					**5 726 933,93**		**687 232,07**	**6 414 166,00**		

Руководитель организации: Абилгазинов К. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер организации: Абрамовская В. И.

(Ф.И.О., подпись)

Абрамовская В. И.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"SANA-2001" Версия 17-2.20 от 5.09.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: РГП на ПХВ "Енбек Оскемен"

Субподрядчик: ТОО "Айтас-Строй"

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания (штаб)

Адрес: ВКО, г.Усть_Каменогорск, ул.Ливаневского,21

Договор № 783 от 24.07. 2014 г.

Акт №2

приемки выполненных работ за 20 августа 2014г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-2-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.5 Отделка								
1	Е63-11-1	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов	262,14	12,89	1,05	3379	275	3050	0,0731	19
		м2		11,84	0,41	3104	107	95	0,002	1
		Раздел 2 Усиление проемов								
2	Е46-4-3	Усиление конструктивных элементов дверных проемов в кирпичных стен стальными тяжами Пр2, Пр4,Пр6,Пр7К=0,100;	0,21285	31517,42	477,54	6708	102	5758	186,17	40
		т		29882,25	180	6360	38	90	0,88	–

3	1-1-893								
	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПСК=0,100;	0,02278	62300		1419				
	т								
4	1-1-899								
	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=0,100;	0,1442	59200		8537				
	т								
5	1-1-879								
	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=0,100;	0,03316	75900		2517				
	т								
6	Е46-4-3								
	Усиление конструктивных элементов джверных проемов Пр10 и Пр15, Пр21,и Пр12 в кирпичных стен стальными тяжамиК=0,100;	0,23538	31517,42	477,54	7419	112	6368	186,17	44
	т		29882,25	180	7034	42	90	0,88	–
7	1-1-879								
	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=0,100;	0,03386	75900		2570				
	т								
8	1-1-893								
	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПСК=0,100;	0,01967	62300		1225				
	т								
9	1-1-899								
	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=0,100;	0,22753	59200		13470				
	т								
10	Е46-4-3								
	Усиление конструктивных элементов дверных проемов в кирпичных стен стальными тяжами Пр23, Пр24,Пр13, Пр18К=0,100;	0,06353	31517,42	477,54	2002	30	1718	186,17	12
	т		29882,25	180	1898	11	90	0,88	–

11	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=0,100;	0,05087	59200		3012			
		т							
12	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПСК=0,100;	0,00443	62300		276			
		т							
13	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=0,100;	0,00922	75900		700			
		т							
14	Е46-4-3	Усиление конструктивных элементов дверных проемов в кирпичных стен стальными тяжами Пр9, Пр8,Пр16, Пр17К=0,100;	0,3986	31517,42	477,54	12563	190	10785	186,17	74
		т		29882,25	180	11911	72	90	0,88	–
15	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=0,100;	0,11733	75900		8905			
		т							
16	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПСК=0,100;	0,08415	62300		5243			
		т							
17	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=0,100;	0,08402	59200		4974			
		т							
18	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=0,100;	0,17129	58700		10055			
		т							

19 Е46-4-3	Усиление конструктивных элементов дверных проемов в кирпичных стен стальными тяжами Пр14, Пр19,Пр11К=0,100;	0,0703	31517,42	477,54	2216	34	1903	186,17	13
	т		29882,25	180	2101	13	90	0,88	–
20 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=0,100;	0,03133	58700		1839				
	т								
21 1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПСК=0,100;	0,00073	62300		45				
	т								
22 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=0,100;	0,01223	59200		724				
	т								
23 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=0,100;	0,0102	75900		774				
	т								
24 Е46-4-3	Усиление конструктивных элементов окон в кирпичных стен стальными тяжамиК=0,100;	2,86118	38982,42	477,54	111536	1366	77412	186,17	533
	т		29882,25	180	85498	515	90	0,88	3
25 1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=0,100;	0,342	75900		25958				
	т								
26 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=0,100;	2,51892	59200		149120				
	т								

Раздел 6 Полы

6.1 тип 1

27	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=0,300;	160,578	37,41	0,67	6007	108	157	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	101	40	111	0,0012	–

6.2 тип2

28	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=0,300;	390,291	37,41	0,67	14601	261	382	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	246	98	111	0,0012	–

Раздел 7 Отделка помещений

29	E61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 ммК=0,300;	1493,061	322,77	3,63	481915	5420	111062	0,504	753
		м2		77,74	0,56	116071	836	95	0,0058	9
30	E61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 ммК=0,300;	248,955	345,98	3,8	86133	946	21063	0,5725	143
		м2		88,47	0,59	22025	147	95	0,0061	2
31	E15-37-9	Облицовка потолков на металлическом каркасеК=0,300;	95,688	452,9	2,86	43337	274	25724	1,63	156
		м2		282,04	0,94	26988	90	95	0,0046	–
32	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующимиК=0,300;	95,688	1070		102386				
		м2								

Локальная смета 2-2-2 Освещение.

Раздел 1 Демонтаж освещения

1	E67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	59	9,32	0,23	550	14	523	0,0632	4
		шт								

				9,09	0,05	536	3	97	0,0003	–
2	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	31	8,42	–	261	–	253	0,0584	2
		шт								
				8,42	–	261	–	97	–	–
3	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	225	13,94	0,06	3137	14	3029	0,0964	22
		м								
				13,88	–	3123	–	97	0,0001	–
4	Ц8-599-1 (ДМ									
		Демонтаж щитков осветительных, ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	173,84	9,04	174	9	143	0,8	1
		шт								
				164,8	0,92	165	1	86	0,0052	–

Раздел 2 Монтаж освещение

2.3 третий этаж

5	Ц8-572-3								
		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1299,3	68,3	3898	205	853	2	6
		шт								
				317	13,5	951	41	86	0,079	–
6	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	2	9460		18920				
		шт								
7	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000		11000				
		шт								
8	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,029	22300		647				
		1000шт								
9	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,065	24200		1573				
		1000шт								
10	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	130	175,2	75,7	22776	9841	10431	0,44	57

		м							
				72,7	20,6	9451	2678	86	0,12	16
11	16-1-366	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,06	45500		2730				
		1000м								
12	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,54	63700		34398				
		1000м								
		2.4 Тех.решение №1								
13	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	470	113,54	73,85	53364	34710	28675	0,2624	123
		м борозды								
				39,69	28,1	18654	13207	90	0,154	72
14	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	470	56,73	0,77	26663	362	19788	0,238	112
		м борозды								
				46,67	0,11	21935	52	90	0,0007	–
		Локальная смета 2-2-4 Отопление.								
		Раздел 1. Демонтаж отопления								
1	Е65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 76 мм на резьбе	3	128,99	1,5	387	5	440	0,8247	2
		м								
				127,49	0,25	382	1	115	0,002	–
2	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	152,5	116,9	1,81	17827	276	20234	0,754	115
		м								
				115,09	0,29	17551	44	115	0,0026	–
3	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе	4,2	100,07	1	420	4	480	0,6404	3
		м								
				99,07	0,16	416	1	115	0,0014	–
4	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20 мм на резьбе	205,2	67,96	0,5	13945	103	15940	0,4357	89
		м								
				67,46	0,09	13843	18	115	0,0007	–
5	Е65-3-2	Демонтаж вентиляК=0,300;	19,2	81,18	0,18	1559	3	1788	0,457	9

		шт							
				81	0,02	1555	–	115	0,0002	–
6	Е65-3-3	Демонтаж крана Маевского	1	11,72	0,09	12	–	14	0,066	–
		шт							
				11,63	0,02	12	–	115	0,0001	–
7	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 89 мм на сварке	4	165,84	1,99	663	8	754	0,7453	3
		м							
				163,85	0,32	655	1	115	0,0027	–
8	Е18-6-1 (ДМ)	Демонтаж чугунных радиаторовК=0,300; ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	46,8384	57,27	13,89	2682	651	2617	0,2728	13
		кВт							
				43,38	5,2	2032	244	115	0,0254	1
Раздел 2. Монтаж отопления										
9	Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	152,5	658,7	14,12	100452	2153	18527	0,553	84
		м трубопровода							
				100,35	5,29	15303	807	115	0,0258	4
10	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 ммК=0,300;	3	897,75	20,8	2693	62	477	0,725	2
		м трубопровода							
				130,5	7,79	392	23	115	0,038	–
11	Е16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 ммК=0,300;	4,2	343,95	4,59	1445	19	255	0,281	1
		м трубопровода							
				51,3	1,71	215	7	115	0,0084	–
12	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 ммК=0,300;	205,2	302,95	4,59	62165	942	12510	0,281	58
		м трубопровода							
				51,3	1,71	10527	351	115	0,0084	2

13 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 ммК=0,300;	24,6	473,47	39,24	11647	965	7638	1,47	36
	шт		254,25	15,75	6255	387	115	0,07	2
14 9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	6420		12840				
	шт								
15 9-4-80	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	3580		3580				
	шт								
16 9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	5	266		1330				
	шт								
17 9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	18	313		5634				
	шт								
18 9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1	499		499				
	шт								
19 Е16-15-3	Установка температурный вентиль на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	37	891,93	90,13	33001	3335	20488	2,6	96
	шт		447,75	33,75	16567	1249	115	0,16	6
20 9-4-62	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 20 мм	37	290		10730				
	шт								
21 Е16-15-1	Установка кранов Маевского проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	3726	1,47	18
	шт		254,25	15,75	3051	189	115	0,07	1
22 9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	43	463		19909				
	шт								

23 Е18-6-2	Установка алюминиевых радиаторовК=0,300;	31,572	231,3	18,61	7303	588	3790	0,591	19
	кВт		97,43	6,98	3076	220	115	0,034	1
24 99-1-170	Радиаторы Алюминиевые 4 секции,К=0,300;	51	3690		188190				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1806251**	**63858**			**2665**
					430245	**21533**			**120**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1312148				
	Накладные расходы, тенге				438755				
	- заработная плата, тенге				65813				
	- трудоемкость, чел-ч				219				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				196497				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				146490				
	Всего				**2391496**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				34438				
	- сметная заработная плата, тенге				4856				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				53371				
	- сметная заработная плата, тенге				24551				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				149				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24259				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9704				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2513268**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**5614641**				
	- материалы, тенге				2931339				
	- сметная заработная плата, тенге				1297867				
	Налог (2 %)				112293				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5726934**				

НДС (12 %)		687232
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**6414166**

Заказчик _____ Маматов Р.Н.

Субподрядчик _____ Абилгазинов К.С.