**Акт**
**государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию**

от «18» 12. 2013г. **село Перелески**
(местонахождение объекта)

**Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) акимом Денисовского района Костанайской области от «03» декабря 2013 г. № 381-Р**
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

**председателя – Рамазанова Тимура Биртаевича**
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместитель акима Денисовского района, представитель местного исполнительного органа

**Заместителя председателя – Ерденова Каирбека Бермухамбетовича.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

руководитель отдела ГАСИ Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»

членов комиссии - представителей:

**Заказчика и эксплуатационной организации - Бактыбаева Кудайбергена Нуржановича**
(фамилия, имя, отчество, должность)

директор товарищества с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Костанай»

**Генерального подрядчика- Захарченко Евгений Михайлович**
(фамилия, имя, отчество, должность)

директор товарищества с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»

**Генерального проектировщика** (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) **– Шелудько Виктор Петрович.**
(фамилия, имя, отчество, должность)

директор товарищества с ограниченной ответственностью проектно-изыскательское предприятие «Костанайводпроект»

**органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора – Пак Адольф Алексеевич,**
(фамилия, имя, отчество, должность)

руководитель государственного учреждения « Костанайское отделенческое управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора на железнодорожном транспорте»

**органов государственной противопожарной службы – Амирова Дана Курмангалиевна** начальник
(фамилия, имя, отчество, должность)

государственного учреждения «Отдел по чрезвычайным ситуациям Денисовского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

**УСТАНОВИЛА:**

1. Заказчиком ТОО «Теміржолсу-Костанай» совместно с подрядчиком ТОО «СтройСвязьКомпани» предъявлен к приемке в эксплуатацию «**Бурение резервной скважины на станции Перелески**»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **Костанайская обл., Денисовский р-н, село Перелески**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании приказа (постановления, распоряжения) о разрешении на проведение капитального ремонта разводящего участка водопровода от **« 21» июня 2013г. № 26 распоряжение акима села Перелески, Денисовского района**

(наименование органа, вынесшего решение)

на соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «25» октября 2013г. № 533

**ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства МР РР РК»**

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «СтройСвязьКомпани»**

(наименование организации)

выполнившим «Бурение резервной скважины на станции Перелески»

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО ПИП «Костанайводпроект»**

(наименование организации)

выполнившим **«Бурение резервной скважины на станции Перелески»**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **ТОО «Теміржолсу-Костанай», ИП Ребиков**

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) ПСД- 70.2-8/19

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ТОО «Теміржолсу-Костанай»,**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «04» сентября 2013 г. № 239

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2013г.;

(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2013г.;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяца,

фактически 2 месяца.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

**ПСД 70,2-8/19 Рабочий проект , заключение по рабочему проекту РГП «Костанайгосэкспертиза» заключение экологической экспертизы, акты скрытых работ, акт дезинфекции и промывки, акт испытания на герметичность.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и т.д | Ед. измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Резервная скважина | м3/2 | 2.2 | | 2.2 | |
| ЭЦВ6-6,5-60 | м3/2 | 6.5 | | 6.5 | |
| | м | 60 | | 60 | |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных | | | | | | |
| и более | | | | | | |

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующим данными:

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных акто приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охран окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **соблюдены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту. **проектом не предусмотрено**

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быт выполнены: **проектом не предусмотрено**

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| | | | |

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **16 424,93** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **13645,9** тыс. тенге оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

**Решение Государственной приемочной комиссии:**
**Предъявленный к приемке «Бурение резервной скважины на станции Перелески»**
(наименование объекта (комплекса)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

**Председатель государственной приемочной комиссии:** **Рамазанов Тимур Биртаевич** _____

**Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:** **Ерденов Каирбек Бермухамбетович** _____

**Члены государственной приемочной комиссии:** **Бактыбаев Кудайберген Нуржанович** _____

**Захарченко Евгений Михайлович** _____

**Шелудько Виктор Петрович** _____

**Пак Адольф Алексеевич** _____

**Амирова Дана Курмангалиевна** _____

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 5 листов.

Директор ТОО "Темiржолсу-Костанай" Бактыбаев К.П.

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Заказчик: ТОО «Теміржолсу - Костанай»

Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства и его адрес: Бурение резервной Скважины на станции Перелески Денисовского района Костанайской области

# А К Т № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | НДС | К оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства | С начала года по отчетный месяц | За отчетный месяц | из гр.2 | | | | | | | |
| | | | | СМР в сметных ценах 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | За приобретение материалов | Др.дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего по объекту** | **7 700 000** | - | **7 700 000** | | | | | | | **825 000** | **7 700 000** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО «Теміржолсу - Костанай»** _____ **Бактыбаев К.Н.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»** _____ **Захарченко Е.М.**

Форма 2В

**З А К А З Ч И К ;-** ТОО «Теміржолсу-Костанай»

**П О Д Р Я Д Ч И К ;-** ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Бурение резервной скважины на станции Перелески Денисовского района Костанайской области

А К Т № 1

За октябрь месяц 2013 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ЛОК.СМ. 7-1 Ограждение | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0107-24-12 | -Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 209,9 | 550,18 | 261 | 243,27 / 66,53 | 115483 | 54784 | 51062 / 13965 | 96248 / 140 | 1,49 / 0,24 | 313 / 51 |
| 2 | С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ м3 | 6,39 | 10300 | - | - / - | 65817 | - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 3 | С143001-57 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3 | 6,39 | 410 | - | - / - | 2620 | - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| 4 | Е0111-1-2 | -Уплотнение грунта щебнем м2 | 6,39 | 103,46 | 2,62 | 0,99 / - | 661 | 17 | 6 / - | 90 / - | 0,07 / - | - / - |
| 5 | С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК | -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100 | 0,071 | 10,51 / 21600 | - | - / - | 67 / 1534 | - | - / - | 123 / - | - / - | - / - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04-20 02СН РК 8.02-04С-2004 | 1000шт | | | | | | | |
| 6 | Е0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | 0,639 | 2472,77 | 100,89 | 1580 | 64 | 122 | 0,85 | 1 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 79 | 24 | 118 | 0,18 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | С12021-117 | -Стойки фахверка | 2,740032 | 113100 | - | 309898 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 8 | С11011-434 | -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | 619,85 | 1190 | - | 737622 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 9 | Спрайс | -Трубы профильные | 0,355116 | 73343,71 | - | 26046 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 10 | С11011-145 | -Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | 0,006 | 899500 | - | 5397 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | | | | Демонтажные работы | | | | | |
| 11 | У1-32-11 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5 | -Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, строительные работы | 95 | 118,68 | 72,94 | 11274 | 6929 | 9260 | 0,28 | 26 |
| | | | | 45,74 | 23,88 | 4345 | 2269 | 140 | 0,12 | 11 |
| | | м | | | | | | | | |
| 12 | У1-32-12 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5 | -Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,2 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций | 95 | 105,5 | 1,8 | 10023 | 171 | 8914 | 0,6 | 57 |
| | | | | 103,7 | 0,55 | 9852 | 53 | 90 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 13 | Е01031-А11-11 | -Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 6,4 | 152,8 | 152,8 | 978 | 978 | 685 | - | - |
| | | | | - | 106,96 | - | 685 | 100 | 2,25 | 14 |
| | | т | | | | | | | | |
| 14 | Е01031-А11-21 | -Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | 6,4 | 140 | 140 | 896 | 896 | 627 | - | - |
| | | | | - | 98 | - | 627 | 100 | 2,06 | 13 |
| | | т | | | | | | | | |
| 15 | Е010332-А3-1К-1,1 | -Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | 6,4 | 40,92 | 40,92 | 262 | 262 | 52 | - | - |
| | | | | - | 8,18 | - | 52 | 100 | 0,17 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | | | | ЛОК.СМ. 2-2 Водозабор. Земляные работы | | | | | |
| 16 | Е0101-24-1 | -Разработка грунта | 29 | 7,91 | 7,91 | 229 | 229 | 72 | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | | - | 2,57 | - | 74 | 97 | 0,01 | - |
| 17 | E0101-24-9 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 29 | 7,32 | 7,32 | 212 | 212 | 67 | - | - |
| | | | | - | 2,38 | - | 69 | 97 | 0,01 | - |
| 18 | E0101-24-1 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | м3 | 29 | 7,91 | 7,91 | 229 | 229 | 72 | - | - |
| | | | | - | 2,57 | - | 74 | 97 | 0,01 | - |
| 19 | E0101-24-9 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | 29 | 7,32 | 7,32 | 212 | 212 | 67 | - | - |
| | | | | - | 2,38 | - | 69 | 97 | 0,01 | - |
| 20 | E0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м | м3 | 21 | 28,03 | 26,5 | 589 | 556 | 167 | 0,01 | - |
| | т.ч. п-3.37 к=1,2 | | | 1,54 | 6,67 | 32 | 140 | 97 | 0,02 | - |
| 21 | E0101-12-7 -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья | м3 | 214 | 24,44 | 23,1 | 5230 | 4944 | 1484 | 0,01 | 2 |
| | т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1 | | | 1,33 | 5,82 | 285 | 1245 | 97 | 0,02 | 4 |
| 22 | E0101-164-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 4 | 560,52 | - | 2242 | - | 2534 | 3,57 | 14 |
| | т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | | | 560,52 | - | 2242 | - | 113 | - | - |
| 23 | E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 6,67 | 134,1 | - | 894 | - | 1011 | 0,97 | 6 |
| | | | | 134,1 | - | 894 | - | 113 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0101-27-1 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | 229 | 5,55 | 5,55 | 1272 | 1272 | 401 | - | - |
| | | | | - | 1,8 | - | 413 | 97 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 25 | Е0101-173-1 | -Водоотлив из траншей | 4 | 289,15 | 289,15 | 1157 | 1157 | 724 | - | - |
| | | | | - | 186,62 | - | 746 | 97 | 0,86 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 26 | Е0101-30-1 | -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) | 40 | 0,28 | 0,28 | 11 | 11 | 4 | - | - |
| | | | | - | 0,09 | - | 4 | 97 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | | | | Трубопроводы | | | | | |
| 27 | Е0122-11-3 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,018 | 58881,69 | 25695,31 | 1060 | 463 | 933 | 194 | 3 |
| | | | | 33075 | 6813,45 | 595 | 123 | 130 | 26,38 | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 28 | Спрайс | -Трубы полиэтиленовые Д.110х4,2мм, питьевые | 18,18 | 302 | - | 5490 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 29 | Е0122-31-3 | -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | 0,022276 | 8287,75 | - | 185 | - | 233 | 51,5 | 1 |
| | | | | 8032,5 | - | 179 | - | 130 | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 30 | Е0122-8-3 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,00476 | 70153,47 | 10674,97 | 334 | 51 | 327 | 270 | 1 |
| | | | | 48825 | 4032 | 232 | 19 | 130 | 19,69 | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 31 | С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х4 мм | 4,76 | 728,28 | - | 3467 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 32 | Е0122-35-3 | -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 4 | 411,46 | 17,71 | 1646 | 71 | 1240 | 1,4 | 6 |
| | | | | 231,75 | 6,75 | 927 | 27 | 130 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 33 | Спрайс | -Затвор поворотный дисковый FAF 3500 диам.100мм | 4 | 4990,2 | - | 19961 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 34 | Е0122-35-3 | -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | 1 | 411,46 | 17,71 | 411 | 18 | 310 | 1,4 | 1 |
| | | | | 231,75 | 6,75 | 232 | 7 | 130 | 0,03 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 35 | Спрайс | -Клапан обратный межфланцевый FAF 2350 диам.100мм | 1 | 5407,07 | - | 5407 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 36 | Е0122-33-5 | -Установка стальных сварных | 0,0024 | 247994,13 | 49389,75 | 595 | 119 | 254 | 312,7 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | фасонных частей диам. 100-250 мм | | | 62775 | 18657 | 151 | 45 | 130 | 91,12 | - |
| 37 | E0122-40-3 | -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | т<br>13 | 156,43 | 21,43 | 2034 | 279 | 2129 | 0,6 | 8 |
| | | | | 126 | - | 1638 | - | 130 | - | - |
| 38 | C130809-12 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | фланец<br>14 | 492 | - | 6888 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | E0122-40-5 | -Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | шт<br>3 | 231,52 | 33,52 | 695 | 101 | 711 | 0,9 | 3 |
| | | | | 180 | 2,25 | 540 | 7 | 130 | 0,01 | - |
| 40 | C130809-14 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм | фланец<br>4 | 757 | - | 3028 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | E0122-34-1 | -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт<br>2 | 300,57 | 225,64 | 601 | 451 | 334 | 0,41 | 1 |
| | | | | 69,53 | 58,98 | 139 | 118 | 130 | 0,23 | - |
| 42 | Спрайс | -Втулка под флянец, диам.110мм | шт<br>1 | 536,1 | - | 536 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Спрайс | -Втулка под флянец, диам.150мм | шт<br>1 | 998,26 | - | 998 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | C11011-699 | -Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ | шт<br>0,055296 | 166 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | E0122-33-5 | -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | кг<br>0,00969 | 247994,13 | 49389,75 | 2403 | 479 | 1026 | 312,7 | 3 |
| | | | | 62775 | 18657 | 608 | 181 | 130 | 91,12 | 1 |
| 46 | E0122-11-3 | -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | т<br>0,00066 | 58881,69 | 25695,31 | 39 | 17 | 34 | 194 | - |
| | | | | 33075 | 6813,45 | 22 | 4 | 130 | 26,38 | - |
| 47 | Спрайс | -Трубы полиэтиленовые Д.110х4,2мм, питьевые | км<br>0,6666 | 302 | - | 201 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | E0122-31-3 | -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | м<br>0,00066 | 8287,75 | - | 5 | - | 7 | 51,5 | - |
| | | | | 8032,5 | - | 5 | - | 130 | - | - |
| 49 | E0122-19-3 | -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км<br>0,00476 | 195105,64 | 23876,89 | 929 | 114 | 228 | 161 | 1 |
| | | | | 27900 | 9020,25 | 133 | 43 | 130 | 44,05 | - |
| | | | км | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е0126-3-15 | -Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | м | 4,76 | 121,84 | 11,17 | 580 | 53 | 343 | 0,4 | 2 |
| | | | | | 67,73 | 4,28 | 322 | 20 | 100 | 0,02 | - |
| 51 | С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 0,0805 | 4518 | - | 364 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Е0113-30-1 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя | м2 | 0,67 | 175,07 | 0,14 | 117 | - | 4 | 0,03 | - |
| | | | | | 6,01 | 0,05 | 4 | - | 90 | - | - |
| 53 | Е0122-38-3 | -Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм | врезка | 1 | 950,73 | 180,25 | 951 | 180 | 603 | 2,01 | 2 |
| | | | | | 396 | 67,5 | 396 | 68 | 130 | 0,33 | - |
| | | | | | | Демонтаж ж/б колодца д.1,5м | | | | | |
| 54 | Е0122-41-1 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 1,53 | 2652,3 | 1879,87 | 4058 | 2876 | 3355 | 8,86 | 14 |
| | | | | | 1148,4 | 538,43 | 1757 | 824 | 130 | 2,06 | 3 |
| 55 | С01031-А11-11 | --Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | т | 3,825 | 152,8 | - | 584 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | С01031-А11-21 | --Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках | т | 3,825 | 140 | - | 536 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | С010332-А1-3 | --Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3 | т | 3,825 | 40,92 | - | 157 | - | 31 | 0,17 | 1 |
| | | | | | 8,18 | - | 31 | - | 100 | - | - |
| | | | | | | Водонапорная камера №1 | | | | | |
| 58 | Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м | м3 | 98,3 | 28,03 | 26,5 | 2755 | 2604 | 782 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,54 | 6,67 | 151 | 656 | 97 | 0,02 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е0101-17-8<br>т.ч.<br>п-3.37<br>к=1,2 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами | 69,7 | 38,68 | 36,92 | 2696 | 2574 | 792 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,7 | 10,01 | 119 | 698 | 97 | 0,03 | 2 |
| 60 | Е0101-164-2<br>т.ч.<br>п-1.55<br>п-3.180<br>к=1,2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/<br>м3 | 7 | 262,72 | - | 1839 | - | 2078 | 1,85 | 13 |
| | | | | 262,72 | - | 1839 | - | 113 | - | - |
| 61 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы<br>м3 | 6 | 134,1 | - | 805 | - | 909 | 0,97 | 6 |
| | | | | 134,1 | - | 805 | - | 113 | - | - |
| 62 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м<br>м3 | 51,3 | 6,48 | 6,48 | 332 | 332 | 105 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 108 | 97 | 0,01 | - |
| 63 | Е0101-30-1 | -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)<br>м3 | 1177 | 0,28 | 0,28 | 331 | 331 | 104 | - | - |
| | | | | - | 0,09 | - | 108 | 97 | - | - |
| 64 | Е0111-13-3 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом<br>м2 | 16,8 | 665,63 | 24,55 | 11183 | 412 | 1013 | 0,26 | 4 |
| | | | | 39,83 | 9,2 | 669 | 155 | 123 | 0,04 | 1 |
| 65 | Е0106-1-16 | -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских<br>м2 | 1,68 | 11745,86 | 196,62 | 19733 | 330 | 611 | 1,79 | 3 |
| | | | | 272,25 | 74,27 | 457 | 125 | 105 | 0,36 | 1 |
| 66 | С12041-53<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,0764 | 65000 | - | 4966 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Е0106-1-15 | -Устройство фундаментных плит бетонных плоских<br>м3 | 2,2 | 10846,22 | 100,65 | 23862 | 221 | 426 | 0,97 | 2 |
| | | | | 146,25 | 38,03 | 322 | 84 | 105 | 0,19 | - |
| 68 | С143001-4<br>Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/<br>м3 | 4,5 | 10300 | - | 46350 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2004 | | | | | | | | |
| 69 | Е0107-62-1 | -Устройство камер со стенками из бетонных блоков | 22,424 | 5933,45 | 789,92 | 133052 | 17713 | 52569 | 8,27 | 185 |
| | | | | 1401,75 | 272,75 | 31433 | 6116 | 140 | 1,04 | 23 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 70 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 22,424 | 284 | - | 6368 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 71 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные | 1,52 | 22000 | - | 33440 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 72 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм | 0,58 | 5712,5 | - | 3313 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 73 | С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ | 9,78 | 11100 | - | 108558 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 74 | С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ | 3,846 | 12000 | - | 46152 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 75 | С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ | 6,368 | 11500 | - | 73232 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 76 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 0,04 | 22800 | - | 912 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 77 | С143015-32 | -Ригели, прогоны и балки для | 0,71 | 22300 | - | 15833 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 | | - | - | - | - | - | - |
| м3 | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ; | Тенге | 1902347 | 98992 | | | | 683 |
| | Тенге | 116288 | 30049 | | | | 138 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1536450 | - | - | | | - |
| Материалы - | Тенге | 100064 | - | - | | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 136432 | - | | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 774403 | - | - | | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 474195 | - | - | | | - |
| Транспортные расходы - | Тенге | 157 | - | - | | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 185178 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | | 93 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 27777 | - | | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 103298 | - | - | | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1824927 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | | 856 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 164209 | - | | | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 319920 | - | - | | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 9904 | - | | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 309898 | - | - | | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 8914 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | | 4 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1337 | - | | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 19730 | - | - | | | - |
| ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 348564 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | | 62 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 11242 | - | | | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 45977 | - | - | | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 45977 | - | - | | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 2759 | - | - | | | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 48735 | - | - | | | - |
| ИТОГО ПО АКТУ; | Тенге | 2222226 | - | - | | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | | 918 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 175451 | - | | | - |
| Временные здания и сооружения - 2,72% | | 60 445 | | | | | |
| ИТОГО: | | 2 282 670 | | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3% | | 75 328 | | | | | |
| Затраты на выслугу лет- 1,0% | | 22 827 | | | | | |
| Затраты на дополнительные отпуска - 0,4% | | 9 130 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Командировочные расходы | 627 750 |
| ИТОГО в базовых ценах 2001 года | 3 017 706 |
| ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,3355 | 6 740 196 |
| Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | 134 804 |
| **ИТОГО по акту в ценах 2013года** | **6 875 000** |
| **Н Д С = 12 %** | **825 000** |
| **В С Е Г О по акту к оплате:** | **7 700 000** |

**ЗАКАЗЧИК:-** **Бактыбаев К.Н.**

**Технадзор от заказчика:**

**ПОДРЯДЧИК:-**

**Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»**

**ЗАХАРЧЕНКО Е.М.**

**НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:**

Краснянский В.В.

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Заказчик: ТОО «Теміржолсу - Костанай»

Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства и его адрес: Бурение резервной Скважины на станции Перелески Денисовского района Костанайской области

# А К Т №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | НДС | К оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства | С начала года по отчетный месяц | За отчетный месяц | из гр.2 | | | | | | | |
| | | | | СМР в сметных ценах 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | За приобретение материалов | Др.дополн. расходы | | |
| | | | | | | | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего по объекту** | **15 283 410** | **7 700 000** | **7 583 410** | | | | | | | **812 508** | **7 583 410** |

**Заказчик:**
**Директор ТОО «Теміржолсу - Костанай»** _____ **Бактыбаев К.Н.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»** _____ **Захарченко Е.М.**

**З А К А З Ч И К ;-** ТОО «Теміржолсу-Костанай**Форма 2В**

**П О Д Р Я Д Ч И К ;-** ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- "Бурение резервной скважины на станции Перелески Денисовского района Костанайской области

А К Т № 2

За ноябрь месяц 2013 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | ЛОК.СМ. 2-1-1 Земляные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-12-9 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 51 | 29,64 | 28,03 | 1512 | 1429 | 429 | 0,01 | 1 | | | | | | |
| | | | | 1,61 | 7,06 | 82 | 360 | 97 | 0,02 | 1 | | | | | | |
| 2 | E0101-164-3 | м3 Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент | 1 | 389,25 | - | 389 | - | 440 | 2,48 | 2 | | | | | | |
| | | | | 389,25 | - | 389 | - | 113 | - | - | | | | | | |
| 3 | E0101-166-2 | м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 52 | 134,1 | - | 6973 | - | 7880 | 0,97 | 51 | | | | | | |
| | | | | 134,1 | - | 6973 | - | 113 | - | - | | | | | | |
| 4 | E0106-34-2 | м3 Устройство днищ при толщине более 400 мм | 2,23 | 11849,03 | 380,42 | 26423 | 848 | 1196 | 2,33 | 5 | | | | | | |
| | | | | 378 | 132,89 | 843 | 296 | 105 | 0,58 | 1 | | | | | | |
| 5 | E0106-1-20 | м3 Устройство ленточных фундаментов бетонных | 0,3 | 12432,15 | 311,32 | 3730 | 93 | 176 | 2,82 | 1 | | | | | | |
| | | | | 441 | 117,61 | 132 | 35 | 105 | 0,57 | - | | | | | | |
| 6 | C143001-62 | м3 Надбавка к сметной стоимости | 2,53 | 284 | - | 719 | - | - | - | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | | | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Е0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м3 | 1,76625 | 291,87 | 9,95 | 516 | 18 | 122 | 0,36 | 1 |
| | | | | | 52,2 | 3,74 | 92 | 7 | 123 | 0,02 | - |
| 8 | Е0122-41-1 | -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м2 | 1,56 | 8584,66 | 1879,87 | 13392 | 2933 | 4003 | 8,86 | 14 |
| | | | | | 1435,5 | 538,43 | 2239 | 840 | 130 | 2,06 | 3 |
| 9 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | м3 комплект | 1 | 8060 | - | 8060 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | м | 2,36 | 8041 | - | 18977 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм | м | 0,59 | 5027 | - | 2966 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки и плита опорная КО-6 | м | 0,02 | 22800 | - | 456 | - | - | - | - |
| | | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | м3 | 0,37 | 28900 | - | 10693 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 21,66 | 245,44 | 3,82 | 5316 | 83 | 991 | 0,21 | 5 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 809 | 31 | 118 | 0,01 | - |
| 15 | Е0110-55-1 | -Укладка щитов над подпольными | | 0,503 | 1292,59 | 29,74 | 650 | 15 | 27 | 0,23 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | каналами | | 32,85 | 11,23 | 17 | 6 | 120 | 0,05 | - |
| 16 | С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ-11 м2 / м3 | 0,013 | 2890 | - | 38 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Е0110-54-2 | -Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам | 1,006 | 220,01 | 0,75 | 221 | 1 | 20 | 0,1 | - |
| | | | | 16,58 | 0,29 | 17 | - | 120 | - | - |
| 18 | Е0127-24-1 | -Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2 | 15,79 | 356,21 | 23,94 | 5625 | 378 | 274 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5 | 8,04 | 79 | 127 | 133 | 0,03 | - |
| 19 | Е0127-49-4 | -Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума м2 | 15,79 | 642,84 | 20,1 | 10150 | 317 | 307 | 0,06 | 1 |
| | | | | 9,2 | 5,41 | 145 | 85 | 133 | 0,02 | - |
| | | | | | | | | ЛОК.СМ. 2-1-2 ВЕНТИЛЯЦИЯ | | |
| 20 | Е0120-23-2 п.1 | -Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм шт | 1 | 3329,08 | 12,33 | 3329 | 12 | 657 | 3,14 | 3 |
| | | | | 508,5 | 4,5 | 509 | 5 | 128 | 0,02 | - |
| 21 | Е0120-14-1 п.2 | -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм шт | 1 | 246,13 | 5,38 | 246 | 5 | 228 | 1,06 | 1 |
| | | | | 175,5 | 2,25 | 176 | 2 | 128 | 0,01 | - |
| 22 | С131306-2 п.3 | -Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм шт | 1 | 3600 | - | 3600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Е0120-1-1 п.4 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2 | 0,550128 | 297,88 | 13,16 | 164 | 7 | 178 | 1,54 | 1 |
| | | | | 247,5 | 4,93 | 136 | 3 | 128 | 0,02 | - |
| 24 | С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.5 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм м | 0,8 | 1880 | - | 1504 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Е0120-1-1 п.6 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до | 1,0048 | 297,88 | 13,16 | 299 | 13 | 325 | 1,54 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | | 247,5 | 4,93 | 249 | 5 | 128 | 0,02 | - |
| 26 | С130802-3 п.7 | -Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy 200 мм, Dн 196 мм | м2<br>1,6 | 515<br>- | -<br>- | 824<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С130802-56 п.8 | -Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 200 мм, Dн 262 мм | м<br>1 | 101<br>- | -<br>- | 101<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | Е0120-11-1 п.9 | -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 | шт<br>1 | 789,15<br>177,75 | 16,15<br>6,75 | 789<br>178 | 16<br>7 | 236<br>128 | 1,07<br>0,03 | 1<br>- |
| 29 | Е0113-16-9 п.10 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз | шт<br>0,24 | 304,86<br>4,43 | 0,14<br>0,05 | 73<br>1 | -<br>- | 1<br>90 | 0,02<br>- | -<br>- |
| 30 | Е0113-26-4 п.11 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 | м2<br>0,48 | 137,32<br>2,72 | 0,05<br>0,02 | 66<br>1 | -<br>- | 1<br>90 | 0,01<br>- | -<br>- |
| 31 | Е0120-1-1 п.12 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм | м2<br>0,240681 | 297,88<br>247,5 | 13,16<br>4,93 | 72<br>60 | 3<br>1 | 78<br>128 | 1,54<br>0,02 | -<br>- |
| 32 | С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.13 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219х5 мм | м<br>0,35 | 1880<br>- | -<br>- | 658<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | Е0113-16-6 п.14 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,24 | 21,8<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 5<br>1 | -<br>- | 1<br>90 | 0,03<br>- | -<br>- |
| 34 | Е0113-26-13 п.15 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | м2<br>0,24 | 49,64<br>2,77 | 0,09<br>0,05 | 12<br>1 | -<br>- | 1<br>90 | 0,01<br>- | -<br>- |
| 35 | Е0120-3-1 п.16 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2<br>0,314 | 1138,88<br>247,5 | 13,16<br>4,93 | 358<br>78 | 4<br>2 | 101<br>128 | 1,54<br>0,02 | -<br>- |
| | | | м2 | | | | | | | |
| | | | | | ЛОК.СМ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и АВТОМАТИКА 2-1-3 | | | | | |
| 36 | Е0133-116-1 п.1 | -Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов | 1 | 2476,72<br>616,5 | 1756,72<br>306,68 | 2477<br>617 | 1757<br>307 | 969<br>105 | 3,76<br>1,06 | 4<br>1 |
| 37 | С12021-237 п.2 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | комплект<br>0,02373 | 154400 | - | 3664 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Спрайс п.3 | -Разрядники полимерные РВН-0,5 | т<br>3 | 449 | - | 1347 | - | - | - | - |
| 39 | Спрайс п.4 | -Зажим А1А | шт<br>4 | 310,57 | - | 1242 | - | - | - | - |
| 40 | Спрайс п.5 | -Зажим ПА-1-1 | шт<br>7 | 47,32 | - | 331 | - | - | - | - |
| 41 | С151607-48 п.6 | -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 | шт<br>0,000074 | 493900 | - | 37 | - | - | - | - |
| 42 | Ц0108-164-1 п.7 | -Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | т<br>1 | 4421,2<br>1094 | 3287<br>726,99 | 4421<br>1094 | 3287<br>727 | 1730<br>95 | 6<br>4,22 | 6<br>4 |
| 43 | Спрайс п.8 | -Муфта мачтовая 4КМ | шт<br>1 | 5255,81 | - | 5256 | - | - | - | - |
| 44 | Ц0108-177-1 п.9 | -Муфта концевая для кабеля напряжением 35 кВ | шт<br>2 | 10870<br>3038 | 201<br>47,3 | 21740<br>6076 | 402<br>95 | 5862<br>95 | 15<br>0,27 | 30<br>1 |
| 45 | Спрайс п.10 | -Муфта концевая 5 ПКТп-1-16 | компл<br>2 | 4066,99 | - | 8134 | - | - | - | - |
| 46 | Е0101-164-2 п.11 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Т-1/ | шт<br>8,46 | 218,93<br>218,93 | -<br>- | 1852<br>1852 | -<br>- | 2093<br>113 | 1,54<br>- | 13<br>- |
| 47 | Ц0108-142-1 п.12 | -Устройство постели при одном кабеле в траншее | м3<br>45 | 36,7<br>8,8 | 27,8<br>6,9 | 1652<br>396 | 1251<br>310 | 671<br>95 | 0,06<br>0,04 | 3<br>2 |
| 48 | С143008-92 п.13 | -Песок природный | м<br>0,99 | 811 | - | 803 | - | - | - | - |
| 49 | Е0101-166-1 п.14 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3<br>8,46 | 122,18<br>122,18 | -<br>- | 1034<br>1034 | -<br>- | 1168<br>113 | 0,89<br>- | 7<br>- |
| 50 | Е0122-1-1 п.15 | -Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | м3<br>0,002 | 388950,87<br>45900 | 1984,82<br>749,25 | 778<br>92 | 4<br>1 | 121<br>130 | 270<br>3,66 | 1<br>- |
| 51 | Ц0108-407-1 п.16 | -Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | км<br>3 | 125,6<br>41,4 | 64,1<br>15,8 | 377<br>124 | 192<br>47 | 163<br>95 | 0,26<br>0,09 | 1<br>- |
| | | | м | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.17 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм<br>м | 3 | 148<br>- | -<br>- | 444<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | Ц0108-147-1-п.18 | -Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг<br>м | 47 | 23,2<br>16,5 | 2,1<br>0,3 | 1090<br>776 | 99<br>14 | 750<br>95 | 0,1<br>- | 5<br>- |
| 54 | Спрайс п.19 | -Кабель АВБбШв сеч.5х4мм2<br>м | 47,94 | 86,78<br>- | -<br>- | 4160<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | Ц0108-600-2-п.20 | -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный<br>шт | 1 | 166,9<br>158 | 5,4<br>2,3 | 167<br>158 | 5<br>2 | 152<br>95 | 1<br>0,01 | 1<br>- |
| 56 | Спрайс п.21 | -Счетчик электроэнергии СА4-3720 Тх<br>шт | 1 | 3364,94<br>- | -<br>- | 3365<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | Ц0108-573-4-п.22 | -Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм<br>шт | 1 | 514<br>254 | 105<br>20,3 | 514<br>254 | 105<br>20 | 261<br>95 | 2<br>0,12 | 2<br>- |
| 58 | Спрайс п.23 | -Станция управления и защиты СУЗ-10 с ДХС<br>шт | 1 | 33613,25<br>- | -<br>- | 33613<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | Ц0108-572-2-п.24 | -Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на металлическом основании<br>шт | 1 | 397,6<br>270 | 67,4<br>15,8 | 398<br>270 | 67<br>16 | 272<br>95 | 2<br>0,09 | 2<br>- |
| 60 | Спрайс п.25 | -Шкаф-корпус 1200х750х305 мм<br>шт | 1 | 10306,27<br>- | -<br>- | 10306<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | Ц0108-407-1-п.26 | -Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм<br>м | 15 | 125,6<br>41,4 | 64,1<br>15,8 | 1884<br>621 | 962<br>237 | 815<br>95 | 0,26<br>0,09 | 4<br>1 |
| 62 | С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.27 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм<br>м | 13 | 104<br>- | -<br>- | 1352<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | С130806-8 Изм. и доп.вып.9 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие | 2 | 148<br>- | -<br>- | 296<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8. 02-04-2002 | 25х2,8 мм | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-04С-2004 п.28 | | м | | | | | | |
| 64 | Ц0108-411-1-п.29 | Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | 4 | 114,4 | 7,8 | 458 | 31 | 187 | 0,29 | 1 |
| | | | | 48,8 | 0,5 | 195 | 2 | 95 | - | - |
| 65 | Спрайс п.30 | -Металлорукав, диаметр 20 мм | м 4 | 46,77 | - | 187 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Ц0108-472-6-п.31 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | м 13 | 88,9 | 3,1 | 1156 | 40 | 348 | 0,16 | 2 |
| | | | | 27,9 | 0,3 | 363 | 4 | 95 | - | - |
| 67 | Ц0108-412-2-п.32 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод перный одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м 320 | 10,6 | 0,1 | 3392 | 32 | 2706 | 0,06 | 19 |
| | | | | 8,8 | 0,1 | 2816 | 32 | 95 | - | - |
| 68 | Спрайс п.33 | -Провод силовой ВПВ 660В сеч. 1х1,5мм2 | м 13,26 | 197,5 | - | 2619 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Спрайс п.34 | -Провод силовой ВПВ 660В сеч. 1х2,5мм2 | м 19,38 | 294,6 | - | 5709 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Спрайс п.35 | -Фонарь переносной ФОС-3-5/6 | м 1 | 4880,39 | - | 4880 | - | - | - | - |
| | | | шт | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | Стойка металлическая под шкаф | | | |
| 71 | Е0101-165-2-п.36 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | 0,2046 | 402,75 | - | 82 | - | 93 | 2,8 | 1 |
| | | | | 402,75 | - | 82 | - | 113 | - | - |
| 72 | Е0108-3-2 п.37 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | м3 0,0186 | 2472,77 | 100,89 | 46 | 2 | 4 | 0,85 | - |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 2 | 1 | 118 | 0,18 | - |
| 73 | Е0106-1-20 п.38 | -Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 0,2 | 11823,15 | 311,32 | 2365 | 62 | 117 | 2,82 | 1 |
| | | | | 441 | 117,61 | 88 | 24 | 105 | 0,57 | - |
| 74 | С143001-62 п.39 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | м3 0,2 | 284 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Е0108-4-7 п.40 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м3 2,904 | 245,44 | 3,82 | 713 | 11 | 133 | 0,21 | 1 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 108 | 4 | 118 | 0,01 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е0106-11-6 п.41 | -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | м2 | 0,03018 | 18837,97 | 11119,34 | 569 | 336 | 373 | 42,5 | 1 |
| | | | | | 7560 | 4200,75 | 228 | 127 | 105 | 20,52 | 1 |
| 77 | Е0109-53-3 п.42 | -Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1т | 0,03018 | 16367,84 | 681,42 | 494 | 21 | 402 | 95 | 3 |
| | | | | | 14670 | 132,75 | 443 | 4 | 90 | 0,65 | - |
| 78 | С11041-85 п.43 | -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ | т | 0,02838 | 47200 | - | 1340 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.44 | -Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс | т | 0,0018 | 59200 | - | 107 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Е0113-17-2 п.45 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз | т | 1,5887 | 28,74 | 0,02 | 46 | - | 8 | 0,03 | - |
| | | | | | 5,81 | - | 9 | - | 90 | - | - |
| 81 | Е0113-26-6 п.46К2 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 1,5887 | 40,72 | 0,04 | 65 | - | 12 | 0,04 | - |
| | | | | | 8,32 | - | 13 | - | 90 | - | - |
| | | | | | | ЛОК.СМ. | 2-1-4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | |
| 82 | Ц0107-247-1 п.1 | -Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-4-130 | м2 | 1 | 35225 | 18810 | 35225 | 18810 | 14013 | 65 | 65 |
| | | | | | 11430 | 4140,08 | 11430 | 4140 | 90 | 24,01 | 24 |
| 83 | Спрайс п.2 | -Насос ЭЦВ 6-6, 5-60 | шт | 2 | 35128,31 | - | 70257 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Е0116-22-2 п.3 | -Установка манометров с трехходовым краном | шт | 1 | 47,7 | 1,57 | 48 | 2 | 52 | 0,22 | - |
| | | | | | 40,5 | - | 41 | - | 128 | - | - |
| 85 | Спрайс п.4 | -Манометр МП4-у | комплект | 1 | 1848,63 | - | 1849 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Е0122-37-1 п.5 | -Установка вантузов одинарных | шт | 1 | 13378,84 | 17,71 | 13379 | 18 | 363 | 1,62 | 2 |
| | | | | | 272,25 | 6,75 | 272 | 7 | 130 | 0,03 | - |
| 87 | С130904-46 п.6 | -Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм | шт | 1 | 1770 | - | 1770 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Ц0112-802-2 п.7 | -Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм | шт | 2 | 501,7 | 24 | 1003 | 48 | 864 | 3 | 6 |
| | | | | | 473 | 6,8 | 946 | 14 | 90 | 0,04 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Спрайс п.8 | -Задвижка FAF6000 диам.50мм | шт | 2 | 6712,57 | - | 13425 | - | - | - | - |
| 90 | Ц0112-3-8 п.9 | -Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм | шт | 0,306 | 28371 / 25880 | 1664 / 270 | 8682 / 7919 | 509 / 83 | 7202 / 90 | 147 / 1,57 | 45 / - |
| 91 | Спрайс п.10 | -Трубы водоподъемные диам.60х5 | т | 0,306 | 131246,64 | - | 40161 | - | - | - | - |
| 92 | Ц0112-3-6 п.11 | -Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм | т | 0,008778 | 37979 / 35330 | 1822 / 270 | 333 / 310 | 16 / 2 | 281 / 90 | 200 / 1,57 | 2 / - |
| 93 | С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.12 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3,5 мм | т | 1,9 | 327,42 | - | 622 | - | - | - | - |
| 94 | Е0122-31-1 п.13 | -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | м | 0,0019 | 8097,13 / 8032,5 | - / - | 15 / 15 | - / - | 20 / 130 | 51,5 / - | - / - |
| 95 | Е0122-19-1 п.14 | -Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм | км | 0,0019 | 128185,62 / 27900 | 23407,87 / 8842,5 | 244 / 53 | 44 / 17 | 91 / 130 | 159 / 43,19 | - / - |
| 96 | Е0122-33-5 п.15 | -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | км | 0,0161 | 247994,13 / 62775 | 49389,75 / 18657 | 3993 / 1011 | 795 / 300 | 1704 / 130 | 312,7 / 91,12 | 5 / 1 |
| 97 | Спрайс п.16 | -Втулка под флянец диам.100мм | т | 1 | 536,1 | - | 536 | - | - | - | - |
| 98 | С130809-5 п.17 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм | шт | 2 | 169 | - | 338 | - | - | - | - |
| 99 | С130809-9 п.18 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 4 | 285 | - | 1140 | - | - | - | - |
| 100 | С130809-12 п.19 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 | шт | 1 | 492 | - | 492 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| 101 | С131103-3 п.20 | -Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/ | шт | 1 | 194 | - | 194 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | С131103-7 п.21 | -Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм | шт | 10 | 523 | - | 5230 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 103 | Е0113-30-1 п.22 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя | м | 0,22 | 175,07 | 0,14 | 39 | - | 1 | 0,03 | - |
| | | | | | 6,01 | 0,05 | 1 | - | 90 | - | - |
| 104 | Е0109-53-3 п.23 | -Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | м2 | 0,0299 | 16367,84 | 681,42 | 489 | 20 | 398 | 95 | 3 |
| | | | | | 14670 | 132,75 | 439 | 4 | 90 | 0,65 | - |
| 105 | Е0109-62-8 п.24 | -Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,0299 | 25987,18 | 4444,95 | 777 | 133 | 552 | 110 | 3 |
| | | | | | 19800 | 697,37 | 592 | 21 | 90 | 2,55 | - |
| 106 | С12021-245 п.25 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | т | 0,0299 | 172800 | - | 5167 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 107 | Спрайс п.26 | -Отборное устройство давления 3к4 274-10-90 | т | 1 | 1407,06 | - | 1407 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | С11011-699 п.27 | -Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ | шт | 0,0072 | 166 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | ЛОК.СМ. 2-1-5 ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА | | | | | |
| 109 | Е0101-164-2 п.1 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | кг | 2,8 | 218,93 | - | 613 | - | 693 | 1,54 | 4 |
| | | | | | 218,93 | - | 613 | - | 113 | - | - |
| 110 | Е0104-8-2 п.2ТЕХ.Ч.К =1,4 | -Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с двигателем | м3 | 40 | 1039,23 | 818,45 | 41569 | 32738 | 12558 | 0,92 | 37 |
| | | | | | 158,45 | 143,43 | 6338 | 5737 | 104 | 0,58 | 23 |
| 111 | Е0104-8-2 п.3ТЕХ.Ч.К =1,1 | -Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным | м | 36 | 982,64 | 643,07 | 35375 | 23150 | 8881 | 0,72 | 26 |
| | | | | | 124,5 | 112,69 | 4482 | 4057 | 104 | 0,45 | 16 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | двигателем | | | | | | | |
| | | м | | | | | | | |
| 112 | Е0104-47-2 п.4 т.ч. п-1.16 п-3.51 к=1,0 | -Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей | 40 | 917,55 | 708,56 | 36702 | 28342 | 12418 | 1,19 | 48 |
| | | | | 207,45 | 91,06 | 8298 | 3642 | 104 | 0,33 | 13 |
| | | м | | | | | | | | |
| 113 | С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.5 | -Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм | 40 | 7430 | - | 297200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 114 | Е0104-54-1 п.6 | -Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг | 1 | 104760,97 | 80235,97 | 104761 | 80236 | 40152 | 137 | 137 |
| | | | | 24525 | 14082,36 | 24525 | 14082 | 104 | 49,12 | 49 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 115 | С11011-1014 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. п.7 | -Портландцемент тампонажный бездобавочный | 0,09 | 12300 | - | 1107 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 116 | Е0104-60-1 п.8 | -Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания | 3 | 90284,54 | 79012,04 | 270854 | 237036 | 77552 | 57,3 | 172 |
| | | | | 11272,5 | 13583,94 | 33818 | 40752 | 104 | 48,14 | 144 |
| | | сутки | | | | | | | | |
| 117 | Е0104-61-1 п.9 | -Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения | 1 | 44725,96 | 36580,96 | 44726 | 36581 | 16215 | 42 | 42 |
| | | | | 8145 | 7446,53 | 8145 | 7447 | 104 | 33,11 | 33 |
| | | сутки | | | | | | | | |
| | | | | | Пьезометр | | | | | |
| 118 | Ц0112-121-1 п.10 | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм | 45 | 185,1 | 4,7 | 8330 | 212 | 7209 | 1 | 45 |
| | | | | 178 | - | 8010 | - | 90 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 119 | Спрайс п.11 | -Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11-32х3,0 мм | 45 | 66 | - | 2970 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | | | | | | ЛОК.СМ. 7-2 ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ | | | |
| 120 | Е0111-1-2 п.1 | -Уплотнение грунта щебнем | 242,7 | 103,46 | 2,62 | 25110 | 636 | 3433 | 0,07 | 17 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 2551 | 240 | 123 | - | 1 |
| 121 | Е0127-24-1 | -Устройство однослойного | 242,7 | 356,21 | 23,94 | 86453 | 5811 | 4208 | 0,03 | 8 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п.2 | основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) | | 5 | 8,04 | 1214 | 1950 | 133 | 0,03 | 7 |
| 122 Е0127-23-1 п.3 т.ч. п1.37К=10 | -Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя | м2 | 242,7 | -216,72 | - | -52598 | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| 123 Е0127-74-1 п.4 | -Распределение порошкообразных добавок фрезами | м2 | 2,30565 | 1981,8 | 1938,15 | 4569 | 4469 | 920 | 0,31 | 1 |
| | | | | 43,65 | 256,51 | 101 | 591 | 133 | 0,88 | 2 |
| 124 С11011-1008 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.5 | -Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марка 400 | т | 2,30565 | 8858 | - | 20423 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 Е0127-49-10 п.6 | -Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий толщиной 8 см с применением битумной эмульсии | т | 242,7 | 804,24 | 26,34 | 195189 | 6393 | 5123 | 0,06 | 14 |
| | | | | 8,55 | 7,32 | 2075 | 1777 | 133 | 0,03 | 7 |
| 126 Е0127-49-11 п.7К=3 | -Укладка и пропитка щебеночных оснований или покрытий с применением битумной эмульсии, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать | м2 | 242,7 | -272,92 | -1,69 | -66238 | -409 | -294 | - | - |
| | | | | -0,21 | -0,7 | -51 | -170 | 133 | - | - |
| | | | ЛОК.СМ. 2-2 Водозабор. Водомерный узел | | | | | | | |
| 127 Е0118-22-2 | -Установка манометров с трехходовым краном | | 1 | 47,7 | 1,57 | 48 | 2 | 52 | 0,22 | - |
| | | | | 40,5 | - | 41 | - | 128 | - | - |
| 128 Спрайс | -Манометр МП-4У | комплект | 1 | 1848,63 | - | 1849 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 129 Ц0111-350-2 | -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр; наружный диаметр трубопровода до 32 мм | шт | 1 | 266,57 | - | 267 | - | 198 | 1 | 1 |
| | | | | 220,5 | - | 221 | - | 90 | - | - |
| 130 С131102-14 | -Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч | шт | 1 | 10600 | - | 10600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 С130810-162 | -Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | шт | 0,0006 | 126700 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 132 С130904-57 | -Краны трехходовые | т | 1 | 328 | - | 328 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм | | | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | |
| 133 | Ц0112-799-1 | -Вентили стальные муфтовые и цапковые, диаметр условного прохода 6-25 мм | 1 | 448,7 | 7 | 449 | 7 | 395 | 3 | 3 |
| | | | | 437 | 2,3 | 437 | 2 | 90 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 134 | С130901-26 | -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм | 1 | 471 | - | 471 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 135 | Ц0112-1-1 | -Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм | 0,2 | 251,2 | 11,7 | 50 | 2 | 43 | 1 | - |
| | | | | 236 | 2,3 | 47 | - | 90 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 136 | С130806-30 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 15х2,5 мм | 0,2 | 100 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 137 | Е0122-31-1 | -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм | 0,0002 | 8097,13 | - | 2 | - | 2 | 51,5 | - |
| | | | | 8032,5 | - | 2 | - | 130 | - | - |
| | | км | | | | | | | | |
| 138 | С130809-7 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 32 мм | 2 | 225 | - | 450 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Водонапорная камера №1 | | |
| 139 | Е0111-11-1 п.66 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 7,28 | 291,87 | 9,95 | 2125 | 72 | 501 | 0,36 | 3 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 380 | 27 | 123 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 140 | Е0111-4-1 п.67 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 7,28 | 340,45 | 18,42 | 2478 | 134 | 832 | 0,42 | 3 |
| | | | | 85,95 | 6,91 | 626 | 50 | 123 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 141 | Е0111-4-2 п.68К=3 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 7,28 | 696,56 | 27,15 | 5071 | 198 | 1457 | 0,75 | 5 |
| | | | | 152,55 | 10,2 | 1111 | 74 | 123 | 0,05 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 142 | Е0111-11-1 п.69 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 7,28 | 291,87 | 9,95 | 2125 | 72 | 501 | 0,36 | 3 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 380 | 27 | 123 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Е0111-11-2 п.70К=2 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 7,28 | 96,64 | 1,34 | 704 | 10 | 16 | 0,01 | - | | |
| | | | | | 1,26 | 0,5 | 9 | 4 | 123 | - | - | | |
| 144 | Е0111-15-1 п.71 | -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м2 | 7,28 | 424,11 | 14,76 | 3088 | 107 | 519 | 0,36 | 3 | | |
| | | | | | 52,43 | 5,54 | 382 | 40 | 123 | 0,03 | - | | |
| 145 | Е0111-11-1 п.72 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 7,28 | 291,87 | 9,95 | 2125 | 72 | 501 | 0,36 | 3 | | |
| | | | | | 52,2 | 3,74 | 380 | 27 | 123 | 0,02 | - | | |
| 146 | Е0111-11-2 п.73К=6 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 7,28 | 289,93 | 4,02 | 2111 | 29 | 47 | 0,03 | - | | |
| | | | | | 3,78 | 1,5 | 28 | 11 | 123 | 0,01 | - | | |
| 147 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.83 | -Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 8060 | - | 16120 | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 148 | Е0110-55-1 п.84 | -Укладка щитов над подпольными каналами | м2 | 0,07 | 1292,59 | 29,74 | 90 | 2 | 4 | 0,23 | - | | |
| | | | | | 32,85 | 11,23 | 2 | 1 | 120 | 0,05 | - | | |
| 149 | С11011-773 п.85 | -Скобы кодовые | шт | 6 | 221 | - | 1326 | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 150 | Е0109-29-1 п.86 | -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,02926 | 13711,47 | 5475,87 | 401 | 160 | 174 | 28,9 | 1 | | |
| | | | | | 5040 | 1552,87 | 147 | 45 | 90 | 5,46 | - | | |
| 151 | С12021-267 п.87 | -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,02926 | 133700 | - | 3912 | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 152 | Е0122-33-6 п.88 | -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | т | 0,1256 | 204796,82 | 39324,82 | 25722 | 4939 | 7385 | 147,7 | 19 | | |
| | | | | | 30375 | 14854,5 | 3815 | 1866 | 130 | 72,55 | 9 | | |
| 153 | Е0122-48-1 п.89 | -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм | футляр | 4 | 1574,97 | 190,89 | 6300 | 764 | 2358 | 7,99 | 32 | | |
| | | | | | 450,38 | 3,17 | 1802 | 13 | 130 | 0,02 | - | | |
| 154 | С11011-900 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.90 | -Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп | т | 0,01656 | 62200 | - | 1030 | - | - | - | - | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | E0113-44-7 п.91 | -Очистка щетками | м2 | 0,070711 | 60,75 | - | 4 | - | 4 | 0,34 | - |
| | | | | | 60,75 | - | 4 | - | 90 | - | - |
| 156 | E0113-16-6 п.92 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,707112 | 21,8 | 0,05 | 15 | - | 4 | 0,03 | - |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 4 | - | 90 | - | - |
| 157 | E0113-26-6 п.93 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,707112 | 20,36 | 0,02 | 14 | - | 3 | 0,02 | - |
| | | | | | 4,16 | - | 3 | - | 90 | - | - |
| | | | | | | | Ограждение | | | | |
| 158 | Спрайс | -Трубы профильные | т | 0,725084 | 73343,71 | - | 53180 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Ворота | | | | | |
| 159 | E0106-1-15 | -Устройство бетонного бруствера под ворота | м3 | 0,54 | 340,22 | 100,65 | 184 | 54 | 104 | 0,97 | 1 |
| | | | | | 146,25 | 38,03 | 79 | 21 | 105 | 0,19 | - |
| 160 | C143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ | м3 | 0,54 | 10300 | - | 5562 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | C143001-57 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | м3 | 0,54 | 410 | - | 221 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | E0107-25-1 | -Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | шт | 1 | 4676,39 | 1172,83 | 4676 | 1173 | 4973 | 17,8 | 18 |
| | | | | | 3217,5 | 334,76 | 3218 | 335 | 140 | 1,28 | 1 |
| 163 | C12021-117 | -Стойки фахверка | т | 0,1431 | 113100 | - | 16185 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 164 | C143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ | м3 | 3 | 10300 | - | 30900 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | C143001-57 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | м3 | 3 | 410 | - | 1230 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 166 | C143006-7 Изм. и доп.вып.10 | -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100 | м3 | 0,003 | 21600 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 | | 1000шт | | | | | | | |
| 167 | Е0111-1-2 | -Уплотнение грунта щебнем | | 3 | 103,46 | 2,62 | 310 | 8 | 42 | 0,07 | - |
| | | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 32 | 3 | 123 | - | - |
| 168 | Е0109-62-3 | -Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах | | 0,083814 | 27935,09 | 9375,11 | 2341 | 786 | 1395 | 91 | 8 |
| | | | | | 16380 | 2107,33 | 1373 | 177 | 90 | 7,36 | 1 |
| | | | т | | | | | | | | |
| 169 | С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | | 0,06611 | 59500 | - | 3934 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | | |
| 170 | С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | | 0,015686 | 63800 | - | 1001 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | | |
| 171 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | | 0,000948 | 44300 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | | |
| 172 | С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | | 0,00234 | 75900 | - | 178 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | | |
| 173 | С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм | | 0,3 | 295 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м | | | | | | | | |
| 174 | Е0109-47-1 | -Облицовка ворот стальным профилированным листом | | 11,65 | 55,95 | 2,99 | 652 | 35 | 524 | 0,3 | 3 |
| | | | | | 48,83 | 1,16 | 569 | 14 | 90 | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 175 | С11011-434 | -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | | 13,3975 | 1190 | - | 15943 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 176 | Е0109-62-3 | -Изготовление решетчатых конструкций в построечных | | 0,041907 | 27935,09 | Калитка 9375,11 | 1171 | 393 | 697 | 91 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | условиях и на производственных базах | | 16380 | 2107,33 | 686 | 88 | 90 | 7,36 | - |
| 177 | С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,007843 | 63800 | - | 500 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 178 | С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,033055 | 59500 | - | 1967 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 | С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 | -Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | т | 0,00117 | 75900 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм | т | 0,15 | 295 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | м | 0,000474 | 44300 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | Е0109-47-1 | -Облицовка ворот стальным профилированным листом | т | 2,5 | 55,95 | 2,99 | 140 | 7 | 112 | 0,3 | 1 |
| | | | | | 48,83 | 1,16 | 122 | 3 | 90 | - | - |
| 183 | С11011-434 | -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | м2 | 2,875 | 1190 | - | 3421 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | С12041-129 | -Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | м2 | 0,0114 | 63800 | - | 727 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | Е0113-16-4 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз | т | 66,877855 | 32,52 | 0,05 | 2175 | 3 | 351 | 0,03 | 2 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 389 | 1 | 90 | - | - |
| 186 | Е0113-26-6 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 66,877855 | 20,36 | 0,02 | 1362 | 1 | 250 | 0,02 | 1 |
| | | | | | 4,16 | - | 278 | - | 90 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ; | Тенге | 1767530 | 499464 | | 988 |
| | ---- | --- | --- | | --- |
| | Тенге | 170628 | 91308 | | 353 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 95439 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 23149 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 49134 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 1376 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 45092 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 23 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 6764 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 8432 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | 148962 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 303 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 55898 | - | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1226030 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 197726 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 206587 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 265346 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 190352 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 218789 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 112 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 33582 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 86995 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1536907 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1136 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 240169 | - | - |
| Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 35393 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 539 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 4727 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 28927 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 4254 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 2 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 638 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 2379 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | 42025 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 29 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 5365 | - | - |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 410668 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 4024 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1489 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 364178 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1906 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 1 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 286 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 24754 | - | - | - |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 437329 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 10 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1775 | - | - |
| ИТОГО ПО АКТУ; | Тенге | 2160130 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1478 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 303207 | - | - |
| Временные здания и сооружения - 2,72% | | 58 756 | | | |
| ИТОГО: | | 2 218 885 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Дополнительные затраты при производстве | | |
| работ в зимнее время - | 3,3% | 73 223 |
| Затраты на выслугу лет- | 1,0% | 22 189 |
| Затраты на дополнительные отпуска - 0,4% | | 8 876 |
| Геофизические работы | | 15 540 |
| Разница стоимости электроэнергии | | 5 450 |
| Командировочные расходы | | 627 750 |
| ИТОГО в базовых ценах 2001 года | | 2 972 013 |
| ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,3355 | | 6 638 139 |
| Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | | 132 763 |
| **ИТОГО по акту в ценах 2013года** | | **6 770 902** |
| **Н Д С = 12 %** | | **812 508** |
| **В С Е Г О по акту к оплате:** | | **7 583 410** |

**ЗАКАЗЧИК:-** **Бактыбаева К.Н.**

**ПОДРЯДЧИК:-**

**Директор ТОО «СтройСвязьКомпания»**

**ЗАХАРЧЕНКО Е.М.**

**Технадзор от заказчика:**

ТОО „Стройсервис КНК"

Кудайбаев Е.К.

**НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:**

Краснянский В.В.