Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Наименование стройки: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 18	**22.02.2018**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **май** 2018 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»	15 789 473,68	14 097 744,36							1 691 729,32	15 789 473,68
	Удержание 5%		704 887,22								**789 473,68**
	К оплате		13 392 857,14								**15 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____Мендекеев Е.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО «Строй Проект Капитал»

_____Ешенкұлтегі Н. Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

Объект: Смета 2-1-1, Котельная общестроительные работы

Договор подряда: №18 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	1.	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	236,0000000	140,07	33057
2.	2.	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	236,0000000	32,21	7601
3.	3.	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	236,0000000	101,96	24063
4.	4.	11-010201-0901 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	303,0000000	656,34	198871
5.	5.	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами. Перемещение необходимого грунта бульдозерами из временного отвала на 50 м мощностью 79 кВт	м3 грунта	130,0000000	32,21	4187
6.	6.	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами из временного отвала мощностью 79 кВт	м3 грунта	130,0000000	101,96	13255

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	130,0000000	185,85	24160
8.	8.	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	200,2000000	246,28	49305
9.	9.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	130,0000000	21,36	2776
10.	10.	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	95,4000000	17,97	1714
11.	11.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,6000000	1139,58	12080
12.	12.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Подсыпка под полы и обратная засыпка за внутренние стенки фундаментов экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	78,3000000	126,33	9891
13.	13.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	78,3000000	190,59	14923
14.	14.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы вручную. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,7000000	1139,58	9914
		Раздел: Фундаменты					
15.	15.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	22,0000000	1638,49	36047
16.	16.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	20,6000000	20019,54	412403
17.	17.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Приямок. Устройство	м3	0,7300000	22734,82	16596
18.	18.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0159000	256511,29	4079

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки МП1. Устройство	м3	0,0800000	41570,24	3326
20.	20.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0010700	172540,33	185
21.	21.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0063700	179522,47	1144
22.	22.	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0129520	371741,90	4815
23.	23.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,6000000	1638,49	9176
24.	24.	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	ФМ2.Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,6800000	27103,54	99741
25.	25.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0230400	172540,33	3975
26.	26.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0464000	179522,47	8330
27.	27.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0301600	166926,52	5035
28.	28.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,2000000	914,89	35864
29.	29.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0083900	179522,47	1506
		Раздел: Фундаменты по оборудование					
30.	30.	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,6400000	23155,95	176911
31.	31.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1937600	250362,52	48510
32.	32.	21-050301-3201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,0349800	179522,47	6280

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	периодического профиля класса А-III				
33.	33.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0358400	166926,52	5983
34.	34.	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0761000	410775,68	31260
35.	35.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,6800000	914,89	36303
		Раздел: Стены					
36.	36.	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,8660000	41570,24	36000
37.	37.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0311100	172540,33	5368
38.	38.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0398300	179522,47	7150
39.	39.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0609800	166926,52	10179
40.	40.	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,6084000	35718,07	21731
41.	41.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,0052260	172540,33	902
42.	42.	21-050301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II	т	0,0416520	144818,84	6032
43.	43.	21-050201-0802 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина большей полки от 63 до 140 мм,	т	0,1099800	188505,26	20732

1	2	3	4	5	6	7	8
			толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89				
44.	44.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0226770	331154,66	7510
45.	45.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	М1, М2.Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0049600	494863,83	2455
		Раздел: Рама РМ1 - 4 шт					
		Раздел: Стены					
46.	52.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	43,6034080	22048,76	961401
47.	53.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,6928800	21953,00	190835
48.	54.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0787500	331154,66	26078
49.	55.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0787500	256511,29	20200
50.	56.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2,3280000	22048,76	51330
		Раздел: Перегородки					
		Раздел: Покрытие					
51.	75.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	71,9900000	5628,48	405194

1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел: Наружная отделка

Раздел: Разные работы

Раздел: ВШ1

Раздел: Опора под газоход ОП1

ИТОГО:				3126360
В том числе :				
Накладные расходы			339399	
Сметная прибыль			231582	
Итого с временными	2,9 %	90664	3217024	
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	28953	3245977	
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			3440535	
Итого с понижающим коэффициентом	0,97	103216	3337319	
Итого с НДС	12 %	400478	3737797	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

_____

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н. Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

Объект: Смета 2-1-2, Технологическое оборудование

Договор подряда: №18 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2.	ТЦена	Котлы стальные водогрейные на твердом топливе модели КТГ 400, мощность 400 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 1000 м2	комплект	2,0000000	2086965,06	4173930
2.	4.	23-050305-0302 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	2,0000000	6827,34	13655
3.	5.	23-050406-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	2,0000000	69858,07	139716
4.	10.	ТПрайс	Сетевой насос системы отопления К80-65-160, Н 30 м	шт	2,0000000	100920,22	201840
5.	11.	51-020602-0141 РСНБ РК 2015	Насос подпиточной воды.Насосы циркуляционные модели STrATOs 25/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,0000000	117517,82	235036
6.	13.	ТПрайс	Противонакипное устройство ПМУ-1	шт	1,0000000	41372,86	41373
7.	23.	ТПрайс	Дымосос центробежный для отсоса запыленных дымовых газов, марка ДН-6,3	шт	1,0000000	388503,78	388504

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	25.	ТПрайс	Ручная таль 0,5 т	шт	1,0000000	143957,49	143957
9.	27.	Т1102-28	Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря	шт.	1,0000000	50636,36	50636
10.	28.	Т1106-35	Шкаф для одежды	шт.	2,0000000	50636,36	101273
11.	39.	23-040502-0805 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	17,0000000	2052,03	34884
12.	40.	23-040502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	15,0000000	2629,70	39446
13.	41.	23-040502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0000000	3287,02	13148
14.	42.	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000000	24842,47	24842
15.	43.	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	8,0000000	38962,18	311697
16.	44.	23-041001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр	шт.	3,0000000	3847,75	11543
17.	45.	23-041001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	3,0000000	7441,34	22324
18.	46.	23-041004-1703 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 1", типа RAsTElli ГОСТ 31294-2005	шт.	1,0000000	16724,64	16725
19.	47.	23-041004-1706 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 2", типа RAsTElli ГОСТ 31294-2005	шт.	2,0000000	43454,48	86909
20.	48.	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	шт.	3,0000000	2818,24	8455
21.	91.	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	10,1200000	16489,78	166877

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							6675752
В том числе :							
Накладные расходы						234515	
Сметная прибыль						461242	
Итого с временными			2,9 %	193597		6869349	
Итого с зимними удорожаниями			0,9 %	61824,14		6931172,87	
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383						7346558,06	
Итого с понижающим коэффициентом			0,97	220396,74		7126161,32	
Итого с НДС			12 %	855139,36		7981300,68	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

_____

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н. Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

Объект: Смета 2-1-3, Отопление и вентиляция

Договор подряда: №18 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	23-040902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	9512,12	38048
2.	2.	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	10506,85	42027
3.	5.	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	3,0000000	2818,24	8455
4.	6.	23-041010-2902 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры модели 43-1, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 5,7 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа SAMsOn ГОСТ 30815-2002	шт.	3,0000000	118482,72	355448

ИТОГО: 443979

В том числе :

Накладные расходы			16721
Сметная прибыль			32887
Итого с временными	2,9 %	12875	456854
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	4112	460966

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				488596	
		Итого с понижающим коэффициентом	0,97	14658		473938	
		Итого с НДС	12 %	56873		530811	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

_____

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н.Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

Объект: Смета 2-1-4, Водопровод и канализация

Договор подряда: №18 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	6.	23-040501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0000000	718,47	2155
2.	12.	23-040101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6,0000000	7704,89	46229
3.	13.	23-020103-1607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,0000000	8965,40	107585
4.	16.	51-020602-0136 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 30/1-10 CAN PN 10, типа WILO	шт.	2,0000000	128005,93	256012
5.	18.	23-041001-1102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр	шт.	2,0000000	6777,41	13555
6.	19.	23-020103-1607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	8965,40	35862
7.	31.	51-040106-0144 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5+1 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1,0000000	64952,57	64953

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:					526350
		В том числе :					
		Накладные расходы				19824	
		Сметная прибыль				38989	
		Итого с временными	2,9 %		5956	532306	
		Итого с зимними удорожаниями	0,9 %		1902	534208	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				566228	
		Итого с понижающим коэффициентом	0,97		16987	549241	
		Итого с НДС	12 %		65909	615150	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

_____

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н. Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

Объект: Смета 3-1, Навес для угля и золы

Договор подряда: №18 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	126,3300000	140,07	17695
2.	2.	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	126,3300000	32,21	4069
3.	3.	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	126,3300000	101,96	12881
4.	4.	11-010201-0901 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	112,0000000	656,34	73510
5.	5.	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами. Перемещение необходимого грунта бульдозерами из временного отвала на 50 м мощностью 79 кВт	м3 грунта	35,9400000	32,21	1157
6.	6.	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами из временного отвала мощностью 79 кВт	м3 грунта	35,9400000	101,96	3665
7.	7.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта	7,0200000	185,85	1305

1	2	3	4	5	6	7	8
			вместимостью 0,5 м3				
8.	8.	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	10,8108000	246,28	2662
9.	9.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,0200000	21,36	150
10.	10.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы вручную. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,9600000	1139,58	48956
11.	11.	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	81,3510000	17,97	1462
12.	12.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,0390000	1139,58	10301
13.	13.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	81,3510000	190,59	15505
14.	14.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	40,0000000	1143,38	45735
15.	15.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,8600000	22942,95	157389
16.	16.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,0000000	914,89	29276
17.	17.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,3348000	179522,47	60104
18.	18.	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2639400	200815,42	53003
19.	19.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0120000	570462,11	6846
20.	20.	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0120000	166926,52	2003

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:				547674
В том числе :				
Накладные расходы			81700	
Сметная прибыль			40568	
Итого с временными	2,9 %	15883	563557	
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	5072	568629	
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			602712	
Итого с понижающим коэффициентом	0,97	18081	584631	
Итого с НДС	12 %	70156	654787	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

_____

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н.Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной средней школы №41 в с.Отар Кордайского района Жамбылской области»

Объект: Смета 6-2, Наружные тепловые сети

Договор подряда: №18 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7.	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000000	56087,14	112174
2.	8.	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	2597,87	5196
3.	11.	23-040502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	2361,25	4722
4.	12.	23-020103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	626,38	2506
5.	15.	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	214,6552000	2216,50	475784
6.	20.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	10,8300000	44055,31	477119
7.	21.	21-040303-0106 РСНБ	Лотки каналов и тоннелей для	м3	10,8000000	44002,49	475227

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92				
8.	22.	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,9700000	46111,93	136952
9.	37.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,7000000	44055,31	30839
10.	46.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,2800000	44055,31	56391
11.	47.	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	2,7600000	44002,49	121447

ИТОГО: 1898357

В том числе :

Накладные расходы			71497
Сметная прибыль			140619
Итого с временными	2,9 %	55052	1953409
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	17581	1970990
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			2089128

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с понижающим коэффициентом	0,97	62674		2026454	
		Итого с НДС	12 %	243174		2269628	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

_____

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н. Ә.