Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября2001г№1328

Акт
о приемке построенного объекта в эксплуатацию
государственной приемочной комиссией

31 июля 2013г. **г. Костанай**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акимата г.Костаная от 10 июля 2013 г.№33Р
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
Председателя Полешко В.А. заместителя акима г. Костаная
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля
Ен А.Е. Директора ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области. Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
(фамилия, имя, отчество) (должность)
членов комиссии – представителей
заказчика:
Данильчук Т.Н. Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная»
эксплуатационной организации
Мустафина С.С. и.о. Руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная
Кошекова Н.С. начальник КЦГ АО « КазТрансГаз - Аймак»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
НамА.Д .-Х.главного инженера ГКП «Костанай – Су»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Беляк В.В. директора ГКП «Костанайская теплоэнергетическая
(фамилия, имя, отчество) (должность
компания»

Ткаленко И.Г. главный инженр ТОО ЭПК « Forfait»

Дзюб В.В. начальник ЦТО МС АО «Казактелеком»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Захарченко Е.М. директора ТОО «СтройСвязьКомпани»
(фамилия, имя, отчество) (должность)
Генерального проектировщика:
Жакетов М.К. директор ТОО «TAU PROJEKT»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Абдыкалыков Р.Б. начальника ГУ «Управление госсанэпиднадзора по г. Костанай Департамента Комитета госэпидемнадзора Министерства здравоохранения РК по Костанайской области».
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной пожарной службы
Танабаев М.Т. начальника «Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС РК».
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная».**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Инженерные коммуникации к жилому дому по улице Быковского – Маяковского» в г.Костанае**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружения)

Расположенного по улице Быковского - Маяковского
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпус)

2. Строительство осуществлено на основании постановления о предоставлении соответствующего права на землю от «23» апреля 2012 года №828, акимата города Костаная Костанайской области
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на право производства строительно-монтажных работ от22» мая 2013г. №206,
выданного ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области.
Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиками
ТОО «СтройСвязь Компани» лицензия от 22 февраля 2006 года КСЛ №II-1175

выполнившим строительно-монтажные работы по объекту: **«Инженерные коммуникации к многоэтажному жилому дому по улице Быковского – Маяковского»**
Наружные электрические сети, наружные сети водоснабжения и канализации, наружные сети теплоснабжения, наружная телефонизация, наружное газоснабжение.
(виды работ)
и субподрядными организациями:
ТОО «Комфорт» лицензия от 01.04. 2010 года КСЛ №II 1186
выполнившим строительно монтажные работы по наружной телефонизации.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО **«TAU PROJEKT»** лицензия от 01 февраля 2013 года ГСЛ № 13002114
(наименование организации)
выполнившим проектно-сметную документацию: пояснительная записка, паспорт проекта том, наружные сети водоснабжения и канализации, тепломеханические решения тепловых сетей, наружные электрические сети том , наружные слаботочные сети, наружные газопроводы , сметная документация, ПОС
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы:
постановление акимата города Костаная Костанайской области от 23. 02. 2012 года №828 «О разрешении государственному учреждению «Отдел строительства акимата города Костаная» выполнить инженерные коммуникации к жилому дому по улице Быковского – Маяковского»
города Костаная»; архитектурно-планировочное задание №187 от 02марта 2012 года;тех условия от 12 июля 2011г №6484/04 выданные ГКП «Костанайгаз»;тех условия от 29 02. 2012года № 8-23/933 выдано ГКП «КТЭК»;тех условия от 01 декабря 2010 года №1467 выдано ГКП «Костанай-Су»;тех условия от 01.02.12г. №552 выданные «ЭПК – Форфайт». Выданные 01.03.12 г. №55 ЦТО МС АО «Казактелеком»
(наименование НИ организаций, их ведомственная принадлежность, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту.
№ЖС – 001/12 – 1- А1
(номер проекта, номер серии)

7.Проектно-сметная документация утверждена приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» от 11 апреля 2013 года №63
(наименование организации, утвердившей проекно-сметную документацию на объект в целом)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2013 года,
(месяц и год)
окончание работ июль 2013 г.
(месяц и год)
При нормативной продолжительности строительства– 3.3 месяцев,
фактическая продолжительность - 3.3 месяцев.
9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: Проектная документация, технический паспорт, исполнительно - техническая документация.
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее приняты)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Сети водопровода					
Протяженность	м	80.5	-	156	-
Сети канализации					
Протяженность	м	97.1	-	106.2	-
Сети электроснабжения Длина/протяженность		/123		490/175.1	
Протяженность	м		-		-
Мощность	кВт	220/380	-	220/380	-
Сети телефонизации (Труба полиэтиленовая) Протяженность	м	138		191.4	
Сети теплоснабжения					

Протяженность /длина	м	282/564	-	282/564	-
Сети газоснабжения					
Общая длина	м	354	-	351.6	
Длина по фасаду	м		-	173.5	
Длина подземной прокладки	м	67.3	-	178.1	

11. Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуется следующими данными:

Водопровод: Для обеспечения водой жилого дома трубопроводом из полиэтилена длиной – 156м. и d =200мм HDPE 100/ГОСТ18599-2001,Р0.6 Мпа SDR 26 Dв 110 - 123м., смотровые колодцы в количестве – 3шт. Выполнена одна врезка в городскую водопроводную сеть. Задвижки диаметром d= 300 мм. – 1шт, d = 200 – 2шт, d =100 -7шт

Сеть канализации выполнены из двуслойных профилированных трубы «Корсис» L=106.2 м. ПТК ППКР 160 × 4.9 Канализационные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов. Кол-во 8 –шт.d=1500мм ГОСТ 8020-90/

Для электропитания встроено-пристроенных помещений выполнена линия 2-мя кабелями АВБбШв 4×70 мм - 194м. 4- кабелями 4×195 АВБбШв –96м., линейная панель распределительных щитов тип ЩО 70 – 1- 03 - 2 шт. трансформаторы масляные марка ТМ мощность – 630 кВА.

Телефонные сети: проложен кабельная канализация 191.4 м. Шкаф для оптического модуля , - 2шт. Труба ПВХ 50– 159.4 м., Труба ПВХ 590 - 32 м., протяжной короб – 8шт.

Теплоснабжение: Трубы изолированные матами стекловатными типа Isover KIM-AL толщиной 50 мм. Сеть монтируется из стальных труб по ГОСТ 10704-91 группы В изготовленных в соответствии с ГОСТ 10705-80 из стали марки Ізсп5: Ø89 – Ø108 – 30м. Ø133 –м. Длина трубопроводов (по трубе) составляет-564 метра. Построены 2 шт.- камеры. Задвижки – 20шт. , d=100мм -4.,шт., d=80мм -4шт., d=50мм – 2шт., d=40мм – 8шт., d=20мм – 2шт.

Прокладка газопровода выполнена подземная и наземная по фасаду здания. Общая длина –351.6 м., надземный газопровод низкого давления –173.5 м. d= 57-II. Труба стальная ø57х3,5= 173.5м

длина подземной прокладки –178.1м. d=89 -I .

Электрохимзащита - контрольно - измерительный пункт в количестве – 3 шт.

Количество заглушек - . d=50 – 4шт. d=25 – 6 шт.

2.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования.

3. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего: 36741,916 тенге, в том числе строительно- монтажных работ –32861,789 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3370,031тенге

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 35 963 640 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ - 32749,789 тенге, из них стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - 3370,031 тенге.

.Сети водоснабжения - балансовая стоимость 3644641 тенге в т.ч. СМР - 3314279 тенге

.Сети канализации - балансовая стоимость 4997398 тенге в т.ч. СМР - -550583 тенге.

.Сети телефонизации – балансовая стоимость 469472 тенге в т.ч. СМР - -12647 тенге.

-.Сети теплоснабжения - балансовая стоимость 16517159 тенге в т.ч. СМР - 5064575 тенге.

.Сети газоснабжения – балансовая стоимость 4208940 тенге в т.ч. СМР - 829334 тенге.

.Сети электроснабжения – балансовая стоимость 6126030 тенге в т.ч. СМР - 578371 тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Инженерные коммуникации к многоэтажному жилому дому по улице Быковского – Маяковского»**
Наименование объекта и вид строительства

Принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии _____ Полешко В.А.

Заместитель председателя _____ Ен А.Т.

Члены комиссии

_____ Сергалиев М.Ж.

_____ Жакетов М.К.

_____ Мустафина С.С.

_____ Новиков А.Н.

_____ Нам А.Д.-Х

_____ Беляк В.В.

_____ Ткаленко И.Г.

_____ Дзюб В.В

_____ Захарченко Е.М.

_____ Абдыкалыков Р.Б.

_____ Танабаев М.Т.

Тілген және нөмірленген (прошнуровано
и пронумеровано (параста, листах)
«Қостанай қаласы әкімдінің құрылыс бөлімі» ММ
ГУ «Отдел строительства акимата г.Костаная»
Бастықтың орын басары М.Сергалиев
Заместитель начальника

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства: «Инженерные коммуникации к многоэтажному Жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстат
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 64 от 13.05.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**11 730 231**	**11 730 231**	**11 730 231**							**1 256 810**	**11 730 231**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000,г.Костанай, ул. Пушкина, 98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
Начальник отдела:

_____ **Т.Н.Данильчук**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Инженерные коммуникации к многоэтажному жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 32 749 789,00 тенге
Лимит финансирования на 2013год 32 749 789,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая по настоящему акту:
а) с начала года 11 730 231 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за май 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Инженерные коммуникации к многоэтажному жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского	объект	32 749 789	1 637 489,45	745 888,3	891 601,15	-				11 730 231

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдела строительства акимата города Костаная»

м.п. _____ Данильчук Т.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СтройСвязьКомпани»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

З А К А З Ч И К ;- ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма 2В

П О Д Р Я Д Ч И К ;- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ К МНОГОЭТАЖНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ

в г.КОСТАНАЙ по ул.БЫКОВСКОГО - ул.МАЯКОВСКОГО

А К Т № 1 май 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
1	Е0101-17-14 п.1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	130,05 м3	39,74	37,82	5168	4918	1623	0,01	2
				1,87	11	243	1430	97	0,04	5
2	Е010333-А5-1 п.2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	234,09 т	49,5	49,5	11587	11587	2317	-	-
				-	9,9	-	2317	100	0,21	49
3	Е0101-12-15 п.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	563,09 м3	35,29	33,19	19871	18689	6134	0,01	8
				2,1	9,13	1182	5141	97	0,03	18
4	Е0101-164-3 п.4	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,63 м3	389,25	-	1802	-	2037	2,48	11
				389,25	-	1802	-	113	-	-
5	Е0101-164-3 п.5 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	25,45 м3	467,1	-	11888	-	13433	2,98	76
				467,1	-	11888	-	113	-	-
6	Е0101-17-15 п.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний	153,74 м3	50,83	48,38	7815	7438	2454	0,02	3
				2,39	14,07	367	2163	97	0,05	7

		грунт) м3							
7	Е010333-А5-1 п.7	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	292,11	49,5	49,5	14459	14459	2892	-	-
				-	9,9	-	2892	100	0,21	61
						Сборный ж/б канал КЛ120х45-8				
8	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.14	-Лотки каналов Лотки Л10-8 из бетона М300 м3	1,21	22000	-	26620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.15	-Плиты покрытий, П11-8 из бетона М300 м3	0,806	22000	-	17732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Сборный ж/б канал КЛ 90х45-8				
10	Е0108-3-1 п.16	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	7,56	1107,3	97,07	8372	734	1325	0,78	6
				112,5	36	851	272	118	0,18	1
11	Е0107-61-1 п.17	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	15,02	1986,57	564,43	29835	8477	16032	3,33	50
				567	195,49	8515	2936	140	0,75	11
12	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.18	-Лотки Л6-8 из бетона М300 м3	18,45	22000	-	405900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.19	-Плиты покрытий, П8-8 из бетона М200 м3	14,34	22000	-	315524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-46 п.20	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона м3	14,34	-143	-	-2051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С143001-45 п.21	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона м3	14,34	-266	-	-3815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Стоимость, опорных подушек ОП-1,ОП-2 м3	0,582	28288	-	16464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004 п.22								
		Сборный ж/б канал КЛ 60х45-8							
17	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.25	-Лотки Л4-8 из бетона М300 м3	3,84	22000	-	84480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.26	-Плиты перекрытий П5-8 из бетона М200 м3	1,71	22000	-	37532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143001-46 п.27	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона м3	1,71	-143	-	-244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-45 п.28	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона м3	1,71	-266	-	-454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				УГОЛ ПОВОРОТА УПК 90х45 2штуки						
21	Е0108-3-1 п.29	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	-	1107,3	97,07	-	-	-	0,78	-
				112,5	36	-	-	-	0,18	-
22	Е0107-61-1 п.30	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	-	1986,57	564,43	-	-	-	3,33	-
				567	195,49	-	-	-	0,75	-
23	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.31	-Лотки ЛУ11-8 из бетона М300 м3	1,74	22000	-	38280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.32	-Плиты перекрытий из бетона М200 м3	1,06	22000	-	23320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-46 п.33	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона м3	1,06	-143	-	-152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-45 п.34	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона м3	1,06	-266	-	-282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Плиты перекрытий из бетона М200 м3	0,44	22000	-	9680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004 п.35							
28	С143015-31п .36	-Балки Б-1 из бетона М300 м3	0,1	23300	-	2330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0108-6-9 п.37	-Кладка стен приямков и каналов м3	-	9113,25	296,6	-	-	-	5,95	-
				915,75	110,25	-	-	-	0,54	-
30	Е0107-20-1 п.38	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	-	89308,57	2434,57	-	-	-	170	-
				31950	920,25	-	-	-	4,49	-
					УГОЛ ПОВОРОТА УПК 60х45 4 штуки					
31	Е0108-3-1 п.39	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	-	1107,3	97,07	-	-	-	0,78	-
				112,5	36	-	-	-	0,18	-
32	Е0107-61-1 п.40	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	-	1986,57	564,43	-	-	-	3,33	-
				567	195,49	-	-	-	0,75	-
33	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.41	-Лотки ЛУ4-8 из бетона М300 м3	2,76	22000	-	60720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.42	-Плиты перекрытий из бетона М200 м3	1,28	22000	-	28160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С143001-46 п.43	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона м3	1,28	-143	-	-183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С143001-45 п.44	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона м3	1,28	-266	-	-340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0108-6-9 п.45	-Кладка стен приямков и каналов м3	-	9113,25	296,6	-	-	-	5,95	-
				915,75	110,25	-	-	-	0,54	-
38	Е0107-20-1 п.46	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	-	89308,57	2434,57	-	-	-	170	-
				31950	920,25	-	-	-	4,49	-
					НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА БО2-125 4 штуки					
39	Е0111-2-9 п.47	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	-	10688,19	-	-	-	-	3,66	-
				567	-	-	-	-	-	-
40	Е0107-62-3 п.48	-Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона м3	-	13656,23	248,05	-	-	-	7,85	-
				1329,75	91,83	-	-	-	0,43	-
41	С143018-23 Изм. и доп.вып.6	-Плиты перекрытий из бетона М200 м3	0,24	22000	-	5280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.49								
42	С143001-46 п.50	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона м3	0,24	-143	-	-34	-	-	-	-
43	С143001-45 п.51	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона м3	0,24	-266	-	-64	-	-	-	-
44	С143015-31 п.52	-Балки Б-2 из бетона М300 м3	0,48	23300	-	11184	-	-	-	-
45	Е0111-1-2 п.71	-Уплотнение грунта щебнем м2	11,01	75,41	ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ 2,62	КАМЕРА УТ-3 830	29	156	0,07	1
46	Е0111-4-1 п.72	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	11,01	10,51 340,45	0,99 18,42	116 3748	11 203	123 1258	- 0,42	- 5
47	Е0111-4-2 п.73	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	11,01	85,95 232,19	6,91 9,05	946 2556	76 100	123 735	0,03 0,25	- 3
48	Е0107-62-1 п.74	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	11,55	50,85 11476,05	3,4 789,92	560 132571	37 9125	123 27081	0,02 8,27	- 96
49	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.75	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	5,68	1401,75 10800	272,75 -	16193 61290	3151 -	140 -	1,04 -	12 -
50	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.76	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	0,993	10475	-	10402	-	-	-	-
51	С143015-64 п.77	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	0,264	26900	-	7102	-	-	-	-
52	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.78	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	1,22	22000	-	26840	-	-	-	-
53	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,004	65000	-	260	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.79									
54	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.80	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,044	68200 -	- -	3001 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0111-2-9 п.81	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,6	10504,59 567	- -	6303 340	- -	418 123	3,66 -	2 -
56	Е0111-11-1 п.82	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	6,9	235,18 52,2	9,95 3,74	1623 360	69 26	475 123	0,36 0,02	2 -
57	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.83	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -
58	С11011-774 п.84	-Скобы ходовые кг	7,92	129 -	- -	1022 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0108-12-3 п.85	-Установка металлических решеток приямков т	0,006	176722,1 6975	1941,97 726,75	1060 42	12 4	55 118	42,3 3,55	- -
					ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ-4					
60	Е0111-1-2 п.88	-Уплотнение грунта щебнем м2	15,2	75,41 10,51	2,62 0,99	1146 160	40 15	215 123	0,07 -	1 -
61	Е0111-4-1 п.89	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	15,2	340,45 85,95	18,42 6,91	5175 1306	280 105	1736 123	0,42 0,03	6 1
62	Е0111-4-2 п.90	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	15,2	232,19 50,85	9,05 3,4	3529 773	138 52	1014 123	0,25 0,02	4 -
63	Е0107-62-1 п.91	-Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков м3	16,21	11476,05 1401,75	789,92 272,75	186038 22724	12805 4422	38003 140	8,27 1,04	134 17
64	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.92	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	4,84	10800 -	- -	52229 -	- -	- -	- -	- -
65	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5	2,98	10475 -	- -	31205 -	- -	- -	- -	- -

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.93	/М-100/ м3	0,656	26900	-	17646	-	-	-	-
66	С143015-64 п.94	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	2,94	22000	-	64680	-	-	-	-
67	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.95	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	0,004	65000	-	260	-	-	-	-
68	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.96	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,044	68200	-	3001	-	-	-	-
69	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.97	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,4	10504,59	-	4202	-	279	3,66	1
70	Е0111-2-9 п.98	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	12,34	567	-	227	-	123	-	-
71	Е0111-11-1 п.99	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	2	235,18	9,95	2902	123	849	0,36	4
72	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.100	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	7,92	52,2	3,74	644	46	123	0,02	-
73	С11011-774 п.101	-Скобы ходовые кг	0,006	8060	-	16120	-	-	-	-
74	Е0108-12-3 п.102	-Установка металлических решеток приямков т	70,47	129	-	1022	-	-	-	-
75	Е0111-11-1 п.111	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	97,2	176722,1	1941,97	1060	12	55	42,3	-
76	Е0111-4-1 п.112	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		6975	726,75	42	4	118	3,55	-
				247,63	Оклечная 9,95	гидроизоляция 17450	каналов 701	90х45м 4849	0,36	25
				52,2	3,74	3679	264	123	0,02	1
				340,45	18,42	33092	1790	11102	0,42	40
				85,95	6,91	8354	672	123	0,03	3

77	E0113-39-2 п.113	-Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	м2	36,45	1611,39	9,2	58735	335	5388	0,81	30
					159,75	4,5	5823	164	90	0,02	1
78	E0108-6-9 п.114	-Кладка прижимной стенки из кирпича	м2	3,04	9113,25	296,6	27681	901	3677	5,95	18
					915,75	110,25	2782	335	118	0,54	2
79	E0111-11-1 п.115	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	87,48	247,63	9,95	21662	870	6019	0,36	31
					52,2	3,74	4566	327	123	0,02	2
80	E0111-11-2 п.116К-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	174,96	41,23	0,67	7213	117	189	-	1
					0,63	0,25	110	44	123	-	-
						ТРУБОПРОВОДЫ и АРМАТУРА					
81	E0124-1-5 п.123	-Прокладка трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,0835	230561,47	73762,47	19252	6159	13256	550	46
					98325	23793,75	8210	1987	130	119,64	10
82	C130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.124	-Трубы электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	м	168,67	889	-	149948	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
83	E0124-1-4 п.125	-Прокладка трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	-	191737,21	52000,33	-	-	-	482	-
					86400	17013	-	-	-	88,37	-
84	C130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.126	-Трубы электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	115,14	714	-	82210	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
85	E0124-1-3 п.127	-Прокладка трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	-	166838,19	47322,94	-	-	-	430	-
					76050	16992,75	-	-	-	88,27	-
86	C130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.128	-Трубы электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	м	3,03	443	-	1342	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
87	E0124-1-2 п.129	-Прокладка трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и		-	160032,59	46177,71	-	-	-	420	-
					74025	16979,25	-	-	-	88,2	-

		температуре 115 гр.С	км							
88	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.130	-Трубы электросварные прямошовные из стали БСт2кп-ВСт4кп, 76х3,8	мм м	149,48	472 -	- -	70555 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0124-1-1 п.131	-Прокладка трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	-	157368,88 73125	45997,13 16970,25	- -	- -	- -	415 89,16	- -
90	С130806-343 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.132	-Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 43 мм, 57х4	м	13,13	1950 -	- -	25604 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0124-11-2 п.133	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 150 мм	шт	2	2125,39 949,5	1042,01 231,08	4251 1899	2084 462	3070 130	4,83 0,94	10 2
92	Спрайс п.134	-Сильфонный компенсатор КСО125-16-50	шт	4	8557,44 -	- -	34230 -	- -	- -	- -	- -
93	Спрайс п.136	-Сильфонный компенсатор КСО100-16-50	шт	2	5554,02 -	- -	11108 -	- -	- -	- -	- -
94	Ц0112-698-3 п.137	-Закладные для термометров и манометров	шт	8	1123,1 576	93,1 2,3	8985 4608	745 18	4164 90	3 0,01	24 -
95	Е0124-13-3 п.138	-Установка задвижек диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2	1317,43 558	664,93 156,6	2635 1116	1330 313	1858 130	3,05 0,65	6 1
96	С130902-12 п.139	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	4	11800 -	- -	47200 -	- -	- -	- -	- -
97	С130809-36 п.140	-Фланцы плоские приварные, Ду 100 мм	шт	8	572 -	- -	4576 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0124-13-2 п.141	-Установка задвижек диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	-	1222,18 501,75	640,55 154,35	- -	- -	- -	2,76 0,63	- -
99	С130902-11 п.142	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	2	10400 -	- -	20800 -	- -	- -	- -	- -
100	С130809-35 п.143	-Фланцы плоские приварные, Ду 80 мм	шт	4	458 -	- -	1832 -	- -	- -	- -	- -

101	С130901-112 п.144	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	6460	-	51680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	С130809-32 п.145	Фланцы плоские приварные, Dy 40 мм	16	285	-	4560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	С130901-109 п.146	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	4440	-	8880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	С130809-29 п.147	Фланцы плоские приварные, Dy 20 мм	4	191	-	764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
105	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 п.148	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	76,25	757,25	0,14	57740	11	198	0,01	1
				2,84	0,05	217	4	90	-	-
		м2								
106	Е0126-4-3 п.149	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	83,5	415,84	13,56	34723	1132	6332	0,42	35
				70,88	4,95	5918	413	100	0,03	2
		м								
107	Е0126-3-15 п.150	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	57	406	11,17	23142	637	4105	0,4	23
				67,73	4,28	3861	244	100	0,02	1
		м								
108	Е0126-3-13 п.151	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1,5	368,35	10,09	553	15	110	0,41	1
				69,53	3,83	104	6	100	0,02	-
		м								
109	Е0126-3-11 п.152	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	74	331,67	9,39	24544	695	4662	0,35	26
				59,4	3,6	4396	266	100	0,02	1
		м								
110	Е0126-23-6 п.153	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	142	150,76	9,01	21408	1279	6550	0,27	38
				42,75	3,38	6071	480	100	0,02	2
		м								
111	Е0126-23-1 п.154	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	74	114,31	6,39	8459	473	2398	0,19	14
				29,93	2,48	2215	184	100	0,01	1
		м								
112	С11011-726 п.155	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой	265	89	-	23585	-	-	-	-

		РКК-350В		-	-	-	-	-	-	-
			м2							
113	Спрайс п.156	-Отводы крутоизогнутые, 57х4 мм	4	88,41	-	354	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
114	Спрайс п.157	-Изоляция ППМ для отводов, диам. 57/140 мм	4	659,83	-	2639	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
115	Е0116-30-3 п.158	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	-	3549,82	1,57	-	-	-	3,01	-
			1сальник	526,5	-	-	-	-	-	-
					РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Сборный ж/б канал КЛ 60х45-8					
116	Е0108-3-1 п.159	-Устройство песчаного основания под фундаменты	5,34	1107,3	97,07	5908	518	935	0,78	4
			м3	112,5	36	600	192	118	0,18	1
117	Е0107-61-1 п.160	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	10,53	1986,57	564,43	20921	5944	11242	3,33	35
			м3	567	195,49	5971	2059	140	0,75	8
118	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.161	-Лотки Л6-8 из бетона М300	5,86	22000	-	128898	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
119	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.162	-Плиты перекрытий П8-8 из бетона М200	4,55	22000	-	100199	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
120	С143001-46 п.163	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона	4,55	-143	-	-651	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
121	С143001-45 п.164	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона	4,55	-266	-	-1212	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
122	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.165	-Стоимость, опорных подушек ОП-1,ОП-2	0,3608	28288	-	10207	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
					НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА					
123	Е0111-2-9 п.176	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,0594	10688,19	-	635	-	41	3,66	-
			м3	567	-	34	-	123	-	-

124	E0107-62-3 п.177	-Устройство неподвижных опор из железобетона	0,4554	13656,23	248,05	6219	113	906	7,85	4
		м3		1329,75	91,83	606	42	140	0,43	-
125	C143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.178	-Плиты перекрытий из бетона М200	0,0594	22000	-	1307	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
126	C143001-46 п.179	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона	0,0594	-143	-	-8	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
127	C143001-45 п.180	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона	0,0594	-266	-	-16	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
128	C143015-31 п.181	-Балки Б-2 из бетона М300	0,1188	23300	-	2768	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ КЛ 90х45 4 штуки								
129	E0107-57-7 п.182	-Устройство герметизации стыков - заливка битумной мастикой	8,24	188,7	63,44	1556	523	614	0,18	1
		м		29,25	23,96	241	198	140	0,12	1
130	E0108-4-5 п.183	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	1,56	610,28	8,23	953	13	156	0,47	1
		м2		81,68	3,08	128	5	118	0,02	-
131	E0108-6-9 п.184	-Кладка из кирпича	0,0947	9113,25	296,6	863	28	115	5,95	1
		м3		915,75	110,25	87	10	118	0,54	-
132	E0106-19-2 п.185	-Пригрузка из бетона М100	0,0358	11085	283,24	397	10	31	4,15	-
		м3		722,25	106,99	26	4	105	0,52	-
		Оклечная гидроизоляция каналов 90х45м								
133	E0111-11-1 п.186	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,23	247,63	9,95	12685	510	3525	0,36	18
		м2		52,2	3,74	2674	192	123	0,02	1
134	E0111-4-1 п.187	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	92	340,45	18,42	31321	1695	10508	0,42	38
		м2		85,95	6,91	7907	636	123	0,03	3
135	E0113-39-2 п.188	-Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	26,5	1611,39	9,2	42695	244	3917	0,81	21
		м2		159,75	4,5	4233	119	90	0,02	1
136	E0108-6-9 п.189	-Кладка прижимной стенки из кирпича	2,21	9113,25	296,6	20122	655	2673	5,95	13
		м3		915,75	110,25	2022	243	118	0,54	1
137	E0111-11-1 п.190	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,59	247,63	9,95	15747	633	4375	0,36	23
		м2		52,2	3,74	3319	238	123	0,02	1
138	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	127,18	41,23	0,67	5243	85	138	-	1

	п.191	изменения толщины цемонтной стяжки м2		0,63	0,25	80	32	123	-	-
						ТРУБОПРОВОДЫ и АРМАТУРА				
139	Е0124-1-6 п.192	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,083	266673,38	79749,13	22134	6619	14781	626	52
				113175	23816,25	9394	1977	130	119,77	10
140	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.193	-Трубы электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм м	83,83	1200	-	100596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0124-11-2 п.194	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 150 мм шт	2	2125,39	1042,01	4251	2084	3070	4,83	10
				949,5	231,08	1899	462	130	0,94	2
142	Спрайс п.195	-Сильфонный компенсатор КС0150-16-50 шт	2	11209,69	-	22419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	Е0124-13-2 п.196	-Установка задвижек диаметром 80 мм для горячей воды и пара компл	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
				501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
144	С130902-11 п.197	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	С130809-35 п.198	-Фланцы плоские приварные, Dy 80 мм шт	4	458	-	1832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	Е0124-13-1 п.199	-Установка задвижек диаметром 80 мм для горячей воды и пара компл	-	758,61	389,61	-	-	-	-	-
				317,25	93,15	-	-	-	1,73	-
147	С130902-10 п.200	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	-	6880	-	-	-	-	0,38	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	С130809-33 п.201	-Фланцы плоские приварные, Dy 80 мм шт	-	330	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 п.202	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 м2	35,75	757,25	0,14	27072	5	93	0,01	-
				2,84	0,05	102	2	90	-	1

150	E0126-4-5 п.203	-Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	83	466,47	14,48	38717	1202	6723	0,45	37
				75,6	5,4	6275	448	100	0,03	2
151	E0126-23-12 п.204	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	83	188,55	12,17	15650	1010	3735	0,25	21
				40,5	4,5	3362	374	100	0,02	2
152	C11011-726 п.205	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б м2	63,09	89	-	5615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	Ц0112-754-5 п.206	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм врезка	2	3283	161	6566	322	5354	15	30
				2970	4,5	5940	9	90	0,03	-
154	E0124-1-1 п.207	-Прокладка трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,005	157368,88	45997,13	787	230	586	415	2
				73125	16970,25	366	85	130	88,16	-
155	C130806-343 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.208	-Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 43 мм, 57х4 м	5,05	1950	-	9848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

УЗЕЛ ВЫХОДА ТРУБ ИЗ КАНАЛА 90х45 1штука

156	E0111-1-2 п.209	-Уплотнение грунта щебнем м2	2,63	75,41	2,62	199	7	37	0,07	-
				10,51	0,99	28	3	123	-	-
157	E0106-1-15 п.210	-Устройство плит днища плоских м3	0,2	7449,62	100,65	1490	20	39	0,97	-
				146,25	38,03	29	8	105	0,19	-
158	E0106-13-1 п.211	-Устройство бетонных стен приямка м3	1,38	8407,87	86,6	11603	120	758	3,06	4
				490,5	32,72	677	45	105	0,16	-
159	E0106-11-8 п.212	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,026	70437,87	304,24	1831	8	267	58	2
				9675	114,75	252	3	105	0,56	-
160	E0106-11-9 п.213	-Плита из листа резанного 1т	0,08	64092,87	304,24	5127	24	289	20	2
				3330	114,75	266	9	105	0,56	-
161	E0106-11-7 п.214	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,007	93997,62	304,24	658	2	244	198	1
				33075	114,75	232	1	105	0,56	-
162	E0113-26-21 п.215	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	2,1	19,64	0,02	41	-	6	0,02	-
				3,13	-	7	-	90	-	-

СБРОСНОЙ КОЛОДЕЦ 1 штука

163	Е0106-1-1 п.217	-Устройство бетонной подготовки м3	0,23	10020,97	66,01	2305	15	53	1,35	-
				195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
164	Е0108-4-3 п.218	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	2,27	785,41	11,21	1783	25	96	0,2	-
				31,5	4,21	72	10	118	0,02	-
165	Е0123-13-5 п.219	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	0,79	9818,05	1538,85	7756	1216	2251	9,66	8
				1615,95	576,23	1277	455	130	2,81	2
166	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.220	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	0,58	4337,5	-	2516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.221	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	0,59	5027	-	2966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.222	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	2,67	4570	-	12202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.223	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	0,6	28900	-	17340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	С143001-62 п.224	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,05	284	-	582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	С143001-63 п.225	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,741	331	-	245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	Е0115-51-1 п.226	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	10,98	283,04	1,96	3106	21	1260	0,61	7
				108,9	0,45	1195	5	105	0,03	-

	п.227	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	10,98	711,48	8,23	7808	90	1098	0,47	5
					81,68	3,08	896	34	118	0,02	-
174	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.228	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2	8060	-	16120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
175	С11011-773 п.229	-Скобы ходовые	шт	7,5	221	-	1658	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					ДЕМОНТАЖ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ						
176	Е0126-23-12 п.232К=0,6	-Разборка покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159 мм р	м	144	31,6	7,3	4550	1051	3888	0,25	36
					24,3	2,7	3499	389	100	0,02	3
177	Е0126-23-6 п.233К=0,6	-Разборка покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 108 мм	м	178	31,09	5,44	5534	968	4927	0,27	48
					25,65	2,03	4566	361	100	0,02	3
178	Е0126-4-5 п.234К=0,6	-Разборка изоляция трубопроводов диаметром 159 мм, толщиной 60 мм	м	144	54,05	8,69	7783	1251	6998	0,45	65
					45,36	3,24	6532	467	100	0,03	4
179	Е0126-3-15 п.235К=0,6	-Разборка изоляция трубопроводов диаметром 108 мм, толщиной 60 мм	м	178	47,34	6,7	8426	1192	7691	0,4	71
					40,64	2,57	7234	457	100	0,02	4
180	Е0124-1-6 п.236К=0,6	-Разборка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм	км	0,144	115754,48	47849,48	16669	6890	15387	626	90
					67905	14289,75	9779	2058	130	71,86	10
181	Е0124-1-4 п.237К=0,6	-Разборка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм	км	0,178	83040,2	31200,2	14781	5554	14358	482	86
					51840	10207,8	9228	1817	130	53,02	9
182	Е0107-42-2 п.238К=0,8	-Разборка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	16	280,2	194,7	4483	3115	3440	0,67	11
					85,5	68,06	1368	1089	140	0,27	4
					СМЕТА 2-6 электроснабжение						
183	С151601-547 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВБШв, число жил и сечение 4х70 мм2	1000м	0,194	609000	-	118146	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

101 С151601-548 изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВБШв, число жил и сечение 4х95 мм2 1000м	0,1216	790100	-	96072	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге			3823988	153806			1538
		Тенге			236656	46132			288
Стоимость монтажных работ -		Тенге			229769	-	-		-
Материалы -		Тенге			3936	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	10575	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			214218	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			9518	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1428	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14357	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			253644	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		59
Сметная заработная плата -		Тенге			-	12003	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2942833	-	-		-
Материалы -		Тенге			512923	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	272212	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110173	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			1861022	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			327296	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		164
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	49094	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			196208	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3466338	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1936
Сметная заработная плата -		Тенге			-	321306	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			651385	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			651385	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39083	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			690469	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ;		Тенге			4410450	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1995
Сметная заработная плата -		Тенге			-	333310	-		-
Временные здания и сооружения -	1,1%				48 515				
ИТОГО:					4 458 965				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -	1,7%				75 802				

Затраты на выслугу лет-	1,0%	44 589
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		17 836
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		4 597 192
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,3355		10 268 060
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		205 361
ИТОГО по акту в ценах 2013года		**10 473 421**
Н Д С = 12 %		**1 256 810**
В С Е Г О по акту к оплате:		**11 730 231**

ЗАКАЗЧИК:-

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпания»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика: **Кожагильдин А.К.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Муллахметов С.С.

Гл.специалист: Рыкунов Д.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства: «Инженерные коммуникации к многоэтажному Жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстат
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 64 от 13.05.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**16 736 239**	**16 736 239**	**5 006 008**							**536 358**	**5 006 008**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000,г.Костанай, ул. Пушкина, 98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
Начальник отдела:

_____ **Т.Н.Данильчук**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Инженерные коммуникации к многоэтажному жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 32 749 789,00 тенге
Лимит финансирования на 2013год 32 749 789,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая по настоящему акту:
а) с начала года 16 736 239 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за май 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Инженерные коммуникации к многоэтажному жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского	**объект**	**32 749 789**	**1 637 489,45**	**836 811, 95**	**800 677, 5**	**-**				**16 736 239**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдела строительства акимата города Костаная»

м.п. _____ **Данильчук Т.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО « СтройСвязьКомпани»

м.п._____**Захарченко Е.М.**

З А К А З Ч И К ;- ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» **Форма 2В**

П О Д Р Я Д Ч И К ;- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ К МНОГОЭТАЖНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ

в г.КОСТАНАЙ по ул.БЫКОВСКОГО - ул.МАЯКОВСКОГО

А К Т № 2

За июнь месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛ-0,4 длина линии 123 метра								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	40,59	39,74	37,82	1613	1535	507	0,01	1
				1,87	11	76	446	97	0,04	2
2	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	73,06	49,5	49,5	3617	3617	723	-	-
				-	9,9	-	723	100	0,21	15
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	40,59	3,78	3,24	153	132	63	-	-
				0,48	1,12	19	45	97	-	-
4	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	54,12	35,29	33,19	1910	1796	590	0,01	1
				2,1	9,13	114	494	97	0,03	2
5	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	35,28	50,83	48,38	1793	1707	563	0,02	1
				2,39	14,07	84	496	97	0,05	2

		вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт)	м3						
6	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	67,03	49,5	49,5	3318	3318	664	-	-
					-	9,9	-	664	100	0,21	14
7	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	89,4	7,57	7,57	677	677	213	-	-
					-	2,46	-	220	97	0,01	1
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	89,4	25,65	5,38	2293	481	1758	0,13	12
					20,27	-	1812	-	97	-	-
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,122	230115,38	-	28074	-	3684	175	21
					27450	-	3349	-	110	-	-
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	123	36,7	27,8	4514	3419	1835	0,06	7
					8,8	6,9	1082	849	95	0,04	5
11	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	269	11,2	7,9	3013	2125	1354	0,02	5
					3,3	2	888	538	95	0,01	3
12	С143008-92	Песок природный	м3	4,64	811	-	3763	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	122	45	6,7	5490	817	3917	0,19	23
					32,2	1,6	3928	195	95	0,01	1
14	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	15	93,4	32,3	1401	485	546	0,2	3
					31,3	7	470	105	95	0,04	1
15	Ц0108-141-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	343	31,5	7,5	10805	2573	6973	0,12	41
					19,8	1,6	6791	549	95	0,01	3
16	С151601-548 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВБШв, число жил и сечение 4х95 мм2	1000м	0,1744	790100	-	137793	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	8	2815	1781	22520	14248	10655	6	48
					1008	393,99	8064	3152	95	2,29	18

18	Спрайс	-Муфта 4КНТП-70-120 шт	8	1811,29	-	14490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм шт	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
20	Спрайс	-Щиток ЩМП-6-0,36УХЛЭ шт	1	9331,49	-	9331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
22	Спрайс	-Счетчик Меркурий 230AR-00 С3ф. 5-7,5А шт	1	13714,08	-	13714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ шт	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
				347	4,5	1041	14	95	0,03	-
24	Спрайс	-Трансформатор тока, ТК20 200/5А шт	3	623,4	-	1870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0108-522-1-3	-Переключатель на плите, трехполюсный на ток до 250 А шт	1	1375,8	42,8	1376	43	709	4	4
				740	6,8	740	7	95	0,04	-
26	Спрайс	-Рубильник ВР32-35В-71 250 шт	1	3134,65	-	3135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0108-62-1	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т шт	2	1454,7	462,3	2909	925	2079	19	38
				992,4	102	1985	204	95	0,59	1
28	Ц0108-62-2	-Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т шт	2	12982	3792	25964	7584	10093	27	54
				4500	812,02	9000	1624	95	4,71	9
29	73-3-8	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм шт	2	634700	-	1269400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	У65-30-3 СКЦЭ	-Панели распределительных щитов линейные с рубильниками ЩО70-2 с измерительными	2	5021	316,73	10042	633	4116	12	24
				2092,87	73,37	4186	147	95	0,4	1

	приборами							
	устр-во							
31 75-6-89	-Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-03, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА	2	110200	-	220400	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1807540	46280			292
		Тенге			44041	10494			78
Стоимость оборудования -		Тенге			1489800	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1489800	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			270529	-	-		-
Материалы -		Тенге			20419	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	45992	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180334	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			43693	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6554	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18853	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			333075	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		322
Сметная заработная плата -		Тенге			-	52546	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47211	-	-		-
Материалы -		Тенге			24549	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	8543	-		-
Местные материалы -		Тенге			3946	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			8764	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1315	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3358	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59333	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		74
Сметная заработная плата -		Тенге			-	9858	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1882209	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		396
Сметная заработная плата -		Тенге			-	62404	-		-
Временные здания и сооружения -	1,1%				20 704				
ИТОГО:					1 902 913				
Дополнительные затраты при производстве									
работ в зимнее время -	1,7%				32 350				
Затраты на выслугу лет-	1,0%				19 029				

Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	7 612
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	1 961 904
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,3355	4 382 010
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	87 640
ИТОГО по акту в ценах 2013года	**4 469 650**
Н Д С = 12 %	**536 358**
В С Е Г О по акту к оплате:	**5 006 008**

ЗАКАЗЧИК:-

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика: **Кожагильдин А.К.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Мулдахметов С.С.

Гл.специалист: Рыкунов Г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстат
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства: «Инженерные коммуникации к многоэтажному Жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского»

А К Т № 3

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 64 от 13.05.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**20 372 197**	**16 736 239**	**3 635 958**							**389 567**	**3 635 958**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000,г.Костанай, ул. Пушкина, 98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
Начальник отдела:

Т.Н.Данильчук

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Е.М.Захарченко

Объект: «Инженерные коммуникации к многоэтажному жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 32 749 789,00 тенге
Лимит финансирования на 2013год 32 749 789,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая по настоящему акту:
а) с начала года 20 372 197 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за май 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Инженерные коммуникации к многоэтажному жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского	объект	32 749 789	1 637 489,45	1 018 609,85	618 879, 6	-				20 372 197

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдела строительства акимата города Костаная»

м.п. _____ Данильчук Т.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО « СтройСвязьКомпани»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

З А К А З Ч И К ;- ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

П О Д Р Я Д Ч И К ;- ТОО «СтройСвязьКомпани»

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ К МНОГОЭТАЖНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ

в г.КОСТАНАЙ по ул.ВЫКОВСКОГО - ул.МАЯКОВСКОГО

А К Т № 3

За июнь месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		СЕТИ ВОДОПРОВОДА (новая смета) ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	258,53 м3	39,74	37,82	10273	9777	3227	0,01	3						
				1,87	11	483	2843	97	0,04	10						
2	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	465,36 т	49,5	49,5	23035	23035	4607	-	-						
				-	9,9	-	4607	100	0,21	97						
3	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	711 м3	35,29	33,19	25091	23598	7745	0,01	10						
				2,1	9,13	1493	6491	97	0,03	23						
4	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,23 м3	389,25	-	2813	-	3178	2,48	18						
				389,25	-	2813	-	113	-	-						
5	Е0101-164-3- т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	21,09	467,1	-	9853	-	11134	2,98	63						
				467,1	-	9853	-	113	-	-						

6	Е0101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт)	м3	223,43	50,83	48,38	11358	10810	3567	0,02	4
					2,39	14,07	534	3143	97	0,05	11
7	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	424,53	49,5	49,5	21014	21014	4203	-	-
					-	9,9	-	4203	100	0,21	88
8	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	258,53	3,78	3,24	976	839	401	-	1
					0,48	1,12	124	290	97	-	1
9	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	27,02	167,18	-	4518	-	5105	1,21	33
					167,18	-	4518	-	113	-	-
10	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	935,73	7,57	7,57	7086	7086	2232	-	-
					-	2,46	-	2301	97	0,01	9
11	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	935,73	25,65	5,38	23998	5031	18398	0,13	121
					20,27	-	18967	-	97	-	-
						ТРУБОПРОВОДЫ и АРМАТУРА					
12	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	14,06	1198,3	152,52	16852	2145	3854	1,02	14
					153,68	57,15	2161	804	130	0,28	4
13	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,132	58881,69	25695,31	7772	3392	6845	194	26
					33075	6813,45	4366	899	130	26,38	3
14	Спрайс	-Трубы пилиэтиленовые PE 100 SDR 26-110x4,2мм	м	183,98	306	-	56299	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,1841	8287,75	-	1526	-	1923	51,5	9
					8032,5	-	1479	-	130	-	-
16	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,033	139706,75	90794,12	4610	2996	2915	286	9
					48375	19582,83	1596	646	130	84,07	3
17	Спрайс	-Трубы пилиэтиленовые PE 100 SDR 26-210x8,2мм	км	45,47	1416	-	64380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	Е0122-31-6	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	м	0,0455	10651,88	-	484	-	569	61,8	3
					9630	-	438	-	130	-	-
						"футляры"					
19	Е0122-8-6	-Укладка стальных "футляров" диам. 219 мм	км	0,0205	154891,68	66009,8	3175	1353	2535	376	8
					70200	24936,75	1439	511	130	121,79	2

20	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219х7 мм м	20,5	2610 -	- -	53505 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,0205	453445,54 48442,5	80944,76 30577,5	9296 993	1659 627	2106 130	278,5 149,34	6 3
22	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм м	20,5	282,86 156,38	0,37 0,14	5799 3206	8 3	4171 130	0,9 -	18 -
23	Е0122-48-1К =0,3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм футляр	3	1385,6 396,23	167,94 2,79	4157 1189	504 8	1556 130	7,99 0,02	24 -
24	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием км	0,0012	154891,68 70200	"Гильзы" 66009,8 24936,75	186 84	79 30	148 130	376 121,79	- -
25	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные, 219х5 мм м	1,2	1880 -	- -	2256 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,0012	453445,54 48442,5	80944,76 30577,5	544 58	97 37	123 130	278,5 149,34	- -
27	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 160 мм м	1,2	282,86 156,38	0,37 0,14	339 188	- -	244 130	0,9 -	1 -
28	Е0122-48-1К =0,25	Заделка битумом и прядью концов футляров диам.219 мм футляр	4	1154,67 330,19	139,95 2,32	4619 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	32 -
29	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием км	0,0012	204666,79 95850	85907,16 32451,75	246 115	103 39	200 130	504 158,5	1 -
30	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 325х7 мм м	1,2	3630 -	- -	4356 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции	0,0012	647812,25 62122,5	104375,72 39429	777 75	125 47	158 130	356,7 192,57	- -

		на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км						
32	E0122-47-3	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	1,2	313,94	0,42	377	1	244	0,9	1
					156,38	0,16	188	-	130	-	-
33	E0122-48-1К=0,3	-Заделка битумом и прядью концов футляров диам.325 мм	футляр	4	1385,6	167,94	5542	672	2075	7,99	32
					396,23	2,79	1585	11	130	0,02	-
						Пожарный гидрант					
34	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	шт	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
					288	13,5	288	14	130	0,07	-
35	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей под гидрант диам. 100-250 мм	т	0,0918	247994,13	49389,75	22753	4532	9713	312,7	29
					62775	18657	5760	1712	130	91,12	8
						Задвижки, фланцы					
36	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,4	10
					231,75	6,75	1622	47	130	0,03	-
37	C130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые, Ду 100 мм	шт	7	6480	-	45360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	E0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	17	156,43	21,43	2659	364	2785	0,6	10
					126	-	2142	-	130	-	-
39	C130809-12	-Фланцы, Ду 100 мм	шт	17	492	-	8364	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	E0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
					513	175,5	1026	351	130	0,86	2
41	C130902-56	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм	шт	2	16300	-	32600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	E0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	4	391,37	57,24	1565	229	1579	1,43	6
					301,5	2,25	1206	9	130	0,01	-
43	C130809-15	-Фланцы, Ду 200 мм	шт	4	1140	-	4560	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	E0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
					902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
45	C130902-58	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 300 мм	шт	1	32000	-	32000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	E0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	12	708,82	102,44	8506	1229	8248	2,45	29
					524,25	4,5	6291	54	130	0,02	-

47	С130809-17	-Фланцы, Dy 300 мм шт	2	1710 -	- -	3420 -	- -	- -	- -	- -
		Врезки								
48	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, диам. 100 мм врезка	1	950,73 396	180,25 67,5	951 396	180 68	603 130	2,01 0,33	2 -
49	Е0122-38-7	-Врезка в существующую сеть, диам. 300 мм врезка	5	3514 1134	537,62 202,5	17570 5670	2688 1012	8687 130	5,59 0,99	28 5
		Втулки, отводы и переходы								
50	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	40	300,57 69,53	225,64 58,98	12023 2781	9026 2359	6683 130	0,41 0,23	17 9
51	Спрайс	-Втулки пилиэтиленовые, диам.110мм м	17	576,66 -	- -	9803 -	- -	- -	- -	- -
52	Спрайс	-Втулки пилиэтиленовые, диам.200мм м	4	3622,59 -	- -	14490 -	- -	- -	- -	- -
53	Спрайс	-Втулки пилиэтиленовые, диам.300мм м	2	5428,8 -	- -	10858 -	- -	- -	- -	- -
54	Спрайс	-Отводы пилиэтиленовые 90 град, диам.110мм м	15	3526,48 -	- -	52897 -	- -	- -	- -	- -
55	С130810-124	-Переходы, 219х6-108х4 мм шт	1	750 -	- -	750 -	- -	- -	- -	- -
56	С130810-127	-Переходы, 325х10-219х8 мм шт	1	1610 -	- -	1610 -	- -	- -	- -	- -
		ДЕМОНТАЖ - оставить								
57	Е0122-8-7 п.68К=0,6	-Демонтаж стальных труб, диам.250мм км	0,046	92932,09 49815	43117,09 16287,75	4275 2291	1983 749	3953 130	441 79,55	20 4
58	Е0122-8-6 п.69К=0,6	-Демонтаж стальных труб, диам.200мм км	0,052	81725,88 42120	39605,88 14962,05	4250 2190	2060 778	3859 130	376 73,07	20 4
59	Е0122-8-3 п.70К=0,6	-Демонтаж стальных труб, диам.100мм км	0,08	35699,98 29295	6404,98 2419,2	2856 2344	512 194	3298 130	270 11,81	22 1
60	Е0122-41-1 п.71К=0,8	-Разборка круглых сборных железобетонных колодцев в сухих грунтах м3	9,7	2652,3 1148,4	1503,9 430,74	25727 11139	14588 4178	19913 130	8,86 1,65	86 16
		КОЛОДЦЫ								
61	Е0122-41-1	-Устройство круглых сборных железобетонных колодцев в сухих грунтах м3	5,24	8360,88 1435,5	1879,87 538,43	43819 7523	9852 2822	13449 130	8,86 2,06	46 11
62	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ	6,3	8041 -	- -	50658 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8.02-04С-2004	8020-90/, Dв 1500 мм м							
63	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	1,8	5712,5 -	- -	10283 -	- -	- -	- -	- -
64	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	1,97	28900 -	- -	56933 -	- -	- -	- -
65	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	6,98	100 -	- -	698 -	- -	- -	- -
66	С12021-267	-Стоимость стремянки т	0,0806	133700 -	- -	10772 -	- -	- -	- -
67	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Т /С250/ , ГОСТ 3634-99 комплект	3	13400 -	- -	40200 -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	946449	164681		775
	Тенге	112838	42448		317
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	497969	-	-	-
Материалы -	Тенге	160226	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	155287	-	-
Местные материалы -	Тенге	195717	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	184207	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	92
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27631	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40931	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	723107	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1185
Сметная заработная плата -	Тенге	-	182918	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	10772	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10772	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	646	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	11419	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	437708	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	437708	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26262	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	463971	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	1198496	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1185
Сметная заработная плата -	Тенге	-	182918	-	-

Временные здания и сооружения -	1,1%	13 184
ИТОГО:		1 211 680
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	1,7%	20 599
Затраты на выслугу лет-	1,0%	12 117
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%	4 847
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		1 249 242
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,3355		2 790 243
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		55 805
ИТОГО по акту в ценах 2013года		**2 846 048**
Н Д С = 12 %		**341 526**
В С Е Г О по акту к оплате:		**3 187 574**

ЗАКАЗЧИК:-

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика: **Кожагильдин А.К.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Мулдахметов С.С.

Гл.специалист:

Раимкул К.К.

Форма 2В

З А К А З Ч И К ;- ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

П О Д Р Я Д Ч И К ;- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ К МНОГОЭТАЖНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ

в г.КОСТАНАЙ по ул.БЫКОВСКОГО - ул.МАЯКОВСКОГО

А К Т № 4

За июнь месяц 2013 года

СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ (новая смета)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	7	218,93	-	1533	-	1732	1,54	11		
				218,93	-	1533	-	113	-	-		
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	7	134,1	-	939	-	1061	0,97	7		
				134,1	-	939	-	113	-	-		
3	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для прокладки труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича отверст	15	691,17	483,04	10368	7246	5308	1,37	21		
				208,13	185,04	3122	2776	90	1,02	15		
4	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка-монтаж, размером 300х300х200 мм шт	8	295,8	30,4	2366	243	2220	2	16		
				250	2,3	2000	18	110	0,01	-		
5	С151803-193	Ящик стальной протяжной и отответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей, габаритные размеры 300х300х200 мм, шт	8	3100	-	24800	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	Ц0110-901-2	Шкаф для ОМ - монтаж шт	2	390,9	17,7	782	35	748	2	4		
	прим.			333	6,8	666	14	110	0,04	-		
7	Спрайс	Шкаф оптический модульный	2	4932,54	-	9865	-	-	-	-		

		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0110-39-4	-Уголок крепления ПНД-63	120	173,4	-	20808	-	18468	1	120
		компл		171	-	20520	-	90	-	-
9	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200	-	10000	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (диаметром трубы П/Э 110 мм)	0,022	21603,38	-	475	-	503	133	3
				20790	-	457	-	110	-	-
		кан.-км								
11	Спрайс	-Трубы из полиэтилена, Dн 110 мм	22	609,41	-	13407	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (диаметр трубы П/Э 63 мм)	0,12	21603,38	-	2592	-	2744	133	16
				20790	-	2495	-	110	-	-
		кан.-км								
13	Спрайс	-Трубы из полиэтилена, Dн 63 мм	120	221,7	-	26604	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
14	Спрайс	-Манжеты п/э для труб диаметром 63 мм	5	217,46	-	1087	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Спрайс	-Болты строительные с гайками, оцинкованные - дюбель-пара	240	2,65	-	636	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге			126262	7524			197
			Тенге			31731	2808			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			48756	-	-		-
	Материалы -		Тенге			492	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23218	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24800	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21436	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3215	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4212	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			74404	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		151
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26433	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67506	-	-		-
	Материалы -		Тенге			115	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11321	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51600	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11348	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1702	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4731	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83585	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		78
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13023	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10000	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10000	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			600	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10600	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	168588	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	229
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39456	-	-
Временные здания и сооружения - 1,1%		1 855			
ИТОГО:		170 443			
Дополнительные затраты при производстве					
работ в зимнее время - 1,7%		2 898			
Затраты на выслугу лет- 1,0%		1 704			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		682			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		175 726			
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,3355		392 493			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		7 850			
ИТОГО по акту в ценах 2013года		**400 343**			
Н Д С = 12 %		**48 041**			
В С Е Г О по акту к оплате:		**448 384**			

ЗАКАЗЧИК:-

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика: **Кожагильдин А.К.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Мулдахметов С.С.

Гл.специалист:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства: «Инженерные коммуникации к многоэтажному Жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстат
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 4

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 64 от 13.05.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**28 664 876**	**20 372 197**	**8 292 679**							**888 501**	**8 292 679**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000,г.Костанай, ул. Пушкина, 98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
Начальник отдела:

_____ **Т.Н.Данильчук**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Инженерные коммуникации к многоэтажному жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Полная сметная стоимость работ 32 749 789,00 тенге
Лимит финансирования на 2013год 32 749 789,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая по настоящему акту:
а) с начала года 28 664 876 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за май 2013 г.		Стоимость выш. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Инженерные коммуникации к многоэтажному жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского	объект	32 749 789	1 637 489,45	1 433 243,8	204 245,65	-				28 664 876

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдела строительства акимата города Костаная»

м.п. _____ Данильчук Т.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО « СтройСвязьКомпани»

м.п. _____ Захарченко Е.М.

7060

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Форма 2В

З А К А З Ч И К ;- ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

П О Д Р Я Д Ч И К ;- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ К МНОГОЭТАЖНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ

в г.КОСТАНАЙ по ул.БЫКОВСКОГО - ул.МАЯКОВСКОГО

А К Т № 5

За июнь месяц 2013 года

СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (новая смета)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-14-п.1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	77,85	39,74	37,82	3094	2944	972	0,01	1		
				1,87	11	146	856	97	0,04	3		
2	Е010333-А5--1 п.2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	140,14	49,5	49,5	6937	6937	1387	-	-		
				-	9,9	-	1387	100	0,21	29		
3	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	553,61	39,74	37,82	21999	20935	6910	0,01	7		
				1,87	11	1035	6089	97	0,04	21		
4	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	996,5	49,5	49,5	49327	49327	9865	-	-		
				-	9,9	-	9865	100	0,21	207		
5	Е0101-164-3-п.4	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	9,83	389,25	-	3826	-	4324	2,48	24		
				389,25	-	3826	-	113	-	-		

	откосами	м3						
6	Е0101-164-3-п.5 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	18,93	467,1 / 467,1	- / -	8842 / 8842	- / -	9992 / 113	2,98 / -	56 / -
7	Е0101-17-15-п.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт)	м3	25,39	50,83 / 2,39	48,38 / 14,07	1291 / 61	1228 / 357	405 / 97	0,02 / 0,05	- / 1
8	Е010333-А5--1 п.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	48,24	49,5 / -	49,5 / 9,9	2388 / -	2388 / 478	478 / 100	- / 0,21	- / 10
9	Е0101-20-2 п.8	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	58,39	3,78 / 0,48	3,24 / 1,12	220 / 28	189 / 65	91 / 97	- / -	- / -
10	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	37,76	122,18 / 122,18	- / -	4614 / 4614	- / -	5213 / 113	0,89 / -	33 / -
11	С143008-92	Песок природный	м3	37,76	707 / -	- / -	26696 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
12	Е010333-А15--1	Перевозка ПЕСКА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	56,64	119,02 / -	119,02 / 23,8	6741 / -	6741 / 1348	1348 / 100	- / 0,5	- / 28
13	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	571,55	5,55 / -	5,55 / 1,8	3175 / -	3175 / 1031	1000 / 97	- / 0,01	- / 4
14	С143008-92	Песок природный	м3	571,55	707 / -	- / -	404088 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	Е010333-А15--1	Перевозка ПЕСКА автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	783,06	119,02 / -	119,02 / 23,8	93200 / -	93200 / 18640	18640 / 100	- / 0,5	- / 391
16	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками(песка)	м3	571,55	21,55 / 17,03	4,52 / -	12315 / 9734	2581 / -	9442 / 97	0,11 / -	62 / -
17	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (песка)	м3	571,55	14,12 / 1,62	12 / 2,75	8069 / 926	6857 / 1569	2420 / 97	0,01 / 0,01	7 / 7
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
18	Е0123-1-1	Устройство песчаного		13,82	1198,3	152,52	16557	2107	3787	1,02	14

	п.12	основания под трубопроводы		---	---	---	---	---	---
		м3		153,68	57,15	2123	790	130	0,28	4
19	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из	0,1062	78245	36133,62	8310	3837	7105	247	26
	п.15	полиэтиленовых труб диам. 150		---	---	---	---	---	---	---
		мм		41850	9612,9	4444	1021	130	37,3	4
		км								
20	Спрайс	-Трубы 2-х слойные	120,84	585,16	-	70714	-	-	-	-
	п.16	профилированные диам.110мм		---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных	2	3975,38	83,18	7951	166	7453	16,84	34
	п.17	трубопроводов к существующей		---	---	---	---	---	---	---
		сети в сухих грунтах		2835	31,5	5670	63	130	0,15	-
		врезка								
22	Е0122-8-9	-Укладка стальных	0,01	242737,18	102058,18	2427	1021	2002	615	6
	п.18	водопроводных труб диам. 350		---	---	---	---	---	---	---
		мм с гидравлическим		115425	38553,75	1154	386	130	188,29	2
		испытанием								
		км								
23	С130806-116	-Трубы электросварные	10,04	2630	-	26405	-	-	-	-
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	БСт2кп-БСт4кп, 377х4 мм								
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	п.19									
24	Е0122-20-9	-Нанесение весьма усиленной	0,01	760158,74	138458,56	7602	1385	1490	358	4
	п.20	антикоррозионной		---	---	---	---	---	---	---
		битумно-полимерной изоляции		62325	52303,5	623	523	130	255,45	3
		на стальные трубопроводы								
		диам. 350 мм								
		км								
25	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр	10	282,86	0,37	2829	4	2035	0,9	9
	п.21	стальных труб диам. 150 мм		---	---	---	---	---	---	---
		м		156,38	0,14	1564	1	130	-	-
26	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью	4	2020,67	244,91	8083	980	3026	7,99	32
	п.22	концов футляра диам. 800 мм		---	---	---	---	---	---	---
		футляр		577,83	4,06	2311	16	130	0,02	-
					КОЛОДЦЫ -диам. 1,5 метра					
27	Е0123-13-5	-Устройство канализационных	13,2	9818,05	1538,85	129598	20313	37618	9,66	127
	п.33	круглых сборных		---	---	---	---	---	---	---
		железобетонных колодцев диам.		1615,95	576,23	21331	7606	130	2,81	37
		1,5 м в сухих грунтах								
		м3								
28	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев	13,2	8041	-	106141	-	-	-	-
	Изм. и	водопроводных и		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6	канализационных сетей высотой		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	0,89-1,19 м и шахтных								
	02-04-2002	колодцев высотой 1 м /ГОСТ								
	СН РК	8020-90/, Dв 1500 мм								
	8.02-04С-	м								
	2004 п.35									
29	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев	2,67	7310	-	19518	-	-	-	-
	Изм. и	водопроводных и		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6	канализационных сетей высотой		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	0,89-1,19 м и шахтных								
	02-04-2002	колодцев высотой 1 м /ГОСТ								
	СН РК	8020-90/, Dв 1500 мм								
	8.02-04С-	м								
	2004 п.36									
30	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев	3	5027	-	15081	-	-	-	-
	Изм. и	водопроводных и		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6	канализационных сетей высотой		-	-	-	-	-	-	-

Ком

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м							
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.37	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	6,48	28900	-	187272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.38	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	8	13400	-	107200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12021-267 п.39	-Стоимость стремянки т	0,1307	133700	-	17470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0127-22-1 п.40	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	42,8	304,56	33,28	13035	1424	938	0,03	1
				5	11,49	214	492	133	0,04	2
35	Е0127-55-1 п.41	-Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	42,8	388,97	-	16648	-	1409	0,14	6
				24,75	-	1059	-	133	-	-
36	С143001-54 п.42	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	32,13	100	-	3213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Демонтажные работы					
37	Е0123-13-3 п.43К=0,8	-Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	4,84	3675,87	1847,07	17791	8940	15859	13,87	67
				1828,8	691,74	8851	3348	130	3,38	16

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге		1440665	236680		518
	Тенге		78557	55931		770
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1218876	-	-	-
Материалы -	Тенге		30625	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	134488	-	-
Местные материалы -	Тенге		968136	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		155208	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	78
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	23281	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		82445	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1456529	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1366
Сметная заработная плата -	Тенге		-	157769	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		17470	-	-	-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17470	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1048	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18518	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	204319	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	204319	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12259	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	216578	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	1691626	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1366
Сметная заработная плата -	Тенге	-	157769	-	-

Временные здания и сооружения - 1,1%	18 608
ИТОГО:	1 710 234
Дополнительные затраты при производстве	
работ в зимнее время - 1,7%	29 074
Затраты на выслугу лет- 1,0%	17 102
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	6 841
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	1 763 251
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,3355	3 938 310
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	78 766
ИТОГО по акту в ценах 2013года	**4 017 076**
Н Д С = 12 %	**482 049**
В С Е Г О по акту к оплате:	**4 499 125**

ЗАКАЗЧИК:- **Данильчук Т.Н.**

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика: **Кожагильдин А.К.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Мулдахметов С.С.

Зав.сектором технадзора: Раимкул К.К.

З А К А З Ч И К ;- ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» **Форма 2В**

П О Д Р Я Д Ч И К ;- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ К МНОГОЭТАЖНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ

в г.КОСТАНАЙ по ул.ЫКОВСКОГО - ул.МАЯКОВСКОГО

А К Т № 6

За июнь месяц 2013 года

НА СНЯТИЕ И ХРАНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	637,84	7,91 -	7,91 2,57	5046 -	5046 1638	1589 97	- 0,01	- 6
2	Е0101-24-9К=5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м.Ранее разрыхленных м3	637,84	31,12 -	31,12 10,11	19853 -	19853 6446	6252 97	- 0,01	- 6
3	Е0101-24-9К=6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м.Обратная укладка ранее разрыхленных м3	637,84	37,35 -	37,35 12,13	23823 -	23823 7735	7503 97	- 0,01	- 6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге			48722	48722			-
			Тенге			-	15818			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48722	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15818	-		-

Накладные расходы -	Тенге	15344	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2302	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3844	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	67909	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18120	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	67909	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18120	-	-
Временные здания и сооружения - 1,1%		747			
ИТОГО:		68 656			
Дополнительные затраты при производстве					
работ в зимнее время - 1,7%		1 167			
Затраты на выслугу лет- 1,0%		687			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		275			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		70 784			
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,3355		158 100			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		3 162			
ИТОГО по акту в ценах 2013года		**161 262**			
Н Д С = 12 %		**19 352**			
В С Е Г О по акту к оплате:		**180 614**			

ЗАКАЗЧИК:- **Данильчук Т.Н.**

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпания»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика: **Кожагильдин А.К.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Мулдахметов С.С.

Зав.сектором технадзора: Раимкул К.К.

З А К А З Ч И К ;- ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» **Форма 2В**

П О Д Р Я Д Ч И К ;- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ К МНОГОЭТАЖНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ

в г.КОСТАНАЙ по ул.БЫКОВСКОГО - ул.МАЯКОВСКОГО

А К Т № 7

За июнь месяц 2013 года

НА ПЕРЕНОС СЕТЕЙ В НАТУРУ - СФР № 1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Разбивка осей трассы														
1	ССБОРНИК ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-2002 СТР.121 ТАБ.158	-Разбивка осей трассы км	1,66	13332	-	22184	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге			22184	-			-						
			Тенге			-	-			-						
		Стоимость прочих работ -	Тенге			22184	-	-		-						
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			22184	-	-		-						
		ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге			22184	-	-		-						
		Временные здания и сооружения - 1,1%				244										
		ИТОГО:				22 428										
		Дополнительные затраты при производстве														

работ в зимнее время -	1,7%	381
Затраты на выслугу лет-	1,0%	224
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		89
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		23 123
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,3355		51 647
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		1 033
ИТОГО по акту в ценах 2013года		**52 680**
Н Д С = 12 %		**6 322**
В С Е Г О по акту к оплате:		**59 002**

ЗАКАЗЧИК:- **Данильчук Т.Н.**

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика: **Кожагильдин А.К.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Мулдахметов С.С.

Зав.сектором технадзора: Раимкул К.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства: «Инженерные коммуникации к многоэтажному Жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстат
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 5

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 64 от 13.05.13 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту:	**32 618 468**	**28 664 876**	**3 953 592**							**423 599**	**3 953 592**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000,г.Костанай, ул. Пушкина, 98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
Начальник отдела:

_____ **Т.Н.Дапильчук**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройСвязьКомпани»
110000, г. Костанай, ул. Жастар, 21а
РНН 391700211045
ИИК KZ86998GTB0000044833
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеснабанк»

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Е.М.Захарченко**

Объект: «Инженерные коммуникации к многоэтажному жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»
АДРЕС: 110000 г.Костанай, ул.Жастар,21а
ИИК KZ86998GTB0000044833
РНН 391700211045
БИК TSESKZKA
БИН 020240000065
АО «Цеспабанк»

Полная сметная стоимость работ 32 749 789,00 тенге
Лимит финансирования на 2013год 32 749 789,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая по настоящему акту:
а) с начала года 32 618 468 тенге

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль месяц 2013 г.

Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за июль 2013 г.		Стоимость вып. работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Инженерные коммуникации к многоэтажному жилому дому по ул. Быковского – ул. Маяковского	объект	32 749 789	1 637 489,45	1 630 923,4	6 566,05	28 664 876				32 618 468

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдела строительства акимата города Костаная»

м.п. _____ **Данильчук Т.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «СтройСвязьКомпани»

м.п. _____ **Захарченко Е.М.**

З А К А З Ч И К ;- ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» **Форма 2В**

П О Д Р Я Д Ч И К ;- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ К МНОГОЭТАЖНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ

в г.КОСТАНАЙ по ул.БЫКОВСКОГО - ул.МАЯКОВСКОГО

А К Т № 9

За июль месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЛОК.СМЕТА 2-4 Земляные работы										
1	Е0101-17-14 п.1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	156,74	39,74	37,82	6228	5927	1956	0,01	2		
				1,87	11	293	1724	97	0,04	6		
		м3										
2	Е010333-А5-1 п.2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	282,13	49,5	49,5	13966	13966	2793	-	-		
				-	9,9	-	2793	100	0,21	59		
		т										
3	Е0101-12-15 п.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	488,02	35,29	33,19	17222	16197	5316	0,01	7		
				2,1	9,13	1025	4455	97	0,03	15		
		м3										
4	Е0101-164-3 п.4	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с коммуникациями)	6,93	389,25	-	2698	-	3048	2,48	17		
				389,25	-	2698	-	113	-	-		
		м3										
5	Е0101-164-3 п.5 в.ч.	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	33,3	467,1	-	15554	-	17577	2,98	99		
				467,1	-	15554	-	113	-	-		

	п-1.55 п-3.180 к=1,2	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	127,44	50,83	48,38	6478	6166	2035	0,02	2
				2,39	14,07	305	1793	97	0,05	6
6	Е0101-17-15-п.6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	242,14	49,5	49,5	11986	11986	2397	-	-
				-	9,9	-	2397	100	0,21	50
7	Е010333-А5--1 п.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	156,74	3,77	3,24	591	508	243	-	1
8	Е0101-20-2 п.8	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3		0,48	1,12	75	176	97	-	1
9	Е0101-166-3-п.9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	73,12	167,18	-	12224	-	13813	1,21	88
				167,18	-	12224	-	113	-	-
10	Е0101-27-3 п.10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	582,57	7,57	7,57	4412	4412	1389	-	-
				-	2,46	-	1432	97	0,01	5
11	Е0101-134-2-п.11	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	582,47	25,65	5,38	14938	3132	11452	0,13	75
				20,27	-	11807	-	97	-	-
		Подземный газопровод								
12	Е0122-36-2 п.12	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
13	С130902-11 п.13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм шт	1	10400	-	10400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0122-40-2 п.14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				96,75	-	194	-	130	-	-
15	С130809-35 п.15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм шт	2	458	-	916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0123-1-1 п.16	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	22,2	1198,3	152,52	26602	3386	6085	1,02	23
17	Е0122-9-2 п.17	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием км		153,68	57,15	3412	1269	130	0,28	6
			0,173	123549,87	51496,99	21374	8909	18291	337	58
				61875	19453,5	10704	3365	130	95,01	16
18	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8. 02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 89х4 мм м	190,76	584	-	111404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004 п.18												
19	Е0122-27-3 п.19	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,19	367004,63 / 34200	32537 / 12291,75	69731 / 6498	6182 / 2335	11483 / 130	196 / 60,03	37 / 11		
20	С130810-78 п.20	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	13	321 / -	- / -	4173 / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
21	Е0122-8-4 п.21	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	км	0,009	82893,01 / 59400	12499,51 / 4722,75	746 / 535	112 / 43	750 / 130	328 / 23,06	3 / -		
22	С130806-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.22	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-ВСт4кп, 133х4 мм	м	1	889 / -	- / -	893 / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
23	Е0122-47-1 п.23	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	1	244,98 / 146,93	0,28 / 0,11	245 / 147	- / 186	191 / 130	0,84 / -	1 / -		
24	Е0122-48-1 п.24К=0,16	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2	767,62 / 219,51	93,04 / 1,54	1535 / 439	3	575 / 130	7,99 / 0,02	16 / -		
25	Е0122-27-4 п.25	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 125 мм	км	0,001	444698 / 35550	33707,75 / 12732,75	445 / 36	34 / 13	63 / 130	202 / 62,19	-		
26	Е0122-8-7 п.26	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	км	0,018	174224,44 / 83025	71861,81 / 27146,25	3136 / 1494	1294 / 489	2578 / 130	441 / 132,58	8 / 2		
27	С130806-105 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.27	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-ВСт4кп, 273х5 мм	м	17,57	2370 / -	- / -	41641 / -	- / -	- / -	- / -	- / -		
28	Е0122-20-7 п.28	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,018	554510,04 / 56070	94029,64 / 35520,75	9981 / 1009	1693 / 639	2143 / 130	323,1 / 173,48	6 / 3		
29	Е0122-47-1 п.29	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	10	244,98 / 146,93	0,28 / 0,11	2450 / 1469	3 / 1	1912 / 130	0,84 / -	8 / -		

30	Е0122-48-1 п.30К=0,31 25	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	1443,34	174,94	1443	175	540	7,99	8
		футляр		412,73	2,9	413	3	130	0,02	-
31	Е0124-114-1-п.31	-Устройство контрольной трубки	10	1681,02	290,34	16810	2903	7751	2,74	27
		шт		486	110,25	4860	1102	130	0,53	5
32	Спрайс п.32	-Ковер газовый чугунный большой	10	5507,81	-	55078	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					КОЛОДЕЦ					
33	Е0122-41-1 п.33	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,44	8360,88	1879,87	12040	2707	3695	8,86	13
		м3		1435,5	538,43	2067	775	130	2,06	3
34	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.34	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	4337,5	-	1258	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
35	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.35	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,78	7310	-	13012	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.36	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,67	28900	-	19363	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0112-17-1 п.37	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1,83	182,96	15,94	335	29	88	0,24	-
		м2		34,65	5,96	63	11	119	0,03	-
38	Е0112-15-4 п.38	-Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	1,83	72,27	0,42	132	1	33	0,09	-
		м2		14,92	0,16	27	-	119	-	-
39	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.39	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
40	С32021-267 п.40	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,023	133700	-	3075	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0106-11-7 п.41	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,007	93997,62	304,24	658	2	244	198	1
		1т		33075	114,75	232	1	105	0,56	-
42	Е0127-22-1	-Устройство однослойных	5,35	304,56	33,28	1629	178	117	0,03	-

	п.42	оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2		5	11,49	27	61	133	0,04	-
43	Е0127-55-1 п.43	-Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	5,35	388,97	-	2081	-	176	0,14	1
				24,75	-	132	-	133	-	-
44	Е0113-13-11 п.44	-Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	8,48	6,27	0,07	53	1	45	0,03	-
				5,85	0,02	50	-	90	-	-
45	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002 п.45	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	10,2	71,96	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия								
46	Е0127-18-4 п.46	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	4,25	408,11	169,61	1734	721	1371	1,55	7
				238,5	4,07	1014	17	133	0,01	-
47	Е01031-А26-1 п.47	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	8,5	27,1	27,1	230	230	161	-	-
				-	18,97	-	161	100	0,4	3
48	Е010333-А10-1 п.48	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	8,5	84,26	84,26	716	716	143	-	-
				-	16,85	-	143	100	0,35	3
49	Е0127-14-1 п.49	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	8,5	981,86	68,13	8346	579	386	0,14	1
				21,38	12,76	182	108	133	0,04	-
50	Е0127-22-1 п.50	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	85	294,21	33,28	25008	2829	1864	0,03	3
				5	11,49	425	976	133	0,04	3
51	Е0127-53-3 п.51	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	85	399,1	15,35	33923	1305	1244	0,03	3
				5,94	5,06	505	430	133	0,02	2
52	Е0127-54-3 п.52К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность	85	281,64	-	23939	-	41	-	-
				0,36	-	31	-	133	-	-

		каменных материалов 2,5-2,9 т/м3							
		м2							
53	Е0127-53-1 п.53	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	85	517,18	15,35	43960	1305	1244	0,03	3
				5,94	5,06	505	430	133	0,02	2
		м2								
54	Е0127-54-1 п.54К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	85	123,46	-	10494	-	5	-	-
				0,04	-	3	-	133	-	-
		м2								
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
55	Е0122-36-2 п.55	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
				342	11,25	684	23	130	0,05	-
		шт								
56	С130902-11 п.56	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Е0122-40-2 п.57	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	8	118,85	16,47	951	132	1006	0,46	4
				96,75	-	774	-	130	-	-
		фланец								
58	С130809-35 п.58	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	8	458	-	3664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Е0122-33-5 п.59	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,017	247994,13	49389,75	4216	840	1800	312,7	5
				62775	18657	1067	317	130	91,12	2
		т								
60	Е0116-10-2 п.60	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	172	623,7	14,12	107276	2429	23258	0,55	95
				100,35	5,29	17260	910	128	0,03	4
		м								
61	Е0116-10-4 п.61	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	4	935,75	20,8	3743	83	708	0,73	3
				130,5	7,79	522	31	128	0,04	-
		м								
62	Е0119-15-1 п.62	-Пневматическое испытание газопроводов	176	78,92	-	13890	-	15713	0,33	59
				69,75	-	12276	-	128	-	-
		м								
63	С130810-45 п.63	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	53,6	200	-	10720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
64	Е0124-103-1 п.64	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	6	5687,6	2832,75	34126	16997	18884	5,26	32
				1350	1071	8100	6426	130	5,23	31
		врезка								
65	Е0124-101-1	-Устройство цокольного ввода в	6	12709,66	891,86	76258	5351	13794	8,09	49

	п.65	здания газопровода диаметром 50 мм		---	---	---	---	---	---
				1431	337,5	8586	2025	130	1,65	10
		ввод								
66	Е0113-16-6 п.66К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,16	43,6	0,1	2012	5	484	0,03	1
				---	---	---	---	---	---	---
				11,62	0,04	536	2	90	-	-
		м2								
67	Е0113-26-6 п.67К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	46,16	40,72	0,04	1879	2	346	0,02	1
				---	---	---	---	---	---	---
				8,32	-	384	-	90	-	-
		м2								
				Шкаф для отключающих устройств						
68	Е0109-62-7 п.68	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,462	48950,06	16388,64	22615	7572	13497	161	74
				---	---	---	---	---	---	---
				28980	3479,8	13389	1608	90	13,02	6
		т								
69	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.69	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,06	75900	-	4554	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.70	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,336	58700	-	19723	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	Е0113-16-6 п.71	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	72,52	21,8	0,05	1581	4	381	0,03	2
				---	---	---	---	---	---	---
				5,81	0,02	421	1	90	-	-
		м2								
72	Е0113-26-6 п.72К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	72,52	40,72	0,04	2953	3	543	0,02	2
				---	---	---	---	---	---	---
				8,32	-	603	-	90	-	-
		м2								
73	Е0109-35-1 п.73 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	-Монтаж защитных ограждений оборудования по ж/бетонным и каменным опорам/	0,462	19017,13	627,68	8786	290	6536	95,15	44
				---	---	---	---	---	---	---
				15617,25	101,25	7215	47	90	0,49	-
		т								

РАЗДЕЛ 2. ЛОК.СМЕТА 2-5 электрохимзащита

74	У3-40-1 п.1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,8	31
				---	---	---	---	---	---	---
				5297,64	51,08	5298	51	120	0,3	-
		пункт								
75	У3-38-1 п.2	-Добавлять при дополнительной установке медносульфатного электрода	1	3445,24	32,34	3445	32	138	0,7	1
				---	---	---	---	---	---	---
				112,6	2,53	113	3	120	0,01	-
		электрод								

76	У3-14-2 п.3	-Заготовка и весьма усиленная антикоррозийная изоляция перемычки сечением до 160 мм2	0,6	293,53	21,1	176	13	59	0,4	-
				71,82	10,49	43	6	120	0,1	-
		м								
77	У3-14-3 п.4	-Приварка перемычки со снятием и восстановлением изоляции трубопроводов	2	4391,01	266,41	8782	533	4460	10,4	21
				1784,95	73,59	3570	147	120	0,4	1
		перемычк								
		ЛОК.СМЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ электрохимзащита								
78	У3-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	2	12860,95	213,61	25722	427	12837	30,8	62
				5297,64	51,08	10595	102	120	0,3	1
		пункт								
79	У3-14-3	-Приварка перемычки со снятием и восстановлением изоляции трубопроводов	1	4391,01	266,41	4391	266	2230	10,4	10
				1784,95	73,59	1785	74	120	0,4	-
		перемычк								
		РАЗДЕЛ 3. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ - исключить								
80	Ц0108-573-4 п.20	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	-514	-105	-514	-105	-261	-2	-2
				-254	-20,3	-254	-20	95	-0,12	-
		шт								
81	Спрайс п.21	-Щиток ЩМП-6-0,36УХЛ3	1	-9331,49	-	-9331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	Ц0108-600-2 п.22	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	-166,9	-5,4	-167	-5	-152	-1	-1
				-158	-2,3	-158	-2	95	-0,01	-
		шт								
83	Спрайс п.23	-Счетчик Меркурий 230AR-00 С3ф. 5-7,5А	1	-13714,08	-	-13714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	Ц0108-53-1 п.24	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	-493,6	-18,6	-1481	-56	-1002	-2	-6
				-347	-4,5	-1041	-14	95	-0,03	-
		шт								
85	Спрайс п.25	-Трансформатор тока, ТК20 200/5А	3	-623,4	-	-1870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	Ц0108-522-1 5 п.26	-Переключатель на плите, трехполюсный на ток до 250 А	1	-1375,8	-42,8	-1376	-43	-709	-4	-4
				-740	-6,8	-740	-7	95	-0,04	-
		шт								
87	Спрайс п.27	-Рубильник ВР32-35В-71 250	1	-3134,65	-	-3135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЛОК.СМЕТА 2-1 теплосети								
		Дополнительная смета								
88	Е0124-1-5	-Прокладка трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,0258	230561,47	73762,47	5948	1903	4096	550	14
				98325	23793,75	2537	614	130	119,64	3
		км								
89	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Трубы электросварные прямошовные из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 133х4 мм	25,8	889	-	22936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
90	Е0124-1-4	-Прокладка трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,01	191737,21	52000,33	1917	520	1344	482	5
				86400	17013	864	170	130	88,37	1
91	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	10	714	-	7140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Е0124-1-2	-Прокладка трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,0158	160032,59	46177,71	2529	730	1869	420	7
				74025	16979,25	1170	268	130	88,2	1
93	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм м	15,8	472	-	7458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0127-22-1 п.86	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	6,14	208,95	33,28	1283	204	135	0,03	-
				5	11,49	31	71	133	0,04	-
95	Е0127-55-1 п.87	-Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	6,14	388,97	-	2388	-	202	0,14	1
				24,75	-	152	-	133	-	-
96	Е0127-22-1 п.103	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	6,14	208,95	33,28	1283	204	135	0,03	-
				5	11,49	31	71	133	0,04	-
97	Е0127-55-1 п.104	-Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	6,14	388,97	-	2388	-	202	0,14	1
				24,75	-	152	-	133	-	-
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА БО2-150 1 штука								
98	Е0111-2-9 п.176	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,0606	10688,19	-	648	-	42	3,66	-
				567	-	34	-	123	-	-

99	Е0107-62-3 п.177	-Устройство неподвижных опор из железобетона	0,4646	13656,23	248,05	6345	115	925	7,85	4
		м3		1329,75	91,83	618	43	140	0,43	-
100	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.178	-Плиты перекрытий из бетона М200	0,0594	22000	-	1307	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
101	С143001-46 п.179	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона	0,0606	-143	-	-9	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
102	С143001-45 п.180	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона	0,0606	-266	-	-16	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
103	С143015-31 п.181	-Балки Б-2 из бетона М300	0,1212	27300	-	3309	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ЛОК.СМЕТА 2-2 сети водопровода								
104	Е0127-22-1 п.83	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	42,8	304,56	33,28	13035	1424	938	0,03	1
		м2		5	11,49	214	492	133	0,04	2
105	Е0127-55-1 п.84	-Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	42,8	388,97	-	16648	-	1409	0,14	6
		м2		24,75	-	1059	-	133	-	-
		ЛОК.СМЕТА сети телефонизации - исключить								
106	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (диаметром трубы П/Э 110 мм)	0,006	-21603,38	-	-130	-	-137	-133	-1
		кан.-км		-20790	-	-125	-	110	-	-
107	Спрайс	-Трубы из полиэтилена, Dн 110 мм	6	-609,41	-	-3656	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
108	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (диаметр трубы П/Э 63 мм)	0,0403	-21603,38	-	-871	-	-922	-133	-5
		кан.-км		-20790	-	-838	-	110	-	-
109	Спрайс	-Трубы из полиэтилена, Dн 63 мм	40,3	-221,7	-	-8934	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	1144294	137974		1041
	Тенге	177722	40617		268
Стоимость монтажных работ -	Тенге	23789	-	-	-
Материалы -	Тенге	31353	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19550	-	-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-28050	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24019	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3603	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2869	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	50677	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	125
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23153	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	710916	-	-	-
Материалы -	Тенге	167482	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	145531	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	67498	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	237085	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	174344	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	87
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26152	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	53116	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	938375	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	997
Сметная заработная плата -	Тенге	-	171682	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	34476	-	-	-
Материалы -	Тенге	3266	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22258	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3075	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20033	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3005	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3271	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	57779	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	135
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25263	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	375113	-	-	-
Материалы -	Тенге	92339	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30999	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	250204	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	39679	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5952	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24888	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	439680	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	181
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36951	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	1486511	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1438
Сметная заработная плата -	Тенге	-	257050	-	-

Временные здания и сооружения - 1,1% 16 351

ИТОГО: 1 502 863

Дополнительные затраты при производстве

работ в зимнее время - 1,7% 25 549

Затраты на выслугу лет- 1,0% 15 029

Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	6 011
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	1 549 451
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,3355	3 460 777
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	69 216
ИТОГО по акту в ценах 2013года	**3 529 993**
Н Д С = 12 %	**423 599**
В С Е Г О по акту к оплате:	**3 953 592**

ЗАКАЗЧИК:-

ПОДРЯДЧИК:-

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

ЗАХАРЧЕНКО Е.М.

Технадзор от заказчика: **Кожагильдин А.К.**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА:

Мулдахметов С.С.

Заведующий сектором технадзора: