Заказчик ТОО"ЖК ЕрНур"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение кустового забора воды-5в

Наименование обьекта: Водозобор куст-5в

А К Т N № 11-а

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С151607-108	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2	1000м	0,08	50100,00	--	4208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,01	13300,00	--	160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс-лист	Провод ВПП-50	м	218,00	640,95	--	139726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-394-4	Кабель, до 4 в линии, сечением жил до 16 мм2	м	314,00	234,40	65,00	73602	20410	0,56	176
					93,40	18,50	29328	5809	0,11	34
5.	С151802-18	Коробка универсальная/втулка/	шт	5,00	70,00	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-лист	Крепежные материалы	уп	3,00	1123,46	--	3370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-лист	Полоска пряжка 300	уп	2,00	576,13	--	1152	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-ли ст	Изолента ПХВ	шт	3,00	43,69	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-ли ст	Муфта концевая 70х120	шт	20,00	7688,47	--	153769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-164 -3	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	20,00	5559,20	4178,00	111184	83560	8,00	160
					1341,00	920,00	26820	18400	5,34	107
11.	СПрайс-ли ст	Муфта соединительная 35х50	шт	5,00	7688,47	--	38442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-167 -2	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	5,00	1679,10	3,10	8396	16	7,00	35
					1175,00	--	5875	--	--	--
13.	С151803-16	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1080 У3	шт	8,50	2850,00	--	24225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-ли ст	Крышка оцинкованная КР-200	м	17,00	864,20	--	14691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-ли ст	Уголок 50/5	м	4,00	259,26	--	1037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-ли ст	Бетон	м3	0,50	6867,01	--	3434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-ли ст	Электроды Д3	кг	5,00	91,22	--	456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс-ли ст	Колодка клемная ТС 200А	шт	5,00	1747,60	--	8738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс-ли ст	Лист стальной рифленый	м2	1,00	2291,08	--	2291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс-ли ст	Сталь полосовая 40х4	м	3,00	72,98	--	219	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-лист	Труба ВП д.-110мм	м	28,00	672,15	--	18820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	28,00	69,70	5,50	1952	154	0,21	6
					34,90	0,70	977	20	0,00	0
23.	Е0122-46-7	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	5,00	1550,32	747,88	7752	3739	2,83	14
					513,00	452,48	2565	2262	1,46	7
24.	СПрайс-лист	Труба гибкая д.50мм	м	15,00	156,04	--	2341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,00	218,93	--	1095	--	1,54	8
					218,93	--	1095	--	--	--
26.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,00	134,10	--	670	--	0,97	5
					134,10	--	670	--	--	--
27.	Ц0108-102-1	Демонтаж шкафа клемного	шкаф	5,00	3089,00	497,00	15445	2485	13,00	65
					2273,00	110,00	11365	550	0,64	3
28.	Ц0108-102-1	Монтаж шкафа клемного	шкаф	5,00	3089,00	497,00	15445	2485	13,00	65
					2273,00	110,00	11365	550	0,64	3
29.	Ц0108-574-3	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2	жил	20,00	118,00	2,90	2360	58	0,33	7
					58,70	0,50	1174	10	0,00	0
30.	Ц0108-174-1	Кожух защитный для эпоксидных муфт	шт	5,00	235,30	35,60	1176	178	1,00	5
					169,00	9,00	845	45	0,05	0
31.	Ц01401-62-9	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: свыше 1	фазиров.	20,00	501,37	--	10027	--	2,00	40
					501,37	--	10027	--	--	--
32.	Ц01401-70-5	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания силовых кабелей. Кабель силовой, длина до 500 м,	испытан.	5,00	3088,18	--	15441	--	13,00	65
					3088,18	--	15441	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение, кВ: свыше 35 до 110								
ИТОГО:							682105	113085		650
							117547	27646		155
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						126577		
		На общестроительные работы						8270		
		Всего накладных расходов:						134847		
		Итого с накладными						816952		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						49017		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						865969		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						869433		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						878093		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						1600966		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						32019		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1632985		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						195958		
		Итого с НДС						1828943		

Принял: Сдал:

Шухенов Б.М.