форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "Нур&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби-строй-1"
Договор: №68 от 19 декбря 2014 года доп. соглашение №1 от 24.12.2014 г. к договопру №68 от 19.12.2014 г.

Наименование объекта: Строительство АГРС №17 «Кызылжар» на 1337 км магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь 2014 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	4 416 964	4 947 000	4 416 964	4 947 000
	в т.ч. Оборудование	-	-	-	-
	Итого к оплате	4 416 964	4 947 000	4 416 964	4 947 000

Заказчик:
Начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
_____ **Исмайлов Т.**

Инженер
Директор
ТОО "Нур&М Құрылыс"
_____ **Андакулов А**

Технический надзор:
ТОО "Нур&М Құрылыс"
_____ **Карабаев Т.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Комби-строй-1"
_____ **Муталиев М.К**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Комби-строй-1"

договор: №68 от 19 декбря 2014 года доп. соглашение №1 от 24.12.2014 г. к договопру №68 от 19.12.2014 г.

Наименование стройки - Строительство АГРС №17 «Кызылжар» на 1337 км магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» и подводяшего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

Форма 2

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы смета 2-3-1										
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	35947,41106	23,36	22,08	839703	793690	238448	0,01	319		
		м3		1,28	5,56	46013	199810	97	0,02	694		
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	32,356095	407,25	–	13177	–	14890	2,64	85		
		м3		407,25	–	13177	–	113	–	–		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			852880	793690			405		
			Тенге			59190	199810			694		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			852880						
	Всего заработная плата -		Тенге				259000					
		Накладные расходы -	Тенге			253338						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38001					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66373						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1172591						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1225		
		Сметная заработная плата -	Тенге				297001					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1172591						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1225		
		Сметная заработная плата -	Тенге				297001					
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод отвод.Разбивка осей газопровода смета 1-1-1										
3	ЕРДС РК 8.02-03-2002 т6162 п1 кат 2	Полевое трассирование 2 категории сложности рекогносцировки	0,917	11703,00	–	10732	–	–	52,00	48		
		км		11703,00	–	10732	–	–	–	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			10732	--			48
			Тенге			10732	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			10732				
		Всего заработная плата -	Тенге				10732			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			10732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				10732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				10732			
		РАЗДЕЛ 3.Подводящий газопровод.Разбивка осей газопровода смета 1-3-1								
4	ЕРДС РК 8.02-03-2002 тб162 п1 кат 2	**Полевое трассирование 2 категории сложности рекогносцировки**	20	11703,00	--	234060	--	--	52,00	1040
		км		11703,00	--	234060	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			234060	--			1040
			Тенге			234060	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			234060				
		Всего заработная плата -	Тенге				234060			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			234060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1040
		Сметная заработная плата -	Тенге				234060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			234060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1040
		Сметная заработная плата -	Тенге				234060			
		РАЗДЕЛ 4.АГРС.Разбивка осей здания смета 1-2-1								
5	ЕРДС РК 8.02-03-2002 тб403 п1 кат 3	**Разбивка геодезической строительной сетки основных зданий и сооружений при площади**	0,3224	24527,00	--	7908	--	--	26,00	8
		га		24527,00	--	7908	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			7908	--			8
			Тенге			7908	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			7908				
		Всего заработная плата -	Тенге				7908			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			7908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				7908			

РАЗДЕЛ 5.АГРС.Архитектурно-строительные решения смета 2-2-1

Земляные работы по площадке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	714,093643	18,51	17,50	13220	12499	3752	0,01	5
		м3		1,01	4,41	721	3147	97	0,02	11
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 1 группы	101,28942	122,18	--	12376	--	13984	0,89	90
		м3		122,18	--	12376	--	113	--	--
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей, котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	405,157678	5,55	5,55	2251	2251	709	--	--
		м3		--	1,80	--	731	97	0,01	3
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	405,157678	21,55	4,52	8730	1830	6693	0,11	44
		м3		17,03	--	6900	--	97	--	--
10	Е0101-85-1	Разравнивание грунта для благоустройства бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до П2	207,646545	9,49	9,49	1970	1970	541	--	--
		м3		--	2,69	--	558	97	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			38546	18549			138
			Тенге			19997	4436			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38546				
	Всего заработная плата -		Тенге				24432			
		Накладные расходы -	Тенге			25679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				28284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			68078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				28284			
		РАЗДЕЛ 6.Газопровод-отвод. Генплан и транспорт Вертикальная планировка смета 7-1-1								
		Выемка								
11	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (с перемещением в насыпь)	5	9,24	9,24	46	46	15	--	--
		м3		--	3,00	--	15	97	0,01	--
12	Е0101-24-10 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	5	6,72	6,72	34	34	11	--	--
		м3		--	2,18	--	11	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Насыпь								
13	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (с газопровода-отводя и охранного кранового узла)								
		м3	9	9,24	9,24	83	83	26	--	--
				--	3,00	--	27	97	0,01	--
14	Е0101-24-10 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных								
		м3	9	6,72	6,72	61	61	19	--	--
				--	2,18	--	20	97	0,01	--
15	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
		м3	14	14,01	14,01	196	196	65	--	--
				--	4,80	--	67	97	0,02	--
		Тип 1								
16	Е0127-31-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)								
		м2	30	188,47	26,23	5654	787	649	0,05	1
				7,58	8,68	227	260	133	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6074	1207			1
			Тенге			227	400			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6074				
	Всего заработная плата -		Тенге				628			
	Местные материалы -		Тенге			4640				
		Накладные расходы -	Тенге			784				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7270				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				745			

РАЗДЕЛ 7.АГРС.Генплан и транспорт Вертикальная планировка смета 7-2-1

		Выемка								
17	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в насыпь)								
		м3	413	7,91	7,91	3267	3267	1029	--	--
				--	2,57	--	1061	97	0,01	4
18	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных								
			413	6,23	6,23	2571	2571	810	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,02	--	835	97	0,01	3
		Насыпь								
		Грунт вытесненный при разработке под сооружения 207,65м3 л.с.22050								
19	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	995,3	66,00	--	65690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е010334-А16	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5,5 до 6 км**	1741,775	45,00	45,00	78380	78380	15676	--	--
		т		--	9,00	--	15676	100	0,02	37
21	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	995,3	7,91	7,91	7873	7873	2479	--	--
		м3		--	2,57	--	2556	97	0,01	10
22	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	1615,95	14,01	14,01	22632	22632	7516	--	--
		м3		--	4,80	--	7749	97	0,02	25
23	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	97	7,91	7,91	767	767	242	--	--
		м3		--	2,57	--	249	97	0,01	1
24	Е0101-24-9 т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	97	12,45	12,45	1208	1208	380	--	--
		м3		--	4,04	--	392	97	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			182388	116698			--
			Тенге			--	28517			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			182388				
	Всего заработная плата -		Тенге				28517			
	Местные материалы -		Тенге			65690				
		Накладные расходы -	Тенге			28132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4220			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				32737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			223151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				32737			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1332587	930144			1641
			Тенге			332113	233163			792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1079887				
		Всего заработная плата -	Тенге				312577			
		Местные материалы -	Тенге			70330				
		Накладные расходы -	Тенге			307934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46190			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83269				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1471090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1491
		Сметная заработная плата -	Тенге				358767			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			252699				
		Всего заработная плата -	Тенге				252699			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			252699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1096
		Сметная заработная плата -	Тенге				252699			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1723790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2587
		Сметная заработная плата -	Тенге				611466			
		Итого по смете		СМР	Оборудование	Прочие				
				1471090		252700	1 723 790			
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%	2,70%	31856			31 856			
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%	7,90%	23007	0	0	23 007			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15,0%	8230			8 230			
		ИТОГО		1525954		252700	1 778 654			
		Зимнее удорожание	0,49%	7477			7 477			
		Выслуга лет1%	1%			15260	15 260			
		Доп.отпуска 0,4%	0,4%			6104	6 104			
		Итого в ценах 2001 года		1533431		274063	1 807 494			
		2014год	59%	904724		161697	1 066 422			
		2015 год	41%	628707		112366	741 073			
		Затраты на 2014-2015 год в ценах 2001 года		3769894		673777	4 443 670			
		2014год	2,390	2162291		386457	2 548 748			
		2015 год	2,557	1607603		287320	1 894 923			
		Итого по акту: к=0,97449999976	0,97449999976	3673762		656595	4 330 357			
		Налоги сборы и обяз. платежи 2%	2%			86607	86 607			
		Итого.					4 416 964			
		НДС 12%	12%			530036	530 036			
		Итого с НДС					4 947 000			

Инженер
Директор
ТОО "Нур&М Құрылыс"
Андакулов А

Технический надзор
ТОО "Нур&М Құрылыс"
Карабаев Г.

Подрядчик
Директор
ТОО "Комби-строй-1"
Мугалиев М.К

Подрядчик
Прораб
ТОО "Комби-строй-1"
Карабаев О.

Испытательная лаборатория
ТОО «BUILDING+»
Аттестат аккредитации
№KZ.И.16.1521 от 13 августа 2014г.
Действителен до 13 августа 2019г.

Протокол № 02
от. 30.06.16 г.

Объект: Строительство АГРС №17 «Кызылжар» на 1337 км магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер, Отырарского района ЮКО.
Вид испытаний: Радиографический контроль
Объект контроля: Основная трасса. Стальная труба Ø219х8 мм
Количество: 24 стыков
Контроль проводился согласно: ГОСТ 7512-82

№ стыка	Шифр бригады или сварщика	Марка пленки	Номер снимка, координаты	Чувств. снимка (в мм или %)	Дефекты	Заключение: Годен, исправить, вырезать
Ст85	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст86	Алдияров Б.О. Кл 1	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст87	Кошеков Н.К. Кл 2	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст88	Абжаппаров Ж.А. Кл 4	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст89	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст90	Алдияров Б.О. Кл 1	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст91	Кошеков Н.К. Кл 2	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст92	Абжаппаров Ж.А. Кл 4	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст93	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст94	Алдияров Б.О. Кл 1	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст95	Кошеков Н.К. Кл 2	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст96	Абжаппаров Ж.А. Кл 4	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст97	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст98	Алдияров Б.О. Кл 1	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст99	Кошеков Н.К. Кл 2	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст100	Абжаппаров Ж.А. Кл 4	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст101	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст102	Алдияров Б.О. Кл 1	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст103	Кошеков Н.К. Кл 2	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст104	Абжаппаров Ж.А. Кл 4	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст105	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст106	Алдияров Б.О. Кл 1	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст107	Кошеков Н.К. Кл 2	D-7	0-690	3	НДНО	годен
Ст108	Абжаппаров Ж.А. Кл 4	D-7	0-690	3	НДНО	годен

Производитель сварочно-монтажных работ с Результатами контроля ознакомлен и Заключение получил: _____ **(фамилия, инициалы)**

Заключение выдал дефектоскопист: _____ **(фамилия, инициалы)**

Испытательная лаборатория
ТОО «BUILDING+»
Аттестат аккредитации
№KZ.И.16.1521 от 13 августа 2014г.
Действителен до 13 августа 2019г.

Протокол № 13
от. 02.11.16 г.

Объект: Строительство АГРС №17 «Кызылжар» на 1337 км магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер, Отырарского района ЮКО.
Вид испытаний: Радиографический контроль
Объект контроля: Охранный крановый узел. Стальная труба 57х6 мм
Количество: 16 стыков
Контроль проводился согласно: ГОСТ 7512-82

№ стыка	Шифр бригады или сварщика	Марка пленки	Номер снимка, координаты	Чувств. снимка (в мм или %)	Дефекты	Заключение: Годен, исправить, вырезать
Ст1	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст2	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст3	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст4	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст5	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст6	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст7	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст8	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст9	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст10	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст11	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст12	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст13	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст14	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст15	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст16	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен

Производитель сварочно-монтажных работ с
Результатами контроля ознакомлен и
Заключение получил: Нурсултанов К.
(фамилия, инициалы)

Заключение выдал дефектоскопист: Аманов Ж.
(фамилия, инициалы)

Испытательная лаборатория
ТОО «BUILDING+»
Аттестат аккредитации
№KZ.И.16.1521 от 13 августа 2014г.
Действителен до 13 августа 2019г.

Протокол № 12
от. 02.11.16 г.

Объект: Строительство АГРС №17 «Кызылжар» на 1337 км магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер, Отырарского района ЮКО.
Вид испытаний: Радиографический контроль
Объект контроля: Охранный крановый узел. Стальная труба 89х6 мм
Количество: 24 стыков
Контроль проводился согласно: ГОСТ 7512-82

№ стыка	Шифр бригады или сварщика	Марка пленки	Номер снимка, координаты	Чувств. снимка (в мм или %)	Дефекты	Заключение: Годен, исправить, вырезать
Ст1	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст2	Алдияров Б.О. Кл 1	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст3	Кошеков Н.К. Кл 2	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст4	Абжаппаров Ж.А. Кл 4	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст5	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст6	Алдияров Б.О. Кл 1	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст7	Кошеков Н.К. Кл 2	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст8	Абжаппаров Ж.А. Кл 4	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст9	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст10	Алдияров Б.О. Кл 1	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст11	Кошеков Н.К. Кл 2	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст12	Абжаппаров Ж.А. Кл 4	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст13	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст14	Алдияров Б.О. Кл 1	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст15	Кошеков Н.К. Кл 2	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст16	Абжаппаров Ж.А. Кл 4	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст17	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст18	Алдияров Б.О. Кл 1	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст19	Кошеков Н.К. Кл 2	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст20	Абжаппаров Ж.А. Кл 4	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст21	Козыбаев С.С. Кл 3	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст22	Алдияров Б.О. Кл 1	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст23	Кошеков Н.К. Кл 2	D-7	А-В	3	ДНО	годен
Ст24	Абжаппаров Ж.А. Кл 4	D-7	А-В	3	ДНО	годен

Производитель сварочно-монтажных работ с результатами контроля ознакомлен и заключение получил:

(фамилия, инициалы)

Заключение выдал дефектоскопист:

(фамилия, инициалы)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор:Доп соглашение №3 от 16.04.2015г. к договору № 68 от 19.12. 2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь 2015 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	574 314 287	643 232 000	181 457 143	203 232 000
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**574 314 287**	**643 232 000**	**181 457 143**	**203 232 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
Исмаилов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Сарсенов С.
инженер
Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
Муталиев М

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Доп соглашение №3 от 16.04.2015г. к договору № 68 от 19.12. 2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		Подводящие сети.Технологические решения Локальная смета 2-3-1				
3	E0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м3	6321,447	6,48	40963	12877
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1479,354	134,10	198381	224171
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	6321,447	21,55	136227	104425
6	E0101-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	1532,67	12,34	18913	5203
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		394485	
		Накладные расходы -	Тенге		346676	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		44470	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		785630	
		Устройство основания под трубопроводы				
7	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	321.9618	1626,20	523574	88243
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		523574	
		Накладные расходы -	Тенге		88243	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		36709	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		648526	
		Монтаж газопроводов (подземный)				
8	E0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм км	3,505	333752,64	1169803	750319
9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	3540	17963,00	63589020	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		64758823	
		Накладные расходы -	Тенге		750319	

1	2	3	4	5	7	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3930548	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		69439690	
		ИТОГО			**70 873 846**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**1 866 647**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**137 361**	
		Итого:			**72 877 854**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**347 909**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**9 193**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**728 779**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**291 511**	
		Итого			**74 255 246**	
		2014год - 59%			**43 810 595**	
		2015год - 41%			**30 444 651**	
		Затраты на 2014-2015 год			**182 554 294**	
		2014 год-2,390			**104 707 322**	
		2015 год-2,557			**77 846 972**	
		СК=0,97449999976			**177899160**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**3 557 983**	
		Итого:			**181 457 143**	
		НДС 12%			**21 774 857**	
		ИТОГО:			**203 232 000**	
		В том числе оборудование			**0**	**0**

Инженер:
ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____ **Карабаев Т**

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб
_____ **О.Карабаев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор:Доп соглашение №3 от 16.04.2015г. к договору № 68 от 19.12. 2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2015 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	392 857 144	440 000 000	184 821 429	207 000 000
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**392 857 144**	**440 000 000**	**184 821 429**	**207 000 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Исмаилов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ Сарсенов С.
инженер
_____ Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ Муталиев М

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Доп соглашение №3 от 16.04.2015г. к договору № 68 от 19.12. 2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ
выполненных работ за май месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Подводящие сети.Технологические решения Локальная смета 2-3-1				
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м3	5752,3	6,48	37272	11738
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	974	134,10	130613	147593
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	5752,3	21,55	123939	95023
6	Е0101-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	1009,135	12,34	12453	3423
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		304277	
		Накладные расходы -	Тенге		257777	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		33723	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		595777	
		Устройство основания под трубопроводы				
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	324,3	1626,20	527377	88884
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		527377	
		Накладные расходы -	Тенге		88884	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		36976	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		653237	
		Монтаж газопроводов (подземный)				
8	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм км	3,8	333752,64	1268260	813470
9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	3609,738	17963,00	64841724	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		66109984	
		Накладные расходы -	Тенге		813470	

1	2	3	4	5	7	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4015407	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		70938861	
		ИТОГО			**72 187 875**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**1 901 255**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**139 908**	
		Итого:			**74 229 038**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**354 359**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**9 363**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**742 290**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**296 916**	
		Итого			**75 631 967**	
		2014год - 59%			**44 622 860**	
		2015год - 41%			**31 009 106**	
		Затраты на 2014-2015 год в ценах 2001 года			**185 938 922**	
		2014 год-2,390			**106 648 636**	
		2015 год-2,557			**79 290 285**	
		СК=0,97449999976			**181197479**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**3 623 950**	
		Итого:			**184 821 429**	
		НДС 12%			**22 178 571**	
		ИТОГО:			**207 000 000**	
		В том числе оборудование			**0**	**0**

Инженер:
ТОО "Нур&М Курылыс"

_____ **Карабаев Т**

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб
_____**О.Карабаев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор:Доп соглашение №3 от 16.04.2015г. к договору № 68 от 19.12. 2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель 2015 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	208 035 715	233 000 000	192 857 143	216 000 000
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**208 035 715**	**233 000 000**	**192 857 143**	**216 000 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Исмаилов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ Сарсенов С.
инженер
_____ Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ Муталиев М

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Доп соглашение №3 от 16.04.2015г. к договору № 68 от 19.12. 2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ
выполненных работ за апрель месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Подводящие сети.Технологические решения Локальная смета 2-3-1				
		Земляные работы				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях м3	19946,4	23,36	465932	132309
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	17,953	407,25	7311	8262
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м3	6071,9	6,48	39342	12390
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1233.79	134,10	165451	186960
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	6071,9	21,55	130825	100302
6	Е0101-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	1278,2	12,34	15775	4336
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**		**824636**	
		Накладные расходы -	Тенге		**444559**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**76152**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**1345347**	
		Устройство основания под трубопроводы				
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	342,3	1626,20	556648	93817
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**		**556648**	
		Накладные расходы -	Тенге		**93817**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**39028**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		**689493**	
		Монтаж газопроводов (подземный)				
8	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм км	3.8	333752,64	1268260	813470

1	2	3	4	5	7	9
9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	3733,30319	17963,00	67061325	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		68329585	
		Накладные расходы -	Тенге		813470	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4148583	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		73291639	
		ИТОГО			75 326 478	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			1 983 919	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			145 991	
		Итого:			77 456 388	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			369 766	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			9 770	
		Затраты на выслугу лет 1%:			774 564	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			309 826	
		Итого			78 920 313	
		2014год - 59%			46 562 985	
		2015год - 41%			32 357 328	
		Затраты на 2014-2015 год в ценах 2001 года			194 023 223	
		2014 год-2,390			111 285 534	
		2015 год-2,557			82 737 689	
		СК=0,97449999976			189075631	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			3 781 513	
		Итого:			192 857 143	
		НДС 12%			23 142 857	
		ИТОГО:			216 000 000	
		В том числе оборудование			0	0

Инженер:
ТОО "Нур&М Құрылыс"
_____ **Карабаев Т**

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
_____ **О.Карабаев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор:Доп соглашение №2 от 06.03.2015г. к договору № 68 от 19.12. 2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март 2015 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	15 178 572	17 000 000	15 178 572	17 000 000
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**15 178 572**	**17 000 000**	**15 178 572**	**17 000 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
Исмаилов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Сарсенов С.
инженер
Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
Муталиев М

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района
Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Доп соглашение №2 от 06.03.2015г. к договору № 68 от 19.12. 2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного

АКТ

выполненных работ за март месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		Подводящие сети Технологические решения Локальная смета 2-3-1				
		Земляные работы				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3192,98	23,36	74588	21182
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	2,89	407,25	1177	1323
		Монтаж газопроводов (подземный)				
9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	305,88593	17963,00	5494629	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		5570394	
		Накладные расходы -	Тенге		22505	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		335574	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5928473	
		ИТОГО			5 928 473	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			156 142	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			11 490	
		Итого:			6 096 105	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			29 102	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений			769	
		Затраты на выслугу лет 1%:			60 961	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			24 384	
		Итого			6 211 321	
		2014год - 59%			3 664 679	
		2015год - 41%			2 546 642	
		Затраты на 2014-2015 год в ценах 2001 года			15 270 346	
		2014 год-2,390			8 758 584	
		2015 год-2,557			6 511 763	
		СК=0,97449999976			14880952	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			297 619	
		Итого:			15 178 572	
		НДС 12%			1 821 429	
		ИТОГО:			17 000 000	
		В том числе оборудование			0	0

Инженер:
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ Карабаев Т

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
_____ О.Карабаев