Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за май месяц 2016 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	867 851 607	971 993 800	5 351 607	5 993 800
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**867 851 607**	**971 993 800**	**5 351 607**	**5 993 800**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ Исмаилов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____ Сарсенов С.

инженер

_____ Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"

_____ Мухалиев М

Мой 2.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за май месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Подводящие сети.Технологические решения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	90	23,36	2102	597
		м3		1,28	115	97
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	0,1	407,25	41	46
		м3		407,25	41	113
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	118	6,48	765	241
		м3		--	--	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28	134,10	3755	4243
		м3		134,10	3755	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	118	21,55	2542	1949
		м3		17,03	2010	97
6	Е0101-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	30,08	12,34	371	102
		м3		--	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		9576	
		Накладные расходы -	Тенге		7178	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		17759	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство основания под трубопроводы				
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,98	1626,20	9725	1639
		м3		153,68	919	130

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		9725	
		Накладные расходы -	Тенге		1639	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		12045	
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)				
8	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,104	333752,64	34710	22263
		км		114064,50	11863	130
9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	105,04	17963,00	1886834	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1921544	
		Накладные расходы -	Тенге		22263	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3418	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		60392	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		113210	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2000044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2060436	
		ИТОГО			**2 090 240**	
		оборудование				
		без оборудования			**2 090 240**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**55 052**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**4 051**	
		Итого:			**2 149 343**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**10 261**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**271**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**21 493**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**8 597**	
		Итого			**2 189 966**	
		2014год - 59%			**1 292 080**	
		2015год - 41%			**897 886**	
		Затраты на 2014-2015 год			**5 383 965**	

		2014 год-2,390			**3 088 070**	
		2015 год-2,557			**2 295 894**	
		СК=0,97449999976			**5246674**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**104 933**	
		Итого:			**5 351 607**	
		НДС 12%			**642 193**	
		ИТОГО:			**5 993 800**	

Инженер:
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
_____ Н.Журкабаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за май месяц 2016 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	862 500 000	966 000 000	287 500 000	322 000 000
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**862 500 000**	**966 000 000**	**287 500 000**	**322 000 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Исмаилов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
_____ Сарсенов С.
инженер
_____ Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ Муталиев М

Май 1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за май месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Подводящие сети.Технологические решения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	4344,75	23,36	101490	28820
		м3		1,28	5561	97
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	4,422	407,25	1801	2035
		м3		407,25	1801	113
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	6359	6,48	41203	12976
		м3		--	--	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1292	134,10	173257	195783
		м3		134,10	173257	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6359	21,55	137011	105045
		м3		17,03	108294	97
6	Е0101-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1338	12,34	16513	4539
		м3		--	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		471275	
		Накладные расходы -	Тенге		349197	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		49228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		869700	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство основания под трубопроводы				
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	360	1626,20	585432	98668
		м3		153,68	55325	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		585432	
		Накладные расходы -	Тенге		98668	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		41046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		725146	

		РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)				
8	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	5,5	333752,64	1835640	1177390
		км		114064,50	627355	130
9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	5505	17963,00	98886315	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		100721955	
		Накладные расходы -	Тенге		1177390	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		180782	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3193811	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5933179	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		104819494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		108013305	
		РАЗДЕЛ 4.Установка протектора с активатором на трубе с выходом под ковер КП				
139	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальный медный провод)	5500	26,40	145200	102410
		м		19,10	105050	95
140	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	5,5	23200,00	127600	--
		1000м		--	--	--
141	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	5,5	6469,41	35582	14888
		км		1310,66	7209	133
142	СПрайс лист ТОО Волсар	Сигнальная лента желтого цвета без метал.фольги с надписью "ГАЗ"	5500	111,46	613043	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		921425	
		Накладные расходы -	Тенге		117298	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		17885	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		315965	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		44439	

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		785081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		1101046	
		РАЗДЕЛ 5.Испытание и антикоррозийные работы				
254	Ц3924-42	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 60 мм	458	1882,00	861956	631490
		стык		1514,00	693412	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		861956	
		Накладные расходы -	Тенге		631490	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		89607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		1583053	
		ИТОГО			**112 292 250**	
		оборудование				
		без оборудования			**112 292 250**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**2 957 508**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**217 634**	
		Итого:			**115 467 393**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**551 225**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**14 565**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**1 154 674**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**461 870**	
		Итого			**117 649 726**	
		2014год - 59%			**69 413 338**	
		2015год - 41%			**48 236 388**	
		Затраты на 2014-2015 год			**289 238 322**	
		2014 год-2,390			**165 897 879**	
		2015 год-2,557			**123 340 444**	
		СК=0,97449999976			**281862745**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**5 637 255**	
		Итого:			**287 500 000**	
		НДС 12%			**34 500 000**	
		ИТОГО:			**322 000 000**	

Инженер:
ТОО "Нур&М Құрылыс"
_____ Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
_____ Н.Журкабаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2016 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	575 000 000	644 000 000	287 500 000	322 000 000
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**575 000 000**	**644 000 000**	**287 500 000**	**322 000 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Исмаилов І.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Сарсенов С.

инженер

Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"

Муталиев М

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Подводящие сети.Технологические решения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	4890,27	23,36	114233	32438
		м3		1,28	6260	97
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	4,422	407,25	1801	2035
		м3		407,25	1801	113
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	6359	6,48	41203	12976
		м3		--	--	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1292	134,10	173257	195781
		м3		134,10	173257	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6359	21,55	137011	105045
		м3		17,03	108294	97
6	Е0101-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1338	12,34	16513	4539
		м3		--	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		484018	
		Накладные расходы -	Тенге		352814	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		50210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**887042**	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство основания под трубопроводы				
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	360	1626,20	585432	98668

		м3		153,68	55325	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		585432	
		Накладные расходы -	Тенге		98668	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		41046	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**725146**	
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)				
8	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	5,5	333752,64	1835640	1177390
		км		114064,50	627355	130
9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	5560	17963,00	99874280	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		101709920	
		Накладные расходы -	Тенге		1177390	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		180782	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3193811	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5992457	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		105866738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**109060549**	
		РАЗДЕЛ 10.Установка протектора с активатором на трубе с выходом под ковер КП				
139	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальный медный провод)	5500	26,40	145200	102410
		м		19,10	105050	95
140	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1x2,5 мм2	5,5	23200,00	127600	--
		1000м		--	--	--
141	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	5,5	6469,41	35582	14888
		км		1310,66	7209	133
142	СПрайс лист ТОО Волсар	Сигнальная лента желтого цвета без метал.фольги с надписью "ГАЗ"	5500	111,46	613043	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		921425	
		Накладные расходы -	Тенге		117298	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		17885	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		315965	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		44439	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		785081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		**1101046**	
		РАЗДЕЛ 19.Испытание и антикоррозийные работы				
254	Ц3924-42	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 60 мм	150	1882,00	282300	206820
		стык		1514,00	227100	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		282300	
		Накладные расходы -	Тенге		206820	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		29347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**		**518467**	
		-				
		ИТОГО			**112 292 250**	
		оборудование				
		без оборудования			**112 292 250**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**2 957 508**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**217 634**	
		Итого:			**115 467 393**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**551 225**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**14 565**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**1 154 674**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**461 870**	
		Итого			**117 649 726**	
		2014год - 59%			**69 413 338**	
		2015год - 41%			**48 236 388**	
		Затраты на 2014-2015 год			**289 238 322**	
		2014 год-2,390			**165 897 879**	
		2015 год-2,557			**123 340 444**	
		СК=0,97449999976			**281862745**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**5 637 255**	
		Итого:			**287 500 000**	
		НДС 12%			**34 500 000**	
		ИТОГО:			**322 000 000**	

Инженер:
ТОО "Нур&М Курылыс"
_____Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
_____Н.Журкабаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: № 16 от 23.02.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за март месяц 2016 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	287 500 000	322 000 000	287 500 000	322 000 000
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**287 500 000**	**322 000 000**	**287 500 000**	**322 000 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
Исмайлов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Сарсенов С.
инженер
Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
Мусалиев М

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Договор № 16 от 23.02.2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за март месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	4340,05	23,36	101384	28795
		м3				
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	4,422	407,25	1801	2035
		м3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		103184	
		Накладные расходы			30830	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		142056	
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)				
9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	5890	17963,00	105802070	
		м				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		105802070	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6348124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		112150194	
		ИТОГО			**112 292 250**	
		оборудование				
		без оборудования			**112 292 250**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**2 957 508**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**217 634**	
		Итого:			**115 467 392**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**551 225**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**14 565**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**1 154 674**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**461 870**	
		Итого			**117 649 726**	

		2014год - 59%			**69 413 338**	
		2015год - 41%			**48 236 388**	
		Затраты на 2014-2015 год			**289 238 322**	
		2014 год-2,390			**165 897 879**	
		2015 год-2,557			**123 340 443**	
		СК=0,97449999976			**281862745**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**5 637 255**	
		Итого:			**287 500 000**	
		НДС 12%			**34 500 000**	
		ИТОГО:			**322 000 000**	

Инженер:
ТОО "Нур&М Құрылыс"
_____ Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
_____ Н.Жумабаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Доп соглашение №4 от 26.08.2015г. к договору № 68 от 19.12. 2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за август месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)				
9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	9,5	17963,00	170649	
		м				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**170649**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**3718**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		**174367**	
		ИТОГО			**174 367**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**4 592**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**338**	
		Итого:			**179 297**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**856**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**23**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**1 793**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**717**	
		Итого			**182 686**	
		2014год - 59%			**107 785**	
		2015год - 41%			**74 901**	
		Затраты на 2014-2015 год			**449 128**	
		2014 год-2,390			**257 606**	
		2015 год-2,557			**191 523**	
		СК=0,97449999976			**437675**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**8 754**	
		Итого:			**446 429**	
		НДС 12%			**53 571**	
		ИТОГО:			**500 000**	
		В том числе оборудование			**0**	

Инженер:
ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО"Комби-Строй-1"

Прораб: О. Карабаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	1 739 743 962	1 948 513 238	287 500 000	322 000 000
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**1 739 743 962**	**1 948 513 238**	**287 500 000**	**322 000 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Исмайлов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Сарсенов С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"

Мутанов М

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Технология производства по марке ТХ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2				
		РАЗДЕЛ 1.Заводская блочно-модульная поставка.Монтаж				
		Блок учета расхода газа на 3 режима работы с ультрзвуковыми счетчиками с вычислителями расхода газа FLOBOSS.				
		1.Блок учета расхода газа на 3 режима работы с ультрзвуковыми счетчиками с вычислителями расхода газа FLOBOSS.В комлекте:				
		Расходомер ультразвуковой Ду 50-1шт				
		Кран шаровой с ручным приводом, приварной Ду 150-4шт				
		Кран шаровой с ручным приводом, приварной Ду 50-2шт				
		Кран шаровой с ручным приводом, приварной Ду 25-4шт				
		Манометр МЕТЕР показывающий-2шт				
		Кран манометрический-4шт				
		Обвязка продувочной свечи Ду 20				
		Соеденительные детали и технологическая трубная обвязка				
1	Коммерческое предложение "БМГЖ"	Стоимость блока учета расхода газа на 3 режима работы (рабочая,резервная и малый расход) с ультрзвуковыми счетчиками с вычислителями расхода газа FLOBOSS	1	52951051,44	52951051	--
		шт		--	--	--
		2. Блок переключения.В комлекте:				
		Кран шаровой с пневмогидроприводом Ду 400-1шт				
		Кран шаровой пневмоприводом, Ду 50-1шт				
		Задвижка ручная клиновая Ду 80-1шт				
		Кран шаровой ручной Ду 80-1шт				
		Кран шаровой трехходовой Ду 80-1шт				
		Клапан сбросной предохранительный пружинный-2шт				
		Кран шаровой ручной Ду 25-3шт				
		Манометр МЕТЕР показывающий-2шт				
		Манометр МЕТЕР показывающий-1шт				
		Кран манометрический-5шт				
		Изолирующая монолитная муфта ИММ-159-9,8-У1-1шт				
		Изолирующая монолитная муфта ИММ-426-9,8-У1-1шт				
		Потоковый газовый хроматограф-1шт				
		Анализатор точки росы-1шт				

		Обвязка продувочной свечи Ду-20				
		Соеденительные детали и технологическая трубная обвязка				
2	Коммерческое предложение "БМГЖ"	Стоимость АГРС в полной комплектации	1	45812998,00	45812998	–
		шт		--	--	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		98764049	
	Стоимость оборудования -		Тенге		98764049	
	Заготов.-складские расходы -		Тенге		1185169	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		99949218	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**99949218**	
Подводящие сети.Технологические решения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1						
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	723,53	23,36	16901	4799
		м3		1,28	926	97
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	0,81	407,25	330	373
		м3		407,25	330	113
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	944	6,48	6117	1926
		м3		--	--	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	224	134,10	30038	33943
		м3		134,10	30038	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	944	21,55	20339	15594
		м3		17,03	16076	97
6	Е0101-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	240,64	12,34	2970	816
		м3		--	--	97
РАЗДЕЛ 2.Устройство основания под трубопроводы						
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	45,95	1626,20	74724	12594
		м3		153,68	7062	130
РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)						
8	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,84	333752,64	280352	179820

		км		114064,50	95814	130
9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	840,5	17963,00	15097902	--
		м		--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Установка протектора с активатором на трубе с выходом под ковер КП				
10	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальный медный провод)	840	26,40	22176	15641
		м		19,10	16044	95
11	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	0,84	23200,00	19488	--
		1000м		--	--	--
12	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	0,84	6469,41	5434	2274
		км		1310,66	1101	133
13	СПрайс лист ТОО Волсар	Сигнальная лента желтого цвета без метал.фольги с надписю "ГАЗ"	840	111,46	93628	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		15670400	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		27610	
		Накладные расходы -	Тенге		17915	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2731	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		48256	
		Накладные расходы -	Тенге		249866	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		40898	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		722535	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		912661	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16123679	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**16894471**	
		ИТОГО			**116 843 689**	
		оборудование			**99 949 218**	
		без оборудования			**16 894 471**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**444 960**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**32 743**	
		Итого:			**17 372 174**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**82 932**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**2 191**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**173 722**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**69 489**	
		Итого			**117 649 726**	
		2014год - 59%			**69 413 338**	
		2015год - 41%			**48 236 388**	

		Затраты на 2014-2015 год			**289 238 322**	
		2014 год-2,390			**165 897 879**	
		2015 год-2,557			**123 340 443**	
		СК=0,97449999976			**281862745**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**5 637 255**	
		Итого:			**287 500 000**	
		НДС 12%			**34 500 000**	
		ИТОГО:			**322 000 000**	

Инженер:
ТОО "Нур&М Құрылыс"
_____Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
_____Н.Журкабаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	2 034 386 819	2 278 513 238	294 642 857	330 000 000
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**2 034 386 819**	**2 278 513 238**	**294 642 857**	**330 000 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Исмайлов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нур&М Құрылыс"
_____ Сарсенов С.
инженер
_____ Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"
_____ Муталиев М

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Технология производства по марке ТХ ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2				
		РАЗДЕЛ 1.Заводская блочно-модульная поставка.Монтаж				
		4.Узел подогрева.				
		6.Блок редуцирования.В комлекте:				
		Кран шаровой с пнемогидроприводом, приварной Ду 50-1шт				
		Кран шаровый ручной Ду 400-2шт				
		Кран шаровый ручной Ду 100-1шт				
		Регулятор давления Ду 65х200-2шт				
		Регулятор давления Ду 25х100-1шт				
		Кран шаровой ручной Ду 25-8шт				
		Кран манометрический-5шт				
		Манометр МЕТЕР показывающий ДМ90-100-1-G1/2-16bar-1,5-3шт				
		Манометр МЕТЕР показывающий ДМ90-100-1-G1/2-100bar-1,5-2шт				
		Регулятор давления РДУ-32/С1-6-1,2-2шт				
		Обвязка продувочной свечи Ду 20				
		Обвязка продувочной свечи Ду 25				
		Обвязка продувочной свечи Ду 20				
		Соеденительные детали и технологическая трубная обвязка				
1	Коммерческое предложение "БМГЖ"	Стоимость АГРС в полной комплектации	1	49788239,00	49788239	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		49788239	
	Стоимость оборудования -		Тенге		49788239	
	Заготов.-складские расходы -		Тенге		597459	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		50385698	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**50385698**	
		Подводящие сети.Технологические решения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	3021,9	23,36	70589	20045
		м3		1,28	3868	97

2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	3	407,25	1222	1381
		м3		407,25	1222	113
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	6440	6,48	41728	13141
		м3		--	--	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1292	134,10	173257	195781
		м3		134,10	173257	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6440	21,55	138757	106383
		м3		17,03	109673	97
6	Е0101-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	717	12,34	8849	2432
		м3		--	--	97
		РАЗДЕЛ 2.Устройство основания под трубопроводы				
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	181,5	1626,20	295155	49745
		м3		153,68	27893	130
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)				
8	Е0122-11-12 Изм. и доп.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	3,1	333752,64	1034633	663620
		км		114064,50	353600	130
9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3118	17963,00	56008634	--
		м		--	--	--
Прокладка газопровода ПЭ 100 SDR 11 - 560х50,8 в стальном футляре d-720х7 переход №2,3 через автодорогу методом горизонтально-наклонного бурения (с контрольной трубкой в одном конце футляра)						
10	Е0125-13-3	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 700 мм	68,5	19516,92	1336909	188790
		м		1428,75	97869	120
11	Е0125-14-3	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 500 мм	68,5	1764,09	120840	41102
		м		213,75	14642	120
12	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобьектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе (29-20=9 км)	86,9265	102,09	8874	4420
		т/км		6,12	532	120
13	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	9237	3458
		футляр		1320,75	2642	130
14	С130804-1187 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива ПЭ 100 ГАЗ SDR 17 - 630х37,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (ложемент)	33,027	15428,00	509541	--
		м		--	--	--

15	Е0122-20-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,0685	1581375,65	108324	18605
		км		106357,50	7285	130
		РАЗДЕЛ 4.Установка протектора с активатором на трубе с выходом под ковер КП				
16	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальный медный провод)	3100	26,40	81840	57722
		м		19,10	59210	95
17	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	3,1	23200,00	71920	--
		1000м		--	--	--
18	Ц0110-926-1 Изм. и доп.	Прокладка сигнальной ленты в траншее	3,1	6469,41	20055	8392
		км		1310,66	4063	133
19	СПрайс лист ТОО Волсар	Сигнальная лента желтого цвета без метал.фольги с надписью "ГАЗ"	3100	111,46	345533	--
		м		--	--	--
20	Ц3924-42	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 60 мм	441	1882,00	829962	608051
		стык		1514,00	667674	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		61215859	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		931857	
		Накладные расходы -	Тенге		674164	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		96361	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		1702383	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3348374	
		Накладные расходы -	Тенге		1308903	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		279437	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4936714	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		56935628	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3416138	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		60351765	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		66990861	
		ИТОГО				
		оборудование			**117 376 559**	
		без оборудования			**50 385 698**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**66 990 861**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**1 764 379**	
		Итого:			**129 835**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**68 885 075**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**328 848**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**8 689**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**688 851**	
					275 540	

		Итого			120 572 701	
		2014год - 59%			71 137 893	
		2015год - 41%			49 434 807	
		Затраты на 2014-2015 год			296 424 368	
		2014 год-2,390			170 019 565	
		2015 год-2,557			126 404 802	
		СК=0,97449999976			288865546	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			5 777 311	
		Итого:			294 642 857	
		НДС 12%			35 357 143	
		ИТОГО:			330 000 000	

Инженер:
ТОО "Нур&М Құрылыс"
Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
Н.Журкабаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2016 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	2 314 635 926	2 592 392 238	280 249 107	313 879 000
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**2 314 635 926**	**2 592 392 238**	**280 249 107**	**313 879 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района", акимата Отырарского района

_____ Исмаилов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____ Сарсенов С.

инженер

_____ Карабаев Т.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"

_____ Муталиев М

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ

выполненных работ за август месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Газопровод-отвод.Техническая рекультивация. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-2				
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация земель				
1	Е0101-24-1 т.ч. п-1.6,п-3.17, доп. изм. № 1 К=1	Срезка плодородного слоя почвы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м во временный отвал на сооружении магистральных трубопроводов	542	7,91	4287	1350
		м3		--	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		4287	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4287	
		Накладные расходы -	Тенге		1350	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		338	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5976	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**5976**	
		Подводящие сети.Техническая рекультивация земель. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3-2				
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация земель				
1	Е0101-24-1 т.ч. п-1.6,п-3.17, доп. изм. № 1 К=1	Срезка плодородного слояпочвы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м во временный отвал на сооружении магистральных трубопроводов	72101,4	7,91	570349	179618
		м3		--	--	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		570349	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		570349	
		Накладные расходы -	Тенге		179618	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		44998	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		794966	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**794966**	
		Технология производства по марке ТХ. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2				
		РАЗДЕЛ 1.Заводская блочно-модульная поставка.Монтаж				
		Блок учета расхода газа на 3 режима работы с ультрзвуковыми счетчиками с вычислителями расхода газа FLOBOSS.				
2	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	9	5136,21	46226	26943
		т		1777,50	15998	120
		2. Блок переключения.В комлекте:				
3	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	9	5136,21	46226	26943
		т		1777,50	15998	120
		3.Узел очистки на базе фильтров сепараторов ФС 150. с автоматическим сбросом кондесата в накопительную емкость.В комлекте:				

4	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	4	5136,21	20545	11975
		т		1777,50	7110	120
		4.Узел подогрева на базе теплообменных аппаратов типа ПГ 300.В комлекте:				
5	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	10	5136,21	51362	29937
		т		1777,50	17775	120
		6.Блок редуцирования.В комлекте:				
6	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	18	5136,21	92452	53886
		т		1777,50	31995	120
		7.Узел учета расхода газа на базе сужащих устройтсв с вычислителем расхода Floboss.В комлекте:				
		Стандартное сужающее устройства Ду 150-1шт				
		Кран шаровой ручной Ду 400-4шт				
		Кран шаровой ручной Ду 150-2шт				
		Кран шаровой ручной Ду 25-5шт				
		Манометр МЕТЕР показывающий ДМ90-100-1-G1/2-16bar-1,5-3шт				
		Кран манометрический-5шт				
		Свеча продувочная с запорной арматурой				
		Соеденительные детали и технологическая трубная обвязка				
7	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	14,5	5136,21	74475	43408
		т		1777,50	25774	120
		9.Емкость для хранения и выдачи одоранта 2м3. В комплекте:				
8	Ц0118-1-23	Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 2,9 т	1	10503,13	10503	4267
		шт		3757,50	3758	90
		10. Емкость для сбора, хранения и выдачи кондесата 1,5м3.В комплекте:				
9	Ц0118-1-23	Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 2,9 т	1	10503,13	10503	4267
		шт		3757,50	3758	90
		11.Блок автоматической одоризации газа с функцией автоматической заправки расходной емкости 173,3л в комплекте с обвязкой продувочной свечи Ду20				
10	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	3	5136,21	15409	8981
		т		1777,50	5333	120
		13.Блок операторной в комплекте с мастерской, топочной, душевой, комнатой отдыха и приема пищи				
11	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	30	5136,21	154086	89810
		т		1777,50	53325	120
12	Коммерческое предложение "БМГЖ"	Стоимость АГРС в полной комплектации	1	28126055,00	28126055	--
		шт		--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Землянные работы				
13	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	266,071	18,51	4926	1398
		м3		1,01	269	97

14	Е0101-162-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,229	233,02	1917	2167
		м3		233,02	1917	115
15	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 1 группы	37,96	122,18	4638	5241
		м3		122,18	4638	113
16	Е0101-27-1	Засыпка траншей, котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	151,84	5,55	843	266
		м3		--	--	97
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	151,84	21,55	3272	2508
		м3		17,03	2586	97
18	Е0101-85-1	Разравнивание грунта для благоустройства бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	84,5	9,49	802	220
		м3		--	--	97
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	78,4	1626,20	127494	21488
		м3		153,68	12049	130
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж и стоимость труб и соединительных деталей				
20	Е0125-11-1 прим	Установка изолирующих муфт для трубопроводов диаметром до 400 мм	0,395	215338,46	85059	41682
		т		51525,00	20352	120
21	СПрайс лист ТОО "Трубопроводные системы и технологии"	Изолирующие монолитные муфты Ду400	1	1033381,91	1033382	--
		шт		--	--	--
22	СПрайс лист ТОО "Трубопроводные системы и технологии"	Изолирующие монолитные муфты Ду150	1	129813,50	129813	--
		шт		--	--	--
23	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	514,10	514	456
		шт		504,00	504	90
24	С130904-105 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	1	3780,00	3780	--
		шт		--	--	--
	Е0125-11-1	Быстроразъемное соединение, диаметр условного прохода 50 мм	0,00574	467638,46	2684	606
25		т		51525,00	296	120
26	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,018	174718,44	3145	2578
		км		83025,00	1494	130
27	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,027	115636,32	3122	2753
		км		66375,00	1792	130

28	Е0125-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 350 мм	45	1376,70	61952	23039	100
		м		182,25	8201	120	
29	Е0122-48-1 К=0,34 примен.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 (273) мм	2	1570,35	3141	1176	
		футляр		449,06	898	130	
30	Е0122-48-1 К=0,2 примен.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 (159) мм	3	923,74	2771	1037	
		футляр		264,15	792	130	
31	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0538677	146183,00	7875	6726	
		т		138380,00	7454	90	
32	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,007072	96902,00	685	586	
		т		91800,00	649	90	
33	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	1,140753	59769,00	68182	57368	
		т		55580,00	63403	90	
34	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,9756273	33857,00	33032	26913	
		т		30380,00	29640	90	
35	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	4,859788	23181,00	112655	88955	
		т		20090,00	97633	90	
36	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	48,83	19408,00	947693	730838	
		т		16360,00	798859	90	
37	Ц0112-2-14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм	11,47884	12787,00	146780	108144	
		т		10220,00	117314	90	
38	С130806-298 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 12,0 мм	79,5	10992,00	873864	--	
		м		--	--	--	
39	С130806-283 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 10,0 мм	18,072	5492,00	99251	--	
		м		--	--	--	

28	Е0125-14-1	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 350 мм	45	1376,70	61952	23039
		м		182,25	8201	120
29	Е0122-48-1 К=0,34 примен.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 (273) мм	2	1570,35	3141	1176
		футляр		449,06	898	130
30	Е0122-48-1 К=0,2 примен.	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 (159) мм	3	923,74	2771	1037
		футляр		264,15	792	130
31	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0538677	146183,00	7875	6726
		т		138380,00	7454	90
32	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,007072	96902,00	685	586
		т		91800,00	649	90
33	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	1,140753	59769,00	68182	57368
		т		55580,00	63403	90
34	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,9756273	33857,00	33032	26913
		т		30380,00	29640	90
35	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	4,859788	23181,00	112655	88955
		т		20090,00	97633	90
36	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	48,83	19408,00	947693	730838
		т		16360,00	798859	90
37	Ц0112-2-14	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377-426 мм	11,47884	12787,00	146780	108144
		т		10220,00	117314	90
38	С130806-298 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 426 мм, толщина стенки 12,0 мм	79,5	10992,00	873864	--
		м		--	--	--
39	С130806-283 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 10,0 мм	18,072	5492,00	99251	--
		м		--	--	--

40	С130806-279 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	1	4410,00	4410	--
		м		--	--	--
41	С130806-272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	117,308	2373,00	278372	--
		м		--	--	--
42	С130806-230 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм	79,97	1201,00	96044	--
		м		--	--	--
43	С130806-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм	200,3	513,00	102754	--
		м		--	--	--
44	С130806-173 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,2	218,00	480	--
		м		--	--	--
45	С130806-168 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм	9,4	163,00	1532	--
		м		--	--	--
46	С130807-13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х3,00 мм	1,675	8870,00	14857	--
		10м		--	--	--
47	С130810-94	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х10 мм	13	9510,00	123630	--
		шт		--	--	--
48	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	25	799,00	19975	--
		шт		--	--	--
49	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	10	401,00	4010	--
		шт		--	--	--
50	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	32	227,00	7264	--
		шт		--	--	--

51	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	4	208,00	832	--
		шт		--	--	--
52	С130810-145	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 426х10 мм	5	18300,00	91500	--
		шт		--	--	--
53	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х6 мм	4	1290,00	5160	--
		шт		--	--	--
54	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм	1	741,00	741	--
		шт		--	--	--
55	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4 мм	3	495,00	1485	--
		шт		--	--	--
56	С130810-131	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 426х10-325х8 мм	1	2410,00	2410	--
		шт		--	--	--
57	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	1	692,00	692	--
		шт		--	--	--
58	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	1	408,00	408	--
		шт		--	--	--
59	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338,00	338	--
		шт		--	--	--
60	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	8	251,00	2008	--
		шт		--	--	--
61	С130810-37	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 426х12,0 мм	1	1630,00	1630	--
		шт		--	--	--
62	С130810-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 57х5,0 мм	1	190,00	190	--
		шт		--	--	--
63	С12021-263	Опоры неподвижные ОПБ2	0,02758	107900,00	2976	--
		т		--	--	--
64	Е0125-21-3	Устройство свечи продувочной диаметром 100 мм с установкой фундаментов, диаметр трубопровода 350 мм	3	29670,03	89010	44855
		шт		7200,00	21600	120
65	С130806-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	1,6	410,00	656	--
		м		--	--	--

66	С130806-228 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	3,6	1007,00	3625	--
		м		--	--	--
67	Е0107-1-5	Вычитается позиция: Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т, учтенные комплексной расценкой + устройство монолитного фундамента учтено в смете на общестроительные работы	0,15	-595,71	-89	-70
		шт		-198,45	-30	140
68	Е0108-3-2	Вычитается позиция: Устройство щебеночного основания под фундаменты, учтенные комплексной расценкой + устройство основания под фундамент учтено в смете на общестроительные работы	0,27075	-1276,77	-346	-52
		м3		-123,75	-34	118
69	Ц0112-749-1	Подогрев мест для установки манжетов, диаметр наружный и толщина стенки 108х12-219х40 мм	76	1263,40	96018	41997
		стык		497,00	37772	90
70	Ц0112-749-2	Подогрев мест для установки манжетов, диаметр наружный и толщина стенки 273х16-377х40 мм	5	2216,00	11080	5396
		стык		1082,00	5410	90
71	Ц0112-749-3	Подогрев мест для установки манжетов, диаметр наружный и толщина стенки 377х60-426х60 мм	23	2349,00	54027	26496
		стык		1163,00	26749	90
72	СПрайс-лист ТОО"Тиал-Продакшн"	Стоимость термоусаживающих манжет 426.450х1,8	23	1693,85	38959	--
		шт		--	--	--
73	СПрайс-лист ТОО"Тиал-Продакшн"	Стоимость термоусаживающих манжет 273.300х1,4	5	1339,03	6695	--
		шт		--	--	--
74	СПрайс-лист ТОО"Тиал-Продакшн"	Стоимость термоусаживающих манжет 221.300х1,4	2	1198,48	2397	--
		шт		--	--	--
75	СПрайс-лист ТОО"Тиал-Продакшн"	Стоимость термоусаживающих манжет 159.300х1,4	22	998,73	21972	--
		шт		--	--	--
76	СПрайс-лист ТОО"Тиал-Продакшн"	Стоимость термоусаживающих манжет 108.300х1,4	16	798,99	12784	--
		шт		--	--	--
77	СПрайс-лист ТОО"Тиал-Продакшн"	Стоимость термоусаживающих манжет 57.300х1,4	36	591,25	21285	--
		шт		--	--	--
78	Е0125-11-1	Установка опорно направляющих колец для трубопроводов диаметром до 400 мм	0,054	215338,46	11628	5698
		т		51525,00	2782	120
79	СПрайс-лист "РОСПОЛИМЕРСТРОЙ"	Опорно-направляющие кольца ОНК 108/273	20	2492,11	49842	--

		шт		--	--	--
80	СПрайс-лист "РОСПОЛИМ ЕРСТРОЙ"	Опорно-направляющие кольца ОНК 57/159	30	1493,56	44807	--
		шт		--	--	--
81	Е0122-48-1 прим.К=0,34	Герметизирующие манжеты для фиксирования труб в футляре диам.273 мм	3	720,86	2163	1764
		футляр		449,06	1347	130
82	Е0122-48-1 прим.К=0,2	Герметизирующие манжеты для фиксирования труб в футляре диам.159 мм	2	424,04	848	692
		футляр		264,15	528	130
83	СПрайс-лист "РОСПОЛИМ ЕРСТРОЙ"	Герметизирующие неразъемные манжеты 108/273	6	6266,13	37597	--
		шт		--	--	--
84	СПрайс-лист "РОСПОЛИМ ЕРСТРОЙ"	Герметизирующие неразъемные манжеты 57/159	4	5675,53	22702	--
		шт		--	--	--
		Изоляционные работы				
92	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,2003	217441,03	43553	10777
		км		30600,00	6129	130
93	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,07997	367004,63	29349	4833
		км		34200,00	2735	130
94	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы и футляр диам. 150 мм	0,1172	510177,59	59793	4988
		км		10102,50	1184	130
95	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,001	724393,39	724	63
		км		11722,50	12	130
96	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами футляра диам. 250 мм	0,018	885785,66	15944	1185
		км		13050,00	235	130
97	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0795	1360115,02	108129	7030
		км		17437,50	1386	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		33959964	
	Стоимость оборудования -		Тенге		28126055	
	Заготов.-складские расходы -		Тенге		337513	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**28463568**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		1499546	
	Материалы -		Тенге		87954	
		Накладные расходы -	Тенге		1102407	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		156117	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		2758071	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1829668	
	Материалы -		Тенге		245845	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1163195	
	Местные материалы -		Тенге		103218	
		Накладные расходы -	Тенге		187921	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		121055	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2138645	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		503757	
	Материалы -		Тенге		61974	

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2976	
		Накладные расходы -	Тенге		291882	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		47738	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		843377	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2000938	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2000938	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		120056	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2120994	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**36324655**	
	Оборудование и монтаж систем связи АГРС №17. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-2-1					
	РАЗДЕЛ 1.ВОЛС					
		Земляные работы для прокладки оптического кабеля				
82	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	930	18,51	17217	4886
		м3		1,01	939	97
83	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	930	2,80	2608	878
		м3		--	--	97
84	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	33	167,40	5524	6242
		м3		167,40	5524	113
85	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	33	122,18	4032	4556
		м3		122,18	4032	113
				КАБЕЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ		
86	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,031	621603,38	19270	709
		кан.-км		20790,00	644	110
87	Ц0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	31	36,03	1117	704
		м		15,40	477	110
88	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий + ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБКИ ДИАМ 40 ММ В ТРАНШЕЕ	0,805	21603,38	17391	18410
		кан.-км		20790,00	16736	110
89	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	81,3	1420,00	115446	--
		10м		--	--	--
90	СКоммерч.предлож. ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Муфта соединительная механическая для ПЭ трубы 40мм	6	690,03	4140	--
		шт		--	--	--
91	СКоммерч.предлож. ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Муфта ремонтная для ПЭ трубы 40мм	2	2723,82	5448	--
		шт		--	--	--
92	СКоммерч.предлож. ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Заглушка наружная для ПЭ трубы 40мм	6	762,67	4576	--
		шт		--	--	--
93	СКоммерч.предлож. ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Заглушка наружная для ПЭ трубы 40мм с нипелем	6	835,30	5012	--
		шт		--	--	--
				Прокладка кабеля ВОЛС		

94	Ц0110-938-1 Изм. и доп. вып. 3	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке диаметром 40мм (вдувание)	0,817	36107,87	29500	16358
		км		15572,94	12723	110
95	Ц0108-147-1	Прокладка оптического кабеля в ж/б канале	30	23,20	696	479
		м		16,50	495	95
96	Ц0108-148-1	Прокладка оптического кабеля в кабельном канале по стене	8	27,70	222	154
		м		19,70	158	95
97	СКоммерч.предлож. ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Волоконно-оптический кабель 8 волокон, ИК-М6П--А8-3.1	0,92	71545,66	65822	--
		км		--	--	--
101	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 прим.	Прокладка сигнальной ленты	0,813	6469,41	5260	2201
		км		1310,66	1066	133
102	СКоммерч.предлож. ТОО "Оптиктелеком Комплект"	Сигнальная лентаЛСЭ 250	0,813	14236,50	11574	--
		км		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		314855	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		133366	
	Материалы -		Тенге		185	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		96572	
		Накладные расходы -	Тенге		19895	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9196	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		162457	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		66042	
	Материалы -		Тенге		19280	
		Накладные расходы -	Тенге		35681	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6103	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		107827	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		115446	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		115446	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6927	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		122373	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**392656**	
		Подводящий газопровод.Разбивка осей газопровода. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3-1				
1	ЕРДС РК 8.02-03-2002 тб162 п1 кат 2	Полевое трассирование 2 категории сложности рекогносцировки	22	11703,00	257466	--
		км		11703,00	257466	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		257466	
	Стоимость прочих работ -		Тенге		257466	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге		257466	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**257466**	
		Подводящие сети.Технологические решения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	3325	23,36	77669	22056
		м3		1,28	4256	97
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	2,8	407,25	1140	1289
		м3		407,25	1140	113

	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	4358	6,48	28237	8893
		м3		--	--	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	871	134,10	116801	131985
		м3		134,10	116801	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4358	21,55	93898	71990
		м3		17,03	74217	97
6	Е0101-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	917	12,34	11317	3111
		м3		--	--	97
РАЗДЕЛ 2.Устройство основания под трубопроводы						
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	228	1626,20	370774	62490
		м3		153,68	35039	130
РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)						
8	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	3,56	333752,64	1188159	762092
		км		114064,50	406070	130
9	С130804-1241 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 560х50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3566	17963,00	64056058	--
		м		--	--	--
РАЗДЕЛ 4.Установка протектора с активатором на трубе с выходом под ковер КП						
139	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальный медный провод)	3560	26,40	93984	66287
		м		19,10	67996	95
140	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2	3,56	23200,00	82592	--
		1000м		--	--	--
141	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	3,56	6469,41	23031	9637
		км		1310,66	4666	133
142	СПрайс лист ТОО Волсар	Сигнальная лента желтого цвета без метал.фольги с надписью "ГАЗ"	3560	111,46	396806	--
		м		--	--	--
РАЗДЕЛ 5.Испытание и антикоррозийные работы						

	Ц3924-42	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 60 мм	362	1882,00	681284	499126
		стык		1514,00	548068	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		67221751	
Стоимость монтажных работ -			Тенге		798299	
Материалы -			Тенге		54048	
		Накладные расходы -	Тенге		575050	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		82401	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге		1455750	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1887996	
Материалы -			Тенге		1575	
Местные материалы -			Тенге		311533	
		Накладные расходы -	Тенге		1063906	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		177114	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		3129016	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге		64535456	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		64535456	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3872127	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге		68407583	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		72992349	
		ИТОГО			**110 768 068**	
		оборудование			**28 721 034**	
		без оборудования			**82 047 034**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**2 160 922**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**159 016**	
		Итого:			**84 366 972**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**402 756**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**10 642**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**843 670**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**337 468**	
		Итого			**114 682 541**	
		2014год - 59%			**67 662 699**	
		2015год - 41%			**47 019 842**	
		Затраты на 2014-2015 год			**281 943 588**	
		2014 год-2,390			**161 713 852**	
		2015 год-2,557			**120 229 736**	
		СК=0,97449999976			**274754026**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**5 495 081**	
		Итого:			**280 249 107**	
		НДС 12%			**33 629 893**	
		ИТОГО:			**313 879 000**	

Инженер:
ТОО "Нур&М Құрылыс"
Карыбаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:

254	Ц3924-42	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 60 мм	362	1882,00	681284	499126
		стык		1514,00	548068	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		67221751	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		798299	
	Материалы -		Тенге		54048	
		Накладные расходы -	Тенге		575050	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		82401	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		1455750	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1887996	
	Материалы -		Тенге		1575	
	Местные материалы -		Тенге		311533	
		Накладные расходы -	Тенге		1063906	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		177114	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3129016	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		64535456	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		64535456	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3872127	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		68407583	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**72992349**	
		ИТОГО			**110 768 068**	
		оборудование			**28 721 034**	
		без оборудования			**82 047 034**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**2 160 922**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**159 016**	
		Итого:			**84 366 972**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**402 756**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**10 642**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**843 670**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**337 468**	
		Итого			**114 682 541**	
		2014год - 59%			**67 662 699**	
		2015год - 41%			**47 019 842**	
		Затраты на 2014-2015 год			**281 943 588**	
		2014 год-2,390			**161 713 852**	
		2015 год-2,557			**120 229 736**	
		СК=0,97449999976			**274754026**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**5 495 081**	
		Итого:			**280 249 107**	
		НДС 12%			**33 629 893**	
		ИТОГО:			**313 879 000**	

Инженер:
ТОО "Нур&М Курылыс"
_____ Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
_____ Жумакабаев