Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

№п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ,тенге			
		с начала года по отчетный месяц		в т.ч. за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Затраты подрядчика	2 493 207 355	2 792 392 238	178 571 429	200 000 000
	в т.ч. Оборудование				
	Итого к оплате	**2 493 207 355**	**2 792 392 238**	**178 571 429**	**200 000 000**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Отырарского района" акимата Отырарского района

Исмаилов Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Сарсенов С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Комби-Строй-1"

Муталиев М

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района"акимата Отырарского района

Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор: Дополнительное соглашение № 5 от 23.02.2016г. к договору №68 от 19.12.2014г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство АГРС №17 "Кызылжар" на 1337 км магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент" и подводящего газопровода от АГРС через населенный пункт Шилик до населенного пункта Шаулдер Отырарского района ЮКО

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге %
1	2	3	4	5	7	9
		Подводящие сети.Технологические решения. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1				
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы				
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	9914,39394	23,36	231592	65765
		м3		1,28	12690	97
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	7,794905	407,25	3174	3587
		м3		407,25	3174	113
3	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	19156,29	6,48	124122	39089
		м3		--	--	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3905,717	134,10	523757	591845
		м3		134,10	523757	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19156,29	21,55	412742	316445
		м3		17,03	326232	97
6	Е0101-85-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	4638,099	12,34	57241	15735
		м3		--	--	97
		РАЗДЕЛ 2.Устройство основания под трубопроводы				
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1320,8732	1626,20	2148004	362024
		м3		153,68	202992	130
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж газопроводов (подземный)				
8	Е0122-11-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	6,029	333752,64	2012195	1290634
		км		114064,50	687695	130

18	СЗ30804-1241 Изм. и дополн.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 560x50,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1223	17963,00	21968749	--
		м		--	--	--
19	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод 90° удлинен. ПЭ 100 SDR 11 d-560, ТУ6-19-359-97	11	215472,28	2370195	--
		шт		--	--	--
20	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод 60° удлинен. ПЭ 100 SDR 11 d-560, ТУ6-19-359-97	4	219437,29	877749	--
		шт		--	--	--
22	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод 90° удлинен. ПЭ 100 SDR 11 d-400, ТУ6-19-359-97	1	68585,78	68586	--
		шт		--	--	--
23	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод 90° удлинен. ПЭ 100 SDR 11 d-355, ТУ6-19-359-97	2	68585,78	137172	--
		шт		--	--	--
24	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод 90° удлинен. ПЭ 100 SDR 11 d-250, ТУ6-19-359-97	2	14530,67	29061	--
		шт		--	--	--
26	СПрайс лист ТОО Волсар	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR 11 d-560/400 удлиненный, ТУ6-19-359-97	1	441667,74	441668	--
		шт		--	--	--
27	СПрайс лист ТОО Волсар	Тройник неравнопроходной ПЭ 100 SDR 11 d-560/355 удлиненный, ТУ6-19-359-97	2	336538,25	673077	--
		шт		--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Прокладка газопровода методом горизонтально-наклонного бурения				
		Прокладка газопровода ПЭ 100 SDR 11 - 560x50,8 в стальном футляре d-720x7 переход №1 через железную дорогу методом горизонтально-наклонного бурения (с контрольной трубкой в одном конце футляра)				
29	Е0125-13-3	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 700 мм	55	19516,92	1073430	151584
		м		1428,75	78581	120
30	Е0125-14-3	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 500 мм	55	1764,09	97025	33001
		м		213,75	11756	120
31	Е0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе (29-20=9 км)	69,795	102,09	7125	3549
		т/км		6,12	427	120
32	Е0122-20-13	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм	0,055	1364942,43	75072	13263
		км		92655,00	5096	130
33	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	4619	1729
		футляр		1320,75	1321	130
		Прокладка газопровода ПЭ 100 SDR 11 - 560x50,8 в стальном футляре d-820x7 переход №1 через автодорогу методом горизонтально-наклонного бурения (с контрольной трубкой в одном конце футляра)				
40	Е0125-13-4	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 800 мм	40	21746,37	869855	117326
		м		1527,75	61110	120
41	Е0125-14-3	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 500 мм	40	1764,09	70564	24001
		м		213,75	8550	120

42	E0125-22-1	Транспортировка секций труб диаметром до 800 мм от приобъектного склада трубосварочной базы до места установки на трассе (29-20=9 км)	57,6	102,09	5880	2929
		т/км		6,12	353	120
43	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	4619	1729
		футляр		1320,75	1321	130
44	E0122-20-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,04	1581375,65	63255	10864
		км		106357,50	4254	130
45	С130804-1187 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива ПЭ 100 ГАЗ SDR 17 - 630x37,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (ложемент)	16,16	15428,00	249316	--
		м		--	--	--
Прокладка газопровода ПЭ 100 SDR 11 - 560x50,8 в футляре ПЭ 100 SDR 17 d-800x47.4 (с контрольной трубкой в одном конце футляра) через канал						
52	E0122-11-14 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм (футляр)	0,0365	432664,96	15792	10520
		км		156689,50	5719	130
53	СПрайс лист ТОО КТЗ	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 800x47,4 СТ РК ИСО 4437-2004	36,865	22836,87	841881	--
		м		--	--	--
54	E0125-14-3	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 500 мм	36,5	1764,09	64389	21901
		м		213,75	7802	120
55	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	4618,68	18475	6916
		футляр		1320,75	5283	130
56	E0122-20-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,0365	1581375,65	57720	9914
		км		106357,50	3882	130
РАЗДЕЛ 5.Прокладка газопровода ПЭ в футляре ПЭ открытым способом						
Прокладка газопровода ПЭ SDR 11 d-560x50.8 в футляре ПЭ 100 SDR 17 d-800x47.4 (с контрольной трубкой в одном конце футляра) через канал						
61	С130804-1187 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 630x37,4 СТ РК ИСО 4437-2004 (ложемент)	12,841	15428,00	198111	--
		м		--	--	--
РАЗДЕЛ 6 Прокладка газопровода ПЭ в стальном футляре на выходе из земли L=1,0 м						
95	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Переход ПЭ-СТ d-250/219x5	2	26170,46	52341	--
		шт		--	--	--
96	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Переход ПЭ-СТ d-355/325x5	2	65774,79	131550	--
		шт		--	--	--
97	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Переход ПЭ-СТ d-400/377x6	1	161852,99	161853	--
		шт		--	--	--

[illegible]	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Переход ПЭ-СТ d-560/530x7	4	710735,31	2842941	–
		шт		--	--	--
[illegible]	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Муфта с 3Н ПЭ 100 SDR d-250	2	6548,06	13096	–
		шт		--	--	--
[illegible]	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Муфта с 3Н ПЭ 100 SDR d-355	2	17755,67	35511	–
		шт		--	--	--
101	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Муфта с 3Н ПЭ 100 SDR d-400	1	21815,98	21816	–
		шт		--	--	--
102	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Муфта с 3Н ПЭ 100 SDR d-560	4	84104,28	336417	–
		шт		--	--	--
103	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод ПЭ 100 SDR d-250	2	14530,67	29061	–
		шт		--	--	--
104	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод ПЭ 100 SDR d-355	2	68585,78	137172	–
		шт		--	--	--
105	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод ПЭ 100 SDR d-400	1	68585,78	68586	–
		шт		--	--	--
106	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод ПЭ 100 SDR d-560	4	215472,28	861889	–
		шт		--	--	--
		РАЗДЕЛ 10 Установка протектора с активатором на трубе с выходом под ковер КП				
139	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальный медный провод)	6029	26,40	159166	112266
		м		19,10	115154	95
140	С151602-19	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1x2,5 мм2	6,029	23200,00	139873	–
		1000м		--	--	--
141	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	6,029	6469,41	39004	16321
		км		1310,66	7902	133
142	СПрайс лист ТОО Волсар	Сигнальная лента желтого цвета без метал.фольги с надписью "ГАЗ"	6029	111,46	672006	–
		РАЗДЕЛ 12.Узел установки задвижек Ду 300 (2шт)				
159	СПрайс лист ООО Жанар	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с541нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300	2	195277,87	390556	–
		шт		--	--	--
160	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	4	1877,00	7508	–
		шт		--	--	--
165	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Переходник ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 11 d-355/250	4	65774,79	263099	–
		шт		--	--	--
166	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Муфта с 3Н ПЭ 100 SDR 11 d-355	4	17755,67	71023	–
		шт		--	--	--
167	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод 90° удлинен. ПЭ 100 SDR 11 d-355	4	68585,78	274343	–
		шт		--	--	--
		РАЗДЕЛ13.Узел установки задвижек Ду 400 (1шт)				
175	СПрайс лист ООО Жанар	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с541нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 400	1	296711,69	296712	–
		шт		--	--	--
180	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Переходник ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 11 d-560/355	1	161852,99	161853	–
		шт		--	--	--

181	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Муфта с ЗН ПЭ 100 SDR 11 d-355	1	21815,98	21816	--
		шт		--	--	--
182	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод 90° удлинен. ПЭ 100 SDR 11 d-400	1	68585,78	68586	--
		шт		--	--	--
		РАЗДЕЛ 14.Узел установки задвижек Ду 500 (Тип 1 / 1шт)				
190	СПрайс лист ООО Жанар	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с541нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 500	1	459480,82	459481	--
		шт		--	--	--
195	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Переходник ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 11 d-560/530	1	710735,31	710735	--
		шт		--	--	--
196	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Муфта с ЗН ПЭ 100 SDR 11 d-560	1	84104,28	84104	--
		шт		--	--	--
197	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод 90° удлинен. ПЭ 100 SDR 11 d-560	1	215472,28	215472	--
		шт		--	--	--
		РАЗДЕЛ 15.Узел установки узла учета и отвода на перспективу с.Тортколь Ду300 (1шт)				
205	СПрайс лист ООО Жанар	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с541нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 500	3	459480,82	1378442	--
		шт		--	--	--
210	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Переходник ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 11 d-560/530	1	710735,31	710735	--
		шт		--	--	--
211	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Муфта с ЗН ПЭ 100 SDR 11 d-560	1	84104,28	84104	--
		шт		--	--	--
212	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод 90° удлинен. ПЭ 100 SDR 11 d-560	1	215472,28	215472	--
		шт		--	--	--
214	СПрайс лист ООО Жанар	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300	1	174355,24	174355	--
		шт		--	--	--
215	СПрай слист ТОО "ЕАТС"	Отвод 90° удлинен. ПЭ 100 SDR 11 d-355, ТУ6-19-359-97	1	68585,78	68586	--
		шт		--	--	--
		РАЗДЕЛ 16.Узел установки задвижек Ду 500 (Тип 2 / 1шт)				
229	СПрайс лист ООО Жанар	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с541нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 500	1	459480,82	459481	--
		шт		--	--	--
234	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Переходник ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 11 d-560/530	2	710735,31	1421471	--
		шт		--	--	--
235	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Муфта с ЗН ПЭ 100 SDR 11 d-560	2	84104,28	168209	--
		шт		--	--	--
236	СПрайс лист ТОО "ЕАТС"	Отвод 90° удлинен. ПЭ 100 SDR 11 d-560	2	215472,28	430945	--
		шт		--	--	--
		РАЗДЕЛ 19.Испытание и антикоррозийные работы				
251	Е0125-46-3	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 500 мм	13	220591,31	2867687	1004320
		км		32175,00	418275	120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		52503269	
			Тенге		2493326	
	Стоимость оборудования -		Тенге		3159027	
	Заготов -складские расходы -		Тенге		37908	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**3196935**	

	Стоимость монтажных работ -		Тенге		198170	
	Материалы -		Тенге		25322	
		Накладные расходы -	Тенге		128580	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		19605	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		346355	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10808334	
	Материалы -		Тенге		1595014	
	Местные материалы -		Тенге		1761459	
		Накладные расходы -	Тенге		4098669	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		894420	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		15801423	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		38337738	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		38337738	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2300264	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		40638002	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**59982716**	

Автоматизацию комплексную. АГРС №17. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4

		1 КАБЕЛИ И ПРОВОДА				
1	С151603-193 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,9129	73451,00	67053	--
		1000м		--	--	--
2	С151603-204 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1,11282	104377,00	116153	--
		1000м		--	--	--
3	С151603-210 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,24888	154162,00	38368	--
		1000м		--	--	--
4	С151603-216 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 12х1,5 мм2	0,0612	177571,00	10867	--
		1000м		--	--	--
5	С151603-216 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,07344	177571,00	13041	--
		1000м		--	--	--
6	С151603-220 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 19х1,5 мм2	0,16422	226167,00	37141	--
		1000м		--	--	--
7	С151603-21 прим.	Кабели контрольные, марка КВВГ /КВВГнг/, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,00612	74900,00	458	--
		1000м		--	--	--
8	СПрайс-лист ООО "Электрокабель"	Кабель экранированный с ПХВ изоляцией и оболочкой (ГОСТ 10348-80), МКЭКШВнг 2х2х1,5	82,62	261,11	21573	--
		м		--	--	--
9	СПрайс-лист ООО "Электрокабель"	Кабель экранированный с ПХВ изоляцией и оболочкой (ГОСТ 10348-80), МКЭКШВнг 3х2х1,5	477,36	323,26	154311	--
		м		--	--	--
10	СПрайс-лист ООО "Электрокабель"	Кабель экранированный с ПХВ изоляцией и оболочкой (ГОСТ 10348-80), МКЭКШВнг 4х2х1,5	446,76	394,26	176140	--
		м		--	--	--
11	СПрайс-лист ООО "Электрокабель"	Кабель экранированный с ПХВ изоляцией и оболочкой (ГОСТ 10348-80), МКЭКШВнг 5х2х1,5	324,36	469,64	152333	--
		м		--	--	--

12	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1550	26,40	40920	28861
		м		19,10	29605	95
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	784	36,70	28773	11693
		м		8,80	6899	95
14	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	766	11,20	8579	3857
		м		3,30	2528	95
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70	1385	960
		м		19,70	985	95
16	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	2234	23,20	51829	35655
		м		16,50	36861	95
17	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	10	110,90	1109	470
		шт		49,50	495	95
18	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	28	137,90	3861	2035
		шт		76,50	2142	95
19	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	28	167,80	4698	2766
		шт		104,00	2912	95
20	Ц0108-158-8	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	4	200,80	803	521
		шт		137,00	548	95
21	Ц0108-158-9	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 19 жил	4	246,20	985	684
		шт		180,00	720	95
		2.МАТЕРИАЛЫ				
22	СПрайс-лист "Электрокомплект"	Металлорукав РЗ-Ц-20	22,66	42,49	963	--
		м		--	--	--
23	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	22	114,40	2517	1030
		м		48,80	1074	95
24	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб д=100мм	0,018	230175,68	4143	544
		кан.-км		27450,00	494	110
		Земляные работы для прокладки кабеля				
25	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	141,12	167,40	23623	26695
		м3		167,40	23623	113
26	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	141,12	122,18	17242	19484
		м3		122,18	17242	113
		3.МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
27	СПрайс-лист ЗАО "ДКС"	Лоток лестничный 300х100, длиной L-3000мм, LL1030	120	1391,69	167003	--
		м		--	--	--
28	Ц0108-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	120	142,30	17076	7980
		м		43,90	5268	95
29	СПрайс-лист ЗАО "ДКС"	Консоль быстрой фиксации L 300, BBF5030	120	300,35	36042	--
		шт		--	--	--

12	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1550	26,40	40920	28861
		м		19,10	29605	95
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	784	36,70	28773	11693
		м		8,80	6899	95
14	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	766	11,20	8579	3857
		м		3,30	2528	95
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70	1385	960
		м		19,70	985	95
16	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	2234	23,20	51829	35655
		м		16,50	36861	95
17	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	10	110,90	1109	470
		шт		49,50	495	95
18	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	28	137,90	3861	2035
		шт		76,50	2142	95
19	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	28	167,80	4698	2766
		шт		104,00	2912	95
20	Ц0108-158-8	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	4	200,80	803	521
		шт		137,00	548	95
21	Ц0108-158-9	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 19 жил	4	246,20	985	684
		шт		180,00	720	95
		2.МАТЕРИАЛЫ				
22	СПрайс-лист "Электрокомплект"	Металлорукав РЗ-Ц-20	22,66	42,49	963	--
		м		--	--	--
23	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	22	114,40	2517	1030
		м		48,80	1074	95
24	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб д=100мм	0,018	230175,68	4143	544
		кан.-км		27450,00	494	110
		Земляные работы для прокладки кабеля				
25	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	141,12	167,40	23623	26695
		м3		167,40	23623	113
26	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	141,12	122,18	17242	19484
		м3		122,18	17242	113
		3.МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
27	СПрайс-лист ЗАО "ДКС"	Лоток лестничный 300х100, длиной L-3000мм, LL1030	120	1391,69	167003	--
		м		--	--	--
28	Ц0108-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	120	142,30	17076	7980
		м		43,90	5268	95
29	СПрайс-лист ЗАО "ДКС"	Консоль быстрой фиксации L 300, BBF5030	120	300,35	36042	--
		шт		--	--	--

30	СПрайс-лист ЗАО "ДКС"	Прижим кабельного лотка LP1000	240	56,66	13597	--
		шт		--	--	--
31	СПрайс-лист ЗАО "ДКС"	Винт, М6, CM010620	240	6,17	1482	--
		шт		--	--	--
32	СПрайс-лист "LEgrAnd"	Кабельный мини-канал, ПВХ белый 40х16мм, DLP-D, 636306	10	135,30	1353	--
		м		--	--	--
33	Ц0108-409-2 прим.	Монтаж кабельного ПВХ мини-канала	10	147,30	1473	644
		м		49,50	495	95
34	СПрайс-лист "LEgrAnd"	Аксессуары для кабельного мини-канала, DLP-D, 636460	1	120,40	120	--
		уп		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1217016	
			Тенге		131891	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		1172007	
	Материалы -		Тенге		24111	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1007999	
		Накладные расходы -	Тенге		97156	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		76150	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		1345313	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		45009	
	Материалы -		Тенге		3622	
	Местные материалы -		Тенге		27	
		Накладные расходы -	Тенге		46722	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5504	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		97234	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**1442547**	
		Электрооборудование и монтаж внеплощадочных сетей АГРС №17. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1				
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование				
1	75-4-33	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	368300,00	368300	--
		шт		--	--	--
2	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	16463	6648
		подстанц		4680,00	4680	95
3	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм	1	166400,00	166400	--
		шт		--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ				
		Оборудование и монтажные работы				
4	Прайс-лист АО "Кентауский транформаторный завод"	Разъединитель РЛНД1-10/400УХЛ1	2	15588,56	31177	--
		шт		--	--	--
5	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей	2	2263,89	4528	3407
		шт		1386,00	2772	105
6	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,575	25922,88	40829	19431
		1км		7650,00	12049	105
		Монтаж заземлителей				

7	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	29	346,44	10047	2398
		шт		72,00	2088	105
		Материалы не учтенные ценником				
8	СПрайс-лист "Интеркоммерц"	Высоковольтный самонесущий изолированный провод СИП-3 50мм2	5160	58,11	299838	--
		м		--	--	--
		Стальные конструкции				
9	СПрайс-лист АО "ЭЛМО"	Траверса ТМ 2	1	2056,41	2056	--
		шт		--	--	--
10	СПрайс-лист АО "ЭЛМО"	Хомут Х1	1	453,24	453	--
		шт		--	--	--
11	СПрайс-лист АО "ЭЛМО"	Хомут Х-7	6	375,38	2252	--
		шт		--	--	--
12	СПрайс-лист АО "ЭЛМО"	Хомут Х-8	2	381,23	762	--
		шт		--	--	--
13	С11011-624	Стальные конструкции на опорах	0,82795	115400,00	95545	--
		т		--	--	--
14	СПрайс-лист АО "ЭЛМО"	Проводник ЗП21 (2,0 м)	12	664,90	7979	--
		шт		--	--	--
15	СПрайс-лист АО "ЭЛМО"	Проводник ЗП1 (0,6 м)	1	376,72	377	--
		шт		--	--	--
16	СПрайс-лист АО "ЭЛМО"	Проводник ЗП1 (4,5 м)	2	1362,42	2725	--
		шт		--	--	--
17	СПрайс-лист АО "ЭЛМО"	Кронштейн КМ1	2	1060,40	2121	--
		шт		--	--	--
18	СПрайс-лист АО "ЭЛМО"	Кронштейн РА-1	2	2667,16	5334	--
		шт		--	--	--
19	СПрайс-лист АО "ЭЛМО"	Кронштейн РА-2	2	846,09	1692	--
		шт		--	--	--
20	СПрайс-лист АО "ЭЛМО"	Кронштейн РА-3	6	2088,62	12532	--
		шт		--	--	--
21	СПрайс-лист АО "ЭЛМО"	Кронштейн РА-5	2	383,44	767	--
		шт		--	--	--
22	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300,00	149	--
		т		--	--	--
		Изоляторы и линейная арматура				
23	СПрайс-лист ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим плашечный SL37.2	60	255,31	15319	--
		шт		--	--	--
24	СПрайс-лист ТОО "Энсто Казахстан"	Кожух защитный SP15	60	110,77	6646	--
		шт		--	--	--
25	СПрайс-лист ТОО "Энсто Казахстан"	Кожух защитный SP16	9	220,08	1981	--
		шт		--	--	--
26	СПрайс-лист ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор штыревой SDI 37	83	2474,32	205368	--
		шт		--	--	--
27	СПрайс-лист ТОО "Энсто Казахстан"	Изолятор натяжной SDI90.150	24	2932,28	70375	--
		шт		--	--	--

28	СПрайс-лист ТОО "Энсто Казахстан"	Вязка спиральная SO115.5085	166	4006,56	665088	--
		шт		--	--	--
29	СПрайс-лист ТОО "Инвестор М"	Скоба SH195(СК-7-1А)	24	147,09	3530	--
		шт		--	--	--
30	СПрайс-лист ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим натяжной, SO255	24	2775,03	66601	--
		шт		--	--	--
31	СПрайс-лист ТОО "Энсто Казахстан"	Зажим прокалывающий SL25.2	9	926,10	8335	--
		шт		--	--	--
32	С151804-2449Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 /А2А-70/ ГОСТ Р 51177-98	12	360,00	4320	--
		шт.		--	--	--
33	СПрайс-лист ТОО "Инвестор М"	Изолятор ШФ20-В	3	690,03	2070	--
		шт		--	--	--
34	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	12,00	36	--
		шт		--	--	--
35	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 /ПА/ ГОСТ Р 51177-98	6	42,00	252	--
		шт		--	--	--
		Грозозащита				
36	СПрайс-лист ТОО "Энсто Казахстан"	Дугозащитное устройство SGA 1012.10 (ОПН)	48	7562,41	362996	--
		шт		--	--	--
37	СПрайс-лист ТОО "Энсто Казахстан"	Дугозащитное устройство SD1 20.3	60	3743,98	224639	--
		шт		--	--	--
		Установка ж/б опор ВЛ				
38	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонныхопор для ВЛ-10 кВ /с траверсами и изоляторами/ в сверленные котлованы	20	1534,11	30682	15806
		опора		506,25	10125	105
39	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами и изоляторами/ в сверленные котлованы	6	3155,76	18935	9673
		опора		985,50	5913	105
40	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами и изоляторами/ в сверленные котлованы	3	4836,53	14510	7416

		опора		1476,00	4428	105
41	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	21	459,29	9645	5309
		шт		157,50	3308	105
42	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-2, СВ 110-5	41	17600,00	721600	--
		шт		--	--	--
43	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып.2 СН РК 8.02-04-2002К=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые (АОП) /П-3и/	1,05	28968,00	30416	--
		м3		--	--	--
44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности опор	143,5	245,44	35221	6568
		м2		37,35	5360	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		3570891	
			Тенге		50722	
	Стоимость оборудования -		Тенге		565877	
	Транспортные расходы -		Тенге		1871	
	Заготов.-складские расходы -		Тенге		397	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**568144**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		2038264	
	Материалы -		Тенге		3365	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1976444	
		Накладные расходы -	Тенге		29486	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		124065	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		2191815	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		966750	
	Материалы -		Тенге		40474	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		95695	
	Местные материалы -		Тенге		752016	
		Накладные расходы -	Тенге		47170	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		60835	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1074755	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**3834715**	
Электрооборудование и монтаж внутриплощадочных сетей АГРС №17. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2-2						
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и монтаж внутриплощадочных сетей.						
		Газопоршневая установка в составе:				
38	Прайс-лист ТОО "Вилсон Казахстан"	Газопоршневой генератор FG 65P1, 52кВт, 380В, открытого исполнения, с АВР CT1 100, с доставкой	1	1308322,09	1308322	--
		шт		--	--	--
39	Ц0108-487-1	Монтаж газопоршневого генератора	1	80063,00	80063	40467
		шт		40950,00	40950	95
40	Прайс-лист ТОО "Вилсон Казахстан"	Специализированный контейнер для установки дизель-генератора с габаритами 4260x2400x2600	1	828603,99	828604	--
		шт		--	--	--
41	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	2,2	5136,21	11300	6586
		т		1777,50	3911	120
42	С151601-709 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5x4 мм2	0,44064	336900,00	148452	--
		1000м		--	--	--

43	С151601-698 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,06018	733800,00	44160	--
		1000м		--	--	--
44	С151601-694 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 /4х1,5/ мм2	0,02856	200900,00	5738	--
		1000м		--	--	--
45	С151601-658 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х4 мм2	0,07548	229900,00	17353	--
		1000м		--	--	--
46	С151601-656 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,31824	146700,00	46686	--
		1000м		--	--	--
47	С151601-648 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 2х16 /1х16/ мм2	0,03264	429100,00	14006	--
		1000м		--	--	--
48	С151603-216 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 14х1,5 /12х1,5/ мм2	0,06324	177571,00	11230	--
		1000м		--	--	--
49	С151603-210 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,1785	154162,00	27518	--
		1000м		--	--	--
50	С151603-204 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,153	104377,00	15970	--
		1000м		--	--	--
51	С151603-195 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные КВБбШв 4х4 ГОСТ 1508-78	0,09282	139125,00	12914	--
		км		--	--	--
52	С151603-193 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,29784	73451,00	21877	--
		км		--	--	--
53	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	364	26,40	9610	6778
		м		19,10	6952	95
54	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	192	36,70	7046	2864

		м		8,80	1690	95
55	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	172	11,20	1926	866
		м		3,30	568	95
56	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	192	32,40	6221	2645
		м		8,60	1651	95
57	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	172	18,80	3234	1307
		м		4,50	774	95
58	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	1257	23,20	29162	20062
		м		16,50	20741	95
59	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	59	28,80	1699	1211
		м		21,00	1239	95
60	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	27	27,70	748	518
		м		19,70	532	95
61	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	20	273,20	5464	3800
		шт		200,00	4000	95
62	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	10	110,90	1109	470
		шт		49,50	495	95
63	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	4	137,90	552	291
		шт		76,50	306	95
64	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил	4	167,80	671	395
		шт		104,00	416	95
65	Ц0108-158-8	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	2	200,80	402	260
		шт		137,00	274	95
66	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич	0,82	8290,00	6798	--
		1000шт		--	--	--
67	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб д=100мм	0,027	230175,68	6215	815
		кан.-км		27450,00	741	110
		Земляные работы для прокладки кабеля				
68	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	35,64	167,40	5966	6742
		м3		167,40	5966	113
69	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	27,72	3,35	93	31
		м3		--	--	97

70	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	38	330,10	12544	4278
		шт		116,00	4408	95
71	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	488	61,90	30207	10848
		м		23,00	11224	95
72	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	42	107,30	4507	1309
		м		32,40	1361	95
		Земляные работы для устройства заземления				
74	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	87,84	167,40	14704	16616
		м3		167,40	14704	113
75	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	87,84	122,18	10732	12127
		м3		122,18	10732	113
		Кабельные конструкции				
76	СПрайс-лист ЗАО "ДКС"	Лоток лестничный 300x100, длиной L-3000мм, LL1030	150	1392,64	208895	--
		м		--	--	--
77	Ц0108-396-6	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 3 м	150	142,30	21345	9975
		м		43,90	6585	95
		Вертикальное крепление лотков к стене ж/б лотка (150 к-тов):				
78	СПрайс-лист ЗАО "ДКС"	Консоль быстрой фиксации L 300, BBF5030	150	300,55	45083	--
		шт		--	--	--
79	СПрайс-лист ЗАО "ДКС"	Профиль быстрой фиксации L 600, BPF2906	150	392,13	58820	--
		шт		--	--	--
80	СПрайс-лист ЗАО "ДКС"	Прижим кабельного лотка LP1000	300	56,69	17008	--
		шт		--	--	--
81	СПрайс-лист ЗАО "ДКС"	Винт, М6, CM010620	300	6,18	1853	--
		шт		--	--	--
82	СПрайс-лист ЗАО "ДКС"	Анкер стандартный со шпилькой, М10, CM441060	450	79,23	35652	--
		шт		--	--	--
83	СПрайс-лист ЗАО "ДКС"	Крепление к потолку (SML), BSV2901	300	631,99	189598	--
		шт		--	--	--
		Канал ж/б из лотковых элементов перекрываемых плитами, КЛ60х60-15 L=5970мм (25шт) в составе:				
84	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	162	18,51	2999	851
		м3		1,01	164	97
85	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы до 5 м	59,25	3,35	199	67
		м3		--	--	97
86	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	102,75	6,01	617	20
		м3		--	--	9
87	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под канал	15	1535,20	23028	267
		м3		112,50	1688	1
88	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	36	1986,57	71517	384
		м3		567,00	20412	1

89	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	22	24500,00	539000	--
		м3		--	--	--
90	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5. плоские прямоугольные	14	24500,00	343000	--
		м3		--	--	--
91	СПрайс-лист "Электрокомплект"	Хомуты 2,5х100мм	15	30,89	463	--
		100шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		4312877	
			Тенге		162483	
	Стоимость оборудования -		Тенге		2136926	
	Транспортные расходы -		Тенге		85477	
	Заготов.-складские расходы -		Тенге		26669	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**		**2249072**	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		1139783	
	Материалы -		Тенге		73219	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		923274	
		Накладные расходы -	Тенге		108343	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		74888	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		1323014	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1024868	
	Материалы -		Тенге		36302	
	Местные материалы -		Тенге		908638	
		Накладные расходы -	Тенге		78515	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		66203	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1169586	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		11300	
	Материалы -		Тенге		1398	
		Накладные расходы -	Тенге		6586	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1073	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		18959	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**4760631**	
		ИТОГО			**70 020 609**	
		оборудование			**6 014 151**	
		без оборудования			**64 006 458**	
		Временные здания и сооружения для линейных сооружений 2,7%:			**1 685 776**	
		Временные здания и сооружения для станционных сооружений 7,9%:			**124 051**	
		Итого:			**65 816 285**	
		Зимнее удорожание линейных сооружений 0,7%			**314 198**	
		Зимнее удорожание площадочных сооружений 0,7%			**8 302**	
		Затраты на выслугу лет 1%:			**658 163**	
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%:			**263 265**	
		Итого			**73 074 364**	
		2014год - 59%			**43 113 875**	
		2015год - 41%			**29 960 489**	
		Затраты на 2014-2015 год			**179 651 132**	
		2014 год-2,390			**103 042 161**	
		2015 год-2,557			**76 608 971**	
		СК=0,97449999976			**175070028**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%:			**3 501 401**	
		Итого:			**178 571 429**	
		НДС 12%			**21 428 571**	
		ИТОГО:			**200 000 000**	

Инженер:
ТОО "Нур&М Курылыс"
Карабаев Т.

Подрядчик:
ТОО "Комби-Строй-1"
Прораб:
Н.Курманбаев