Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Наименование стройки: «Строительство котельной к основной школе №36 в а. Шарбакты Кордайского Района Жамбылской области»

Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 17	**22.02.2018**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **июль** 2018 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство котельной к основной школе №36 в а. Шарбакты Кордайского Района Жамбылской области»	56 609 486,92	13 272 392,04							1 592 687,04	14 865 079,08
	Удержание 5%		663 619,60								**743 253,95**
	К оплате		12 608 772,44								**14 121 825,13**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____Мендекеев Е.Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО «Строй Проект Капитал»

_____Ешекұлтегі Н. Ә.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной к основной школе №36 в а. ШарбактыКордайского Района Жамбылской области»

Объект: «Строительство котельной к основной школе №36 в а. ШарбактыКордайского Района Жамбылской области»

Договор подряда: №17 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета 4-1-1 - Комплектная трансформаторная					
1.	1.	11-330208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 63 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,00	13979,93	13980
2.	2.	11-330208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 63 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,00	36930,46	36930
3.	3.	51-080102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuMElECTriC	шт.	1,00	805956,74	805957
4.	4.	51-080101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/10/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,00	489139,74	489140

5.	5.	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	36,00	2437,44	87748
6.	6.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,00	1139,58	41025
7.	7.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,00	2678,33	21427
8.	8.	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	100,00	409,02	40902
9.	9.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3,00	3323,97	9972
10.	10.	23-070503-0202 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки Т-0,66У3 100/5А, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,00	3536,55	10610
11.	11.	ТПЕРЕЧЕНЬ	Стойка железобетонная УСО-5А	шт	4,00	17992,57	71970
12.	12.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,20	5050,75	1010
13.	13.	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,07	255852,95	17449
14.	14.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,00	4606,85	4607
15.	15.	11-330208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	к-т	1,00	9297,29	9297
16.	16.	51-080401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ	шт.	3,00	6816,67	20450
17.	17.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,00	1270,02	1270
18.	18.	23-070501-1101 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа DZT-1513 "Аспан" TX RS OP IP, 5	шт.	1,00	64387,60	64388

ИТОГО: 1748131

В том числе :

Накладные расходы 132926

Сметная прибыль 129491

Смета 4-2-1 - ВЛ3-10 кВ

1.	1. 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/	опора	3,00	18077,13	54231
2.	2. 21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт.	6,00	35375,20	212251
3.	3. 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка	шт.	6,00	2488,77	14933
4.	4. 21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты П-3и	м3	0,30	34220,87	10266
5.	5. 11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности	км линии	0,09	158120,11	14231
6.	6. 11-330204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206	опора	2,00	7368,57	14737
7.	7. 23-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,28	284761,80	80872
8.	8. ТПЕРЕЧЕНЬ	Накладка ОГ52	шт	2,00	3000,44	6001
9.	9. ТПЕРЕЧЕНЬ	Оголовок ОГs59	шт	1,00	16856,72	16857
10.	10. ТПЕРЕЧЕНЬ	Траверса ТМs60а	шт	2,00	3467,84	6936
11.	11. ТПЕРЕЧЕНЬ	Траверса ТМ73	шт	2,00	15077,57	30155
12.	12. ТПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн У1	шт	3,00	4900,21	14701
13.	13. ТПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Х1	шт	4,00	1578,12	6312
14.	14. ТПЕРЕЧЕНЬ	Заземляющий проводник ЗП21	м	6,00	1682,66	10096
15.	15. ТПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейн КМ1	шт	2,00	4776,57	9553
16.	16. 11-330208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов	к-т	2,00	15437,41	30875
17.	17. 51-080301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400	к-т	2,00	54274,43	108549
18.	18. 21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	1000кг	0,00	429849,52	838
19.	19. 24-040206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	829,15	9950

20.	20. ТПЕРЕЧЕНЬ		Кронштейн РА1	шт	2,00	12009,79	24020
21.	21. ТПЕРЕЧЕНЬ		Кронштейн РА2	шт	2,00	6272,27	12545
22.	22. ТПЕРЕЧЕНЬ		Кронштейн РА3	шт	6,00	9770,27	58622
23.	23. ТПЕРЕЧЕНЬ		Кронштейн РА5	шт	6,00	1642,45	9855
24.	24. ТПЕРЕЧЕНЬ		Хомут Х7	шт	6,00	1578,12	9469
25.	25. ТПЕРЕЧЕНЬ		Хомут Х8	шт	2,00	1578,12	3156
26.	26. ТПЕРЕЧЕНЬ		Заземляющий проводник ЗП1	м	9,00	1570,08	14131
27.	27. 13-080103-0301 РК 2015	РСНБ	Ограничитель перенапряжения до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	6,00	1902,32	11414
28.	28. 24-040207-4315 РК 2015	РСНБ	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	27334,53	164007
29.	29. 24-040207-4711 РК 2015	РСНБ	Вязка спиральная SO50 ГОСТ Р 51177-98	к-т	2,00	18650,29	37301
30.	30. 24-040207-1819 РК 2015	РСНБ	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	3602,28	43227
31.	31. 11-330208-0101 РК 2015	РСНБ	Разрядники. Установка с помощью механизмов	к-т	1,00	9297,29	9297
32.	32. ТПеречень		Искровой разрядник SD120.3	шт	3,00	16219,45	48658
33.	33. 24-040109-1201 РК 2015	РСНБ	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	5,00	11481,90	57409
34.	34. 24-040109-1307 РК 2015	РСНБ	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт.	12,00	16508,10	198097
35.	35. 24-040207-3127 РК 2015	РСНБ	Зажимыответвительные SL37.2	шт.	13,00	921,04	11974
36.	36. 24-040207-3247 РК 2015	РСНБ	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	13432,86	161194
37.	37. 24-040201-0602 РК 2015	РСНБ	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	597,49	7170
38.	38. 11-010205-0102 РК 2015	РСНБ	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	3,00	2437,44	7312
39.	39. 11-010205-0502 РК 2015	РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,00	1139,58	3419
40.	40. 13-080208-0104 РК 2015	РСНБ	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,00	2678,33	8035

41.	41. 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8,50	248,94	2116
42.	42. 13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж построительным основаниям	м	20,00	337,95	6759
43.	43. 21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	178020,90	3125
44.	44. 11-330106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	1000кг	0,03	8568,65	248
45.	45. 11-330106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	1000кг	0,03	6576,53	173
46.	46. 41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	0,06	246,28	14

ИТОГО: 1565090

В том числе :

Накладные расходы 101779

Сметная прибыль 115933

Смета 4-3-1 - Дизельная электростанция

1.	1. 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков фундаментных	шт	6,00	1659,55	9957
2.	2. 21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	0,53	16579,39	8754
3.	3. 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке	м3	0,53	15943,35	8418
4.	4. 21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	м3	0,61	15526,95	9549
5.	5. 21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1000кг	0,04	185467,51	6752
6.	6. 21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1000кг	0,00	178760,41	315

7.	7. 21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1000кг	0,02	178760,41	3228
8.	8. 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1000кг	0,54	200815,42	107958
9.	9. 11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	2,64	2322,87	6132
10.	10. 11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	1000м	0,01	642128,76	5683
11.	11. 23-021001-1101 РСНБ РК 2015	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/,	шт	2,99	194,56	582
Dy труб100 мм, Dн 160 мм						
12.	12. 23-011201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100мм	м	8,92	955,58	8525
13.	13. 11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1,98	170,49	338
14.	14. 11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1,98	3068,84	6076
15.	15. 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,61	1308,01	7332
16.	16. 21-130703-1403 РСНБ РК 2015	Вода	м3	0,40	88,94	35
17.	17. 13-080101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция контейнерная дизельная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью 12,5/10 кВт	подстанц	1,00	74067,25	74067
18.	18. 51-080103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG WilsOn, модель P12,5, 12,5 кВа, 10 кВт, 50 Гц с кожухом, двигатель	шт.	1,00	4121520,01	4121520
PErKins						
19.	19. 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	6,00	1986,07	11916
20.	20. 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,00	1139,58	6837
21.	21. 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4,00	2678,33	10713

22.	22. 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	16,00	409,02	6544

ИТОГО: 4421233

В том числе :

Накладные расходы 199229

Сметная прибыль 327499

Смета 4-4-1 – Кабельная линия 0,4 кВ

1.	1. 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	30,00	187,99	5640
2.	2. 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	20,00	29,76	595
3.	3. 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	20,00	14,70	294
4.	4. 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,00	190,59	3812
5.	5. 11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	10,00	244,69	2447
6.	6. 41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	18,00	156,01	2808
7.	7. 13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	35,00	296,95	10393
8.	8. 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	32,00	438,78	14041
9.	9. 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	27,00	129,47	3496
10.	10. 21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	1,63	2379,70	3869

11.	11. 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,03	23854,36	763
12.	12. ТПЕРЕЧЕНЬ	Сигнальная лента ЛЭС-150	м	32,00	44,48	1423
13.	13. 13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами в здании	м кабеля	10,00	772,94	7729
14.	14. 13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	2,00	186,16	372
15.	15. 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	20,00	273,97	5479
16.	16. 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-ки лометр трубопров ода	0,02	177834,32	3557
17.	17. 23-010801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые DN 110, толщина стенки 10 мм	м	20,00	894,66	17893
18.	18. 13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,00	25464,03	152784
19.	19. 23-061703-1701 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЕРКТ0015/4-35ГОСТ 13781.0-86	шт.	6,00	12212,95	73278
20.	20. 23-060137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6	км	0,07	444854,76	29805
21.	21. 23-060217-1301 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01	336447,54	2355
22.	22. 23-061702-0801 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки ТА-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,30	4922,27	1477

ИТОГО: 344312

В том числе :

Накладные расходы 44200

Сметная прибыль 25505

Смета 4-5-1 - Наружное освещение

1.	1. 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	2,00	8815,20	17630
2.	2. 21-040405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2,00	27750,82	55502
3.	3. 13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,00	11414,77	22830
4.	4. ТПЕРЕЧЕНЬ	Кронштейны однорожковый для светильников, типа КС-1	шт	2,00	2022,40	4045
5.	5. 13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	2,00	5892,03	11784
6.	6. 23-070103-0306 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 06-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	2,00	7065,91	14132
7.	7. Т151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ-125	шт	2,00	2040,24	4080
8.	8. 13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная	шт	2,00	5672,80	11346
9.	9. 24-040207-3972 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная У996 ГОСТ Р51177-98	шт.	2,00	279,04	558
10.	10. 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по опоре, диаметр 16 мм	м	15,00	428,41	6426
11.	11. 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах и в кронштейне, масса 1 м до 1 кг	м	18,00	273,97	4932
12.	12. 23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,02	216675,53	3900
13.	13. 23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	15,00	44,85	673
14.	14. 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	18,00	187,99	3384
15.	15. 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	12,00	29,76	357
16.	16. 11-010104-0408 РСНБ	Траншеи и котлованы. Засыпка	м3 грунта	12,00	14,70	176

		РК 2015	бульдозерами мощностью 59 кВт				
17.	17.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,00	190,59	2287
18.	18.	11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	6,00	244,69	1468
19.	19.	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	11,00	156,01	1716
20.	20.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	47,00	296,95	13957
21.	21.	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	48,00	438,78	21062
22.	22.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	2,52	2379,70	5997
23.	23.	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,05	23854,36	1145
24.	24.	ТПЕРЕЧЕНЬ	Сигнальная лента ЛЭС-150	м	48,00	44,48	2135
25.	25.	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами в здании	м кабеля	3,00	772,94	2319
26.	26.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	15,00	273,97	4110
27.	27.	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	177834,32	2668
28.	28.	23-010605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм	м	15,00	187,49	2812
29.	29.	23-060137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5	км	0,07	236292,40	15359

ИТОГО: 238788

В том числе :

Накладные расходы 31413

Сметная прибыль 17688

Смета 3-2 – Фундамент под дизельную

1.	1. 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	0,36	20413,80	7349
2.	2. 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	19,00	1902,84	36154
3.	3. 21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,30	38014,56	11556
4.	4. 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,90	17115,33	15404
5.	5. 21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	185467,51	15106
6.	6. 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	432904,48	2996
7.	7. 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,04	1122,29	15757
8.	8. 11-230101-0102 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	1,80	3772,10	6790
9.	9. 11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	18,00	1793,74	32287

ИТОГО: 143399

В том числе :

Накладные расходы 16419

Сметная прибыль 10622

Смета 6-1 – НВК

Раздел: Канализация

==========

1.	1. 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	20,08	187,99	3775
2.	2. 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м3 грунта	0,62	2383,28	1480

откосами.Доработка вручную,

			зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				
3.	3.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,70	1139,58	803
4.	4.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	4,00	29,76	119
5.	5.	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	16,00	311,06	4977
6.	6.	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	32,96	246,28	8117
7.	7.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,00	21,36	342
8.	8.	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	576736,32	13265
9.	9.	23-010603-0604 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	23,23	2902,29	67420
10.	10.	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,46	38162,59	17555
11.	11.	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,00	11280,20	11280
12.	12.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,00	1675,48	1675
13.	13.	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,00	5733,25	5733
14.	14.	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,00	9949,49	9949
15.	15.	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,00	9969,52	9970
16.	16.	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2,00	636,16	1272

17.	17. 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,09	5050,75	470
18.	18. 11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	0,62	1793,74	1112
19.	19. 21-060510-0101 РСНБ РК 2015	Лестница-стремянка С-1	т	0,01	447830,00	6198

ИТОГО: 165513

В том числе :

Накладные расходы 16254

Сметная прибыль 12260

Смета 6-2 - Тепловые сети

1.	1. 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	300,00	187,99	56396
2.	2. 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,00	2383,28	21450
3.	3. 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,00	1139,58	42164
4.	4. 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	120,00	25,51	3062
5.	5. 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	120,00	190,59	22871
6.	6. 11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4,00	5022,20	20089
7.	8. 11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2,00	8006,15	16012

8.	14.	11-240101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,16	974193,95	156066
9.	16.	11-240101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°Сдиаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,19	1013315,30	192530
10.	18.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,00	2696,38	5393
11.	19.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,00	528,05	1056
12.	20.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2,00	1450,31	2901
13.	21.	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4,00	1589,65	6359
14.	22.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкц	28,21	10189,83	287455
ий							
15.	26.	11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкц	10,31	29940,29	308684
ии							
16.	27.	21-040302-0226 РСНБ РК 2015		м3	0,70	49922,17	34946
17.	28.	11-150209-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхнос	10,00	5045,07	50451
ти							
18.	29.	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,00	11280,20	11280
19.	30.	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	8,84	80567,34	712215
20.	31.	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	82,00	2564,14	210259
21.	32.	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	82,00	1241,88	101834
22.	33.	11-130501-0303 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	215,14	2746,41	590862
23.	34.	11-240105-0101 РСНБ	Компенсаторы П-образные диаметром	компенсат	2,00	19079,46	38159

		РК 2015	труб 50 мм. Установка	ор			
24.	35.	11-240105-0103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсат ор	2,00	27909,97	55820
25.	36.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,35	23095,87	8107
26.	37.	11-060301-0301 РСНБ РК 2015	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	1м2	2,21	1796,59	3961
27.	38.	21-130104-9906 РСНБ РК 2015	Заливка шва битумом	т	0,12	67658,30	8403
28.	39.	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом 1 слой	м2	6,57	2564,14	16846
29.	40.	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый после дующий слой	м2	6,57	1241,88	8159
30.	41.	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,13	272639,41	34789
31.	42.	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры швеллер №14	т	0,06	272639,41	16358
32.	43.	21-040305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1,размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	116,00	1033,07	119836
33.	44.	21-020101-0801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ7473-2010 для неподвижных опор	м3	0,42	17428,83	7320

ИТОГО: 3172093

В том числе :

Накладные расходы 575049

Сметная прибыль 234970

Смета 6-3 - Туалет на 1 очко

1.	1.	11-010101-0334 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,00	259,64	7789
2.	2.	11-010104-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	30,00	150,89	4527
3.	3.	11-010104-0212 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	120,00	69,29	8315

4.	4.	11-010205-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,90	6263,76	5637
5.	5.	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	10,00	31,31	313
6.	6.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,00	190,79	1908
7.	7.	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев,обшивка. Установка кабины туалета	м3	0,72	115631,57	83255
8.	8.	11-100107-0503 РСНБ РК 2015	Дверь, фрамуга,крышка выгреба. Установка коробок	м2 проемов	0,09	7364,52	663
9.	9.	11-100114-0101 РСНБ РК 2015	Стульчак, каркас. Установка	м3 древесины в	0,05	44725,49	2102
конструкции							
10.	10.	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в	0,86	8321,92	7132
конструкции							
11.	11.	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00	536545,92	1610
12.	12.	23-011201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3,00	1255,62	3767
13.	13.	11-100102-0602 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка листами асбестоцементными толщиной 6 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,40	1470,00	12348
14.	14.	11-150402-0101 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска известковая	м2 фасада	8,40	278,75	2342
15.	15.	11-150403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой	2,00	842,91	1686
поверхности							
16.	16.	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1,56	2008,78	3134

17.	17.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,20	613,25	1349
18.	18.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены выгреба. Устройство	м3	1,39	22688,57	31537
19.	19.	ТС121-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,39	123,97	172
20.	20.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35	185663,23	65517
21.	21.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	181557,80	5650
22.	22.	21-050301-2201 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,00	205985,10	647
23.	23.	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	170832,37	171
24.	24.	21-050205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,03	223831,33	5661
25.	25.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,13	17984,59	2374
26.	26.	ТС121-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,13	123,97	16
27.	27.	11-080801-0602 РСНБ РК 2015	Выгреб. Отделка глиняным раствором без сетки	м2 поверхнос	15,12	403,74	6104
ти							
28.	28.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхнос ти	15,12	915,48	13842
29.	29.	11-130301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	м2	15,12	540,24	8169
30.	30.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	0,50	5056,08	2528
31.	31.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,26	17984,59	4604
32.	32.	13-080205-0901 РСНБ	Светильник с лампами накаливания.	шт.	1,00	4779,74	4780

	РК 2015	Установка вне зданий				
33.	33. 13-080205-0701 РСНБ РК 2015	Монтаж кабеля	км	0,01	74053,32	555
34.	34. 13-080206-0201 РСНБ РК 2015	Провод двух-трехжильный. Прокладка по деревянному основанию	м провода	7,00	274,19	1919
35.	35. 13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,00	462,57	463
36.	36. 23-060128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,01	92754,78	557
37.	37. 23-060601-6201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг	км	0,00	146164,82	219
38.	38. 23-070101-0224 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	1,00	891,71	892
39.	39. 23-060903-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	79254,85	555
40.	40. 23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,00	210,42	210
41.	41. 23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10шт.	0,10	619,59	62

ИТОГО: 305079

В том числе :

Накладные расходы 40460

Сметная прибыль 22598

Смета 6-4 – Резервуар для приема сточных вод емкостью 5 м3

1.	1. 11-010101-0334 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,00	259,37	7781

2.	2.	11-010104-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	30,00	150,73	4522
3.	3.	11-010104-0212 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	120,00	69,21	8306
4.	4.	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,90	3004,89	2704
5.	5.	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	10,00	31,27	313
6.	6.	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10,00	227,36	2274
7.	7.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,75	8904,20	6678
8.	8.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,75	18945,41	14209
9.	9.	11-230601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,81	29310,93	82364
10.	10.	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1,00	14630,51	14631
11.	11.	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2,00	21521,05	43042
12.	12.	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,00	2229,53	4459
13.	13.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,00	1675,48	3351
14.	14.	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,00	30084,89	30085
15.	15.	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,00	38788,98	38789
16.	16.	ТС121-020199-9926	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	2,81	123,84	348
17.	17.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,01	198932,79	2375

18.	18. 11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Корректирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	39,00	6021,17	234826
19.	19. 11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	39,00	417,70	16290
20.	20. 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,50	840,97	7989
21.	21. 11-110101-0403 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	39,00	1730,72	67498
22.	22. 11-110101-0404 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3,90	1188,25	4634
23.	23. 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	39,00	632,00	24648
24.	24. 11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	117,00	225,31	26361
25.	25. 23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	11280,20	11280
26.	26. 11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00	535980,33	643
27.	27. 23-011201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные DN 100 смуфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1,20	1254,30	1505
28.	28. 11-100107-0608 РСНБ РК 2015	Крышка утепленная К-1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,80	5040,64	4033
29.	29. 11-140101-1301 РСНБ РК 2015	Крышка утепленная К-1. Изготовление и настилка	м2 щитов	0,80	4315,47	3452
30.	30. 21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8,00	636,16	5089

ИТОГО: 674479

В том числе :

Накладные расходы					103709	
Сметная прибыль					49961	

Смета 7-1 – Благоустройство по генплану

Раздел: Покрытия

1.	3.	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	54,17	3772,10	204334
2.	4.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	541,70	1793,74	971670
3.	5.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	158,00	1902,84	300648
4.	6.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,53	38014,56	96101

Раздел: Озеленение

5.	15.	11-470104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	7,00	437,08	3060
6.	16.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	7,00	1429,78	10008
7.	17.	25-010202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста	шт.	7,00	1121,73	7852
8.	21.	ТУ1-34-37	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ8В, строительные работы	ворота	1,00	342516,75	342517
9.	22.	ТУ1-34-38	Ворота металлические решетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2м, типа ВМ8В, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	210156,85	210157
10.	23.	ТУ1-43-18	Скамья типа I, строительные работы	скамья	2,00	10482,85	20966
11.	24.	ТУ1-49-8	Урна типа I, строительные работы	урна	1,00	5034,83	5035
12.	25.	ТУ1-49-9	Урна типа I, монтаж металлоконструкций	урна	1,00	5909,38	5909

13.	26.	11-070201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	8,58	18434,27	158166
14.	28.	21-060106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	2,00	53463,32	106927

ИТОГО:			2443349
В том числе :			
Накладные расходы			293233
Сметная прибыль			180989
Итого с временными	2,9 %	360572	12794082
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	115147	12909228
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383		773650	13682878,39
Итого с понижающим коэффициентом	0,97	410486,35	13272392,04
Итого с НДС	12 %	1592687,04	14865079,08

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор: _____

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н. Ә.