Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Наименование стройки: «Строительство котельной к основной школе №36 в а. Шарбакты Кордайского Района Жамбылской области»

Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 17	**22.02.2018**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **май** 2018 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.	в уровне 2001 г.	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство котельной к основной школе №36 в а. Шарбакты Кордайского Района Жамбылской области»	26 315 789,47	9 398 496,24							1 127 819,55	10 526 315,79
	Удержание 5%		469 924,81								**526 315,79**
	К оплате		8 928 571,43								**10 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____Мендекеев Е.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Строй Проект Капитал»

_____Ешенқұлтегі Н. Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной к основной школе №36 в а. Шарбакты Кордайского Района Жамбылской области»

Объект: Смета 2-1-1, Котельная общестроительные работы

Договор подряда: №17 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
			Раздел: Фундаменты				
			Раздел: Фундаменты по оборудование				
			Раздел: Стены				
			Раздел: Рама РМ1 - 4 шт				
1.	51.	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,40	37064,78	14826
2.	52.	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,88	45988,42	86458
3.	53.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	178154,55	7996
4.	54.	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	т	0,06	178154,55	9806

1	2	3	4	5	6	7	8
			СТ РК 2591-2014				
5.	55.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22	176022,79	39225
6.	56.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02	248669,36	4178
7.	57.	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	116441,04	1956
		Раздел: Стены					
		Раздел: Перегородки					
8.	63.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уширения под перегородки из бетона	м3 подстилающего слоя	1,78	21664,68	38563
9.	64.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	15636,97	286
10.	65.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	178154,55	1564
11.	66.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	179611,25	1706
12.	67.	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,24	3693,38	163395
13.	68.	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,02	472686,88	10002
14.	69.	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	116441,04	2464
15.	70.	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,05	22640,73	1076
16.	71.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	т	0,00	227557,44	90

1	2	3	4	5	6	7	8
			низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012				
17.	72.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,00	226019,86	925
18.	73.	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	м шва	28,50	90,63	2583
19.	74.	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	16,42	616,29	10117
20.	75.	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	44,00	165,15	7266
21.	76.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	429849,52	637
22.	77.	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,72	35134,15	25226
23.	78.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	178154,55	1442
24.	79.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	177560,70	16005
25.	80.	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,60	923,63	1474
		Раздел: Покрытие					
26.	81.	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10,00	7202,53	72025
27.	83.	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие	шт. сборных конструкц	28,00	2061,37	57718

1	2	3	4	5	6	7	8
			ий				
28.	84.	21-040104-0301 РСНБ РК 2015	Плиты карнизные АК-15.9, стаканы СБ 7А-3 из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	1,00	50994,61	51199
29.	85.	21-040104-0301 РСНБ РК 2015	Плиты парапетные ПТ 13.5-т из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	0,71	50994,61	36043
30.	86.	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	9,91	29700,23	294347
31.	87.	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Монолитные участки УМ1 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,60	29700,23	17820
32.	88.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	178154,55	2095
33.	89.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	177560,70	10888
34.	90.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02	253555,34	6144
35.	91.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	176022,79	3226
36.	92.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	177560,70	160
37.	93.	21-050201-0334 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 80 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	177304,80	887
38.	94.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	178154,55	224

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	95.	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	176530,84	3135
40.	96.	21-050301-2203 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,00	196186,53	957
		Раздел: Кровля					
41.	97.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	6,14	13813,83	84766
42.	98.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	84,24	701,26	59074
43.	99.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	842,40	19,09	16081
44.	100.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10	15636,97	1554
45.	101.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	84,24	890,60	75024
46.	103.	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	84,24	3120,60	262879
		Раздел: Полы					
47.	104.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,10	226,66	2063
48.	105.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,91	21664,68	19715
49.	106.	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	9,10	829,90	7552

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство				
50.	107.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	54,60	102,77	5611
51.	108.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	9,13	2611,77	23845
52.	109.	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	9,74	345,10	3360
53.	110.	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,91	839,90	764
54.	111.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	59,71	226,66	13534
55.	112.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,78	24682,63	117904
56.	113.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	59,71	1132,10	67598
57.	114.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-119,42	71,56	-12560
58.	115.	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	63,89	183,04	11694
59.	116.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,70	226,66	385
60.	117.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,17	21664,68	3683
61.	118.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,70	829,90	1411
62.	119.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.	м2 изолируем	1,70	1463,42	2488

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство первого слоя	ой поверхности			
63.	120.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1,70	961,58	1635
64.	121.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,70	3394,40	5770
65.	122.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1,82	624,43	1136
		Раздел: Проемы					
66.	123.	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	10,80	2063,53	22286
67.	124.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,89	2531,23	4784
68.	125.	21-090102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	10,80	16247,51	175473
69.	126.	21-090102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,89	15800,68	29863
70.	127.	11-100107-0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	5,25	3933,90	20653
71.	128.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	4,83	7751,56	37440
72.	129.	11-100106-0203 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными	м2 проемов	1,62	5294,18	8577

1	2	3	4	5	6	7	8
73.	130.	11-100106-0204 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными	м2 проемов	9,18	3668,04	33673
74.	131.	21-090101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	10,80	10797,52	116613
75.	132.	11-150501-0102 РСНБ РК 2015	Окна в два переплета, открывающиеся в разные стороны. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	10,80	2954,11	31904
		Раздел: Внутренняя отделка					
76.	133.	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,51	732,61	51656
77.	134.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	70,51	125,08	8820
78.	135.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	238,64	1486,59	354760
79.	136.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	238,64	125,08	29850
80.	137.	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	8,64	5651,34	48828

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	138.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,62	3376,93	22338
		Раздел: Наружная отделка					
82.	139.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции	м2	111,00	4286,30	475780
83.	140.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	5,72	9924,94	56736
84.	141.	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,34	472686,88	158454
85.	142.	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,34	116441,04	39033
86.	143.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,00	309,50	34354
87.	144.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,71	1284,38	248796
88.	145.	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	33,90	588,76	19959
89.	146.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	200,49	142,16	28502
90.	147.	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах	м2 фасада (без вычета проемов)	193,71	142,13	27532

1	2	3	4	5	6	7	8
91.	148.	11-150404-0304 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска +за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	22,20	165,22	3668
		Раздел: Разные работы					
92.	149.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,10	8786,71	27283
93.	150.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	31,05	970,79	30143
94.	151.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Пандус. Устройство	м3	0,31	23188,94	7189
95.	152.	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	1,90	42256,13	80084
96.	153.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,08	226019,86	17941
97.	154.	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий. Укладка.	шт. сборных конструкций	14,00	699,75	9797
98.	155.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,48	39206,99	18819
99.	156.	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,20	38391,57	46070
100.	157.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,03	226019,86	5764

1	2	3	4	5	6	7	8
101.	158.	11-340107-0101 РСНБ РК 2015	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	2,27	22124,57	50112
102.	159.	11-090301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	9,50	3905,36	37101
103.	160.	21-060408-1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,21	212899,22	45305
104.	161.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,17	72,34	663
105.	162.	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Опорная подушка ОП4.4-т	шт. сборных конструкций	2,00	1685,13	3370
106.	163.	21-040102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	2,00	--	1
		Раздел: ВШ1					
107.	164.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,18	33456,87	6022
108.	165.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	178154,55	250
109.	166.	21-050301-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	143955,32	985
110.	167.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,00	204217,85	720
111.	168.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	177560,70	313
112.	169.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,01	176022,79	1250

1	2	3	4	5	6	7	8
			А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014				
113.	172.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Компенсатор из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,40	3115,17	4361
		Раздел: Опора под газоход ОП1					
114.	173.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,29	23130,50	6708
115.	174.	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	4,00	391,96	1568
116.	175.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	427164,56	3772
117.	176.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	179611,25	1322
118.	177.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	178154,55	100
119.	178.	11-090301-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,07	80451,35	5434
120.	179.	21-060501-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	0,07	452366,95	30557

ИТОГО: 2616257

В том числе :

Накладные расходы 761762

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				319736	
		Итого с временными	2,9 %	75871		2692128	
		Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	24229		2716357	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				2879171	
		Итого с понижающим коэффициентом	0,97	86375		2792796	
		Итого с НДС	12 %	335136		3127932	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н. Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной к основной школе №36 в а. Шарбакты Кордайского Района Жамбылской области»

Объект: Смета 7-1, Общестроительные работы. Благоустройство по генплану

Договор подряда: №17 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытия				
1.	1.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	54,17	1138,88	61693
2.	2.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	54,17	2363,41	128026
			Раздел: Вертикальная планировка				
3.	7.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1374,45	41,80	57449
4.	8.	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	5497,80	35,76	196625
5.	9.	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1374,45	41,80	57449
6.	10.	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	5497,80	35,76	196625
7.	11.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	239,43	35,76	8563

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	12.	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	957,72	33,11	31711
9.	13.	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	239,43	17,37	4158
10.	14.	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	957,72	16,15	15467
11.	18.	ТУ1-32-23	Ограда металлическая из сетчатых панелей по ж/б столбам М5В, высотой 2м, строительные работы	м	148,00	24833,69	3675386
12.	19.	ТУ1-32-24	Ограда металлическая из сетчатых панелей по ж/б столбам М5В, высотой2м, монтаж металлоконструкций	м	148,00	4310,64	637975
13.	20.	ТУ1-31-15	Ограда ж/б глухая с цоколем, высотой 2 м, типа Б6В-1, строительные работы	м	8,00	33486,21	267890
14.	27.	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,78	41219,42	32151

ИТОГО: 6188186

В том числе :

Накладные расходы			492288
Сметная прибыль			397864
Итого с временными	2,9 %	179457	6367643
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	57308	6424952
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			6809999

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с понижающим коэффициентом	0,97	204300		6605699,81	
		Итого с НДС	12 %	792683,98		7398383,79	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н. Ә.