Счет-фактура № 9 от 23.05.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айтас-Строй" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030540000657, 070004 РК ВКО г. Усть-Каменогорск, К.Кайсенова 56/1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0012900 от 14.04.14 (2а)

ИИК поставщика: KZ39722S000000702972 в Филиал АО Kaspi Bank, г. Усть-Каменогорск, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 306-ДТР от 30 апреля 2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 070002 РК ВКО г Усть-Каменогорск ул Промышленная 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ТОО AES Усть-Каменогорская ТЭЦ **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030540000538, 070002 РК ВКО г Усть-Каменогорск ул Промышленная 2 (10а)

ИИК получателя: KZ369261001109573000 в АО "Казкоммерцбанк" г. Усть-Каменогоср, г Усть-Каменогорск, БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт помещений ЦЦР (инв.№ 77),согласно акта выполненых работ № 1,2 от 23.05.2014 г	тен	1	2 006 982,14	2 006 982,14	12%	240 837,86	2 247 820,00		
Всего по счету:					**2 006 982,14**		**240 837,86**	**2 247 820,00**		

Руководитель организации: Абилгазинов К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Абрамовская В. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

АЙТАС-СТРОЙ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер-кассир

(должность)

Нагнитченко Евгенья Владимировна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "AES УК ТЭЦ"

Субподрядчик: ТОО "Айтас-Строй"

Наименование объекта: Ремонт помещений ЦЦР

Адрес: ВКО г.Усть-Каменогорск, промплощадка, ТОО "AES УК ТЭЦ"

Договор №306-ДТР от 30.04.2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за 23.05.2014г.

Ремонт помещений ЦЦР

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Комната мастеров								
1	Е7-76-4	Устройство межквартирных перегородок с двухсторонней обшивкой металлического каркаса цементностружечными плитами, толщиной 10 мм в два слоя, с изоляционной прокладкой, в жилых зданиях	5,5	4001,32	37,23	22007	205	5412	4,2504	23
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		766,94	14,07	4218	77	126	0,0687	–
2	Е29-158-1	Устройство металлопластиковой перегородки с остеклением .	5,5	1385,22	0,63	7619	3	5603	4,1814	23
		м2 перегородок		1322,73	0,24	7275	1	77	0,0012	–
3	99-9-1(пл)	Перегородка стеклянная в алюминиевом обрамлении.	5,5	35700		196350				
		м2								
4	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,9	4384,46	153,8	8330	292	540	1,24062	2
		м2 проемов		209,28	53,5	398	102	108	0,20895	–

5 99-15-3(пл)	Дверной блок металлопластиковый остекленный	1	49686		49686				
	шт								
6 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
	шт								
7 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
8 Е56-27-1	Установка дверных приборов	2	93,19	–	186	–	199	0,46836	1
	прибор								
			91,75	–	184	–	108	–	–
9 99-10-1(пл)	Замок	1	2578		2578				
	шт								
10 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500		5500				
	шт								
11 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	17	195,26	7,35	3319	125	1575	0,52716	9
	м2 покрытия								
			80,73	2,78	1372	47	111	0,0135	–
12 99-15-5(пл)	ЛинолеумК=1,070;	18,19	1121		20391				
	м2								
13 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	25,5	129,54	0,24	3303	6	635	0,12406	3
	м плинтусов								
			22,33	0,11	569	3	111	0,00045	–
14 Е47-3-4	Очистка участка от мусора	17	7,77	–	132	–	153	0,05396	1
	м2								
			7,77	–	132	–	116	–	–
15 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,2	32,52	32,52	7	7	5	–	–
	т								
			–	22,76	–	5	90	0,04781	–
16 95-1-1"Оскем	Вывоз и утилизация строительного мусора	0,2	2100		420				
	т								
Раздел 2 Помещение бригады по теплоизоляции и котлоочистке									
17 Е13-44-7	Очистка щетками	70	83,84	–	5869	–	4754	0,4692	33
	м2								
			83,84	–	5869	–	81	–	–

18 Е15-35-1 (ДМ									
	Разборка подвесных потолков из плит типа "АРМСТРОНГ" с м/каркасом. ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	12,2	154,42	1,06	1884	13	1782	0,8448	10
	м2								
			153,36	0,4	1871	5	95	0,00197	–
19 Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем	2	351,67	0,67	703	1	807	1,992	4
	шт								
			351	0,11	702	–	115	0,00084	–
20 Е65-17-1	Смена подводки, сифона к раковине (умывальника). (прим.)	4	456,09	8,22	1824	33	1993	2,544	10
	комплект								
			432	1,32	1728	5	115	0,01212	–
21 11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	1	1700		1700				
	шт								
22 Е17-2-3	Установка смесителей	2	191,99	2,36	384	5	400	0,966	2
	шт								
			173,88	–	348	–	115	–	–
23 99-17-2(пл)	Смеситель	2	2578		5156				
	шт								
24 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из плит типа "АРМСТРОНГ" с м/каркасом.	12,2	448,81	3,32	5475	41	5124	2,4288	30
	м2								
			440,91	1,25	5379	15	95	0,00615	–
25 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	12,2	1070		13054				
	м2								
26 Е15-64-3									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	70	388,32	5,15	27182	361	6898	0,62818	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			101,75	1,97	7123	138	95	0,00945	1
27 Е15-165-8									
	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным за 2раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	70	407,58	5,64	28531	395	14515	1,29168	90
	м2 окрашиваемой поверхности								
			216,11	2,16	15128	151	95	0,0105	1
28 Е47-3-4	Очистка участка от мусора	17	7,77	–	132	–	153	0,05396	1
	м2								

			7,77	–	132	–	116	–	–
29 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,3	32,52	32,52	10	10	6	–	–
	т								
			–	22,76	–	7	90	0,04781	–
30 95-1-1"Оскем	Вывоз и утилизация строительного мусора	0,3	2100		630				
	т								

Раздел 3 Ремонт душевых здания ОВК

31 Е15-17-7									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	3,6	1670,89	6,93	6015	25	1268	2,1804	8
	м2 облицовки								
			366,05	4,71	1318	17	95	0,0243	–
32 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	380	2,35236	2
	шт								
			348,84	3,48	349	3	108	0,2244	–
33 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,9	4384,46	153,8	8330	292	540	1,24062	2
	м2 проемов								
			209,28	53,5	398	102	108	0,20895	–
34 99-15-4(пл)									
	Дверной блок металлопластиковый остекленный	1	37358		37358				
	шт								
35 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
	шт								
36 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из плит типа "Люксалон"	8	448,81	3,32	3590	27	3360	2,4288	19
	м2								
			440,91	1,25	3527	10	95	0,00615	–
37 99-15-1(пл)									
	Подвесной потолок типа"Люксалон" с м/каркасом.	8	1308		10464				
	м2								
38 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из плит типа "АРМСТРОНГ" с м/каркасом.	6	448,81	3,32	2693	20	2520	2,4288	15
	м2								
			440,91	1,25	2645	8	95	0,00615	–

39 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	6	1070		6420				
	м2								
40 Е15-35-1	Замена плит типа "АРМСТРОНГ" в подвесных потолках. ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	10	133,26	0,99	1333	10	1261	0,72864	7
	м2		132,27	0,37	1323	4	95	0,00185	–
41 99-15-15(пл)	Плитка "АРМСТРОНГ"	29	336		9744				
	шт								
42 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	12	274,9	3,5	3299	42	702	0,3588	4
	м2 окрашиваемой поверхности		60,24	1,32	723	16	95	0,00645	–
43 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным за 2раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	10	407,58	5,64	4076	56	2074	1,29168	13
	м2 окрашиваемой поверхности		216,11	2,16	2161	22	95	0,0105	–
44 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	10	138,87	2,42	1389	24	690	0,4278	4
	м2 окрашиваемой поверхности		71,73	0,92	717	9	95	0,0045	–
45 Е47-3-4	Очистка участка от мусора	15,6	7,77	–	121	–	140	0,05396	1
	м2		7,77	–	121	–	116	–	–
46 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,5	32,52	32,52	16	16	10	–	–
	т		–	22,76	–	11	90	0,04781	–
47 95-1-1"Оскем	Вывоз и утилизация строительного мусора	0,5	2100		1050				
	т								
Раздел 4 Ремонт помещения мастерской									
48 Е13-44-7	Очистка щетками	15	83,84	–	1258	–	1019	0,4692	7
	м2		83,84	–	1258	–	81	–	–

49 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	20	556,52	5,15	11130	103	1970	0,62818	13
	м2 оштукатуриваемой поверхности		101,75	1,97	2035	39	95	0,00945	–
50 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	59	138,87	2,42	8193	143	4072	0,4278	25
	м2 окрашиваемой поверхности		71,73	0,92	4232	54	95	0,0045	–
51 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20	332,26	3,15	6645	63	1728	0,5382	11
	м2 окрашиваемой поверхности		89,74	1,19	1795	24	95	0,00585	–
52 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	41	267,39	2,82	10963	116	2135	0,31878	13
	м2 окрашиваемой поверхности		53,72	1,08	2203	44	95	0,00525	–
53 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	54	274,9	3,5	14845	189	3158	0,3588	19
	м2 окрашиваемой поверхности		60,24	1,32	3253	71	95	0,00645	–
54 Е47-3-4	Очистка участка от мусора	28	7,77	–	218	–	253	0,05396	2
	м2		7,77	–	218	–	116	–	–
55 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,7	32,52	32,52	23	23	14	–	–
	т		–	22,76	–	16	90	0,04781	–
56 95-1-1"Оскем	Вывоз и утилизация строительного мусора	0,7	2100		1470				
	т								
	Всего прямые затраты				**566410**	**2682**			**451**
					80704	**1006**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				479458				
	прочие затраты, тенге				1470				

Накладные расходы, тенге	77848
- заработная плата, тенге	11677
- трудоемкость, чел-ч	39
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	56
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	38445
Всего	**682703**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6791
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2717
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**692211**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1654384**
- материалы, тенге	1145905
- сметная заработная плата, тенге	245919
Налог (2 %)	33087
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1687471**
НДС (12 %)	202497
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1889968**

Заказчик: ТОО "AES УК ТЭЦ"

Субподрядчик: ТОО "Айтас-Строй"

Абилгазинов К.С.