Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

Наименование стройки: «Строительство котельной к основной школе №36 в а. Шарбакты Кордайского Района Жамбылской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 17	**22.02.2018**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **май** 2018 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие ополнительны затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Строительство котельной к основной школе №36 в а. Шарбакты Кордайского Района Жамбылской области»	15 789 473,68	14 097 744,36							1 691 729,32	15 789 473,68
	Удержание 5%		704 887,22								**789 473,68**
	К оплате		13 392 857,14								**15 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____Мендекеев Е.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Строй Проект Капитал»

_____Ешенқұлтегі Н. Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной к основной школе №36 в а. Шарбакты Кордайского Района Жамбылской области»

Объект: Смета 2-1-1, Котельная общестроительные работы

Договор подряда: №17 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	1.	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	410,40	140,07	57486
2.	2.	11-010101-0334 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	410,40	259,37	106446
3.	3.	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	820,80	32,21	26435
4.	4.	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	820,80	101,96	83691
5.	5.	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	393,40	415,79	163570
6.	6.	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами. Перемещение необходимого грунта бульдозерами из временного отвала на 50 м мощностью 79 кВт	м3 грунта	28,94	32,21	932
7.	7.	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами из временного отвала	м3 грунта	28,94	101,96	2951

1	2	3	4	5	6	7	8
			мощностью 79 кВт				
8.	8.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	92,16	185,85	17128
9.	9.	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	179,71	246,28	44259
10.	10.	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	380,11	17,97	6831
11.	11.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,23	1139,58	48129
12.	12.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Подсыпка под полы и обратная засыпка за внутренние стенки фундаментов экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	78,30	126,33	9891
13.	13.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	78,30	190,59	14923
14.	14.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы вручную. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,70	1139,58	9914
		Раздел: Фундаменты					
15.	15.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	22,00	1639,22	36063
16.	16.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	19,60	21661,19	424559
17.	17.	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	22,00	934,29	20554
18.	18.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,60	1639,22	9180
19.	19.	11-060101-0105 РСНБ	ФМ2.Фундаменты общего назначения	м3	3,68	26980,52	99288

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство				
20.	20.	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	21,00	393,21	8257
21.	21.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	88,32	914,51	80770
22.	22.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	178760,41	515
23.	23.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	191707,58	2416
24.	24.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	185467,51	6269
25.	25.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	179725,97	5421
26.	26.	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,08	41447,22	3316
27.	27.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	178760,41	352
28.	28.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	185467,51	1181
29.	29.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство	м3	3,59	20317,89	72941
		Раздел: Фундаменты по оборудование					
30.	30.	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,61	23517,39	202485

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,19	250362,52	48510
32.	32.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	185467,51	6488
33.	33.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	179725,97	6441
34.	34.	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,08	410775,68	31260
35.	35.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,68	914,51	36288
36.	36.	11-130301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	41,00	393,21	16122
		Раздел: Стены					
37.	37.	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,87	41447,22	35893
38.	38.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	178760,41	3645
39.	39.	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	178760,41	1916
40.	40.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	185467,51	6645
41.	41.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00	181366,41	725

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	42.	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	182058,48	1846
43.	43.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	179725,97	3745
44.	44.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	179725,97	5392
45.	45.	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,61	35595,05	21656
46.	46.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	178760,41	934
47.	47.	21-050301-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	143955,32	5996
48.	48.	21-050201-0349 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 140 мм х 90 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11	194489,93	21390
49.	49.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02	302225,26	6854
50.	50.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	М1, М2.Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00	494863,83	2455
		Раздел: Рама РМ1 - 4 шт					
		Раздел: Стены					
51.	58.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	43,60	20356,55	887615

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	59.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08	74643,37	5878
53.	60.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,01	227581,89	1195
54.	61.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,07	220747,16	16225
55.	62.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2,33	20356,55	47390
		Раздел: Перегородки					
		Раздел: Покрытие					
56.	82.	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	71,99	5656,54	407214
		Раздел: Кровля					
57.	102.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	8,68	7268,66	63068
		Раздел: Полы					
		Раздел: Проемы					
		Раздел: Внутренняя отделка					
		Раздел: Наружная отделка					
		Раздел: Разные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ВШ1					
58.	170.	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	195344,33	10826
59.	171.	21-050106-1301 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	210882,47	13428
		Раздел: Опора под газоход ОП1					

ИТОГО: 5033113

В том числе :

Накладные расходы			368673
Сметная прибыль			243200
Итого с временными	2,9 %	145960,28	5179073,21
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	46611,66	5225684,87
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			5538860,16
Итого с понижающим коэффициентом	0,97	166165,80	5372694,36
Итого с НДС	12 %	644723,32	6017417,68

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н.Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной к основной школе №36 в а. Шарбакты Кордайского Района Жамбылской области»

Объект: Смета 2-1-2, Технологическое оборудование

Договор подряда: №17 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2.	Тцена	Котлы стальные водогрейные на твердом топливе модели КТ 100, мощность 100 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 1000 м2	комплект	2,00	605515,27	1211031
2.	4.	23-050305-0302 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	2,00	6827,34	13655
3.	5.	23-050406-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	2,00	69858,07	139716
4.	9.	Т51-020299-9901	Насосы с электродвигателем.Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	50359,09	100718
5.	10.	51-020602-0136 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 30/1-10 CAN PN 10, типа WILO	шт.	2,00	128005,93	256012
6.	12.	ТПрайс	Противонакипное устройство ПМУ-1	шт	1,00	38699,10	38699

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	18.	ТПрайс	Золоулавливающая установка из 2-х циклонов ЦН-15-300-2УП ЦБ-4	шт	2,00	260564,56	521129
8.	21.	ТПрайс	Дымосос центробежный для отсоса запыленных дымовых газов, марка ДН-3,5, производительность 1,5 тыс. м3/ч, установленная мощность 3 кВт	шт	1,00	141139,14	141139
9.	23.	ТПрайс	Ручная кран-балка	шт	1,00	243589,02	243589
10.	25.	Т5101-105	Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря	шт.	1,00	33402,25	33402
11.	26.	Т5101-114	Шкаф для одежды	шт.	2,00	19363,62	38727
12.	28.	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,00	9969,52	9970
13.	29.	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,00	9949,49	9949
14.	30.	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,00	5733,25	11467
15.	31.	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,00	2229,53	2230
16.	36.	23-040502-0805 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20,00	2052,03	41041
17.	37.	23-040502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	2629,70	5259
18.	38.	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	12,00	38962,18	467546
19.	39.	23-041001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр	шт.	3,00	3847,75	11543
20.	40.	23-041001-0605 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	31845,98	63692
21.	41.	23-041004-1703 РСНБ	Клапан предохранительный	шт.	1,00	16724,64	16725

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	регулируемый R 1", типа RAsTElli ГОСТ 31294-2005				
22.	42.	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	3,00	2818,24	8455
23.	49.	23-041010-1307 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,00	177838,16	355676
24.	61.	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	5277,61	10555
25.	71.	21-110202-0305 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	6,60	33817,98	223199

ИТОГО: 4661807

В том числе :

Накладные расходы			149713
Сметная прибыль			294454
Итого с временными	2,9 %	135192	4797000
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	43173	4840173
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			5130245

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с понижающим коэффициентом	0,97	153907		4976337	
		Итого с НДС	12 %	597160		5573498	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

_____

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н. Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной к основной школе №36 в а. Шарбакты Кордайского Района Жамбылской области»

Объект: Смета 2-1-3, Отопление и вентиляция

Договор подряда: №17 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	23-040501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,00	923,81	3695
2.	2.	23-040501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	1231,99	2464
3.	5.	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	3,00	2818,24	8455
4.	6.	23-041010-2902 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры модели 43-1, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 5,7 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа SAMsOn ГОСТ 30815-2002	шт.	3,00	118482,72	355448

ИТОГО: 370062

В том числе :

Накладные расходы			13937
Сметная прибыль			27412
Итого с временными	2,9 %	10732	380794
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	3427	384221

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				407251	
		Итого с понижающим коэффициентом	0,97	12218		395033	
		Итого с НДС	12 %	47404		442437	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

_____

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н. Ә.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Строй Проект Капитал»

Стройка: «Строительство котельной к основной школе №36 в а. Шарбакты Кордайского Района Жамбылской области»

Объект: Смета 6-2, Наружные тепловые сети

Договор подряда: №17 от 22.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7.	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,00	24842,47	99370
2.	9.	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,00	38962,18	77924
3.	10.	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	2090,54	8362
4.	11.	23-040502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	2361,25	4722
5.	12.	23-020103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	2360,02	9440
6.	13.	23-020103-0604 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN25 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	1436,25	5745
7.	15.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина	м	161,80	979,10	158421

1	2	3	4	5	6	7	8
			стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				
8.	17.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	191,90	1253,74	240592
9.	23.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,68	39206,99	340317
10.	24.	21-040303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	15,84	36088,56	571643
11.	25.	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,69	42039,81	155127

ИТОГО: 3141709

В том числе :

Накладные расходы			62959
Сметная прибыль			123827
Итого с временными	2,9 %	91109	3232819
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	29095	3261915

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				3457401	
		Итого с понижающим коэффициентом	0,97	103722		3353679	
		Итого с НДС	12 %	402441		3756121	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"

_____ Мендекеев Е.Ж.

Технадзор:

_____

Подрядчик:

Руководитель ТОО «Строй Проект Капитал»

_____ Ешенқұлтегі Н. Ә.