Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_15_» ___06_____ 2016 г.

Заказчик __ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе» г Актобе ул 8 мата д №7_____
_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии___от 15.06.2016 года_ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»_____
____в лице директора Кабиева Б.М._____,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ_____
__от 15.06.2016года ТОО «Интеграл XXI»__Жангозин А.У._____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_____
___от 15.06.2016 года ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»__Сайлагиевой М.К._____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:_Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений ст. Изимбет Мугалжарского района Актюбинской области____
_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу __Актюбинская область, Мугалжарской район, ст Изимбет_____
_____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от «17» ____06___2010 г. №338 Постановление Акимата_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
___ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»__от 20.04.2016 года_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____
_____ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»_____
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)_____
_____РГП «Госэкспертиза» №04-0063/14 от 11.02.2014 г_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __май 2016год_____;
месяц, год
окончание работ ___15 июня 2016 года_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__3 месяца_____;
фактически, месяц:____2,5 месяца_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _Водопровод из полиэтиленовых труб протяженностью 1130м, Водопроводный колодец диам 1,5м-10компл, капитальный ремонт Водонапорной бишни и Насосной станции, Бурение скважины ____ _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 22,297__тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_21,72469__ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _572,31_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 21,72469_ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _572,31 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом

(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:_ Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений ст. Изимбет Мугалжарского района Актюбинской области._____ принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ___Кабиев Б.М._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ____Жангозин А.У._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____Сайлагиева М.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____Танимов А.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Форма №2

Заказчик **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**
Подрядчик **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений ст.Изимбет"**

№56. 27.06.16.

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7
		Раздел: Перебурение скважины			
1	E0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	19	33,67	640
		м3		1,57	30
2	E0104-19-2	**Разбурка скважины долотом 115 мм в грунтах 2 группы**	60	1789,14	107348
		м		274,5	16470
3	1-6-32	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5С3-ГВ-О**	0,372	36300	13504
		шт			
4	E0104-19-3	**Разбурка скважины долотом 115 мм в грунтах 3 группы**	50	2401,36	120068
		м		357,75	17888
5	1-6-32	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5С3-ГВ-О**	0,725	36300	26318
		шт			
6	E0104-19-2	**Разбурка скважины долотом 219 мм в грунтах 2 группы**	60	1789,14	107348
		м		274,5	16470
7	1-6-32	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5С3-ГВ-О**	0,372	36300	13504
		шт			
8	E0104-19-3	**Разбурка скважины долотом 219 мм в грунтах 3 группы**	50	2401,36	120068
		м		357,75	17888
9	1-6-32	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5С3-ГВ-О**	0,725	36300	26318
		шт			
10	E0104-19-2	**Разбурка скважины долотом 295 мм в грунтах 2 группы**	60	1789,14	107348
		м		274,5	16470
11	1-6-32	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5С3-ГВ-О**	0,372	36300	13504
		шт			
12	E0104-19-3	**Разбурка скважины долотом 295 мм в грунтах 3 группы**	50	2401,36	120068
		м		357,75	17888
13	1-6-32	**Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5С3-ГВ-О**	0,725	36300	26318
		шт			
14	E0104-46-4	**Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении**	95	603,38	57321
		м		132,75	12611
15	8-6-307	**Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х7 мм**	95	3000	285000
		м			
16	E0104-57-1	**Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 150 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	15	281,87	4228
		м		48,6	729
17	1-6-224	**Фильтры для буровых скважин на воду,тип СП-6Ф7В**	1	14800	14800
		шт			
18	E0104-60-1	**Деглинизация после установки фильтровой колонны**	3	90284,54	270854

1	2	3	4	5	7
		сутки		11272,5	33818
19	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	90284,54	270854
		сутки		11272,5	33818
20	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	19	6,32	120
		м3		0	0
21	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,09	51202,26	4608
		км		30825	2774
22	8-4-73	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90	432	38880
		м			
23	Ц0107-247-4	Установка скважинного насоса	1	21699	21699
		шт		8033	8033
24	С123	Насос GROUNDFOS -SQ 5A-17	1	101086,46	101086
		шт			
25	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	3089
		шкаф		2273	2273
26	С123	Шкаф управления	1	20766,67	20767
		шт			
27	1-1-188	Трос стальной, d 6,0 мм	8	938	7504
		10м			
28	Е0122-34-1	Установка полипропиленовых муфт,адаптеров	26	300,57	7815
		шт		69,53	1808
29	8-4-1962	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	22	54	1188
		шт			
30	8-4-1999	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	975	1950
		шт			
31	8-4-1999	Адаптер полипропиленовый DN 63	2	975	1950
		шт			
32	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам.2000 мм	2,734	19254,73	52642
		м3		1435,5	3925
33	СПрайс-лист	Люк полимерно-песчанный	1	3282,48	3282
		шт		0	0
34	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2	6250	12500
		м			
35	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,134	24600	27896
		м3			
36	2-1-222	Лестницы приставные(1 шт.)	0,02	151200	3024
		т			
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,34	245,44	6710
		м2		37,35	1021
38	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 32 мм	0,007	47611,09	333
		км		29700	208
39	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 63 мм	0,02	51202,26	1024
		км		30825	617
40	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	7	90	630
		м			
41	8-4-73	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	432	8640
		м			
42	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	859
		комплект		40,5	41
43	Е0122-35-1	Установка кранов диам.до 50 мм	6	242,08	1452
		шт		144	864

1	2	3	4	5	7
44	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	3	3280	9840
		шт			
45	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	3	4950	14850
		шт			
46	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	242
		шт		144	144
47	9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	4110	4110
		шт			
48	Е0116-26-2	Установка водомера диам. до 50 мм	1	952,37	952
		1счетчик		211,5	212
49	11-2-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-50	1	15600	15600
		шт			
50	Е0122-34-1	Установка полипропиленовых отводов	3	300,57	902
		шт		69,53	209
51	8-4-86	Отвод полипропиленовый 90° DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	13	39
		шт			
52	Е0122-34-2	Установка полипропиленовых тройников,адаптеров	20	440,21	8804
		шт		102,38	2048
53	8-4-2209	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63Х32Х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	129	387
		шт			
54	8-4-1999	Адаптер полипропиленовый DN 63	11	975	10725
		шт			
55	8-4-2009	Адаптер DN 32	6	140	840
		шт			
56	СПрайс-лист	Реле давления	2	1036,57	2073
		шт		0	0
57	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	4558
		1бак		621	621
58	Ц0111-60-3прим.	Устройство бактерицидной установки УУФОВ-5	1	1909,25	1909
		комплект		1757,25	1757
59	СПрайс-лист	Стоимость бактерицидной установки УУФВО-5	1	117641,2	117641
		к-т			
60	Е0109-53-2	Изготовление опорной плиты	0,009	9850,48	89
		т		7357,5	66
61	1-1-867	Сталь листовая, толщина 10 мм	0,009	57720	519
		т			
62	9-3-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	1	13000	13000
		компл			
63	8-4-2188	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	126	126
		шт			
64	Е0109-53-2	Монтаж опорной плиты	0,009	9850,48	89
		т		7357,5	66
		Итого прямые затраты по разделу:			2 242 353
		Итого по разделу: Перебурение скважины			2 760 135
		Раздел: Водопровод			
65	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1303	27,84	36269
		м3		1,66	2163
66	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м	40	218,93	8757
		м3		218,93	8757
67	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев местным грунтом	85	479,25	40736
		м3		477	40545
68	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,408	58881,69	24024
		км		33075	13495
69	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	408	302	123216

1	2	3	4	5	7
		м			
70	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,408	8287,75	3381
		км		8032,5	3277
71	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,103	51202,26	5274
		км		30825	3175
72	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	103	163	16789
		м			
73	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,034	47611,09	1619
		км		29700	1010
74	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,588	47611,09	27995
		км		29700	17464
75	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	34	105	3570
		м			
76	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	588	49	28812
		м			
77	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,408	8287,75	3381
		км		8032,5	3277
78	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32-65 мм	0,725	8097,13	5870
		км		8032,5	5824
79	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам.1500 мм(10шт)	19,72	19254,73	379703
		м3		1435,5	28308
80	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	20	3920	78400
		м			
81	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	7,1	24600	174660
		м3			
82	СПрайс-лист	Люк полимерно-песчанный	10	3282,48	32825
		шт		0	0
83	2-1-222	Лестницы приставные(10 шт.)	2	151200	302400
		т			
84	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	197,2	245,44	48401
		м2		37,35	7365
85	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	823
		шт		231,75	464
86	9-2-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6780	13560
		шт			
87	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	473,47	7576
		1шт		254,25	4068
88	9-1-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	999	999
		шт			
89	9-1-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 25 мм	15	420	6300
		шт			
90	Е0122-34-1	Установка хомутов	13	300,57	3907
		шт		69,53	904
91	8-10-271	Хомуты для крепления труб	13	154,92	2014
		шт			
92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	13	300,57	3907
		шт		69,53	904

1	2	3	4	5	7
93	8-4-1388	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2037	2037
		шт.			
94	8-4-1500	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 32X1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	114	1254
		шт.			
95	8-4-1507	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 50X1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	322	322
		шт.			
96	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	440
		шт		102,38	102
97	8-4-2205	Тройник полиэтиленовый PP-R переходной приварной DN 50X32X32	1	77	77
		шт			
98	E0122-35-3	Установка втулки под фланец диам. 100 мм	4	411,46	1646
		шт		231,75	927
99	8-4-2261	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	271	1084
		шт			
100	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492	1968
		шт			
101	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов, адаптеров	19	300,57	5711
		шт		69,53	1321
102	8-4-46	Переход, Dy 50x32 мм	0,1	226	23
		10шт			
103	8-4-2009	Адаптер DN 32	18	140	2520
		шт			
104	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40	134,1	5364
		м3		134,1	5364
105	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1303	3,35	4367
		м3		0	0
106	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1343	21,55	28936
		м3		17,03	22871
		Итого прямые затраты по разделу:			1 440 918
		Итого по разделу: Водопровод			1 761 458
		Раздел: Строительство павильона			
107	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,7	218,93	372
		м3		218,93	372
108	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,33	1865,8	616
		м3		531	175
109	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,32	8171,86	10787
		м3		585	772
110	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,4	245,44	1080
		м2		37,35	164
111	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под отмостку	0,84	1865,8	1567
		м3		531	446
112	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,84	6142,93	5160
		м3		195,75	164
113	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	7,2	2372,24	17080
		м3		699,75	5038
114	30-7-3	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250x120x65 мм, М-125	3,687	10300	37976
		1000шт			
115	E0107-11-1	Укладка перемычек	8	391,83	3135
		шт		130,73	1046
116	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,08	24000	1920

1	2	3	4	5	7
		м3			
117	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, бобышек,карнизных досок	0,043	21304,82	916
		м3		3397,5	146
118	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,043	573,75	25
		м3		123,75	5
119	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	10,8	164,33	1775
		м2		28,78	311
120	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	10,8	20,48	221
		м2		4,68	51
121	Е0110-12-1	Подшивка кровли досками обшивки	10	700,7	7007
		м2		84,15	842
122	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	10,8	112,45	1215
		м2		51,08	552
123	Е0112-10-1	Обшивка карниза профлистом	6	161,83	971
		м2		153,23	919
124	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	16,8	896	15053
		м2			
125	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,2	472,81	567
		м2		217,73	261
126	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	1,2	5206	6247
		м2			
127	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,9	330,85	629
		м2		272,25	517
128	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100	25100
		шт			
129	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583	583
		шт			
130	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	25	290,56	7264
		м2		135,68	3392
131	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен и откосов	25	17,43	436
		м2		13,73	343
132	Е0157-19-1	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 10 м2	6,2	541,25	3356
		1м2		96,3	597
133	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	6,2	196,11	1216
		м2		109,13	677
134	Е0158-9-2	Промазка покрытия битумным составом - рубероидной мастикой в 2 слоя	6,2	152,38	945
		м2		24,01	149
135	1-1-2260	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	6,2	44	273
		м2			
136	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	6,2	85,23	528
		м2		70,88	439
137	1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	0,93	12903	12000
		м3			
138	Е0111-11-3	Устройство бетонных покрытий толщиной 20мм	6,2	215,37	1335
		м2		52,65	326

1	2	3	4	5	7
139	Е0111-11-4К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	37,2	53,35	1985
		м2		10,08	375
140	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	6,2	441,83	2739
		м2		46,73	290
141	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	155	83,43	12932
		м2		3,1	481
		Итого прямые затраты по разделу:			185 009
		Итого по разделу: Строительство павильона			219 258
		Раздел: Электромонтажные работы Павильона			
142	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	275	26,92	7403
		м		24,75	6806
143	С123	Провод марки ПУГНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	45	74,98	3374
		м		0	0
144	16-1-484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,03	130500	3915
		1000м			
145	С123	Провод марки ВПП-6	200	54,94	10988
		м		0	0
146	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,7	35
		шт		29,48	29
147	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68	68
		шт			
148	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	71
		шт		29,48	59
149	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156	312
		шт			
150	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,003	16300	49
		1000шт			
151	Е0167-17-4	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехтарифный	1	62,56	63
		шт		62,06	62
152	Спрайс-лист	счетчик трехтарифный	1	4249,94	4250
		шт		0	0
153	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной мм	1	514	514
		шт		254	254
154	СПрайс-лист	Корпус ЩУРН	1	1796,72	1797
		шт		0	0
155	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	3007
		шт		227	1362
156	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток ДО 100 А	1	862	862
		шт		340	340
157	СПрайс-лист	Автомат.выкл., 40А	1	224,59	225
		шт		0	0
158	СПрайс-лист	Автомат.выкл., 16А	4	191,77	767
		шт		0	0
159	СПрайс-лист	Автомат.выкл., 10А	2	69,1	138
		шт		0	0
160	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,4	763
		шт		626	626
161	СПрайс-лист	Печь ПЭТ-4	1	998,56	999
		шт		0	0
162	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	340

1	2	3	4	5	7
		шт		86,85	174
163	17-1-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	2	209	418
		шт			
164	17-6-41	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-1000-1	2	96	192
		шт			
165	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне	1	1397	1397
		шт		486	486
166	17-3-30	Прожектор типа LED OPF/20W	1	6910	6910
		шт			
167	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр 25мм	15	114,4	1716
		м		48,8	732
168	Спрайс-лист	Металлический рукав	15	98,47	1477
		м		0	0
169	Е0133-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов	0,04	14843,97	594
		1т		5512,5	221
170	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	3	295	885
		м			
171	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	2	191	382
		м			
172	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	1	81	81
		м			
173	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 10х2,5 мм	1	81	81
		м			
174	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,009	46400	418
		т			
175	1-4-85	Сталь угловая 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,028	47200	1322
		т			
176	Е0109-21-1	Монтаж монорельсов для тельферов	3	740,05	2220
		м		175,5	527
177	С123	Тельфер	1	19349,34	19349
		шт			
		Итого прямые затраты по разделу:			77 380
		Итого по разделу: Электромонтажные работы Павильона			94 307
		Раздел: Охранная сигнализация			
178	Е0121-9-1	Скрытая прокладка пожарного провода сечением до 10 мм2	25	26,92	673
		м		24,75	619
179	СПРайс-лист	Кабель КСПВ 4х0,5 мм2	25	17,97	449
		м		0	0
180	Е0167-17-2	Монтаж электроприборов и аппаратов - блок выключателей	2	66,91	134
		шт		66,83	134
181	СПРайс-лист	Сирена	1	386,99	387
		шт		0	0
182	СПРайс-лист	Гранит-4А	1	11502,49	11502
		шт		0	0
183	Е0167-17-5	Монтаж датчиков	1	181,55	182
		шт		180,86	181
184	СПРайс-лист	Детектор движения	1	3282,13	3282
		шт		0	0
185	Спрайс-лист	Аварийная кнопка	1	107,11	107
		шт			
		Итого прямые затраты по разделу:			16 716
		Итого по разделу: Охранная сигнализация			18 649
		Раздел: Капитальный ремонт павильона-2			
186	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	165	480,31	79251
		м2		291,98	48177

1	2	3	4	5	7
187	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	165	143,06	23604
		м2		64,26	10603
188	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	165	25,15	4150
		м2		22,05	3638
189	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	66,7	358,97	23943
		1м2		166,91	11133
190	Е0111-11-3	Устройство бетонных покрытий толщиной 20мм	66,7	215,37	14365
		м2		52,65	3512
191	Е0111-11-4К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	133,4	53,35	7117
		м2		10,08	1345
192	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	66,7	441,83	29470
		м2		46,73	3117
193	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	1000,5	83,43	83472
		м2		3,1	3102
194	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	215,57	1078
		шт		194,33	972
195	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	40,5	146,99	5953
		м2		140,36	5685
196	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	18	593,71	10687
		м2		198,45	3572
197	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	18	6022	108396
		м2			
198	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	5	200,41	1002
		коробка		182,07	910
199	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	642
		шт		290,7	581
200	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	7,5	319,42	2396
		м2		114,66	860
201	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,75	12700	47625
		м2			
202	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100	25100
		шт			
203	Е0110-14-1	Установка стропил,стоек,кобылки,прогонов,мауэрлатов,подкосов,ригелей, накладок	3,93	21304,82	83728
		м3		3397,5	13352
204	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стоек, прогонов, кобылки, стропил, мауэрлатов	3,93	573,75	2255
		м3		123,75	486
205	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	115	222,05	25536
		м2		42,95	4939
206	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	115	20,48	2355
		м2		4,68	538
207	Е0110-12-1	Подшивка карниза досками обшивки,толщ 20мм	15	700,7	10511
		м2		84,15	1262
208	Е0112-10-1	Обшивка карниза профлистом	15,8	544,76	8607
		м2		153,23	2421
209	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	115	112,45	12932
		м2		51,08	5874

1	2	3	4	5	7
210	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	135,6	896	121498
		м2			
211	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок	20,8	854,62	17776
		м2		169,88	3534
212	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	60,4	700,7	42322
		м2		84,15	5083
213	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -балок	2,1	573,75	1205
		м3		123,75	260
214	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	145	26,92	3903
		м		24,75	3589
215	С123	Провод марки ПУГНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	45	74,98	3374
		м		0	0
216	С123	Провод марки ПУГНП, число жил и сечение 2х2,5 мм2	100	50,79	5079
		м		0	0
217	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2	30	103,71	3111
		м кабеля		81,68	2450
218	16-2-3	Кабели силовые гибкие шахтные, на напряжение 1140В на основных жилах и 220В на вспомогательных жилах, марка КГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0,03	897900	26937
		1000м			
219	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	34,7	104
		шт		29,48	88
220	18-1-145	Розетка штепсельная тип РШ-Ц-20-0-012-10/220	3	68	204
		шт			
221	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	35,4	106
		шт		29,48	88
222	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	134	402
		шт			
223	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,006	16300	98
		1000шт			
224	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр 25мм	20	114,4	2288
		м		48,8	976
225	Спрайс-лист	Металлический рукав	20	98,47	1969
		м		0	0
226	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	181,55	182
		шт		180,86	181
227	Спрайс-лист	счетчик трехфазный Меркурий 230ф	1	4249,94	4250
		шт		0	0
228	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	3007
		шт		227	1362
229	СПрайс-лист	Автомат.выкл., 16А	4	191,77	767
		шт		0	0
230	СПрайс-лист	Автомат.выкл., 10А	2	69,1	138
		шт		0	0
231	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	862
		шт		340	340
232	СПрайс-лист	Автомат.выкл,40А	1	224,59	225
		шт		0	0
233	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной мм	1	514	514
		шт		254	254
234	СПрайс-лист	Щиток УОЩВ-6	1	3282,48	3282
		шт		0	0
235	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	510
		шт		86,85	261
236	17-1-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	3	209	627
		шт			
237	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне	1	1397	1397
		шт		486	486
238	17-3-30	Прожектор типа LED OPF/20W	1	6910	6910

1	2	3	4	5	7
		шт			
239	17-6-41	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, типГ220-230-1000-1	3	96	288
		шт			
240	Е0133-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов	0,04	14843,97	594
		1т		5512,5	221
241	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	3	295	885
		м			
242	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	2	191	382
		м			
243	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	1	81	81
		м			
244	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 10х2,5 мм	1	81	81
		м			
245	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0082	46400	380
		т			
246	1-4-85	Сталь угловая 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,028	47200	1322
		т			
		Итого прямые затраты по разделу:			871 236
		Итого по разделу: Капитальный ремонт павильона-2			1 078 335
		Раздел: Ремонт водонапорной башни			
247	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	62	17,19	1066
		м2		15,17	941
248	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	62	24,15	1497
		м2		21,51	1334
249	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	50	43,95	2198
		м2		41,6	2080
250	Е0110-14-1	Установка стропил, подкосов,мауэрлатов,стоек и накладок	1,28	21304,82	27270
		м3		3397,5	4349
251	Е0110-12-1	Подшивка карниза досками обшивки, толщиной 20мм	15	700,7	10511
		м2		84,15	1262
252	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов, досок	1,28	573,75	734
		м3		123,75	158
253	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	62	222,05	13767
		м2		42,95	2663
254	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	62	20,48	1270
		м2		4,68	290
255	Е0112-10-1	Обшивка карниза профлистом	15,8	544,76	8607
		м2		153,23	2421
256	Е0109-42-2	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 50 м из профилированного листа	62	126,84	7864
		м2		55,8	3460
257	Е0112-10-1	Устройство конька из профлиста	7	544,76	3813
		м2		153,23	1073
258	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	84,8	896	75981
		м2			
259	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	44	700,7	30831
		м2		84,15	3703
260	Е0110-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок	72	854,62	61533
		м2		169,88	12231
261	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -балок	0,72	573,75	413
		м3		123,75	89
262	Е0158-9-2	Промазка покрытия битумным составом - рубероидной мастикой в 2 слоя	44	152,38	6705
		м2		24,01	1056
263	1-1-2260	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	4,4	44	194
		м2			
264	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	44	85,23	3750
		м2		70,88	3119

1	2	3	4	5	7
265	1-3-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75 м3	6,6	6190	40854
266	Е0113-56-1	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов высотой до 20 м внутри аппаратов м2	6	802,79	4817
				97,34	584
267	Е0109-7-1#К=0,6#К=0,6#К=0,7	Демонтаж стальных конструкций т	1,88	10388,76	19531
				2160	4061
268	Е0109-7-1	Изготовление емкости из стали т	1,88	10559,38	19852
				3600	6768
269	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля, толщиной 5мм т	1,88	147100	276548
270	Е0109-7-1	Монтаж емкости из стали т	1,88	10559,38	19852
				3600	6768
271	Е0109-29-1	Изготовление лестниц т	0,27	13565,47	3663
				5040	1361
272	Спрайс-лист	Профильная труба 40х40х2 т	0,0833	57109,91	4757
				0	0
273	Спрайс-лист	Профильная труба 30х30х1,5 т	0,048	60570,33	2907
				0	0
274	Е0159-1-1	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками м2	7,5	293,96	2205
				246,06	1845
275	Е0110-31-1	Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки б=40мм м2	7,5	5192,27	38942
				870,75	6531
276	1-1-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,13	70000	9100
277	Е0109-29-1	Монтаж лестниц т	0,27	13565,47	3663
				5040	1361
278	Е0116-7-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 133 мм м	12	237,17	2846
				174,15	2090
279	Е0116-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 150 мм м	23	237,17	5455
				174,15	4005
280	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм м	12	806	9672
281	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	23	1055	24265
282	Е0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм шт	1	503,23	503
				312,75	313
283	9-2-33	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 125 мм шт	1	9800	9800
284	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	2	585,99	1172
				317,25	635
285	9-2-34	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм шт	2	13100	26200
286	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм фланец	8	231,52	1852
				180	1440
287	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	8	757	6056
288	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм фланец	6	181,14	1087
				146,25	878
289	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм шт	6	618	3708

1	2	3	4	5	7
290	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	215,57	1293
		шт		194,33	1166
291	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002,	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	10,8	346,04	3737
		м2		136,44	1474
292	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	10,8	4472	48298
		м2			
293	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	321
		шт		290,7	291
294	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,64	330,85	1204
		м2		272,25	991
295	2-2-1	Двери металлические	1	25100	25100
		шт			
296	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	1	77,9	78
		шт		76,46	76
297	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	844
		шт			
298	Е0169-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	191	797,76	152372
		м2		93,38	17836
299	Е0146-24-2	Очистка с поверхностей кирпичных стен	191	32,87	6278
		м2		32,87	6278
300	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	191	9,9	1891
		м2		6,75	1289
301	Е0111-11-3	Устройство бетонных покрытий толщиной 20мм	19	215,37	4092
		м2		52,65	1000
302	Е0111-11-4К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	38	53,35	2027
		м2		10,08	383
303	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	19	441,83	8395
		м2		46,73	888
304	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	285	83,43	23778
		м2		3,1	884
305	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без креплений с откосами	3	218,93	657
		м3		218,93	657
306	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,1	1865,8	2052
		м3		531	584
307	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,2	6142,93	13514
		м3		195,75	431
308	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	295	26,92	7941
		м		24,75	7301
309	С123	Провод марки ПУГНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	95	74,98	7123
		м		0	0
310	С123	Провод марки ПУГНП, число жил и сечение 2х2,5 мм2	200	50,79	10158
		м		0	0
311	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2	30	103,71	3111
		м кабеля		81,68	2450
312	16-2-3	Кабели силовые гибкие шахтные, на напряжение 1140В на основных жилах и 220В на вспомогательных жилах, марка КГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0,03	897900	26937
		1000м			

1	2	3	4	5	7
313	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	34,7	139
		шт		29,48	118
314	18-1-145	Розетка штепсельная тип РШ-Ц-20-0-012-10/220	4	68	272
		шт			
315	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	71
		шт		29,48	59
316	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	2	134	268
		шт			
317	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,006	16300	98
		1000шт			
318	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр 25мм	80	114,4	9152
		м		48,8	3904
319	Спрайс-лист	Металлический рукав	80	98,47	7878
		м		0	0
320	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	181,55	182
		шт		180,86	181
321	Спрайс-лист	счетчик трехфазный Меркурий 230ф	1	4249,94	4250
		шт		0	0
322	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	3007
		шт		227	1362
323	СПрайс-лист	Автомат.выкл., 16А	4	191,77	767
		шт		0	0
324	СПрайс-лист	Автомат.выкл., 10А	2	69,1	138
		шт		0	0
325	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	862
		шт		340	340
326	СПрайс-лист	Автомат.выкл,40А	1	224,59	225
		шт		0	0
327	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной мм	1	514	514
		шт		254	254
328	СПрайс-лист	Щиток УОЩВ-6	1	3282,48	3282
		шт		0	0
329	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	15	169,86	2548
		шт		86,85	1303
330	17-1-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	12	209	2508
		шт			
331	17-6-31	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В230-240-25	12	23	276
		шт			
332	17-3-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	3	6550	19650
		шт			
333	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	3	537	1611
		шт			
334	Е0133-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов	0,03	14843,97	445
		1т		5512,5	165
335	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	3	295	885
		м			
336	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	2	191	382
		м			
337	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	1	81	81
		м			
338	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводныес резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 10х2,5 мм	1	81	81
		м			
339	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0044	46400	204
		т			
340	1-4-85	Сталь угловая 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,028	47200	1322

1	2	3	4	5	7
		т			
		Итого прямые затраты по разделу:			1 209 608
		Итого по разделу: Ремонт водонапорной башни			1 425 575
		Раздел: ЗСО 15х15			
341	Е0109-42-1	Монтаж ограждения из профилированного листа	137,6	112,45	15474
		м2		51,08	7029
342	1-1-436	Настил профилированный крашенный	137,6	793	109117
		м2			
343	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	21	384,75	8080
		яма		384,75	8080
344	Е0109-34-1	Монтаж стоек из профилированных труб	0,97	13851,78	13436
		т		12555	12178
345	СПРайс-лист	профильная труба 100х100х4мм	1	53556,2	53556
		т		0	0
346	СПРайс-лист	профильная труба 40х25х2мм	0,56	57011,44	31926
		т		0	0
347	Е0106-1-2	Бетонирование стоек ограждения	1,5	1732,34	2599
		м3		695,25	1043
348	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	1,5	6439	9659
		м3			
349	1-1-1974	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	1200	0,45	540
		шт			
350	Е0109-34-1	Монтаж стоек из профилированных труб	0,076	13851,78	1053
		т		12555	954
351	СПРайс-лист	профильная труба 40х25х2мм	0,076	57011,44	4333
		т		0	0
352	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Монтаж ворот из профилированного листа	8	55,95	448
		м2		48,83	391
353	1-1-436	Настил профилированный крашенный	8	793	6344
		м2			
		Итого прямые затраты по разделу:			256 563
		Итого по разделу: ЗСО 15х15			299 638
		ИТОГО:			7 657 356

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ		Тенге	7 417 862
Временные здания и сооружения 1,44%		Тенге	106 817
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		Тенге	297 977
Затраты на выслугу лет,1%			75 247
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%		Тенге	30 099
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г		Тенге	8 167 496
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г		Тенге	19 517 682
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%		Тенге	390 354
Сметная стоимость в текущем уровене цен		Тенге	19 908 036
НДС 12%		Тенге	2 388 964
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**Тенге**	**22 297 000**

1,12

Сдал:

_____ А.К.Танимов

М.П.

Принял:

_____ С.А.Нарынбаев

М.П.

Согласовано:

ТЕХНАДЗОР: