Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ Отдел жилищьно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО"Электроэтехснаб"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Электроснабжение жилого массива с. Узын-Агаш Жамбылского района Алматинской области**

наименование, адрес

Объект **Электроснабжение жилого массива**

Договор подряда номер **№ 104 от 08.12.2011 г.**
дата **23.12.2011**

Номер документа	Дата составления
№ 18	23.12.2011

Отчетный период	
с	по
01.12.2011	31.12.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ВЛ-10 кВ										
1	1	СПрайс-лист	Траверса ТМ-6	12 / шт	3616,84		3616,84	43402		43402			
2	2	СПрайс-лист	Оголовок ОГ1	2 / шт	1034,63		1034,63	2069		2069			
3	3	СПрайс-лист	Оголовок ОГ2	1 / шт	1166,33		1166,33	1166		1166			
4	4	СПрайс-лист	Зажим натяжной НБ-3-6	78 / шт	1811,35		1811,35	141285		141285			
5	5	СПрайс-лист	Ушко У1-7-16	7 / шт	276,85		276,85	1938		1938			
6	6	СПрайс-лист	Зажим планшеточный ПС-1-1	324 / шт	98,87		98,87	32034		32034			
7	7	СПрайс-лист	Стяжка Г1,ОГ3	63 / шт	1621,55		1621,55	102157		102157			
8	8	СПрайс-лист	Проводник 3П-1	84 / шт	404,3		404,3	33961		33961			
9	9	СПрайс-лист	Зажим натяжной РА1500	71 / шт	545,79		545,79	38751		38751			
10	10	СПрайс-лист	Хомут Х7	23 / шт	517,71		517,71	11907		11907			
11	11	СПрайс-лист	Хомут Х8	11 / шт	522,06		522,06	5743		5743			
12	12	СПрайс-лист	Проводник 3П-1	28,5 / м	404,3		404,3	11523		11523			

13	13	СПрайс-лист	Зажим соединительный SJ 11/P	20 шт	921,51		921,51	18430		18430			
14	14	СПрайс-лист	Оголовок ОГ5,ОГ3	15 шт	854,28		854,28	12814		12814			
15	15	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	74 шт	12100		12100	895400		895400			
16	16	СПрайс-лист	Хомут Х1	84 шт	542,23		542,23	45547		45547			
17	17	СПрайс-лист	Клемная колодка	4 шт	1582		1582	6328		6328			
18	18	СПрайс-лист	Провод СИП3-50	3040 м	86,61		86,61	263294		263294			
19	19	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004 т	149300		149300	597		597			
20	20	СПрайс-лист	Кронштейн РА4	12 шт	487,25		487,25	5847		5847			
21	21	СПрайс-лист	Изолятор ШФ	12 шт	553,7		553,7	6644		6644			
22	22	75-4-10	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-400-6/10/0,4У2	4 шт	882900			3531600					
			Сметная стоимость оборудования					*3531600*					
23	23	СПрайс-лист	Трансформатор масляный трехфазный ТМ 400/10-0,4	4 шт	999066,29			3996265					
			Сметная стоимость оборудования					*3996265*					
			Итого по разделу: ВЛ-10 кВ					796760					
			Раздел: ВЛ-0,4 кВ										
24	24	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	79 шт	12100		12100	955900		955900			
25	25	СПрайс-лист	Крюк SOT 101.1	110 шт	1150,9		1150,9	126599		126599			
26	26	СПрайс-лист	Крюк SOT 29	40 шт	316,4		316,4	12656		12656			
27	27	СПрайс-лист	Зажим SLIP 22.1	73 шт	386,4		386,4	28207		28207			
28	28	СПрайс-лист	Зажим подвески промежуточной SO 260	43 шт	1120,05		1120,05	48162		48162			
29	29	СПрайс-лист	Наконечник кабельный SAL 2.27	84 шт	614,61		614,61	51627		51627			
30	30	СПрайс-лист	Ограничитель перенапряжения ОПН SE 45.144-10	12 шт	2009,14		2009,14	24110		24110			
31	31	СПрайс-лист	Колпачек РК 99.095	85 шт	76,33		76,33	6318		6318			
32	32	СПрайс-лист	Зажим поддерживающий SO 130	126 шт	493,19		493,19	62142		62142			
33	33	СПрайс-лист	Зажим анкерный	104 шт	870,1		870,1	90490		90490			
34	34	СПрайс-лист	Кронштейн У4	29 шт	2808,83		2808,83	81456		81456			
35	35	СПрайс-лист	Крюк сквозной	103 шт	39,55		39,55	4074		4074			
36	36	СПрайс-лист	Проводник 3П1М	69 шт	603,75		603,75	41659		41659			

			ИТОГО:					**10396128**	**0**				**0**
								0	**0**				**0**
			Стоимость оборудования, всего:					**7385600**					
			Накладные расходы :										
			Всего накладных расходов:					**0**					
			Итого с накладными					**10396128**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**200456**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**10596584**					
			Итого с временными, 2,8 %					**10893289**					
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %					**11079564**					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**11123882**					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**11135006**					
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097					**21724063**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**443348**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**22167411**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**2660089**					
			Итого с НДС					**24827500**					

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)