работы выполнены в соответствии с проектом, отвечают санитарно-эпидемиологическим, пожарным, строительным нормам и государственным стандартам и вводится в действие. Работы выполнены с учетом протокола замены объемов.

Члены комиссии-представители заказчика:

Сдал «Подрядчик» _____ Ангелюк А.А.
Директор ТОО «АРЭС».

Принял «Заказчик»
Председатель комиссии _____ Ауелов Ж.П.
Заместитель директора департамента КГСЭН МЗ РК по СКО

Члены комиссии:

_____ Шишло И.П.
Начальник отдела экономики, финансов и государсвенных закупок

_____ Сагандыкова Ж.К.
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

_____ Гошовская Т.А.
Начальник УГСЭН по Есильскому району

«Утверждаю»
Директор ГУ «Департамента
Комитета государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора МЗРК по СКО»
Исенеев К.К.
«_____2011 г.

АКТ
приемки выполненных работ по завершению капитального ремонта здания ГУ «Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Есильскому району ».

Местонахождение объекта: Северо-Казахстанская область,Есильский район , с. Явленка ул. Гагарина,4.
Приемочная комиссия, назначенная ГУ «Департаментом Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗРК по СКО» приказом № 98 -Ө/П от 19 июля 2011 года.
Установила:

1. ***Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке*** капитальный ремонт здания ГУ «Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Есильскому району » ***расположенного по адресу*** Северо-Казахстанской область Есильский район, с. Явленка ул. Гагарина,4.
2. ***Капитальный ремонт проводился в соответствии с проéктно-сметной документацией, разработанной ИП «Шершнев Д.А», лицензия 16 ГСЛ-Ф №000421 и локального заключения №17-0088/11 от 15 марта 2011 года, утвержденной ДГП «Севгосэкспертиза».***
3. ***Работы по капитальному ремонту*** ГУ «Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Есильскому району» выполнил ТОО «*АРЭС*», расположенного по адресу СКО, г. Петропавловск ул. Токсан Би, д.102А.
4. ***Капитальный ремонт осуществлен в сроки:***
   Начало работ 27 апреля 2011 года.
   Окончание работ 19 июля 2011 года.
5. ***Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации состовляет*** 13 172 056 тринадцать миллионов сто семьдесят две тысячи пятьдесят шесть) тенге, а ***конкурс проведен*** на 12 983 553 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три), тенге согласно утвержденного бюджета на 2011 год.
6. ***Приемочная комиссия вынесла решение принять здание*** ГУ «Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Есильскому району», ***расположенного по адресу*** Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка ул. Гагарина,4,

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания УДГСЭН СКО по Есильскому району

Акт № 1
выполненных работ в июне 2011 года
Капитальный ремонт здания УДГСЭН СКО по Есильскому району

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		рабочих-строителей машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Сантехнические работы(100%)										
1.1. Отопление										
1	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм на резьбе *м*	122,6	100,07 99,07	1 0,16	12269 12146	123 20	13991 115	0,6404 0,0014	79 –
2	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20 мм на резьбе *м*	18,3	67,96 67,46	0,5 0,09	1244 1235	9 2	1423 115	0,4357 0,0007	8 –
3	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов отопления (М140) *шт*	21	197,2 181,24	15,96 2,52	4141 3806	335 53	4438 115	1,2059 0,0217	25 –
4	Е65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов *котел*	2	2067,3 2067,3	– –	4135 4135	– –	4755 115	13,125 –	26 –
5	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	26,575	481,3 60,03	4,95 1,86	12791 1595	132 49	1891 115	0,34155 0,00913	9 –
Раздел 2. Электромонтажные работы(100%)										
2.0. Подраздел без наименования										
6	Е67-7-1	Демонтаж выключателей *шт*	21	8,42 8,42	– –	177 177	– –	172 97	0,0584 –	1 –
7	Е67-7-1	Демонтаж розеток *шт*	23	8,42 8,42	– –	194 194	– –	188 97	0,0584 –	1 –
8	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	25	9,32 9,09	0,23 0,05	233 227	6 1	221 97	0,0632 0,0003	2 –

9	Ц10-698-1 (ДМ)	Демонтаж распредкоробок ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кмат1=0; ктрр2=0,3; ктрм2=0,3; кзпр2=0,3; кэкс2=0,3; кзпм2=0,3; *шт*	44	31,05	–	1366	–	1106	0,1725	8
				31,05	–	1366	–	81	–	–
10	Ц8-599-12 (ДМ)	Демонтаж щита распределительного силового ЩРС-380Вт ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кмат1=0; ктрр2=0,3; ктрм2=0,3; кзпр2=0,3; кэкс2=0,3; кзпм2=0,3; *шт*	2	179,4	3,79	359	8	304	1,035	2
				175,61	0,86	351	2	86	0,00488	–
11	Ц8-572-6 (ДМ)	Демонтаж распределительного силового щита устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200*1000мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кмат1=0; ктрр2=0,3; ктрм2=0,3; кзпр2=0,3; кэкс2=0,3; кзпм2=0,3; *шт*	1	250,8	64,5	251	65	173	1,035	1
				186,3	15,19	186	15	86	0,08888	–
12	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки *м*	260	3,69	–	959	–	930	0,0254	7
				3,69	–	959	–	97	–	–

Раздел 3. Наружные работы(100%)

3.1. Кровля

13	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов *м2 кровли*	330	48,37	4,36	15962	1439	15779	0,2875	95
				44,01	0,68	14523	224	107	0,005	2
14	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами *м2 кровли*	330	24,15	2,64	7970	871	7754	0,1516	50
				21,51	0,45	7098	149	107	0,0046	2
15	Е10-3-4 (ДМ)	Применительно : разборка фронтонов и коньковой доски кмат1=0; ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кзпр2=0,8; кэкс2=0,8; кзпм2=0,8; *м2 фронтонов за вычетом проемов*	32,2	104,93	8,67	3379	279	3461	0,6256	20
				96,26	3,26	3100	105	108	0,016	1
16	Е10-3-5 (ДМ)	Применительно : разборка карнизов кмат1=0; ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кзпр2=0,8; кэкс2=0,8; кзпм2=0,8; *м2 развернутой поверхности карнизов*	11,2	205,02	7,54	2296	84	2424	1,3156	15
				197,48	2,86	2212	32	108	0,0139	–
17	Е58-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных *окно*	2	549,36	44,86	1099	90	1095	3,413	7
				504,5	7,09	1009	14	107	0,061	–
18	Е58-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног *м*	324	811,99	7,94	263085	2573	82139	1,5009	486
				235,62	1,31	76341	424	107	0,015	5
19	Е58-14-1	Устройство обрешетки из досок *м2*	330	222,05	3,72	73277	1228	15375	0,2921	96
				42,95	0,59	14174	195	107	0,0075	2
20	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	330	1150,12	42,81	379540	14127	18526	0,36455	120
				58,74	10,57	19384	3488	81	0,03775	12

		м2								
21	Е58-25-1	Применительно: Монтаж конька из оцинкованной стали *м*	24,4	249,7 60,01	0,77 0,11	6093 1464	19 3	1570 107	0,4141 0,0012	10 –
22	Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	2	6097,24 1107,45	102,01 39,38	12194 2215	204 79	2478 108	6,992 0,1875	14 –
23	Е10-3-4	Устройство фронтонов *м2 фронтонов за вычетом проемов*	20,6	821,04 120,32	10,84 4,08	16913 2479	223 84	2768 108	0,782 0,02	16 –
24	Е10-23-3	Установка дверей на фронтоне *м2 проемов*	0,72	2301,57 219,42	39,81 15,05	1657 158	29 11	183 108	1,3225 0,07338	1 –
25	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	4,4	327,21 250,47	0,2 0,09	1440 1102	1 –	1047 95	1,449 0,00038	6 –
26	Е58-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали *шт*	2	4581,79 49,28	1,01 0,23	9164 99	2 –	106 107	0,316 0,002	1 –
	3.3. Фасад									
27	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали отливов *м*	24,8	14,39 13,1	1,29 0,23	357 325	32 6	354 107	0,091 0,0012	2 –
28	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали *м*	18,05	253,64 40,86	0,56 0,09	4578 738	10 2	792 107	0,2612 0,0009	5 –
29	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9	419,57 162,6	7,65 2,9	3776 1463	69 26	1415 95	0,92644 0,01415	8 –

Раздел 4. Общестроительные работы(100%)

	4.1. Стены									
30	Е55-1-5	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками, неоштукатуренных *м2*	3,9	85,02 74,34	10,68 2,39	332 290	42 9	323 108	0,5378 0,019	2 –
31	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных *м2*	270,1	16,9 16,9	– –	4565 4565	– –	4337 95	0,117 0,0001	32 –
32	Е13-44-7	Очистка и отбивка поверхностей стен *м2*	425	69,86 69,86	– –	29691 29691	– –	24050 81	0,391 –	166 –
33	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону(на клее) *м2 поверхности облицовки*	18,2	1745,14 382,95	2,63 0,99	31762 6970	48 18	6639 95	2,3 0,00488	42 –

4.2. Окна, оконные откосы									
34	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	23,6	270,9 247,12	23,78 8,98	6393 5832	561 212	5440 90	1,6539 0,0439	39 1
35	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж оконных решеток ктрр2=0,6; ктрм2=0,7; кзпр2=0,6; кэкс2=0,7; кзпм2=0,7; кмат2=0,5; *т конструкций*	0,084	6759,28 5076,68	1017,58 94,5	568 426	85 8	352 81	32,154 0,46375	3 –
36	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	12,98	9140,2 213,7	24,15 7,99	118640 2774	313 104	3108 108	1,27892 0,039	17 1
37	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 проемов*	10,62	8377,53 265,62	23,97 7,73	88969 2821	255 82	3135 108	1,58953 0,03775	17 –
38	1-1-920	Стекло листовое, толщина 4 мм *м2*	23,6	643		15175				
39	Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок *м2 проемов*	23,6	1362,4 108,16	6,98 2,65	32153 2553	165 63	2825 108	0,6739 0,01288	16 –
40	Е15-36-1	Облицовка откосов при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2*	30,765	1500,13 256,29	6,06 1,77	46151 7885	186 54	7542 95	1,4812 0,00775	46 –
41	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 изоляции*	1,7	5325,63 2080,35	413,08 154,69	9054 3537	702 263	3420 90	12,167 0,75	21 1
		Всего прямые затраты				**1 224 352** **241 605**	**24 315** **5 797**			**1 522** **27**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				958 433				
		Накладные расходы, тенге				248 029				
		- заработная плата, тенге				37 204				
		- трудоемкость, чел-ч				124				
		Стоимость демонтируемых материалов				31 999				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90 263				
		Всего				**1 562 644**				
		Временные здания и сооружения (1,44 %)				22 502				

- сметная заработная плата, тенге	3 173
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54 %)	40 263
- сметная заработная плата, тенге	18 521
- нормативная трудоемкость, чел-ч	113
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15 851
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6 341
Итого в базовых ценах 2001 года, тенге	**1 647 601**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, тенге	**3 183999**
Налог (2 %)	63 680
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 247679**
НДС (12 %)	389 721
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 637400**

СДАЛ

ПРИНЯЛ

ТЕХНАДЗОР

Счет-фактура № 00000000012 от 01.07.2011 (1)

Поставщик: ТОО"АРЭС" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 481400046961, БИН: 960440000042, Адрес: ул.Токсан би 102А, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 48001 № 0000175 от 11.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ658560000000008717 в Ф.АОБанк Центр Кредит., г.Петропавловск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): По договору I 116 от 27 апреля 2011г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Мира.236

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Департамент Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК по СКО" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 480100218085, БИН: 031140002265, ул.Мира.236 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ Департамент казначейства по СКО"Комитета казначейства МФ РК", г.Петропавловск, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап. ремонт здания УДГСЭНСКО по Есильскому району	тг	1	3 247 678,57	3 247 678,57	12%	389 721,43	3 637 400,00		
Всего по счету:					**3 247 678,57**		**389 721,43**	**3 637 400,00**		

Руководитель организации Ангелюк А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Харченко Г. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

"АРЭС"

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику