А К Т
О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ, ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений, ст. Киргизская Мугалжарского района Актюбинской области

«20» 12 2012 г.

Председатель комиссии:

Танимов А.К. *– зам. директора ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»*
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии – представители:

Уристемова А. *– начальник отдела ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Мугалжарского района*
(Ф.И.О., должность)

Уразкулов М.А. *- главный инженер филиала АО "НК КТЖ" Актюбинского отделения дороги*
(Ф.И.О., должность)

Садыков Г.З. *- гл. эксперт Западного филиала профсоюза*
(Ф.И.О., должность)

Бирманов Б.К. *- зам. пред. первичной партийной организации "Нур Отан" ф-лов АО "НК КТЖ"*
(Ф.И.О., должность)

Жангозин А.У. *– технический надзор ТОО «Интеграл XXI»*
(Ф.И.О., должность)

Утесеитов Ж.К. *– начальник Актюбинского отделенческого Управления гос. сан. эпид. надзора на ж.д. транспорте*
(Ф.И.О., должность)

Нысанбаев Т.Б. *– НОРИП-43*
(Ф.И.О., должность)

Сайлагиева М.К. *- гл. инженер ТОО «Теміржолсу-Ақтобе»*
(Ф.И.О., должность)

Кожин Н. *- мастер Эмбенского участка ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»*
(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Что законченный капитальным ремонтом объект:
Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений, ст. Киргизская Мугалжарского района Актюбинской области

По адресу: ***Актюбинская область, Мугалжарский район, ст. Киргизская***

2. Выполненный - ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

3. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана
ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

4. Проектно-сметная документация согласована (утверждена)
ДГП «Актюбгосэкспертиза» за №04-0096/12 от 29 марта 2012 г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки
начало работ _____ 2012 г., окончание работ _____ 2012 г.

6. Представлена следующая документация – Проектно-сметная документация, акты скрытых работ, исполнительные схемы

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом - Соблюдены.

8. На основании подтверждения соответствия капитального ремонта объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) решено

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9. Соответствие капитального ремонта нормативным требованиям, архитектурно - планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:
Председатель комиссии:

Танимов А.К. _____

Члены комиссии:

Уристемова А. _____

Уразкулов М.А. _____

Садыков Г.З. _____

Бирманов Б.К. _____

Жангозин А.У. _____

Утесеитов Ж.К. _____

Нысанбаев Т.Б. _____

Сайлагиева М.К. _____

Кожин Н. _____

Форма №2

Заказчик: АО "Теміржолсу"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу
Промбанка при счетах за выполненные работы
Объект: Капитальный ремонт водопроводных сетей
и сооружений ст.Киргизская Мугалжарского района
Актюбинской области

А К Т
Приемки выполненных работ
за сентябрь 2012 года

Капитальный ремонт сетей водопровода, ст. Киргизская

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и номер позиции нормактива	Сметная		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы				
1	**Перевозка строительного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км** т	**С010333-А200-1**	**5,52**	**703**	**3 878**
2	**Перевозка строительного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять(один рейс 5,52х40)** т	**С010333-А201-1**	**220,80**	**3**	**618**
3	**Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля** км	**С010335-А3**	**480,00**	**20**	**9 456**
4	**Перевозка экскаватора, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 4** т	**Е010332-А200-4**	**24,00**	**1 560**	**37 440**
5	**Перевозка экскаватора, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 4** т	**Е010332-А201-4**	**960,00**	**6**	**6 048**
6	**Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля** км	**Е010335-А5**	**480,00**	**25**	**11 808**
7	**Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т грузоподъемности автомобиля /автопоезда/ добавлять** км	**Е010335-А6**	**8160,00**	**3**	**22 848**
8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	**Е0101-12-8**	**3214,25**	**23**	**75 082**
9	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами** м3	**Е0101-164-2**	**96,43**	**219**	**21 111**
10	**Устройство основания под трубопроводы** м3	**Е0123-1-1**	**159,00**	**306**	**48 686**
11	**Врезка в существующую сеть, диам. 100 мм** врезка	**Е0122-38-3**	**1,00**	**951**	**951**

12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	Е0122-11-3	0,65	58 882	38 273
13	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм м	С130804-283	650,00	371	241 150
14	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	Е0122-41-1	3,34	14 245	47 578
15	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(д=1,5м-5 шт.) м3	Е0122-41-1	8,35	27 450	229 211
16	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	Е0108-4-7	83,50	245	20 494
17	Люк полимерно-песчанный, маг.:"Арзан" шт	С123	5,00	4 545	22 725
18	Лестницы приставные(5 шт.) т	С12021-222	0,10	151 200	15 120
19	Устройство щебеночных покрытий отмостки колодцев м3	Е0108-3-2	1,92	2 519	4 836
20	Устройство бетонных покрытий отмостки колодцев м3	Е0106-1-15	2,40	7 826	18 782
21	Бетоноблок 20х20х40 шт	С прайс-лист	90,00	97	8 730
22	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	Е0122-35-3	5,00	411	2 057
23	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	С130902-53	5,00	6 480	32 400
24	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	Е0122-35-1	1,00	242	242
25	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	С130902-51	1,00	3 500	3 500
26	Установка втулки под фланец шт	Е0122-34-1	10,00	301	3 006
27	Втулка под фланец д 110мм, маг.:"Арзан" шт	С123	10,00	955	9 550
28	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	Е0122-40-3	16,00	156	2 503
29	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	С130809-12	16,00	492	7 872
30	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	Е0122-40-1	2,00	74	148
31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	С130809-9	2,00	285	570
32	Установка манометров комплект	Е0118-22-2	2,00	859	1 717

33	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	Е0122-34-1	4,00	301	1 202
34	Отвод 90 градусов д 110мм шт	С прайс-лист	3,00	2 101	6 303
35	Тройник д 110/50/110мм шт	С прайс-лист	1,00	4 325	4 325
36	Установка гидрантов пожарных шт	Е0122-37-3	2,00	18 076	36 152
37	подставка под пожарный гидрант шт	С123-10	2,00	8 457	16 914
38	Приварка фланцев к подставке пожарного гидранта диам. 125 мм фланец	Е0122-40-4	2,00	181	362
39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм шт	С130809-13	2,00	618	1 236
40	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 1бак	Е0118-10-1	1,00	4 558	4 558
41	Бак расширительный мембранный(гидропневмобак) шт	С прайс-лист	1,00	25 251	25 251
42	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	Е0101-166-2	91,67	134	12 293
43	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	Е0101-27-5	2963,83	3	9 934
44	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	Е0101-134-1	3055,50	22	65 834
45	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	Е0101-30-1	2013,00	0	566
46	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	Е0122-31-3	0,65	8 288	5 387
47	Известь хлорная марка А т	С11011-158	0,02	33 700	607
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		1 139 316
	ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		Тенге		230 916
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		80 697
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		1 450 929

ст. Киргизская (ввод в дома)

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и номер позиции норматива	Сметная		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод				
1	Перевозка строительного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км т	С10333-А200-1	6	702,50	4215
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять(один рейс - 40х6) т	С10333-А201-1	240	2,80	672

3	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля км	С010335-А3	480	19,70	9456
4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	Е01014-12-8	642,85	23,36	15016
5	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами м3	Е0101-164-2	19,29	218,93	4223
6	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	Е0123-1-1	27,66	306,20	8469
7	Врезка в существующую сеть диам. 50 мм врезка	Е0122-38-1	3	495,33	1486
8	Врезка в существующую сеть диам. 25 мм врезка	Е0122-38-1	3	495,33	1486
9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	Е0122-11-1	0,06	47611,09	2857
10	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм м	С130804-229	60	118,00	7080
11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм км	Е0122-11-1	0,07	47611,09	3333
12	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м	С130804-227	70	57,00	3990
13	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(5 шт-д=1500мм) м3	Е0122-41-1	5	27450,47	229211
14	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	Е0108-4-7	83,5	245,44	20494
15	Люк полимерно-песчанный, маг.:"Арзан" шт	С123	5	4545,00	22725
16	Устройство щебеночных покрытий отмостки колодцев м3	Е0108-3-2	1,92	2518,77	4836
17	Устройство бетонных покрытий отмостки колодцев м3	Е0106-1-15	2,4	7825,78	18782
18	Лестницы приставные(5 шт.) т	С12021-222	0,1	151200,00	15120
19	Изготовление "гребенки" на 4 врезки из стальных водопроводных труб диам.25 мм км	Е0122-8-1	0,0045	62566,88	282
20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	С130806-20	4,5	168,00	756
21	Изготовление "гребенки" на 3 врезки из стальных водопроводных труб диам.25 мм км	Е0122-8-1	0,004	62566,88	250
22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	С130806-20	4	168,00	672
23	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	Е0122-35-1	3	242,08	726

24	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	С130902-51	3	3500,00	10500
25	Установка втулки под фланец шт	Е0122-34-1	6	300,57	1803
26	Втулка под фланец д 50мм, маг.:"Арзан" шт	С прайс-лист	6	773,00	4638
27	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	Е0122-40-1	6	74,06	444
28	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	С130809-9	6	285,00	1710
29	Установка вентилей диам. 25 мм 1шт	Е0116-15-1	19	473,47	8996
30	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	С130901-8	19	403,00	7657
31	Водомер "БЕТАР" д 15мм шт	С прайс-лист	19	1760,00	33440
32	Установка седлового отвода шт	Е0122-34-1	3	300,57	902
33	Седелка с резьбовым отводом д 110/25 шт	С прайс-лист	3	520,00	1560
34	Установка полиэтиленовых фасонных частей шт	Е0122-34-1	17	300,57	5110
35	Муфта, d-25 мм 10шт	С130804-36	1,5	122,00	183
36	Переход, Dy-50x32 мм 10шт	С130804-46	0,2	226,00	45
37	Установка отвода шт	Е0122-34-1	1	300,57	301
38	Фитинги FLOWTITE:отводы, d-100 мм шт	С130805-101	1	4130,00	4130
39	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	Е0101-166-2	18,46	134,10	2475
40	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	Е0101-27-5	596,73	3,35	2000
41	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	Е0101-134-1	615,19	21,55	13255
42	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	Е0101-30-1	561	0,28	158
43	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50 мм км	Е0122-31-3	0,13	8287,75	1077
44	Известь хлорная марка А т	С11011-158	0,001	33700,00	34
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		476556
	ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		Тенге		73189
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		32985
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		582730

Установка УФ оборудования для обеззараживания воды,ст. Киргизская

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и номер позиции норматива	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1.Обеззараживание воды				
1	**прим.Устройство бактерицидной установки** **комплект**	**Ц0111-60-3**	**1**	**1909,25**	**1909**
2	**УУФОВ-10** **комплект**	**С прайс-лист**	**1**	**222359,00**	**222359**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		**Тенге**		**224268**
	ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**Тенге**		**1582**
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**		**209**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**		**226059**

Ремонт павильона скважины,ст.Киргизская

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и номер позиции норматива	Сметная		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы				
1	**Разборка металлической крыши** **м2**	**Е0158-2-2**	**10,8**	**17,19**	**186**
2	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали** **м2**	**Е0112-10-1**	**10,8**	**715,87**	**7731**
3	**Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм** **т**	**С11011-862**	**0,06**	**50200,00**	**3012**
4	**Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали** **м2**	**Е0158-14-2**	**10,8**	**164,33**	**1775**
5	**обрешетка** **м3**	**С11021-44**	**10,8**	**8200,00**	**88560**
6	**Установка стропил** **м3**	**Е0110-14-1**	**1,3**	**21304,82**	**27696**
7	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта** **м3**	**С11021-74**	**1,3**	**14700,00**	**19110**
8	**Перетирка штукатурки внутренних помещений** **м2**	**Е0161-26-1**	**42**	**39,21**	**1647**
9	**Сплошное выравнивание внутренних цементно-известковым раствором стен** **м2**	**Е0115-64-1**	**42**	**104,81**	**4402**
10	**Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен** **м2**	**Е0115-60-1**	**42**	**111,90**	**4700**
11	**Сплошное выравнивание наружних стен цементно-известковым раствором стен** **м2**	**Е0115-64-1**	**42**	**104,81**	**4402**
12	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м** **м3**	**Е01108-6-1**	**5,04**	**2540,24**	**12803**
13	**Кирпич и камни силикатные, 250х120х65 мм, М-75**	**С143007-2**	**2,58**	**12800,00**	**33075**

	1000шт				
14	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	Е0157-15-1	7,75	258,78	2006
15	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	Е0156-1-1	1	215,57	216
16	Установка оконных коробок в каменных стенах площадью до 2 м2 м2	Е0156-7-1	1,68	526,74	885
17	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм м2	С12061-129	1,68	4560,00	7661
18	Установка дверных коробок в каменных стенах м2	Е0156-23-1	1,8	319,42	575
19	Установка дверных полотен наружных кроме балконных полотно	Е0156-24-1	1	307,74	308
20	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	С12063-17	1,8	5610,00	10098
21	Усиление фундаментов цементацией м3	Е0152-3-1	3,3	1640,76	5415
22	Установка тали км	Е0122-8-2	0,008	64200,36	514
23	Таль м	С130806-70	8	472,00	3776
24	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 0.5 т, высота подъема 6 м шт	Ц0103-141-1	1	4048,70	4049
25	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	Е0121-17-1	2	169,86	340
26	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г230-240-500-1 шт	С151706-40	2	45,00	90
27	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 м	Ц0108-147-11	150	39,90	5985
28	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2 1000м	С151601-167	0,15	104000,00	15600
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		266617
	ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		Тенге		33673
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		18015
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		318305

Ремонт водонапорной башни "Рожновского", ст.Киргизская

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и № позиции норматива	Сметная		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы				
1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки т	Е010332-А120-1	10	477,70	4777
2	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля км	Е010335-А5	240	24,60	5904
3	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и	Е010335-А6	720	2,80	2016

	возвращение их по окончании работ за каждую дополнительную 1 т км				
4	Сборка и монтаж каркаса из полосовой стали для изоляции башни т	Е0109-30-1	0,862	14359,66	12378
5	Стоимость м/конструкции т	С12021-219	0,862	146000,00	125852
6	Изоляция плоских поверхностей плитами м2	Е0126-12-2	228,4	164,72	37623
7	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	С11031-100	15	4260,00	63900
8	Обшивка листовой сталью на сваркеметаллической башни т	Е0109-5-3	2,62	7445,65	19508
9	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщиной 1,5-1,6 мм, марки Ст0 т	С11011-859	2,62	50400,00	132048
10	Замена лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	Е0109-29-1	0,245	13711,47	3359
11	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	С12021-267	0,245	133700,00	32757
12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 м2	Е0113-26-4	228,4	137,32	31363
13	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	Е0113-16-6	228,4	21,80	4979
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		476463
	ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		Тенге		41821
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге		31097
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		549381
	ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ				3 127 404
	ВСЕГО стоимость строительства				7 821 387
	Проектные				256 872
	тех надзор				49 237
	экспертиза				83 082
	авторские				24 562
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				8 235 140
	Экономия/перерасход				-2 249 183
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ				5 985 957

сдал _____ технадзор _____ принял _____

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Теміржолсу - Ақтөбе» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы «Интеграл» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан