Счет-фактура № 00000000021 от 10 мая 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 961040002483, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0012026, от 29.04.2015

ИИК поставщика: KZ6996502F0008226533, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №487/17-08 от 16.02.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра,Батталханов, 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 961040002483, Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840016843, Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра,Батталханов, 8

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Илийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840016843, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра,Батталханов, 8

ИИК получателя: KZ71070103KSN0904000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство линии электропередач в населенных пунктах Илийского района с. Боралдай 2й этап	Работа	1	40 825 892,86	40 825 892,86	12%	4 899 107,14	45 725 000,00		
Всего по счету:					**40 825 892,86**		**4 899 107,14**	**45 725 000,00**		

Руководитель: Сәтібек М. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяства и жилищной инспекции Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра,Батталханов, 8**	**130840016843**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "ЛАН",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Узынағаш, улица Абая, дом № 20А**	**961040002483**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №487/17-08 от 16.02.2017

Номер документа	Дата составления
21	10.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство линии электропередач в населенных пунктах Илийского района с. Боралдай 2й этап			Работа	1	45 725 000,00	45 725 000,00
				Итого	1	x	45 725 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Канатбек А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.05.2017

М.П.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Фирма "ЛАН"
Субподрядчик
Договор 487/17-08

Наименование строительства и его адрес: РП Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Боралдай, п/о Энергетический (2 этап)

Наименование обьекта: Подготовительные работы.

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 10 мая 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-191-8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня	дерево	21,00	15,01	1,24	315	26	0,08	2
					13,77	0,47	289	10	0,00	0
2.	E0101-191-11	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см	дерево	24,00	30,45	2,10	731	50	0,16	4
					28,35	0,79	680	19	0,00	0
ИТОГО:							1046	76		6
							969	29		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	699
Всего накладных расходов:	699
Итого с накладными	1745

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	105
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1850
Итого с временными, 2,24 %	1891
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	1923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1931		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1950		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						4987		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						100		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5087		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						610		
		Итого с НДС						5697		

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинской области

Руководитель Камалбек А.Д. _____

Технадзор:
ГКП на ПХВ «Водопровода и канализации»

Будугулов А.К.

Подрядчик: ТОО Фирма «ЛАН». Директор

Сатібек М.Д. _____

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Фирма "ЛАН"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: РП Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Боралдай, п/о Энергетический (2 этап)

Наименование обьекта: Строительство РП-10 кВ в с.Боралдай

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 10 мая 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ													
1	Ценовое предложение АО"Alageum Electric"	-Блочно-модульное здание с системй отопления,освещения, пожарно-охранной сигнализации БМЗ 13,5х4,5м для РП-10 кВ, с оборудованием КРУ-10 кВ из 11 ячеек	1 компл.	11215365,5	-	-	11215366	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11215366	-					-		-
				Тенге			-	-							-
		Стоимость оборудования -		Тенге			11215366	-	-						-
		Транспортные расходы -		Тенге			560768	-	-						-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			11776134	-	-						-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11776134	-	-				-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ													
2	Прайс-лист "Электрокомплект"	-Штанга изолирующая оперативная 10 кВ ШО-10У1	1 шт	1728,17	-	-	1728	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Прайс-лист "Электроко мплект"	-Индикатор напряжения 100-500В МИН-1	1	195,51	-	196	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Прайс-лист "Электроко мплект"	-Клещи изолирующие на напряжение до 10 кВ К-10	1	1347,62	-	1348	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Прайс-лист "Электроко мплект"	-Боты изолирующие диэлектрические	2	1508,22	-	3016	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
6	Прайс-лист "Электроко мплект"	-Перчатки резиновые диэлектрические	2	684,28	-	1369	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс-лист "Электроко мплект"	-Коврик резиновый диэлектрический 750x750	2	837,9	-	1676	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Прайс-лист "Электроко мплект"	-Очки защитные	2	453,86	-	908	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс-лист ТОО"Алматы ПожТоргСер вис"	-Огнетушитель пенный ОП-5	4	1256,85	-	5027	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Прайс-лист ТОО"Алматы ПожТоргСер вис"	-Огнетушитель углекислотный ОУ-8	2	3840,37	-	7681	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			22948	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			22948	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			1147	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			24095	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			24095	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								
11	С151601-118 1 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01836	35982	-	661	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
12	С151601-124 4 Изм. и	-Кабели силовые, не распространяющие горение	0,01326	78043	-	1035	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80		-	-	-	-	-	-	-
		км								
13	С151601-124-5 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01836	115637 -	- -	2123 -	- -	- -	- -	- -
		км								
14	С151601-124-7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02244	317272 -	- -	7120 -	- -	- -	- -	- -
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			10938	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7120	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7120	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			427	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			7547	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3819	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3819	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			229	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4048	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			11594	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ								
15	С12041-16 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	0,13588	48200 -	- -	6549 -	- -	- -	- -	- -
		т								
16	С11011-4266 Изм. и доп.вып.19	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0282	55787 -	- -	1573 -	- -	- -	- -	- -
		т								
17	С11011-1050	-Электроды, d 4 мм, Э42	0,01	78300 -	- -	783 -	- -	- -	- -	- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			8906	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8906	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8906	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			534	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9440	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9440	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			11258157	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			11238313	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			561916	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			11800229	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7120	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7120	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			427	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7547	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12724	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12724	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			763	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13488	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11821264	-	-		-
		Итого с временными, 2,24 %				11821736				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				11822104				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11822190				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11822405				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742				30234847				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				604697				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				30839544				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3700745				
		Итого с НДС				34540289				

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинской области

Руководитель Камалбек А.Д. _____

Технадзор:

ГКП на ПХВ «Водопровода и канализации»

Будугулов А. _____

Подрядчик: ТОО Фирма «ЛАН». Директор

Сатібек М.Д. _____

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Фирма "ЛАН"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: РП Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Боралдай, п/о Энергетический (2 этап)

Наименование обьекта: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС35/10 кВ №92А до РП №1, от РП №1 до п.Боралдай

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 10 мая 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	66,00	1534,11	878,23	101251	57963	3,06	202
					506,25	246,42	33412	16264	1,03	68
2.	E0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	11,00	3155,76	1990,26	34713	21893	5,98	66
					985,50	549,90	10840	6049	2,29	25
3.	E0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	19,00	4836,53	3187,28	91894	60558	9,00	171
					1476,00	878,40	28044	16690	3,63	69
4.	E0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 6-10кВ анкерных плит и подпятников объемом до 0,2 м3	шт	31,00	459,29	301,79	14238	9355	0,91	28
					157,50	83,25	4882	2581	0,30	9
5.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	23,25	245,44	3,82	5706	89	0,21	5
					37,35	1,44	868	33	0,01	0
6.	E0133-107 -5	Установка для опор опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	72,00	502,85	325,10	36205	23407	1,01	73
					177,75	89,01	12798	6409	0,33	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	5,12	41504,56 9157,50	31105,06 6414,57	212379 46859	159165 32823	51,10 22,72	261 116
8.	С151607-9 10	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,95	82830,00 --	-- --	161270 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	2,00	2263,89 1386,00	769,89 236,48	4528 2772	1540 473	7,42 1,03	15 2
10.	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	1,12	1100,25 1100,25	-- --	1227 1227	-- --	6,71 --	7 --
11.	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,03	846,00 846,00	-- --	870 870	-- --	5,15 --	5 --
12.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	474,75	218,93 218,93	-- --	103937 103937	-- --	1,54 --	731 --
13.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	474,75	122,18 122,18	-- --	58005 58005	-- --	0,89 --	420 --
14.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	3165,00	53,87 29,25	12,24 2,25	170499 92576	38740 7121	0,18 0,01	570 32
15.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,95	50642,00 --	-- --	98734 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							1095456 397090	372709 88443		2555 345

Накладные расходы :

На монтажные работы	87074
На общестроительные работы	435811
Всего накладных расходов:	522884
Итого с накладными	1618341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	97100
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1715441
Итого с временными, 2,24 %	1753867
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	1783858
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1790873
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1808412
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4624868
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	92497
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4717365
Налог на добавленную стоимость, 12 %	566084
Итого с НДС	5283449

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинской области

Руководитель Камалбек А.Д. _____

Технадзор:

ГКП на ПХВ «Водопровода и канализации»

Будугулов А.К. _____

Подрядчик: ТОО Фирма «ЛАН» Директор

Сатібек М.Д. _____

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Фирма "ЛАН"
Субподрядчик
Договор 487/17-08

Наименование строительства и его адрес: РП Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Боралдай, п/о Энергетический (2 этап)

Наименование обьекта: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС35/10 кВ №92А до РП №1, от РП №1 до п.Боралдай

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 10 мая 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		Траншея		--	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9,31	27,84	26,18	259	244	0,01	0
					1,66	7,20	15	67	0,03	0
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,03	262,72	--	272	--	1,85	2
					262,72	--	272	--	--	--
4.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	45,00	36,70	27,80	1652	1251	0,06	3
					8,80	6,90	396	310	0,04	2
5.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	25,00	11,20	7,90	280	198	0,02	1
					3,30	2,00	82	50	0,01	0
6.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	20,00	32,40	23,70	648	474	0,06	1
					8,60	5,90	172	118	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	10,08	122,18	--	1232	--	0,89	9
					122,18	--	1232	--	--	--
8.	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	0,27	12,34	12,34	3	3	--	--
					--	3,50	--	1	0,01	0
9.	Е0101-85-11	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	0,27	10,32	10,32	3	3	--	--
					--	2,92	--	1	0,01	0
10.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,05	38802,38	--	1993	--	175,00	9
					27450,00	--	1410	--	--	--
11.	Ц0108-407 -4	Трубы стальные для защиты кабеля от механических повреждений на опоре, диаметр 80 мм	м	15,00	222,70	103,00	3340	1545	0,57	9
					93,20	27,20	1398	408	0,16	2
12.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	17,00	44,00	10,60	748	180	0,18	3
					29,00	2,30	493	39	0,01	0
13.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	64,00	60,40	15,60	3866	998	0,24	15
					38,70	3,80	2477	243	0,02	1
14.	Ц0108-147 -13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	104,00	65,50	9,50	6812	988	0,31	32
					49,30	1,70	5127	177	0,01	1
ИТОГО:							21109	5884		84
							13074	1414		8

Накладные расходы :

На монтажные работы	10917
На общестроительные работы	3331
Всего накладных расходов:	14248
Итого с накладными	35357

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2121
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 2,24 %						38318		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %						38973		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						39126		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						39509		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						101041		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2021		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						103062		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						12367		
		Итого с НДС						115429		

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинской области

Руководитель Камалбек А.Д. _____

Технадзор:
ГКП на ПХВ «Водопровода и канализации»

Будугулов А.К. _____

Подрядчик: ТОО Фирма «ЛАН». Директор

Сатыбек А.Д. _____

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Фирма "ЛАН"
Субподрядчик
Договор 487/17-08

Наименование строительства и его адрес: РП Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Боралдай (2 этап)

Наименование обьекта: Расширение РУ-10 кВ ПС-35/10 кВ №92А (с.КазЦИК). Расширение РУ-10 кВ ПС-35/6 кВ №146А "Табачная"

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 10 мая 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Расширение РУ-10 кВ ПС-35/10 кВ №92А (с.КазЦИК)								
		ФУНДАМЕНТ И ПЛОЩАДКИ Пл								
		Монтаж площадок Пл и фундаментов под оборудование								
1	Е0133-3-2	-Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	3	1065,02	925,52	3195	2777	1183	0,89	3
				139,5	235,98	419	708	105	0,92	3
		котлован								
2	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,57	8062,57	66,01	4596	38	132	1,35	1
				195,75	24,93	112	14	105	0,12	-
		м3								
3	Е0133-29-15	-Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т	3	8281,91	6119,66	24846	18359	12141	13,4	40
				2162,25	1692,02	6487	5076	105	6,23	19
		1м3								
4	Прайс-лист ТОО"АСПМК-519"	-Стойка УСО-5А с учетом гидроизоляции и огрунтовки	3	5310,18	-	15931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	6,78	245,44	3,82	1664	26	310	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	253	10	118	0,01	-
6	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /для заделки стоек/ м2	2,28	7520 -	- -	17146 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	1,5	3011,1 531	- -	4517 797	- -	980 123	3,24 -	5 -
8	Е0111-13-3	-Пропитка щебеночных покрытий битумом м3	15	543,02 39,83	24,55 9,2	8145 597	368 138	905 123	0,26 0,04	4 1
9	Прайс-лист ТОО"АСПМК-519"	-Стойка УСО-5А с учетом гидроизоляции и огрунтовки м2	3	5310,18 -	- -	15931 -	- -	- -	- -	- -
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ шт								
10	Ценовое предложение ТОО"ТД"Аврора"	-Комплектное распределительное устройство 10 кВ с кабельным выводом КРН-III-10	1	1629712,05 -	- -	1629712 -	- -	- -	- -	- -
11	Ценовое предложение ТОО"Таврида Электрик Астана"	-Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/1000 шт	1	455672,45 -	- -	455672 -	- -	- -	- -	- -
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								
12	С151601-429-4 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х70/16-10 ГОСТ 16442-80 км	0,0204	887898 -	- -	18113 -	- -	- -	- -	- -
13	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120 комплект	1	13100 -	- -	13100 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2212567	21567			54
			Тенге			8664	5946			22
		Стоимость оборудования -	Тенге			2085384	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			104269	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2189654	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			44961	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44961	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			47659	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82221	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14610	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18113	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2348	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16958	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2341056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16958	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2212567	21567			54
			Тенге			8664	5946			22
		Стоимость оборудования -	Тенге			2085384	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			104269	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			2189654	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			44961	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44961	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			47659	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82221	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14610	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18113	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2348	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5872	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103744	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16958	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2341056	-	-		-
		Итого с временными, 2,24 %				2344449				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				2347096				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2347715				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2349263				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742				6008051				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				120161				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6128212				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				735385				
		Итого с НДС				6863597				
		Тендерная скидка				1083461				
		Итого с НДС				5780136				
		В том числе НДС - 12%				619300				

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинской области

Руководитель Камалбек А.Д. _____

Технадзор:

ГКП на ПХВ «Водопровода и канализации»

Будугулов А. _____

Подрядчик: ТОО Фирма «ЛАН». Директор

Сатібек М.Д. _____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Подрядчик: ТОО «Фирма «Лан»

Приложение №3-1
Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: **Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Боралдай, п/о Энергетический (2 этап). Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС35/10 кВ №92А до РП №1, от РП №1 до п.Боралдай**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат **за 10 мая 2017 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Дата	Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		487/17-08			Наимен.	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.) из гр. 1	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС35/10 кВ №92А до РП №1, от РП №1 до п.Боралдай	84 196 134,15	40 825 892,86							4 899 107,14	45 725 000,00
итого:										**45 725 000,00**

М.П.

Заказчик:

М.П.

Подрядчик: