Наименование стройки -КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ЗКО. Г. УРАЛЬСК, УЛ. НЕКРАСОВА 30/1
Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ЗКО. Г. УРАЛЬСК, УЛ. НЕКРАСОВА 30/1
Договор №22/д-ок 2019-03-14, дополнительное соглашение №2 от 28.03.2019 года

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№ 22/д	дата от 14.03.2019 г.	Наименование	Код		наименов.	код
	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	из графика: СМР в текущих ценах	из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**61 065 453**	**61 065 453**		**61 065 453**			**7 327 854**	**68 393 307**
Акт № 4	42 032 454	42 032 454		42 032 454			5 043 894	47 076 348
Итого за май месяц	**42 032 454**	**42 032 454**		**42 032 454**			**5 043 894**	**47 076 348**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска» Западно-Казахстанская область

Нуртазиев М. Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

Наименование стройки -КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ЗКО. Г. УРАЛЬСК, УЛ. НЕКРАСОВА 30/1

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ЗКО. Г. УРАЛЬСК, УЛ. НЕКРАСОВА 30/1

Договор №22/д-ок 2019-03-14, дополнительное соглашение №2 от 28.03.2019 года

Акт № 4

приемки выполненных работ за **май** месяц **2019** г

(локальные сметы №№ 2-1-2. 2-1-3, 2-1-4. 2-1-5)

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2017Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Смета № 2-1-2					
		РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ					
1	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство кирпичных столбиков под лежни**	**м3 кладки**	**0,0700**		**20236,90**	**1417**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	4,54	0,3178	735,88	234
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,028	852,37	24
		Итого оплата труда:				**3681,84**	**258**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,028	3581,97	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,4	0,028	852,37	24
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**100**
1. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,0168	13911,64	234
1. 5	21-030102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	0,0266	31872,62	848
1. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000035	17461,64	1
1. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,00308	93,00	0
		Итого материалов:				**15463,21**	**1082**
		НР первого уровня	%	50,8		1870,38	131
		НР второго уровня	%	3,6		795,86	56
		Накладные расходы	%	–		2666,24	187
		Сметная прибыль	%	8		1832,25	128
		Сметная стоимость:				**24735,38**	**1731**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка парпетов**	**м3 кладки**	**54,4000**		**20850,23**	**1134252**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	4,76	258,944	774,71	200607
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	21,76	852,37	18548
		Итого оплата труда:				**4028,57**	**219154**
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	21,76	3581,97	77944
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,4	21,76	852,37	18548
		Итого эксплуатация машин:				**1432,79**	**77944**
2. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	13,6	13911,64	189198
2. 5	21-030102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	20,89	31872,62	665806
2. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0272	17461,64	475
2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	2,394	93,00	223
		Итого материалов:				**15729,82**	**855702**
		НР первого уровня	%	50,8		2046,51	111330
		НР второго уровня	%	3,6		824,28	44841
		Накладные расходы	%	--		2870,79	156171
		Сметная прибыль	%	8		1897,68	103234
		Сметная стоимость:				**25618,70**	**1393657**
3	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**375,5000**		**560,60**	**210506**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,1388	52,119	774,71	40377
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,577	921,64	1454
		Итого оплата труда:				**111,49**	**41831**
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0016	0,6008	3581,97	2152
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0016	0,6008	852,37	512
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,3755	3173,59	1192
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,001	0,3755	1143,29	429
3. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0082	3,079	470,55	1449
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,6008	1799,25	1081
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0016	0,6008	852,37	512
		Итого эксплуатация машин:				**15,64**	**5874**
3. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,2	826,1	153,00	126393
3. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1	375,5	100,83	37862
		Итого материалов:				**437,43**	**164255**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	56,4		62,83	23593
		НР второго уровня	%	3,6		22,44	8428
		Накладные расходы	%	--		85,27	32020
		Сметная прибыль	%	8		51,67	19402
		Сметная стоимость:				**697,55**	**261928**
4	**12-080101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м2**	**375,5000**		**392,31**	**147313**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,1901	71,383	709,78	50666
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	1,915	791,23	1515
		Итого оплата труда:				**138,96**	**52181**
4. 3	32-010201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,01	3,755	778,36	2923
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалентно 0,01 чел.	чел-ч	0,0001	0,03755	1143,00	43
4. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,314	1402,13	1843
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалентно 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,314	754,93	992
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,56325	1799,25	1013
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалентно 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,56325	852,37	480
		Итого эксплуатация машин:				**15,39**	**5779**
4. 6	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,4	901,2	100,83	90868
		Итого материалов:				**241,99**	**90868**
		НР первого уровня	%	59,1		82,13	30839
		НР второго уровня	%	3,6		17,08	6413
		Накладные расходы	%	--		99,21	37253
		Сметная прибыль	%	8		39,32	14765
		Сметная стоимость:				**530,84**	**199331**
7	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**6,0000**		**74534,05**	**447204**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=735,88)	чел-ч	22,1	132,6	735,88	97578
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,22	970,31	2154
		Итого оплата труда:				**16621,96**	**99732**
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,9	3173,59	2856
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалентно 1 чел.	чел-ч	0,15	0,9	1143,29	1029
7. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	2,64	87,26	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалентно 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,32	1799,25	2375
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивалентно 1 чел.	чел-ч	0,22	1,32	852,37	1125
		Итого эксплуатация машин:				**910,27**	**5462**
7. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,228	205870,68	46939

1	2	3	4	5	6	7	8
7.7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	26,28	66,30	1742
7.8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,96	38709,80	37161
7.9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,36	38743,46	13948
7.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	4,98	45129,92	224747
7.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	20,28	215,22	4365
7.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	43,2	196,54	8491
7.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,01176	575926,68	6773
		Итого материалов:				**57360,84**	**344165**
		НР первого уровня	%	59,8		9939,93	59640
		НР второго уровня	%	3,6		3041,06	18246
		Накладные расходы	%	--		12981,00	77886
		Сметная прибыль	%	8		7001,20	42007
		Сметная стоимость:				**94516,25**	**567098**
8	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**16,8720**		**6017,14**	**101521**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	0,78	13,16	764,53	10061
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,286824	937,93	269
		Итого оплата труда:				**612,28**	**10330**
8.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,08436	3173,59	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,005	0,08436	1143,29	96
8.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,202464	1799,25	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, монтаж 1 чел	чел-ч	0,012	0,202464	852,37	173
		Итого эксплуатация машин:				**37,46**	**632**
8.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,016872	67003,80	1130
8.6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,028682	70961,02	2035
8.7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,113042	774943,60	87601
8.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,388056	93,00	36
8.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,202464	120,36	24
		Итого материалов:				**5383,34**	**90828**
		НР первого уровня	%	59,8		366,14	6178
		НР второго уровня	%	3,6		229,80	3877
		Накладные расходы	%	--		595,94	10055
		Сметная прибыль	%	8		529,05	8926
		Сметная стоимость:				**7142,12**	**120502**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Антиоксидантная пленка. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**35,0000**		**280,30**	**9811**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,0694	2,429	774,71	1882
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0735	921,64	68
		Итого оплата труда:				**55,70**	**1950**
9. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,028	3581,97	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,028	852,37	24
9. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0175	3173,59	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0175	1143,29	20
9. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,1435	470,55	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,028	1799,25	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,028	852,37	24
		Итого эксплуатация машин:				**7,82**	**274**
9. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	38,5	153,00	5891
9. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	17,5	100,83	1765
		Итого материалов:				**218,72**	**7655**
		НР первого уровня	%	56,4		31,41	1100
		НР второго уровня	%	3,6		11,22	393
		Накладные расходы	%	--		42,64	1492
		Сметная прибыль	%	8		25,84	904
		Сметная стоимость:				**348,77**	**12207**
11	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**635,0000**		**4419,53**	**2806404**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	1,71	1085,85	764,53	830165
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	12,383	895,64	11090
		Итого оплата труда:				**1324,81**	**841255**
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	7,684	3581,97	27522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	7,684	852,37	6550
8. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,842	3173,59	5844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,842	1143,29	2106
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	2,857	1799,25	5141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	2,857	852,37	2435
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**38508**
8. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,03175	205870,68	6536
8. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок одинокованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0635	295123,74	18740
8. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	3,429	38709,80	132736

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 9	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	3,175	32764,22	104026
8.10	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	702,31	2171,69	1525200
8.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,06731	1215531,96	81817
8.12	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,254	270377,30	68676
		Итого материалов:				**3051,55**	**1937732**
		НР первого уровня	%	56,4		747,19	474468
		НР второго уровня	%	3,6		186,00	118111
		Накладные расходы	%	–		933,20	592579
		Сметная прибыль	%	8		428,22	271919
		Сметная стоимость:				**5780,95**	**3670902**
12	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**635,0000**		**209,50**	**133033**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,029	18,415	774,71	14266
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,50165	937,07	470
		Итого оплата труда:				**23,21**	**14736**
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,14605	3173,59	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,14605	1143,29	167
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,3556	1799,25	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,3556	852,37	303
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**1103**
9. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0254	67003,80	1702
9. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0381	70961,02	2704
9. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,14605	774943,60	113181
9. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,50165	93,00	47
9. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,254	120,36	31
		Итого материалов:				**185,30**	**117663**
		НР первого уровня	%	59,8		13,88	8812
		НР второго уровня	%	3,6		8,04	5106
		Накладные расходы	%	–		21,92	13919
		Сметная прибыль	%	8		18,51	11756
		Сметная стоимость:				**249,93**	**158708**
13	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**40,0000**		**500,41**	**20016**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	0,059	2,36	784,26	1851
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,172	926,79	159

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**50,26**	**2010**
10. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,072	3581,97	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,072	852,37	61
10. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,044	3173,59	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,044	1143,29	50
10. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	0,756	163,71	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
10. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,056	1799,25	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,056	852,37	48
		Итого эксплуатация машин:				**15,55**	**622**
10. 7	21-100105-0101	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,003	0,12	143981,16	17278
10. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,0002	197175,18	39
10. 9	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	0,208	1087,32	226
		Итого материалов:				**438,58**	**17543**
		НР первого уровня	%	56,4		28,34	1134
		НР второго уровня	%	3,6		19,04	761
		Накладные расходы	%	–		47,38	1895
		Сметная прибыль	%	8		43,82	1753
		Сметная стоимость:				**591,61**	**23664**
14	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,7974**		**304460,60**	**242771**
		НР второго уровня	%	3,6		10960,58	8740
		Накладные расходы	%	–		10960,58	8740
		Сметная прибыль	%	8		25233,69	20121
		Сметная стоимость:				**340654,88**	**271631**
15	**ССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ.12П1 2.7**	**Доплата на окрашивание за 2 слоя**	**т**	**0,7974**		**7595,00**	**6056**
		НР второго уровня	%	3,6		273,42	218
		Накладные расходы	%	–		273,42	218
		Сметная прибыль	%	8		629,47	502
		Сметная стоимость:				**8497,89**	**6776**
16	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза**	**м2**	**27,0000**		**2167,95**	**58535**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	1,43	38,61	754,98	29150
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,243	852,37	207
		Итого оплата труда:				**1087,29**	**29357**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,3861	15,40	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,243	1799,25	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,009	0,243	852,37	207
		Итого эксплуатация машин:				**16,41**	**443**
14. 5	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0325	0,8775	32764,22	28751
14. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,972	196,54	191
		Итого материалов:				**1071,91**	**28942**
		НР первого уровня	%	59,8		650,20	17555
		НР второго уровня	%	3,6		101,45	2739
		Накладные расходы	%	--		751,65	20295
		Сметная прибыль	%	8		233,57	6306
		Сметная стоимость:				**3153,17**	**85136**
17	**21-050108-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**29,8620**		**1621,79**	**48430**
		НР второго уровня	%	3,6		58,38	1743
		Накладные расходы	%	--		58,38	1743
		Сметная прибыль	%	8		134,41	4014
		Сметная стоимость:				**1814,59**	**54187**
18	**12-080101-1805 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов**	**м**	**210,0000**		**1841,05**	**386621**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=742,25)	чел-ч	0,4816	101,136	742,25	75068
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,42	784,20	329
		Итого оплата труда:				**359,04**	**75398**
16. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0014	0,294	1402,13	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,294	754,98	222
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,126	1799,25	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,126	852,37	107
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**639**
16. 5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	2,1	182,68	384
16. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	8,4	196,54	1651
16. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00544	1,142	270377,30	308879
		Итого материалов:				**1480,54**	**310914**
		НР первого уровня	%	59,1		212,19	44560
		НР второго уровня	%	3,6		73,92	15523
		Накладные расходы	%	--		286,11	60082

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		170,17	35736
		Сметная стоимость:				**2297,33**	**482439**
						СЛУХОВОЕ ОКНО-2ШТ	
19	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2,0000**		**11293,40**	**22587**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	6,08	12,16	754,98	9181
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,44	997,83	439
		Итого оплата труда:				**4809,80**	**9620**
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,22	3173,59	698
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтик 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	1143,29	252
17. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,32	15,40	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтик 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,22	1799,25	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтик 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	852,37	188
		Итого эксплуатация машин:				**549,48**	**1099**
17. 6	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,1285	0,257	13334,63	3427
17. 7	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,12	26031,20	3124
17. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,2	26031,20	5206
17. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	2,8	196,54	550
		Итого материалов:				**6153,65**	**12307**
		НР первого уровня	%	59,8		2876,26	5753
		НР второго уровня	%	3,6		510,11	1020
		Накладные расходы	%	--		3386,37	6773
		Сметная прибыль	%	8		1174,38	2349
		Сметная стоимость:				**15854,15**	**31708**
20	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки слуховых окон**	**м2**	**2,0000**		**9808,88**	**19618**
		НР второго уровня	%	3,6		353,12	706
		Накладные расходы	%	--		353,12	706
		Сметная прибыль	%	8		812,96	1626
		Сметная стоимость:				**10974,96**	**21950**
21	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**2,0000**		**787,44**	**1575**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		28,35	57
		Накладные расходы	%	--		28,35	57
		Сметная прибыль	%	8		65,26	131
		Сметная стоимость:				**881,05**	**1762**
22	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижка оконная**	**шт.**	**2,0000**		**497,75**	**996**
		НР второго уровня	%	3,6		17,92	36
		Накладные расходы	%	--		17,92	36
		Сметная прибыль	%	8		41,25	83
		Сметная стоимость:				**556,92**	**1114**
23	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**4,0000**		**280,78**	**1123**
		НР второго уровня	%	3,6		10,11	40
		Накладные расходы	%	--		10,11	40
		Сметная прибыль	%	8		23,27	93
		Сметная стоимость:				**314,16**	**1257**
24	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**10,0000**		**4419,53**	**44195**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=764,53)	чел-ч	1,71	17,1	764,53	13073
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,195	895,63	175
		Итого оплата труда:				**1324,81**	**13248**
22. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,121	3581,97	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтик 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,121	852,37	103
22. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,029	3173,59	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтик 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,029	1143,29	33
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,045	1799,25	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтик 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,045	852,37	38
		Итого эксплуатация машин:				**60,64**	**606**
22. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0005	205870,68	103
22. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,001	295123,74	295
22. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,054	38709,80	2090
22. 9	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,05	32764,22	1638
22.10	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	11,06	2171,69	24019

1	2	3	4	5	6	7	8
22.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,00106	1215531,96	1288
22.12	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,004	270377,30	1082
		Итого материалов:				**3051,55**	**30515**
		НР первого уровня	%	56,4		747,19	7472
		НР второго уровня	%	3,6		186,00	1860
		Накладные расходы	%	--		933,20	9332
		Сметная прибыль	%	8		428,22	4282
		Сметная стоимость:				**5780,95**	**57809**
25	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**10,0000**		**209,50**	**2095**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,029	0,29	774,71	225
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,0079	937,06	7
		Итого оплата труда:				**23,21**	**232**
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,0023	3173,59	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,0023	1143,29	3
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,0056	1799,25	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,0056	852,37	5
		Итого эксплуатация машин:				**1,74**	**17**
23. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0004	67003,80	27
23. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0006	70961,02	43
23. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0023	774943,60	1782
23. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,0079	93,00	1
23. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,004	120,36	0
		Итого материалов:				**185,30**	**1853**
		НР первого уровня	%	59,8		13,88	139
		НР второго уровня	%	3,6		8,04	80
		Накладные расходы	%	--		21,92	219
		Сметная прибыль	%	8		18,51	185
		Сметная стоимость:				**249,93**	**2499**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Обшивка из строганых досок**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**1,0200**		**2523,67**	**2574**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	1,43	1,459	754,98	1101
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009	0,00918	852,37	8
		Итого оплата труда:				**1087,29**	**1109**
24. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0143	0,014586	15,40	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,009	0,00918	1799,25	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,00918	852,37	8
		Итого эксплуатация машин:				**16,41**	**17**
24. 5	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,005916	32406,20	192
24. 6	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,009384	32764,22	307
24. 7	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,010812	87846,74	950
24. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	0,03672	196,54	7
		Итого материалов:				**1427,64**	**1456**
		НР первого уровня	%	59,8		650,20	663
		НР второго уровня	%	3,6		114,26	117
		Накладные расходы	%	--		764,46	780
		Сметная прибыль	%	8		263,05	268
		Сметная стоимость:				**3551,18**	**3622**
27	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,8000**		**2309,27**	**27249**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,972	11,47	754,98	8659
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,03186	852,37	27
		Итого оплата труда:				**736,14**	**8686**
25. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0236	3581,97	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0236	852,37	20
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00826	1799,25	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00826	852,37	7
		Итого эксплуатация машин:				**8,42**	**99**
25. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,416	99,96	142
25. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,472	346,48	164

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,06726	270377,30	18186
		Итого материалов:				**1567,01**	**18491**
		НР первого уровня	%	56,4		415,18	4899
		НР второго уровня	%	3,6		98,08	1157
		Накладные расходы	%	--		513,26	6057
		Сметная прибыль	%	8		225,80	2664
		Сметная стоимость:				**3048,34**	**35970**
28	**21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**2,0000**		**1577,07**	**3154**
		НР второго уровня	%	3,6		56,77	114
		Накладные расходы	%	--		56,77	114
		Сметная прибыль	%	8		130,71	261
		Сметная стоимость:				**1764,55**	**3529**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5963186**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5963186**
Материалы -			Тенге				**4031972**
Всего заработная плата -			Тенге				**1421087**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**407853**
		Накладные расходы -	Тенге				**1041677**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**798265**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**243412**
		Сметная прибыль -	Тенге				**560389**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7565252**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1862**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1421087**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7565252**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1862**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1421087**
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ.					
		ТУАЛЕТНЫЕ КАБИНКИ КТ 1-5шт					
75	**21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,0084**		**220167,63**	**1856**
		НР второго уровня	%	3,6		7926,03	67
		Накладные расходы	%	--		7926,03	67
		Сметная прибыль	%	8		18247,49	154

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				246341,16	2077
76	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0087		208069,27	1810
		НР второго уровня	%	3,6		7490,49	65
		Накладные расходы	%	--		7490,49	65
		Сметная прибыль	%	8		17244,78	150
		Сметная стоимость:				232804,54	2025
78	21-060902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	36,0000		117,19	4219
		НР второго уровня	%	3,6		4,22	152
		Накладные расходы	%	--		4,22	152
		Сметная прибыль	%	8		9,71	350
		Сметная стоимость:				131,12	4720
79	21-060902-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	102,0000		151,94	15498
		НР второго уровня	%	3,6		5,47	558
		Накладные расходы	%	--		5,47	558
		Сметная прибыль	%	8		12,59	1284
		Сметная стоимость:				170,00	17340
80	22-030201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	м2	67,3200		507,29	34151
		НР второго уровня	%	3,6		18,26	1229
		Накладные расходы	%	--		18,26	1229
		Сметная прибыль	%	8		42,04	2830
		Сметная стоимость:				567,60	38211
83	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	30,0000		428,37	12851
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	463

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		15,42	463
		Сметная прибыль	%	8		35,50	1065
		Сметная стоимость:				**479,29**	**14379**
84	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**15,0000**		**497,75**	**7466**
		НР второго уровня	%	3,6		17,92	269
		Накладные расходы	%	–		17,92	269
		Сметная прибыль	%	8		41,25	619
		Сметная стоимость:				**556,92**	**8354**
85	**21-090404-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручка скоба**	**шт.**	**30,0000**		**429,38**	**12881**
		НР второго уровня	%	3,6		15,46	464
		Накладные расходы	%	–		15,46	464
		Сметная прибыль	%	8		35,59	1068
		Сметная стоимость:				**480,42**	**14413**
86	**21-130207-1020**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем**	**шт.**	**110,0000**		**32,92**	**3621**
		НР второго уровня	%	3,6		1,19	130
		Накладные расходы	%	–		1,19	130
		Сметная прибыль	%	8		2,73	300
		Сметная стоимость:				**36,83**	**4052**
94	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**1,5510**		**304460,60**	**472218**
		НР второго уровня	%	3,6		10960,58	17000
		Накладные расходы	%	–		10960,58	17000
		Сметная прибыль	%	8		25233,69	39137
		Сметная стоимость:				**340654,88**	**528356**
96	**21-130816-3512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Поручень поливинилхлоридный**	**м**	**51,7000**		**403,92**	**20883**
		НР второго уровня	%	3,6		14,54	752
		Накладные расходы	%	–		14,54	752
		Сметная прибыль	%	8		33,48	1731

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				451,94	23365
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				587455
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				587455
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				587455
		Накладные расходы -	Тенге				21148
		Сметная прибыль -	Тенге				48688
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				657291
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				657291

РАЗДЕЛ 4 . ПОЛЫ.

ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ - 92,3м2

123	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**92,3000**		**2054,74**	**189652**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=903,94)	чел-ч	1,38	127,374	903,94	115138
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	4,763	759,70	3618
		Итого оплата труда:				**1286,64**	**118757**
39. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,025	2,308	12,86	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
39. 4	31-060202-1201	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	4,43	795,18	3523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	4,43	754,98	3345
39. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,10153	1402,13	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,10153	754,98	77
39. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,23075	1799,25	415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,23075	852,37	197
		Итого эксплуатация машин:				**44,53**	**4110**
39. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	0,28613	13911,64	3981
39. 8	21-100501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	1,16	107,068	311,97	33402
39. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	0,923	84,66	78
39.10	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,020306	376204,06	7639
39.11	22-040601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,001015	720334,97	731
39.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,043381	54217,08	2352
39.13	21-130811-9901	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,005538	1350307,62	7478
39.14	22-040501-0802	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	46,15	319,45	14743
		Итого материалов:				**762,77**	**70404**
		НР первого уровня	%	60,9		783,56	72323
		НР второго уровня	%	3,6		102,18	9431
		Накладные расходы	%	–		885,74	81754

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		235,24	21713
		Сметная стоимость:				**3175,72**	**293119**
124	**11-110101-0502 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**92,3000**		**1204,68**	**111192**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=903,94)	чел-ч	0,966	89,162	903,94	80597
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0485	4,477	755,58	3382
		Итого оплата труда:				**909,85**	**83979**
40. 3	31-060202-1201	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	4,43	795,18	3523
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,048	4,43	754,98	3345
40. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,01846	1402,13	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01846	754,98	14
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,02769	1799,25	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,02769	852,37	24
		Итого эксплуатация машин:				**38,99**	**3599**
40. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,4615	84,66	39
40. 7	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,020306	376204,06	7639
40. 8	22-040601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,001015	720334,97	731
40. 9	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00027	0,024921	54217,08	1351
40.10	21-130811-9901	Каучук бутиловый	т	0,00002	0,001846	1350307,62	2493
40.11	22-040501-0802	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	46,15	319,45	14743
		Итого материалов:				**292,48**	**26996**
		НР первого уровня	%	60,9		554,10	51143
		НР второго уровня	%	3,6		63,32	5844
		Накладные расходы	%	--		617,42	56987
		Сметная прибыль	%	8		145,77	13454
		Сметная стоимость:				**1967,86**	**181633**
125	**11-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность гидроизоляции. Затирка песком**	**м2 затирки**	**92,3000**		**99,40**	**9175**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=748,61)	чел-ч	0,128	11,814	748,61	8844
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,12922	810,63	105
		Итого оплата труда:				**96,96**	**8949**
41. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,07384	3422,17	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,07384	852,37	63
41. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,05538	1402,13	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, зонтаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,05538	754,98	42
		Итого эксплуатация машин:				**3,58**	**330**
		НР первого уровня	%	60,9		59,05	5450
		НР второго уровня	%	3,6		5,70	526
		Накладные расходы	%	--		64,75	5977

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,13	1212
		Сметная стоимость:				**177,28**	**16363**
126	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**92,3000**		**578,50**	**53395**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=703,42)	чел-ч	0,356	32,859	703,42	23114
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,172	754,98	885
		Итого оплата труда:				**260,01**	**23999**
42. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,372	11,67	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
42. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,172	1402,13	1644
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,172	754,98	885
		Итого эксплуатации машин:				**18,87**	**1741**
43. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,47073	14997,94	7060
		Итого материалов:				**76,49**	**7060**
		НР первого уровня	%	60,9		2,85	263
		НР второго уровня	%	3,6		3,08	285
		Накладные расходы	%	–		5,93	548
		Сметная прибыль	%	8		7,10	655
		Сметная стоимость:				**95,83**	**8845**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ4			Тенге				**371056**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**371056**
Материалы -			Тенге				**133000**
Всего заработная плата -			Тенге				**236116**
		Накладные расходы -	Тенге				**162329**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**143794**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**18535**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42671**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**576056**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236116**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**576056**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236116**

РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

146	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**100,3000**		**283,82**	**28467**

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	0,135	13,54	865,11	11714
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00654	0,655962	757,21	497
		Итого оплата труда:				**121,74**	**12211**
44. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00015	0,015045	3422,17	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквива 1 чел.	чел-ч	0,00015	0,015045	852,37	13
44. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,00585	0,586755	807,63	474
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквива 1 чел.	чел-ч	0,00585	0,586755	754,98	443
44. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00054	0,054162	1402,13	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквива 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,054162	754,98	41
		Итого эксплуатация машин:				**6,00**	**601**
44. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	340,318	47,40	16131
44. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00222	0,222666	93,00	21
		Итого материалов:				**161,03**	**16152**
		НР первого уровня	%	54,8		66,71	6691
		НР второго уровня	%	3,6		12,62	1266
		Накладные расходы	%	--		79,33	7957
		Сметная прибыль	%	8		29,05	2914
		Сметная стоимость:				**392,21**	**39338**
148	**12-110101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**2254,0000**		**2171,04**	**4893519**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=784,26)	чел-ч	2,266	5107,564	784,26	4005658
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	15,102	754,98	11402
		Итого оплата труда:				**1782,19**	**4017060**
45. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	15,102	1402,13	21175
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквива 1 чел.	чел-ч	0,0067	15,102	754,98	11402
		Итого эксплуатация машин:				**9,39**	**21175**
45. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	49,588	17462,95	865953
45. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	7,889	93,00	734
		Итого материалов:				**384,51**	**866686**
		НР первого уровня	%	59,1		1053,28	2374082
		НР второго уровня	%	3,6		116,08	261634
		Накладные расходы	%	--		1169,35	2635716
		Сметная прибыль	%	8		267,23	602339
		Сметная стоимость:				**3607,62**	**8131574**
151	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=0,3**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**190,0000**		**368,98**	**70106**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=842,82)	чел-ч	0,13656	25,946	842,82	21868
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00999	1,898	757,61	1438

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**122,66**	**23306**
46. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00027	0,0513	3422,17	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00027	0,0513	852,37	44
46. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,00888	1,687	807,63	1363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00888	1,687	754,98	1274
46. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00084	0,1596	1402,13	224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00084	0,1596	754,98	120
		Итого эксплуатация машин:				**9,27**	**1762**
46. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	5,154	979,26	47,40	46417
46. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00336	0,6384	93,00	59
		Итого материалов:				**244,61**	**46476**
		НР первого уровня	%	54,8		67,22	12772
		НР второго уровня	%	3,6		15,70	2984
		Накладные расходы	%	--		82,92	15755
		Сметная прибыль	%	8		36,15	6869
		Сметная стоимость:				**488,06**	**92731**
153	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**109,8240**		**1916,82**	**210513**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	2	219,648	813,54	178692
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,944486	760,64	718
		Итого оплата труда:				**1633,62**	**179411**
47. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,054912	3422,17	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,054912	852,37	47
		Сметная прибыль	%	8		178,64	49047
		Сметная стоимость:				**2411,60**	**662129**
				Облицовка коробов			
154	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=0,3**	**Короба. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**68,2000**		**233,54**	**15928**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=813,54)	чел-ч	0,111	7,57	813,54	6159
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00561	0,382602	757,06	290
		Итого оплата труда:				**94,55**	**6448**
49. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00012	0,008184	3422,17	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,008184	852,37	7
49. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,00501	0,341682	807,63	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00501	0,341682	754,98	258
49. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00048	0,032736	1402,13	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00048	0,032736	754,98	25
		Итого эксплуатация машин:				**5,13**	**350**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,91	198,462	47,40	9407
49. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00189	0,128898	93,00	12
		Итого материалов:				**138,11**	**9419**
		НР первого уровня	%	54,8		51,81	3534
		НР второго уровня	%	3,6		10,27	701
		Накладные расходы	%	–		62,09	4234
		Сметная прибыль	%	8		23,65	1613
		Сметная стоимость:				**319,28**	**21775**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ5			Тенге				**5810312**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5810312**
Материалы -			Тенге				**969119**
Всего заработная плата -			Тенге				**4238436**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**591778**
		Накладные расходы -	Тенге				**2794402**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2495396**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**299006**
		Сметная прибыль -	Тенге				**688377**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9293091**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5393**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4238436**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ5	Тенге				**9293091**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5393**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4238436**
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
158	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**882,8800**		**5552,74**	**4902401**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=917,3)	чел-ч	2,252	1988,687	917,30	1824223
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	126,693	852,37	107990
		Итого оплата труда:				**2188,53**	**1932212**
50. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0545	48,117	10,61	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
50. 4	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	65,863	52,34	3447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
50. 5	31-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	126,693	997,32	126354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1435	126,693	852,37	107989
50. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	247,206	14,28	3530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**151,60**	**133842**
50. 7	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	1015,312	363,12	368680

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	3,532	162,18	573
50. 9	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	176,576	187,87	33173
50.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	4,15	93,00	386
50.11	22-050102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	10594,56	72,40	767046
50.12	22-050111-0401	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	3,5	3090,08	574,25	1774478
		Итого материалов:				**3334,92**	**2944337**
		НР первого уровня	%	54,8		1199,32	1058852
		НР второго уровня	%	3,6		243,07	214605
		Накладные расходы	%	--		1442,39	1273457
		Сметная прибыль	%	8		559,61	494069
		Сметная стоимость:				**7554,74**	**6669927**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**2365**
		Итого материалов:				**186,47**	**111411**
		НР первого уровня	%	62,1		259,90	155281
		НР второго уровня	%	3,6		31,21	18648
		Накладные расходы	%	--		291,11	173928
		Сметная прибыль	%	8		71,85	42931
		Сметная стоимость:				**970,03**	**579564**
165	**21-061001-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава**	**т**	**0,3630**		**1146831,21**	**416300**
168	**21-130510-1204**	**Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом для входной группы ВВ-**	**м2**	**31,2000**		**10824,76**	**337733**
		НР второго уровня	%	3,6		389,69	12158
		Накладные расходы	%	--		389,69	12158
		Сметная прибыль	%	8		897,16	27991
		Сметная стоимость:				**12111,61**	**377882**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**10306589**
В том числе:							
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12890306**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2438**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2182262**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**12890306**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2438**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2182262**

РАЗДЕЛ 7. ГЛАВНЫЙ ВХОД.

ПЛОЩАДКА И СТУПЕНИ

1	2	3	4	5	6	7	8
177	**22-060301-0122**	**Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК**	**м2**	**23,8782**		**2068,65**	**49396**
		НР второго уровня	%	3,6		74,47	1778
		Накладные расходы	%	--		74,47	1778
		Сметная прибыль	%	8		171,45	4094
		Сметная стоимость:				**2314,57**	**55268**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**49396**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**49396**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**49396**
		Накладные расходы -	Тенге				**1778**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4094**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**55268**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**55268**
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		Отмостка					
267	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**10,5300**		**2090,71**	**22015**
		НР второго уровня	%	3,6		75,27	793
		Накладные расходы	%	--		75,27	793
		Сметная прибыль	%	8		173,28	1825
		Сметная стоимость:				**2339,25**	**24632**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**22015**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22015**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22015**
		Накладные расходы -	Тенге				**793**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1825**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24632**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**24632**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ			Тенге				**23031539**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23031539**
Материалы -			Тенге				**8189839**
Всего заработная плата -			Тенге				**8077900**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6621509**
		Накладные расходы -	Тенге				**5648181**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4651589**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**996592**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2294378**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				30974097
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9966
		Сметная заработная плата -	Тенге				8077900
		ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	Тенге				30974097
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9966
		Сметная заработная плата -	Тенге				8077900

ОТОПЛЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ. Смета № 2-1-3

РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

1	**12-150101-0313 РСНБ РК 2015**	**Задвижка. Снятие**	**шт. арматуры**	**7,0000**		**744,69**	**5213**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,98159	6,871	754,98	5188
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002575	0,018025	754,98	14
		Итого оплата труда:				**743,02**	**5201**
59. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002575	0,018025	1402,13	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002575	0,018025	754,98	14
		Итого эксплуатация машин:				**3,61**	**25**
		НР первого уровня	%	59,1		439,13	3074
		НР второго уровня	%	3,6		42,62	298
		Накладные расходы	%	--		481,75	3372
		Сметная прибыль	%	8		98,11	687
		Сметная стоимость:				**1324,55**	**9272**
2	**12-150101-0406 РСНБ РК 2015**	**Манометры. Демонтаж**	**прибор**	**2,0000**		**458,53**	**917**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,606773	1,214	754,98	916
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000309	0,000618	755,02	0
		Итого оплата труда:				**458,33**	**917**
60. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000309	0,000618	1402,13	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000309	0,000618	754,98	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,43**	**1**
		НР первого уровня	%	59,1		270,88	542
		НР второго уровня	%	3,6		26,26	53
		Накладные расходы	%	--		297,13	594
		Сметная прибыль	%	8		60,45	121
		Сметная стоимость:				**816,12**	**1632**
3	**12-150102-0202 РСНБ РК 2015**	**Грязевики. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**1236,43**	**2473**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	1,638	3,275	754,98	2473
		Итого оплата труда:				**1236,43**	**2473**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		730,73	1461
		НР второго уровня	%	3,6		70,82	142
		Накладные расходы	%	--		801,55	1603
		Сметная прибыль	%	8		163,04	326
		Сметная стоимость:				**2201,02**	**4402**
4	**12-150101-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж фильтра**	**шт. арматуры**	**1,0000**		**44,47**	**44**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,05871	0,05871	754,98	44
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000103	0,000103	755,34	0
		Итого оплата труда:				**44,40**	**44**
62. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000103	0,000103	1402,13	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000103	754,98	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		26,24	26
		НР второго уровня	%	3,6		2,55	3
		Накладные расходы	%	--		28,79	29
		Сметная прибыль	%	8		5,86	6
		Сметная стоимость:				**79,12**	**79**
5	**12-150101-0313 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж теплового счетчика**	**шт. арматуры**	**1,0000**		**744,69**	**745**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,98159	0,98159	754,98	741
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002575	0,002575	754,99	2
		Итого оплата труда:				**743,02**	**743**
63. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002575	0,002575	1402,13	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002575	0,002575	754,98	2
		Итого эксплуатация машин:				**3,61**	**4**
		НР первого уровня	%	59,1		439,13	439
		НР второго уровня	%	3,6		42,62	43
		Накладные расходы	%	--		481,75	482
		Сметная прибыль	%	8		98,11	98
		Сметная стоимость:				**1324,55**	**1325**
6	**12-150101-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж вентиля**	**шт. арматуры**	**6,0000**		**44,47**	**267**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,05871	0,35226	754,98	266
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000103	0,000618	755,02	0
		Итого оплата труда:				**44,40**	**266**
64. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000103	0,000618	1402,13	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000618	754,98	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**1**
		НР первого уровня	%	59,1		26,24	157

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		2,55	15
		Накладные расходы	%	--		28,79	173
		Сметная прибыль	%	8		5,86	35
		Сметная стоимость:				**79,12**	**475**
7	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**25,0000**		**531,93**	**13298**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,67259	16,815	754,98	12695
		Итого оплата труда:				**507,79**	**12695**
65. 2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14008	3,502	17,05	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**60**
65. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,0875	4812,69	421
65. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	0,6775	180,96	123
		Итого материалов:				**21,75**	**544**
		НР первого уровня	%	59,1		300,11	7503
		НР второго уровня	%	3,6		29,95	749
		Накладные расходы	%	--		330,06	8251
		Сметная прибыль	%	8		68,96	1724
		Сметная стоимость:				**930,95**	**23274**
8	**12-150102-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**32,0000**		**349,20**	**11174**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,44908	14,371	754,98	10849
		Итого оплата труда:				**339,05**	**10849**
66. 2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,056135	1,796	17,05	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**31**
66. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,048	4812,69	231
66. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	0,3488	180,96	63
		Итого материалов:				**9,19**	**294**
		НР первого уровня	%	59,1		200,38	6412
		НР второго уровня	%	3,6		19,78	633
		Накладные расходы	%	--		220,16	7045
		Сметная прибыль	%	8		45,55	1458
		Сметная стоимость:				**614,90**	**19677**
9	**12-150102-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**8,0000**		**293,94**	**2352**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=754,98)	чел-ч	0,38934	3,115	754,98	2352
		Итого оплата труда:				**293,94**	**2352**
		НР первого уровня	%	59,1		173,72	1390
		НР второго уровня	%	3,6		16,84	135

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		190,56	1524
		Сметная прибыль	%	8		38,76	310
		Сметная стоимость:				**523,26**	**4186**
10	**12-150101-0301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж крана**	**шт. арматуры**	**2,0000**		**44,47**	**89**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,05871	0,11742	754,98	89
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000103	0,000206	754,85	0
		Итого оплата труда:				**44,40**	**89**
68. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000103	0,000206	1402,13	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000206	754,98	0
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		26,24	52
		НР второго уровня	%	3,6		2,55	5
		Накладные расходы	%	--		28,79	58
		Сметная прибыль	%	8		5,86	12
		Сметная стоимость:				**79,12**	**158**
		ОТОПЛЕНИЕ					
11	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром 76 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**85,0000**		**531,93**	**45214**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,67259	57,17	754,98	43162
		Итого оплата труда:				**507,79**	**43162**
69. 2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,14008	11,907	17,05	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**203**
69. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0035	0,2975	4812,69	1432
69. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0271	2,304	180,96	417
		Итого материалов:				**21,75**	**1849**
		НР первого уровня	%	59,1		300,11	25509
		НР второго уровня	%	3,6		29,95	2546
		Накладные расходы	%	--		330,06	28055
		Сметная прибыль	%	8		68,96	5862
		Сметная стоимость:				**930,95**	**79130**
12	**12-150102-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**532,0000**		**349,20**	**185772**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,44908	238,911	754,98	180373
		Итого оплата труда:				**339,05**	**180373**
70. 2	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,056135	29,864	17,05	509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**509**
70. 3	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0015	0,798	4812,69	3841

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 4	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0109	5,799	180,96	1049
		Итого материалов:				**9,19**	**4890**
		НР первого уровня	%	59,1		200,38	106600
		НР второго уровня	%	3,6		19,78	10525
		Накладные расходы	%	--		220,16	117126
		Сметная прибыль	%	8		45,55	24232
		Сметная стоимость:				**614,90**	**327129**
13	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**134,0000**		**822,11**	**110162**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=697,05)	чел-ч	1,133	151,822	697,05	105828
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023072	3,092	754,98	2334
		Итого оплата труда:				**807,18**	**108162**
71. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023072	3,092	1402,13	4335
		в т.ч. затраты труда машинистов, зараб. 1 чел.	чел-ч	0,023072	3,092	754,98	2334
		Итого эксплуатация машин:				**32,35**	**4335**
		НР первого уровня	%	59,1		477,04	63924
		НР второго уровня	%	3,6		46,77	6267
		Накладные расходы	%	--		523,81	70191
		Сметная прибыль	%	8		107,67	14428
		Сметная стоимость:				**1453,59**	**194781**
14	**12-150102-0802 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**1189,55**	**2379**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=697,05)	чел-ч	1,627	3,255	697,05	2269
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039346	0,078692	754,98	59
		Итого оплата труда:				**1164,08**	**2328**
72. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039346	0,078692	1402,13	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, зараб. 1 чел.	чел-ч	0,039346	0,078692	754,98	59
		Итого эксплуатация машин:				**55,17**	**110**
		НР первого уровня	%	59,1		687,97	1376
		НР второго уровня	%	3,6		67,59	135
		Накладные расходы	%	--		755,56	1511
		Сметная прибыль	%	8		155,61	311
		Сметная стоимость:				**2100,72**	**4201**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**380099**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**380099**
Материалы -			Тенге				**7576**
Всего заработная плата -			Тенге				**369654**
Сдача и испытание -			Тенге				**10850**
Накладные расходы -			Тенге				**240014**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**218466**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21548
		Сметная прибыль -	Тенге				49609
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				669722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				502
		Сметная заработная плата -	Тенге				369654
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				669722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				502
		Сметная заработная плата -	Тенге				369654
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ					
49	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**239,9200**		**541,74**	**129974**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	0,56959	136,656	865,11	118223
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010918	2,619	871,58	2283
		Итого оплата труда:				**502,27**	**120506**
73. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001236	0,296541	3581,97	1062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001236	0,296541	852,37	253
73. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,172982	3173,59	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,172982	1143,29	198
73. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008961	2,15	1799,25	3868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008961	2,15	852,37	1833
73. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,189932	45,568	17,05	777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**26,08**	**6256**
73. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,019194	13911,64	267
73. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,47984	515,75	247
73. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,767744	4812,69	3695
73.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,83972	180,96	152
73.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	4,223	268,51	1134
		Итого материалов:				**22,90**	**5495**
		НР первого уровня	%	60,4		303,37	72785
		НР второго уровня	%	3,6		30,42	7299
		Накладные расходы	%	–		333,80	80085
		Сметная прибыль	%	8		70,04	16805
		Сметная стоимость:				**945,58**	**226863**
50	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,2000**		**544,40**	**5008**

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	0,56959	5,24	865,11	4533
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010918	0,100446	871,58	88
		Итого оплата труда:				**502,27**	**4621**
74. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001236	0,011371	3581,97	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,001236	0,011371	852,37	10
74. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000721	0,006633	3173,59	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,000721	0,006633	1143,29	8
74. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008961	0,082441	1799,25	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,008961	0,082441	852,37	70
74. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,189932	1,747	17,05	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**26,08**	**240**
74. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,000736	13911,64	10
74. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,0184	515,75	9
74. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,02944	4812,69	142
74.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0322	180,96	6
74.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,253	268,51	68
		Итого материалов:				**25,56**	**235**
		НР первого уровня	%	60,4		303,37	2791
		НР второго уровня	%	3,6		30,52	281
		Накладные расходы	%	--		333,89	3072
		Сметная прибыль	%	8		70,26	646
		Сметная стоимость:				**948,55**	**8727**
51	**23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**430,0000**		**400,20**	**172086**
		НР второго уровня	%	3,6		14,41	6195
		Накладные расходы	%	--		14,41	6195
		Сметная прибыль	%	8		33,17	14262
		Сметная стоимость:				**447,78**	**192544**
52	**23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**26,0000**		**410,74**	**10679**
		НР второго уровня	%	3,6		14,79	384
		Накладные расходы	%	–		14,79	384
		Сметная прибыль	%	8		34,04	885
		Сметная стоимость:				**459,57**	**11949**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**64,4000**		**737,91**	**47521**
		НР второго уровня	%	3,6		26,56	1711
		Накладные расходы	%	–		26,56	1711
		Сметная прибыль	%	8		61,16	3939
		Сметная стоимость:				**825,63**	**53171**
54	**23-010101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**79,4000**		**915,26**	**72672**
		НР второго уровня	%	3,6		32,95	2616
		Накладные расходы	%	--		32,95	2616
		Сметная прибыль	%	8		75,86	6023
		Сметная стоимость:				**1024,07**	**81311**
55	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**23,0000**		**933,97**	**21481**
		НР второго уровня	%	3,6		33,62	773
		Накладные расходы	%	–		33,62	773
		Сметная прибыль	%	8		77,41	1780
		Сметная стоимость:				**1045,00**	**24035**
56	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**249,1200**		**56,32**	**14030**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1029,98)	чел-ч	0,051603	12,855	1029,98	13241
		Итого оплата труда:				**53,15**	**13241**
80. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01545	3,849	128,03	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**493**
80. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,049824	304,79	15
80. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,049824	371,47	19
80. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,01	2,491	93,00	232
80. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,12456	247,03	31
		Итого материалов:				**1,19**	**296**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		32,10	7997
		НР второго уровня	%	3,6		3,18	793
		Накладные расходы	%	–		35,29	8790
		Сметная прибыль	%	8		7,33	1826
		Сметная стоимость:				**98,93**	**24646**
57	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**38,9120**		**17292,91**	**672902**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=793,81)	чел-ч	0,70246	27,334	793,81	21698
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	2,429	817,63	1986
		Итого оплата труда:				**608,65**	**23684**
81. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,084167	10,61	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
81. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,056111	3173,59	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,056111	1143,29	64
81. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	1,034	1402,13	1450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	1,034	754,98	781
81. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	1,339	1799,25	2409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	1,339	852,37	1141
		Итого эксплуатация машин:				**103,76**	**4037**
81. 7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,019651	12316,36	242
81. 8	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	2,459	933,30	2295
81. 9	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,303514	5319,30	1614
81.10	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,299622	5524,32	1655
81.11	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	38,912	16482,30	641359
		Итого материалов:				**16631,53**	**647166**
		НР первого уровня	%	60,4		367,63	14305
		НР второго уровня	%	3,6		635,78	24739
		Накладные расходы	%	–		1003,41	39045
		Сметная прибыль	%	8		1463,71	56956
		Сметная стоимость:				**19760,02**	**768902**
58	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**54,0000**		**123,43**	**6665**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=903,94)	чел-ч	0,1236	6,674	903,94	6033
		Итого оплата труда:				**111,73**	**6033**
82. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,54	304,79	165
82. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,54	371,47	201

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,08	247,03	267
		Итого материалов:				**11,70**	**632**
		НР первого уровня	%	60,4		67,48	3644
		НР второго уровня	%	3,6		6,87	371
		Накладные расходы	%	--		74,36	4015
		Сметная прибыль	%	8		15,82	854
		Сметная стоимость:				**213,61**	**11535**
59	**23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**136,0000**		**227,55**	**30947**
		НР второго уровня	%	3,6		8,19	1114
		Накладные расходы	%	--		8,19	1114
		Сметная прибыль	%	8		18,86	2565
		Сметная стоимость:				**254,60**	**34626**
60	**23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**138,0000**		**819,86**	**113141**
		НР второго уровня	%	3,6		29,51	4073
		Накладные расходы	%	--		29,51	4073
		Сметная прибыль	%	8		67,95	9377
		Сметная стоимость:				**917,32**	**126591**
61	**23-041008-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан термостатический RTR-N-П для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**136,0000**		**7390,26**	**1005075**
		НР второго уровня	%	3,6		266,05	36183
		Накладные расходы	%	--		266,05	36183
		Сметная прибыль	%	8		612,50	83301
		Сметная стоимость:				**8268,81**	**1124559**
62	**23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**136,0000**		**5547,92**	**754517**
		НР второго уровня	%	3,6		199,73	27163
		Накладные расходы	%	--		199,73	27163
		Сметная прибыль	%	8		459,81	62534

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				6207,46	844214
63	23-041006-2002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	15,0000		21261,31	318920
		НР второго уровня	%	3,6		765,41	11481
		Накладные расходы	%	–		765,41	11481
		Сметная прибыль	%	8		1762,14	26432
		Сметная стоимость:				23788,85	356833
64	23-041010-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Регулятор перепада давления ASV-PV 25 для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	5,0000		327074,79	1635374
		НР второго уровня	%	3,6		11774,69	58873
		Накладные расходы	%	–		11774,69	58873
		Сметная прибыль	%	8		27107,96	135540
		Сметная стоимость:				365957,44	1829787
65	23-041010-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Регулятор перепада давления ASV-PV 25 для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,0000		316928,83	3169288
		НР второго уровня	%	3,6		11409,44	114094
		Накладные расходы	%	–		11409,44	114094
		Сметная прибыль	%	8		26267,06	262671
		Сметная стоимость:				354605,33	3546053
66	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,1880		59,34	545
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=942,77)	чел-ч	0,030385	0,279177	942,77	263
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000206	0,001893	852,37	2
		Итого оплата труда:				28,82	265
90. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000103	0,000946	3422,17	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000946	852,37	1
90. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000103	0,000946	35,59	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
90. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000103	0,000946	1799,25	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000103	0,000946	852,37	1
90. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011536	0,105993	46,16	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,07**	**10**
90. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000138	273897,54	38
90. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000827	283474,83	234
		Итого материалов:				**29,62**	**272**
		НР первого уровня	%	54,2		15,62	144
		НР второго уровня	%	3,6		2,70	25
		Накладные расходы	%	--		18,32	168
		Сметная прибыль	%	8		6,21	57
		Сметная стоимость:				**83,87**	**771**
67	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**84,5400**		**116,41**	**9841**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=803,99)	чел-ч	0,043878	3,709	803,99	2982
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000412	0,03483	852,37	30
		Итого оплата труда:				**35,63**	**3012**
91. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000206	0,017415	3422,17	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 1 чел.	чел-ч	0,000206	0,017415	852,37	15
91. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000206	0,017415	35,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000206	0,017415	1799,25	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 1 чел.	чел-ч	0,000206	0,017415	852,37	15
91. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01339	1,132	46,16	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**144**
91. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002367	347224,83	822
91. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,015217	387279,40	5893
		Итого материалов:				**79,43**	**6715**
		НР первого уровня	%	54,2		19,31	1633
		НР второго уровня	%	3,6		4,89	413
		Накладные расходы	%	--		24,20	2046
		Сметная прибыль	%	8		11,25	951
		Сметная стоимость:				**151,86**	**12838**
68	**11-260101-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м3 изоляции**	**0,6520**		**94506,97**	**61619**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	97,026	63,261	865,11	54728
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8446	0,550679	852,37	469
		Итого оплата труда:				**84658,07**	**55197**
92. 3	32-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, прижек	маш.-ч	0,6489	0,423083	8,04	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,8446	0,550679	1799,25	991
		в т.ч. затраты труда машинистов, эквивал 1 чел.	чел-ч	0,8446	0,550679	852,37	469