Заказчик ГУ Отдел жилищьно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района Алматинской области.

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 5 от 22.02.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение жилого массива с. Узын-Агаш Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Электроснабжение жилого массива

А К Т N № 01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ВЛ-0,4кВ										
1.	Е0133-103 -4	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	95,00	1889,91	953,91	179541	90621	4,55	432		
					751,50	269,87	71392	25638	1,14	108		
2.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	29,00	3565,97	2082,09	103413	60381	7,75	225		
					1271,25	587,77	36866	17045	2,42	70		
3.	Е0108-4-7	Гидроизоляция	м2	306,00	245,44	3,82	75105	1169	0,21	65		
					37,35	1,44	11429	441	0,01	2		
4.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	4,31	41504,56	31105,06	178802	134001	51,10	220		
					9157,50	6414,57	39451	27634	22,72	98		
5.	СПрайс-лист	Провод СИП-2-0,6/1 сечением 4х70ммх2	м	4130,00	336,57	--	1390033	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	СПрайс-ли	Провод СИП-2-0,6/1 сечением	м	133,00	272,89	--	36295	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	4х50ммх2			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс-ли	Провод СИП-2-0,6/1 сечением	м	45,00	177,97	--	8009	--	--	--
	ст	4х25ммх2			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЛ-0,4кВ								1971198
		Раздел: ВЛ-10кВ								
		==========								
8.	Е0133-103	Установка одностоечных	опора	39,00	1889,91	953,91	73706	37202	4,55	177
	-4	железобетонных опор для совместной			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10			751,50	269,87	29308	10525	1,14	44
		кВ								
9.	Е0133-103	Установка одностоечных	опора	14,00	3565,97	2082,09	49924	29149	7,75	109
	-5	железобетонных опор с одним			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		подкосом для совместной подвески			1271,25	587,77	17798	8229	2,42	34
		проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ								
10.	Е0133-103	Установка одностоечных	опора	5,00	5510,24	3385,11	27551	16926	11,70	59
	-6	железобетонных опор с двумя			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		подкосами для совместной подвески			1881,00	936,18	9405	4681	3,89	19
		проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ								
11.	С143019-1	Стойки вибрированные для опор	шт	82,00	19600,00	--	1607200	--	--	--
	04	воздушных линий электропередачи			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		напряжением 0,38 кВт, длина 10,5			--	--	--	--	--	--
		м, марка СВ 105								
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция	м2	164,00	245,44	3,82	40252	626	0,21	35
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					37,35	1,44	6125	236	0,01	1
13.	Е0133-109	Подвеска проводов Вл 6-10 кВ с	1км	2,30	41504,56	31105,06	95336	71448	51,10	117
	-6	населенной местности с помощью			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		механизмов сечением проводов свыше			9157,50	6414,57	21035	14734	22,72	52
		35 мм2								
14.	СПрайс-ли	Провод СИП3 50ммх2	м	2298,00	86,61	--	199040	--	--	--
	ст				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0133-10-	Установка стальных траверс	1т	2,39	9261,80	--	22136	--	51,40	123
	1				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					9112,50	--	21779	--	--	--
16.	СПрайс-ли	Изолятор ПСД-70	шт	84,00	1107,40	--	93021	--	--	--
	ст				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	СПрайс-ли ст	Изолятор проходной ИПУ-10/1000	шт	12,00	5288,61 ---	-- ---	63463 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	СПрайс-ли ст	Ушко У1-7-16	шт	70,00	276,85 ---	-- ---	19379 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	СПрайс-ли ст	Зажим SLIP 22.127	шт	30,00	331,43 ---	-- ---	9943 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	СПрайс-ли ст	Звено ПРТ-7	шт	1,00	147,92 ---	-- ---	148 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	СПрайс-ли ст	Предохранитель ПК-10-10 НУ1	шт	12,00	1186,50 ---	-- ---	14238 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	Ц0108-61- 1	Предохранитель	шт	12,00	276,50 200,00	18,60 4,50	3318 2400	223 54	1,00 0,03	12 0
23.	СПрайс-ли ст	Счетчик 3ф	шт	4,00	15092,24 ---	-- ---	60369 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	4,00	166,90 158,00	5,40 2,30	668 632	22 9	1,00 0,01	4 0
25.	СПрайс-ли ст	Трансформатор тока Т 0,66-400/5	шт	12,00	1090,00 ---	-- ---	13080 ---	-- ---	-- ---	-- ---
26.	Ц0108-6-1	Трансформатор тока	компл	12,00	6210,00 2813,00	2570,00 574,01	74520 33756	30840 6888	16,00 3,33	192 40
27.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ-3	шт	11,00	3395,36 ---	-- ---	37349 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	СПрайс-ли ст	Траверса ТМ-6	шт	15,00	3616,84 ---	-- ---	54253 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	СПрайс-ли ст	Оголовок ОГ1	шт	1,00	1034,63 ---	-- ---	1035 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	СПрайс-ли	Кронштейн У1	шт	30,00	2461,59	--	73848	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс-ли ст	Оголовок ОГ2	шт	20,00	1166,33	--	23327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс-ли ст	Звено ПРТ-7	шт	1,00	147,92	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс-ли ст	Разъединитель РЛНД	шт	5,00	20846,75	--	104234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	5,00	2263,89	769,89	11319	3849	7,42	37
					1386,00	236,48	6930	1182	1,03	5
42.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	15,00	2476,72	1756,72	37151	26351	3,76	56
					616,50	306,68	9248	4600	1,06	16
45.	СПрайс-ли ст	Разрядники РВО-10кВ	шт	15,00	2610,29	--	39154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-ли ст	Муфта КН	шт	4,00	16828,48	--	67314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-166 -1	Установка муфт	шт	4,00	1329,00	20,20	5316	81	7,00	28
					1271,00	4,50	5084	18	0,03	0
49.	С11071-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные Р2, КМ-1, КМ-2 скоба КМ3, круг Д 10	т	0,04	139600,00	--	6003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс-ли ст	Кронштейн РА1	шт	5,00	1605,33	--	8027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс-ли ст	Кронштейн РА2	шт	17,00	603,93	--	10267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс-ли ст	Кронштейн РА3	шт	10,00	1241,08	--	12411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс-ли	Кронштейн РА4	шт	5,00	497,14	--	2486	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс-лист	Кронштейн РА5	шт	5,00	488,84	--	2444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	подстанция	4,00	2766,21	2165,46	11065	8662	3,62	14
					600,75	566,01	2403	2264	2,24	9
61.	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	подстанция	4,00	4519,03	2804,53	18076	11218	9,33	37
					1707,75	811,13	6831	3245	3,37	13
62.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,70	2530,27	100,89	6832	272	0,85	2
					123,75	38,25	334	103	0,18	0
63.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	24,00	302,09	197,24	7250	4734	0,65	16
					104,85	67,51	2516	1620	0,25	6
64.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	3,05	10900,00	--	33223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0108-1-2	Трансформатор трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВА	шт	4,00	11093,00	6871,00	44372	27484	22,00	88
					3938,00	1532,03	15752	6128	8,89	36
66.	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	30,00	234,30	--	7029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	30,00	232,80	--	6984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	С010332-А 80-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 4	т	30,00	814,90	--	24447	--	3,42	103
					162,98	--	4889	--	--	--
		Итого по разделу: ВЛ-10 кВ								1859437

ИТОГО:

	2556871	570902	2169
	358976	136816	560

Накладные расходы :

На монтажные работы	219314
На общестроительные работы	274929
На металломонтажные работы	22868
Всего накладных расходов:	517111
Итого с накладными	3220380

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	187699
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3308079
Итого с временными, 2,8 %	6655855
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	6769671
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6796750
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6864717
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	13130252
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	262605
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13392857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1607143
Итого с НДС	15000000

Принял:

Сдал: