**Наименование стройки: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ЗКО. Г. УРАЛЬСК, УЛ. НЕКРАСОВА 30/1**
**Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**
**Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"**
**Наименование объекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ЗКО. Г. УРАЛЬСК, УЛ. НЕКРАСОВА 30/1**
**Договор №22/д-ок 2019-03-14, дополнительное соглашение №2 от 28.03.2019 года**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансов | | Организ.прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наименование | Код | наименов. | код |
| | | 22/д | от 14.03.2019 г. | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | НДС 12% | Всего |
| | Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС | В отчетном месяце | из графика | | | | |
| | | | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат не входящий в состав СМР | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего по стройке:** | **156 322 922** | | | **145 625 922** | **10 697 000** | | **14 444 598** | **170 767 520** |
| **Акт № 6** | 32 099 349 | 32 099 349 | | 30 131 884 | 1 967 465 | | 3 851 922 | 35 951 271 |
| **за июль месяц** | **32 099 349** | **32 099 349** | | **30 131 884** | **1 967 465** | | **3 851 922** | **35 951 271** |

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска» Западно-Казахстанская область**

**Нуртазиев М. Ж.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"**

**Асан Н.Ж.**

Наименование стройки-**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ЗКО. Г. УРАЛЬСК, УЛ. НЕКРАСОВА 30/1**
Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Наименование объекта:**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ЗКО. Г. УРАЛЬСК, УЛ. НЕКРАСОВА 30/1**
**Договор №22/д-ок 2019-03-14, дополнительное соглашение №2 от 28.03.2019 года**

# Акт № 6

приемки выполненных работ за **июль** месяц **2019** г

Составлен(а) июль19 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2017Г.

| N п/п | N по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ см.№2-1-1** | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДВАЛУ** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 11-460201-0601 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 | 3,19 | 33098,53 | 23,00 | 105584 | 73 | 21563 | 14,63 | 47 |
| | | | м3 | | 10579,68 | – | 33749 | – | 50,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6759,51* | | *21563* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *5374,48* | | | | *17145* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1385,03* | | | | *4418* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3188,64* | | *10172* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *137319* | | | | |
| 2 | 2 | 12-070101-0209 РСНБ РК 2015 | Цементно-песчаная стяжка. Разборка покрытия | 470,985 | 385,81 | 97,11 | 181713 | 45737 | 101529 | 0,38 | 180 |
| | | | м2 | | 288,70 | 40,69 | 135975 | 19163 | 59,1 | 0,05 | 22 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *215,57* | | *101529* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *194,67* | | | | *91687* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *20,90* | | | | *9842* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *48,11* | | *22659* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *305992* | | | | |
| 3 | 3 | 12-070101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | 470,985 | 547,70 | 20,19 | 257956 | 9510 | 164539 | 0,70 | 329 |
| | | | м2 | | 527,50 | 10,87 | 248447 | 5120 | 59,1 | 0,01 | 7 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *349,35* | | *164539* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *318,18* | | | | *149858* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *31,17* | | | | *14681* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *71,76* | | *33800* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *456295* | | | | |
| 4 | 4 | 12-060101-1001 РСНБ РК 2015 | Полотна дверные. Снятие | 24,57 | 255,20 | – | 6270 | – | 4065 | 0,36 | 9 |
| | | | м2 | | 255,20 | – | 6270 | – | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *165,44* | | *4065* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *150,82* | | | | *3706* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *14,62* | | | | *359* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *33,05* | | *827* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *11162* | | | | |
| 5 | 5 | 12-060101-0901 РСНБ РК 2015 | **Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки и откосах** | 13 | 1468,51 | 77,13 | 19091 | 1003 | 12031 | 1,96 | 25 |
| | | | шт. | | 1391,38 | 33,84 | 18088 | 440 | 59,1 | 0,04 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *925,49* | | *12031* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *842,51* | | | | *10956* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 5,6%* | | *88,19* | | | | *1081* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *191,52* | | *2490* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *33612* | | | | |
| 6 | 6 | 12-070101-0302 РСНБ РК 2015 | **Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** | 360,78 | 98,63 | – | 35583 | – | 23068 | 0,14 | 52 |
| | | | м | | 98,63 | – | 35583 | – | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *65,94* | | *23068* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *58,29* | | | | *21030* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 5,6%* | | *5,65* | | | | *2038* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *13,01* | | *4692* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *63343* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **606198** | **56323** | | | **642** |
| | | | | **Тенге** | | | **478113** | **24723** | | | **29** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **606198** | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | **71762** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **502836** | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **326796** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **294375** | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **32421** | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **74639** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1007633** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **671** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **502836** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **1007633** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **671** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **502836** | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-1** | **Тенге** | | | **606198** | **56323** | | | **642** |
| | | | | **Тенге** | | | **478113** | **24723** | | | **29** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **606198** | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | **71762** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **502836** | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **326796** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **294375** | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **32421** | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **74639** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1007633** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **671** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **502836** | | | |
| | | | **ИТОГО ПО смете №2-1-1** | Тенге | | | **1007633** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **671** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **502836** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.СМ. №2-1-2** | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| | | | | | ПЕРЕМЫЧКА ПР-1 - 4шт | | | | | | |
| 7 | 29 | 11-090301-0301 РСНБ РК 2015 | Металлоконструкции перемычек. Монтаж | 0,11532 | 29559,37 | 13309,65 | 3409 | 1535 | 1200 | 14,30 | 2 |
| | | | т конструкций | | 11633,62 | 3176,86 | 1342 | 366 | 60,9 | 3,24 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *18408,42* | | *1200* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *9019,58* | | | | *1040* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1388,84* | | | | *160* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *3197,42* | | *359* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4978* | | | | |
| 8 | 31 | 11-090306-0103 РСНБ РК 2015 | Обертывание швеллера сеткой | 3,36 | 541,38 | 13,44 | 1819 | 45 | 901 | 0,48 | 2 |
| | | | м2 | | 388,87 | 5,25 | 1307 | 18 | 60,9 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *268,15* | | *901* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *240,02* | | | | *806* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *28,13* | | | | *95* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *64,76* | | *218* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2938* | | | | |
| 9 | 35 | ТССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ.12П12.7 | Доплата на окрашивание за 2 слоя | 0,11532 | 7595,00 | – | 876 | – | 32 | – | – |
| | | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *275,42* | | *32* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *275,42* | | | | *32* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *629,47* | | *73* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *980* | | | | |
| 10 | 36 | 11-060701-0202 РСНБ РК 2015 | Заполнение бетоном В15 | 0,144 | 32643,49 | 2530,48 | 4701 | 364 | 446 | 4,15 | 1 |
| | | | м3 | | 3294,31 | 526,30 | 474 | 76 | 48,5 | 0,62 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *3094,87* | | *446* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1858,80* | | | | *267* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 5,6%* | | *1241,87* | | | | *179* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2859,07* | | *412* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *5558* | | | | |
| | | | | | ПЕРЕМЫЧКА ПР-2 - 16шт | | | | | | |
| 11 | 37 | 11-090301-0301 РСНБ РК 2015 | Металлоконструкции перемычек. Монтаж | 0,18464 | 29559,37 | 13309,65 | 5458 | 2457 | 1922 | 14,30 | 3 |
| | | | т конструкций | | 11633,62 | 3176,86 | 2148 | 587 | 60,9 | 3,24 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *18408,42* | | *1922* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *9019,58* | | | | *1665* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1388,84* | | | | *256* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *3197,42* | | *590* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *7970* | | | | |
| 12 | 39 | ТССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ.12П12.7 | Доплата на окрашивание за 2 слоя | 0,18464 | 7595,00 | – | 1402 | – | 50 | – | – |
| | | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *275,42* | | *50* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *275,42* | | | | *50* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП от ПЗ+НР (П30) - 8% | | 629,47 | | 116 | | | | |
| | | | Сметная стоимость | | | | 1569 | | | | |
| | | | | | ПЕРЕМЫЧКА ПР-3 - 1шт | | | | | | |
| 13 | 40 | 11-460302-0502 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка штробы | 1,8 | 274,55 | 115,02 | 494 | 207 | 217 | 0,20 | – |
| | | | м борозд | | 159,54 | 50,46 | 287 | 91 | 50,8 | 0,06 | – |
| | | | Накладные расходы - | | 129,40 | | 217 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8% | | 106,68 | | | | 192 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 15,72 | | | | 25 | | |
| | | | СП от ПЗ+НР (П30) - 8% | | 31,60 | | 57 | | | | |
| | | | Сметная стоимость | | | | 768 | | | | |
| 14 | 41 | 12-190101-0201 РСНБ РК 2015 | Отверстия. Сверление электроперфоратором | 2 | 42,15 | 0,71 | 84 | 1 | 54 | 0,05 | – |
| | | | отверстие | | 41,45 | – | 83 | – | 59,1 | – | – |
| | | | Накладные расходы - | | 26,90 | | 54 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1% | | 24,50 | | | | 49 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 2,40 | | | | 5 | | |
| | | | СП от ПЗ+НР (П30) - 8% | | 5,53 | | 11 | | | | |
| | | | Сметная стоимость | | | | 149 | | | | |
| 15 | 42 | 12-190101-0202 РСНБ РК 2015 К=4 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 2 | 162,16 | 2,71 | 324 | 5 | 207 | 0,21 | – |
| | | | отверстие | | 159,45 | – | 319 | – | 59,1 | – | – |
| | | | Накладные расходы - | | 103,47 | | 207 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,1% | | 94,24 | | | | 188 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 9,23 | | | | 18 | | |
| | | | СП от ПЗ+НР (П30) - 8% | | 21,25 | | 43 | | | | |
| | | | Сметная стоимость | | | | 573 | | | | |
| 16 | 43 | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Металлоконструкции перемычек. Монтаж | 0,07923 | 59810,42 | 14140,65 | 4739 | 1120 | 2537 | 56,50 | 4 |
| | | | т конструкций | | 43771,12 | 3566,32 | 3468 | 283 | 60,9 | 3,61 | – |
| | | | Накладные расходы - | | 32019,50 | | 2537 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9% | | 28828,50 | | | | 2284 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 3191,00 | | | | 253 | | |
| | | | СП от ПЗ+НР (П30) - 8% | | 7546,39 | | 582 | | | | |
| | | | Сметная стоимость | | | | 7858 | | | | |
| 17 | 45 | 11-090306-0103 РСНБ РК 2015 | Обертывание швеллера сеткой | 1,16 | 541,38 | 13,44 | 628 | 16 | 311 | 0,48 | 1 |
| | | | м2 | | 388,87 | 5,25 | 451 | 6 | 60,9 | 0,01 | – |
| | | | Накладные расходы - | | 268,15 | | 311 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9% | | 240,02 | | | | 278 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 28,13 | | | | 33 | | |
| | | | СП от ПЗ+НР (П30) - 8% | | 64,76 | | 75 | | | | |
| | | | Сметная стоимость | | | | 1014 | | | | |
| 18 | 50 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Установка деревянных клиньев | 0,004 | 63963,62 | 678,97 | 256 | 3 | 51 | 22,40 | – |
| | | | м3 древесины в конструкции | | 16700,65 | 506,85 | 67 | 1 | 59,8 | 0,36 | – |
| | | | Накладные расходы - | | 12859,30 | | 51 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8% | | 10170,47 | | | | 41 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - 3,6% | | 2668,83 | | | | 11 | | |
| | | | СП от ПЗ+НР (П30) - 8% | | 6144,23 | | 25 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *332* | | | | |
| 19 | 51 | 11-460701-0202 РСНБ РК 2015 | Заполнение бетоном В15 | 0,2 | 32643,49 | 2530,48 | 6529 | 506 | 619 | 4,15 | 1 |
| | | | м3 | | 3294,31 | 526,30 | 659 | 105 | 48,5 | 0,62 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5094,87* | | *619* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1855,00* | | | | *571* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1241,87* | | | | *248* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2859,07* | | *572* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *7720* | | | | |
| | | | | | ПЕРЕМЫЧКА ПР-4 - 3шт | | | | | | |
| 20 | 52 | 11-090301-0301 РСНБ РК 2015 | Металлоконструкции перемычек. Монтаж | 0,1596 | 29559,37 | 13309,65 | 4718 | 2124 | 1661 | 14,30 | 2 |
| | | | т конструкций | | 11633,62 | 3476,86 | 1857 | 507 | 60,9 | 5,24 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *10408,42* | | *1661* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *9019,58* | | | | *1440* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1388,84* | | | | *222* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3197,42* | | *510* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *6089* | | | | |
| 21 | 54 | 11-090306-0103 РСНБ РК 2015 | Обертывание шпеллера сеткой | 4,05 | 541,38 | 15,44 | 2193 | 54 | 1086 | 0,48 | 2 |
| | | | м2 | | 388,87 | 5,28 | 1575 | 21 | 60,9 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *268,15* | | *1086* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *240,02* | | | | *972* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *28,13* | | | | *114* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,76* | | *262* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *3541* | | | | |
| 22 | 58 | ТССЦРКЗ.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ.12ПП2.7 | Доплата на окрашивание за 2 слоя | 0,15252 | 7595,00 | – | 1158 | – | 42 | – | – |
| | | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *273,42* | | *42* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *273,42* | | | | *42* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *629,47* | | *96* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1296* | | | | |
| 23 | 59 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Установка деревянных клиньев | 0,012 | 63963,62 | 678,97 | 768 | 8 | 154 | 22,50 | – |
| | | | м3 древесины в конструкции | | 16700,63 | 306,85 | 200 | 4 | 59,8 | 0,36 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *12859,50* | | *154* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *10170,47* | | | | *122* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2668,83* | | | | *52* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6144,23* | | *74* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *996* | | | | |
| 24 | 60 | 11-060701-0202 РСНБ РК 2015 | Заполнение бетоном В15 | 0,6 | 32643,49 | 2530,48 | 19586 | 1518 | 1857 | 4,15 | 2 |
| | | | м3 | | 3294,31 | 526,30 | 1977 | 316 | 48,5 | 0,62 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5094,87* | | *1857* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1855,00* | | | | *1113* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1241,87* | | | | *745* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2859,07* | | *1715* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *23158* | | | | |
| | | | | | ПЕРЕМЫЧКА ПР-5 - 3шт | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 61 | 11-460302-0502 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Пробивка штрабы | 17,46 | 274,55 | 115,02 | 4794 | 2008 | 2102 | 0,20 | 3 |
| | | | м борозд | | 159,54 | 50,46 | 2785 | 881 | 50,8 | 0,06 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *120,40* | | *2102* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *106,68* | | | | *1863* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *13,72* | | | | *240* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *31,60* | | *552* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *7448* | | | | |
| 26 | 62 | 12-190101-0201 РСНБ РК 2015 | Отверстия. Сверление электроперфоратором | 6 | 42,15 | 0,71 | 253 | 4 | 161 | 0,06 | – |
| | | | отверстие | | 41,45 | – | 249 | – | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *26,90* | | *161* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *24,50* | | | | *147* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2,40* | | | | *14* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,52* | | *33* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *448* | | | | |
| 27 | 63 | 12-190101-0202 РСНБ РК 2015 К=2 | Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 6 | 81,08 | 1,36 | 486 | 8 | 310 | 0,11 | 1 |
| | | | отверстие | | 79,73 | – | 478 | – | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *51,73* | | *310* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *47,12* | | | | *293* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *4,62* | | | | *28* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *10,63* | | *64* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *860* | | | | |
| 28 | 64 | 11-090301-0301 РСНБ РК 2015 | Металлоконструкции перемычек. Монтаж | 1,45662 | 29559,37 | 13309,65 | 43057 | 19387 | 15161 | 14,30 | 21 |
| | | | т конструкций | | 11633,62 | 3176,86 | 16946 | 4627 | 60,9 | 3,24 | 5 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *19408,42* | | *15161* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *9019,58* | | | | *13138* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1388,84* | | | | *2023* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3197,42* | | *4657* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *62876* | | | | |
| 29 | 66 | 11-090306-0103 РСНБ РК 2015 | Обертывание швеллера и уголка сеткой | 42,58 | 541,38 | 13,44 | 23052 | 572 | 11418 | 0,48 | 20 |
| | | | м2 | | 388,87 | 5,25 | 16558 | 223 | 60,9 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *268,15* | | *11418* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *249,02* | | | | *19220* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *28,13* | | | | *1198* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,76* | | *2758* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *37227* | | | | |
| 30 | 71 | ТССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.ЧЛ.ТБ.12П12.7 | Доплата на окрашивание за 2 слоя | 1,45662 | 7596,00 | – | 11063 | – | 398 | – | – |
| | | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *273,42* | | *398* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *273,42* | | | | *398* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *629,47* | | *917* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *12378* | | | | |
| 31 | 72 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | Установка деревянных клиньев | 0,024 | 63963,62 | 678,97 | 1535 | 16 | 308 | 22,50 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 древесины в конструкции | | 16790,63 | 306,85 | 401 | 7 | 59,8 | 0,36 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *12839,30* | | *308* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,9%* | | *10170,47* | | | | *244* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2668,83* | | | | *64* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6144,23* | | *147* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1991* | | | | |
| 32 | 73 | 11-060701-0202 РСНБ РК 2015 | Заполнение бетоном В15 | 1,5 | 32643,49 | 2530,48 | 48965 | 3796 | 4642 | 4,15 | 6 |
| | | | м3 | | 3294,31 | 526,30 | 4941 | 789 | 48,5 | 0,62 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *3984,87* | | *4642* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1953,06* | | | | *2779* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1241,87* | | | | *1863* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2859,07* | | *4289* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *57896* | | | | |
| | | | | | **ТУАЛЕТНЫЕ КАБИНКИ КТ 1-5шт** | | | | | | |
| 33 | 74 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры перегородок. Монтаж | 0,01713 | 40517,49 | 2189,20 | 694 | 38 | 408 | 46,60 | 1 |
| | | | т конструкций | | 36182,87 | 299,15 | 603 | 5 | 60,9 | 0,31 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *23844,58* | | *408* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *21608,66* | | | | *370* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2236,52* | | | | *38* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5148,97* | | *88* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1191* | | | | |
| 34 | 87 | 11-150404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности | 80,205 | 629,17 | 1,58 | 50463 | 127 | 22888 | 0,58 | 47 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | | 462,00 | 0,76 | 37055 | 61 | 54,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *285,37* | | *22888* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *253,59* | | | | *20819* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *31,78* | | | | *2569* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *79,16* | | *5868* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *79219* | | | | |
| 35 | 88 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,5 | 58,48 | 1,04 | 146 | 3 | 45 | 0,03 | – |
| | | | м2 | | 27,81 | 0,17 | 70 | – | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *17,82* | | *45* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *15,17* | | | | *38* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2,65* | | | | *7* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,10* | | *15* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *206* | | | | |
| 36 | 89 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | 2,5 | 115,33 | 1,65 | 288 | 4 | 59 | 0,04 | – |
| | | | м2 | | 34,25 | 0,34 | 86 | 1 | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *23,58* | | *59* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,75* | | | | *47* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *4,83* | | | | *12* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,11* | | *28* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *575* | | | | |
| | | | | | **ЛЕСТНИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 92 | 11-490604-0105 РСНБ РК 2015 | Ограждения, лестницы, перила. Монтаж | 1,551 | 85762,85 | 29538,06 | 133018 | 45814 | 59093 | 54,30 | 84 |
| | | | т конструкций | | 48392,16 | 7101,53 | 75056 | 11014 | 60,9 | 7,24 | 11 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *38699,64* | | *59093* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 69,9%* | | *33795,53* | | | | *52417* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *4304,10* | | | | *6676* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *9909,00* | | *15369* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *297479* | | | | |
| 38 | 93 | ТССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ.12П12.7 | Доплата на окрашивание за 2 слоя | 1,551 | 7595,00 | – | 11780 | – | 424 | – | – |
| | | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *273,42* | | *424* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *273,42* | | | | *424* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *629,47* | | *976* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *13189* | | | | |
| 39 | 96 | 11-100111-0401 РСНБ РК 2015 | Установка поручней | 51,7 | 58,67 | 0,72 | 3033 | 37 | 1931 | 0,08 | 4 |
| | | | м коробок | | 56,55 | 0,34 | 2924 | 18 | 59,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *57,56* | | *1931* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *54,02* | | | | *1759* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3,54* | | | | *173* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *7,68* | | *397* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *5262* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **391769** | **81779** | | | **209** |
| | | | | **Тенге** | | | **174364** | **20008** | | | **21** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 168985 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 81035 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 55404 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 26279 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 36998 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 29840 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 7158 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 16479 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 222461 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 70 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 55404 | | | |
| | | Стоимость металлоконструкций - | | Тенге | | | 222784 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 28312 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 138968 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 95698 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 84631 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 11067 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 25479 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций - | | Тенге | | | 343560 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 159 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 138968 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 566422 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 229 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 194372 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **РАЗДЕЛ 3.ОКНА, ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| | | | | | **ОКНА** | | | | | | |
| 40 | 97 | 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (отъездных, поворотно-откидных) одностворчатых | 3,688 | 3005,04 | 115,88 | 11083 | 427 | 2827 | 1,30 | 5 |
| | | | м2 | | 1009,46 | 53,23 | 3723 | 196 | 59,8 | 0,07 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *766,54* | | *2827* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *635,48* | | | | *2544* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *131,06* | | | | *483* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *591,71* | | *1113* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *15023* | | | | |
| 41 | 98 | 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | 1,1 | 758,95 | 3,26 | 835 | 4 | 140 | 0,21 | – |
| | | | м | | 159,98 | 1,58 | 176 | 2 | 59,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *127,41* | | *140* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *96,61* | | | | *106* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *39,80* | | | | *34* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *70,91* | | *78* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1053* | | | | |
| | | | | | **ДВЕРИ** | | | | | | |
| 42 | 102 | 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | 11,76 | 2704,11 | 117,74 | 31800 | 1385 | 6310 | 0,83 | 10 |
| | | | м2 | | 654,23 | 54,66 | 7694 | 643 | 59,8 | 0,07 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *536,53* | | *6310* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *423,92* | | | | *4985* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *112,61* | | | | *1324* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *259,25* | | *3049* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *41158* | | | | |
| 43 | 103 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | 3,78 | 1505,09 | 86,55 | 5689 | 327 | 3354 | 1,49 | 6 |
| | | | м2 проемов | | 1308,92 | 35,67 | 4848 | 135 | 59,8 | 0,04 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *887,20* | | *3354* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *804,07* | | | | *3039* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *83,13* | | | | *314* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *191,38* | | *723* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *9766* | | | | |
| 44 | 104 | 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | 9,45 | 1822,39 | 329,87 | 17222 | 3117 | 5426 | 0,90 | 8 |
| | | | м2 | | 731,37 | 89,55 | 6911 | 846 | 59,8 | 0,10 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *574,19* | | *5426* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *490,91* | | | | *4639* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *83,28* | | | | *787* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *191,71* | | *1812* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *24469* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 105 | 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков | 227,85 | 1615,80 | 70,17 | 367978 | 15988 | 146802 | 1,15 | 262 |
| | | | м2 | | 912,88 | 33,24 | 208000 | 7574 | 59,8 | 0,04 | 9 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *644,29* | | *146802* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *565,78* | | | | *128913* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *78,51* | | | | *17888* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П50) - 8%* | | *180,74* | | *41192* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *555962* | | | | |
| 46 | 106 | 11-100501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей | 29,4 | 1590,48 | 126,53 | 46760 | 3720 | 15558 | 0,92 | 27 |
| | | | м2 | | 703,37 | 58,36 | 20679 | 1716 | 59,8 | 0,07 | 2 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *529,17* | | *15558* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *455,52* | | | | *15392* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *73,66* | | | | *2165* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П36) - 8%* | | *169,57* | | *4985* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *67303* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | **481367** | **24968** | | | **318** |
| | | | | **Тенге** | | | **252131** | **11112** | | | **13** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 481367 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 204268 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 263243 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 180416 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 157419 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 22997 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 52943 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 714725 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 331 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 263243 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 714725 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 331 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 263243 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | | | | **ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ** | | | | | | |
| | | | | | **ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ - 442,17м2** | | | | | | |
| 47 | 115 | 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | 442,17 | 1125,87 | 49,61 | 497825 | 21935 | 253381 | 1,06 | 469 |
| | | | м2 покрытия | | 821,19 | 22,92 | 363107 | 10090 | 60,9 | 0,03 | 13 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *573,64* | | *253381* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *514,69* | | | | *227277* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *59,64* | | | | *26104* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *135,91* | | *60096* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *813392* | | | | |
| 48 | 116 | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плитны керамических. Устройство | 360,78 | 222,24 | 1,08 | 80181 | 389 | 48279 | 0,24 | 85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м плинтусов | | 198,91 | 0,51 | 71761 | 185 | 60,9 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *135,82* | | *48279* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *121,44* | | | | *43815* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *12,37* | | | | *4464* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *28,48* | | *10277* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *138757* | | | | |
| 1 ЭТАЖ - 5 ЭТАЖ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ПОКРЫТНЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА - 351,07м2 | | | | | | |
| 49 | 117 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытии из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | 140,428 | 1468,14 | 88,44 | 206147 | 12420 | 72479 | 0,89 | 126 |
| | | | м2 покрытия | | 701,52 | 32,76 | 98513 | 4600 | 60,9 | 0,04 | 5 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *516,13* | | *72479* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *447,18* | | | | *62796* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *68,95* | | | | *9683* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *159,74* | | *22292* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *300937* | | | | |
| 50 | 118 | 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | 154,104 | 246,13 | 8,12 | 37929 | 1252 | 19397 | 0,23 | 35 |
| | | | м | | 182,98 | 2,88 | 28136 | 443 | 60,9 | – | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *125,87* | | *19397* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *112,94* | | | | *17485* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *12,93* | | | | *1992* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *29,76* | | *4586* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *61912* | | | | |
| | | | | | ПОКРЫТНЕ ИЗ ЛИНОЛИУМА - 1469,47м2 | | | | | | |
| 51 | 119 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 495,902 | 578,50 | 18,87 | 286877 | 9355 | 91677 | 0,36 | 177 |
| | | | м2 стяжки | | 250,42 | 9,59 | 124183 | 4755 | 60,9 | 0,01 | 6 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *184,87* | | *91677* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *158,34* | | | | *78528* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *26,53* | | | | *13154* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *61,07* | | *30284* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *488839* | | | | |
| 52 | 120 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | 587,788 | 82,80 | 3,22 | 48669 | 1890 | 3498 | – | 3 |
| | | | м2 стяжки | | 3,10 | 1,89 | 1819 | 932 | 60,9 | – | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5,93* | | *3488* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *2,85* | | | | *1675* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3,08* | | | | *1812* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *7,10* | | *4173* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *56329* | | | | |
| 53 | 121 | 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | 587,788 | 569,30 | 13,90 | 334630 | 8172 | 118855 | 0,38 | 225 |
| | | | м2 покрытия | | 281,11 | 6,90 | 165231 | 4058 | 60,9 | 0,01 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы -* | | *202,21* | | *118855* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *175,40* | | | | *103097* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *26,81* | | | | *15758* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *41,72* | | *36279* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *489764* | | | | |
| 54 | 122 | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | 488,44 | 106,52 | 0,54 | 52029 | 264 | 25919 | 0,09 | 44 |
| | | | м плинтусов | | 77,77 | 0,26 | 37988 | 125 | 60,9 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *53,07* | | *25919* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *47,52* | | | | *28211* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *5,55* | | | | *2709* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12,77* | | *6236* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *84184* | | | | |
| | | | | | **ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ - 92,3м2** | | | | | | |
| 55 | 128 | 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | 92,3 | 1125,87 | 49,61 | 103918 | 4579 | 52891 | 1,06 | 98 |
| | | | м2 покрытия | | 821,19 | 22,92 | 75796 | 2106 | 60,9 | 0,03 | 3 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *573,06* | | *52891* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *514,00* | | | | *47445* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *59,06* | | | | *5449* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *155,91* | | *12545* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *169354* | | | | |
| 56 | 129 | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | 253,68 | 222,24 | 1,08 | 56379 | 274 | 33947 | 0,24 | 60 |
| | | | м плинтусов | | 198,91 | 0,51 | 50458 | 130 | 60,9 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *133,82* | | *33947* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *121,44* | | | | *39868* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *12,37* | | | | *3139* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *28,48* | | *7226* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *97552* | | | | |
| | | | | | **ПОКРЫТИЕ ИЗ ДОСКИ ПАРКЕТНОЙ - 258,6м2** | | | | | | |
| 57 | 131 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 103,44 | 578,50 | 18,87 | 59840 | 1951 | 19123 | 0,36 | 37 |
| | | | м2 стяжки | | 250,42 | 9,59 | 25903 | 992 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *184,87* | | *19123* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *158,44* | | | | *16379* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *26,43* | | | | *2744* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,07* | | *6317* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *85280* | | | | |
| 58 | 132 | 11-110101-3405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения | 103,44 | 247,93 | 9,40 | 25646 | 973 | 12097 | 0,20 | 21 |
| | | | м2 покрытия | | 166,53 | 4,69 | 17226 | 485 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *116,95* | | *12097* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *104,27* | | | | *10786* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *12,68* | | | | *1312* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,19* | | *3019* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *40763* | | | | |
| 59 | 133 | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | 86,1 | 239,33 | 0,54 | 20606 | 46 | 4981 | 0,09 | 8 |
| | | | м плинтусов | | 77,77 | 0,26 | 6696 | 22 | 60,9 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *57,85* | | *4981* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *47,52* | | | | *4091* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *10,33* | | | | *889* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *28,77* | | *2047* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *27633* | | | | |
| | | | | | **ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛАМИНАТА - 116,6м2** | | | | | | |
| 60 | 136 | 11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения | 46,64 | 238,15 | 7,94 | 11107 | 370 | 5172 | 0,19 | 9 |
| | | | м2 покрытия | | 158,20 | 3,96 | 7379 | 185 | 60,9 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *110,89* | | *5172* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *98,76* | | | | *4606* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *12,13* | | | | *566* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *27,92* | | *1302* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *17581* | | | | |
| 61 | 137 | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | 40,6 | 239,33 | 0,54 | 9717 | 22 | 2349 | 0,09 | 4 |
| | | | м плинтусов | | 77,77 | 0,26 | 3158 | 10 | 60,9 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *57,85* | | *2349* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *47,52* | | | | *1929* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *10,33* | | | | *419* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *23,77* | | *965* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *13831* | | | | |
| | | | | | **ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ** | | | | | | |
| 62 | 138 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 56 | 578,50 | 18,87 | 32396 | 1056 | 10353 | 0,36 | 20 |
| | | | м2 стяжки | | 250,42 | 9,59 | 14023 | 537 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *184,87* | | *10353* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *158,34* | | | | *8867* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *26,53* | | | | *1485* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *61,07* | | *3420* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *46169* | | | | |
| 63 | 139 | 11-150105-0102 РСНБ РК 2015 | Ступени и подступенки. Облицовка керамическими плитками | 56 | 4757,63 | 49,74 | 266427 | 2785 | 123138 | 3,50 | 196 |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 3549,21 | 22,25 | 198756 | 1246 | 54,8 | 0,03 | 2 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2198,89* | | *123138* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *1957,16* | | | | *109601* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *241,73* | | | | *13537* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *556,52* | | *31165* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *420730* | | | | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 2130342 | 67735 | | | 1614 |
| | | | | Тенге | | | 1290132 | 50901 | | | 39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Текте | | | 2130342 | | | | |
| | | Материалы - | | Текте | | | 772476 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Текте | | | | 1321033 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Текте | | | 897524 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Текте | | | | | 792309 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Текте | | | | | 105215 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Текте | | | 242229 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Текте | | | 3270096 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1653 |
| | | | Сметная заработная плата - | Текте | | | | 1321033 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Текте | | | 3270096 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1653 |
| | | | Сметная заработная плата - | Текте | | | | 1321033 | | | |
| **РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | | | | |
| | | | | **ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ** | | | | | | | |
| **64** | **143** | **12-110101-0207 РСНБ РК 2015** | **Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм** | **797,11** | **2171,04** | **9,39** | **1730556** | **7488** | **932101** | **2,27** | **1806** |
| | | | м2 | | **1777,13** | **5,86** | **1416571** | **4032** | **59,1** | **0,01** | **5** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1169,35* | | *932101* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1058,28* | | | | *839576* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *116,08* | | | | *92525* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *267,23* | | *213018* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2875669* | | | | |
| **I ЭТАЖ-5 ЭТАЖ** | | | | | | | | | | | |
| **65** | **145** | **12-120101-1706 РСНБ РК 2015** | **Потолки окрашенные ранее красной водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %** | **930,9** | **578,79** | **2,48** | **538800** | **2310** | **167317** | **0,34** | **314** |
| | | | м2 | | **258,26** | **1,27** | **240413** | **1179** | **59,1** | **–** | **1** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *178,74* | | *167317* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *153,38* | | | | *142781* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *26,36* | | | | *24537* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *69,68* | | *56489* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *762697* | | | | |
| **66** | **146** | **11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3** | **Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм** | **1105,94** | **283,82** | **6,00** | **313887** | **6630** | **87738** | **0,14** | **149** |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | **116,79** | **4,95** | **129163** | **5477** | **54,8** | **0,01** | **7** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *79,33* | | *87738* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *66,71* | | | | *73782* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *12,62* | | | | *13956* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *29,05* | | *32130* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *433756* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 147 | Т Прайс ИП Аблов Т.К. | Замер, доставка и установка натяжного потолка | 184,4 | 1684,73 | – | 310665 | – | 11184 | – | – |
| | | | м2 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *60,65* | | *11184* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *60,65* | | | | *11184* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *139,63* | | *25748* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *347597* | | | | |
| 68 | 148 | 12-110101-0207 РСНБ РК 2015 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым растворам при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм | 3600,34 | 2171,04 | 9,39 | 6513852 | 28186 | 3508449 | 2,27 | 6799 |
| | | | м2 | | 1777,13 | 5,06 | 5332004 | 15177 | 59,1 | 0,01 | 20 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1169,35* | | *3508449* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1053,28* | | | | *3160184* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *116,08* | | | | *348265* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *267,23* | | *801784* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *10824085* | | | | |
| 69 | 149 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм | 1379,156 | 233,54 | 5,13 | 322092 | 7075 | 85627 | 0,11 | 153 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 90,30 | 4,25 | 124542 | 5857 | 54,8 | 0,01 | 8 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *62,09* | | *85627* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *51,81* | | | | *71459* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *10,27* | | | | *14168* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *23,65* | | *32617* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *440136* | | | | |
| 70 | 150 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | 1779,156 | 440,66 | 2,98 | 784406 | 5301 | 342374 | 0,39 | 694 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 309,59 | 1,43 | 550802 | 2543 | 54,8 | – | 3 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *192,44* | | *342374* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *170,44* | | | | *303233* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *22,00* | | | | *39141* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *50,65* | | *90110* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1216490* | | | | |
| 71 | 151 | 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=0,3 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм | 97 | 368,98 | 9,27 | 35791 | 900 | 8044 | 0,14 | 13 |
| | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 115,10 | 7,57 | 11164 | 734 | 54,8 | 0,01 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *82,92* | | *8044* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *67,22* | | | | *6520* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *15,70* | | | | *1523* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *36,15* | | *3507* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *47341* | | | | |
| 72 | 152 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Откосы плоские оконные и дверные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | 97 | 440,66 | 2,98 | 42744 | 289 | 18666 | 0,39 | 38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 309,59 | 1,43 | 30030 | 139 | 54,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *192,44* | | *18066* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *170,44* | | | | *16532* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *22,00* | | | | *2134* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *50,65* | | *4913* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *66323* | | | | |
| 73 | 153 | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 63,912 | 4072,19 | 13,07 | 260262 | 835 | 68645 | 2,00 | 128 |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 1627,98 | 6,54 | 103990 | 418 | 54,8 | 0,01 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1074,95* | | *68645* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *895,22* | | | | *57216* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *178,83* | | | | *11429* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *411,70* | | *26313* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *355219* | | | | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 10852655 | 59014 | | | 10095 |
| | | | | Тенге | | | 7938677 | 35556 | | | 47 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10852655 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 2544299 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7974233 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 310665 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5230145 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 4671283 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 558862 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1286624 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 17369423 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10141 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7974233 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 17369423 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10141 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7974233 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 74 | 161 | 11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | 882,88 | 134,33 | 0,97 | 118598 | 857 | 40789 | 0,09 | 78 |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 72,43 | 0,43 | 63949 | 376 | 54,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *46,20* | | *40789* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *39,93* | | | | *35250* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *6,27* | | | | *5539* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *14,44* | | *12751* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *172138* | | | | |
| 75 | 163 | 11-150108-1701 РСНБ РК 2015 | Стены фасадов зданий. Облицовка из керамогранита на металлическом каркасе | 597,47 | 2717,85 | 19,23 | 1625835 | 11487 | 842035 | 2,70 | 1613 |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 2301,40 | 8,67 | 1375017 | 5181 | 54,8 | 0,01 | 6 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1409,55* | | *842035* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *1265,92* | | | | *756349* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *143,42* | | | | *85687* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *330,17* | | *197270* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2662140* | | | | |
| 76 | 164 | 11-090305-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж конструкций каркаса витражей | 0,363 | 44147,40 | 17966,20 | 16026 | 6522 | 5171 | 17,10 | 6 |
| | | | т конструкций | | 13911,53 | 6147,33 | 5050 | 2231 | 60,9 | 7,02 | 3 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *14244,93* | | *5171* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *12215,85* | | | | *4434* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2029,08* | | | | *737* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *4671,39* | | *1696* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *22893* | | | | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 1788458 | 18865 | | | 1697 |
| | | | | Тенге | | | 1444015 | 7789 | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1742432 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 291123 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1444523 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 882824 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 791599 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 91225 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 210021 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2838277 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1698 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1444523 | | | |
| | | Стоимость металлоконструкций работ - | | Тенге | | | 16026 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 4454 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7281 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5171 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 4434 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 737 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1696 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ - | | Тенге | | | 22892 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7281 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 2858169 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1706 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1451804 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.ГЛАВНЫЙ ВХОД** | | | | | | | | |
| | | | | | ПЛОЩАДКА И СТУПЕНИ | | | | | | |
| 77 | 169 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | 3,231 | 12632,56 | 1196,92 | 40816 | 3867 | 7201 | 3,24 | 10 |
| | | | м3 подстилающего слоя | | 2343,01 | 468,80 | 7570 | 1515 | 60,9 | 0,55 | 2 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2228,81* | | *7201* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1712,39* | | | | *5533* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *516,42* | | | | *1669* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1188,91* | | *3841* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *51859* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 170 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные, бетон В15. Устройство с уплотнением трамбовками | 6,462 | 30605,29 | 5,60 | 197771 | 36 | 17911 | 3,66 | 24 |
| | | | м3 подстилающего слоя | | 2646,73 | – | 17103 | – | 60,9 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2771,68* | | *17911* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1611,86* | | | | *10416* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1159,82* | | | | *7495* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2670,16* | | *17255* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *252936* | | | | |
| 79 | 171 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,02277 | 10031,01 | 903,61 | 228 | 21 | 117 | 11,60 | – |
| | | | т | | 9097,42 | 370,45 | 207 | 8 | 48,5 | 0,38 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5138,34* | | *117* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4591,91* | | | | *105* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *526,43* | | | | *12* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1211,95* | | *28* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *372* | | | | |
| 80 | 173 | 11-060701-0201 РСНБ РК 2015 | Устройство ступеней | 0,41 | 37294,67 | 2923,29 | 15291 | 1199 | 2027 | 8,25 | 3 |
| | | | м3 | | 6548,93 | 618,79 | 2685 | 254 | 48,5 | 0,72 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *4944,10* | | *2927* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *3476,35* | | | | *1425* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1467,76* | | | | *602* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3379,16* | | *1885* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *18704* | | | | |
| 81 | 174 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 32,31 | 578,50 | 18,87 | 18691 | 610 | 5973 | 0,36 | 12 |
| | | | м2 стяжки | | 250,42 | 9,59 | 8091 | 310 | 60,9 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *184,87* | | *5973* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *158,34* | | | | *5116* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *26,53* | | | | *857* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *61,97* | | *1973* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *26637* | | | | |
| 82 | 175 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пп. 9 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных | 8,9 | 1468,14 | 88,44 | 13066 | 787 | 4594 | 0,89 | 8 |
| | | | м2 | | 701,82 | 32,76 | 6244 | 292 | 60,9 | 0,04 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *516,13* | | *4594* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *447,18* | | | | *3989* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *68,95* | | | | *614* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *158,74* | | *1415* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *19072* | | | | |
| 83 | 176 | 11-150105-0101 РСНБ РК 2015 | Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитами | 23,41 | 5668,96 | 44,43 | 132710 | 1040 | 73954 | 5,50 | 129 |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 5185,24 | 19,71 | 121386 | 461 | 54,8 | 0,03 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *3159,07* | | *73954* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%* | | *2852,31* | | | | *66773* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *306,77* | | | | *7181* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *706,24* | | *16533* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *223197* | | | | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 418574 | 7559 | | | 186 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Тенге | | | 163287 | 2840 | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 418574 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 247729 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 166126 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 111776 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 93347 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 18429 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 42428 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 572779 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 189 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 166126 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 572779 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 189 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 166126 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 8 ВХОДНАЯ ГРУППА** | | | | | | | | |
| | | | | | **УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫ** | | | | | | |
| 84 | 180 | 11-010205-0402 РСНБ РК 2015 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | 8 | 1933,90 | – | 15471 | – | 10030 | 2,80 | 22 |
| | | | м3 грунта | | 1933,90 | – | 15471 | – | 69,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1253,70* | | *10030* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1142,94* | | | | *9147* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *110,77* | | | | *886* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *255,01* | | *2049* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *27541* | | | | |
| 85 | 181 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | 0,896 | 32099,93 | 694,13 | 28762 | 622 | 2777 | 4,90 | 4 |
| | | | м3 | | 3699,40 | 170,07 | 3315 | 152 | 48,5 | 0,20 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *3099,85* | | *2777* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1876,69* | | | | *1682* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1223,16* | | | | *1096* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2815,98* | | *2523* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *34063* | | | | |
| 86 | 182 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | 0,5116 | 71702,43 | 5971,54 | 36683 | 3055 | 20505 | 73,60 | 38 |
| | | | т конструкций | | 59173,66 | 262,14 | 30273 | 134 | 60,9 | 0,27 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *40989,76* | | *20505* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *36196,41* | | | | *18518* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3984,36* | | | | *1987* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8942,66* | | *4575* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *61763* | | | | |
| 87 | 185 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие бетонные, бетон В15. Устройство с уплотнением трамбовками** | 6 | 30605,29 | 5,60 | 183632 | 34 | 16630 | 3,66 | 22 |
| | | | м3 подстилающего слоя | | 2646,73 | – | 15880 | – | 60,9 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2771,68* | | *16630* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1611,96* | | | | *9671* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1159,72* | | | | *6959* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2670,16* | | *14021* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *216281* | | | | |
| 88 | 186 | 11-061601-0611 РСНБ РК 2015 | Стены и перекрытия. Установка закладных деталей | 0,04092 | 57890,17 | 2303,43 | 2369 | 94 | 1228 | 78,11 | 3 |
| | | | т | | 54944,14 | 642,45 | 2248 | 26 | 48,5 | 0,72 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *30014,98* | | *1228* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *26959,49* | | | | *1165* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3054,59* | | | | *123* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *7032,34* | | *289* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *3885* | | | | |
| 89 | 190 | 11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Установка витража из профиля | 35,3 | 1810,94 | 117,08 | 63926 | 4133 | 16138 | 0,74 | 26 |
| | | | м2 | | 576,00 | 56,70 | 20333 | 2002 | 59,8 | 0,07 | 2 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *457,17* | | *16138* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *378,35* | | | | *13356* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *78,81* | | | | *2782* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *181,45* | | *6405* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *86469* | | | | |
| 90 | 192 | 11-090305-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж мет-ций каркаса | 0,644 | 44147,40 | 17966,20 | 28431 | 11570 | 9174 | 17,10 | 11 |
| | | | т конструкций | | 13911,53 | 6147,33 | 8959 | 3959 | 60,9 | 7,02 | 5 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *14244,95* | | *9174* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *12215,85* | | | | *7867* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2029,08* | | | | *1307* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *4671,39* | | *3008* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *40613* | | | | |
| 91 | 195 | ТССЦРК8.04-08-2016.РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ.12П12.7 | Доплата на окрашивание за 2 слоя | 1,156 | 7595,00 | – | 8780 | – | 316 | – | – |
| | | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *273,42* | | *316* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *273,42* | | | | *316* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *629,47* | | *728* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *9824* | | | | |
| 92 | 196 | 11-120101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | 15 | 556,79 | 16,48 | 8352 | 247 | 1455 | 0,16 | 2 |
| | | | м2 поверхности | | 129,06 | 2,59 | 1936 | 39 | 56,4 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *96,97* | | *1455* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *74,25* | | | | *1114* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *22,72* | | | | *341* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *52,30* | | *785* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *10591* | | | | |
| 93 | 197 | 12-080101-2203 РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо | 15 | 783,77 | 5,02 | 11757 | 75 | 1880 | 0,22 | 3 |
| | | | м2 | | 156,08 | 2,59 | 2341 | 39 | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *125,37* | | *1880* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *93,77* | | | | *1407* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *31,59* | | | | *474* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *72,73* | | *1091* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *14728* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 198 | 12-080101-2001 РСНБ РК 2015 | Стяжка выравнивающая цементная. Устройство | 15 | 683,26 | 42,96 | 10249 | 644 | 3509 | 0,43 | 6 |
| | | | м2 | | 331,34 | 10,57 | 4970 | 159 | 69,1 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *233,94* | | *3509* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *202,97* | | | | *3031* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 9,6%* | | *31,87* | | | | *478* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *73,38* | | *1101* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *14859* | | | | |
| 95 | 199 | 11-120101-0105 РСНБ РК 2015 | Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя | 15 | 130,62 | 9,43 | 1959 | 141 | 1101 | 0,14 | 2 |
| | | | м2 кровли | | 114,90 | 2,62 | 1724 | 39 | 56,4 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *73,37* | | *1101* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *66,28* | | | | *994* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *7,09* | | | | *106* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *16,32* | | *245* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *3304* | | | | |
| 96 | 202 | 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами ОСП | 25,5 | 619,21 | 32,58 | 15790 | 831 | 5743 | 0,40 | 10 |
| | | | м2 утепляемого покрытия | | 339,66 | 7,66 | 8661 | 195 | 56,4 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *225,25* | | *5743* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *195,88* | | | | *4995* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *29,54* | | | | *748* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *67,56* | | *1723* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *23256* | | | | |
| 97 | 204 | 11-120101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство битумной черепицы, прим. | 30 | 1313,05 | 41,44 | 39392 | 1243 | 3625 | 0,15 | 4 |
| | | | м2 кровли | | 121,57 | 4,35 | 3647 | 131 | 56,4 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *120,84* | | *3625* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *71,02* | | | | *2131* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 5,6%* | | *49,83* | | | | *1495* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *114,71* | | *3441* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *46459* | | | | |
| 98 | 205 | 11-270701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | 24 | 366,28 | 28,61 | 8791 | 687 | 5424 | 0,46 | 11 |
| | | | м2 тротуара | | 331,20 | 9,46 | 7949 | 227 | 60,3 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *226,00* | | *5424* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,5%* | | *205,42* | | | | *4930* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 5,6%* | | *20,58* | | | | *494* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *47,38* | | *1137* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *15352* | | | | |
| 99 | 207 | 12-080101-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы водосточные. Навеска | 6 | 1181,22 | 0,22 | 7087 | 1 | 1352 | 0,35 | 2 |
| | | | м труб | | 298,67 | – | 1792 | – | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *225,39* | | *1352* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *176,51* | | | | *1059* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 5,6%* | | *48,88* | | | | *293* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *112,53* | | *675* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *9115* | | | | |
| 100 | 208 | 12-080101-1802 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов | 9 | 1084,41 | 1,84 | 9760 | 17 | 1236 | 0,22 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м | | 159,66 | 0,94 | 1437 | 9 | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *137,37* | | *1236* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *94,92* | | | | *854* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *42,46* | | | | *382* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *97,74* | | *880* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *11876* | | | | |
| 101 | 209 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | **Воронки, колено сливное из листовой оцинкованной стали. Устройство** | 2,3 | 2309,27 | 8,42 | 5311 | 19 | 1181 | 0,97 | 2 |
| | | | м2 покрытия | | 733,84 | 2,30 | 1688 | 6 | 56,4 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *513,26* | | *1181* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *415,18* | | | | *955* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *98,68* | | | | *226* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *225,80* | | *519* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *7911* | | | | |
| 102 | 210 | 11-120101-1001 РСНБ РК 2015 | **Устройство примыканий кровли к кирпичной стене из листовой оцинкованной стали** | 7,2 | 2309,27 | 8,42 | 16627 | 61 | 3696 | 0,97 | 7 |
| | | | м2 покрытия | | 733,84 | 2,30 | 5284 | 17 | 56,4 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *513,26* | | *3696* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%* | | *415,18* | | | | *2989* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *98,68* | | | | *706* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *225,80* | | *1626* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *21948* | | | | |
| 103 | 211 | 11-130301-0404 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз** | 9,2 | 75,36 | 1,04 | 695 | 10 | 170 | 0,03 | – |
| | | | м2 | | 27,81 | 0,17 | 256 | 2 | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *18,43* | | *170* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *15,17* | | | | *140* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3,26* | | | | *30* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *7,50* | | *69* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *952* | | | | |
| 104 | 212 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | 9,2 | 115,33 | 1,65 | 1061 | 15 | 217 | 0,04 | – |
| | | | м2 | | 34,25 | 0,34 | 315 | 3 | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *28,58* | | *217* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,75* | | | | *172* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *4,88* | | | | *44* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *11,11* | | *102* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1380* | | | | |
| | | | | | **ПРИЯМКИ-6шт** | | | | | | |
| 105 | 213 | 11-110101-0202 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** | 6,7 | 4817,54 | 1370,59 | 32278 | 9183 | 10193 | 2,20 | 15 |
| | | | м3 подстилающего слоя | | 1590,93 | 545,52 | 10659 | 3655 | 60,9 | 0,64 | 4 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1521,37* | | *10193* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1301,14* | | | | *8717* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *220,27* | | | | *1476* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *507,11* | | *3398* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *45869* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 214 | 11-060401-0101 РСНБ РК 2015 | Стены приямка. Устройство | 2,484 | 30399,58 | 779,19 | 75513 | 1935 | 5926 | 3,06 | 8 |
| | | | м3 | | 2370,61 | 199,39 | 5889 | 495 | 48,5 | 0,25 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2385,71* | | *5926* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *1246,45* | | | | *3096* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1139,26* | | | | *2830* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2622,82* | | *6515* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *87954* | | | | |
| 107 | 215 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | 0,02256 | 10031,01 | 903,61 | 226 | 20 | 115 | 11,60 | – |
| | | | т | | 9097,42 | 370,45 | 205 | 8 | 48,5 | 0,38 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5128,34* | | *115* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4591,91* | | | | *104* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *526,43* | | | | *12* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1211,95* | | *27* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *369* | | | | |
| 108 | 218 | 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка | 6 | 1850,35 | 318,03 | 11102 | 1908 | 4815 | 1,22 | 7 |
| | | | м трубопровода | | 1071,73 | 104,18 | 6430 | 625 | 60,4 | 0,14 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *892,44* | | *4815* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *710,25* | | | | *4262* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *92,18* | | | | *553* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *212,22* | | *1273* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *17130* | | | | |
| 109 | 219 | 11-080101-0304 РСНБ РК 2015 | Стены, приямки. Гидроизоляция боковая цементная | 39,6 | 1248,51 | 7,20 | 49441 | 285 | 16907 | 0,89 | 35 |
| | | | м2 поверхности | | 722,42 | 3,41 | 28608 | 135 | 50,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *420,94* | | *16907* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *368,72* | | | | *14601* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 5,6%* | | *58,22* | | | | *2306* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *154,04* | | *5508* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *71656* | | | | |
| 110 | 220 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, приямки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 18,5 | 751,66 | 12,77 | 13536 | 236 | 2244 | 0,21 | 4 |
| | | | м2 поверхности | | 178,68 | 1,70 | 3306 | 32 | 50,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *121,27* | | *2244* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *91,63* | | | | *1695* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *29,64* | | | | *548* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,23* | | *1262* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *17962* | | | | |
| 111 | 221 | 11-080201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки металлические для вытирания обуви. Установка | 0,00992 | 416649,37 | 5710,21 | 37465 | 513 | 3019 | 42,30 | 4 |
| | | | т металлических изделий | | 33174,20 | 2122,40 | 2983 | 191 | 50,8 | 2,49 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *33575,55* | | *3019* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *17930,67* | | | | *1612* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *15644,88* | | | | *1407* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *36817,99* | | *3239* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *43723* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 222 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 10,03 | 58,48 | 1,64 | 587 | 10 | 179 | 0,03 | – |
| | | | м2 | | 27,81 | 0,17 | 279 | 2 | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *17,82* | | *179* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *15,17* | | | | *152* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2,65* | | | | *27* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,18* | | *61* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *827* | | | | |
| 113 | 223 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | 10,03 | 115,33 | 1,65 | 1157 | 17 | 236 | 0,04 | – |
| | | | м2 | | 34,25 | 0,34 | 344 | 3 | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *25,58* | | *256* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,75* | | | | *180* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *4,83* | | | | *48* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,11* | | *111* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1505* | | | | |
| | | | | | Крыльцо К1 -1шт | | | | | | |
| 114 | 224 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 3,75 | 591,06 | 18,87 | 2217 | 71 | 695 | 0,36 | 1 |
| | | | м2 стяжки | | 250,42 | 9,59 | 939 | 36 | 60,9 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *185,52* | | *695* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *158,34* | | | | *594* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *26,98* | | | | *101* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,11* | | *233* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *3145* | | | | |
| 115 | 225 | 11-270701-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | 3,75 | 366,28 | 28,61 | 1374 | 107 | 848 | 0,46 | 2 |
| | | | м2 | | 331,20 | 9,46 | 1242 | 35 | 60,3 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *276,00* | | *848* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *205,42* | | | | *770* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *20,58* | | | | *77* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,58* | | *178* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2399* | | | | |
| 116 | 227 | 12-110102-0101 РСНБ РК 2015 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм | 4,6 | 1732,76 | 0,25 | 7971 | 1 | 4084 | 1,74 | 8 |
| | | | м2 | | 1348,00 | – | 6201 | – | 89,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *887,72* | | *4084* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *796,67* | | | | *3665* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *91,06* | | | | *419* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *209,64* | | *964* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *13019* | | | | |
| 117 | 228 | 12-120102-0801 РСНБ РК 2015 | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов | 4,6 | 189,92 | 11,28 | 874 | 52 | 191 | 0,07 | – |
| | | | м2 | | 55,81 | 0,85 | 257 | 4 | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *41,53* | | *191* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *35,49* | | | | *154* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *8,04* | | | | *37* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *18,52* | | *85* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1150* | | | | |
| | | | | | Крыльцо К2 -1шт | | | | | | |
| 118 | 229 | 11-490304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 49 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5 | Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | 0,1105 | 26891,47 | 12453,49 | 2972 | 1376 | 1366 | 17,34 | 2 |
| | | | т конструкций | | 14437,98 | 3616,70 | 1595 | 400 | 60,9 | 3,67 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *12459,22* | | *1366* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *10995,30* | | | | *1215* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1463,92* | | | | *151* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3140,06* | | *347* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4685* | | | | |
| 119 | 230 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 14,3 | 591,08 | 18,87 | 8453 | 270 | 2650 | 0,36 | 5 |
| | | | м2 стяжки | | 250,42 | 9,59 | 3581 | 137 | 60,9 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *185,32* | | *2650* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *158,34* | | | | *2264* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *26,98* | | | | *386* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *62,11* | | *888* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *11991* | | | | |
| 120 | 231 | 11-270701-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | 14,3 | 366,28 | 28,61 | 5238 | 409 | 3232 | 0,46 | 7 |
| | | | м2 | | 331,20 | 9,46 | 4736 | 135 | 60,3 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *226,00* | | *3232* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *205,42* | | | | *2938* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *20,58* | | | | *294* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *47,58* | | *678* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *9147* | | | | |
| 121 | 233 | 12-110102-0101 РСНБ РК 2015 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм | 4,95 | 1732,76 | 0,25 | 8577 | 1 | 4394 | 1,74 | 9 |
| | | | м2 | | 1348,00 | – | 6673 | – | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *887,72* | | *4394* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *796,67* | | | | *3943* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *91,06* | | | | *451* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *209,64* | | *1038* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *14009* | | | | |
| 122 | 236 | 12-120102-0801 РСНБ РК 2015 | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов | 4,95 | 189,92 | 11,28 | 940 | 56 | 206 | 0,07 | – |
| | | | м2 | | 55,81 | 0,85 | 276 | 4 | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *41,55* | | *206* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *55,49* | | | | *166* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *8,04* | | | | *40* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *18,52* | | *92* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1237* | | | | |
| 123 | 237 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Монтаж стоек | 0,05667 | 71702,43 | 5971,54 | 4063 | 338 | 2271 | 73,60 | 4 |
| | | | т конструкций | | 59173,66 | 262,14 | 3353 | 15 | 60,9 | 0,27 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *40089,76* | | *2271* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *36196,41* | | | | *2051* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3884,36* | | *220* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *8947,66* | | *507* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *6841* | | | | |
| 124 | 239 | 11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Монтаж ограждения | 0,083489 | 51870,46 | 15882,73 | 4331 | 1326 | 1958 | 35,90 | 3 |
| | | | т конструкций | | 29206,09 | 4999,98 | 2438 | 417 | 60,9 | 4,41 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *23448,76* | | *1958* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *20831,49* | | | | *1739* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2617,27* | | | | *219* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *6025,54* | | *503* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *6792* | | | | |
| 125 | 241 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 9,2 | 58,48 | 1,04 | 538 | 10 | 164 | 0,03 | – |
| | | | м2 | | 27,81 | 0,17 | 256 | 2 | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *17,82* | | *164* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *15,17* | | | | *140* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2,65* | | | | *24* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *6,10* | | *56* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *758* | | | | |
| 126 | 242 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | 9,2 | 115,33 | 1,65 | 1061 | 15 | 217 | 0,04 | – |
| | | | м2 | | 34,25 | 0,34 | 315 | 3 | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *28,58* | | *217* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,75* | | | | *172* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *4,83* | | | | *44* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *11,11* | | *102* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1380* | | | | |
| 127 | 243 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,00581 | 314254,64 | 853,88 | 1826 | 5 | 531 | 198,00 | 1 |
| | | | т | | 159190,02 | 350,49 | 925 | 2 | 48,5 | 0,36 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *91475,89* | | *531* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *77877,15* | | | | *459* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *14098,74* | | | | *82* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *32458,44* | | *189* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2546* | | | | |
| 128 | 245 | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Монтаж металлоконструкций кожухов | 0,06716 | 59810,42 | 14140,65 | 4017 | 950 | 2150 | 56,50 | 4 |
| | | | т | | 43771,12 | 3566,32 | 2940 | 240 | 60,9 | 3,61 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *32619,50* | | *2150* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *28828,50* | | | | *1936* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3191,00* | | | | *214* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *7346,39* | | *493* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *6661* | | | | |
| 129 | 248 | 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Монтаж покрытия кольрыка из профилированного листа | 10,25 | 441,81 | 131,60 | 4529 | 1349 | 1943 | 0,32 | 3 |
| | | | м2 | | 245,58 | 29,69 | 2517 | 304 | 60,9 | 0,03 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *189,58* | | *1943* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *167,64* | | | | *1718* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *21,94* | | | | *225* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *50,51* | | *518* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *6990* | | | | |
| 130 | 251 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлическок. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 7,3 | 58,48 | 1,04 | 427 | 8 | 130 | 0,03 | – |
| | | | м2 | | 27,81 | 0,17 | 203 | 1 | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *17,82* | | *130* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *15,17* | | | | *111* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2,65* | | | | *19* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *6,19* | | *45* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *602* | | | | |
| 131 | 252 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 7,3 | 115,33 | 1,65 | 842 | 12 | 172 | 0,04 | – |
| | | | м2 | | 34,25 | 0,34 | 250 | 2 | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *23,58* | | *172* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,75* | | | | *137* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *4,83* | | | | *35* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *11,11* | | *81* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1095* | | | | |
| | | | | | Крыльцо К3 -1шт | | | | | | |
| 132 | 253 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 5,65 | 591,08 | 18,87 | 3340 | 107 | 1047 | 0,36 | 2 |
| | | | м2 стяжки | | 250,42 | 9,59 | 1415 | 54 | 60,9 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *185,32* | | *1047* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *158,34* | | | | *895* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *26,98* | | | | *152* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *62,11* | | *351* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4738* | | | | |
| 133 | 254 | 11-270701-0301 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | 5,65 | 366,28 | 28,61 | 2069 | 162 | 1277 | 0,46 | 3 |
| | | | м2 | | 331,20 | 9,46 | 1871 | 53 | 60,3 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *226,09* | | *1277* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *205,42* | | | | *1161* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *20,58* | | | | *116* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *47,38* | | *268* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *3614* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 256 | 12-110102-0101 РСНБ РК 2015 | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм | 3,7 | 1732,76 | 0,25 | 6411 | 1 | 3285 | 1,74 | 6 |
| | | | м2 | | 1348,00 | – | 4988 | – | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *897,72* | | *3285* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *796,67* | | | | *2948* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *91,06* | | | | *337* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *209,64* | | *776* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *10471* | | | | |
| 135 | 257 | 12-120102-0801 РСНБ РК 2015 | Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов | 3,7 | 189,92 | 11,28 | 703 | 42 | 154 | 0,07 | – |
| | | | м2 | | 55,81 | 0,85 | 206 | 3 | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *41,53* | | *154* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *33,49* | | | | *124* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2,04* | | | | *30* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *18,52* | | *69* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *925* | | | | |
| 136 | 258 | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Монтаж металлоконструкций зонтиков | 0,04296 | 59810,42 | 14140,65 | 2569 | 607 | 1376 | 56,50 | 2 |
| | | | т | | 43771,12 | 3566,32 | 1880 | 153 | 60,9 | 3,61 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *52919,50* | | *1376* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *28828,50* | | | | *1238* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3191,00* | | | | *137* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *7346,39* | | *316* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4260* | | | | |
| 137 | 261 | 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Монтаж покрытия зонтиков из профилированного листа | 6,3 | 441,81 | 131,60 | 2783 | 829 | 1194 | 0,32 | 2 |
| | | | м2 | | 245,58 | 29,69 | 1547 | 187 | 60,9 | 0,03 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *189,58* | | *1194* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *147,64* | | | | *1056* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *21,94* | | | | *138* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *50,51* | | *318* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *4296* | | | | |
| 138 | 264 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 7,26 | 58,48 | 1,04 | 425 | 8 | 129 | 0,03 | – |
| | | | м2 | | 27,81 | 0,17 | 202 | 1 | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *17,82* | | *129* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *15,17* | | | | *110* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2,65* | | | | *19* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *6,10* | | *44* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *599* | | | | |
| 139 | 265 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 7,26 | 115,33 | 1,65 | 837 | 12 | 171 | 0,04 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 34,25 | 0,34 | 249 | 2 | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *23,58* | | *171* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,75* | | | | *136* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *4,83* | | | | *35* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (1318) - 8%* | | *11,11* | | *81* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1089* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | **805569** | **45731** | | | **321** |
| | | | | **Тенге** | | | **248237** | **14476** | | | **17** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **704090** | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | **486585** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **194345** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **8780** | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **140103** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **110769** | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **29334** | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **67535** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **911728** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **254** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **194345** | | | |
| | | Стоимость металлоконструкционных работ - | | Тенге | | | **90378** | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | **13473** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **61313** | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **41937** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **37340** | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **4597** | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **10585** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ - | | Тенге | | | **142900** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **76** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **61313** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **11102** | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | **2763** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **7056** | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4815** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **4262** | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **553** | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **1273** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **17190** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7056** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | **1071819** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **337** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **262713** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | | | | **Отметка** | | | | | | |
| **140** | **266** | **11-270-01-0101 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС. Устройство** | **10,53** | **898,47** | **791,61** | **9461** | **8336** | **1939** | **0,14** | **2** |
| | | | **м3 материала основания в плотном теле** | | **102,21** | **140,77** | **1076** | **1482** | **60,3** | **0,14** | **1** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *181,14* | | *1939* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%* | | *146,52* | | | | *1543* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *57,62* | | | | *396* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *86,61* | | *912* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *12312* | | | | |
| **141** | **268** | **11-460101-0101 РСНБ РК 2015** | **Устройство отмостки шириной 1,0м, толщ. 100мм из бетона В15. Устройство** | **10,53** | **29682,63** | **652,70** | **312558** | **6873** | **17003** | **1,35** | **14** |
| | | | **м3** | | **932,42** | **154,53** | **9818** | **1627** | **48,5** | **0,18** | **2** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1614,72* | | *17003* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *527,17* | | | | *5551* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1087,55* | | *11452* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2583,79* | | *26365* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *355926* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | **322019** | **15209** | | | **16** |
| | | | | **Тенге** | | | **10895** | **3110** | | | **3** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 322019 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 295916 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14004 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18942 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 7094 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 11848 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 27277 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 368238 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14004 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 368238 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14004 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-2** | **Тенге** | | | **17169753** | **320860** | | | **14455** |
| | | | | **Тенге** | | | **11521737** | **125792** | | | **153** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 16820465 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 4923430 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11432912 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 345724 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7498728 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 6653660 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 845068 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1945535 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 26264728 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14356 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11432912 | | | |
| | | Стоимость металлоконструкций работ - | | Тенге | | | 329187 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 46238 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 207562 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 142806 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 126405 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 16401 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 37759 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ - | | Тенге | | | 509753 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемость - | чел.-ч | | | | | | | 244 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 207562 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 11102 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 2763 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7056 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4815 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 4262 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 553 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1273 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 17190 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7056 | | | |
| | | | ИТОГО ПО смете №2-1-2 | Тенге | | | 26791671 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость - | чел.-ч | | | | | | | 14607 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 11647529 | | | |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.СМ.№2-1-4** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА В1** | | | | | | | | | | | |
| | | | | **ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ** | | | | | | | |
| 142 | 43 | 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | 3 | 2087,71 | 13,24 | 6263 | 40 | 775 | 0,34 | 1 |
| | | | м трубопровода | | 287,25 | 5,23 | 862 | 16 | 60,4 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *258,18* | | *775* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *176,66* | | | | *530* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *81,52* | | | | *245* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *187,67* | | *563* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *7601* | | | | |
| 143 | 44 | 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | 1 | 1359,43 | 13,24 | 1359 | 13 | 232 | 0,34 | – |
| | | | м трубопровода | | 287,25 | 5,23 | 287 | 5 | 60,4 | 0,01 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *231,96* | | *232* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *176,66* | | | | *177* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *55,39* | | | | *55* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,31* | | *127* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1718* | | | | |
| 144 | 45 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | 4 | 54,71 | 1,92 | 219 | 8 | 137 | 0,05 | – |
| | | | м трубопровода | | 51,60 | – | 206 | – | 60,4 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *34,26* | | *137* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *31,17* | | | | *125* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3,09* | | | | *12* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,12* | | *28* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *385* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 49 | 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | 1 | 2284,42 | – | 2284 | – | 207 | 0,23 | – |
| | | | комплект | | 199,06 | – | 199 | – | 60,4 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *206,90* | | *297* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *120,23* | | | | *120* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *86,57* | | | | *87* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *199,30* | | *199* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2690* | | | | |
| | | | | | ОПОРА | | | | | | |
| 146 | 50 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | 0,00938 | 71702,43 | 5971,54 | 673 | 56 | 376 | 73,60 | 1 |
| | | | т конструкций | | 59173,66 | 262,14 | 555 | 2 | 60,9 | 0,27 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *40089,76* | | *576* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *36196,41* | | | | *340* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *5884,56* | | | | *36* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8942,66* | | *84* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1133* | | | | |
| 147 | 54 | 11-130301-0404 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз | 0,53 | 150,73 | 2,09 | 80 | 1 | 20 | 0,06 | – |
| | | | м2 | | 55,62 | 0,34 | 29 | – | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *30,85* | | *20* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *30,33* | | | | *16* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *6,52* | | | | *3* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *15,01* | | *8* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *167* | | | | |
| 148 | 55 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115 | 0,53 | 115,33 | 1,65 | 61 | 1 | 12 | 0,04 | – |
| | | | м2 | | 34,25 | 0,34 | 18 | – | 54,2 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *23,58* | | *12* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *18,75* | | | | *10* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *4,83* | | | | *3* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11,11* | | *6* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | 79 | | | | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 10939 | 119 | | | 3 |
| | | | | Тенге | | | 2157 | 24 | | | – |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 141 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 91 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 48 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 32 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 26 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 6 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 14 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 187 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 48 | | | |
| | | Стоимость металлоконструкционных работ - | | Тенге | | | 673 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 62 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 558 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 376 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 340 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 36 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 84 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ - | | Тенге | | | 1132 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 558 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 10126 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 8511 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1576 | | | |
| | | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 6 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1350 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 952 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 398 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 918 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 12394 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1576 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 13714 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2181 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 11.СИСТЕМА В2** | | | | | | | | |
| **149** | **59** | **23-040101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002** | **2** | **18861,49** | **–** | **37723** | **–** | **1358** | **–** | **–** |
| | | | **шт.** | | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *679,01* | | *1358* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *679,01* | | | | *1358* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1563,24* | | *3126* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *42208* | | | | |
| **150** | **61** | **11-130301-1406 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические. Окраска эмалями МА-025** | **13,6** | **245,14** | **0,83** | **3334** | **11** | **252** | **0,02** | **–** |
| | | | **м2** | | **17,12** | **0,17** | **233** | **2** | **54,2** | **–** | **–** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *18,54* | | *252* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *9,37* | | | | *127* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *9,16* | | | | *125* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *21,09* | | *287* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *3873* | | | | |
| **151** | **62** | **11-160701-0101 РСНБ РК 2015** | **Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** | **10** | **19380,42** | **73,93** | **193804** | **739** | **11937** | **0,90** | **9** |
| | | | **кран** | | **767,13** | **25,57** | **7671** | **256** | **60,4** | **0,03** | **–** |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1193,72* | | *11937* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *478,79* | | | | *4788* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *714,93* | | | | *7149* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1645,93* | | *16459* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *222201* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 66 | Т Прайс ТОО "Виаст" | Насосная станция АПТ дренчерная, тип GFF20/105V03F011T. Q 19 м3/час, Н | 1 | 2135897,57 | – | 2135898 | – | – | – | – |
| | | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *76892,31* | | *76892* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *76892,31* | | | | *76892* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *177023,19* | | *177023* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2389814* | | | | |
| | | | | | **САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРУДОВАНИЕ** | | | | | | |
| 153 | 67 | 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | 12 | 1945,71 | 58,02 | 23349 | 696 | 13536 | 1,95 | 23 |
| | | | комплект | | 1662,12 | 28,57 | 19945 | 343 | 60,4 | 0,04 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1127,98* | | *13536* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *1021,18* | | | | *12254* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *106,81* | | | | *1282* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *245,90* | | *2951* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *39836* | | | | |
| 154 | 68 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | 12 | 627,57 | 0,11 | 7531 | 1 | 4751 | 0,70 | 8 |
| | | | шт. | | 596,66 | – | 7160 | – | 60,4 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *395,95* | | *4751* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *369,38* | | | | *4325* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *35,57* | | | | *427* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *81,88* | | *983* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *13265* | | | | |
| 155 | 72 | 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | 17 | 2491,13 | 115,25 | 42349 | 1959 | 22039 | 2,22 | 38 |
| | | | комплект | | 1871,06 | 57,40 | 31848 | 976 | 60,4 | 0,07 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1296,49* | | *22039* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *1164,79* | | | | *19801* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *131,61* | | | | *2237* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *303,00* | | *5151* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *69539* | | | | |
| 156 | 73 | 11-170101-0110 РСНБ РК 2015 | Подводы душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | 5 | 1191,51 | 143,80 | 5958 | 719 | 3074 | 0,99 | 5 |
| | | | комплект | | 843,85 | 70,21 | 4219 | 351 | 60,4 | 0,09 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *614,86* | | *3074* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *552,69* | | | | *2769* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *62,77* | | | | *514* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *144,51* | | *723* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *9755* | | | | |
| 157 | 76 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | 5 | 627,57 | 0,11 | 3138 | 1 | 1980 | 0,70 | 4 |
| | | | шт. | | 596,66 | – | 2983 | – | 60,4 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *395,95* | | *1980* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *369,38* | | | | *1802* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *35,57* | | | | *178* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *81,88* | | *409* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *5327* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 78 | 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | 17 | 622,23 | – | 10578 | – | 2973 | 0,34 | 6 |
| | | | м подводок | | 243,70 | – | 4143 | – | 60,4 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *174,90* | | *2973* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *147,20* | | | | *2502* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *27,70* | | | | *471* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *63,77* | | *1084* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *14635* | | | | |
| 159 | 79 | 11-160701-0102 РСНБ РК 2015 | Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка | 5 | 20295,57 | – | 101478 | – | 4153 | 0,30 | 2 |
| | | | кран | | 255,71 | – | 1279 | – | 60,4 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *890,65* | | *4455* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%* | | *154,45* | | | | *772* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *736,20* | | | | *3681* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *1694,90* | | *8474* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *114406* | | | | |
| 160 | 80 | 23-030102-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96 | 5 | 1092,81 | – | 5464 | – | 197 | – | – |
| | | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *39,34* | | *197* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *39,34* | | | | *197* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *90,57* | | *453* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *6114* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | **2570602** | **4127** | | | **95** |
| | | | | **Тенге** | | | **79442** | **1928** | | | **2** |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 2135898 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 76892 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 177023 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 2589813 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 46521 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 3090 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 235 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 43187 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1807 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 127 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1680 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3866 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 52194 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 235 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 388184 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 304860 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 81134 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 64744 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 49005 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 15739 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 36234 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 489162 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 97 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 81134 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2931169 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 97 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 81369 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете № 2-1-4** | **Тенге** | | | **2581542** | **4246** | | | **97** |
| | | | | **Тенге** | | | **81599** | **1951** | | | **2** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 2135898 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 76892 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 177023 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 2389813 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 46662 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 3181 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 283 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 43187 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1839 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 154 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1685 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3880 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 52381 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 283 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 673 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 62 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 558 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 376 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 340 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 36 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 84 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1132 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 558 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 398310 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 313370 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 82710 | | | |
| | | Сдача в испытание - | | Тенге | | | 6 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 66094 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 49957 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 16137 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 37152 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 801556 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 98 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 82710 | | | |
| | | | ИТОГО ПО смете № 2-1-4 | Тенге | | | 2944883 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 99 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 83550 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ОСВЕЩЕНИЕ. СМ. № 2-1-5** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Силовое распределительное оборудование** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 10 | 13-080304-0203 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка | 2 | 4607,94 | 692,44 | 9216 | 1385 | 2067 | 2,00 | 4 |
| | | | шт. | | 1756,94 | 199,57 | 3514 | 399 | 42,8 | 0,20 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1033,42* | | *2067* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *837,38* | | | | *1675* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *196,03* | | | | *392* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *451,31* | | *903* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *12185* | | | | |
| 162 | 13 | 13-080303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Рубильник переходной, однополюсный на ток до 250 А. Установка | 1 | 1139,61 | 3,35 | 1140 | 3 | 459 | 1,00 | 1 |
| | | | шт. | | 942,77 | – | 943 | – | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *459,06* | | *459* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *403,51* | | | | *484* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *55,55* | | | | *56* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *127,89* | | *128* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1727* | | | | |
| 163 | 17 | 13-080305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | 1 | 826,41 | 56,64 | 826 | 57 | 377 | 0,87 | 1 |
| | | | шт. | | 764,27 | 19,96 | 764 | 20 | 42,8 | 0,02 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *377,48* | | *377* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *335,65* | | | | *336* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *41,83* | | | | *42* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *96,31* | | *96* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1500* | | | | |
| 164 | 19 | 13-080304-0203 РСНБ РК 2015 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | 7 | 4607,94 | 692,44 | 32256 | 4847 | 7234 | 2,00 | 14 |
| | | | шт. | | 1756,94 | 199,57 | 12299 | 1397 | 42,8 | 0,20 | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1033,42* | | *7234* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *837,38* | | | | *5862* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *196,03* | | | | *1372* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *451,31* | | *3159* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *42649* | | | | |
| 165 | 22 | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 9 | 2985,72 | 83,78 | 26871 | 754 | 7774 | 2,00 | 18 |
| | | | шт. | | 1685,64 | 19,96 | 15171 | 180 | 42,8 | 0,02 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *863,76* | | *7774* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *730,09* | | | | *6570* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *133,77* | | | | *1204* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *307,96* | | *2772* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *37416* | | | | |
| 166 | 23 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 95 | 1792,91 | 21,71 | 170327 | 2062 | 41635 | 1,00 | 95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | 842,82 | – | 80468 | – | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *438,26* | | *41635* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *368,71* | | | | *34209* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *77,55* | | | | *7365* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%* | | *178,49* | | *16957* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *228918* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **240636** | **9108** | | | **133** |
| | | | | **Тенге** | | | **112758** | **1996** | | | **2** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **240636** | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | **118769** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **114754** | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **99546** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **49115** | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **10431** | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **24015** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **324196** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **135** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **114754** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **324196** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **135** |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **114754** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Электроустановочное оборудование** | | | | | | | | |
| **167** | **42** | **13-080305-0105 РСНБ РК 2015** | **Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **15** | **269,09** | **2,27** | **4036** | **34** | **1845** | **0,29** | **4** |
| | | | **шт.** | | **254,76** | **0,80** | **3821** | **12** | **42,8** | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *123,09* | | *1845* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *109,38* | | | | *1641* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *13,62* | | | | *204* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%* | | *31,37* | | *471* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *6352* | | | | |
| **168** | **43** | **13-080305-0101 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** | **7** | **298,49** | **2,38** | **2089** | **17** | **977** | **0,33** | **2** |
| | | | **шт.** | | **289,90** | **0,60** | **2029** | **4** | **42,8** | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *139,55* | | *977* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *124,33* | | | | *870* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *15,22* | | | | *107* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%* | | *35,04* | | *245* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *3311* | | | | |
| **169** | **44** | **13-080305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **68** | **321,36** | **2,27** | **21852** | **154** | **9816** | **0,34** | **23** |
| | | | **шт.** | | **298,68** | **0,80** | **20310** | **54** | **42,8** | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *144,36* | | *9816* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *128,18* | | | | *8716* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *16,18* | | | | *1100* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%* | | *37,26* | | *2533* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *34202* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | **27978** | **205** | | | **30** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Тенге | | | 26161 | 70 | | | – |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 27978 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 1612 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 26231 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12638 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 11227 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1411 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3249 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 43865 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26231 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 43865 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26231 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | |
| 170 | 54 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | 1657 | 308,94 | 11,34 | 511917 | 18793 | 154630 | 0,22 | 365 |
| | | | м | | 183,18 | 2,20 | 303531 | 3637 | 42,8 | – | 4 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *93,32* | | *154630* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *79,34* | | | | *131468* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *13,98* | | | | *23162* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *32,18* | | *53324* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *719871* | | | | |
| 171 | 61 | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого и последующие трубы и металлические рукава** | 766 | 59,10 | 0,57 | 45268 | 434 | 15838 | 0,05 | 38 |
| | | | м | | 41,63 | 0,20 | 31890 | 153 | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *29,68* | | *15838* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *17,99* | | | | *13714* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2,77* | | | | *2123* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *6,38* | | *4888* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *65994* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14** | Тенге | | | 557185 | 19227 | | | 403 |
| | | | | Тенге | | | 335421 | 3790 | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 557185 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 202538 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 339211 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 170468 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 145182 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 25286 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 58212 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 785865 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 407 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 339211 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 785865 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 407 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 339211 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Заземление** | | | | | | | | |
| 172 | 69 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования** | 42 | 450,47 | 17,58 | 18920 | 739 | 2934 | 0,14 | 6 |
| | | | м | | 116,57 | 4,39 | 4896 | 184 | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *69,85* | | *2934* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *51,77* | | | | *2174* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 5,6%* | | *18,08* | | | | *759* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (В30) - 8%* | | *41,63* | | *1748* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *23662* | | | | |
| 173 | 70 | 13-080206-1503 РСНБ РК 2015 | **Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям** | 12 | 535,50 | 53,81 | 6426 | 646 | 2040 | 0,39 | 5 |
| | | | м трассы | | 324,73 | 15,17 | 3897 | 182 | 42,8 | 0,02 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *169,99* | | *2040* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *145,48* | | | | *1746* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 5,6%* | | *24,52* | | | | *294* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (В30) - 8%* | | *56,44* | | *677* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *9143* | | | | |
| 174 | 72 | 13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям** | 30 | 278,25 | 11,73 | 8347 | 352 | 2213 | 0,17 | 5 |
| | | | м | | 141,55 | 2,20 | 4246 | 66 | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *78,75* | | *2213* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *61,52* | | | | *1846* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 5,6%* | | *12,23* | | | | *367* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (В30) - 8%* | | *28,16* | | *845* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *11404* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **33693** | **1736** | | | **16** |
| | | | | **Тенге** | | | **13039** | **432** | | | – |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 33693 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 18918 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 13471 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7186 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 5766 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1420 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3270 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 44150 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13471 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 44150 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13471 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-5** | **Тенге** | | | **859492** | **30276** | | | **581** |
| | | | | **Тенге** | | | **487379** | **6289** | | | **6** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 859492 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 341837 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 493668 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 249838 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 211290 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 38548 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 88746 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1198076 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 587 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 493668 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО смете №2-1-5** | Тенге | | | 1198076 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 587 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 493668 | | | |
| | | | **ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ. СМ. № 2-1-6** | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | |
| 175 | 1 | 13-100701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 | Приборы ПС приемно-контрольные. Демонтаж | 1 | 6149,79 | 0,51 | 6150 | 1 | 2808 | 6,90 | 7 |
| | | | шт. | | 6149,28 | – | 6149 | – | 40,6 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2897,88* | | *2898* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *2496,61* | | | | *2497* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *311,27* | | | | *311* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *716,62* | | *717* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *9674* | | | | |
| 176 | 2 | 12-170101-0701 РСНБ РК 2015 | Извещатель. Демонтаж | 278 | 40,34 | – | 11213 | – | 7269 | 0,06 | 16 |
| | | | шт. | | 40,34 | – | 11213 | – | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *26,15* | | *7269* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *23,84* | | | | *6627* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2,31* | | | | *642* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5,32* | | *1479* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *19961* | | | | |
| 177 | 4 | 12-170101-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель. Демонтаж | 490 | 66,72 | 0,14 | 32694 | 69 | 21175 | 0,10 | 47 |
| | | | м | | 66,58 | 0,08 | 32625 | 37 | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *43,21* | | *21175* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *39,39* | | | | *19303* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3,82* | | | | *1872* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,79* | | *4310* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *58179* | | | | |
| 178 | 5 | 12-170101-0601 РСНБ РК 2015 | Кабель-канал. Демонтаж | 300 | 66,72 | 0,14 | 20017 | 42 | 12964 | 0,10 | 29 |
| | | | м | | 66,58 | 0,08 | 19974 | 23 | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *43,21* | | *12964* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *39,39* | | | | *11818* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3,82* | | | | *1146* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *8,79* | | *2638* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *35620* | | | | |
| 179 | 6 | 12-170101-0609 РСНБ РК 2015 | Проводки трубных, металлорукава. Демонтаж | 180 | 125,46 | 1,23 | 22583 | 222 | 14292 | 0,17 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м | | 121,78 | 0,53 | 21920 | 95 | 59,1 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *79,40* | | *14252* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *72,28* | | | | *15011* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *7,12* | | | | *1281* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *16,39* | | *2950* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *59825* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **92656** | **333** | | | **130** |
| | | | | **Тенге** | | | **91882** | **155** | | | – |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 6150 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6149 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2808 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2497 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 311 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 717 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 9674 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6149 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 86507 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 441 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 85888 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 55701 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 50760 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 4941 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 11377 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 153585 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость - | чел.-ч | | | | | | | 123 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 85888 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 163259 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость - | чел.-ч | | | | | | | 130 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 92037 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ** | | | | | | | | |
| **180** | **7** | **13-100701-0101 РСНБ РК 2015** | **Приборы ПК приемно-контрольные. Монтаж оборудования** | **1** | **20895,00** | **1,70** | **20895** | **2** | **9374** | **23,00** | **23** |
| | | | **шт.** | | **20497,60** | – | **20498** | – | **40,6** | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *9373,84* | | *9374* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *8322,03* | | | | *8322* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1051,81* | | | | *1052* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *2421,51* | | *2422* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *32690* | | | | |
| **181** | **9** | **13-100701-0301 РСНБ РК 2015** | **Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования** | **1** | **9702,77** | **1,38** | **9703** | **1** | **4352** | **11,00** | **11** |
| | | | **шт.** | | **9516,21** | – | **9516** | – | **40,6** | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *4351,97* | | *4352* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *3863,58* | | | | *3864* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *488,39* | | | | *488* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *1124,38* | | *1124* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *15179* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 11 | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | 98 | 1801,23 | 1,70 | 176821 | 166 | 76625 | 2,00 | 196 |
| | | | шт. | | 1704,74 | – | 167065 | – | 40,6 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *781,89* | | *76625* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *692,12* | | | | *67828* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *89,76* | | | | *8797* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *206,65* | | *20252* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *273397* | | | | |
| 183 | 13 | 13-100701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | 194 | 899,59 | 0,64 | 174520 | 124 | 75836 | 1,00 | 194 |
| | | | шт. | | 852,37 | – | 165360 | – | 40,6 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *390,91* | | *75836* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *346,06* | | | | *67156* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *44,84* | | | | *8700* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *103,24* | | *20028* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *270584* | | | | |
| 184 | 15 | 13-080303-1204 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные | 23 | 2862,43 | 21,71 | 65836 | 499 | 19561 | 2,00 | 46 |
| | | | шт. | | 1685,64 | – | 38770 | – | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *850,47* | | *19561* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *721,45* | | | | *16593* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *129,02* | | | | *2967* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *297,68* | | *6832* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *92229* | | | | |
| 185 | 17 | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции по стене или колонне | 1 | 1792,91 | 21,71 | 1793 | 22 | 438 | 1,00 | 1 |
| | | | шт. | | 842,82 | – | 843 | – | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *458,26* | | *458* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *369,78* | | | | *361* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *77,58* | | | | *78* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *178,49* | | *178* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2410* | | | | |
| 186 | 19 | 13-080206-0001 РСНБ РК 2015 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках | 4920 | 17,72 | 0,57 | 87206 | 2787 | 21739 | 0,01 | 49 |
| | | | м | | 8,33 | 0,20 | 40966 | 982 | 42,8 | – | 1 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *4,42* | | *21739* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *3,65* | | | | *17954* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *0,77* | | | | *3786* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1,77* | | *8716* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *117661* | | | | |
| 187 | 22 | 23-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 | 3,57 | 9117,04 | – | 32548 | – | 1172 | – | – |
| | | | км | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *328,21* | | *1172* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *328,21* | | | | *1172* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *755,62* | | *2698* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *36417* | | | | |
| 188 | 23 | 23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | 0,03 | 56689,20 | – | 1701 | – | 61 | – | – |
| | | | км | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2040,81* | | *61* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2040,81* | | | | *61* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4698,40* | | *141* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1903* | | | | |
| 189 | 24 | 13-100701-0302 РСНБ РК 2015 | Устройство сигнализирующее объектовое. Монтаж оборудования | 1 | 4686,91 | 0,95 | 4687 | 1 | 2067 | 5,00 | 5 |
| | | | шт. | | 4519,70 | – | 4520 | – | 40,6 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2066,91* | | *2067* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *1835,00* | | | | *1835* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *231,91* | | | | *232* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *555,91* | | *534* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *7268* | | | | |
| 190 | 26 | 13-100411-0215 РСНБ РК 2015 | Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования | 18 | 1738,44 | – | 31292 | – | 14033 | 2,00 | 36 |
| | | | шт. | | 1704,74 | – | 30685 | – | 40,6 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *779,62* | | *14033* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *692,12* | | | | *12458* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *87,50* | | | | *1575* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *201,45* | | *3626* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *48951* | | | | |
| 191 | 27 | 23-080304-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010 | 18 | 1143,48 | – | 20583 | – | 741 | – | – |
| | | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *41,17* | | *741* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *41,17* | | | | *741* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *94,77* | | *1706* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *23030* | | | | |
| 192 | 28 | 13-110301-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж реле | 2 | 446,76 | – | 894 | – | 433 | 0,50 | 1 |
| | | | шт. | | 439,24 | – | 878 | – | 44 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *216,90* | | *433* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 44%* | | *193,26* | | | | *387* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *23,64* | | | | *46* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *53,04* | | *106* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1433* | | | | |
| 193 | 30 | 23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КС-1, прим. | 12 | 92,95 | – | 1115 | – | 40 | – | – |
| | | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы -* | | *5,35* | | *40* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *5,35* | | | | *40* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *7,70* | | *52* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1248* | | | | |
| 194 | 31 | 23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Коробка телефонная распределительная серии КРТ 15х2, прим. | 5 | 1094,36 | – | 5472 | – | 197 | – | – |
| | | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *39,40* | | *197* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *39,40* | | | | *197* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *90,70* | | *454* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *6122* | | | | |
| 195 | 33 | 23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм | 4920 | 37,87 | – | 186320 | – | 6708 | – | – |
| | | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1,36* | | *6708* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1,36* | | | | *6708* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *3,14* | | *15442* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *208470* | | | | |
| 196 | 34 | 13-100701-0301 РСНБ РК 2015 | Блок речевого оповещения. Монтаж оборудования | 1 | 9702,77 | 1,38 | 9703 | 1 | 4352 | 11,00 | 11 |
| | | | шт. | | 9516,21 | – | 9516 | – | 40,6 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *4351,97* | | *4352* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *3863,58* | | | | *3864* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *488,39* | | | | *488* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *1124,38* | | *1124* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *15179* | | | | |
| 197 | 35 | 23-080304-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Блок речевого оповещения "Соната", прим. | 1 | 7285,97 | – | 7286 | – | 262 | – | – |
| | | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *262,29* | | *262* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *262,29* | | | | *262* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *603,86* | | *604* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *8152* | | | | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | 837993 | 3603 | | | 575 |
| | | | | Тенге | | | 488616 | 982 | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 582968 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 90749 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 489598 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 228810 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 200601 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 28209 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 64942 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 876720 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемость - | чел.-ч | | | | | | | 574 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 489598 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 255025 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 255025 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9181 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 21136 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 285342 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | 1162062 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость - | чел.-ч | | | | | | | 574 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 489598 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-6** | **Тенге** | | | 930649 | 3936 | | | 703 |
| | | | | **Тенге** | | | 580498 | 1137 | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 589118 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 90749 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 495747 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 231617 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 203698 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 28519 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 65659 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 896394 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость - | чел.-ч | | | | | | | 581 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 495747 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 341531 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 441 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 85888 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 255025 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 64882 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 50760 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 14122 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 32513 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 438927 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость - | чел.-ч | | | | | | | 123 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 85888 | | | |
| | | | ИТОГО ПО смете №2-1-6 | Тенге | | | 1325320 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемость - | чел.-ч | | | | | | | 704 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 581635 | | | |
| | | | **СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА. СМ.№ 2-1-7** | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.СКС** | | | | | | | | |
| 198 | 12 | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | прокладка кабель-канала. Монтаж оборудования | 265 | 153,80 | 2,10 | 40757 | 556 | 17609 | 0,16 | 43 |
| | | | м | | 137,30 | 0,08 | 36383 | 20 | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *66,45* | | *17609* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *58,79* | | | | *15581* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *7,65* | | | | *2028* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П38) - 8%* | | *17,62* | | *4669* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *63035* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 16 | 13-080206-1201 РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лотком с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой | 1330 | 250,61 | 111,96 | 333389 | 148907 | 98077 | 0,13 | 173 |
| | | | м кабеля | | 108,24 | 37,72 | 143963 | 50165 | 42,8 | 0,04 | 50 |
| | | | *Накладные расходы -* | | *78,74* | | *98077* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *62,47* | | | | *83087* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *11,27* | | | | *14990* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *25,95* | | *34511* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *465897* | | | | |
| 200 | 17 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | 125 | 308,94 | 11,34 | 38618 | 1418 | 11665 | 0,22 | 28 |
| | | | м | | 183,18 | 2,20 | 22898 | 274 | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *93,52* | | *11665* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *79,54* | | | | *9918* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *13,98* | | | | *1747* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *32,18* | | *4023* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *54306* | | | | |
| 201 | 19 | 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | 35 | 582,70 | 42,40 | 20395 | 1484 | 4550 | 0,29 | 10 |
| | | | м | | 241,47 | 4,39 | 8451 | 154 | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *129,99* | | *4550* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *105,23* | | | | *3683* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *24,77* | | | | *867* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *57,62* | | *1996* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *26940* | | | | |
| 202 | 21 | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 230 | 59,10 | 0,57 | 13592 | 130 | 4755 | 0,05 | 12 |
| | | | м | | 41,63 | 0,20 | 9575 | 46 | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *20,68* | | *4755* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *17,99* | | | | *4118* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2,77* | | | | *638* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *6,38* | | *1468* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *19815* | | | | |
| 203 | 24 | 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | 157 | 325,41 | 2,94 | 51089 | 462 | 23910 | 0,36 | 57 |
| | | | шт. | | 316,25 | 0,80 | 49651 | 125 | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *152,39* | | *23910* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *135,79* | | | | *21304* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *16,69* | | | | *2606* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *38,22* | | *6000* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *80999* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 25 | ТПРАЙС "КАЗЦЕНТЭЛЕКТРОПРОВОД" | Оптическая розетка абонентская ОРА | 262 | 1253,44 | – | 328402 | – | 11822 | – | – |
| | | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *45,12* | | *11822* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *45,12* | | | | *11822* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *103,89* | | *27218* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *367442* | | | | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ3 | Тенге | | | 826162 | 152957 | | | 322 |
| | | | | Тенге | | | 270922 | 50784 | | | 51 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 826162 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 73881 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 321706 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 328402 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 172389 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 137690 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 34699 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 79084 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1078435 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 373 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 321706 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1078435 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 373 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 321706 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.ТЕЛЕФОНИЯ** | | | | | | | | |
| 205 | 29 | ЕЗ-100203-0101 РСНБ РК 2015 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования | 239 | 840,56 | – | 200894 | – | 68926 | 0,72 | 172 |
| | | | шт | | 613,71 | – | 146676 | – | 40,6 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *288,39* | | *68926* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *249,16* | | | | *59550* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *39,23* | | | | *9376* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *90,32* | | *21586* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *291406* | | | | |
| 206 | 30 | ТПРАЙС "Батыссвязьинтоматика" | IP телефон Cisco, UC Phone 7821 | 39 | 60102,89 | – | 2344013 | – | 84384 | – | – |
| | | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2163,70* | | *84384* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2163,70* | | | | *84384* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%* | | *4981,33* | | *194272* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2622669* | | | | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | 2544907 | – | | | 172 |
| | | | | Тенге | | | 146676 | – | | | – |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2544907 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 54219 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 146676 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2344013 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 153311 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 59550 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 93761 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 215857 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2914076 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 172 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 146676 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | 2914076 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 172 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 146676 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ** | | | | | | | | |
| 207 | 33 | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Прокладка кабель-канала. Монтаж оборудования | 25 | 153,80 | 2,10 | 3845 | 52 | 1661 | 0,16 | 4 |
| | | | м | | 137,30 | 0,08 | 3432 | 2 | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *66,15* | | *1661* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *58,79* | | | | *1470* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *7,65* | | | | *191* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *17,62* | | *449* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *5947* | | | | |
| 208 | 36 | 13-100105-0401 РСНБ РК 2015 | Кабель. Прокладка в кабель канале | 32,5 | 64,78 | 11,29 | 2105 | 367 | 837 | 0,07 | 2 |
| | | | м кабеля | | 52,85 | 2,81 | 1718 | 91 | 40,6 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *25,71* | | *837* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,6%* | | *22,60* | | | | *734* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3,15* | | | | *102* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%* | | *7,21* | | *235* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *3177* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20** | Тенге | | | 5950 | 419 | | | 6 |
| | | | | Тенге | | | 5150 | 93 | | | – |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5950 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 381 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5243 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2498 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2204 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 294 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 676 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 9124 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5243 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | 9124 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5243 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | |
| 209 | 38 | 13-100701-0101 РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования | 1 | 20895,00 | 1,70 | 20895 | 2 | 9374 | 23,00 | 23 |
| | | | шт. | | 20497,60 | – | 20498 | – | 40,6 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *9373,84* | | *9374* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *8322,93* | | | | *8322* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *1051,81* | | | | *1052* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *2421,51* | | *2422* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *32690* | | | | |
| 210 | 40 | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | 1 | 1801,23 | 1,70 | 1801 | 2 | 782 | 2,00 | 2 |
| | | | **шт.** | | 1704,74 | – | 1705 | – | 40,6 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *781,89* | | *782* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *692,12* | | | | *692* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *89,76* | | | | *90* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *206,65* | | *207* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2790* | | | | |
| 211 | 43 | 13-100701-0302 РСНБ РК 2015 | **Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования** | 26 | 4606,91 | 0,98 | 119780 | 25 | 53740 | 5,00 | 130 |
| | | | **шт.** | | 4519,70 | – | 117512 | – | 40,6 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2066,91* | | *53740* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%* | | *1835,60* | | | | *47710* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *231,91* | | | | *6030* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *533,91* | | *13882* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *187462* | | | | |
| 212 | 47 | 13-080303-1202 РСНБ РК 2015 | **Тревожная кнопка** | 2 | 3443,62 | 2,91 | 6887 | 6 | 2490 | 3,00 | 6 |
| | | | **шт** | | 2528,46 | – | 5057 | – | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1245,11* | | *2490* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *1082,18* | | | | *2164* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *162,93* | | | | *326* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *375,10* | | *750* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *10127* | | | | |
| 213 | 49 | 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | 100 | 582,70 | 42,40 | 58270 | 4240 | 12999 | 0,29 | 29 |
| | | | **м** | | 241,47 | 4,39 | 24147 | 439 | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *129,99* | | *12999* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *105,23* | | | | *10523* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *24,77* | | | | *2477* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *57,02* | | *5702* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *76971* | | | | |
| 214 | 51 | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | 107,5 | 69,10 | 0,57 | 6353 | 61 | 2223 | 0,05 | 5 |
| | | | **м** | | 41,63 | 0,20 | 4475 | 21 | 42,8 | – | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *29,68* | | *2223* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *17,99* | | | | *1925* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *2,77* | | | | *298* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *6,38* | | *686* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *9262* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тонн | | | 213986 | 4335 | | | 195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Тенге | | | 173393 | 460 | | | – |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 213986 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 36258 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 173854 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 81607 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 71336 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 10271 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 23647 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 319241 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 196 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 173854 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 319241 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 196 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 173854 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА** | | | | | | | | |
| 215 | 54 | 13-080103-3603 РСНБ РК 2015 | **Металлические конструкции. Монтаж оборудования** | 0,037 | 73034,43 | 12327,15 | 2702 | 456 | 881 | 52,00 | 2 |
| | | | т | | 44323,24 | 3472,45 | 1640 | 128 | 42,8 | 3,48 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *23822,23* | | *881* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *20456,55* | | | | *757* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3365,68* | | | | *125* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *7748,53* | | *287* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *3870* | | | | - |
| 216 | 56 | 13-080103-3603 РСНБ РК 2015 | **Металлические конструкции. Монтаж оборудования** | 0,075 | 73034,43 | 12327,15 | 5478 | 925 | 1787 | 52,00 | 4 |
| | | | т | | 44323,24 | 3472,45 | 3324 | 260 | 42,8 | 3,48 | – |
| | | | *Накладные расходы -* | | *23822,23* | | *1787* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%* | | *20456,55* | | | | *1534* | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%* | | *3365,68* | | | | *252* | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (П30) - 8%* | | *7748,53* | | *581* | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *7846* | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | **8180** | **1381** | | | **6** |
| | | | | **Тенге** | | | **4064** | **389** | | | **–** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 8180 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 1835 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5353 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2668 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2291 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 377 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 868 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 11716 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5353 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 11716 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5353 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-7** | **Тенге** | | | **3927587** | **159092** | | | **701** |
| | | | | **Тенге** | | | **601106** | **51727** | | | **52** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 3927587 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 166573 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 652832 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3000817 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 424296 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 273072 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 151224 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 348161 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 4700033 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 753 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 652832 | | | |
| | | | ИТОГО ПО смете №2-1-7 | Тенге | | | 4700033 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 753 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 652832 | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **26066221** | **574732** | | | **17179** |
| | | | | **Тенге** | | | **13750432** | **211619** | | | **243** |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 2135898 | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 76892 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 177023 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 2389813 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5376197 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 599159 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1642247 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3000817 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 905751 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 687459 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 218292 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 502556 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 6784503 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1922 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1642247 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 17814856 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 4998814 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 12021919 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 643936 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7892245 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 6998948 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 893297 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2056568 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 27763668 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 15150 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12021919 | | | |
| | | Стоимость металлоконструкций работ - | | Тенге | | | 329859 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 46300 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 208119 | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 143182 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 126745 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 16437 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 37843 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ - | | Тенге | | | 510885 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 244 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 208119 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 409412 | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 316134 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 89765 | | | |
| | | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 6 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 70909 | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 54218 | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 16691 | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 38426 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 518746 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 107 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 89765 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 37967616 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 17422 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13962051 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 37 967 616 | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения (1,5 -0,8%) | | | | 426 934 | | | | |
| | | | %) | | | | 712 894 | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.** | Тенге | | | 39 107 443 | | | | |
| | | | **2018 г-69% (к=1,0599383)** | Тенге | | | 41 451 477 | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 г** | Тенге | | | 41 451 477 | | | | |
| | | | **Итого договорная стоимость** | Тенге | | | 32 099 349 | | | | |
| | | | НДС (12 %) | Тенге | | | 3 851 922 | | | | |
| | | | **Всего с учетом НДС** | Тенге | | | 35 951 271 | | | | |

**Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска» Западно-Казахстанская область**

**_____Нуртазин М. Ж.**

**Подрядчик ТОО "Кварц-Сервисрис"**

**_____Асан Н.Ж.**

**Технадзор**
**ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"**