Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл. Байғанин ауданы Қарауылкелді с. «Байғанин аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
№ 01-313
«23» 12 2019ж.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"23" 12 2019 года

Заказчик ГУ "Байганинский районный отдел образования", Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «18» 12 2019г. ТОО «Кварц-Спецсервис», Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «18» 12 2019г. ТОО «Кан-Али», Уакбаев Тугелбай Алиұлы АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ78VJE00044189 от 30.01.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «18» 12 2019г. ТОО «ТОП ПРОЕКТ» ГИП Балтабаев Рашид Арманович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей)»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, **капитальный ремонт),**

II уровень ответственности технический не сложный объект по адресу с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "12" декабря 2017 года №110

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации

негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 17.04.2019г._

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ТОП ПРОЕКТ», заказ №5

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Байганинский районный отдел образования" №151 от 03.09.2018г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 1 мая 2019г;

месяц, год

окончание работ: 31 августа 2019г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:4;

фактически, месяц: 4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа	Мест	392		392	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2 157,10	2 157,10
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	9 558,25	9 558,25
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных етырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Конструктивные элементы здания:
фундаменты – ленточные сборные из бетонных блоков;
наружные стены – кирпичные;
стойки – кирпичные;
ригели – железобетонные;
перекрытие – железобетонные плиты;
полы – дощатые;
кровля – из профлиста по деревянной стропильной системе

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 82 100,760 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 82 100,760 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ---- тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 76 160,00 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 76 160,00 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: «Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей)» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Доскулов Сергали Карабаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Уакбаев Тугелбай Алиулы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор Балтабаев Рашид Арманович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"18" 12 2019года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кварц-Спецсервис»,
г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии 7
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей)» расположенный по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, с.Жарлы, ул.Ардагер 2
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Байганинский районный отдел образования" Руководитель отдела Доскулов Сергали Карабаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «AiserStroyService», ТОО «Сункар Актобе 2005»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)) ТОО «ТОП ПРОЕКТ», заказ №5
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Байганинский районный отдел образования" №151 от 03.09.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа	Мест	392		392	

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	2 157,10	2 157,10
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	9 558,25	9 558,25
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Уровень ответственности здания – III.

Конструктивные элементы здания:

фундаменты – ленточные сборные из бетонных блоков;

наружные стены – кирпичные;

стойки – кирпичные;

ригели – железобетонные;

перекрытие – железобетонные плиты;

полы – дощатые;

кровля – из профлиста по деревянной стропильной системе

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 1 мая 2019г;

месяц, год

окончание работ: 31 августа 2019г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» 12 2019г.

Технический надзор ТОО «Кан-Али», руководитель Уакбаев Тугелбай Алиұлы расположенный по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Чепигиной, 16

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Уакбаев Тугелбай Алиұлы АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА №KZ78VJE00044189 от 30.01.2019 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора №134 от 29.04.2017 г.

№ договора и дата

по объекту: Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей) расположенный по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, с.Жарлы, ул.Ардагер 2

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования" Руководитель отдела Доскулов Сергали Карабаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «AiserStroyService»_ГСЛ №001585 от 13.04.2011г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Конырбаева Темиржана Жолжановича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в) субподрядными организациями ТОО «Сункар Актобе 2005» №16002034 от 05.02.2016г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 1 мая 2019г;

месяц, год

окончание работ: 31 августа 2019г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4

фактически, месяц: 4;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего 82 100 760 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 82 100 760. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 76 160 000 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 76 160 000 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря --- тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ТОП ПРОЕКТ», заказ №5

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Байганинский районный отдел образования" №151 от 03.09.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Кан-Али», руководитель Уакбаев Тугелбай Алиұлы _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Уакбаев Тугелбай Алиұлы АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА

№KZ78VJE00044189 от 30.01.2019 г._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«18» 12 2019г.

Авторский надзор: ТОО «ТОП ПРОЕКТ» директор Бекбулатова Шолпан Кайыржановна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице ГИП Балтабаев Рашид Арманович
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №140 от 29.04.2019г.
№ договора и дата
по объекту: Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей) расположенный по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, с.Жарлы, ул.Ардагер 2
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования" Руководитель отдела Доскулов Сергали Карабаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ТОО «AiserStroyService» ГСЛ №001585 от 13.04.2011г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Конырбаева Темиржана Жолжановича;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в) субподрядными организациями ТОО «Сункар Актобе 2005» №16002034 от 05.02.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 1 мая 2019г;
месяц, год
окончание работ: 31 августа 2019г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4 месяца;
фактически 4 месяца.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства

выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ТОП ПРОЕКТ», заказ №5

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Байганинский районный отдел образования" №151 от 03.09.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «ТОП ПРОЕКТ» директор Бекбулатова Шолпан Кайыржановна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору ГИП Балтабаев Рашид Арманович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37** — **140140004638**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 108 от 25.04.2019г.

Номер документа	Дата составления
45	24.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей)			работа	1	21 189 141,00	21 189 141,00
				Итого	1	x	21 189 141,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области"

Основание: договор № 108 от 25 апреля 2019 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 года.

Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		108	от 25.04.2019 г.				
	Стоимость выполненных работ					НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика				
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акт 1	**18 918 876**	**18 918 876**		**18 918 876**			**2 270 265**	**21 189 141**

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел образования"

Руководитель:

_____ **Доскулов С.К.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Директор

_____ **Асан Н.Ж.**

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Форма 3

Заказ 5

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор : №108 от 28.03.2019г.

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь 2019 год

Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные ремонтные работы	19 413 848			19 413 848
		Итого по главе 2	19 413 848			19 413 848
		Итого по главам 1-7	19 413 848			19 413 848
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	279 559			279 559
		Итого по главе 8	279 559			279 559
		Итого по главам 1-8	19 693 407			19 693 407
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)	301 309			301 309
		Итого по главе 9	301 309			301 309
		Итого по главам 1-9	19 994 716			19 994 716
4		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**399 894**			**399 894**
5		**- в текущих ценах с 22.05.18 г**	**2 039 461**			**2 039 461**
6		**- в текущих и прогнозных ценах**	**2 039 461**			**2 039 461**
7		**Сметная стоимость с 22.05.18 г**	**2 039 461**			**2 039 461**

	Проектные работы		
8	**Итого:**	**2 039 461**	**2 039 461**
9	**Итого догорная цена (к 0,927641)**		**18 918 876**
10	НДС (12 %)		2 270 265
11	**Итого**		**21 189 141**

Заказчик
ГУ "Байганинский районный отдел образования"
_____ Доскулов С.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

«Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

5

Заказ

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования" Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева,37.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 108 от 25.04.2019

Акт приемки выполненных работ №1 за Июнь 2019 год

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Кровля				
1		9 2110-0101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2015	1919,16	3867107
			Раздел 8 Полы 2-го этажа				
2	**8.1 Т- I**	86 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	744,3	167,14	124405

3	87 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	744,3	1015,5	755840
4	88 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	744,3	3307,22	2461564
5	89 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	468,2	823,11	385379
	8.2 Т- IIа					
6	90 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	348,3	1237,74	431106
7	91 1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	348,3	1016,64	354095
8	92 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	348,3	4592,69	1599633
9	93 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	221,3	823,1	182151
	Раздел 9 Отделка помещений 2-го этажа №1-18.					
	9.1 Потолок					
10	94 1212-0104-0501	Потолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1037,6	255,59	265200
11	95 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1037,6	1746,21	1811868
12	96 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1037,6	723,38	750584

		9.2 Стены				
13	97 1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	2271,4	255,59	580548
14	98 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2271,4	1707,98	3879510
15	99 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2271,4	648,61	1473253
		9.3 Откосы				
16	100 1212-0104-0501	Откосы простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	215,95	255,59	55194
17	101 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,95	1372,28	296344
18	102 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	215,95	648,61	140067

Всего	**19413848**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	279 559
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)	301 309
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**399 894**

Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**20 394 610**
Итого догорная цена (к 0,927641)	**18 918 876**
НДС (12 %)	2 270 265
Итого	**21 189 141**

Заказчик
ГУ "Байганинский районный отдел образования"
_____ **Доскулов С.К.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Кан-Али"
_____ **Уакбаев Т.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма К

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37**	**140140004638**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 108 от 25.04.2019г.	

Номер документа	Дата составления
49	27.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей)			работа	1	15 001 669,00	15 001 669,0
				Итого	1	x	15 001 669,0

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2019

М.П.

SANA-2015 Версия 18.2.2 от 18.06.18г.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области"

Основание: договор № 108 от 25 апреля 2019 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 года.2 этап

Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		108	от 25.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**32 313 223**	**32 313 223**		**32 313 223**			**3 877 587**	**36 190 810**
за июнь месяц 2019 г.	**13 394 347**	**13 394 347**		**13 394 347**			**1 607 322**	**15 001 669**

Заказчик
ГУ "Байганинский районный отдел образования"
_____ **Доскулов С.К.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Кан-Али"
_____ **Уакбаев Т.А.**

Авторский надзор
ТОО "Топ Проект"
_____ **Балтабаев Р.А.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

5

Заказ

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования" Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева,37.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 108 от 25.04.2019

Акт приемки выполненных работ № 2 за июнь 2019 год

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Кровля				
			1.1 Демонтаж				
1	1	1208-0101-0202	Кровли из профлиста. Разборка покрытий	м2 кровли	1679,2	150,7	253057
2	2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1679,2	249,49	418938
3	3	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1679,2	365,42	613620
4	4	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	1679,2	114,14	191656

5	5 1208-0101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно	6	4609,83	27659
	1.2 Монтаж					
6	6 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,4	36930,54	273286
7	7 1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	58,225	130520,31	7599545
8	8 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	190	4356,83	827796
9	10 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	1679,2	52	87323
10	11 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	63,545	11515,34	731742
11	12 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1679,2	402,21	675399
12	13 2110-0102-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-	м	124	1126,44	139679
13	14 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием	м	124	1045,44	129635
14	15 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием	м	224	1155,6	258854
15	16 2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	14	410,4	5746
16	17 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	15718,17	94309

17	18 1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	6	3224,17	19345
18	19 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	16,8	6905,6	116014
19	20 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0238	240530,04	5725
20	21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ	т	0,0101	223641	2258
21	22 2105-0205-0201	Гнутые стальные пластина	т	0,0802	253486,8	20330
	Раздел 2 Покрытие					
	2.0 Подраздел без наименования					
22	23 1109-0301-0101	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,061	107065,57	6531
23	24 2105-0103-0112	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,061	1631908,08	99547
24	25 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,651	40540,28	66932
25	26 2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,651	374541,84	618368
26	27 1110-0114-0402	Поперечные балки из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,437	100759,73	44032
27	28 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкций	0,437	11524,03	5036

28	29 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	64,3	1871,52	120339
29	30 2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	12,86	10128,24	130249
30	31 1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	64,3	2099,78	135016
31	32 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемо й	64,3	417,01	26814

Всего	**13 744 780**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	197 925
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)	213 323
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**283 121**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**14 439 149**
Итого догорная цена (к 0,927641)	**13 394 347**
НДС (12 %)	1 607 322
Итого	**15 001 669**

Заказчик
ГУ "Байганинский районный отдел образования"
_____ Доскулов С.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Кан-Али"
_____ Уакбаев Т.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140140004638**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 108 от 25.04.2019г.

Номер документа	Дата составления
66	29.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей)			работа	1	5 889 190,00	5 889 190,00
				Итого	1	x	5 889 190,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2019

М.П.

SANA-2015 Версия 18.2.2 от 18.06.18г.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области"

Основание: договор № 108 от 25 апреля 2019 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июЛь месяц 2019 года

Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		108	от 25.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**37 571 428**	**37 571 428**		**37 571 428**			**4 508 572**	**42 080 000**
за июЛь месяц 2019 г.	**5 258 205**	**5 258 205**		**5 258 205**			**630 985**	**5 889 190**

Заказчик
ГУ "Байганинский районный отдел образования"
_____ **Доскулов С.К.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Кан-Али"
_____ Уакбаев Т.А.

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Форма 3

Заказ 5

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор : №108 от 28.03.2019г.

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2019 год

области.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Общестроительные ремонтные работы	5 395 775			5 395 775
		Итого по главе 2	5 395 775			5 395 775
		Итого по главам 1-7	5 395 775			5 395 775
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8	77 699			77 699
		Итого по главе 8	77 699			77 699
		Итого по главам 1-8	5 473 474			5 473 474
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)	83 744			83 744
		Итого по главе 9	83 744			83 744
		Итого по главам 1-9	5 557 218			5 557 218
4		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	111 144			111 144
5		- в текущих ценах с 22.05.18 г	5 668 362			5 668 362
6		- в текущих и прогнозных ценах	5 668 362			5 668 362
7		Сметная стоимость с 22.05.18 г	5 668 362			5 668 362
		Проектные работы				
8		Итого:	5 668 362			5 668 362

	Итого догорная цена (к 0,927641)			5 258 205
9	Налог на добавленную стоимость (12 %)		630 985	630 985
10	Стоимость строительства	5 668 362	630 985	5 889 190

Заказчик
ГУ "Байганинский районный отдел образования"
_____ Доскулов С.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5

Заказ

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования" Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева,37.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 108 от 25.04.2019

Акт приемки выполненных работ №3 за июль 2019 год

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 4 Окны					
1	45	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные-с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	195,66	21301,92	4167934
		Раздел 5 Полы 1-го этажа					
		5.1 Т- I					
2	49	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	550,8	167,14	92061
3	50	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	550,8	1015,5	559340

		5.2 Т- IIа				
4	54 1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	425,4	1016,64	432478
		5.3 Полы спортзале Т-III				
5	57 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	165,8	204,76	33950
6	58 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	165,8	110,14	18261
7	59 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	165,8	506,22	83932
8	60 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	144	54,13	7819

Всего	**5395775**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	77 699
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)	83 744
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	111 144
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	5 668 362
Итого договорная цена (к 0,927641)	5 258 205
НДС (12 %)	630 985
Итого	5 889 190

Заказчик
ГУ "Байганинский районный отдел образования"
_____ Доскулов С.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Кан-Али"
_____ Уакбаев Т.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**140140004638**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 108 от 25.04.2019г., дополнительное соглашение № 329 от 15.11.2019г.	

Номер документа	Дата составления
143	**23.12.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей)			работа	1	34 080 000,00	34 080 000,00
				Итого	1	x	34 080 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2019

М.П.

SANA-2015 Версия 18.2.2 от 18.06.18г.

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования"

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области"

Основание: договор № 108 от 25 апреля 2019 г.доп.согл №329 от 15.11.2019г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2019 года

Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		108	от 25.04.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**67 999 999**	**67 999 999**		**67 999 999**			**8 160 001**	**76 160 000**
за декабрь месяц 2019 г.	**30 428 571**	**30 428 571**		**30 428 571**			**3 651 429**	**34 080 000**

Заказчик
ГУ "Байганинский районный отдел образования"
_____ **Доскулов С.К.**

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор
ТОО "Кан-Али"
_____ **Уакбаев Т.А.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
5

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел образования" Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева,37.
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания Байганинской средней школы в с.Жарлы Байганинского района Актюбинской области"
(наименование)

Договор подряда № 108 от 25.04.2019 доп.согл №329 от 15.11.2019г.

Акт приемки выполненных работ №4 за декабрь 2019 год

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Кровля				
			1.2 Монтаж				
1	8	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1489,2	4356,83	6488184
			Раздел 2 Покрытие				
			2.0 Подраздел без наименования				

2	33 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	64,3	3248,65	208888
	Раздел 3 Двери					
3	34 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5	3114,2	15571
4	35 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	12,39	540,52	6697
5	36 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	12,39	3120,5	38663
6	37 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	48671,28	204419
7	38 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,19	43075,8	352791
	Раздел 4 Окны					
8	39 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	60	2095,63	125738
9	40 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	300,67	725,48	218130
10	41 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	68,85	1441,32	99235
11	42 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	137,7	130,7	17997
12	43 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	6,82	4520,97	30833

13	44	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	293,85	3861,62	1134737
14	45	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные-с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	105,01	21301,92	2236914
15	46	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	137,7	1285,13	176962
16	47	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	137,7	2409,48	331786
17	48	2109-0205-0305	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	137,7	413,64	56958
		Раздел 5 Полы 1-го этажа					
		5.1 Т- I					
18	51	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	550,8	3307,22	1821619
19	52	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	468,2	346,96	162446
		5.2 Т- IIа					
20	53	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	425,4	1237,74	526536
21	55	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	425,4	4592,69	1953731
22	56	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	221,3	823,1	182151

		5.3 Полы спортзале Т-III				
23	61 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	165,8	2263,31	375257
24	62 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	165,8	5833,44	967185
25	63 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	144	405,06	58328
26	64 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	165,8	927,14	153719
27	65 1115-0403-0902	Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	165,8	241,72	40077
		<u>Раздел 6 Отделка помещений 1-го этажа №1-5, 7-14, 15, 16-21, 23-30, 32-34,</u>				
		6.1 Потолок				
28	66 1212-0104-0501	Птолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1131,5	255,59	289200
29	67 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1131,5	1746,21	1975838
30	68 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1131,5	723,38	818510

		6.2 Стены				
31	69 1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	3173,5	255,59	811117
32	70 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3173,5	1707,98	5420279
33	71 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3173,5	648,61	2058361
		6.3 Откосы				
34	72 1212-0104-0501	Откосы простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	243,37	255,59	62203
35	73 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	243,37	1372,28	333973
36	74 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	243,37	648,61	157853
		Раздел 7 Отделка помещений 1-го этажа №6, 22, 31.				
		7.1 Потолок				
37	75 1212-0104-0501	Птолки простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	60	255,58	15335

38	76	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	60	1746,23	104774
39	77	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	60	723,4	43404
		7.2 Стены					
40	78	1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	79,9	255,59	20422
41	79	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,9	1708,01	136470
42	80	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	79,9	648,59	51822
		7.3 Низ стены (гл. плитка h=1,8м)					
43	81	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	113,3	1154,78	130837
44	82	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	113,3	6824,85	773255
		7.4 Откосы					
45	83	1212-0104-0501	Откосы простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	15,6	255,51	3986

46	84	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,6	1372,24	21407
47	85	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15,6	648,65	10119

Всего	**31224717**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	449 636
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)	484 618
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**643 179**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**32 802 150**
Итого договорная цена (к 0,927641)	**30 428 571**
НДС (12 %)	3 651 429
Итого	**34 080 000**
Итого	

Заказчик
ГУ "Байганинский районный отдел образования"
Доскулов С.К.

Подрядчик
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Кан-Али"
Уакбаев Т.А.