## РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИСИИ:

Здание филиала РГКП «СКО ЦСЭЭ» КГСЭН МЗ РК по Акжарскому району: улица Кусаинова 28 в селе Талшик Акжарского района Северо-Казахстанской области

(наименование объекта (комплекса)

**СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ** в эксплуатацию после проведения капитального ремонта от подрядчика.

**Председатель рабочей комиссии:** _____ (подпись) **Петушков П. А.**

**Члены комиссии:**

_____ (подпись) **Палаткин В. С.**

_____ (подпись) **Амрин М.К.**

_____ (подпись) **Чернышев С. В.**

_____ (подпись) **Ахметова А.Р.**

_____ (подпись) **Ангелюк А. А.**

_____ (подпись) **Дружинин А. В.**

# Счет-фактура № 00000000040 от 01.10.2012 (1)

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"АРЭС"** **(2)**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 481400046961, БИН: 960440000042, ул.Токсан би 102А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 48001 № 0000175 от 11.09.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ658560000000008717 в АОБанк Центр Кредит., , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): По договору № 113 от 30 мая 2012г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): ул.Мира236

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: (9)

*(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: РГКП "Северо-Казахстанский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы "Комитета санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК** **(10)**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 480100240785, БИН: 081240017761, ул.Мира236 (10а)

ИИК получателя: KZ046010251000052830 в АО"Народный Банк Казахстана", г.Петропавловск, БИК HSBKKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Кап.ремонт здания филиала РГКП"СКО ЦСЭЭ"КГСЭН МЗ РК по Акжарскому району | тг | 1 | 5 224 107,14 | 5 224 107,14 | 12% | 626 892,86 | 5 851 000,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **5 224 107,14** | | **626 892,86** | **5 851 000,00** | | |

**Руководитель организации Ангелюк А. А.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Харченко Г. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Гл.бухгалтер

*(должность)*

Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания филиала РГКП "СКО ЦСЭЭ" Комитета Госсанэпидемнадзора по Акжарскому району , СКО

## Акт № 1
## выполненных работ за август 2012г

Капитальный ремонт здания филиала РГКП "СКО ЦСЭЭ" Комитета Госсанэпидемнадзора по Акжарскому району, СКО

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1. Проемы и перегородки(100% )** | | | | | | | | |
| 1 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками<br>*м2* | 7,076 | 270,9<br>247,12 | 23,78<br>8,98 | 1917<br>1749 | 168<br>64 | 1632<br>90 | 1,6539<br>0,0439 | 12<br>- |
| 2 | Е10-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2<br>ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2 проемов* | 10,21 | 10438,3<br>245,76 | 30,19<br>9,98 | 106575<br>2509 | 308<br>102 | 2820<br>108 | 1,47075<br>0,04875 | 15<br>- |
| 3 | 1-1-1188 | Герметик силиконовый<br>*кг* | 0,78 | 3590 | | 2800 | | | | |
| 4 | Е34-56-2 | Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен<br>ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2 площади* | 11,74 | 567,48<br>395,89 | 5,59<br>2,14 | 6662<br>4648 | 66<br>25 | 4252<br>91 | 2,4495<br>0,01038 | 29<br>- |
| 5 | Е34-60-3 | Облицовка откосов ГКЛ<br>ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2 поверхности* | 11,74 | 1228,68<br>143,35 | 1,5<br>0,56 | 14425<br>1683 | 18<br>7 | 1538<br>91 | 0,8556<br>0,00275 | 10<br>- |
| 6 | Е12-10-1 | Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали<br>ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2 покрытия* | 5,94 | 739,16<br>176,21 | 1,55<br>0,59 | 4391<br>1047 | 9<br>4 | 1125<br>107 | 1,1178<br>0,00288 | 7<br>- |
| 7 | Е10-23-3 | Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2<br>ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2 проемов* | 14,18 | 6631,57<br>219,42 | 39,81<br>15,05 | 94036<br>3111 | 565<br>213 | 3590<br>108 | 1,3225<br>0,07338 | 19<br>1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение<br>*комплект* | 7 | 1380 | | 9660 | | | | |
| 9 | 1-1-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение<br>*комплект* | 1 | 1500 | | 1500 | | | | |
| 10 | Е56-27-1 | Установка дверных приборов врезных<br>*прибор* | 8 | 77,9 | – | 623 | – | 661 | 0,3903 | 3 |
| | | | | 76,46 | – | 612 | – | 108 | – | – |
| 11 | 1-1-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни<br>*шт* | 8 | 844 | | 6752 | | | | |
| 12 | Е10-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе<br>ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2 проемов* | 1,66 | 1163,71 | 40,1 | 1932 | 67 | 589 | 1,7135 | 3 |
| | | | | 313,09 | 15,16 | 520 | 25 | 108 | 0,074 | – |
| 13 | 2-2-2 | Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные<br>*шт* | 1 | 37400 | | 37400 | | | | |
| 14 | Е55-3-1 | Разборка кирпичных перегородок<br>*м3 кладки* | 2,05 | 2719,44 | 399,69 | 5575 | 819 | 5177 | 15,88 | 33 |
| | | | | 2319,75 | 63 | 4755 | 129 | 106 | 0,54 | 1 |
| 15 | Е9-36-1 | Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из ПХВ<br>ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2* | 25,13 | 765,39 | 69,85 | 19234 | 1755 | 13008 | 3,427 | 86 |
| | | | | 631,35 | 7,67 | 15866 | 193 | 81 | 0,03263 | 1 |
| 16 | 6-1-184 | Перегородки из ПХВ профилей<br>*м2* | 25,13 | 8050 | | 202297 | | | | |
| 17 | Е10-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2<br>ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2 проемов* | 9,6 | 13392,85 | 24,17 | 128571 | 232 | 1747 | 0,95933 | 9 |
| | | | | 160,3 | 8,22 | 1539 | 79 | 108 | 0,04013 | – |
| 18 | Е10-9-3 | Устройство каркасных перегородок с обшивкой ГКЛ<br>ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2 перег. за вычетом проемов* | 15,97 | 1764,65 | 5,4 | 28181 | 86 | 4454 | 1,6445 | 26 |
| | | | | 256,16 | 2,05 | 4091 | 33 | 108 | 0,01 | – |

**Раздел 2. Отделочные работы(100% )**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е27-49-6 | Укладка щебеночных оснований<br>ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м2 покрытия и основания* | 24,97 | 604,2 | 22,14 | 15087 | 553 | 454 | 0,05957 | 1 |
| | | | | 9,06 | 6,09 | 226 | 152 | 120 | 0,02193 | 1 |
| 20 | Е11-2-9 | Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками<br>ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м3 подстилающего слоя* | 1,249 | 12079,13 | – | 15087 | – | 904 | 4,209 | 5 |
| | | | | 652,05 | – | 814 | – | 111 | – | – |
| 21 | Е11-27-3 | Устройство покрытий из керамических | 24,97 | 1544,59 | 14,65 | 38568 | 366 | 5624 | 1,219 | 30 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | одноцветных плиток с красителем на цементном растворе ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 покрытия* | | 197,43 | 5,49 | 4930 | 137 | 111 | 0,02675 | 1 |
| 22 | Е15-60-1 | Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности* | 45,8 | 127,87 | 2,5 | 5856 | 115 | 4699 | 0,6509 | 30 |
| | | | | 107,64 | 0,34 | 4930 | 16 | 95 | 0,05288 | 2 |
| 23 | Е15-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности облицовки* | 63,43 | 1969,14 | 2,63 | 124903 | 167 | 23136 | 2,3 | 146 |
| | | | | 382,95 | 0,99 | 24291 | 63 | 95 | 0,00488 | – |
| 24 | Е57-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2* | 13,6 | 116,63 | 10,56 | 1586 | 144 | 1627 | 0,6987 | 10 |
| | | | | 106,07 | 1,67 | 1443 | 23 | 111 | 0,0144 | – |
| 25 | Е63-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2* | 22,9 | 133,16 | 23,58 | 3049 | 540 | 2474 | 0,743 | 17 |
| | | | | 109,58 | 4,16 | 2509 | 95 | 95 | 0,0234 | 1 |
| 26 | Е57-15-1 | Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 *м2* | 23,58 | 309,98 | 14,01 | 7309 | 330 | 2670 | 0,674 | 16 |
| | | | | 99,79 | 2,21 | 2353 | 52 | 111 | 0,0122 | – |
| 27 | Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 покрытия* | 84,17 | 1279,46 | 7,66 | 107692 | 645 | 7498 | 0,5052 | 43 |
| | | | | 77,37 | 2,89 | 6512 | 243 | 111 | 0,01406 | 1 |
| 28 | Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м плинтусов* | 85 | 128,62 | 0,25 | 10933 | 21 | 2029 | 0,11889 | 10 |
| | | | | 21,4 | 0,11 | 1819 | 9 | 111 | 0,00047 | – |
| 29 | Е9-48-1 | Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *т* | 0,6 | 2962,46 | 390,15 | 1777 | 234 | 380 | 3,404 | 2 |
| | | | | 781,43 | – | 469 | – | 81 | – | – |
| 30 | Е9-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *т конструкций* | 0,6 | 100455,18 | 2856,97 | 60273 | 1714 | 1258 | 10,7525 | 6 |
| | | | | 1816,43 | 771,42 | 1090 | 463 | 81 | 2,925 | 2 |
| 31 | Е58-22-1 | Устройство теплоизоляции стен из минеральной ваты *м2* | 24 | 1246,68 | 3,14 | 29920 | 75 | 742 | 0,1901 | 5 |
| | | | | 28,37 | 0,5 | 681 | 12 | 107 | 0,005 | – |
| 32 | Е15-36-1 | Облицовка панелями с креплением на пристенный металлический и деревянный каркас ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2* | 30,16 | 917,68 | 6,06 | 27677 | 183 | 7394 | 1,4812 | 45 |
| | | | | 256,29 | 1,77 | 7730 | 53 | 95 | 0,00775 | – |
| 33 | Е15-37-4 | Облицовка потолков пластиком по | 32 | 2564,94 | 23,12 | 82078 | 740 | 34673 | 6,79305 | 217 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2* | | 1134,92 | 5,67 | 36317 | 181 | 95 | 0,03025 | 1 |
| 34 | Е15-165-9 | Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности* | 82,28 | 217,77 | 3,69 | 17918 | 304 | 8643 | 0,6555 | 54 |
| | | | | 109,19 | 1,38 | 8984 | 114 | 95 | 0,00675 | 1 |
| 35 | Е15-165-10 | Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности* | 192 | 126,51 | 2,01 | 24290 | 386 | 11043 | 0,3565 | 68 |
| | | | | 59,78 | 0,76 | 11478 | 146 | 95 | 0,00375 | 1 |

**Раздел 3. Наружные работы(100% )**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е7-60-4 | Установка стен помещения для хранения твердого топлива ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м ограждений* | 16 | 3813,47 | 7,36 | 61016 | 118 | 1721 | 0,47725 | 8 |
| | | | | 82,55 | 2,79 | 1321 | 45 | 126 | 0,01363 | – |
| 37 | Е34-60-5 | Облицовка каркасов стен профлистом ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 поверхности* | 42,75 | 803,31 | 5,51 | 34342 | 236 | 6454 | 1,02005 | 44 |
| | | | | 163,79 | 2,11 | 7002 | 90 | 91 | 0,01025 | – |
| 38 | Е10-11-4 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 перекрытий* | 45 | 1536,29 | 48,27 | 69133 | 2172 | 11805 | 1,44153 | 65 |
| | | | | 224,67 | 18,25 | 10110 | 821 | 108 | 0,08906 | 4 |
| 39 | Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из пленки полиэтиленовой в один слой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 изолируемой поверхности* | 13,02 | 50,41 | 1,55 | 656 | 20 | 223 | 0,09178 | 1 |
| | | | | 15,33 | 0,59 | 200 | 8 | 107 | 0,00281 | – |
| 40 | Е58-22-1 | Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2* | 13,02 | 1251,73 | 3,93 | 16298 | 51 | 463 | 0,21862 | 3 |
| | | | | 32,63 | 0,63 | 425 | 8 | 107 | 0,00625 | – |
| 41 | Е9-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2* | 45 | 1169,63 | 53,51 | 52633 | 2408 | 2944 | 0,41923 | 19 |
| | | | | 67,55 | 13,21 | 3040 | 594 | 81 | 0,04719 | 2 |

**Раздел 4. Электромонтажные работы(100% )**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е67-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток *шт* | 27 | 8,42 | – | 227 | – | 220 | 0,0584 | 2 |
| | | | | 8,42 | – | 227 | – | 97 | – | – |
| 43 | Е21-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт* | 19 | 269,64 | – | 5123 | – | 625 | 0,2162 | 4 |
| | | | | 33,9 | – | 644 | – | 97 | – | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е21-22-2 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт* | 14 | 286,66 | – | 4013 | – | 461 | 0,21505 | 3 |
| | | | | 33,9 | – | 475 | – | 97 | – | – |
| 45 | 18-1-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт* | 0,033 | 16300 | | 538 | | | | |
| 46 | Е67-7-4 | Демонтаж плафонов *шт* | 5 | 14,95 | 0,19 | 75 | 1 | 72 | 0,1081 | 1 |
| | | | | 14,76 | 0,02 | 74 | – | 97 | 0,0003 | – |
| 47 | Е21-17-5 | Монтаж светильников потолочных ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт* | 14 | 212,07 | 7,88 | 2969 | 110 | 1230 | 0,55545 | 8 |
| | | | | 87,46 | 3,12 | 1224 | 44 | 97 | 0,01525 | – |
| 48 | Е21-17-5 | Монтаж бра и плафонов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт* | 6 | 1182,07 | 7,88 | 7092 | 47 | 528 | 0,55545 | 3 |
| | | | | 87,46 | 3,12 | 525 | 19 | 97 | 0,01525 | – |
| 49 | 17-2-2 | Светильники, тип ЛВП05-4х65/002-УХЛ4 *шт* | 14 | 6618 | | 92652 | | | | |
| 50 | Е21-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м провода* | 273,4646 | 71,62 | – | 19586 | – | 7550 | 0,1748 | 48 |
| | | | | 28,46 | – | 7783 | – | 97 | – | – |
| 51 | Е21-24-2 | Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт* | 1 | 9805,89 | 45,21 | 9806 | 45 | 525 | 3,036 | 3 |
| | | | | 522,68 | 17,92 | 523 | 18 | 97 | 0,0875 | – |
| 52 | Е69-4-2 | Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах *м борозды* | 173,46 | 113,54 | 73,85 | 19695 | 12810 | 10583 | 0,2624 | 46 |
| | | | | 39,69 | 28,1 | 6885 | 4874 | 90 | 0,154 | 27 |
| 53 | Е69-9-4 | Заделка борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм *м борозды* | 173,46 | 59,58 | 0,77 | 10335 | 134 | 7303 | 0,238 | 41 |
| | | | | 46,67 | 0,11 | 8095 | 19 | 90 | 0,0007 | – |

**Раздел 5. Отопление(100% )**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е65-19-2 | Демонтаж радиаторов массой до 160 кг *шт* | 7 | 313,24 | 31,9 | 2193 | 223 | 2305 | 1,9078 | 13 |
| | | | | 281,34 | 5,04 | 1969 | 35 | 115 | 0,0434 | – |
| 55 | Е16-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода* | 27,4 | 481,3 | 4,95 | 13188 | 136 | 1950 | 0,34155 | 9 |
| | | | | 60,03 | 1,86 | 1645 | 51 | 115 | 0,00913 | – |
| 56 | Е16-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м трубопровода* | 3,3 | 273,3 | 4,95 | 902 | 16 | 235 | 0,34155 | 1 |
| | | | | 60,03 | 1,86 | 198 | 6 | 115 | 0,00913 | – |
| 57 | Е18-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 19,88 | 202,09 | 43,41 | 4018 | 863 | 3222 | 0,7843 | 16 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *кВт* | | 124,72 | 16,26 | 2479 | 323 | 115 | 0,07938 | 2 |
| 58 | 12-4-13 | Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм *кВт* | 11,55 | 4150 | | 47933 | | | | |
| 59 | Е18-22-5 | Установка кранов воздушных ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *комплект* | 14 | 408,51 | – | 5719 | – | 416 | 0,138 | 2 |
| | | | | 25,88 | – | 362 | – | 115 | – | – |
| 60 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт* | 4 | 521,42 | 49,05 | 2086 | 196 | 1436 | 1,6905 | 7 |
| | | | | 292,39 | 19,69 | 1170 | 79 | 115 | 0,0875 | – |
| 61 | Е16-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *шт* | 4 | 521,42 | 49,05 | 2086 | 196 | 1436 | 1,6905 | 7 |
| | | | | 292,39 | 19,69 | 1170 | 79 | 115 | 0,0875 | – |
| 62 | 9-1-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт* | 2 | 328 | | 656 | | | | |
| 63 | 9-1-26 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт* | 3 | 471 | | 1413 | | | | |
| 64 | 9-1-28 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт* | 4 | 864 | | 3456 | | | | |
| 65 | Е15-172-4 | Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности* | 43,68 | 164,61 | 0,09 | 7190 | 4 | 5155 | 0,7429 | 32 |
| | | | | 124,2 | 0,03 | 5425 | 1 | 95 | 0,00013 | – |

**Раздел 6. Водопровод и канализация(100% )**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Е17-1-5 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *комплект* | 4 | 5876,22 | 22,14 | 23505 | 89 | 1443 | 1,7135 | 7 |
| | | | | 305,33 | 8,44 | 1221 | 34 | 115 | 0,0375 | – |
| 67 | Е17-5-1 | Установка моек на одно отделение ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *комплект* | 3 | 4022,73 | 17,38 | 12068 | 52 | 1127 | 1,794 | 5 |
| | | | | 320,85 | 5,63 | 963 | 17 | 115 | 0,0375 | – |
| 68 | Е17-2-3 | Установка смесителей *шт* | 7 | 1793,32 | 1,57 | 12553 | 11 | 1014 | 0,7 | 5 |
| | | | | 126 | – | 882 | – | 115 | – | – |
| 69 | Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; | 33,58 | 636,63 | 0,8 | 21378 | 27 | 4728 | 0,6716 | 23 |
| | | | | 122,13 | 0,31 | 4101 | 10 | 115 | 0,0015 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 70 | Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм<br>ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*м трубопровода* | 41,78 | 546,4<br>336,38 | 15,24<br>5,71 | 22829<br>14054 | 637<br>239 | 16437<br>115 | 1,886<br>0,02788 | 79<br>1 |
| 71 | 9-4-23 | Краны шаровые, Dy 25 мм<br>*шт* | 10 | 313 | | 3130 | | | | |
| 72 | Е17-3-1 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;<br>*комплект* | 1 | 9194,48<br>445,05 | 49,05<br>19,69 | 9194<br>445 | 49<br>20 | 535<br>115 | 2,553<br>0,0875 | 3<br>– |
| | | | | | | 1 848 220 | 31 261 | | | 1 465 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **243 343** | **10 067** | | | 50 |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1 573 620 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 249 987 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 37 498 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 125 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 125 892 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **2 224 099** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,44 %) | | | | 32 027 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | – | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,54 %) | | | | 57 306 | | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | – | | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | – | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 22 561 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 9 025 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **2 345 018** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге** | | | | **5121674** | | | | |
| | | Налог (2 %) | | | | 102433 | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **5224107** | | | | |

| | |
|---|---|
| НДС (12 %) | 626893 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | 5 851 000 |

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

**АКТ**
**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ**
**О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ**
**КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА**

с.Талшик « 28 » сентября 2012 года

Приемочная комиссия, назначенная: РГКП «СКО ЦСЭЭ» КГСЭН МЗ РК
(наименование органа, назначившего комиссию)
Приказом №199от 17.09 2012 года
в составе:
Председателя комиссии: Петушков П. А. – директор РГКП
Заместитель председателя: приёмной комиссии:
Палаткин В. С. Заместитель директора РГКП
Члены приёмной комиссии:
Амрин М.К.. –директор филиала РГКП по Акжарскому району
Чернышев С. В. – зав. хозяйством РГКП
Ахметова А.Р. – менеджер филиала РГКП по Акжарскому району
Ангелюк А. А. – директор ТОО «АРЭС» (по согласованию)
Дружинин А.В. – директор ТОО «Авенти» (по согласованию)

**УСТАНОВИЛА**:

1. Подрядчиком: ТОО «АРЭС»

предъявлено к приемке в эксплуатацию: Здание РГКП «СКО ЦСЭЭ» КГСЭН МЗ РК в селе Талшик Акжарского района Северо-Казахстанской области» после проведенного капитального ремонта на сумму 5 851 000 тенге.
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик ул.Кусаинова 28
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании протокола от 24 мая 2012 года об итогах конкурса по государственным закупкам работ по капитальному ремонту здания филиала РГКП «СКО ЦСЭЭ» КГСЭН МЗ РК по Акжарскому району.
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлен подрядчиком ТОО «АРЭС» выполнившим строительно-монтажные работы

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ИП Шершнёв Д. А. г. Петропавловск

5. Исходные данные для проектирования выданы: РГКП «СКО ЦСЭЭ» КГСЭН МЗ РК

6. Проектно-сметная документация утверждена директором РГКП «СКО ЦСЭЭ» КГСЭН МЗ РК. Прошла государственную экспертизу ДГП «Севгосэкспертиза», заключение № 17-0129/12 от 15 марта 2012 года.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2012 года, окончание работ август 2012 года
(месяц и год) (месяц и год)

8. Недоделки и дефекты, указанные в акте рабочей комиссии, устранены.