А К Т П Р И Е М К И Р А Б О Т

п. Киевка от 20 августа 2013 г.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председателя: Начальника отдела образования, физической культуры и спорта Нуринского района –
Кадыровой Г.Б.,

Членов:
представителей отдела образования Нуринского района: юриста отдела образования Нуринского района – Кадыровой Б.Е., директора Киевской СШ №1 п. Киевка Камзина К.Е., инженера отдела образования Нуринского района – Балабиева Н.Б.,
в присутствии представителя ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" директора Плеханова А.А. произвела приемку выполненных работ по капитальному ремонту Киевской СШ №1 п. Киевка.

КОМИССИИ БЫЛА ПРЕДЪЯВЛЕНА СЛЕДУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

1.Договор
2.Сметная документация
3.Акты выполненных работ
4.Протокол на включение и исключение

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ РАБОТ:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	оценка	Срок службы
1	Замена шиферной кровли на кровлю из оцинкованного профильного листа с частичной сменой стропильных ног, со сменой обрешетки и огнезащитой	М2	1201	удовлетв.	Согласно СНиП
2	Ремонт покрытия 2 этажа в кабинетах 2,8,10,11 (подтяжка балок,частичная смена досок,пароизоляция и утепление плитами Урса), устройство подвесного потолка типа Армстронг	М2	285	удовлетв.	Согласно СНиП
3	Ремонт фасада здания /штукатурка под шубу, штукатурка,перетирка, окраска фасадной краской/	М2	949,2	удовлетв.	Согласно СНиП
4	Замена деревянных оконных блоков на м/пластиковые с установкой подоконных досок и оконных сливов со штукатуркой и окраской оконных откосов	М2	292,92	удовлетв.	Согласно СНиП
5	Обшивка фронтонов оцинкованной сталью	М2	60	удовлетв.	Согласно СНиП
6	Замена дверных деревянных блоков 1 этажа	М2	39,9	удовлетв.	Согласно СНиП
7	Ремонт полов коридоров 1 и 2 этажей /частичный ремонт пола, устройство основания из OSB, покрытие из линолеума/	М2	386,4	удовлетв.	Согласно СНиП

8	Отделка стен и потолков 1 и 2 этажей /шпаклевка, окраска в/эмульсией/	М2	832,9/287,1	удовлетв.	Согласно СНиП
9	Устройство отмостки бетонной с щебеночным основанием	М3	9,42	удовлетв.	Согласно СНиП
10	Электроосвещение /прокладка кабеля ВВГ, установка выключателей, розеток, замена светильников/	М	3 500	удовлетв.	Согласно СНиП
11	Сантехнические работы /замена труб канализации, водопровода, смена унитазов, умывальников, установка вонагревателя/	М	75	удовлетв.	Согласно СНиП
12	Установка металлических дверей	шт	2	удовлетв.	Согласно СНиП
13	Установка пожарной лестницы	тн	0,8	удовлетв.	Согласно СНиП
14	Установка м/пластиковых дверей	М2	7,14	удовлетв.	Согласно СНиП

1. Общая оценка работ по всему объекту - удовлетворительно.

2. Сроки выполнения работ, указанные в утвержденных планах, выполнены.

3. Ассигнования на ремонт по плану в сумме 29 842 100 (двадцать девять миллионов восемьсот сорок две тысячи сто) тенге использованы в сумме 29 842 100 (двадцать девять миллионов восемьсот сорок две тысячи сто) тенге.

4. В процессе приемки обнаружены следующие дефекты и недоделки - нет

5. Гарантийный срок - 24 месяца

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Комиссия считает, что ремонт закончен и объект (капитальный ремонт Киевской СШ №1 п.Киевка) принят в эксплуатацию.

Председатель комиссии: _____ Г.Б.Кадырова

Члены комиссии:

_____ Б.Е.Кадырова

_____ К.Е. Камзин

_____ Н.Б.Балабиев

_____ А.А.Плеханов

В эксплуатацию сдал:
ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД"

Директор _____ А.А.Плеханов

"20" августа 2013г.

В эксплуатацию принял:
отдел образования, ФК и С
Нуринского района

Начальник _____ Г.Б.Кадырова

"20" августа 2013г.