Форма N 2в

Заказчик ГУ Отдел жилищьно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района Алматинской области.

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 5 от 22.02.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение жилого массива с. Узын-Агаш Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Электроснабжение жилого массива

А К Т N № 04

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЛИ-0,4 кВ								
1.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,48	41504,56 / 9157,50	31105,06 / 6414,57	61302 / 13526	45942 / 9474	51,10 / 22,72	75 / 34
2.	Е0133-111-8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	18,00	2673,15 / 393,75	2069,02 / 347,67	48117 / 7088	37242 / 6258	2,12 / 1,16	38 / 21
3.	СПрайс-лист	Провод СИП-2-0,6/1 сечением 4х70ммх2	м	1272,00	336,57 / --	-- / --	428117 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	СПрайс-лист	Провод СИП-2-0,6/1 сечением 4х50ммх2	м	150,00	272,89 / --	-- / --	40934 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	СПрайс-ли ст	Провод СИП-2-0,6/1 сечением 4х25ммх2	м	55,00	177,97 ---	-- ---	9789 ---	-- ---	-- ---	-- ---
6.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 ммК 15,000	шт	60,00	431,60 149,00	21,60 2,90	25896 8940	1296 174	0,90 0,02	54 1
7.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2К 15,000	м	180,00	61,90 23,00	3,30 0,40	11142 4140	594 72	0,14 0,00	25 0
8.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 ммК 15,000	м	210,00	51,70 27,50	2,80 0,30	10857 5775	588 63	0,16 0,00	34 0
9.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,53	47200,00 ---	-- ---	25063 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	С11041-87	Сталь угловая 80х80мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,03	44300,00 ---	-- ---	1285 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: ВЛИ-0,4 кВ 662501

Раздел: ВЛ-10 кВ

11.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	4,50	41504,56 9157,50	31105,06 6414,57	186771 41209	139973 28866	51,10 22,72	230 102
12.	Е0133-111 -8	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	опора	18,00	2673,15 393,75	2069,02 347,67	48117 7088	37242 6258	2,12 1,16	38 21

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Мемлекеттік кәсіпорны "ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ" Город Алматы Республика Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	СПрайс-ли ст	Провод СИП3-50	шт	1460,00	86,61 ---	-- ---	126457 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	СПрайс-ли ст	Скоба СК-7	шт	11,00	199,73 ---	-- ---	2197 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	Ц0108-42-1	Изолятор	компл	372,00	1020,60 711,00	29,60 4,50	379663 264492	11011 1674	4,00 0,03	1488 10
16.	СПрайс-ли ст	Изолятор ШФ	шт	372,00	1837,49 ---	-- ---	683546 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	СПрайс-ли ст	Колпачек К-6	шт	372,00	25,71 ---	-- ---	9563 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	СПрайс-ли ст	Крепление провода	шт	277,00	252,33 ---	-- ---	69895 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	СПрайс-ли ст	Наконечник кабельный SAL 2.27	шт	45,00	709,92 ---	-- ---	31946 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	СПрайс-ли ст	Подвеска натяжная изолирующая	шт	57,00	619,35 ---	-- ---	35303 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	СПрайс-ли ст	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	шт	12,00	5418,34 ---	-- ---	65020 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	СПрайс-ли ст	Крепление провода	шт	10,00	260,24 ---	-- ---	2602 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	СПрайс-ли ст	Хомут Х8	шт	8,00	522,06 ---	-- ---	4176 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВЛ-10 кВ								1707905
ИТОГО:							1210947	286087		1608
							285669	55850		199

Накладные расходы :

На монтажные работы	337358
Всего накладных расходов:	337358
Итого с накладными	1472394

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	88344
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1560738
Итого с временными, 2,8 %	3149568
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	3203426
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3216240
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3248402
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	6337535
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	902465
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6464286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	775714
Итого с НДС	7240000

Принял: Сдал: