Форма N 2в

Заказчик ГУ Отдел жилищьно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района Алматинской области.

Подрядчик ТОО"Электротехснаб"
Субподрядчик
Договор № 5 от 22.02.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение жилого массива с. Узын-Агаш Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Электроснабжение жилого массива

А К Т N № 05

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЛ-10 кВ								
1.	СПрайс-ли Траверса ТМ-3		шт	33,00	3395,75	--	112060	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс-ли Зажим SLIP 22.127		шт	15,00	331,43	--	4971	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс-ли Звено ПРТ-7		шт	80,00	147,92	--	11833	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс-ли Серьга СРС-7-17		шт	100,00	160,18	--	16018	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс-ли Скоба СК-7		шт	4,00	199,73	--	799	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс-ли Оголовок ОГ1		шт	3,00	1035,02	--	3105	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс-ли ст	Оголовок ОГ2	шт	3,00	1166,33	--	3499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-ли ст	Кронштейн У1	шт	29,00	2462,77	--	71420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-ли ст	Проводник ЗП1М	шт	1,00	404,30	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	156,00	51,70	2,80	8065	437	0,16	25
					27,50	0,30	4290	47	0,00	0
11.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	120,00	51,70	2,80	6204	336	0,16	19
					27,50	0,30	3300	36	0,00	0
12.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 150 мм2	м	4,00	61,90	3,30	248	13	0,14	1
					23,00	0,40	92	2	0,00	0
13.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	12,00	61,90	3,30	743	40	0,14	2
					23,00	0,40	276	5	0,00	0
		Итого по разделу: ВЛ-10 кВ								239369
		Раздел: Замена существующего провода								
14.	Е0133-108 -1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	1,50	4233,47	2586,47	6350	3880	16,10	24
					1647,00	701,68	2470	1053	4,45	7
15.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	1,50	41504,56	31105,06	62257	46658	51,10	77
					9157,50	6414,57	13736	9622	22,72	34
16.	С151607-2 8	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,90	315700,00	--	284130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Замена существующего провода								352737
	ИТОГО:						294637	51913		147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							24164	10875		44
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						35870		
		На общестроительные работы						110		
		Всего накладных расходов:						35980		
		Итого с накладными						342234		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						20534		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						362768		
		Итого с временными, 2,8 %						732065		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %						744584		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						747562		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						755038		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						1473056		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						29462		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1502518		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						180302		
		Итого с НДС						1682820		

Принял:

Сдал: