ДОГОВОР №34 от 19 марта 2013 года ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район, п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Киевская средняя школа №1

А К Т №2 от 19 июня 2013 года

приемки выполненных работ по капитальному ремонту здания Киевской средней школы №1
п. Киевка Нуринского района за июнь месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1090	48,37	4,36	52723	4752	52171	0,29	313
				44,01	0,68	47971	741	107,1	0,01	5
2	Е0158-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев м2	206	827,24	7,94	170410	1636	52273	1,5	309
				235,62	1,31	48538	270	107,1	0,02	3
3	Е0158-23-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков м	1090	398,96	6,1	434866	6649	141815	0,81	886
				120,47	1,01	131312	1101	107,1	0,01	12
4	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	1090	128,68	42,8	140258	46657	61189	0,36	397
				58,74	10,56	64029	11513	81	0,04	41
5	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	1199	896	-	1074304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,16	525600	-	84096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0158-18-1	Устройство конька из листовой стали	61,3	446,95	0,96	27398	59	3884	0,34	21
				59	0,16	3617	10	107,1	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1984056	59753			1926
			Тенге			295466	13635			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1843798	-	-		-
		Материалы -	Тенге			440865	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	233559	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1158400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			250142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37521	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2219577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1675
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271081	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			140258	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29572	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75542	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9178	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			213534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		469
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84720	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2433110	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	355801	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА								
8	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	101,7	270,9	23,78	27551	2418	23441	1,65	168
				247,12	8,98	25132	913	90	0,04	4
9	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при	м2 61,7	379,3	23,6	23403	1456	13652	1,18	73
				196,66	8,22	12134	507	108	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
10	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	40	406,32	23,17	16253	927	8088	1,07	43
				179,48	7,73	7179	309	108	0,04	2
11	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	61,7	6920	-	426964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	40	5240	-	209600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м2	41	77,3	0,47	3169	19	1115	0,16	6
				25,09	0,09	1029	4	108	-	-
14	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	41,82	2860	-	119605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали м	41	253,64	0,56	10399	23	1798	0,26	11
				40,86	0,09	1675	4	107,1	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			836944	4843			301
			Тенге			47149	1737			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			836944	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48886	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			756169	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			44	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			938140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			938140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56100	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	82	1065,81	67,78	87396	5558	50804	3,85	316
				644,33	11,29	52835	926	94,5	0,06	5
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			87396	5558			316
			----			---	---			---
			Тенге			52835	926			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87396	-	-		-
		Материалы -	Тенге			753	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53761	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28251	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7621	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61381	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			146492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61381	-		-
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНОЕ								
17	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	55,4	27,1	27,1	1501	1501	1051	-	-
				-	18,97	-	1051	100	0,4	22
		т								
18	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км,	55,4	108,2	108,2	5994	5994	1199	-	-
				-	21,64	-	1199	100	0,45	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7496	7496			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	2250			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7496	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2250	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2587	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2587	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2915892	77650			2543
			----			---	---			---
			Тенге			395451	18547			123
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2775635	-	-		-
		Материалы -	Тенге			470356	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	338456	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1914569	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28295	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			351290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52693	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3314540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2403
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	391150	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			140258	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29572	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75542	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9178	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12087	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			213534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		469
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84720	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3528073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2872
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	475870	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 2013 года К=2,23355				7880127				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				157603				
		Итого				8037730				
		НДС 12%				964528				
		Всего по акту				9002258				

СДАЛ:
Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А.А. Плеханов

19 июня 2013 года

ПРИНЯЛ:
Начальник ГУ "Отдела образования, физической культуры и спорта" Г.Б. Кадырова

19 июня 2013 года