ДОГОВОР №34 от 19 марта 2013 года ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел образования, физической культуры и спорта Нуринского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,Нуринский район, п.Киевка
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Киевская средняя школа №1

А К Т №4 от 08 августа 2013 года

приемки выполненных работ по капитальному ремонту здания Киевской средней школы №1
п. Киевка Нуринского района за август месяц 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ(НАД КАБИНЕТАМИ 2,8,10,11)												
1	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	285	29,02	2,02	8271	576	8339	0,17	50				
				27	0,32	7695	91	107,1	-	1				
		м2												
2	Е0169-18-1	-Очистка покрытия от строительного мусора	285	6,08	-	1733	-	1560	0,05	13				
				6,08	-	1733	-	90	-	-				
		м2												
3	Е0158-16-1	-Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	285	115,6	0,4	32946	114	2076	0,05	13				
				6,73	0,07	1918	20	107,1	-	-				
		м2												
4	Е0158-22-4	-Устройство теплоизоляции насухо из минплиты	285	52,18	2,07	14871	590	15393	0,34	96				
				50,11	0,32	14281	91	107,1	-	1				
		м2												
5	С11031-169	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	29,355	4500	-	132098	-	-	-	-				
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2			-	-	-	-	-	-	-				
		м3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	357385	-		-
		ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 2013 года К=2,23355				4932911				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				98658				
		Итого				5031569				
		НДС 12%				603788				
		Всего по акту				5635357				

СДАЛ:
Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А.А. Плеханов

08 августа 2013 года

ПРИНЯЛ:
Начальник ГУ "Отдела образования, физической культуры и спорта" Г.Б. Кадырова

08 августа 2013 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
004										
6	Е0158-6-3	-Укрепление балок покрытия при помощи подтягивания проволокой диаметром 6мм	128	319,19	7,94	40856	1016	32480	1,5	192
				235,62	1,31	30159	168	107,1	0,02	2
		м								
7	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	285	374,77	2,76	106809	787	99236	2,02	577
				367,43	1,04	104716	296	94,5	0,01	1
		м2								
8	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	285	1070	-	304950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			642533	3083			940

			Тенге			160503	666			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			642533	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41899	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	161168	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			437048	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			159084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23863	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48097	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			849713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1025
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185031	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			849713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1025
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	185031	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА и ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ								
9	Е0109-53-1	-Монтаж металлических дверей	0,36	17023,17	1416,44	6128	510	4469	94,42	34
		т		14826,38	497,81	5337	179	81	2,44	1
10	С12022-1	-Двери металлические	2	25100	-	50200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,8	13711,47	5475,87	10969	4381	4747	28,9	23
				5040	1552,87	4032	1242	90	5,46	4
		т								
12	С12021-267	-Пожарные лестницы	0,8	133700	-	106960	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			174258	4891			57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			9369	1422			5
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			174258	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2837	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10791	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157160	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11008	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			194481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12173	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			194481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12173	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОТКОСЫ								
13	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	31	1065,81	67,78	33040	2101	19206	3,85	119
				644,33	11,29	19974	350	94,5	0,06	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33040	2101			119
			----			---	---			---
			Тенге			19974	350			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33040	-	-		-
		Материалы -	Тенге			285	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20324	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10680	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2881	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3135	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23205	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			55381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23205	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е0162-17-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных	350	312,84	0,09	109493	32	15019	0,28	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов		45,39	0,02	15887	7	94,5	-	-
15	Е0162-18-5	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов- коридоры м2	140	328,66	0,09	46012	13	7773	0,36	51
				58,73	0,02	8222	3	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		155505	44			149
				Тенге		24109	10			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		155505	-	-		-
		Материалы -		Тенге		131352	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	24118	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		22792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3419	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10698	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		188994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		160
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	27537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		188994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		160
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	27537	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
16	Е0157-13-6	-Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2 1м2	140	904,46	1,14	126624	160	9083	0,38	53
				58,43	0,18	8180	25	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		126624	160			53
				Тенге		8180	25			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		126624	-	-		-
		Материалы -		Тенге		118285	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	8205	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		9083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1363	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8142	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9568	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			143850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9568	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	800	17,21	-	13768	-	13382	0,1	81
				17,21	-	13768	-	97,2	-	-
18	С151601-333	м Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,8	39700	-	31760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0167-17-1	1000м Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	112	37,55	-	4206	-	4088	0,24	27
				37,55	-	4206	-	97,2	-	-
20	С151801-14	шт Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	57	182	-	10374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С151801-152	шт Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	55	116	-	6380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С151801-132	шт Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,112	16300	-	1826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0167-16-3	1000шт Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	20	354,14	7,64	7083	153	6759	2,14	43
				346,5	1,19	6930	24	97,2	0,01	-
24	С151702-24	шт Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4	20	2940	-	58800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С151706-77	шт Лампы ртутные низкого	80	82	-	6560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20		-	-	-	-	-	-	-
26	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	80	17	-	1360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт шт	120	263,81	2,81	31657	337	30496	1,6	192
				261	0,45	31320	54	97,2	-	1
28	С151702-27	-Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4 шт	120	2480	-	297600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	240	99	-	23760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	240	17	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		499213	490			343
				Тенге		56224	78			1
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		499213	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	56301	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		442500	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		54725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	8209	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		33236	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		587174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		371
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	64510	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		587174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		371
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	64510	-		-
		РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
31	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из	20	145,63	3,27	2913	65	3292	0,85	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		142,36	0,52	2847	10	115,2	-	-
32	Е0165-2-1	м -Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	15	118,01 116,42	1,59 0,25	1770 1746	24 4	2016 115,2	0,69 -	10 -
33	Е0165-10-2	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	20	774,85 135	0,48 0,09	15497 2700	10 2	3112 115,2	0,71 -	14 -
34	Е0165-10-1	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	15	653,35 140,18	0,37 0,07	9800 2103	6 1	2424 115,2	0,73 -	11 -
35	Е0165-17-1	м -Смена раковины /умывальника/	3	382,72	6,85	1148	21	1248	2,12	6
36	С131101-70	компл -Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	3	360 5470 -	1,1 - -	1080 16410 -	3 - -	115,2 - -	0,01 - -	- - -
37	С131101-49	комплект -Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	3	1750 -	- -	5250 -	- -	- -	- -	- -
38	С131101-96	шт -Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	3	1750 -	- -	5250 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0165-17-3	компл -Смена унитаза с бачком	3	893,11	14,95	2679	45	2684	4,6	14
40	С131101-8	компл -Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	3	774 3470 -	2,61 - -	2322 10410 -	8 - -	115,2 - -	0,02 - -	- - -
41	С131101-83	компл -Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с	3	5020	-	15060	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм шт	40	51,07	0,69	2043	28	2327	0,33	13
				50,38	0,11	2015	4	115,2	-	-
43	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	40	546,39	15,24	21856	610	15763	1,89	75
				336,38	5,71	13455	228	115,2	0,03	1
44	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей комплект	1	1742,13	121,34	1742	121	1867	9,05	9
				1575,79	45	1576	45	115,2	0,23	-
45	С131202-8	-Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные N0,4 К.280 объемом 0,44 м3 шт	1	31700	-	31700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		143528	928			170
				Тенге		29844	306			2
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		143528	-	-		-
		Материалы -		Тенге		28556	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	30150	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		84080	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		120	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		34733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5210	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10696	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		188957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		189
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	35360	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		188957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		189
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	35360	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		1774701	11697			1832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---			---	---			---
			Тенге			308203	2856			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			499213	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56301	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			442500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8209	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33236	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			587174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		371
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64510	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			957702	-	-		-
		Материалы -	Тенге			291820	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	213817	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			437048	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10680	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			210165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1237939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1374
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	245341	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			174258	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2837	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10791	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157160	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11008	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			194481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12173	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143528	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28556	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30150	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84080	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5210	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10696	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			188957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35360	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2208552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2002