ДОГОВОР №059/б от 27 марта 2014 года ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: КГКП Детский сад №42 «Тілек»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Караганда, микрорайон Степной -4, дом 2А
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание КГКП Детский сад №42 «Тілек»

А К Т №1

приемки выполненных работ по капитальному ремонту **здания КГКП Детский сад №42 «Тілек»,**

от 12 июня 2014 года за период с 12 мая по 12 июня 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ ФАСАДА								
1	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов отмасляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	948	37,04	-	35114	-	33183	0,26	244
				37,04	-	35114	-	94,5	-	-
2	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен, площадью сечения до 20 см2 м2	1490	77,7	35,65	115773	53119	74466	0,24	360
				42,05	13,48	62655	20085	90	0,07	98
3	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором м	1490	86,82	1,81	129360	2701	85792	0,27	406
				45,02	0,68	67084	1006	126	-	5
4	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой м	1490	114,99	44,18	171336	65821	90095	0,19	278
				31,31	16,68	46659	24846	126	0,08	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ценовой скидкой				6250000				
		НДС 12%				750000				
		Всего по акту				7000000				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А.А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Директор КГКП "Детский сад №42«Тілек»

Р.А. Аугалиева

Специалист ТОО «ТехноЭкспертКЗ»

Е.М.Султанбеков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0107-57-2 прим.	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей гибкой трубчатой теплоизоляцией	1490	9,68	3,04	14430	4526	14638	0,04	63
				6,65	1,15	9904	1714	126	0,01	8
		м								
6	С11031-193 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 42мм	1490	94	-	140060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	948	38,95	2,52	36922	2384	5993	0,04	37
				6,23	0,46	5906	436	94,5	-	2
		м2								
8	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	948	148,13	0,1	140427	95	29223	0,21	196
				32,6	0,02	30905	19	94,5	-	-
		м2								
9	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми краскамипо подготовленной поверхности фасадов простых за 2раза с лесов и земли	948	81,52	9,02	77285	8556	21725	0,13	121
				22,59	1,66	21415	1574	94,5	0,01	9
		м2								
10	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	12,96	917,17	31,4	11887	407	7077	3,23	42
				572,99	4,86	7426	63	94,5	0,03	-
		м2								
11	Е0115-156-1	Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	12,95	140,49	2,06	1819	27	355	0,15	2
				28,21	0,79	365	10	94,5	-	-
		м2								
12	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	778	161,13	0,78	125363	603	65875	0,5	389
				79,44	0,29	61806	224	106,2	-	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			999776	138237			2139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			349238	49976			246
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			999776	-	-		-
		Материалы -	Тенге			308730	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	399214	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			140060	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			63511	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			428423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		214
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85692	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1513891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2599
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	463477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1513891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2599
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	463477	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
13	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	14	158,38	23,78	2217	333	1809	0,91	13
				134,6	8,98	1884	126	90	0,04	1
		м2								
14	Е0110-93-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	14	484,61	25,26	6785	354	3871	1,48	21
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			247,43	8,6	3464	120	108	0,04	1
		м2								
15	С12061-190	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	14	10900	-	152600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	6	688	-	4128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
17	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	133,38	270,9	23,78	36133	3172	30743	1,65	221
				247,12	8,98	32961	1198	90	0,04	6
			м2							
18	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	133,38	415,36	23,43	55400	3125	26337	1,05	140
				175,1	7,73	23355	1031	108	0,04	5
			м2							
19	С Прайс лист	-Блоки оконные из ПВХ профилей со стеклопакетом четырехкамерным, с тройным остеклением	133,38	4676,69	-	623777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
20	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	79,8	33,08	0,47	2640	38	2170	0,16	13
				25,09	0,09	2002	7	108	-	-
			м							
21	С Прайс лист	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	81,396	1209,33	-	98435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
22	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	32	530	-	16960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали	79,8	190,3	0,56	15186	45	3500	0,26	21
				40,86	0,09	3261	7	107,1	-	-
			м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1014260	7066			427