Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Электотехснаб"
Субподрядчик
Договор 56 от 13.08.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Замена трансформаторной подстанции к электрификации жилого массива с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети электроснабжения

А К Т N 01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Замена трансформаторной подстанции								
1.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	19,20	2530,27	100,89	48581	1937	0,85	16
					123,75	38,25	2376	734	0,18	3
2.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,00	211,49	9,95	4018	189	0,36	7
					52,20	3,74	992	71	0,02	0
3.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000	м2	38,00	27,92	0,67	1061	25	0,00	0
					0,63	0,25	24	9	0,00	0
4.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	44,58	245,44	3,82	10942	170	0,21	9
					37,35	1,44	1665	64	0,01	0
5.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций РМ-1	т	0,07	14806,01	1133,15	1036	79	82,10	6
					12892,50	398,25	902	28	1,95	0
6.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,07	147100,00	--	10297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	96,00	60,50	2,80	5808	269	0,32	31
					55,10	0,50	5290	48	0,00	0
8.	С151607-3 1	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 120/19 мм2	т	0,03	339300,00	--	10858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	40,00	51,70	2,80	2068	112	0,16	6
					27,50	0,30	1100	12	0,00	0
10.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	26,00	61,90	3,30	1609	86	0,14	4
					23,00	0,40	598	10	0,00	0
11.	Ц0108-9-1	Установка выключателя вакуумного	компл	1,00	22858,00	12500,00	22858	12500	43,00	43
					8055,00	2385,00	8055	2385	13,83	14
12.	СПрайс-лист	ВВ/TEL-10-20/1000	шт	1,00	319852,02	--	319852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-лист	Типовой комплект металоконструкций ТКМ №7/630	комплект	1,00	29075,11	--	29075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-572 -2	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на металлическом основании	шт	1,00	397,60	67,40	398	67	2,00	2
					270,00	15,80	270	16	0,09	0
15.	СПрайс-лист	Автоматический контролер	шт	1,00	84544,23	--	84544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-541 -8	Комплект установки блоков	сборка	1,00	4563,00	257,00	4563	257	4,00	4
					833,00	56,30	833	56	0,33	0
17.	СПрайс-лист	КУБ-1	шт	1,00	11661,27	--	11661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-21-1	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, 1 провод в фазе	пролет	1,00	9311,00	3273,00	9311	3273	28,00	28
					5625,00	942,98	5625	943	5,47	5
19.	СПрайс-лист	Шина 741134	шт	3,00	1493,40	--	4480	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-541-6	Комплект крепления резисторов	шт	1,00	911,70	66,70	912	67	2,00	2
					270,00	13,50	270	14	0,08	0
21.	СПрайс-ли ККР ст		шт	1,00	1666,44	--	1666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений	компл	1,00	9028,00	5815,00	9028	5815	12,00	12
					2138,00	1367,98	2138	1368	7,93	8
23.	СПрайс-ли ОПН-РТ/TEL-10/11 ст		шт	3,00	10744,84	--	32235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-317-4	Реле защитное	шт	1,00	3104,10	34,10	3104	34	10,00	10
					1688,00	9,00	1688	9	0,05	0
25.	Ц0108-1-2	Монтаж трансформатора 400/5	шт	3,00	11093,00	6871,00	33279	20613	22,00	66
					3938,00	1532,03	11814	4596	8,89	27
26.	СПрайс-ли Трансформатор ТОЛ-10 КТТ-400/5 ст		шт	3,00	54759,69	--	164279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-1-1	Демонтаж трансформатора 250/5	шт	4,00	3431,20	2063,20	13725	8253	8,00	32
					1368,00	460,80	5472	1843	2,67	11
28.	Ц0108-1-6	Демонтаж трансформатора трехфазного, мощностью 2500 кВА	шт	1,00	87730,00	43400,00	87730	43400	238,00	238
					44330,00	8775,05	44330	8775	50,90	51
29.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов из плит НСП	м3	1,41	4330,04	2095,79	6105	2955	13,32	19
					2234,25	789,37	3150	1113	3,86	5
30.	Ц0108-9-1	Демонтаж выключателя масляного	компл	1,00	8222,00	5000,00	8222	5000	17,20	17
					3222,00	954,00	3222	954	5,53	6
		Раздел: Управление и автоматизация подстанции								
31.	Ц0108-317	Блок защиты	шт	1,00	3104,10	34,10	3104	34	10,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4прим.				1688,00	9,00	1688	9	0,05	0
32.	СПрайс-ли МiСОМ Р123 ст		шт	1,00	299449,40 --	-- --	299449 --	-- --	-- --	-- --
33.	Ц0108-522 -1	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	шт	1,00	446,80 254,00	14,80 2,30	447 254	15 2	1,00 0,01	1 0
34.	С151801-1 15прим.	Переключатель двух позиционный	шт	1,00	3170,00 --	-- --	3170 --	-- --	-- --	-- --
35.	Ц0108-317 -4	Реле промежуточное	шт	3,00	3104,10 1688,00	34,10 9,00	9312 5064	102 27	10,00 0,05	30 0
36.	СПрайс-ли ст	Реле РП-11	шт	1,00	1572,11 --	-- --	1572 --	-- --	-- --	-- --
37.	СПрайс-ли ст	Реле РПУ 1-11	шт	2,00	1572,11 --	-- --	3144 --	-- --	-- --	-- --
38.	СПрайс-ли ст	Лампы светодиодные СКЛ-12	шт	3,00	207,64 --	-- --	623 --	-- --	-- --	-- --
39.	Ц0108-572 -2	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на металлическом основании	шт	1,00	397,60 270,00	67,40 15,80	398 270	67 16	2,00 0,09	2 0
40.	СПрайс-ли ст	Блок управления	шт	1,00	84544,23 --	-- --	84544 --	-- --	-- --	-- --
41.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
42.	СПрайс-ли ст	Счетчик САРЗУ-Э712	шт	1,00	21522,92 --	-- --	21523 --	-- --	-- --	-- --
43.	Ц0108-541 -6	Блок резисторов до 660 В подвесной, устанавливаемый на	шт	1,00	911,70	66,70	912	67	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции на стене или колонне, масса блока до 30 кг			270,00	13,50	270	14	0,08	0
44.	СПрайс-лист	Резистор	шт	2,00	392,73	--	785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	243,00	60,50	2,80	14702	680	0,32	78
					55,10	0,50	13389	121	0,00	1
46.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,14	9230,00	--	1292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2К 1,030;	1000м	0,10	13300,00	--	1370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс-лист	Наконечник AL 120	шт	27,00	878,80	--	23728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс-лист	Колодка клемная	шт	4,00	751,45	--	3006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс-лист	Коробка зажимов	шт	1,00	1582,00	--	1582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	105,00	114,40	7,80	12012	819	0,29	30
					48,80	0,50	5124	52	0,00	0
52.	С130806-9	Металлорукав,18-22 мм	м	105,00	191,00	--	20055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	105,00	14,60	0,20	1533	21	0,07	7
					11,80	0,10	1239	10	0,00	0
54.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1	м	40,00	23,20	2,10	928	84	0,10	4
					16,50	0,30	660	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
55.	С151603-58прим.	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 К 1,020;	1000м	0,04	137800,00 -- --	-- -- --	4823 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
56.	С151603-48прим.	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 К 1,020;	1000м	0,04	109600,00 -- --	-- -- --	4384 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
57.	С151603-51прим.	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 14х1,5 мм2 К 1,020;	1000м	0,04	201800,00 -- --	-- -- --	7063 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
58.	С151603-52прим.	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х1,5 мм2 К 1,020;	1000м	0,04	262400,00 -- --	-- -- --	9184 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
59.	С151803-14	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В	шт	1,00	2270,00 -- --	-- -- --	2270 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
60.	Ц0108-79-1	Установка панели монтажной	шт	1,00	3272,70 2041,00	77,70 13,50	3273 2041	78 14	13,00 0,08	13 0
61.	СПрайс-лист	Панель монтажная	шт	1,00	3144,22 -- --	-- -- --	3144 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
62.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	20,00	147,30 49,50	73,00 18,30	2946 990	1460 366	0,29 0,11	6 2
63.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	2,00	1420,00 -- --	-- -- --	2840 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
64.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	15,00	23,20 16,50	2,10 0,30	348 248	32 5	0,10 0,00	2 0
65.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00 -- --	-- -- --	782 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
66.	Ц0108-526-1	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	1,00 0,01	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4прим.	тока. Устройства питания. Устройство комплектное для питания цепей электромагнитных приводов высоковольтных выключателей: без аппаратуры контроля, регулирования и сигнализации			5936,45	--	5936	--	--	--
76.	Ц01401-70 -1прим.	Испытания повышенным напряжением. Распределительные устройства и кабели. Испытания силовых кабелей. Кабель силовой, длина до 500 м, напряжением, кВ: до 10	испытан.	10,00	1425,31 1425,31	-- --	14253 14253	-- --	6,00 --	60 --
ИТОГО:							1601524 314817	108577 23700		1478 135

Накладные расходы :

На монтажные работы	274344
На общестроительные работы	11323
На металломонтажные работы	837
Всего накладных расходов:	286504
Итого с накладными	1888028

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	113282
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2001310
Итого с временными, 4,3 %	2029929
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	2068295
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2076568
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2097334
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4378688
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87574
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4466262
Налог на добавленную стоимость, 12 %	535951
Итого с НДС	5002213

Принял: Сдал: