ДОГОВОР №059/б от 27 марта 2014 года ФОРМА 2в

ЗАКАЗЧИК: КГКП Детский сад №42 «Тілек»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Караганда, микрорайон Степной -4, дом 2А
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание КГКП "Детский сад

А К Т №2

приемки выполненных работ по капитальному ремонту здания КГКП Детский сад №42 «Тілек»,

от 24 июля 2014 года за период с 13 июня по 24 июля 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ ФАСАДА											
1	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов отмасляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	517	37,04	-	19150	-	18096	0,26	133			
				37,04	-	19150	-	94,5	-	-			
2	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли м2	517	38,95	2,52	20136	1300	3268	0,04	20			
				6,23	0,46	3221	238	94,5	-	1			
3	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли м2	517	148,13	0,1	76583	52	15937	0,21	107			
				32,6	0,02	16854	10	94,5	-	-			
4	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми краскамипо подготовленной поверхности фасадов простых за 2раза с лесов и земли м2	517	81,52	9,02	42148	4666	11848	0,13	66			
				22,59	1,66	11679	858	94,5	0,01	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1037813	-	-		-
		Материалы -	Тенге			208983	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	235375	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			537296	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			41471	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1212	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			228787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34318	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1342597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1561
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	269693	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1571542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1728
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299884	-		-
		Затраты на выслугу лет 1%				15715				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				6286				
		Итого				1593543				
		ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 2014 года К=2,3896774				3808054				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				76161				
		Итого				3884215				
		Ценовая скидка 4,99%				-193822				
		Итого с ценовой скидкой				3690393				
		НДС 12%				442847				
		Всего по акту				4133240				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А.А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Директор КГКП Детский сад №42«Тілек» Р.А.

Специалист ТОО «ТехноЭкспертKZ» Е.М.Султанбеков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2 15,03	917,17	31,4	13785	472	8207	3,23	49
				572,99	4,86	8612	73	94,5	0,03	-
6	Е0115-156-1	Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2 15,03	140,49	2,06	2112	31	412	0,15	2
				28,21	0,79	424	12	94,5	-	-
7	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2 528	161,13	0,78	85079	409	44707	0,5	264
				79,44	0,29	41945	152	106,2	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			258993	6930			641
			Тенге			101885	1343			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258993	-	-		-
		Материалы -	Тенге			145614	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	103228	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4563	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			102476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15371	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21688	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			383157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		700
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118600	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			383157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		700
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118600	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ ОТКОСОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ /ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ОКОН И ДВЕРЕЙ/								
8	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2 96	1024,89	67,78	98389	6507	59478	3,85	370
				644,33	11,29	61856	1084	94,5	0,06	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			98389	6507			370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			61856	1084			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98389	-	-		-
		Материалы -	Тенге			881	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62940	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29146	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8922	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9472	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71861	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			167339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71861	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ								
9	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	56,32	270,9	23,78	15257	1339	12981	1,65	93
				247,12	8,98	13918	506	90	0,04	2
		м2								
10	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	56,32	415,36	23,43	23393	1320	11121	1,05	59
				175,1	7,73	9862	435	108	0,04	2
		м2								
11	С Прайс лист	Блоки оконные из ПВХ профилей со стеклопакетом четырехкамерным, с тройным остеклением	56,32	4676,69	-	263391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
12	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	28	33,08	0,47	926	13	761	0,16	4
				25,09	0,09	703	3	108	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С Прайс лист	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	28	1209,33	-	33861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	24	530	-	12720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали	62	190,3	0,56	11799	35	2719	0,26	16
				40,86	0,09	2533	6	107,1	-	-
		м								
16	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка пластиковыми откосами с креплением на пристенный металлический каркас	92	638,83	6,06	58772	557	22435	1,48	136
				256,29	1,76	23579	162	94,5	0,01	1
		м2								
17	С Прайс лист	-Пластиковые откосы	92	2245,91	-	206623	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	92	64,6	1,46	5943	135	5802	0,4	37
				63,14	0,56	5808	52	99	-	-
		м2								
19	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	4,6	4500	-	20700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	26	665,16	7,91	17294	206	8910	2,06	54
				359,66	2,99	9351	78	94,5	0,01	-
		м2								
21	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	26	316,78	2,63	8236	68	1862	0,45	12
				74,78	0,99	1944	26	94,5	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			678916	3672			411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			67698	1267			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			678916	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62487	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68964	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			537296	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7762	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9989	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44730	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			790237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		450
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78953	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			790237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		450
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78953	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	85	9,32	0,23	792	20	755	0,06	5
				9,09	0,05	773	4	97,2	-	-
		шт								
23	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентныхламп	5	29,35	2,8	147	14	131	0,18	1
				26,55	0,45	133	2	97,2	-	-
		шт								
24	Е0121-18-6	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	85	378,66	115,58	32186	9824	24725	1,45	123
		устанавливаемых на подвесках /штангах/		233,66	65,61	19861	5577	97,2	0,29	25
		шт								
25	С151702-44	-Светильники тип ЛС002-2х40-01-УХЛ4	85	1850	-	157250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			190375	9858			129
			Тенге			20766	5583			25
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			190375	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2501	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26349	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157250	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3842	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			228946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			228946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30191	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
26	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	11,2	27,1	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	11,2	108,2	-	1212	-	242	0,45	5
				21,64	-	242	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1515	-			5
			----			---	---			---
			Тенге			242	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1515	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	242	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1212	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			242	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	279	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	279	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1228188	26967			1556
			----			---	---			---
			Тенге			252447	9277			44
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			190375	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2501	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26349	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157250	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3842	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			228946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30191	-		-