Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года
№ 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

с.Узынагаш Жамбылского района «___» _____ 201_г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Жамбылского района от «__» _____20__г № ___

В составе:

Председателя комиссии

.Жолтаев А.Ж Заместитель Акима Жамбылского района

Членов комиссии – представителей

Джуртшиев Е Начальник отдела ЖКХ,ПТ и АД Жамбылского района
Генеральный проектировщик

Танкаков.А Директор ТОО «Икар Строй»
Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Куштекова З. Начальник УГСЭН Жамбылского района К.М.Н.
Председатель местного исполнительного органа

Ахметалиев К. Аким Узынагашского сельского округа

Генерального подрядчика
Федорович Ю. Генеральный директор ТОО «Электротехснаб»

Представителей других заинтересованных организаций и органов надзора

Акегулов М Начальник отдела строительства Жамбылского района

Тойлыбаев Б. и.о.Начальника отдела архитектуры и градостроительства Жамбылского района

Нурелов К. Эксперт технического надзора ТОО «УКС»

Жекенов Ж Инспектор по охране окружающей среды Жамбылского района

Кошмагамбетов С. Начальник РЭС Жамбылского района

Установила:

1.Заказчиком **«ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Жамбылского района, Алматинской области»** предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Замена трансформаторной подстанции для электрификации жилого массива в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области».**

2.Строительство осуществлено на основании рабочего проекта разработанного согласно решения маслихата Жамбылского района № 52-232 от 14.04.2011г.

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО Электротехснаб»** выполнившим **«Замена трансформаторной подстанции для электрификации жилого массива в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области».**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано генеральным проектировщиком **ТОО «ИКАР СТРОЙ»**
выполнившим проектно-сметную документацию (ПС-35/10 №69А)

4.1 Пояснительная записка.
4.2 Чертежи проекта.
4.3 Сметная документация.
и субподрядными проектными организациями_____

5. Исходные данные проектирования

5.1 Задание на проектирование от 04.05.2012 года, утвержденные заказчиком

5.2 Решение маслихата Жамбылского района № 52-232 от 14.04.2011года о внесении изменений в решение маслихата Жамбылского района №46-212 от 23.12.2010года «Об утверждении бюджете Жамбылской области на 2011-2013 годы».

5.3 Акт обследования по объекту «Замена трансформаторной подстанции к электроснабжению жилого массива в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области» от 25.04.2012года. подписанный комиссионно.

5.4 Технические условия №25.1-3207 от 05.08.2011 года на электроснабжение жилого массива, выданные АО «Алатау Жарық компаниясы»

6.Строительство осуществлялось по проекту **Индивидуальный проект ТОО «ИКАР СТРОЙ»**
(типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

7.Проектная (пректно-сметная документация) утверждена **«ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Жамбылского района, Алматинской области»**
от «04» мая 2012 года №_____

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ август 2012 г.
Окончание работ февраль 2013г.
При продолжительности строительства
по норме или по проекту организации строительства_____

9.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
9.1 Акты скрытых работ
9.2 Заключение энергоэкспертизы
9.3 Исполнительная схема
9.4 Сертификаты качества на материалы, использованные при строительстве

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор ТМН-4000/35-10кВ	шт	1		1	
Вакуумный выключатель с микропроцессорной релейной защитой	комплект	1		1	
Трансформаторы тока ТОЛ	шт	7		7	

11.На объекте установлено предусмотренные проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке, после индивидуального испытания оборудования.
Технологическое оборудование и инвентарь установлен согласно проекта

12.Мероприятие по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
Все выше перечисленные мероприятия выполнены согласно проекта

13.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации
всего 22 409 223 тыс. тенге, в том числе
строительно-монтажные работы 21 192 770 тыс.тенге,
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 18 097 963 тенге

Решение Государственной приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке объект «Замена трансформаторной подстанции для электрификации жилого массива в с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области».

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии:

Жолтаев А _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Джуртшиев Е _____

Акегулов М. _____

Ахметалиев К _____

Танкаков А. _____

Нурелов К. _____

Куштекова З. _____

Тойлыбаев Б_ _____

Федорович Ю. _____

Кошмагамбетов С. _____

Жекенов Ж. _____