ДОГОВОР №059/б от 27 марта 2014 года

ЗАКАЗЧИК: КГКП Детский сад №42 «Тілек»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Караганда, микрорайон Степной -4, дом 2А
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание КГКП "Детский сад

А К Т №3

приемки выполненных работ по капитальному ремонту здания КГКП Детский сад №42 «Тілек»,

от 8 августа 2014 года за период с 25 июля по 8 августа 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ ФАСАДА										
1	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов отмасляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	720	37,04	-	26669	-	25202	0,26	185		
				37,04	-	26669	-	94,5	-	-		
2	Е0161-10-1	-Ремонт штукатурки с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	327,823 м2	474,69	15,7	155614	5147	94496	1,74	570		
				302,6	2,43	99199	797	94,5	0,01	4		
3	Е0146-32-1	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях стен, площадью сечения до 20 см2	222 м2	77,7	35,65	17249	7914	11095	0,24	54		
				42,05	13,48	9335	2993	90	0,07	15		
4	Е0107-19-1	-Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	222 м	86,82	1,81	19274	402	12783	0,27	61		
				45,02	0,68	9995	150	126	-	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0107-57-6	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	222	114,99	44,18	25528	9807	13424	0,19	41
				31,31	16,68	6952	3702	126	0,08	18
			м							
6	Е0107-57-2 прим.	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей гибкой трубчатой теплоизоляцией	222	9,68	3,04	2150	674	2181	0,04	9
				6,65	1,15	1476	255	126	0,01	1
			м							
7	С11031-193 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 42мм	222	94	-	20868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
8	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	720	38,95	2,52	28042	1811	4552	0,04	28
				6,23	0,46	4486	331	94,5	-	2
			м2							
9	Е0162-25-7	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	720	148,13	0,1	106654	72	22195	0,21	149
				32,6	0,02	23472	14	94,5	-	-
			м2							
10	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми краскамипо подготовленной поверхности фасадов простых за 2раза с лесов и земли	720	81,52	9,02	58697	6498	16500	0,13	92
				22,59	1,66	16265	1195	94,5	0,01	7
			м2							
11	Е0115-156-1	-Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	43,72	140,49	2,06	6142	90	1198	0,15	7
				28,21	0,79	1233	34	94,5	-	-
			м2							
12	Е0157-2-9	-Разборка асфальтобетонного покрытия отмостки	77,544	92,21	41,18	7150	3193	5658	0,38	30
				51,03	14,88	3957	1154	110,7	0,09	7
			1м2							
13	Е0157-14-2	-Устройство подстилающего слоя щебеночного под отмостку	77,544	222,43	2,06	17248	160	4158	0,32	25
				47,99	0,45	3721	35	110,7	-	-
			1м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0106-1-20	-Устройство бетонной отмостки	7,7544	6455,68	389,15	50060	3018	4794	3,24	25
				507,15	147,01	3933	1140	94,5	0,72	6
15	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	680	161,13	0,78	109572	527	57577	0,5	340
				79,44	0,29	54021	196	106,2	-	1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			650918	39313			1616
			Тенге			264713	11996			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			650918	-	-		-
		Материалы -	Тенге			215686	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	276709	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20868	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			110337	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			275811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			982333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1815
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318080	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			982333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1815
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318080	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ ОТКОСОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ /ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ОКОН И ДВЕРЕЙ/								
16	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	24,19	1024,89	67,78	24792	1640	14987	3,85	93
				644,33	11,29	15586	273	94,5	0,06	2
			м2							
17	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	43,71	917,17	31,4	40090	1372	23869	3,23	141
				572,99	4,86	25045	212	94,5	0,03	1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			64882	3012			235
			Тенге			40632	486			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64882	-	-		-
		Материалы -	Тенге			623	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41117	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20614	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5828	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46946	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			109962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46946	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ

18	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	4,4	158,38	23,78	697	105	569	0,91	4
				134,6	8,98	592	40	90	0,04	-
		м2								
19	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	4,4	484,61	25,26	2132	111	1217	1,48	7
				247,43	8,6	1089	38	108	0,04	-
		м2								
20	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	4,4	10900	-	47960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	42	270,9	23,78	11378	999	9681	1,65	69
				247,12	8,98	10379	377	90	0,04	2
		м2								
22	Е0110-91-4 Изм. и	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	42	415,36	23,43	17445	984	8293	1,05	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	/откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2		175,1	7,73	7354	325	108	0,04	2
		м2								
23	С Прайс лист	-Блоки оконные из ПВХ профилей со стеклопакетом четырехкамерным, с тройным остеклением	42	4676,69	-	196421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	48,4	33,08	0,47	1601	23	1316	0,16	8
				25,09	0,09	1214	4	108	-	-
		м								
25	С Прайс лист	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	46,804	1209,33	-	56602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530	-	3180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали	0,52	190,3	0,56	99	-	23	0,26	-
				40,86	0,09	21	-	107,1	-	-
		м								
28	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка пластиковыми откосами с креплением на пристенный металлический каркас	28,704	638,83	6,06	18337	174	7000	1,48	43
				256,29	1,76	7357	51	94,5	0,01	-
		м2								
29	С Прайс лист	-Пластиковые откосы	28,704	2245,91	-	64466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
30	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами	28,704	64,6	1,46	1854	42	1810	0,4	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной заполнения 50 мм		63,14	0,56	1812	16	99	-	-
		м2	1,4352	4500	-	6458	-	-	-	-
31	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6	665,16	7,91	3991	47	2056	2,06	12
				359,66	2,99	2158	18	94,5	0,01	-
		м2	6	316,78	2,63	1901	16	430	0,45	3
33	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		74,78	0,99	449	6	94,5	-	-
		м2	16,56	158,38	23,78	2623	394	2140	0,91	15
34	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов		134,6	8,98	2229	149	90	0,04	1
		м2	10,94	392,85	24,17	4298	264	1991	0,96	10
35	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2		160,3	8,22	1754	90	108	0,04	-
		м2	5,62	352,5	25,51	1981	143	921	0,86	5
36	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2		142,88	8,91	803	50	108	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
37	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	8,2	13000 - -	- -	106600 - -	- -	- -	- -	- -
38	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	8,36	12700 - -	- -	106172 - -	- -	- -	- -	- -
39	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	6	530 - -	- -	3180 - -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		659376	3302			231
				----						6
				Тенге		37211	1163			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		659376	-	-		-
	Материалы -			Тенге		25994	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	38374	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		591039	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		1829	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		37446	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	5617	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		41809	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		738631	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		256
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	43991	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		738631	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		256
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	43991	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1
40	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	15	9,32	0,23	140	3	133	0,06	
				9,09	0,05	136	1	97,2	-	-
		шт								22
41	Е0121-18-6	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	15	378,66	115,58	5680	1734	4363	1,45	
				233,66	65,61	3505	984	97,2	0,29	4
		шт								
42	С151702-44	-Светильники тип ЛС002-2х40-01-УХЛ4	15	1850	-	27750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		33570	1737			23
				----						4
				Тенге		3641	985			
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		33570	-	-		-
		Материалы -		Тенге		441	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4626	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		27750	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	674	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2284	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		40350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		29
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5301	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		40350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		29
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5301	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
43	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	10,2	27,1	-	276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								5
44	С010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	10,2	108,2	-	1104	-	221	0,45	
				21,64	-	221	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		1380	-			5
				----						-
				Тенге		221	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1380	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	221	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1104	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ								
45	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	2	-688	-	-1376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	5	-29,35	-2,8	-147	-14	-131	-0,18	-1
				-26,55	-0,45	-133	-2	97,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-1523	-14			-1
			Тенге			-133	-2			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-147	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-135	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-131	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-20	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-17	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-155	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1376	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1376	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-83	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1459	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-1753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-155	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1408602	47351			2109
			Тенге			346285	14627			74
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			33423	-	-		-
		Материалы -	Тенге			441	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5) 10 11110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4491	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27750	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	655	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2267	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			40056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5146	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1375179	-	-		-
		Материалы -	Тенге			242303	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	356420	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			610531	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			132781	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1104	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			352334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52850	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103651	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1831164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	409270	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1871220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2361
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	414416	-		-
		Затраты на выслугу лет 1%				18712				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				7485				
		Итого				1889932				
		ПЕРЕХОД В ЦЕНЫ 2014 года К=2,3896774				4534215,32				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				90684,31				
		Итого				4624899,63				
		Ценовая скидка 4,99%				-230782,49				
		Итого с ценовой скидкой				4394117,14				
		НДС 12%				527294,06				
		Всего по акту				4921411,2				

СДАЛ:

Директор ТОО "ЭЛОИМ-ЛТД" А.А. Плеханов

ПРИНЯЛ:

Директор КГКП Детский сад №42«Тілек» Р.А. Аудашева

Специалист ТОО «ТехноЭкспертКZ» Е.М.Султанбеков