Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

г. Костанай «01» июня 2015 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная Распоряжениями акима г. Костаная от «11» июня 2014 г. № 37-р, от «23» февраля 2015 г. № 21-р

В составе:

Председателя Калиева М.Ж. заместителя акима города Костаная
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно- строительного контроля

Мурзабеков Д.Ж. – главный специалист ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата костанайской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии – представителей:

заказчика

Ахметжанов М.М. - заместитель Председателя Правления АО «СПК «Тобол»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Захарченко Е.М. – директор ТОО «СтройСвязьКомпани»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика

Захарченко Е.М. – директор ТОО «СтройСвязьКомпани», государственная лицензия КСЛ II-1175
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика

Мацковяк В.Г. – директор ТОО «Строн – Холдинг», государственная лицензия № 12016888
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Абдыкалыкова Р.Б. – руководителя ГУ «Управление по защите прав потребителей г. Костаная Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Комитета по защите прав потребителей министерства национальной экономики РК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Органов государственной противопожарной службы:

Какимов Т.Б. – начальник ГУ «Департамента по чрезвычайным ситуациям по Костанайской области КЧС МВДРК»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) АО «СПК «ТОБОЛ»
   (наименование организации и её ведомственная подчиненность)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект

«Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома № 3»

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлено на основании решения постановления акимата г. Костаная о предоставлении соответствующего права на землю от 11.04.2007 г. № 848 и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «26» ноября 2013 г. № 591, выданного ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области».

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «СтройСвязьКомпани», государственная лицензия КСЛ II-1175, выполнившим общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Строн - Холдинг», государственная лицензия № 12016888 от 19.11.2012 года

(наименование организации)

Выполнившим - Общая пояснительная записка том 1, Архитектурно-строительные решения том 2, Конструкции железобетонные том 3, Отопление и вентиляция том 4, Водопровод и канализация том 5, Электрооборудование, внутренние системы освещения, системы связи том 6, сметная документация.

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» - АПЗ № 627 от 05.06.2007 г., техусловия – ГКП «Костанай – Су» № 574 от 18.03.14 г., ТОО «ЭПК Форфайт» № 793-12-Ф от 28.03.14 г., ЦТО МТС Костанайской области № 47 от 19.03.14 г., ГКП «КТЭК» № 8-25/1974 от 04.04.14 г., заключения государственной экологической экспертизы № 1711 от 21.09.12 г., санитарно-эпидемиологического заключения № 268 от 30.04.14 г., акт на право частной собственности на земельный участок кадастровый номер12.193.027.2112.

6. Строительство осуществлялось по проекту № 04-14
Общая пояснительная записка том 1, Архитектурно-строительные решения том 2, Конструкции железобетонные том 3, Отопление и вентиляция том 4, Водопровод и канализация том 5, Электрооборудование, внутренние системы освещения, системы связи том 6, сметная документация.

7. Проектно-сметная документация утверждена
заместителем Председателя Правления АО «СПК «Тобол» Ахметжановым М.М. № 115-П от «07» октября 2012 г., и № 0139-П от»12» ноября 2012 г.
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: **ноябрь 2013 года**
(месяц, год)
Окончание работ: **май 2015 года**
(месяц, год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: АПЗ, Проектная документация, исполнительно-техническая документация, технический паспорт

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту СНиП РК 3.02-43-2007* «Жилые здания», СНип РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения			По проекту	Фактически	
Общая площадь жилого здания	м2			5523,67	6056,6	
Число этажей	этаж			9	9	
Общий строительный объем	м3			23104,96	24116	
Площадь цокольного этажа				535,29	547	
В том числе полезной					411,129	
Показатели	По проекту			Фактический		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	72	4456,77	2378,71	72	4480,7	2357,2
Водопровод (общая протяженность)	**м**			**17,1**	**17,1**	
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 Ǿ 110 мм	м			17,1	17,1	
Смотровой колодец Д=1500	шт			1	1	
Задвижки Д=100	шт			1	1	
Канализация (общая протяженность)	**м**			**60,7**	**61,7**	
Труба двухслойная профилированная «Корсис» Ǿ 160 мм	м			60,7	61,7	
Смотровой колодец Д=1000	шт			3	3	
Тепловые сети (общая протяженность по трубе)	**м**			**130**	**130**	
в том числе подземная	м			130	130	
Камера (3,2х3,05)	шт			1	1	
Задвижки Д=100 мм	шт			2	2	
Задвижки Д=40 мм	шт			2	2	
Электрические сети КЛ-0,4 кВ	**м**			**580**	**580**	
Кабель алюминевый АВБбШв 3х185+1х95	м			580	580	
Линейная панель распределительных щитов тип ЩО 70-03-У3	шт			2	2	
Трансформатор маслянный, марка ТМ, мощность 630кВА	шт			1	1	

Телефонная линия (кабельная канализация)	**м**	**22**	**22**
Труба полиэтиленовая Д=110 мм	м	22	22

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Квартиры АО «СПК «Тобол»

№1 общая площадь 70,3 м2, жилая 41,7 м2;
№2 общая площадь 45,7м2, жилая 25,3 м2
№4 общая площадь 49,3 м2, жилая 14 м2;
№7 общая площадь 46,5 м2, жилая 26,2 м2;
№8 общая площадь 63,8 м2, жилая 36,5 м2;
№9 общая площадь 70,4 м2, жилая 42 м2;
№11 общая площадь 46,7 м2, жилая 25,9 м2;
№12 общая площадь 64,5 м2, жилая 37 м2;
№ 13общая площадь 71,5 м2, жилая 42,2 м2;
№14 общая площадь 46,1 м2, жилая 26 м2;
№16 общая площадь 63,4 м2, жилая 35,1 м2;
№17 общая площадь 70,9 м2, жилая 42,3 м2;
№19 общая площадь 46,9 м2, жилая 25,6 м2;
№20 общая площадь 64,4 м2, жилая 36,2 м2;
№21 общая площадь 71,2 м2, жилая 42,3 м2;
№22 общая площадь 45,7 м2, жилая 25,8 м2;
№25 общая площадь 70,4 м2, жилая 42,5 м2;
№26 общая площадь 46,2 м2, жилая 26 м2;
№27 общая площадь 46,6 м2, жилая 25,8 м2;
№29 общая площадь 70,6 м2, жилая 42,7 м2;
№30 общая площадь 46,6 м2, жилая 26 м2;
№31 общая площадь 46,9 м2, жилая 26,8 м2;
№34 общая площадь 46,3 м2, жилая 26,2 м2;
№35 общая площадь 46,8 м2, жилая 25,9 м2;
№36 общая площадь 64,2 м2, жилая 36,5 м2;
№37 общая площадь 67,2 м2, жилая 32,7 м2;
№38 общая площадь 47,2 м2, жилая 30,7 м2;
№41 общая площадь 67,8 м2, жилая 33 м2;
№42 общая площадь 46,9 м2, жилая 17,7 м2;
№43 общая площадь 65,7 м2, жилая 30,9 м2;
№45 общая площадь 67,3 м2, жилая 33 м2;
№46 общая площадь 46,8 м2, жилая 17,5 м2;
№48 общая площадь 94,2 м2, жилая 50,9 м2;
№49 общая площадь 67,0 м2, жилая 33 м2;
№51 общая площадь 65,9 м2, жилая 31 м2;
№52 общая площадь 94,0 м2, жилая 51 м2;
№53 общая площадь 67,8 м2, жилая 33,1 м2;
№54 общая площадь 46,7 м2, жилая 17,7 м2;
№56 общая площадь 94,0 м2, жилая 51,3 м2;

Квартиры ТОО «СтройСвязьКомпани»

№3 общая площадь 46,2 м2, жилая 25,7 м2;
№5 общая площадь 70,7 м2, жилая 41,6 м2;
№6 общая площадь 45,8 м2, жилая 25,2 м2;
№10 общая площадь 45,5 м2, жилая 25,4 м2;
№15 общая площадь 46,6 м2, жилая 25,6 м2;
№18 общая площадь 45,4 м2, жилая 25,5 м2;
№23 общая площадь 46,5 м2, жилая 25,8 м2;
№24 общая площадь 64,1 м2, жилая 36,2 м2;
№28 общая площадь 64,8 м2, жилая 36,6 м2;
№32 общая площадь 64,8 м2, жилая 36,9 м2;
№33 общая площадь 70,7 м2, жилая 42,4 м2;
№39 общая площадь 65,5 м2, жилая 30,9 м2;
№40 общая площадь 75,1 м2, жилая 51,2 м2;
№44 общая площадь 93,7 м2, жилая 50,5 м2;
№47 общая площадь 65,2 м2, жилая 30,8 м2;
№50 общая площадь 46,3 м2, жилая 17,8 м2;
№55 общая площадь 66,1 м2, жилая 31м2;
№59 общая площадь 66,0 м2, жилая 31,4 м2;
№63 общая площадь 65,6 м2, жилая 31,4 м2;
№66 общая площадь 47,2 м2, жилая 17,9 м2;
№ 70 общая площадь 47,1 м2, жилая 17,8 м2;
№ 72 общая площадь 94,2 м2, жилая 51,1 м2;

Итого 11.343.1

№57 общая площадь 67,0 м2, жилая 32,7 м2;
№58 общая площадь 47,0 м2, жилая 17,8 м2;
№60 общая площадь 94,2 м2, жилая 51,1 м2;
№61 общая площадь 67,3 м2, жилая 32,5 м2;
№62 общая площадь 47,2 м2, жилая 17,6 м2;
№64 общая площадь 94,7 м2, жилая 51,3 м2;
№65 общая площадь 67,2 м2, жилая 32,9 м2;
№67 общая площадь 65,3 м2, жилая 31,2 м2;
№68 общая площадь 94,3 м2, жилая 51,2 м2;
№69 общая площадь 67,2 м2, жилая 32,8 м2;
№71 общая площадь 65,8 м2, жилая 31,4 м2;

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 800 мм, бетон кл. В25, цоколь – сборные железобетонные блоки, колонны - монолитные железобетонные, наружные стены – из газоблоков, с утеплением и облицовкой керамическим лицевым кирпичом, межкомнатные и межквартирные перегородки – из газоблоков и кирпичные, перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 220 мм, лестницы – сборные по металлическим косоурам, кровля – плоская из двух слоев рулонного материала по цементно-песчаной стяжке, выполненной по керамзитовому гравию засыпанному с уклоном, окна – металлопластиковые.
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожароопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.
выполнены
(сведения о выполнении)

13. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных площадок, а также отделке элементов фасадов здания должны быть выполнены

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

12. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:
Всего – 593 073, 96 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 561 270, 56 тыс.тенге, оборудования инструмента и инвентаря – 31 803, 4 тыс.тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке **«Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома № 3»**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию:

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Калиев М.Ж.**

(подпись)

Заместитель председателя _____ **Мурзабеков Д.Ж.**

(подпись)

Члены приемочной комиссии

_____ **Ахметжанов М.М.**

(подпись)

_____ **Мацковяк В.Г.**

(подпись)

_____ **Захарченко Е.М.**

(подпись)

_____ **Какимов Т.Б.**

(подпись)

_____ **Абдыкалыков Р.Б.**

(подпись)

зарег изм идеи хар-к на основ
заключения от 03.07.2015 г.
общая S-75,1 м2
жилая S-29,9 м2

КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ... БАСҚАРМАСЫ

Өтініш № 00206493733 5	Тіркеу ісі №
Қадастрлық № 12:193:027:1112:1:40	Тіркелген күні 21.07.2015 Тіркелген уақыты 8 (сағат, минут)
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы 8-36-40	
Тіркеуші №5	Қолы
	Қолы
Басшы Махмутов Е.Б.	Қолы

зар. изм адреса мкр. Осм стр. от 19.0

КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ... БАСҚАРМАСЫ

00206254 5712	Тіркеу ісі №
Кадастрлық № 12:193:024:1112	Тіркелген күні 06.08.15 Тіркелген уақыты (сағат, минут)
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы мкр 8 д. 36	
Бекмагамбетова А.М.	Қолы
	Қолы
Махмутов Е.Б	Қолы

КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ... БАСҚАРМАСЫ

00206 8 5111486	Тіркеу ісі №
Кадастрлық № 12:193:024:1112	Тіркелген күні 06.08.15 Тіркелген уақыты (сағат, минут)
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы А. Интернационалистов	
Бекмагамбетова А.М. Тіркеуші №3	Қолы
	Қолы
Басшы Махмутов Е.Б	Қолы

Тіркелген және нөмірленген (прошнуровано и пронумеровано) 13 (он үш) парақта (листах)

Директор ТОО «СтройСвязьКомплект» ЖШС Захарченко Е.М.

ЗАКАЗЧИК:- СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом со встроенными помещениями: офиса, магазинов продовольственных и промышленных товаров по ул. В.Интернациолистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае

А К Т № 1

За декабрь месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Блоки стен подвала					
1	Е0107-42-1 п.48	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	65	377,02	172,69	24506	11225	12421	0,48	31
				76,28	60,21	4958	3914	140	0,24	15
		шт								
2	Е0107-42-2 п.49	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	30	541,09	243,37	16233	7301	8062	0,67	20
				106,88	85,08	3206	2552	140	0,34	10
		шт								
3	Е0107-42-4 п.50	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	25	1166,72	598,4	29168	14960	14339	1,18	30
				195,53	214,16	4888	5354	140	0,91	23
		шт								
4	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.51	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ ФБС 24.5.6	44,135	9970	-	440026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ ФБС 12.5.6	9,93	10475	-	104017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

	2004 п.52								
6	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.53	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ ФБС 9.5.6 м3	6,1	10800 --- -	- --- -	65880 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
					КОЛОННЫ монолитные				
7	Е0106-15-1 п.67	-Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке м3	13,5	18258,98 --- 2074,5	4467,45 --- 1208,95	246496 --- 28006	60311 --- 16321	46543 --- 105	12,43 --- 4,63	168 --- 62
8	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.68	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,279657	68200 --- -	- --- -	19073 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
9	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.69	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,396392	56200 --- -	- --- -	78477 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
					ДИАФРАГМЫ монолитные				
10	Е0106-17-4 п.70	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	25,7	15277,42 --- 1624,5	341,75 --- 129,11	392630 --- 41750	8783 --- 3318	47321 --- 105	9,8 --- 0,63	252 --- 16
11	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.71	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,076062	60500 --- -	- --- -	4602 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,158447	65900 --- -	- --- -	76342 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,278573	61200 --- -	- --- -	17049 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

14	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,140754	56200 -	- -	7910 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,042686	61300 -	- -	2617 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.76	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,009371	67700 -	- -	634 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	1525659	102580			500
	Тенге	82808	31459			127
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1525659	-	-		-
Материалы -	Тенге	54651	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	114267	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	206703	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1078916	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	128686	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		64
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19303	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	99261	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1753606	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		691
Сметная заработная плата -	Тенге	-	133570	-		-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	1753606	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		691
Сметная заработная плата -	Тенге	-	133570	-		-

Временные здания и сооружения -	1,1 %	19 290
ИТОГО:		1 772 896
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	2,89 %	51 237
Затраты на выслугу лет-	1,0%	17 729
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%	7 092
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		1 848 953

ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,23355	4 129 729
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	82 595
ИТОГО по акту в ценах 2013года	**4 212 323**
Н Д С = 12 %	**505 479**
В С Е Г О по акту к оплате:	**4 717 802**
С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К = 0,804	**3 793 113**
К оплате 70 %	**2 655 179**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Приходько С.Г

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом со встроенными помещениями: офиса, магазинов продовольственных и промышленных товаров по ул. В.Интернациолистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае

А К Т № 2

За февраль месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ПОДВАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Блоки стен подвала														
1	Е0107-42-1 п.48	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	31	377,02	172,69	11688	5353	5924	0,48	15						
				76,28	60,21	2365	1867	140	0,24	7						
		шт														
2	Е0107-42-2 п.49	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	133	541,09	243,37	71966	32369	35743	0,67	89						
				106,88	85,08	14215	11316	140	0,34	45						
		шт														
3	Е0107-42-4 п.50	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	20	1166,72	598,4	23334	11968	11471	1,18	24						
				195,53	214,16	3911	4283	140	0,91	18						
		шт														
4	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.51	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	13,58	-9970	-	-135393	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		м3														
5	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.52	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	8,937	10400	-	92945	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		м3														

6	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.53	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	19,764	10800	-	213451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.54	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	14,016	10800	-	151373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича (вместо бетонных заделок) м3	6,5	10684,61	300,96	69450	1956	6729	5,63	37
				873	101,79	5675	662	106,2	0,39	3
9	С143001-54 п.56	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	95,802	100	-	9580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0106-11-10 п.57	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,31928	5239,08	327,33	1673	105	675	11,6	4
				1890	123,75	603	40	105	0,6	-
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.58	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1958	65900	-	12903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.59	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,12348	68200	-	8421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0109-24-1 п.60	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,22736	13864,97	4022,39	3152	915	2079	56,5	13
				9090	1071,86	2067	244	90	3,81	1
14	С12021-260 п.61	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,22736	114900	-	26124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0113-26-6 п.62	-Окраска металлических огрунтованных пов-тей эмалью ПФ-115 т	23,65	20,36	0,02	482	-	89	0,02	1
				4,16	-	98	-	90	-	-

16	E0106-11-1 п.63	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	м2	0,8624	172357,31	536,06	148641	462	43173	289	249
					47475	202,5	40942	175	105	0,99	1
			1т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	709790 √	53128		430
	Тенге	69876	18585		75
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	680514	-	-	-
Материалы -	Тенге	110386	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	86150	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21325	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	432864	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	103800	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15571	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47059	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	831376	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	543
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101721	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	29276	-	-	-
Материалы -	Тенге	171	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2310	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26124	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2079	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	312	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1881	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	33237	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2622	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	864610 √	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	558
Сметная заработная плата -	Тенге	-	104343	-	-
Временные здания и сооружения - 1,1 %		9 511 √			
ИТОГО:		874 121			
Дополнительные затраты при производстве					
работ в зимнее время - 2,89 %		25 262 √			
Затраты на выслугу лет- 1,0%		8 741 √			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		3 496 √			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		911 620 √			
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,23355		**2 036 149** √			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		40 723 √			
ИТОГО по акту в ценах 2013года		**2 076 872** √			

Н Д С = 12 %	249 225
В С Е Г О по акту к оплате:	2 326 097
С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К = 0,804	1 870 182
К оплате 70 %	1 309 127

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Приходько С.Г

ЗАКАЗЧИК:- СПК «ТОБОЛ»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом со встроенными помещениями: офиса, магазинов продовольственных и промышленных товаров по ул. В.Интернациолистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае

А К Т № 3

За июнь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ ПМ -1				
1	Е0106-22-3 п.19	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	146,6	11538,6	210,67	1691559	30884	152518	5,75	843
				911,25	79,58	133589	11666	105	0,39	57
		м3								
2	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,61436	47400	-	29121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.21	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,6532	72000	-	47030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.22	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	8,77137	71100	-	623644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	С12041-112	-Каркасы и сетки	8,88157	64500	-	572861	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.23	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
6	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.24	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	2,73934	64400 --------- -	- --------- -	176413 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
7	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.25	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,53916	64400 --------- -	- --------- -	34722 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
8	С12041-129 п.26	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,57022	63800 --------- -	- --------- -	36380 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
							РАЗДЕЛ 2.	КОЛОННЫ монолитные		
9	Е0106-15-1 п.125	-Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке м3	91,8	14447,66 --------- 2074,5	4467,45 --------- 1208,95	1326295 --------- 190439	410112 --------- 110982	316492 --------- 105	12,43 --------- 4,63	1141 --------- 425
10	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.126	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,001325	62000 --------- -	- --------- -	124082 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
11	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.127	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,13983	-68200 --------- -	- --------- -	-9536 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
12	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.128	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	6,06523	59900 --------- -	- --------- -	363307 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
13	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.129	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	3,47586	59900 --------- -	- --------- -	208204 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -

14	Е0106-17-4 п.153	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	150,15	12379,6 1624,5	341,75 129,11	1858797 243919	51314 19386	276470 105	9,8 0,63	1471 95
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.154	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	6,320185	65900 -	- -	416500 -	- -	- -	- -	-
16	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.155	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	1,717495	61200 -	- -	105111 -	- -	- -	- -	-
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.156	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,389515	67700 -	- -	26370 -	- -	- -	- -	-
18	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.157	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,0272	61200 -	- -	1665 -	- -	- -	- -	-
19	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.158	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,777585	56200 -	- -	43700 -	- -	- -	- -	-
20	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.159	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,04266	-61300 -	- -	-2615 -	- -	- -	- -	-
21	С12041-55	-Каркасы и сетки плоские:	0,07602	-60500	-	-4599	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. п.160	сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
						РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ ПМ -2			
22	Е0106-22-3 п.170	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	148	11538,6 --------- 911,25	210,67 --------- 79,58	1707713 --------- 134865	31179 --------- 11778	153975 --------- 105	5,75 --------- 0,39	851 --------- 58
23	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.171	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,56964	47400 --------- -	- --------- -	27001 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
24	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.172	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,6616	72000 --------- -	- --------- -	47635 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
25	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.173	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	7,85386	71100 --------- -	- --------- -	558409 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
26	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.174	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	6,29666	64500 --------- -	- --------- -	406135 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.175	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,36813	68800 --------- -	- --------- -	94127 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	4,23552	64400 --------- -	- --------- -	272767 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -

	СН РК 8.02-04С-2004 п.176		т							
29	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,55736	64400	-	100294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004 п.177		т							
30	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,16729	59900	-	249621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004 п.178		т							
31	С12041-129 п.179	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,52886	63800	-	33741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
						РАЗДЕЛ	5.	ПЕРЕКРЫТИЕ	ПМ-3	4 штуки
32	Е0106-22-3 п.180	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	592	11538,6	210,67	6830851	124717	615900	5,75	3404
				911,25	79,58	539460	47111	105	0,39	230
			м3							
33	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,27856	47400	-	108004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК п.181		т							
34	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,6464	72000	-	190541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК п.182		т							
35	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	20,5708	71100	-	1462584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004 п.183		т							
36	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	50,54172	64500	-	3259941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК п.184	т							
37	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.185	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	14,89	64400 -	- -	958916 -	- -	- -	- -
38	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.186	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	12,6456	64400 -	- -	814377 -	- -	- -	- -
39	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.187	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	13,802	62100 -	- -	857104 -	- -	- -	- -
40	С12041-129 п.188	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	2,11544	63800 -	- -	134965 -	- -	- -	- -
						РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ			
41	Е0109-25-1 п.343	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	4,527222	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	22774 10288	9145 2275	11306 90	14,1 1,79	64 8
42	С12021-260 п.344	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	4,527222	114900 -	- -	520178 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0107-59-1 п.349	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	188,888889	203,74 180	12,56 4,75	38483 34000	2372 897	48856 140	1,08 0,02	204 4
44	С143021-8 п.350	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	188,888889	1150 -	- -	217222 -	- -	- -	- -	- -
					ЛОК.СМ. 2-1-7 Устройство подкрановых путей - 50%					
45	Е0146-67-9	-Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, балласт - щебень звено	2	194135,64 12848	21139,84 6450,85	388271 25696	42280 12902	38598 100	85,6 27,64	171 55

46 Е0146-68-1 -Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	1602886,36	580,61	812375	294	1510	17,5	9
0,50682	2767,5	211,5	1403	107	100	1,04	1
путь							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге		27783042	702297			8158
	Тенге		1313659	217104			933
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		27240090	-	-		-
Материалы -	Тенге		3125448	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1518200	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		12368523	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		12073728	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1604319	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		802
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	240648	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1730665	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		30575070	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		9821
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1758848	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		542952	-	-		-
Материалы -	Тенге		3341	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	12563	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		520178	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		11306	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1696	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		33256	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		587514	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		78
Сметная заработная плата -	Тенге		-	14259	-		-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге		31162584	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		9899
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1773107	-		-

Временные здания и сооружения - 1,1 %		342 788
ИТОГО:		31 505 372
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	1,7 %	535 591
Затраты на выслугу лет-	1,0%	315 054
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		126 021
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		32 482 039
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		**77 632 073**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		1 552 641
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**79 184 715**

Н Д С = 12 %	9 502 166
В С Е Г О по акту к оплате:	88 686 880
К оплате 70 %	62 080 816

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

Технадзор от заказчика: Приходько С.Г

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А

ЗАКАЗЧИК:- СПК «ТОБОЛ» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом со встроенными помещениями: офиса, магазинов продовольственных и промышленных товаров по ул. В.Интернациолистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае

А К Т № 4

За август месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0126-33-1 п.10	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных м3	10,604	32309,18	185,63	342607	1968	35359	18,17	193		
				3264,75	69,75	34619	740	100	0,34	4		
2	Е0108-22-9 п.11	-Кладка стен блоками с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м м3	92,097	2074,42	264,73	191048	24381	146196	3,49	321		
				1285,01	60,26	118346	5550	118	0,77	71		
3	С143006-24 п.12	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-100 1000шт	11,4201	25500	-	291213	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	Спрайс п.13	-Блок ячеистый 600х300х250	1133,1	414	-	469103	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	Е0108-6-7 п.18	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	18,41	7946,06	337,41	146287	6212	17303	4,38	81		
				670,5	126	12344	2320	118	0,62	11		
							КОЛОННЫ монолитные 6 и 7 этаж					
6	Е0106-15-1 п.125	-Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке м3	36,72	15361,16	4467,45	564062	164045	126597	12,43	456		
				2074,5	1208,95	76176	44393	105	4,63	170		
7	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,80053	62000	-	49633	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

	02-04-2002 п.126	т							
8	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.127	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,055932	-68200 -	- -	-3815 -	- -	- -	- -
9	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.128	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	2,426092	59900 -	- -	145323 -	- -	- -	- -
10	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.129	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	1,390344	59900 -	- -	83282 -	- -	- -	- -
						ДИАФРАГМЫ МОНОЛИТНЫЕ			
11	Е0106-17-4 п.153	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	60,06	12379,6 1624,5	341,75 129,11	743519 97567	20526 7754	110588 105	9,8 0,63	589 38
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.154	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,528074	65900 -	- -	166600 -	- -	- -	- -
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.155	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,686998	61200 -	- -	42044 -	- -	- -	- -
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.156	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,155806	67700 -	- -	10548 -	- -	- -	- -
15	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.157	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,01088	61200 -	- -	666 -	- -	- -	- -

16	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.158	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,311034	56200	-	10480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Стены на лестничных клетках								
17	Е0106-17-4 п.161	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	29,988	12379,6	341,75	371239	10248	55217	9,8	294
				1624,5	129,11	48716	3872	105	0,63	19
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.162	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,798404	65900	-	184415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.163	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,113792	67700	-	7704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0107-44-10 п.164	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	15	108,33	66,43	1625	997	1002	0,15	2
				23,85	23,85	358	358	140	0,11	2
21	С143015-64 п.165	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	0,5475	26900	-	14728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ ПМ-3 2 штуки (6 и 7 этаж)								
22	Е0106-22-3 п.180	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	296	11538,6	210,67	3415426	62358	307950	5,75	1702
				911,25	79,58	269730	23556	105	0,39	115
23	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.181	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,13928	47400	-	54002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	1,3232	72000	-	95270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	п. 62								
25	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.183	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	10,2854	71100 -	- -	731292 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.184	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	25,27086	64500 -	- -	1629970 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.185	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	7,445	64400 -	- -	479458 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.186	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	6,3228	64400 -	- -	407188 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.187	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	6,901	62100 -	- -	428552 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-129 п.188	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	1,05772	63800 -	- -	67483 -	- -	- -	- -	- -
					ПЕРЕКРЫТИЕ ПМ-8 18 штук (берем 12шт)					
31	Е0106-22-3 п.217	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	27,24	11538,6 911,25	210,67 79,58	314311 24822	5739 2168	28340 105	5,75 0,39	157 11
32	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.218	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,533416	68800 -	- -	174299 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	2,45568	64400 -	- -	158146 -	- -	- -	- -	- -

34	п.219 С12041-129 п.220	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	1,6128	63800 --- -	- --- -	102897 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т			ЛЕСТНИЦЫ					
35	Е0109-25-1 п.343	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	1,810889	5030,5 --- 2272,5	2020,02 --- 502,43	9110 --- 4115	3658 --- 910	4523 --- 90	14,1 --- 1,79	26 --- 3
		т								
36	С12021-260 п.344	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,810889	114900 --- -	- --- -	208071 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
37	Е0107-59-1 п.349	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	75,555556	203,74 --- 180	12,56 --- 4,75	15393 --- 13600	949 --- 359	19542 --- 140	1,08 --- 0,02	82 --- 2
		м								
38	С143021-8 п.350	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	75,555556	1150 --- -	- --- -	86889 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		м			ЛОК.СМ. 2-1-7 Устройство подкрановых путей -					
39	Е0146-67-9	-Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, балласт - щебень	0,8	194135,64 --- 12848	20% 21139,84 --- 6450,85	155309 --- 10278	16912 --- 5161	15439 --- 100	85,6 --- 27,64	68 --- 22
		звено								
40	Е0146-68-1	-Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	0,19318	1602886,36 --- 2767,5	580,61 --- 211,5	309646 --- 535	112 --- 41	575 --- 100	17,5 --- 1,04	3 --- -
		путь								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге ---- Тенге	12682021 --- 711206	318104 --- 97179		3973 --- 467
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12464840	-	-	-
Материалы -	Тенге	1350845	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	803360	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5501540	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	5253521	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	864108	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	432
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	129616	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	799737	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14128686	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4844
Сметная заработная плата -	Тенге	-	932976	-	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	217181	-	-	-
Материалы -	Тенге	1336	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5025	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	208071	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4523	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	678	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13302	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	235006	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5703	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	14363691	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4875
Сметная заработная плата -	Тенге	-	938680	-	-

Временные здания и сооружения -	1,1 %	158 000
ИТОГО:		14 521 692
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -	1,7 %	246 869
Затраты на выслугу лет-	1,0%	145 217
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%	58 087
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		14 971 864
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		35 782 755
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		715 655
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**36 498 410**
Н Д С = 12 %		**4 379 809**
В С Е Г О по акту к оплате:		**40 878 219**
К оплате 70 %		**28 614 754**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Приходько С.Г

ЗАКАЗЧИК - СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК - ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой по ул. В.Интернациолистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 5

За август месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		
		Цокольный этаж														
1	Е0126-33-1 п.10	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	√15	32309,18	3264,75	185,63	69,75	484638	48971	2784	1046	50017	100	18,17	0,34	273	5
		м3														
2	Е0108-22-9 п.11	-Кладка стен блоками с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м	10,233	2074,42	1285,01	264,73	60,26	21228	13150	2709	617	16244	118	3,49	0,77	36	8
		м3														
3	С143006-24 п.12	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-100	√1,2689	25500	-	-	-	32357	-	-	-	-	-	-	-	-
		1000шт														
4	Спрайс п.13	-Блок ячеистый 600х300х250	√125,9	√414	-	-	-	52123	-	-	-	-	-	-	-	-
		шт														
5	Спрайс п.14	-Плиты КАВИТИ БАТТС	√24,88	√5959	-	-	-	148260	-	-	-	-	-	-	-	-
		м3														
6	Е0108-6-7 п.16замена	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	√31,16	√7946,06	670,5	337,41	126	247599	20893	10514	3926	29286	118	4,38	0,62	136	19
		м3														
		ВХОД В ПОДВАЛ №3(торец подвала)														
7	Е0101-13-2 п.88	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	24,19	28,89	1,04	27,85	8,44	699	25	674	204	222	97	0,01	0,03	-	1

		0,4 м3							
8	Е0101-27-2 п.89	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	14,24	6,48	6,48	92	92	29	-	-
					-	2,1	-	30	97	0,01	-
9	Е0101-27-8 п.90	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	14,24	3,2	3,2	46	46	14	-	-
					-	1,04	-	15	97	-	-
10	Е0101-134-1 п.91	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	14,24	21,55	4,52	307	64	235	0,11	2
					17,03	-	243	-	97	-	-
11	Е0101-164-2 п.92 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,69	262,72	-	707	-	799	1,85	5
					262,72	-	707	-	113	-	-
12	Е0101-166-1 п.93	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,69	122,18	-	329	-	371	0,89	2
					122,18	-	329	-	113	-	-
13	Е0108-3-1 п.94	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,47	1107,3	97,07	520	46	82	0,78	-
					112,5	36	53	17	118	0,18	-
14	Е0106-1-20 п.95	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,76	7120,66	311,32	12532	548	1032	2,82	5
					441	117,61	776	207	105	0,57	1
15	Е0107-42-1 п.96	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	м3	3	332,43	172,69	997	518	573	0,48	1
					76,28	60,21	229	181	140	0,24	1
16	Е0107-42-2 п.97	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	2	472,88	243,37	946	487	537	0,67	1
					106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
17	Е0107-42-3 п.98	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	4	719,2	389,08	2877	1556	1629	0,94	4
					153,9	136,92	616	548	140	0,55	2
18	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.99	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	шт	1,12	10800	-	12096	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С143003-21	-Блоки бетонные для стен	м3	2,17	9970	-	21635	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.100	подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0106-1-15 п.101	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских - местные заделки м3	0,18	5616,68	100,65	1011	18	35	0,97	-
				146,25	38,03	26	7	105	0,19	-
21	Е0108-3-2 п.102	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,3	1886,27	100,89	566	30	57	0,85	-
				123,75	38,25	37	11	118	0,18	-
22	Е0122-9-1 п.103	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0,0018	121367,16	49858,78	218	90	188	336	1
				61425	18834,75	111	34	130	91,99	-
23	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.104	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм м	1,8	211	-	380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0106-1-2 п.105	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	0,16	7512,68	98,32	1202	16	123	4,41	1
				695,25	37,15	111	6	105	0,18	-
25	Е0108-6-1 п.109	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	2,2	7987,24	335,84	17572	739	2144	4,54	10
				699,75	126	1539	277	118	0,61	1
					СТЕНЫ 1 этажа					
26	Е0108-22-9 п.130	-Кладка стен блоками с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м м3	222,760778	2074,42	264,73	462099	58971	353615	3,49	777
				1285,01	60,26	286250	13424	118	0,77	172
27	С143006-24 п.131	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-100 1000шт	27,6224	25500	-	704371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Спрайс п.132	-Блок ячеистый 600х300х250 шт	2309,23333	414	-	956023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Спрайс п.133	-Плиты КАВИТИ БАТТС м3	21,071556	5959	-	125565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С11011-2056 Изм. и	-Тарельчатый держатель теплоизоляции	787	9,34	-	7351	-	-	-	-

	доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002 п.134	полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм шт		-	-	-	-	-	-	-
31	СпрайсТОО"К-останай-Пенопласт"	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-15 м3	14,2	2695,45 --- -	- --- -	38275 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
32	Е0108-12-1 п.137	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,64	8679,65 --- 8257,5	422,15 --- 157,5	5555 --- 5285	270 --- 101	6355 --- 118	56,4 --- 0,77	36 --- -
33	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.138	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,64	32300 --- -	- --- -	20672 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
34	Е0108-11-1 п.141	-Расшивка швов кладки из кирпича м2	543,4	38,93 --- 38,93	- --- -	21155 --- 21155	- --- -	24962 --- 118	0,22 --- -	119 --- -
35	Е0108-22-1 п.142	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 100мм м3	22	1493,41 --- 594	372,83 --- 139,5	32855 --- 13068	8202 --- 3069	19042 --- 118	3,72 --- 0,68	82 --- 15
36	Спрайс п.143	-Блок ячеистый 600х100х250 шт	1300	138 --- -	- --- -	179400 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
37	Е0108-22-1 п.144	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 200мм м3	47,5975	1493,41 --- 594	372,83 --- 139,5	71083 --- 28273	17746 --- 6640	41197 --- 118	3,72 --- 0,68	177 --- 32
38	Спрайс п.145	-Блок ячеистый 600х200х250 шт	1393,6	276 --- -	- --- -	384634 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
39	Е0108-22-1 п.146	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	3,22	1493,41 --- 594	372,83 --- 139,5	4809 --- 1913	1201 --- 449	2787 --- 118	3,72 --- 0,68	12 --- 2
40	Спрайс п.147	-Блок ячеистый 600х100х250 шт	59,35	414 --- -	- --- -	24571 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
41	Е0108-6-9 п.148	-Кладка стен приямков и каналов м3	52	8671,65 --- 915,75	296,6 --- 110,25	450926 --- 47619	15423 --- 5733	62955 --- 118	5,95 --- 0,54	309 --- 28
				Замена доп.смета(согласование поз.135-136)						
42	Е0109-24-2	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	4,2332	15827,2 ---	5129,62 ---	67000 ---	21715 ---	42524 ---	61,8 ---	262 ---

		гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м		9945	1216,58	42099	5150	90	4,09	17
		т								
43	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	4,2332	154400	-	653606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КОЛОННЫ монолитные 8 этажа								
44	Е0106-15-1 п.125	-Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	18,36	15361,16	4467,45	282031	82022	63298	12,43	228
				2074,5	1208,95	38088	22196	105	4,63	85
		м3								
45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.126	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,400265	62000	-	24816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.127	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,027966	-68200	-	-1907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.128	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,213046	59900	-	72661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
48	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.129	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,695172	59900	-	41641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДИАФРАГМЫ МОНОЛИТНЫЕ - 8 этажа								
49	Е0106-17-4 п.153	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	30,03	12379,6	341,75	371759	10263	55294	9,8	294
				1624,5	129,11	48784	3877	105	0,63	19
		м3								
50	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	1,264037	65900	-	83300	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.154	класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
51	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.155	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,343499	61200 -	- -	21022 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.156	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,077903	67700 -	- -	5274 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.157	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,00544	61200 -	- -	333 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.158	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,155517	56200 -	- -	8740 -	- -	- -	- -	- -
					Стены на лестничных клетках					
55	Е0106-17-4 п.161	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	4,284	12379,6 1624,5	341,75 129,11	53034 6959	1464 553	7888 105	9,8 0,63	42 3
56	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.162	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,399772	65900 -	- -	26345 -	- -	- -	- -	- -
57	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,016256	67700 -	- -	1101 -	- -	- -	- -	- -

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.163	класса А-III, d 10 мм	т		-	-	-	-	-	-	-
58	E0107-44-10 п.164	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	100	103,07	66,43	10307	6643	6678	0,15	15
					23,85	23,85	2385	2385	140	0,11	11
59	C143015-64 п.165	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	3,65	26900	-	98185	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	E0109-25-1 п.166	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,176688	5030,5	2020,02	5919	2377	2939	14,1	17
					2272,5	502,43	2674	591	90	1,79	2
61	C11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.167	-Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	т	1,176688	62300	-	73308	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	C11021-26 п.168	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	м3	0,765667	12700	-	9724	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	C11021-30 п.169	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорта	м3	0,05	14400	-	720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ ПМ-3 1 шт. 8 этаж									
64	E0106-22-3 п.180	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	148	11538,6	210,67	1707713	31179	153975	5,75	851
					911,25	79,58	134865	11778	105	0,39	58
65	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.181	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,56964	47400	-	27001	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
66	C12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.182	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,6616	72000	-	47635	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
67	C12041-113 Изм. и	-Каркасы и сетки пространственные: сталь		5,1427	71100	-	365646	-	-	-	-
68	C12041-115 Изм. и	-Каркасы и сетки пространственные	т	12.63543	64500	-	814985				

доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.184	периодического профиля класса А-III, d 14 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
69 С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.185	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	3,7225	64400 -	- -	239729 -	- -	- -	- -	-
70 С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.186	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	3,1614	64400 -	- -	203594 -	- -	- -	- -	-
71 С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.187	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	3,4505	62100 -	- -	214276 -	- -	- -	- -	-
72 С12041-129 п.188	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,52886	63800 -	- -	33741 -	- -	- -	- -	-
				ЛЕСТНИЦЫ - 8 этаж					
73 Е0109-25-1 п.343	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,905444	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	4555 2058	1829 455	2261 90	14,1 1,79	13 2
74 С12021-260 п.344	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,905444	114900 -	- -	104036 -	- -	- -	- -	-
75 Е0107-59-1 п.349	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	37,777778	203,74 180	12,56 4,75	7697 6800	474 179	9771 140	1,08 0,02	41 1
76 С143021-8 п.350	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	37,777778	1150 -	- -	43444 -	- -	- -	- -	-
				ВХОДНАЯ ГРУППА №1 и №2(подъезды)					
77 Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в	369,84	28,89	27,85	10683	10299	3399	0,01	3

	п.354	отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3		1,04	8,44	385	3120	97	0,03	12
78	Е0101-27-2 п.355	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	307,52	6,48 - -	6,48 2,1	1993 - -	1993 647	628 97	- 0,01	- 2
79	Е0101-27-8 п.356	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	307,52	3,2 - -	3,2 1,04	984 - -	984 319	310 97	- -	- 1
80	Е0101-134-1 п.357	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	307,52	21,55 17,03	4,52 -	6626 5237	1389 -	5080 97	0,11 -	33 -
81	Е0101-164-2 п.358 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	41	262,72 262,72	- -	10771 10771	- -	12172 113	1,85 -	76 -
82	Е0101-166-1 п.359	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	41	122,18 122,18	- -	5009 5009	- -	5661 113	0,89 -	36 -
83	Е0108-3-1 п.360	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	5,34	1107,3 112,5	97,07 36	5913 601	518 192	936 118	0,78 0,18	4 1
84	Е0107-42-1 п.361	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	48	332,43 76,28	172,69 60,21	15957 3661	8289 2890	9172 140	0,48 0,24	23 11
85	Е0107-42-2 п.362	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	92	472,88 106,88	243,37 85,08	43505 9833	22390 7827	24724 140	0,67 0,34	61 31
86	Е0107-42-3 п.363	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	16	719,2 153,9	389,08 136,92	11507 2462	6225 2191	6514 140	0,94 0,55	15 9
87	Е0107-42-4 п.364	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	24	1045,49 195,53	598,4 214,16	25092 4693	14362 5140	13766 140	1,18 0,91	28 22
88	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК п.365	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	21,76	10800 -	- -	235008 -	- -	- -	- -	- -

89	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 п.366	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100 м3	15,3	10400	-	159120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.367	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	25,26	9970	-	251842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0106-1-15 п.368	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских - местные заделки м3	3,38	5616,68	100,65	18984	340	654	0,97	3
				146,25	38,03	494	129	105	0,19	1
92	Е0106-1-2 п.369	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	1,72	7008,8	98,32	12055	169	1323	4,41	8
				695,25	37,15	1196	64	105	0,18	-
93	Е0108-6-1 п.374	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	28,1	11266,64	335,84	316593	9437	27380	4,54	128
				699,75	126	19663	3541	118	0,61	17

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	11405418	357106		4170
	Тенге	840308	109936		593
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10531648	-	-	-
Материалы -	Тенге	552705	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	897216	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4212283	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	4955730	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1023155	-	-	512
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	153473	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	693288	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12248091	-	-	4963
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1050690	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	835115	-	-	-
Материалы -	Тенге	4722	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	53027	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	757642	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	47724	-	-	24
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7159	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	52970	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	935810	-	-	336
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60186	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	380	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	380	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	403	-	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	403	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	38275	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2297	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	40572	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	13224870	-	-	5264
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1104919	-	

Временные здания и сооружения - 1,1 %	145 474
ИТОГО:	13 370 344
Дополнительные затраты при производстве	
работ в зимнее время - 1,7 %	227 296
Затраты на выслугу лет- 1,0%	133 703
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	53 481
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	13 784 824
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	**32 945 730**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	658 915
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**33 604 645**
Н Д С = 12 %	**4 032 557**
В С Е Г О по акту к оплате:	**37 637 202**
К оплате 70 %	**26 346 041**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

Технадзор от заказчика: Приходько С.Г

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернациолистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 7

За сентябрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		КОЛОННЫ монолитные												
1	Е0106-15-1 п.125	-Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	18,36	15361,16	4467,45	282031	82022	63298	12,43	228				
				2074,5	1208,95	38088	22196	105	4,63	85				
		м3												
2	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.126	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,400265	62000	-	24816	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
3	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.127	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,027966	-68200	-	-1907	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
4	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	1,213046	59900	-	72661	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												

	2004 п.128								
5	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.129	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм т	0,695172	59900 -	- -	41641 -	- -	- -	- -	- -
		ДИАФРАГМЫ МОНОЛИТНЫЕ - 9 этажа							
6	Е0106-17-4 п.153	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм м3	30,03	12379,6 1624,5	341,75 129,11	371759 48784	10263 3877	55294 105	9,8 0,63	294 19
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.154	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,264037	65900 -	- -	83300 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.155	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,343499	61200 -	- -	21022 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.156	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,077903	67700 -	- -	5274 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.157	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,00544	61200 -	- -	333 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.158	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	0,155517	56200 -	- -	8740 -	- -	- -	- -	- -

Стены на лестничных клетках

12	E0106-17-4 п.161	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,284	12379,6	341,75	53034	1464	7888	9,8	42
				1624,5	129,11	6959	553	105	0,63	3
		м3								
13	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.162	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,399772	65900	-	26345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.163	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,016256	67700	-	1101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	E0107-44-10 п.164	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	100	103,07	66,43	10307	6643	6678	0,15	15
				23,85	23,85	2385	2385	140	0,11	11
		шт								
16	C143015-64 п.165	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	3,65	26900	-	98185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	E0109-25-1 п.166	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	1,176688	5030,5	2020,02	5919	2377	2939	14,1	17
				2272,5	502,43	2674	591	90	1,79	2
		т								
18	C11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.167	-Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	1,176688	62300	-	73308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	C11021-26 п.168	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,765667	12700	-	9724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ПЕРЕКРЫТИЕ ПМ-4 40%

20	E0106-22-3 п.189	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	57,76	11538,6	210,67	666470	12168	60092	5,75	332
				911,25	79,58	52634	4597	105	0,39	22
		м3								
21	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.190	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,227856	47400	-	10800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	C12041-112 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	0,260024	72000	-	18722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002	А-III, d 8 мм								
	СН РК 8.02-04С-2004 п.191		т							
23	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,010376	71100	-	142938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004 п.192		т							
24	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,04248	64500	-	260740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК п.193		т							
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,070452	64400	-	68937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК п.194		т							
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,29156	64400	-	83176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК п.195		т							
27	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,421556	62100	-	26179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК п.196		т							
28	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,213532	62100	-	13260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК п.197		т							
29	С12041-129 п.198	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,167072	63800	-	10659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
					ПЕРЕКРЫТИЕ	ПМ-5	тех. этаж			
30	Е0106-22-3 п.199	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	128,7	11538,6	210,67	1485018	27113	133896	5,75	740
				911,25	79,58	117278	10242	105	0,39	50
			м3							

31	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.200	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,53184	47400 -	- -	25209 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.201	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,57472	72000 -	- -	41380 -	- -	- -	- -
33	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.202	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	4,57209	71100 -	- -	325076 -	- -	- -	- -
34	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.203	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	4,22109	64500 -	- -	272260 -	- -	- -	- -
35	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.204	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,44474	68800 -	- -	236998 -	- -	- -	- -
36	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.205	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	2,3676	64400 -	- -	152473 -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	5027889	142051		1668
	Тенге	268802	44441		192
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5021970	-	-	-
Материалы -	Тенге	436031	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	309978	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2055166	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2600016	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	327146	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	164
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	49072	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	320947	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5670063	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2005
Сметная заработная плата -	Тенге	-	359050	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5919	-	-	-
Материалы -	Тенге	868	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3265	-	-

Накладные расходы -	Тенге	2939	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	441	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	531	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9390	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3706	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	5679453	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2025
Сметная заработная плата -	Тенге	-	362756	-	-

Временные здания и сооружения - 1,1 %	62 474
ИТОГО:	5 741 926
Дополнительные затраты при производстве	
работ в зимнее время - 1,7 %	97 613
Затраты на выслугу лет- 1,0%	57 419
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	22 968
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	5 919 926
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	**14 148 624**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	282 972
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**14 431 596**
Н Д С = 12 %	**1 731 792**
В С Е Г О по акту к оплате:	**16 163 388**
К оплате 70 %	**11 314 371**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Приходько С.Г

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. Б.Интернациолистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 8

За сентябрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
					Входа № 4, №5									
1	Е0108-6-1 п.69	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	25,28	7987,24	335,84	201917	8490	24632	4,54	115				
				699,75	126	17690	3185	118	0,61	15				
		м3												
					Стены на лестничных клетках									
2	Е0107-44-10 п.164	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	100	103,07	66,43	10307	6643	6678	0,15	15				
				23,85	23,85	2385	2385	140	0,11	11				
		шт												
3	С143015-64 п.165	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	3,65	26900	-	98185	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
4	Е0109-25-1 п.166	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	2,353376	5030,5	2020,02	11839	4754	5877	14,1	33				
				2272,5	502,43	5348	1182	90	1,79	4				
		т												
5	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.167	-Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 10ПС	2,353376	62300	-	146615	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
6	С11021-26 п.168	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	1,531333	12700	-	19448	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
					ПЕРЕКРЫТИЕ	ПМ-5	тех. этаж							
7	С12041-116 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	1,22769	64400	-	79063	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.205	А-III, d 16 мм т								
8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.206	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	1,224	64400 -	- -	78826 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.207	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	1,99781	62100 -	- -	124064 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-129 п.208	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,44892	63800 -	- -	28641 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0106-22-3 п.209	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	9,96	11538,6 911,25	ПЕРЕКРЫТИЕ 210,67 79,58	ПМ-6 114924 9076	2 плиты 2098 793	10362 105	5,75 0,39	57 4
12	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.210	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,88776	64500 -	- -	121761 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.211	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,82436	64400 -	- -	53089 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.212	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,12132	62100 -	- -	7534 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-129 п.213	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,09876	63800 -	- -	6301 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0106-22-3 п.214	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	15,74	11538,6 911,25	ПЕРЕКРЫТИЕ 210,67 79,58	ПМ-7 181618 14343	2 плиты 3316 1253	16375 105	5,75 0,39	91 6

		м3							
17	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.215	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,32014	68800	-	90826	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-129 п.216	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,04644	63800	-	2963	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					ПЕРЕКРЫТИЕ	ПМ-8	18 штук (берем 6шт)			
19	Е0106-22-3 п.217	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	13,62	11538,6	210,67	157156	2869	14170	5,75	78
				911,25	79,58	12411	1084	105	0,39	5
		м3								
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.218	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,267824	68800	-	87226	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.219	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,22784	64400	-	79073	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	С12041-129 п.220	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,8064	63800	-	51448	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					ЛЕСТНИЦЫ					
23	Е0109-25-1 п.343	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,905444	5030,5	2020,02	4555	1829	2261	14,1	13
				2272,5	502,43	2058	455	90	1,79	2
		т								
24	С12021-260 п.344	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,905444	114900	-	104036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е0107-59-1 п.349	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	37,777778	203,74	12,56	7697	474	9771	1,08	41
				180	4,75	6800	179	140	0,02	1
		м								
26	С143021-8 п.350	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной	37,777778	1150	-	43444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		отделки /ГОСТ 8717.0-84/							
			м						
					СТЕНЫ 2-3 этажа				
27	Е0108-22-9 п.130	-Кладка стен блоками с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м		262,17	2074,42	264,73	543851	69404	416174	3,49	915
					1285,01	60,26	336891	15798	118	0,77	202
			м3								
28	С143006-24 п.131	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-100		21,248	25500	-	541824	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			1000шт								
29	Спрайс п.132	-Блок ячеистый		2717,77	414	-	1125157	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
30	Спрайс п.133	-Плиты КАВИТИ БАТТС		27,56	5959	-	164230	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
31	С11011-2056 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002 п.134	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм		2801	9,34	-	26161	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
32	СпрайсТОО"Ко останай-Пенопласт"	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-15		24,12	2695,45	-	65014	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
33	Е0108-12-1 п.137	-Армирование кладки стен и других конструкций		1,28	8679,65	422,15	11110	540	12710	56,4	72
					8257,5	157,5	10570	202	118	0,77	1
			т								
34	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.138	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм		1,28	32300	-	41344	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
35	Е0108-11-1 п.141	-Расшивка швов кладки из кирпича		710	38,93	-	27640	-	32616	0,22	155
					38,93	-	27640	-	118	-	-
			м2								
36	Е0108-22-1 п.142	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 100мм		39,911111	1493,41	372,83	59604	14880	34544	3,72	148
					594	139,5	23707	5568	118	0,68	27
			м3								
37	Спрайс п.143	-Блок ячеистый		2554,22222	138	-	352483	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								

38	E0108-22-1 п.144	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 200мм	71,925111	1493,41	372,83	107414	26816	62253	3,72	268
				594	139,5	42724	10034	118	0,68	49
		м3								
39	Спрайс п.145	-Блок ячеистый	2301,61111	276	-	635245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт			Замена доп.смета(согласование поз.135-136)					
40	E0109-24-2	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	4,2332	15827,2	5129,62	67000	21715	42524	61,8	262
				9945	1216,58	42099	5150	90	4,09	17
		т								
41	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	4,2332	154400	-	653606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	E0108-6-9 п.148	-Кладка стен приямков и каналов	25,08	8671,65	296,6	217485	7439	30364	5,95	149
				915,75	110,25	22967	2765	118	0,54	14
		м3			Шахта лифта 1-3 этаж					
43	E0108-6-7 п.420	-Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4м из кирпича	35,08	7946,06	337,41	278748	11836	32971	4,38	154
				670,5	126	23521	4420	118	0,62	22
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	6830470	183105		2566
	Тенге	600230	54452		379
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5924421	-	-	-
Материалы -	Тенге	98578	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	598390	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3321497	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1824633	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	703620	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	352
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	105543	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	397682	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7025723	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2966
Сметная заработная плата -	Тенге	-	703933	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	841035	-	-	-
Материалы -	Тенге	5591	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	56292	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	757642	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	50663	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7599	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	53502	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	945200	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	356
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63892	-	-

Стоимость прочих работ -	Тенге	65014	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3901	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	68915	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	8039838	-	-	3322
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	767825	-	

Временные здания и сооружения - 1,1 %	88 438	
ИТОГО:	8 526 276	
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время - 1,7 %	138 181	
Затраты на выслугу лет- 1,0%	81 283	
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	32 513	
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	8 380 253	
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	**20 028 804**	
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	400 576	
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**20 429 380**	-
Н Д С = 12 %	**2 451 526**	
В С Е Г О по акту к оплате:	**22 880 906**	
К оплате 70 %	**16 016 634**	

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

Технадзор от заказчика: Приходько С.Г.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2) 1

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК:- СПК «ТОБОЛ»

ПОДРЯДЧИК:- ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 9

За октябрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11
		Стены на лестничных клетках										
1	Е0107-44-10 п.164	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	100	103,07	66,43	10307	6643			6678	0,15	15
				23,85	23,85	2385	2385			140	0,11	11
		шт										
2	С143015-64 п.165	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	3,65	26900	-	98185	-			-	-	-
				-	-	-	-			-	-	-
		м3										
3	Е0109-25-1 п.166	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	1,2	5030,5	2020,02	6037	2424			2997	14,1	17
				2272,5	502,43	2727	603			90	1,79	2
		т										
4	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.167	-Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	1,2	62300	-	74760	-			-	-	-
				-	-	-	-			-	-	-
		т										
5	С11021-26 п.168	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	2,8	12700	-	35560	-			-	-	-
				-	-	-	-			-	-	-
		м3										

СТЕНЫ

6	Е0108-22-9 п.130	-Кладка стен блоками с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3	202,17	2074,42	264,73	419385	53520	320928	3,49	706
					1295,01	60,26	259790	12183	118	0,77	156
7	С143006-24 п.131	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-100	1000шт	21,248	25500	-	541824	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Спрайс п.132	-Блок ячеистый	м3	2000	414	-	828000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Спрайс п.133	-Плиты КАВИТИ БАТТС	шт	17	5959	-	101303	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-2056 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002 п.134	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	м3	1400	9,34	-	13076	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Е0108-12-1 п.137	-Армирование кладки стен и других конструкций	шт	0,64	8679,65	422,15	5555	270	6355	56,4	36
					8257,5	157,5	5285	101	118	0,77	-
12	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.138	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,64	32300	-	20672	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0108-11-1 п.141	-Расшивка швов кладки из кирпича	т	500	38,93	-	19465	-	22969	0,22	110
					38,93	-	19465	-	118	-	-
14	Е0108-22-1 п.142	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 100мм	м2	19,955556	1493,41	372,83	29802	7440	17272	3,72	74
					594	139,5	11854	2784	118	0,68	14
15	Спрайс п.143	-Блок ячеистый	м3	1277,11111	138	-	176241	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	Е0108-22-1 п.144	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 200мм	шт	42,308889	1493,41	372,83	63185	15774	36620	3,72	157
					594	139,5	25131	5902	118	0,68	29
17	Спрайс	-Блок ячеистый	м3	1353,88889	276	-	373673	-	-	-	-

h.145									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	E0108-6-9	-Кладка стен приямков и	20	8671,65	296,6	173433	5932	24214	5,95	119
	п.148	каналов								
				915,75	110,25	18315	2205	118	0,54	11
		м3								
					Шахта лифта 1,5 этажа					
19	E0108-6-7	-Кладка внутренних стен при	30	7946,06	337,41	238382	10122	28196	4,38	131
	п.420	высоте этажа до 4м из кирпича								
				670,5	126	20115	3780	118	0,62	19
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	3228845	102126		1365
	Тенге	365067	29942		241
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3222809	-	-	-
Материалы -	Тенге	15646	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	391680	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1623286	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1159111	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	463232	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	232
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	69485	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	221162	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3907203	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1818
Сметная заработная плата -	Тенге	-	461165	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6037	-	-	-
Материалы -	Тенге	886	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3330	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2997	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	450	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	542	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9576	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3779	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	3916778	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1839
Сметная заработная плата -	Тенге	-	464944	-	-

149

Временные здания и сооружения -	1,1 %	43 085
ИТОГО:		3 959 863
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	1,7 %	67 318
Затраты на выслугу лет-	1,0%	39 599
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%	15 840
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		4 082 618

ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	9 757 458
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	195 149
ИТОГО по акту в ценах 2014года	9 952 607
Н Д С = 12 %	1 194 313
В С Е Г О по акту к оплате:	11 146 920
К оплате 70 %	7 802 844

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Приходько С.Г.

[illegible] Форма 2 [illegible]

ЗАКАЗЧИК: ОПК «[illegible]»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Форма 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 10

За октябрь месяц 2014 года

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ПРОЕМЫ подвальная часть					
1	Е0110-91-3 п.27	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /отводных, поворотно-отводных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	17,92	472,61	19	8473	341	4915	1,3	23
				217,73	6,18	3902	111	120	0,03	1
2	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.28	-Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые: двухэлементные - импост и поворотная створка	17,92	5618	-	100675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Справс п.29	-Плиты из вспененного полистерола ПСВ-С-35 м2	0,24	5454	-	1309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0115-39-3 Изм. и доп. вып. 10 п.45	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм +АС-21 м3	13,02	884,89	1,02	11521	13	520	0,24	3
				37,09	0,16	483	2	105	-	-
5	Е0127-56-1 п.422	-Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см м2	131,96	281,81	отмостка 12,52	37451	1652	7445	0,24	32
				38,03	4,39	5018	580	133	0,02	2
6	Е0127-56-2 п.423	-Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см - исключать м2	263,92	-70,93	-	-5554	-	-291	-0,01	-1
				-0,83	-	-219	-	133	-	-
7	Е0104-1-1 п.434	-Устройство бетонной подготовки м3	74,52	7870,97	66,81	586478	858	3164	1,6	20
				105,71	27,92	7942	24	-21	0,12	2

7	Е0110-91-1 п.262	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 1 м2			Приказ [illegible]				
			------	43,27	40,41	[illegible]	924	3225	[illegible]	10
				215,16	6,86	6336	215	120	0,04	1
9	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.263	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	11,28	14824	-	463695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0110-91-5 п.264	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	14,471111	427,5	19,32	6186	280	3338	1,11	16
				185,83	6,39	2689	92	120	0,03	-
11	Е0110-91-6 п.265	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	85,344444	346,04	18,87	29533	1611	14628	0,82	70
				136,44	6,39	11644	545	120	0,03	3
12	Е0110-91-8 п.266	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	9,304444	348,93	18,88	3247	176	1983	1,02	10
				171,01	6,57	1591	61	120	0,03	-
13	С 6-1-709 п.267	-Стоимость оконных блоков из ПВХ профилей тол.60мм 2-х створчатых - импост и поворотная створка м2	100,462222	5618	-	564509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С 6-1-717 п.268	-Стоимость оконных блоков из ПВХ профилей тол.60мм 3-х створчатых - трехэлементные с 1-ой поворотной створкой м2	9,304444	5618	-	52272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С 1-3-4083 п.269	-Стоимость плит из пенополистирола ПСВ-С-35 м2	1,031111	5454	-	5624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0110-22-2 п.270	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м3	109,12	240,89	5,58	26285	609	12593	0,59	64
				94,05	2,12	10261	231	120	0,01	1
17	С12061-195 п.271	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм м	79,355556	2860	-	226957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0101-14-10 п.272	Укладка перемычек масса до 0,1 т	100	103,[illegible]	Стены из пустотелых блоков 40,43	[illegible]	4343	[illegible]	0,15	15
				43,[illegible]	43,85	2[illegible]	3363	120	0,11	11

[illegible]	п.[illegible]	-Перемычки из [illegible] марки [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	Е0109-25-1 п.166	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	м3	1,176688	5030,5	2020,02	5919	2377	2729	14,2	17
					2272,5	502,43	2674	591	90	1,79	2
21	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.167	-Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	т	1,176688	62300	-	73308	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	С11021-26 п.168	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	т	1,531333	12700	-	19448	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Е0108-22-9 п.130	-Кладка стен блоками с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3	172	2074,42	СТЕНЫ 5 этажа 264,73	356800	45534	273036	3,49	600
					1285,01	60,26	221022	10365	118	0,77	132
24	С143006-24 п.131	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-100	м3	21,248	25500	-	541824	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Справс п.132	-Блок ячеистый	1000шт	1776	414	-	735264	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Справс п.133	-Плиты КАВИТИ БАТТС	шт	54	5959	-	321786	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С11011-2056 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04-2002 п.134	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	м3	1600	9,34	-	14944	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	СправсТОО"К-останай-Пенопласт"	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-15	шт	48	2695,45	-	129391	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	Е0106-17-1 п.137	-Армирование кладки стен и других конструкций	м3	0,64	8629,65	422,15	5555	270	6355	56,4	36
					8257,5	157,5	5285	101	118	0,77	-
30	С12041-40 Изм. и доп.вып.1 СН РК [illegible] 02-[illegible] п.[illegible]	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм	т	0,64	32300	-	20672	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Е0[illegible]	-Гагшнка швов кладки из	[illegible]	710	38,51	-	27336	-	32612	0,9	[illegible]

п.142	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 100мм	м3	19,555556	1493,41	372,83	29809	7440	17279	3,72	74
				594	139,5	11854	2784	118	0,68	14
33 Справс п.143	-Блок ячеистый	м3	1277,11111	138	-	176241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34 E0108-22-1 п.144	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 200мм	шт	38,558889	1493,41	372,83	57584	14376	33374	3,72	143
				594	139,5	22904	5379	118	0,68	26
35 Справс п.145	-Блок ячеистый	м3	1228,88889	276	-	339173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36 E0109-24-2	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	т	4,2332	15927,2	Замена доп.смета(согласование поз.135-136) 5129,62	67000	21715	42524	61,8	262
				9945	1216,58	42099	5150	90	4,09	17
37 C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	4,2332	154400	-	653606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38 E0108-6-9 п.148	-Кладка стен приямков и каналов	м3	25	8671,65	296,6	216791	7415	30267	5,95	149
				915,75	110,25	22894	2756	118	0,54	14

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге		5555914	112041		1727
	Тенге		403711	31711		226
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4700008	-	-	-
Материалы -	Тенге		77000	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	384907	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3115817	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		1276833	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		456327	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	68449	-	228
Нормируемые и непредвидимые затраты -	Тенге		309380	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5465715	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	453356	-	1884
Стоимость монтажно-монтажных работ -	Тенге		326325	-	-	-
Материалы -	Тенге		4034	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	55514	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		257486	-	-	-
Накладные расходы	Тенге		45453			
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	9414	-	23
Нормируемые и непредвидимые затраты -	Тенге		46379	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	818307	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	320
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57334	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	129381	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7763	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	137144	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	6421164	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2189
Сметная заработная плата -	Тенге	-	508168	-	-

Временные здания и сооружения - 1,1 %	70 633	110,510
ИТОГО:	6 491 797	
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время - 1,7 %	110 361	
Затраты на выслугу лет- 1,0%	64 918	
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	25 967	
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	6 963 043	
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	**15 996 372**	
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	319 927	
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**16 316 299**	
Н Д С = 12 %	**1 957 956**	
В С Е Г О по акту к оплате:	**18 274 255**	
К оплате 70 %	**12 791 978**	

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Приходько С.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 11

За ноябрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		НАРУЖНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ - Земляные работы										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	97,67 м3	27,84	1,66	26,18 7,2	2719 162		2557 703	839 97	0,01 0,03	1 2
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. н-1,55 п-3,180 к=1,2	3,02 м3	262,72	262,72	- -	793 793		- -	897 113	1,85 -	6 -
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	59,99 м3	6,48	-	6,48 2,1	389 -		389 126	122 97	- 0,01	- -
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,7 м3	134,1	134,1	- -	898 898		- -	1015 113	0,97 -	7 -
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	59,99 м3	21,55	17,03	4,52 -	1293 1022		271 -	991 97	0,11 -	6 -
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	34 м3	39,74	1,87	37,82 11	1351 64		1286 374	424 97	0,01 0,04	- 1

		вместимостью 0,5 м3							
7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	м3	61,2	76,6	76,6	4688	4688	938	-	-
					-	15,32	-	938	100	0,32	20
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	34	3,77	3,24	128	110	53	-	-
			м3		0,48	1,12	16	38	97	-	-
						Строительные решения					
9	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		12,8	1986,57	Канал лотковый 564,43	КЛ 90х45-8 25428	7225	основные элементы 13664	3,33	43
					567	195,49	7258	2502	140	0,75	10
10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	7,2	23300	-	167760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	5,6	24600	-	137760	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Канал лотковый	КЛ 90х45-8	доборные элементы			
12	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты		2,2	1986,57	564,43	4370	1242	2348	3,33	7
					567	195,49	1247	430	140	0,75	2
13	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	1,21	23300	-	28193	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,99	24600	-	24354	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Канал лотковый	КЛ 90х45-8	местные заделки			
15	Е0108-6-9	Кладка стен примыков и каналов	м3	0,2	9113,25	296,6	1823	59	242	5,95	1
					915,75	110,25	183	22	118	0,54	-

				Канал лотковый КЛ 90х45-8 деформационный шов					
16	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,18	9113,25	296,6	1640	53	218	5,95	1
		м3		915,75	110,25	165	20	118	0,54	-
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2	245,44	3,82	491	8	92	0,21	-
		м2		37,35	1,44	75	3	118	0,01	-
18	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	2	665,48	8,23	1331	16	200	0,47	1
		м2		81,68	3,08	163	6	118	0,02	-
				Неподвижная балочная опора БО2-100 тип Т4.01						
19	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,78	10947,1	453,79	8539	354	404	1,51	1
		м3		228,15	169,88	178	133	130	0,83	1
20	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,78	662	-	516	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-35-1	-Устройство лотков в емкостных сооружениях	2,08	18401,05	1731,7	38274	3602	11621	24,4	51
		м3		4727,25	593,87	9833	1235	105	2,22	5
22	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,0668	5030,5	2020,02	336	135	167	14,1	1
		т		2272,5	502,43	152	34	90	1,79	-
23	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0668	1333,5	312,12	89	21	41	2,96	-
		т		679,5	-	45	-	90	-	-
24	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0652	154400	-	10067	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8, 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,048	53600	-	2573	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8, 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0476	53000	-	2523	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

27	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0016	47400 -	- -	76 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0058	58600 -	- -	340 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0109-34-3	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2 т т	0,0672	11247,66 7785	1409,48 101,25	756 523	95 7	477 90	46,3 0,49	3 -
30	С12021-263	-Опоры неподвижные т	0,0672	107900 -	- -	7251 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1,9488	20,36 4,16	0,02 -	40 8	- -	7 90	0,02 -	- -
32	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	0,0504	1986,57 567	564,43 195,49	100 29	28 10	54 140	3,33 0,75	- -
33	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	0,504	22000 -	- -	11088 -	- -	- -	- -	- -
					Опорные подушки ОП-2 (30шт)					
34	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	3,24	1187,57 567	564,43 195,49	3848 1837	1829 633	3459 140	3,33 0,75	11 2
35	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подплитники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	0,324	20800 -	- -	6739 -	- -	- -	- -	- -
					Герметический ввод для труб диаметром 108х4мм					
36	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием км	0,0008	154891,68 70200	66009,8 24936,75	124 56	53 20	99 130	376 121,79	- -
37	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 219х6 мм т	0,8	2250 -	- -	1800 -	- -	- -	- -	- -

38	Е0122-40-7	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	16	481,59	69,84	7706	1118	7722	1,73	28
				369	2,25	5904	36	130	0,01	-
		фланец								
39	С130809-40	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 250 мм	16	1780	-	28480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,002	107900	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,28	11516,71	260,48	3225	73	207	3,94	1
				614,25	89,46	172	25	105	0,35	-
		м3								
42	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,11	4618,68	559,8	508	62	190	7,99	1
				1320,75	9,29	145	1	130	0,02	-
		футляр								
						Теплофикационная камера				
43	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенкамииз бетонных блоков	27,2	2457,25	789,92	66837	21486	63765	8,27	225
				1401,75	272,75	38128	7419	140	1,04	28
		м3								
44	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,576	26900	-	15494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,246	26900	-	6617	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С143003-25 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона: В7,5 /М-100/	2,172	12700	-	27584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,24	10800	-	45792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,016	10475	-	10643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5	2,97	10475	-	31111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	/М-100/	м3						
50	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	м3	0,48	23300	-	11184	-	-	-	-
51	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,88	22000	-	19360	-	-	-	-
52	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,88	22000	-	19360	-	-	-	-
53	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,28	4337,5	-	1215	-	-	-	-
54	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	3	10300	-	30900	-	-	-	-
55	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	9,68	9620	-	93122	-	-	-	-
56	С143001-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В5 /М-75/	м3	0,54	9570	-	5168	-	-	-	-
57	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50		379,54	205	-	77806	-	-	-	-

		циклов							
58	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	м3 0,0784	13711,47 5040	5475,87 1552,87	1075 395	429 122	465 90	28,9 5,46	2 -
59	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т 0,0784	133700 -	- -	10482 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т 5,488	20,36 4,16	0,02 -	112 23	- -	21 90	0,02 -	- -
61	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 66,4	245,44 37,35	3,82 1,44	16297 2480	254 96	3039 118	0,21 0,01	14 -
								Тепломеханические решения		
62	Е0124-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	м2 0,262	199923,73 91125	52482,23 17035,5	52380 23875	13750 4463	36839 130	494 88,49	129 23
63	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	км 262	714 -	- -	187068 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0124-11-1	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	м 4	777,3 587,25	95,55 9	3109 2349	382 36	3100 130	3,05 0,04	12 -
65	Спрайс п.65	-Стоимость сильфонных компенсаторов 100-16-100	шт 4	49024,3 -	- -	196097 -	- -	- -	- -	- -
66	С130902-12 п.66	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 4	11800 -	- -	47200 -	- -	- -	- -	- -
67	С130901-112 п.67	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт 4	6460 -	- -	25840 -	- -	- -	- -	- -
68	С11011-724 п.68	-Резина прессованная	шт 46,2	425 -	- -	19635 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0118-22-4	-Установка термометров в	кг 4	63	-	252	-	276	0,31	1

п.69	оправе прямых или угловых								
				54	-	216	-	128	-
70 С131205-4 п.70	-Термометры прямые в оправе	комплект	4	352	-	1408	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
71 Е0118-22-2 п.71	-Установка манометров с трехходовым краном	шт	4	858,7	1,57	3435	6	207	0,22	1
				40,5	-	162	-	128	-	-
72 Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 п.72	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	комплект м2	360	189,31	0,14	68152	50	936	0,01	5
				2,84	0,05	1022	18	90	-	-
73 Е0126-9-5 п.73	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм		262	129,86	11,48	34023	3008	21400	0,44	116
				77,4	4,28	20279	1121	100	0,02	6
74 С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 п.74	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м м3	10	10300	-	103000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	1772379	64638			678
	Тенге	119857	20571			102
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1250527	-	-		-
Материалы -	Тенге	148607	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	138772	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	128146	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	807643	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	174907	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		87
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26236	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	85526	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1510961	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		858
Сметная заработная плата -	Тенге	-	165008	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	30272	-	-		-
Материалы -	Тенге	461	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1278	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28016	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1150	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	172	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1885	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	33307	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1450	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	491580	-	-		-

	п.69	оправе прямых или угловых		---	---	---	---	---	---
				54	-	216	-	128	-	-
			комплект						
70	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
	п.70			---	---	---	---	---	---	---
			шт	-	-	-	-	-	-	-
71	Е0118-22-2	-Установка манометров с	4	858,7	1,57	3435	6	207	0,22	1
	п.71	трехходовым краном		---	---	---	---	---	---	---
				40,5	-	162	-	128	-	-
			комплект						
72	Е0113-29-5	-Окраска металлических	360	189,31	0,14	68152	50	936	0,01	5
	Изм. и	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	композициями ОС-51-03		2,84	0,05	1022	18	90	-	-
	8 СН РК									
	8.02-05-20		м2							
	п.72									
73	Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов	262	129,86	11,48	34023	3008	21400	0,44	116
	п.73	диаметром 89-133 мм матами из		---	---	---	---	---	---	---
		стеклянного штапельного		77,4	4,28	20279	1121	100	0,02	6
		волокна, матами из								
		супертонкого стеклянного								
		волокна, холстами из БСТВ,								
		матами звукопоглощающими								
		толщиной 60 мм								
			м							
74	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	10	10300	-	103000	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка KIM AL		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002		м3							
	п.74									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	1772379	64638			678
	---	---	---			---
	Тенге	119857	20571			102
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1250527	-	-		-
Материалы -	Тенге	148607	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	138772	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	128146	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	807643	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	174907	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		87
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26236	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	85526	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1510961	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		858
Сметная заработная плата -	Тенге	-	165008	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	30272	-	-		-
Материалы -	Тенге	461	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1278	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28016	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1150	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	172	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1885	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	33307	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1450	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	491580	-	-		-

Материалы -	Тенге	3303	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	378	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	487893	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	484	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	73	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29524	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	521588	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	451	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	2065855	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	868
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166909	-	-

Временные здания и сооружения - 1,1 %	22 724
ИТОГО:	2 088 579
Дополнительные затраты при производстве	
работ в зимнее время - 2,89 %	60 360
Затраты на выслугу лет- 1,0%	20 886
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	8 354
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	2 178 180
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	**5 205 849**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	104 117
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**5 309 966**
Н Д С = 12 %	**637 196**
В С Е Г О по акту к оплате:	**5 947 162**
К оплате 70 %	**4 163 013**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Приходько С.Г.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 12

За ноябрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Наружнее электроснабжение										
1	Е0101-13-5 п.1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	48	33,67	32,1	1616	1541	647	0,01	1		
				1,57	12,33	75	592	97	0,05	2		
2	Е0101-164-2 п.2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	10	218,93	-	2189	-	2474	1,54	15		
				218,93	-	2189	-	113	-	-		
3	Е0101-27-2 п.3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	37	6,48	6,48	240	240	76	-	-		
				-	2,1	-	78	97	0,01	-		
4	Е0101-166-2 п.4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	8	134,1	-	1073	-	1212	0,97	8		
				134,1	-	1073	-	113	-	-		
5	Е010333-А10-2 п.5	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 т	23,4	95,5	95,5	2235	2235	447	-	-		
				-	19,1	-	447	100	0,4	9		

6 Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее п.6	м	177	36,7	27,8	6496	4921	2640	0,06	11
			8,8	6,9	1558	1221	95	0,04	7
7 С143008-92 -Песок природный п.7	м3	13	811	-	10543	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
8 Е0134-101-1-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий п.8	кан.-км	0,076	230565,38	-	17523	-	2295	175	13
			27450	-	2086	-	110	-	-
9 Ц0108-148-4-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг п.9	м	76	60,4	15,6	4590	1186	3069	0,24	18
			38,7	3,8	2941	289	95	0,02	2
10 Ц0108-141-4-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг п.10	м	408	44	10,6	17952	4325	12132	0,18	73
			29	2,3	11832	938	95	0,01	5
11 Ц0108-146-5-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг п.11	м	96	113,2	42,7	10867	4099	4542	0,25	24
			40,5	9,3	3888	893	95	0,05	5
12 С151601-538-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 п.12	1000м	0,5916	1243800	-	735832	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
13 Ц0108-171-1-Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2.5 и УХЛ-2.5, сечение до 95 мм2 п.13	соединен	2	4078,6	1,6	8157	3	7524	19	38
			3960	-	7920	-	95	-	-
14 Ц0108-177-1-Муфта концевая для кабеля напряжением 35 кВ п.14	компл	4	10870	201	43480	804	11724	15	60
			3038	47,3	12152	189	95	0,27	1
15 Сстр.93 -Муфта соединительная "Райхем" для кабеля 3х185+1,95мм2 п.15	шт	2	4729,21	-	9458	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
16 Сстр.95 -Муфта концевая "Райхем" для кабеля 3х185+1,95мм2 п.16	шт	4	13423,41	-	53694	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

Установка в существующей ТП №623 - 10/0,4кв

17 Ц0108-87-2 п.17	-Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/: шкаф низковольтный	шкаф	6	2611,4	547	15668	3282	12392	12	72
				2016	158	12096	948	95	0,92	5
18 75-6-89 п.18	-Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-03, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог	шт	2	110200	-	220400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19 75-6-А10 п.19	-Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением, типа ЩО 70-1-94	шт	4	105300	-	421200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20 Ц0108-45-2 п.20	-Мост шинный с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах	пролет	2	5876	511	11752	1022	9462	27	54
				4928	51,8	9856	104	95	0,3	1
21 С151609-8 п.21	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	т	0,0785	322300	-	25301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22 Ц0108-1-3 п.22К=0,6	-Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 630 кВА	шт	2	7120,2	4474,2	14240	8948	6933	26	52
				2646	1003,21	5292	2006	95	5,82	12
23 С01031-А27-1 п.23	--Погрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	т	2,96	134,3	-	398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24 С01031-А27-2 п.24	--Разгрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	т	2,96	104,3	-	309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25 С010333-А10-1 п.25	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2,96	76,6	-	227	-	45	0,32	1
				15,32	-	45	-	100	-	-

26 Ц0108-1-3 п.26	-Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 630 кВА	т	1	12180	7457	12180	7457	5778	26	26
				4410	1672,01	4410	1672	95	9,7	10
27 75-3-8 п.27	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570x1100x1950 мм	шт	1	634700	-	634700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	2282320	40062			466
	Тенге	77414	9377			60
Стоимость оборудования -	Тенге	1276300	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	1276300	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	969668	-	-		-
Материалы -	Тенге	38018	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	80205	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	824285	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	76195	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11429	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62752	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	1108615	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		514
Сметная заработная плата -	Тенге	-	91635	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	36352	-	-		-
Материалы -	Тенге	15293	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6585	-		-
Местные материалы -	Тенге	10687	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	227	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7196	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1079	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2613	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46160	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		54
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7665	-		-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	2431075	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		568
Сметная заработная плата -	Тенге	-	99299	-		-

2431075 - 1276300 = 1 154 775

Временные здания и сооружения - 1,1 % 12 703

ИТОГО: 2 443 778

Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	2,89 %	33 373
Затраты на выслугу лет-	1,0%	11 548
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		4 619
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		2 493 318
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		5 959 030
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		119 181
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**6 078 211**
Н Д С = 12 %		**729 385**
В С Е Г О по акту к оплате:		**6 807 596**
К оплате 70 %		**4 765 317**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

Технадзор от заказчика:

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 13

За ноябрь месяц 2014 года

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ДВЕРИ входные подъездные												
1	Е0110-90-2 п.32	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	8,4	330,85	32,08	2779	269	2867	1,49	13				
				272,25	12,13	2287	102	120	0,06	-				
2	С12022-1 п.33	-Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	4	25100	-	100400	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0110-23-2 п.34	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	13,1	340,54	83,13	4461	1089	2641	0,8	10				
				138,83	29,17	1819	382	120	0,12	2				
4	С12064-5 п.35	-Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП м2	4,9	14500	-	71050	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	С12064-4 п.36	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП м2	8,2	11200	-	91840	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
6	С11011-789 п.37	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	2	1500	-	3000	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
7	С11011-791 п.38	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380	-	5520	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

		комплект			ПРОЕМЫ 3-5 этажи				
8	Е0110-93-1 п.262	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	46,92	447,28	20,21	20987	948	12502	1,29	60
				215,16	6,88	10095	323	120	0,03	2
		м2								
9	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.263	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	46,92	14824	-	695542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	Е0110-91-5 п.264	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	21,706667	427,5	19,32	9280	419	5007	1,11	24
				185,83	6,39	4034	139	120	0,03	1
		м2								
11	Е0110-91-6 п.265	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	128	346,04	18,87	44293	2415	21939	0,82	105
				136,44	6,39	17464	818	120	0,03	4
		м2								
12	Е0110-91-8 п.266	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	14	348,93	18,88	4885	264	2983	1,02	14
				171,01	6,57	2394	92	120	0,03	-
		м2								
13	С 6-1-709 п.267	-Стоимость оконных блоков из ПВХ профилей тол.60мм 2-х створчатых - импост и поворотная створка	150,72	5618	-	846745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	С 6-1-717 п.268	-Стоимость оконных блоков из ПВХ профилей тол.60мм 3-х створчатых - трехэлементные с 1-ой поворотной створкой	13,96	5618	-	78427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	С 1-3-4083 п.269	-Стоимость плит из пенополистирола ПСБ-С-35	1,546667	5454	-	8436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0110-22-2 п.270	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	119,03	240,88	5,58	28672	664	13737	0,59	70
				94,05	2,12	11195	252	120	0,01	1
		м2								

17	С12061-195 п.271	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	119,033333	2860	-	340435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					Стены на лестничных клетках					
18	Е0107-44-10 п.164	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	200	103,07	66,43	20615	13287	13356	0,15	30
				23,85	23,85	4770	4770	140	0,11	21
		шт								
19	С143015-64 п.165	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	7,3	26900	-	196370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0109-25-1 п.166	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	2,35	5030,5	2020,02	11822	4747	5869	14,1	33
				2272,5	502,43	5340	1181	90	1,79	4
		т								
21	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.167	-Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	2,35	62300	-	146405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С11021-26 п.168	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	1,53	12700	-	19431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					СТЕНЫ 6-7 этажа					
23	Е0108-22-9 п.130	-Кладка стен блоками с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м	344	2074,42	264,73	713600	91067	546072	3,49	1201
				1285,01	60,26	442043	20729	118	0,77	265
		м3								
24	С143006-24 п.131	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-100	42,496	25500	-	1083648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
25	Спрайс п.132	-Блок ячеистый	3552	414	-	1470528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С11011-2056 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002 п.134	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	3200	9,34	-	29888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	СпрайсТОО"Ка останай-Пенопласт"	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСВС-15	28	2695,45	-	75473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

28	Е0108-12-1 п.137	-Армирование кладки стен и других конструкций	м3	1,28	8679,65	422,15	11110	540	12710	56,4	72
					8257,5	157,5	10570	202	118	0,77	1
29	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.138	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	1,28	32300	-	41344	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е0108-22-1 п.142	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 100мм	м3	39,9	1493,41	372,83	59587	14876	34535	3,72	148
					594	139,5	23701	5566	118	0,68	27
31	Справс п.143	-Блок ячеистый	шт	2554	138	-	352452	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	Е0108-22-1 п.144	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 200мм	м3	84,6	1493,41	372,83	126342	31541	73224	3,72	315
					594	139,5	50252	11802	118	0,68	58
33	Справс п.145	-Блок ячеистый	шт	2708	276	-	747408	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Замена доп.смета(согласование поз.135-136)						
34	Е0109-24-2	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	т	4,2332	15827,2	5129,62	67000	21715	42524	61,8	262
					9945	1216,58	42099	5150	90	4,09	17
35	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	4,2332	154400	-	653606	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	Е0108-6-9 п.148	-Кладка стен вентиляционных каналов	м3	50	8671,65	296,6	433583	14830	60534	5,95	298
					915,75	110,25	45788	5513	118	0,54	27
					Перегородки кирпичные (доп.см.№810) Закладные детали для крепления перегородок						
37	Е0109-24-2	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м	т	2,431831	15827,2	5129,62	38489	12474	24429	61,8	150
					9945	1216,58	24185	2959	90	4,09	10
38	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	2,431831	154400	-	375475	-	-	-	-

		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т							
					Перегородки кирпичные				
39	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	552,486667	447,8	34,73	247404	19188	155167	1,43	790
				225	13,01	124310	7188	118	0,06	35
		м2								
40	С143006-24	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-100	27,845328	25500	-	710056	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
					РАЗДЕЛ № 17 ШАХТА ЛИФТА					
41	Е0106-22-1 п.418	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,7	11616,87	241,1	8132	169	1010	8,06	6
				1282,5	91,08	898	64	105	0,44	-
		м3								
42	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 п.419	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,053	68200	-	3615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0108-6-7 п.420	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	17,7	7946,06	337,41	140645	5972	16636	4,38	78
				670,5	126	11868	2230	118	0,62	11
		м3								
44	Е0108-22-1 п.421	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 100мм	12,58	1493,41	372,83	18787	4690	10888	3,72	47
				594	139,5	7473	1755	118	0,68	9
		м3								
45	Спрайс п.422	-Блок ячеистый 600x100x250	268,12	414	-	111002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК п.423	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	12,54	1113,64	34,37	13965	431	2987	1,21	15
				189	12,87	2370	161	118	0,06	1
		м2								
47	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 п.424	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	49,6	132,99	1,02	6596	50	1982	0,24	12
				37,89	0,16	1879	8	105	-	-
		м2								
48	Спрайс п.425	-Плиты КАВИТИ БАТТС	5	5959	-	29795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	Е0107-44-10 п.426	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	50	103,07	66,43	5154	3322	3339	0,15	7
				23,85	23,85	1193	1192	140	0,11	5
		шт								
50	С143015-64 п.427	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,04	26900	-	54876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

51	E0106-11-7 п.428	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	м3	0,03	93997,62	304,24	2820	9	1045	198	6
					33075	114,75	992	3	105	0,56	-
52	E0106-11-8 п.429	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,52712	70437,87	304,24	37129	160	5418	58	31
					9675	114,75	5100	60	105	0,56	-
53	E0109-17-13 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-20 п.430	-Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м	1т	0,1702	8650,22	5544,67	1472	944	612	17,03	3
					3090,95	905,63	526	154	90	2,65	-
54	C12021-260 п.431	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1702	114900	-	19556	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						РАЗДЕЛ №19					
55	E0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10 п.448	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	74,7	435,9	2,02	32562	151	5067	0,39	29
					64,13	0,48	4791	36	105	-	-
56	E0107-60-2 п.449	-Установка металлических ограждений	м	134	492,43	7,69	65986	.1030	45287	1,34	180
					238,5	2,9	31959	389	140	0,01	2
57	C12021-96 п.450	-Площадки посадочные, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,5	177400	-	443500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	10983978	247265		4007
	Тенге	891393	73219		504
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9197186	-	-	-
Материалы -	Тенге	191882	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	883018	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5092862	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3173243	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1050932	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	525
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	157640	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	614887	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10863004	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4556
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1040658	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1711319	-	-	-
Материалы -	Тенге	6753	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	81594	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1592537	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	73434	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11015	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	107085	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1891839	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	517
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92609	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	75473	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4528	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	80001	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	12834844	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5073
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1133267	-	-

Временные здания и сооружения - 1,1 %		141 183
ИТОГО:		12 976 027
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	1,7 %	220 592
Затраты на выслугу лет-	1,0%	129 760
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		51 904
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		13 378 284
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		**31 974 099**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		639 482
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**32 613 581**
Н Д С = 12 %		**3 913 630**
В С Е Г О по акту к оплате:		**36 527 211**
К оплате 70 %		**25 569 047**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

Технадзор от заказчика:

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 15

За декабрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
						ЛОК.СМ. 2-1-6 ЛИФТ								
1	У214-11-11	-Лифт пассажирский, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м лифт	1	938325,24	122924	938325	122924	286652	1718	1718				
				280017	29911	280017	29911	92,49	173	173				
2	У214-11-29	-Исключить, при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м м высоты	15	-5806,91	-108	-87104	-1620	-36031	-13	-195				
				-2663	-6	-39945	-90	90	-0,03	-1				
3	Спрайс-лист стр.61	-Лифт пассажирский грузоподъемностью 630 кг шт	1	3886730	-	3886730	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	4737952	121304			1523
	Тенге	240072	29821			172
Стоимость оборудования -	Тенге	3886730	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	3886730	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	-87104	-	-		-
Материалы -	Тенге	-38340	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-40035	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-36031	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-5405	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-7388	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	-130523	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-214
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-45440	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	938325	-	-	-
Материалы -	Тенге	530018	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	309928	-	-
Накладные расходы -	Тенге	286652	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	143
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42998	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	73499	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1298476	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2034
Сметная заработная плата -	Тенге	-	352926	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	5054683	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1821
Сметная заработная плата -	Тенге	-	307486	-	-

Сумма для начисление коэфф. 5054683-обор.3886730= 1167953

Временные здания и сооружения -	1,1 %	12 847
ИТОГО:		5 067 530
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -	1,7 %	20 074
Затраты на выслугу лет-	1,0%	11 808
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		4 723
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		5 104 135
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		12 198 883
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		243 978
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**12 442 861**
Н Д С = 12 %		**1 493 143**
В С Е Г О по акту к оплате:		**13 936 004**
К оплате 70 %		**9 755 203**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика:

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернациолистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 16

За декабрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПРОЕМЫ 6-8 этажа												
1	Е0110-93-1 п.262	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	46,92	447,28	20,21	20987	948	12502	1,29	60				
				215,16	6,88	10095	323	120	0,03	2				
2	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.263	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	46,92	14824	-	695542	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0110-91-5 п.264	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	21,706667	427,5	19,32	9280	419	5007	1,11	24				
				185,83	6,39	4034	139	120	0,03	1				
4	Е0110-91-6 п.265	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	128	346,04	18,87	44293	2415	21939	0,82	105				
				136,44	6,39	17464	818	120	0,03	4				
5	Е0110-91-8 п.266	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	14	348,93	18,88	4885	264	2983	1,02	14				
				171,01	6,57	2394	92	120	0,03	-				

		поворотно-откидных/, трехстворчатых / площадью проема более 2 м2							
6	С 6-1-709 п.267	-Стоимость оконных блоков из ПВХ профилей тол.60мм 2-х створчатых - импост и поворотная створка м2	150,72	5618	-	846745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С 6-1-717 п.268	-Стоимость оконных блоков из ПВХ профилей тол.60мм 3-х створчатых - трехэлементные с 1-ой поворотной створкой м2	13,96	5618	-	78427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С 1-3-4083 п.269	-Стоимость плит из пенополистирола ПСВ-С-35 м2	1,546667	5454	-	8436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0110-22-2 п.270	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м3	119,03	242,82	5,58	28903	664	13737	0,59	70
				94,05	2,12	11195	252	120	0,01	1
10	С12061-195 п.271	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м2	119,033333	2860	-	340435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0110-90-2 п.282	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м	83,71	330,85	32,08	27695	2685	28567	1,49	125
				272,25	12,13	22790	1015	120	0,06	5
12	С12022-1 п.283	-Двери огрунтованные и окрашенные м2 шт	40	25100	-	1004000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Стены на лестничных клетках					
13	Е0107-44-10 п.164	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	87	103,07	66,43	8967	5780	5810	0,15	13
				23,85	23,85	2075	2075	140	0,11	9
14	С143015-64 п.165	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ шт	3,114055	26900	-	83768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0109-25-1 п.166	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м м3	0,02	-5030,5	-2020,02	-101	-40	-50	-14,1	-
				-2272,5	-502,43	-45	-10	90	-1,79	-
16	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. п.167	-Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС т	0,02	-62300	-	-1246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С11021-26 п.168	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта т	2,798667	-12700	-	-35543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						СТЕНЫ 8-9 этажа				
18	Е0108-22-9 п.130	-Кладка стен блоками с облицовкой в процессе кладки м3	339,089	2074,42	264,73	703413	89767	538276	3,49	1183

		кирпичом /в 1/2 кирпича/ с утеплением при высоте этажа до 4 м м3		1285,01	60,26	435733	20434	118	0,77	261
19	С143006-24 п.131	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-100 1000шт	57,369	25500	-	1462910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Спрайс п.132	-Блок ячеистый шт	3632	414	-	1503648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Спрайс п.133	-Плиты КАВИТИ БАТТС м3	26,248444	5959	-	156414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-2056 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 п.134	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм шт	5041	9,34	-	47083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СпрайсТОО"Ко останай-Пе нопласт"	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСВС-15 м3	13,352	2695,45	-	35990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0108-12-1 п.137	-Армирование кладки стен и других конструкций т	1,239	8679,65	422,15	10754	523	12303	56,4	70
				8257,5	157,5	10231	195	118	0,77	1
25	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 п.138	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	1,239	32300	-	40020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
26	Е0108-11-1 п.141	-Расшивка швов кладки из кирпича м2	1298,5	38,93	-	50551	-	59650	0,22	284
				38,93	-	50551	-	118	-	-
27	Е0108-22-1 п.142	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 100мм м3	37,87	1493,41	372,83	56555	14119	32778	3,72	141
				594	139,5	22495	5283	118	0,68	26
28	Спрайс п.143	-Блок ячеистый шт	2531	138	-	349278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0108-22-1 п.144	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 200мм м3	92	1493,41	372,83	137394	34300	79629	3,72	342
				594	139,5	54648	12834	118	0,68	63
30	Спрайс п.145	-Блок ячеистый шт	3074	276	-	848424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Спрайс п.147	-Блок ячеистый шт	9,65	414	-	3995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0108-6-9 п.148	-Кладка стен вентиляционных каналов м3	58,01	8671,65	296,6	503042	17206	70232	5,95	345
				915,75	110,25	53123	6396	118	0,54	31
33	Е0108-22-7 п.149	-Кладка стен блоками с облицовкой в процессе кладки кирпичом, тол.1/2 при высоте этажа до 4 м	21,066318	4298,87	409,82	90561	8633	20471	4,08	86
				670,5	153	14125	3223	118	0,75	16

34	Спрайс п.150	-Блок ячеистый м3	766	552	-	433872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Замена доп.смета(согласование поз.135-136)					
35	E0109-24-2	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м т	4,2332	15827,2	5129,62	67000	21715	42524	61,8	262
				9945	1216,58	42099	5150	90	4,09	17
36	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	4,2332	154400	-	653606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Перегородки кирпичные (доп.см.№810) Закладные детали для крепления перегородок					
37	E0109-24-2	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м т	0,694809	15827,2	5129,62	10997	3564	6980	61,8	43
				9945	1216,58	6910	845	90	4,09	3
38	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,694809	154400	-	107279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Перегородки кирпичные					
39	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	157,85	447,8	34,73	70685	5482	44332	1,43	226
				225	13,01	35516	2054	118	0,06	10
40	C143006-24	-Кирпич и камни керамические лицевые, получаемые методом отбора /ГОСТ 530-95/: М-100 1000шт	7,955	25500	-	202853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
							РАЗДЕЛ № 17	ШАХТА ЛИФТА		
41	E0108-6-7 п.420	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	23,3	7946,06	337,41	185143	7862	21899	4,38	102
				670,5	126	15623	2936	118	0,62	14
42	E0108-22-1 п.421	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 100мм м3	3,6	1493,41	372,83	5376	1342	3116	3,72	13
				594	139,5	2138	502	118	0,68	2
43	Спрайс п.422	-Блок ячеистый 600x100x250 шт	77	414	-	31878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК п.423	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	3	1113,64	34,37	3341	103	715	1,21	4
				189	12,87	567	39	118	0,06	-
45	E0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 п.424	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм м2	14	132,99	1,02	1862	14	559	0,24	3
				37,89	0,16	530	2	105	-	-
46	Спрайс п.425	-Плиты ХАВИТИ БАТТС	1,55	5959	-	9236	-	-	-	-

		м3		-	-	-	-	-	-	-
47	E0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т п.426		14	103,07	66,43	1443	930	935	0,15	2
				23,85	23,85	334	334	140	0,11	1
		шт								
48	C143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона класса B15 /ГОСТ 948-84/ п.427		0,6	26900	-	16140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	E0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг п.428		0,009	93997,62	304,24	846	3	314	198	2
				33075	114,75	298	1	105	0,56	-
		1т								
50	E0106-11-8 -Установка закладных деталей весом до 20 кг п.429		0,15	70437,87	304,24	10566	46	1542	58	9
				9675	114,75	1451	17	105	0,56	-
		1т								
51	E0109-17-13-Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 п.430		0,05	8650,22	5544,67	433	277	180	17,03	1
				3090,95	905,63	155	45	90	2,65	-
		т								
52	C12021-260 -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков п.431		0,05	114900	-	5745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	10983806	219023		3528
	Тенге	816528	64994		468
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9098858	-	-	-
Материалы -	Тенге	101821	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	826373	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5356645	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2903691	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	977293	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	489
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	146594	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	604569	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10680717	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4160
Сметная заработная плата -	Тенге	-	972967	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1848958	-	-	-
Материалы -	Тенге	3695	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	55149	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1770630	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	49634	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7445	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	113916	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2012507	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	350
Сметная заработная плата -	Тенге	-	62594	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	35990	-	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2159	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	38149	-	-	-	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	12731373	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1015142	-	4398	
Временные здания и сооружения - 1,1 %		140 045				
ИТОГО:		12 871 418				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,7 %		218 814				
Затраты на выслугу лет- 1,0%		128 714				
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		51 486				
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		13 270 432				
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		31 716 333				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		634 327				
ИТОГО по акту в ценах 2014года		32 350 659				
Н Д С = 12 %		3 882 079				
В С Е Г О по акту к оплате:		36 232 738				
К оплате 70 %		25 362 917				

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

Технадзор от заказчика:

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

1130

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №1 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 17

За декабрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
					ОТОПЛЕНИЕ									
1	Е0116-15-1 п.81	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	10	318,05	40,42	3181	404	3560	1,47	15				
2	Спрайс п.83	-Кран VT217 диам.25мм 1шт	10	261,88	16,22	2619	162	128	0,07	1				
3	Спрайс п.103	-Термостатический клапан(угловой), диам.15мм шт	190	770	-	7700	-	-	-	-				
4	Е0118-22-5 п.104	-Установка кранов воздушных шт	196	1265	-	240350	-	-	-	-				
5	Спрайс п.105	-кран Маевского, диам.15мм комплект	196	28,81	-	5646	-	5814	0,12	24				
6	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов шт	278	23,18	-	4542	-	128	-	-				
7	Спрайс	-Радиаторы биметаллические 1кВт	1590	234,78	19,17	65269	5329	38268	0,59	164				
8	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	1944	100,35	7,19	27898	1999	128	0,03	9				
9	С130810-45 п.113	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	106	411,72	12,19	800387	23697	520855	1,15	2232				
				204,75	4,57	398034	8884	128	0,02	43				
				200	-	21200	-	-	-	-				

				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-6-2 п.114	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	кг	182	266,16	4,08	48442	742	12883	0,3	54
					53,77	1,53	9785	279	128	0,01	1
11	Е0116-6-3 п.115	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	260	345,16	4,08	89743	1060	18404	0,3	77
					53,77	1,53	13979	399	128	0,01	2
12	Е0116-6-4 п.116	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	50	424,16	4,08	21208	204	3539	0,3	15
					53,77	1,53	2688	77	128	0,01	-
13	Е0116-6-5 п.117	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	46	474,16	4,08	21812	188	3256	0,3	14
					53,77	1,53	2473	71	128	0,01	-
14	Е0116-6-6 п.118	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	15	608,51	8,19	9128	123	1354	0,37	6
					67,44	3,06	1012	46	128	0,01	-
15	Е0116-10-4 п.120	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	70	940,29	21,42	65820	1500	12763	0,73	51
					134,42	8,02	9409	562	128	0,04	3
16	Е0116-10-5 п.121	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	15	1245,29	21,42	18679	321	2735	0,73	11
					134,42	8,02	2016	120	128	0,04	1
17	Спрайс п.123	-Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом	м	980	328	-	321440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	Спрайс п.124	-Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом	шт	382	184	-	70288	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Спрайс п.125	-Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом	шт	382	1132	-	432424	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	3386125	33569		2661
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	474456	12599		61
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	824152	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	824157	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	49449	-	-	-
	Тенге	873601	-	-	-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2561973	-	-	-
Материалы -	Тенге	642932	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	487055	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1412659	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	623430	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	93515	-	312
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	191124	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3376527	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	580569	-	3034
ИТОГО ПО АКТУ;					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	4250128	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
Временные здания и сооружения - 1,1 %	Тенге	46 751	580569	-	3034
ИТОГО:		4 296 879			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,7 %		73 047			
Затраты на выслугу лет- 1,0%		42 969			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		17 188			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		4 430 083			
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		10 587 898			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		211 758			
ИТОГО по акту в ценах 2014года		10 799 656			
Н Д С = 12 %		1 295 959			
В С Е Г О по акту к оплате:		12 095 614			
К оплате 70 %		8 466 930			

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

Технадзор от заказчика:

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. Б.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 18

За декабрь месяц 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВОДОПРОВОД В1 (согласование № 3)										
1	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	412 м	411,72	12,19	169629	5022	110387	1,15	473		
				204,75	4,57	84357	1883	128	0,02	9		
2	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	246 м	347,46	5,28	85475	1299	42183	0,74	181		
				131,99	1,98	32460	487	128	0,01	2		
3	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	11 м	469,47	6,65	5164	73	2519	0,98	11		
				176,4	2,5	1940	28	128	0,01	-		
4	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	65 м	538,79	9,63	35021	626	12867	0,85	56		
				151,05	3,6	9818	234	128	0,02	1		
5	Е0116-14-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	15,3 м	645,66	9,63	9879	147	3029	0,85	13		
				151,05	3,6	2311	55	128	0,02	-		

		давления среднего типа наружным диам. 63 мм							
		м							
				ЛОК. СМ. 2-1-3		ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1.3 Т3,Т4			
6	Е0116-7-1 п.44	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	430,02	329,67	4,19	141765	1802	33813	0,34	145
				59,85	1,58	25737	679	128	0,01	3
		м								
7	Е0116-7-3 п.45	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	474,8	362,67	4,19	172196	1989	37334	0,34	160
				59,85	1,58	28417	750	128	0,01	4
		м								
8	Е0116-7-4 п.46	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	366,5	471,67	4,19	172867	1536	28818	0,34	124
				59,85	1,58	21935	579	128	0,01	3
		м								
9	Е0116-7-5 п.47	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	38	596,67	4,19	22673	159	2988	0,34	13
				59,85	1,58	2274	60	128	0,01	-
		м								
10	Е0116-7-6 п.48	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	29	693,07	10,34	20099	300	3000	0,43	13
				76,95	3,87	2232	112	128	0,02	1
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге			834768	12954			1187
			Тенге			211489	4867			24
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			834768	-	-		-
	Материалы -		Тенге			610326	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	216357	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			276936	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		138
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	41540	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			66702	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1178408	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1349
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	257897	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ;		Тенге			1178408	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1349
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	257897	-		
	Временные здания и сооружения - 1,1 %					12 962				
	ИТОГО:					1 191 370				
	Дополнительные затраты при производстве									

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -	1,7 %	20 253
Затраты на выслугу лет-	1,0%	11 914
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		4 765
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		1 228 303
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		2 935 644
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		58 713
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**2 994 357**
Н Д С = 12 %		**359 323**
В С Е Г О по акту к оплате:		**3 353 680**
К оплате 70 %		**2 347 576**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

Технадзор от заказчика:

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 19

За январь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
						ЛОК.СМ. 2-1-6 ЛИФТ							
1	У214-11-11	-Лифт пассажирский, со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м лифт	1	938325,24	122924	938325	122924	286652	1718	1718			
				280017	29911	280017	29911	92,49	173	173			
2	У214-11-29	-Исключить, при изменении на 1 м высоты шахты для лифта грузоподъемкостью 1000 кг, при 12 остановках, при высоте шахты 44 м м высоты	15	-5806,91	-108	-87104	-1620	-36031	-13	-195			
				-2663	-6	-39945	-90	90	-0,03	-1			
3	Спрайс-лист-стр.61	-Лифт пассажирский грузоподъемностью 630 кг	1	3886730	-	3886730	-	-	-	-			
		шт		-	-	-	-	-	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4737952	121304			1523			
		Стоимость оборудования -	Тенге			240072	29821			172			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3886730	-	-		-			
			Тенге			3886730	-	-		-			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-87104	-	-		-			
		Материалы -	Тенге			-38340	-	-		-			
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-40035	-		-			
		Накладные расходы -	Тенге			-36031	-	-		-			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-18			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-5405	-		-			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7388	-	-		-			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-130523	-	-		-			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-214			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-45440	-		-			

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	938325	-	-	-
Материалы -	Тенге	530018	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	309928	-	-
Накладные расходы -	Тенге	286652	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	143
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42998	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	73499	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1298476	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2034
Сметная заработная плата -	Тенге	-	352926	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	5054683	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1021
Сметная заработная плата -	Тенге	-	307486	-	-

Сумма для начисление коэфф. 5054683-обор.3886730= 1167953

Временные здания и сооружения - 1,1 %		12 847
ИТОГО:		5 067 530
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	1,7 %	20 074
Затраты на выслугу лет-	1,0%	11 808
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		4 723
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		5 104 135
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		**12 198 883**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		243 978
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**12 442 861**
Н Д С = 12 %		**1 493 143**
В С Е Г О по акту к оплате:		**13 936 004**
К оплате 70 %		**9 755 203**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А

Технадзор от заказчика:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

1150

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 20

За январь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
						РАЗДЕЛ № 9 СТЕНЫ								
1	Е0108-22-7 п.149	-Кладка стен блоками с облицовкой в процессе кладки кирпичом, тол.1/2 при высоте этажа до 4 м	28,073682	4298,87	409,82	120685	11505	27280	4,08	115				
				670,5	153	18823	4295	118	0,75	21				
		м3												
2	Е0108-16-3 п.151	-Кладка карнизов из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м	14,57	10378,56	289,66	151216	4220	23906	7,39	108				
				1282,5	108	18686	1574	118	0,53	8				
		м3												
3	Е0108-16-3 п.152	-Кладка карнизов из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м	36,6	10378,56	289,66	379855	10602	60053	7,39	270				
				1282,5	108	46940	3953	118	0,53	19				
		м3												
		11.2 ВЕНТШАХТЫ												
4	Е0108-6-9 п.242	-Кладка стен вентиляционных каналов	41,93	8671,65	296,6	363602	12436	50764	5,95	249				
				915,75	110,25	38397	4623	118	0,54	23				
		м3												
						РАЗДЕЛ № 12 ПРОЕМЫ								
5	Е0110-93-1 п.262	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	15,64	447,28	20,21	6996	316	4167	1,29	20				
				215,16	6,88	3365	108	120	0,03	1				
		м2												

6	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.263	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	15,64	14824	-	231847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0110-91-5 п.264	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	7,235555	427,5	19,32	3093	140	1669	1,11	8
				185,83	6,39	1345	46	120	0,03	-
8	Е0110-91-6 п.265	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	42,705556	346,04	18,87	14778	806	7320	0,82	35
				136,44	6,39	5827	273	120	0,03	1
9	Е0110-91-8 п.266	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	4,565556	348,93	18,88	1593	86	973	1,02	5
				171,01	6,57	781	-30	120	0,03	-
10	С 6-1-709 п.267	-Стоимость оконных блоков из ПВХ профилей тол.60мм 2-х створчатых - импост и поворотная створка м2	50,247778	5618	-	282292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С 6-1-717 п.268	-Стоимость оконных блоков из ПВХ профилей тол.60мм 3-х створчатых - трехэлементные с 1-ой поворотной створкой м2	4,645556	5618	-	26099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С 1-3-4083 п.269	-Стоимость плит из пенополистирола ПСВ-С-35 м2	0,515555	5454	-	2812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0110-22-2 п.270	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м3	143,86	242,82	5,58	34932	803	16602	0,59	84
				94,05	2,12	13530	305	120	0,01	1
14	С12061-195 п.271	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м2	39,677778	2860	-	113478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

13.3.4 - 384,12 м2 объем 80%

РАЗДЕЛ № 13 ПОЛЫ

15	Е0111-11-5 п.295	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм		307,296	442,38	13,43	135941	4127	27078	0,45	138
					66,6	5,04	20466	1549	123	0,02	8
			м2								
16	Е0111-11-5 п.296К-4	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм		1229,184	442,38	13,43	543762	16508	108312	0,45	553
					66,6	5,04	81864	6195	123	0,02	30
			м2								
17	Е0111-4-1 п.297	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		307,296	365,09	18,42	112190	5660	35099	0,42	128
					85,95	6,91	26412	2123	123	0,03	10
			м2								
18	Е0111-4-2 п.298	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		307,296	256,83	9,05	78922	2781	20505	0,25	77
					50,85	3,4	15626	1045	123	0,02	5
			м2								
19	Е0111-11-1 п.299	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		307,296	200,3	9,95	61551	3058	21144	0,36	109
					52,2	3,74	16041	1149	123	0,02	6
			м2								
20	Е0111-11-2 п.300К-2	-Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		614,592	-29,4	-0,67	-18071	-412	-665	-	-3
					-0,63	-0,25	-387	-154	123	-	-1
			м2								
		13.4.5 - 3921,97 м2		объем 60%							
21	Е0111-11-5 п.303	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм		2353,182	456,66	13,43	1074596	31603	207356	0,45	1059
					66,6	5,04	156722	11860	123	0,02	58
			м2								
22	Е0111-11-6 п.304К-12	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона		28238,184	89,02	0,67	2513763	18920	30565	-	124
					0,63	0,25	17790	7060	123	-	34
			м2								
23	Е0111-11-1 п.305	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		2353,182	200,3	9,95	471339	23414	161913	0,36	838
					52,2	3,74	122836	8801	123	0,02	43
			м2								
24	Е0111-11-2 п.306	-Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		2353,182	-29,4	-0,67	-69191	-1577	-2547	-	-10
					-0,63	-0,25	-1483	-588	123	-	-3
			м2								
							РАЗДЕЛ № 14 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
25	Е0115-61-3 п.329	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		2473,9	339,56	4,07	840028	10057	354961	0,74	1831
					135,68	0,97	335659	2400	105	0,05	128
			м2								
26	Е0115-61-1 п.330	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		581,8	272,9	3,39	158774	1970	71914	0,65	378
					117	0,72	68071	419	105	0,05	29

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26610	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	470110	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	10958065	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9021
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1579185	-	-

Временные здания и сооружения -	1,1 %	120 539
ИТОГО:		11 078 604
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	1,7 %	188 336
Затраты на выслугу лет-	1,0%	110 786
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%	44 314
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		11 422 040
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		27 298 677
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		545 974
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**27 844 650**
Н Д С = 12 %		**3 341 358**
В С Е Г О по акту к оплате:		**31 186 008**
К оплате 70 %		**21 830 204**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика:

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 21

За январь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ												
1	Спрайс п.15	-Теплосчетчик "Взлет ТСР" диам.65мм шт	1	36002	-	36002	-	-	-	-				
2	Е0118-13-1 п.23	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	1	3150,84	123,78	3151	124	2984	13	13				
				2285,06	46,35	2285	46	128	0,22	-				
3	Спрайс п.24	-Насос WILO Stratos 65/1-9 + 1 в резерв шт	2	130587	-	261174	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ОТОПЛЕНИЕ												
4	Е0116-15-1 п.81	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	20	318,05	40,42	6361	808	7119	1,47	29				
				261,88	16,22	5238	324	128	0,07	1				
5	Спрайс п.83	-Кран VT217 диам.25мм шт	20	770	-	15400	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
6	Спрайс п.103	-Термостатический клапан(угловой), диам.15мм шт	56	1265	-	70840	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
7	Е0118-22-5 п.104	-Установка кранов воздушных комплект	56	28,81	-	1613	-	1661	0,12	7				
				23,18	-	1298	-	128	-	-				
8	Спрайс п.105	-кран Маевского, диам.15мм шт	56	68	-	3808	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
9	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	79,6	234,78	19,17	18689	1526	10957	0,59	47				

10	Спрай	-Радиаторы биметаллические	1кВт	455	100,35 710,74	7,19 -	7988 323388	572 -	128 -	0,03 -	3 -
11	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	шт	556 ✓	411,72 204,75	12,19 4,57	228917 113841	6778 2541	148969 128	1,15 0,02	638 12
12	C130810-45 п.113	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	31	200	-	6200	-	-	-	-
13	E0116-6-2 п.114	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	кг	53	266,16 53,77	4,08 1,53	14107 2850	216 61	3752 128	0,3 0,01	16 -
14	E0116-6-3 п.115	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	75	345,16 53,77	4,08 1,53	25887 4032	306 115	5309 128	0,3 0,01	22 1
15	E0116-6-4 п.116	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	15	424,16 53,77	4,08 1,53	6362 806	61 23	1062 128	0,3 0,01	4 -
16	E0116-6-5 п.117	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	14	474,16 53,77	4,08 1,53	6638 753	57 21	991 128	0,3 0,01	4 -
17	E0116-6-1 п.119	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	15	268,16 53,77	4,08 1,53	4022 806	61 23	1062 128	0,3 0,01	4 -
18	Спрайс п.123	-Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом	м	280	328 -	- -	91840 -	- -	- -	- -	- -
19	Спрайс п.124	-Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом	шт	110	184 -	- -	20240 -	- -	- -	- -	- -
20	Спрайс п.125	-Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом	шт	110	1132 -	- -	124520 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге				1269160	9937			786
			Тенге				139897	3748			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				236600	-	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	236600	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14196	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	250796	-	-	-	
Стоимость сантехнических работ -						
Материалы -	Тенге	1032560	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	169341	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	143645	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	716812	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	183866	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	27580	-	92	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	72986	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1289411	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-	
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	-	171225	-	895	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1540207	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-	
Временные здания и сооружения - 1,1 %		16 942	-	-	895	
ИТОГО:		1 557 149				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,7 %		26 471				
Затраты на выслугу лет- 1,0%		15 572				
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		6 229				
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		1 605 421				
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		3 836 956				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		76 739				
ИТОГО по акту в ценах 2014года		3 913 695				
Н Д С = 12 %		469 643				
В С Е Г О по акту к оплате:		4 383 338				
К оплате 70 %		3 068 337				

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика:

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 22

За январь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (согласование № 3)								
1	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	118	411,72	12,19	48583	1438	31616	1,15	135
				204,75	4,57	24161	539	128	0,02	3
		м								
2	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	248	339,61	7,9	84222	1959	52433	0,9	224
				162,23	2,95	40232	732	128	0,01	4
		м								
3	С130901-24 п.7	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	194	328	-	63632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	С130901-26 п.8	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	8	471	-	3768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130901-27 п.9	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	8	584 -	- -	4672 -	- -	- -	- -	- -
					ЛОК.СМ. 2-1-3	ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1.3 Т3,Т4				
6	Е0116-7-1 п.44	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	51,98	329,67 59,85	4,19 1,58	17136 3111	218 82	4087 128	0,34 0,01	18 -
7	С130901-12 п.49	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	174	280 -	- -	48720 -	- -	- -	- -	- -
8	С130901-14 п.50	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	11	430 -	- -	4730 -	- -	- -	- -	- -
9	С130901-15 п.51	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	9	530 -	- -	4770 -	- -	- -	- -	- -
10	С130901-17 п.52	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	999 -	- -	2997 -	- -	- -	- -	- -
11	Спрайс п.92	-Тройник 110х110х110 шт	98	263 -	- -	25774 -	- -	- -	- -	- -
12	Спрайс п.93	-Тройник 110х110х110 шт	92	263 -	- -	24196 -	- -	- -	- -	- -
13	Спрайс п.94	-Тройник 110х110х50 шт	70	205 -	- -	14350 -	- -	- -	- -	- -

14	Спрайс п.95	-Отвод 50х50	125	90	-	11250	-	-	-	-
		шт								
						КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К2				
15	Е0116-13-1 п.77	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	600,5	620,54	0,64	372634	384	81822	0,58	351
				106,2	0,25	63773	150	128	-	1
16	Е0116-13-2 п.78	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	512	748,88	1,43	383427	732	67450	0,56	287
				102,38	0,54	52419	276	128	-	1
17	Е0116-13-2 п.79	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7,77	748,88	1,43	5819	11	1024	0,56	4
		м		102,38	0,54	795	4	128	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	1120680	4743		1019
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	184490	1784		9
Материалы -	Тенге	1120680	-		
Всего заработная плата -	Тенге	722588	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	186274	-	-
Накладные расходы -	Тенге	208859	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	230431	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	35765	-	119
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	81547	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1440657	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	-	222039	-	1147
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1440657	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
		-	222039	-	1147

Временные здания и сооружения -	1,1 %	15 847
ИТОГО:		1 456 504
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -	1,7 %	24 761
Затраты на выслугу лет-	1,0%	14 565
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%	5 826

ИТОГО в базовых ценах 2001 года	1 501 656
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	3 588 958
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	71 779
ИТОГО по акту в ценах 2014года	3 660 737
Н Д С = 12 %	439 288
В С Е Г О по акту к оплате:	4 100 025
К оплате 70 %	2 870 018

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика:

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 23

За февраль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ № 11 КРОВЛЯ														
1	Е0113-43-1 п.221	-Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	584,24 м2	477,68	1,27	279080	742	142217	1,42	830						
				270	0,47	157745	275	90	-	1						
2	Е0112-13-5 п.222	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	1156,48 м2	59,54	13,86	68857	16029	70022	0,3	347						
				45,68	5,2	52828	6014	119	0,03	29						
3	Спрайс п.223	-Утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС Н	95,29 м2	10808	-	1029894	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
4	Спрайс п.224	-Утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС В тол.40мм	23,82 м3	17999	-	428736	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
5	Е0112-17-1 п.225	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	519,96 м3	150,97	15,94	78498	8288	25128	0,24	126						
				34,65	5,96	18017	3099	119	0,03	15						
6	Е0112-17-2 п.226К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	5199,6 м2	5,09	0,14	26449	728	990	-	5						
				0,11	0,05	572	260	119	-	2						

		м2							
					РАЗДЕЛ № 12 ПРОЕМЫ				
7	Е0110-90-2 п.282	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	69	330,85	32,09	22829	2214	23547	1,49	103
				272,25	12,13	18765	837	120	0,06	4
		м2								
8	С12022-1 п.283	-Двери огрунтованные и окрашенные	32	25100	-	803200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					РАЗДЕЛ № 13 ПОЛЫ					
		13.3.4 - 384,12 м2								
9	Е0111-11-5 п.295	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	76,824	442,38	13,43	33985	1032	6770	0,45	35
				66,6	5,04	5116	387	123	0,02	2
		м2								
10	Е0111-11-5 п.296К=4	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	307,296	442,38	13,43	135941	4127	27078	0,45	138
				66,6	5,04	20466	1549	123	0,02	8
		м2								
11	Е0111-4-1 п.297	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	76,824	365,09	18,42	28048	1415	8775	0,42	32
				85,95	6,91	6603	531	123	0,03	3
		м2								
12	Е0111-4-2 п.298	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	76,824	256,83	9,05	19731	695	5126	0,25	19
				50,85	3,4	3907	261	123	0,02	1
		м2								
13	Е0111-11-1 п.299	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	76,824	200,3	9,95	15388	764	5286	0,36	27
				52,2	3,74	4010	287	123	0,02	1
		м2								
14	Е0111-11-2 п.300К=2	-Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	153,648	-29,4	-0,67	-4518	-103	-166	-	-1
				-0,63	-0,25	-97	-38	123	-	-
		м2								
		13.4.5 - 3921,97 м2								
15	Е0111-11-5 п.303	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	1568,788	456,66	13,43	716397	21069	138237	0,45	706
				66,6	5,04	104481	7907	123	0,02	39
		м2								
16	Е0111-11-6 п.304К=12	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	18825,456	89,02	0,67	1675842	12613	20377	-	83
				0,63	0,25	11860	4706	123	-	23
		м2								
17	Е0111-11-1 п.305	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1078,8	200,3	9,95	216082	10734	74228	0,36	384
				52,2	3,74	56313	4035	123	0,02	20
		м2								
18	Е0111-11-2 п.306	-Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1078,8	-29,4	-0,67	-31720	-723	-1168	-	-5
				-0,63	-0,25	-680	-270	123	-	-1
		м2								

					РАЗДЕЛ № 14 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
19	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	2473,9	339,56	4,07	840028	10057	354961	0,74	1831
	п.329	поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		цементно-известковым или		135,68	0,97	335659	2400	105	0,05	128
		цементным раствором по камню								
		и бетону стен								
		м2								
20	E0115-63-1	-Оштукатуривание простое	581,8	272,9	3,39	158774	1970	71914	0,65	378
	п.330	поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		цементно-известковым или		117	0,72	68071	419	105	0,05	29
		цементным раствором по камню								
		и бетону стен								
		м2								
21	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	30,7	1041,14	4,92	31963	151	6283	1,15	35
	п.331	устройства каркаса улучшенное		---	---	---	---	---	---	---
		стен		193,05	1,87	5927	57	105	0,01	-
		м2								
22	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание стен из	2302,65	187,86	3,43	432576	7898	181430	0,46	1048
	п.332	сухих растворных смесей		---	---	---	---	---	---	---
		толщиной 3 мм		73,73	1,31	169774	3016	105	0,01	15
		м2								
23	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание стен из	282,1	151	3,43	42598	- 968	22227	0,46	128
	п.333	сухих растворных смесей		---	---	---	---	---	---	---
		толщиной 2 мм		73,73	1,31	20799	370	105	0,01	2
		м2								
24	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание стен из	146,9	114,14	3,43	16767	504	11575	0,46	67
	п.334	сухих растворных смесей		---	---	---	---	---	---	---
		толщиной 1 мм		73,73	1,31	10831	192	105	0,01	1
		м2								
25	E0115-64-5	-Сплошное выравнивание откосов	641,2	278,29	6,12	178442	3924	96754	0,81	517
	п.341	из сухих растворных смесей		---	---	---	---	---	---	---
		толщиной 2 мм		141,39	2,32	90659	1488	105	0,01	7
		м2								
						РАЗДЕЛ № 19 - балконы				
26	E0107-60-2	-Установка металлических	134	492,43	7,69	65986	1030	45287	1,34	180
	п.449	ограждений		---	---	---	---	---	---	---
				238,5	2,9	31959	389	140	0,01	2
		м								
27	C12021-96	-Площадки посадочные, маршевые	2,5	177400	-	443500	-	-	-	-
	п.450	лестницы, пожарные щиты		---	---	---	---	---	---	---
		переходных площадок,		-	-	-	-	-	-	-
		ограждения								
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	7753350	106126		7013
	---	---	---		---
	Тенге	1193606	38170		329
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6506650	-	-	-
Материалы -	Тенге	285775	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1231776	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1458631	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3020995	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1336877	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	668

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	200532	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	470612	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8314139	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8011
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1432307	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1246700	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1246700	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	74802	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1321502	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	9635641	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8011
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1432307	-	-

Временные здания и сооружения - 1,1 %	105 992
ИТОГО:	9 741 633
Дополнительные затраты при производстве	
работ в зимнее время - 1,7 %	165 608
Затраты на выслугу лет- 1,0%	97 416
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	38 967
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	10 043 624
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	**24 004 261**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	480 085
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**24 484 346**
Н Д С = 12 %	**2 938 121**
В С Е Г О по акту к оплате:	**27 422 467**
К оплате 70 %	**19 195 727**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: **Кариев Т.А.**

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 24

За февраль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ № 11 КРОВЛЯ														
1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 п.239	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм м2	172,48	110,98	37,89	1,02	0,16	19141	6535	175	28	6891	0,24	41	-	-
2	Спрайс п.240	-Утеплитель ТЕХНОРУФ 45 м2	172,48	2908	-	-	-	501572	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Е0115-70-1 п.241	-Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса м2	172,48	783,67	193,05	4,92	1,87	135167	33297	849	323	35301	1,15	198	0,01	2
		11.2. ВЕНТШАХТЫ														
4	Е0126-33-1 п.243	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных м3	9,65	3679,88	3264,75	185,63	69,75	35511	31505	1791	673	32178	18,17	175	0,34	3
5	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 п.244	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,201	32300	-	-	-	6492	-	-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-2164 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.245	-Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х100 мм шт	216	5,75	-	-	-	1242	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Спрайс	-Утеплитель ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ	9,65	7491	-	-	-	72288	-	-	-	-	-	-	-	-

	п.246	тол.100мм							
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0115-70-1 п.247	-Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	м3	209,36	1048,27	4,92	219466	1030	42849	1,15	241
					193,05	1,87	40417	392	105	0,01	2
9	Е0108-6-1 п.252	-Кладка простых наружных стен	м2	3,37	7987,24	11.3. БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ 335,84	26917	1132	3284	4,54	15
					699,75	126	2358	425	118	0,61	2
10	Е0108-11-1 п.253	-Расшивка швов кладки из кирпича	м3	17,57	38,93	-	684	-	807	0,22	4
					38,93	-	684	-	118	-	-
11	Е0107-44-10 п.254	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м2	2	103,07	66,43	206	133	134	0,15	-
					23,85	23,85	48	48	140	0,11	-
12	С143015-64 п.255	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	шт	0,0432	26900	-	1162	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0109-25-1 п.256	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	м3	0,033	5030,5	2020,02	166	67	82	14,1	-
					2272,5	502,43	75	17	90	1,79	-
14	С12021-260 п.257	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,033	114900	-	3792	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0113-26-6 п.258	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т	1,66	20,35	0,02	34	-	6	0,02	-
					4,16	-	7	-	90	-	-
16	Е0112-7-6 п.259	-Устройство кровельного покрытия из профлиста	м2	2,24	755,33	8,31	1692	19	254	1,48	3
					94,18	1,17	211	3	119	0,02	-
17	Е0111-11-1 п.292	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	327,06	200,3	РАЗДЕЛ №13 ПОЛЫ - 13.2.3 - 327,06м2 9,95	65510	3254	22504	0,36	116
					52,2	3,74	17073	1223	123	0,02	6
18	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. в СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20 п.293	-Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	327,6	1468,5	30,36	481081	9946	56538	1,07	351
					132,85	7,46	43522	2444	123	0,04	12
19	Е0111-39-4 п.294	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	349,95	138,01	0,32	48297	112	17967	0,24	83
					41,63	0,11	14568	38	123	-	-
20	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. в СН РК	-Устройство покрытий из керамических плит на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в	м	384,12	1041,83	13.3.4 - 384,12 м2 15,2	400188	5839	85361	1,07	411
					173,3	7,37	66568	2831	123	0,04	14

	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 п.301	построечных условиях	м2						
21	Е0111-39-4 п.302	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м	411,01	138,01	0,32	56724	132	21101	0,24	97
					41,63	0,11	17110	45	123	-	-
		13.4.5 - 3921,97 м2									
22	Е0111-11-1 п.305	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	489,988	200,3	9,95	98144	4875	33714	0,36	174
					52,2	3,74	25577	1833	123	0,02	9
23	Е0111-11-2 п.306	-Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	489,988	-29,4	-0,67	-14407	-328	-530	-	-2
					-0,63	-0,25	-309	-122	123	-	-1
		13.7.8 - 380,96 м2									
24	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 п.320	-Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	294,56	1468,5	30,36	432561	8943	50836	1,07	315
					132,85	7,46	39132	2197	123	0,04	11
25	Е0111-39-4 п.321	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м	315,18	138,01	0,32	43499	101	16181	0,24	74
					41,63	0,11	13121	35	123	-	-
					РАЗДЕЛ № 14 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
26	Е0115-61-3 п.329	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	4947,8	339,56	4,07	1680056	20115	709923	0,74	3661
					135,68	0,97	671318	4799	105	0,05	256
27	Е0115-61-1 п.330	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1163,6	272,9	3,39	317547	3939	143828	0,65	756
					117	0,72	136141	838	105	0,05	59
28	Е0115-70-1 п.331	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	61,4	1041,14	4,92	63926	302	12566	1,15	71
					193,05	1,87	11853	115	105	0,01	1
29	Е0115-64-3 п.332	-Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	м2	4604,4	187,86	3,43	864983	15793	362790	0,46	2096
					73,73	1,31	339482	6032	105	0,01	29
30	Е0115-64-3 п.333	-Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	564,2	151	3,43	85195	1935	44454	0,46	257
					73,73	1,31	41598	739	105	0,01	4
31	Е0115-64-3 п.334	-Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной 1 мм	м2	293,8	114,14	3,43	33533	1008	23149	0,46	134
					73,73	1,31	21662	385	105	0,01	2
32	Е0115-39-7 Изм. и	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	346,05	884,89	1,02	306215	352	13826	0,24	82

доп. вып. 10 п.339		м2		37,89	0,16	13112	55	105	-	-
					Лестничные ограждения					
33 Е0107-60-2 п. 351	-Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород		60	492,43	7,69	29546	461	20278	1,34	80
				238,5	2,9	14310	174	140	0,01	1
34 Сп.351	-Поручень, тип 1, размер 27х54мм	м	60	-149	-	-8940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35 С12021-96 п.352	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	м	0,85783	177400	-	152179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36 Е0113-26-6 п.353	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т	340	20,35	0,02	6920	7	1273	0,02	7
				4,16	-	1414	-	90	-	-
		м2								
					РАЗДЕЛ № 19 - балконы					
37 Е0107-60-2 п.449	-Установка металлических ограждений		134	492,43	7,69	65986	1030	45287	1,34	180
				238,5	2,9	31959	389	140	0,01	2
38 Сп.449	-Поручень, тип 1, размер 27х54мм	м	536	-149	-	-79864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39 С12021-96 п.450	-Площадки посадочные, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	м	2,5	177400	-	443500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40 Е0113-26-6 п.451	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т	1128,9	20,35	0,02	22976	23	4227	0,02	24
		м2		4,16	-	4696	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	6620887	83034			9645
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1639046	25956			414
Материалы -	Тенге	6021250	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	2490587	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	1664910	-		-
Местные материалы -	Тенге	492790	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1060019	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1806974	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	271046	-		903
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	469693	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	8297918	-	-		-
		-	-	-		10962

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 24 А

За февраль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОК.СМ. 2-1-4										
		Щиты осветительные										
1	Ц0108-600-2 п.9	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	72	166,9	5,4	12017	389	10965	1	72		
				158	2,3	11376	166	95	0,01	1		
		шт										
2	Спрайс п.10	-Счетчик Орман-3711	72	5525	-	397800	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
3	Ц0108-526-2 п.11	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	72	862	28	62064	2016	23564	2	144		
				340	4,5	24480	324	95	0,03	2		
		шт										
4	Спрайс п.12	-Выключатель автоматический 2-х полюсной УЗО	72	1034	-	74448	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
5	Ц0108-526-1 п.13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	360	501,2	13,2	180432	4752	78421	1	360		
				227	2,3	81720	828	95	0,01	5		
		шт										
6	Спрайс п.14	-Выключатель автоматический 2-х полюсной УЗО 2Р 16А/10	72	1599	-	115128	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
7	Спрайс	-Выключатель автоматический	194	97	-	18818	-	-	-	-		

п.15	1-х полюсной ВА47-29-1								
			-	-	-	-	-	-	-
		Шт							
8 Е0121-25-1 п.16	-Установка электрических плит	7	327,22	103,34	2291	723	1960	1,26	9
		шт	218,25	40,96	1528	287	108	0,2	1
9 Спрайс п.17	-Плита электрическая МЕЧТА 12-06-08 СЕ	7	12287	-	86009	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Шт							
10 Е0121-29-1 п.44	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	72	74,15	-	5339	-	3552	0,29	21
		шт	45,68	-	3289	-	108	-	-
11 С151801-119 п.45	-Звонок электрический "Сверчок"	72	431	-	31032	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
12 Е0121-24-13 п.46	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	4	314,3	20,67	1257	83	988	1,26	5
		шт	220,5	8,19	882	33	108	0,04	-
13 С151803-192 п.47	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720	-	18880	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	1005514	7963		611
	Тенге	123275	1637		9
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1005514	-	-	-
Материалы -	Тенге	132162	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	124912	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	742115	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	119449	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	60
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17917	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	67498	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1192461	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	680
Сметная заработная плата -	Тенге	-	142829	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	1192461	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	680
Сметная заработная плата -	Тенге	-	142829	-	-

Временные здания и сооружения - 1,1 % 13 117

ИТОГО: 1 205 548

Дополнительные затраты при производстве

работ в зимнее время - 1,7 % 20 494

Затраты на выслугу лет- 1,0% 12 055

Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	4 822
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	1 242 920
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	2 970 578
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	59 412
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**3 029 990**
Н Д С = 12 %	**363 599**
В С Е Г О по акту к оплате:	**3 393 588**
К оплате 70 %	**2 375 512**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

Технадзор от заказчика

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Смирнов А.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернациолистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 25

За февраль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
						Индивидуальный квартирный узел						
1	Е0116-15-1 п.58	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	72	318,05	40,42	22900	2910	25630	1,47	106		
				261,88	16,22	18855	1168	128	0,07	5		
		1шт										
2	Спрайс п.59	-Кран VT214 диам.20мм	72	487	-	35064	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0116-15-1 п.64	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	72	318,05	40,42	22900	2910	25630	1,47	106		
				261,88	16,22	18855	1168	128	0,07	5		
		1шт										
4	Спрайс п.65	-Кран VT247 диам.20мм	72	487	-	35064	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
5	Е0116-15-1 п.69	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	112	482,28	40,42	54016	4527	39868	1,47	165		
				261,88	16,22	29330	1817	128	0,07	8		
		1шт										
6	Спрайс п.70	-VT.560 коллектор на 2 выхода	112	1016	-	113792	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
7	Е0116-15-1 п.71	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	104	482,27	40,42	50157	4203	37021	1,47	153		
				261,88	16,22	27235	1687	128	0,07	7		
		1шт										

8	Спрайс п.72	-VT.560 коллектор на 3 выхода	104	1016	-	105664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	E0116-15-1 п.73	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1424	1,47	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,07	-
10	Спрайс п.74	-VT.560 коллектор на 4 выхода	4	1016	-	4064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	E0116-15-1 п.75	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	68	482,28	40,42	32795	2748	24206	1,47	100
				261,88	16,22	17808	1103	128	0,07	5
12	Спрайс п.76	-VT.560 коллектор на 5 выходов	68	1016	-	69088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Спрайс п.77	-Крепление коллектора	144	637	-	91728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Спрайс п.78	-Сервис-группа коллекторная в сборе VT.6450	144	2105	-	303120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	E0116-15-1 п.81	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	25	318,05	40,42	7951	1010	8899	1,47	37
				261,88	16,22	6547	406	128	0,07	2
16	Спрайс п.82	-Кран VT214 диам.20мм	4	770	-	3080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Спрайс п.83	-Кран VT217 диам.25мм	21	770	-	16170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	E0116-15-1 п.84	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	318,05	40,42	1590	202	1780	1,47	7
				261,88	16,22	1309	81	128	0,07	-
19	Спрайс п.85	-Кран шаровый VT214 диам.25мм	5	770	-	3850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	E0116-15-2 п.86	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	318,05	40,42	318	40	356	1,47	1
				261,88	16,22	262	16	128	0,07	-
21	Спрайс п.87	-Кран шаровый VT214 диам.32мм	1	1223	-	1223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	E0116-15-2 п.88	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	318,05	40,42	636	81	712	1,47	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
23	Спрайс п.89	-Кран шаровый VT214 диам.40мм	2	1887	-	3774	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0116-15-1 п.97	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	318,05	40,42	636	81	712	1,47	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	-
		1шт								
25	Спрайс п.98	-Вентили проходные муфтовые, диам.15мм	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0116-15-1 п.99	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	318,05	40,42	7633	970	8543	1,47	35
				261,88	16,22	6285	389	128	0,07	2
		1шт								
27	Спрайс п.100	-Вентили проходные муфтовые, диам.15мм	8	367	-	2936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Спрайс п.101	-Вентили проходные муфтовые, диам.20мм	16	437	-	6992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	999805	19845		722
	Тенге	128582	7965		34
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	999805	-	-	-
Материалы -	Тенге	88370	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	136547	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	796343	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	174780	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	87
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26217	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	70475	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1245060	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	844
Сметная заработная плата -	Тенге	-	162764	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	1245060	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	844
Сметная заработная плата -	Тенге	-	162764	-	-

Временные здания и сооружения -	1,1 %	13 696
ИТОГО:		1 258 756
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	1,7 %	21 399
Затраты на выслугу лет-	1,0%	12 588
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%	5 035
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		1 297 777

ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	3 101 687
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	62 034
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**3 163 721**
Н Д С = 12 %	**379 646**
В С Е Г О по акту к оплате:	**3 543 367**
К оплате 70 %	**2 480 357**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

Технадзор от заказчика:

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. Б.Интернациолистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 26

За февраль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-15-2 п.10	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	877,47	39,24	4387	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	-
		1шт								
2	С130902-51 п.11	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	3500	-	17500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Е0116-15-3 п.12	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	1659,93	90,13	1660	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
		1шт								
4	С130902-53 п.13	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480	-	6480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	С130810-162 п.14	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,00455	126700	-	576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

6	Спрайс п.15	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая, д.100 мм		1	552	-	552	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-15-2 п.22	-Установка, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
8	Спрайс п.23	-Клапан 19ч21бр д.50мм	1шт	3	2762	-	8286	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1.3 Т3,Т4				
9	Е0116-26-1 п.26	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм		1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
					67,5	-	68	-	128	-	-
10	Спрайс п.27	-Счетчик ВСКд(СХВ)д.40мм	1счетчик	1	6701	-	6701	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Е0118-22-2 п.28	-Установка манометров с трехходовым краном	шт	1	47,7	1,57	48	2	52	0,22	-
					40,5	-	41	-	128	-	-
12	Спрайс п.29	-Манометр МПЗ-У	комплект	1	640	-	640	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С130904-61 п.30	-Краны регулирующие трехходовые КРТПл латунные, Ду 15 мм	шт	1	278	-	278	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Е0116-15-2 п.31	-Установка вентилей, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
15	С130901-25 п.32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	1шт	1	371	-	371	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	Е0116-15-2 п.33	-Установка задвижек, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	3	1083,47	39,24	3250	118	1037	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
17	С130902-51 п.34	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	1шт	3	3500	-	10500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С130810-107 п.35	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или	шт	2	251	-	502	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм							
19	Е0116-15-2 п.36	-Установка, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
20	Справ. п.37	-Фильтр ФММ д.40мм	1шт	1	3822	-	3822	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0116-7-2 п.38	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	шт	0,3	364,67	4,19	109	1	24	0,34	-
					59,85	1,58	18	-	128	0,01	-
22	Е0116-7-5 п.39	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,6	596,67	4,19	358	3	47	0,34	-
					59,85	1,58	36	1	128	0,01	-
23	Е0116-7-6 п.40	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	7,5	693,07	10,34	5198	78	776	0,43	3
					76,95	3,87	577	29	128	0,02	-
24	Е0109-34-1 п.41	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	м	0,01	17355,77	2191,29	174	22	114	73,6	1
					12555	101,25	126	1	90	0,49	-
25	С12021-242 п.42	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,01	162700	-	1627	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Е0113-26-6 п.43	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т	0,5	20,35	0,02	10	-	2	0,02	-
					4,16	-	2	-	90	-	-
27	Е0116-15-2 п.53	-Установка, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м2	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
28	С130903-29 п.54	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	1шт	1	799	-	799	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	Е0118-22-5 п.55	-Установка кранов воздушных	шт	19	62,13	-	1180	-	547	0,12	2
			комплект		22,5	-	428	-	128	-	-

			комплект		22,5	-	428	-	128	-	-
30	Справс п.56	-кран Маевского, диам.15мм		19	68	-	1292	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0126-11-1 п.57	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм		23,35	119,18	31,97	2783	746	1718	0,34	8
					61,65	11,93	1440	279	100	0,06	1
			м								
32	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.58	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные		1	10300	-	10300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3								
33	Е0117-2-1 п.67	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб		72	686,2	6,95	49406	500	9539	0,61	44
					101,25	2,25	7290	162	128	0,01	1
			шт								
						КАНАЛИЗАЦИЯ	К1, К2				
34	Е0116-13-2 п.79	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		6,23	748,88	1,43	4666	9	821	0,56	3
					102,38	0,54	638	3	128	-	-
			м								
35	Е0116-15-1 п.83	-Установка, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
			1шт								
36	С130903-26 п.84	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		2	340	-	680	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
37	С130901-26 п.85	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		2	471	-	942	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
38	Е0116-21-4 п.86	-Установка воронок сливных диам. 150 мм		1	290,45	6,95	290	7	282	1,36	1
					218,25	2,25	219	2	128	0,01	-
			1воронка								
39	Е0109-62-7 п.87	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах		0,00073	49326,74	16388,64	36	12	21	161	-
					28980	3479,8	21	3	90	13,02	-
			т								
40	С11011-864 п.88	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм		0,00073	67180	-	49	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
41	С131101-60	-Сифоны-ревизии для раковин		1	284	-	284	-	-	-	-

42	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.90	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп 32х2,2 мм	шт м	3	101 -	- -	303 -	- -	- -	- -	- -
43	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.91	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 40х2,5 мм	м	2,1	144 -	- -	302 -	- -	- -	- -	- -
44	Спрайс п.96	-Отвод 100х100	шт	68	177 -	- -	12036 -	- -	- -	- -	- -
45	Спрайс п.97	-Патрубок переходной 100х50	шт	45	154 -	- -	6930 -	- -	- -	- -	- -
46	Спрайс п.98	-Ревизия100	шт	48	300 -	- -	14400 -	- -	- -	- -	- -
47	Спрайс п.99	-Крестовина 110х110х110х100	шт	3	649 -	- -	1947 -	- -	- -	- -	- -
48	Спрайс п.100	-Крышка 100	шт	69	123 -	- -	8487 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0116-21-1 п.107	-Установка водосточных воронок	шт 1воронка	4	8426,26 465,75	137,88 51,75	33705 1863	552 207	2650 128	2,58 0,25	10 1
50	С130810-45 п.108	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,42	200 -	- -	3284 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0116-21-4 п.109	-Установка воронок сливных диам. 150 мм	1воронка	2	290,45 218,25	6,95 2,25	581 437	14 5	564 128	1,36 0,01	3 -
52	Е0109-62-7 п.110	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00146	49326,74 28980	16388,64 3479,8	72 42	24 5	43 90	161 13,02	- -
53	С11011-864 п.111	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	0,00146	67180 -	- -	98 -	- -	- -	- -	- -
54	С131101-60 п.112	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	2	284 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
55	С130806-57 Изм. и доп.вып.9	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали		6	101 -	- -	606 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8. 02-04-2002	ВСт2кп-ВСт4кп 32х2,2 мм							
	СН РК п.113	м							
56	Справс п.114	-Прочистка 110	12	263	-	3156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	С130810-162 п.115	-Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,02852	126700	-	3613	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге			239503	2759			106
			Тенге			18252	1011			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13255	-	-		-
	Материалы -		Тенге			646	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1702	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10447	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1702	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	255	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			897	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15854	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1957	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1909	-	-		-
	Материалы -		Тенге			35	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	198	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1627	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			178	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	27	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			125	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2212	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	224	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			224339	-	-		-
	Материалы -		Тенге			78803	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17363	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115838	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			22225	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3334	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14794	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			261361	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		112
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20697	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ;		Тенге			279427	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		123
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22878	-		-
	Временные здания и сооружения - 1,1 %					3 074				
	ИТОГО:					282 501				
	Дополнительные затраты при производстве									

работ в зимнее время -	1,7 %	4 803
Затраты на выслугу лет-	1,0%	2 825
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		1 130
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		291 258
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		696 107
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		13 922
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**710 029**
Н Д С = 12 %		**85 204**
В С Е Г О по акту к оплате:		**795 233**
К оплате 70 %		**556 663**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика:

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 27

За февраль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Внутреннее электроснабжение - ВРУ														
1	Е0121-23-1 п.1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7						
				1215	-	1215	-	108	-	-						
		шкаф														
2	75-6-41 п.2	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700	-	120700	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														
3	Е0121-23-1 п.3	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7						
				1215	-	1215	-	108	-	-						
		шкаф														
4	75-6-53 п.4	-Распределительная панель, ВРУ -1-48-00	1	91100	-	91100	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		комплект														
5	Ц0108-102-1 п.5	-Шкаф управления и регулирования - монтаж	1	3089	497	3089	497	2264	13	13						
				2273	110	2273	110	95	0,64	1						
		шкаф														
6	С п.6	-Шкаф АВР-63-3(63А)	1	93066	-	93066	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шкаф														
		Щиты осветительные														
7	Е0121-24-3 п.7	-Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	18	662,34	41,34	11922	744	10379	3	54						
				517,5	16,38	9315	295	108	0,08	1						

8	Спрайс п.8	-ЩИТ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ-3411 УХЛ4	шт	18	✓	8383	-	150894	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
								Кабельные изделия, труба				
9	Е0121-9-1 п.66	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	шт	12611	✓	26,92	-	339488	-	337092	0,15	1917
						24,75	-	312122	-	108	-	-
10	Е0121-9-2 п.67	-Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	м	774	✓	26,92	-	20836	-	20689	0,15	118
						24,75	-	19157	-	108	-	-
11	Ц0108-412-1 п.68	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	487	✓	8,5	0,1	4140	49	3377	0,05	24
						7,3	-	3555	-	95	-	-
12	Ц0108-412-2 п.69	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1580	✓	10,6	0,1	16748	158	13359	0,06	95
						8,8	0,1	13904	158	95	-	1
13	Ц0108-412-3 п.70	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	150	✓	14,6	0,2	2190	30	1696	0,07	11
						11,8	0,1	1770	15	95	-	-
14	Ц0108-412-4 п.71	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	165	✓	19,6	0,5	3234	83	2586	0,1	17
						16,4	0,1	2706	17	95	-	-
15	Ц0108-412-5 п.72	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	450	✓	27	0,8	12150	360	9020	0,13	59
						20,9	0,2	9405	90	95	-	1
16	Ц0108-412-6 п.73	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	м	15	✓	36	1,4	540	21	403	0,16	2
						27,9	0,4	419	6	95	-	-
17	Спрайс п.74	-Провод ПУНП 3х1,5мм2	м	11,168		57713	-	644539	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

18	Спрайс п.75	-Провод ПУНП 3х2,5мм2 км	1,896	90095	-	170820	-	-	-	-
19	Спрайс п.76	-Провод ПУНП 3х4мм2 км	0,815	140289	-	114336	-	-	-	-
20	С151607-117 п.77	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,222	10001	-	2220	-	-	-	-
21	С151607-119 п.78	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,238	16322	-	3885	-	-	-	-
22	С151607-121 п.79	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	1,751	25484	-	44622	-	-	-	-
23	С151607-123 п.80	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 1000м	0,185	37410	-	6921	-	-	-	-
24	С151607-126 п.81	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2 1000м	0,155	103179	-	15993	-	-	-	-
25	С151607-292 п.82	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000м	0,0412	3660	-	151	-	-	-	-
26	С151607-107 п.83	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2 1000м	0,17	18813	-	3198	-	-	-	-

27	С151607-109-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 50 мм2	1000м	0,464	34130	-	15836	-	-	-	-
	п.84			-	-	-	-	-	-	-
28	С151607-112-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 120 мм2	1000м	0,0155	88599	-	1373	-	-	-	-
	п.85			-	-	-	-	-	-	-
				Трубы и металлоконструкции						
29	Ц0108-409-1-Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2571	108,6	48,9	279211	125722	126519	0,22	566
	п.86			39,6	12,2	101812	31366	95	0,07	182
30	Ц0108-409-2-Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	183	147,3	73	26956	13359	11787	0,29	53
	п.87			49,5	18,3	9059	3349	95	0,11	19
31	Ц0108-409-3-Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 63 мм	м	90	180,3	91,6	16227	8244	6874	0,33	30
	п.88			57,4	23	5166	2070	95	0,13	12
32	Ц0108-409-5-Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 63 мм	м	3	107	48,3	321	145	153	0,25	1
	п.89			41,9	11,7	126	35	95	0,07	-
33	С130804-1 -Трубы винипластовые	кг	484,17	650	-	314711	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.90			-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0108-152-4-Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	50	71,5	5,7	3575	285	2123	0,24	12
	п.91			43,7	1	2185	50	95	0,01	-
35	С151803-85 -Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,05	70800	-	3540	-	-	-	-
	п.92			-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-152-7-Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	50	3,8	0,4	190	20	162	0,02	1
	п.93			3,2	0,2	160	10	95	-	-
37	С151803-77 -Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные,	шт	0,05	34300	-	1715	-	-	-	-
	п.94			-	-	-	-	-	-	-

	габаритные размеры 265x46x60 мм, тип К1161 У3								
		1000шт							
				Согласование №1					
38	E0121-24-1 -Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	72	✓ 518,13	31	37306	2232	31574	2,3	166
			393,75	12,29	28350	885	108	0,06	4
		шт							
39	Спрайс -Стоимость ЩРВл-09	72	✓ 1003,88	-	72279	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
40	E0121-9-1 -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	720	✓ 26,92	-	19382	-	19246	0,15	109
			24,75	-	17820	-	108	-	-
		м							
41	C151607-123-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,72	✓ 37410	-	26935	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2700478	151948			3260
		Тенге			541732	38455			222
	Стоимость оборудования -	Тенге			304866	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			304866	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			2080902	-	-		-
	Материалы -	Тенге			107964	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	580188	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1206978	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			601927	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		301
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	90289	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160970	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2843798	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3783
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	670477	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			314711	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			314711	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18883	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			333593	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3482257	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3783
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	670477	-		-
	Временные здания и сооружения - 1,1 %				38 305				
	ИТОГО:				3 520 562				

Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	1,7 %	59 850
Затраты на выслугу лет-	1,0%	35 206
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		14 082
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		3 629 699
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		**8 674 981**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		173 500
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**8 848 481**
Н Д С = 12 %		**1 061 818**
В С Е Г О по акту к оплате:		**9 910 299**
К оплате 70 %		**6 937 209**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика:

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 28

За март месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ					
1	Е0107-56-2 п.139	-Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных м	60,36	212,88	0,9	12850	54	7406	0,54	32
				87,3	0,34	5269	21	140	-	-
2	Е0107-19-4 п.140	-Герметизация швов стеновых панелей мастикой, вертикальных м	60,36	69,13	0,18	4173	11	2744	0,19	11
				32,4	0,07	1956	4	140	-	-
					РАЗДЕЛ 1.		РАЗДЕЛ № 11 КРОВЛЯ			
3	Е0112-14-2 п.227	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	63,48	3975,72	245,72	252379	15598	35863	2,71	172
				382,5	92,25	24281	5856	119	0,45	29
4	Е0112-17-1 п.228	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	540,3	150,97	15,94	81568	8612	26110	0,24	131
				34,65	5,96	18721	3220	119	0,03	16
5	Е0112-17-2 п.229К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	5403	5,09	0,14	27484	756	1029	-	5
				0,11	0,05	594	270	119	-	2
6	Е0112-17-1 п.230	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек м2	64,24	150,97	15,94	9698	1024	3104	0,24	16

		толщиной 15 мм		34,65	5,96	2226	383	119	0,03	2
7	Е0112-17-2 п.231К-10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	642,4	5,09	0,14	3268	90	122	-	1
					0,11	0,05	71	32	119	-	-
8	Е0110-23-4 п.272	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	411,5	448,54	22,31	184574	9181	80761	0,99	406
					158,87	4,68	65375	1926	120	0,06	24
9	Е0110-36-1 п.273	-Установка и крепление наличников	м2	1173,2	95,32	0,32	111829	375	16753	0,08	92
					11,79	0,11	13832	129	120	-	1
10	С12062-2 п.274	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м	167,4	4250	-	711450	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С12062-3 п.275	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	131,2	4010	-	526112	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С12062-3 п.276	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	39,4	4010	-	157994	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С12062-11 п.277	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	44,1	3640	-	160524	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С12062-5 п.278	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	17,7	3540	-	62658	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С12064-4 п.279	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	11,6	11200	-	129920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-789 п.280	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	м2	7	1500	-	10500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С11011-791 п.281	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	228	1380	-	314640	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			комплект								

РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ

				РАЗДЕЛ №13 ПОЛЫ - 13.4.5 - 3921,97 м2					
18	Е0111-36-2 п.307	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3137,57	972,01	4,9	3049749	15374	232903	0,38	1199
				58,5	1,85	183548	5805	123	0,01	28
		м2								
19	Е0111-40-1 п.308	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	3357,51	123,31	0,16	414018	537	67108	0,09	302
				16,18	0,07	54325	235	123	-	1
		м								
				РАЗДЕЛ № 14 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
20	Е0115-61-3 п.329	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1237,14	339,56	4,07	420079	5029	177508	0,74	915
				135,68	0,97	167855	1200	105	0,05	64
		м2								
21	Е0115-61-1 п.330	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	317,35	272,9	3,39	86605	1074	39226	0,65	206
				117	0,72	37130	228	105	0,05	16
		м2								
22	Е0115-70-1 п.331	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	16,88	1041,14	4,92	17574	83	3455	1,15	19
				193,05	1,87	3259	32	105	0,01	-
		м2								
23	Е0115-64-3 п.332	-Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	1256,65	187,86	3,43	236074	4310	99014	0,46	572
				73,73	1,31	92653	1646	105	0,01	8
		м2								
24	Е0115-64-3 п.333	-Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	153,79	151	3,43	23223	527	12117	0,46	70
				73,73	1,31	11339	201	105	0,01	1
		м2								
25	Е0115-64-3 п.334	-Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной 1 мм	80,49	114,14	3,43	9187	276	6342	0,46	37
				73,73	1,31	5935	105	105	0,01	1
		м2								
26	Е0115-70-1 п.340	-Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	269,9	1041,14	4,92	281004	1328	55239	1,15	310
				193,05	1,87	52104	505	105	0,01	2
		м2								
				Лестничные ограждения						
27	Е0107-60-2 п. 351	-Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	60	492,43	7,69	29546	461	20278	1,34	80
				238,5	2,9	14310	174	140	0,01	1
		м								
28	Сп.351	-Поручень, тип 1, размер 27х54мм	60	-149	-	-8940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	С12021-96 п.352	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания	0,85783	177400	-	152179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения							
30	Е0113-26-6 п.353	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т 340 м2	20,35 4,16	0,02 -	6920 1414	7 -	1273 90	0,02 -	7 -
						РАЗДЕЛ № 19 - балконы				
31	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10 п.448	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	93,3	435,9 64,13	2,02 0,48	40669 5983	189 44	6329 105	0,39 -	37 -
32	Е0107-60-2 п.449	-Установка металлических ограждений	м 66,5	492,43 238,5	7,69 2,9	32747 15860	511 193	22474 140	1,34 0,01	89 1
33	С п.449	-Поручень, тип 1, размер 27х54мм	м 66,5	-149 -	- -	-9909 -	- -	- -	- -	- -
34	С12021-96 п.450	-Площадки посадочные, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	м 1,169	177400 -	- -	207381 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0113-26-6 п.451	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т 141,18 м2	20,35 4,16	0,02 -	2873 587	3 -	529 90	0,02 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7752600	65413			4713
			Тенге			778627	22210			196
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7393040	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3083517	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	800837	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2054950	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			583747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			917689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		459
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	137653	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			498644	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8809373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5368
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	938491	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			359560	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			359560	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21574	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			381133	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	9190507	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5368
Сметная заработная плата -	Тенге	-	938491	-	-

Временные здания и сооружения - 1,1 %		101 096
ИТОГО:		9 291 603
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	1,7 %	157 957
Затраты на выслугу лет-	1,0%	92 916
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		37 166
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		9 579 642
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		22 895 345
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		457 907
ИТОГО по акту в ценах 2014года		23 353 252
Н Д С = 12 %		2 802 390
В С Е Г О по акту к оплате:		26 155 642
К оплате 70 %		18 308 949

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

Технадзор от заказчика:-

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Смирнов А.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 28 А

За март месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
				ЛОК.СМ. 2-1-4								
1	Спрайс п.15	-Выключатель автоматический 1-х полюсной ВА47-29-1 шт	94	97	-		9118	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
2	Е0121-25-1 п.16	-Установка электрических плит шт	65	327,22	103,34		21269	6717		18197	1,26	82
				218,25	40,96		14186	2662		108	0,2	13
3	Спрайс п.17	-Плита электрическая МЕЧТА 12-06-08 СБ шт	65	12287	-		798655	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
4	Е0121-17-17 п.39	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания шт	168	98,48	0,36		16545	61		11335	0,4	67
				62,33	0,14		10471	24		108	-	-
5	Спрайс п.40	-Патрон Е27Н10П-01 шт	168	25	-		4200	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
6	Е0121-17-17 п.41	-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания шт	312	98,48	0,36		30726	113		21051	0,4	124
				62,33	0,14		19447	45		108	-	-
7	Спрайс п.42	-Колодка клемная СВ4-2,2 шт	144	65	-		9360	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-

8 Спрайс п.43	-Колодка клемная СВ3-2,5 шт	168	90	-	15120	-	-	-	-
9 С151801-132 п.61	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	1,415	16300	-	23065	-	-	-	-
10 С151803-51 п.62	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 1000шт	1,3	24200	-	31460	-	-	-	-
11 Спрайс п.63	-Крюк для подвешивания светильников У623 шт	312	70	-	21840	-	-	-	-
12 С151803-195 п.65	-Ящик стальной протяжной шт	2	3420	-	6840	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге		988198	6891		272
	Тенге		44105	2931		13
Стоимость монтажных работ -	Тенге		988198	-	-	-
Материалы -	Тенге		17545	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	46836	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		919672	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		50583	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7587	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		62327	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		1101126	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	311
Сметная заработная плата -	Тенге		-	54423	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге		1101126	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	311
Сметная заработная плата -	Тенге		-	54423	-	-
Временные здания и сооружения -	1,1 %		12 112			
ИТОГО:			1 113 238			
Дополнительные затраты при производстве						
работ в зимнее время -	1,7 %		18 925			
Затраты на выслугу лет-	1,0%		11 132			
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%		4 453			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года			1 147 749			
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом	2,39		**2 743 120**			

Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	54 862
ИТОГО по акту в ценах 2014года	2 797 982
Н Д С = 12 %	335 758
В С Е Г О по акту к оплате:	3 133 740
К оплате 70 %	2 193 618

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

Технадзор от заказчика

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Смирнов А.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 29

За март месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
						РАЗДЕЛ № 1 фундаменты						
1	Е0112-10-1 п.8	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	50,06	161,83	153,23	1,24 / 0,47	8101 / 7671	62 / 24	9156 / 119	0,97 / -	49 / -
2	С11011-864 п.9	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм т	0,27502	67180	-	- / -	18476 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
						РАЗДЕЛ № 12 ДВЕРИ						
3	Е0110-23-4 п.272	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 м2	176,3	448,54	158,87	22,31 / 4,68	79078 / 28009	3933 / 825	34601 / 120	0,99 / 0,06	174 / 10
4	Е0110-36-1 п.273	-Установка и крепление наличников м	502,73	95,32	11,79	0,32 / 0,11	47920 / 5927	161 / 55	7179 / 120	0,08 / -	39 / -
5	С12062-2 п.274	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	71,8	4250	-	- / -	305150 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
6	С12062-3 п.275	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	56,18	4010	-	- / -	225282 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
7	С12062-3 п.276	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	16,85	4010	-	- / -	67569 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
8	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с	18,96	3640		-	69014	-	-	-	-

	п.277	остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние м2		-	-	-	-	-	-
9	С12062-5 п.278	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние м2	7,61	3540	-	26939	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
10	С12064-4 п.279	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП м2	4,99	11200	-	55888	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
11	С11011-789 п.280	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	3	1500	-	4500	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
12	С11011-791 п.281	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	98	1380	-	135240	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
						РАЗДЕЛ №13 ПОЛЫ			
		13.4.5 - 3921,97 м2							
13	Е0111-36-2 п.307	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	734,4	972,01	4,9	713844	3599	54515	0,38	281
				58,5	1,85	42962	1359	123	0,01	7
14	Е0111-40-1 п.308	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	785	123,31	0,16	96799	126	15690	0,09	71
				16,18	0,07	12701	55	123	-	-
						РАЗДЕЛ № 14 Внутренняя отделка				
15	Е0115-64-3 п.332	-Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной 3 мм м2	1,25	-187,86	-3,43	-235	-4	-98	-0,46	-1
				-73,73	-1,31	-92	-2	105	-0,01	-
16	Е0115-180-5 п.336	-Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	5875	122,51	1,88	719746	11045	244591	0,23	1357
				38,93	0,72	228714	4230	105	-	21
17	Е0115-180-5 п.342	-Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	822,02	119,41	1,88	98157	1545	34223	0,23	190
				38,93	0,72	32001	592	105	-	3
						РАЗДЕЛ № 19 Наружная отделка				
18	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10 п.448	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм м	168	435,9	2,02	73231	340	11397	0,39	66
				64,13	0,48	10774	80	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге			2744700	20806			2225
			Тенге			368667	7218			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2744700	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2150628	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	375885	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	908058	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	-141	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	411253	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	206
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	61688	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	189357	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3345310	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2472
Сметная заработная плата -	Тенге	-	437573	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	3345310	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2472
Сметная заработная плата -	Тенге	-	437573	-	-
Временные здания и сооружения - 1,1 %		36 798			
ИТОГО:		3 382 108			
Дополнительные затраты при производстве					
работ в зимнее время - 1,7 %		57 496			
Затраты на выслугу лет- 1,0%		33 821			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		13 528			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		3 486 954			
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		8 333 820			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		166 676			
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**8 500 496**			
Н Д С = 12 %		**1 020 060**			
В С Е Г О по акту к оплате:		**9 520 555**			
К оплате 70 %		**6 664 389**			

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Кариев Т.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 30

За май месяц 2015 года

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ № 11 КРОВЛЯ								
1	Е0112-1-5 п.232	-Устройство кровель плоских 2-х слойных из битумно-полимерных наплавляемых материалов м2	540,3	432,17	3,27	233501	1767	13502	0,14	75
				20,22	0,78	10925	421	119	0,03	18
2	Е0112-1-5 п.233	-Устройство кровель плоских (доп.слой) из битумно-полимерных наплавляемых материалов м2	389,8	215,97	3,27	84185	1275	9741	0,14	54
				20,22	0,78	7882	304	119	0,03	13
3	Е0112-4-2 п.234	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком м2	634,36	612,06	4,29	388264	2721	54035	0,42	266
				69,98	1,6	44393	1015	119	0,01	5
4	С11011-863 п.235	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм м	0,861	68053	-	58594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С11011-867 п.236	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм т	0,042	57720	-	2424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-2160 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.	-Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х60 мм т	788	1,93	-	1521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-03-2002 п.237								
7	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.238	-Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм шт	40	36 -	- -	1440 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0110-3-8 п.248	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку м2	108,8	357,62 50,85	1,72 0,65	38909 5532	187 71	6724 120	0,33 -	36 -
9	Е0120-21-8 п.249	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	12	7332,9 504	56,27 20,25	87995 6048	675 243	8052 128	3,04 0,1	36 1
10	С12021-119 п.250	-Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали т	0,238	123700 -	- -	29441 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0113-26-6 п.251	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	11,9	20,35 4,16	0,02 -	242 50	- -	45 90	0,02 -	- -
					РАЗДЕЛ № 15 Лестницы					
12	Е0109-29-1 п.346	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,46525	13711,46 5040	5475,87 1552,87	6379 2345	2548 722	2761 90	28,9 5,46	13 3
13	С12021-96 п.347	-Площадки посадочные, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения т	0,46525	177400 -	- -	82535 -	- -	- -	- -	- -
					СОГЛАСОВАНИЕ №5 облицовка балконов					
14	Е0134-60-6п рим.	-Облицовка ограждающих конструкций балконов из панелей фасадных, по каркасу из металлоконструкций м2	727,92	301,66 299,25	0,76 0,28	219584 217830	553 206	239839 110	1,85 -	1347 1
15	Спрайс	-Панель фасадная ПФ-3А, с полимерным покрытием м2	771,5952	829,26 -	- -	639851 -	- -	- -	- -	- -
					монтаж перегородок балконных					
16	Е0109-24-2	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	3,11526	15827,2	5129,62	49306	15980	31294	61,8	193

	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м		9945	1216,58	30981	3790	90	4,09	13
	т								
17 С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	3,11526	154400	-	480996	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
18 Е0134-60-4п-рим.	-Облицовка каркасов перегородок балконов гиперплитой	140,4	152,71	6,13	21440	861	21211	0,85	120
			135	2,34	18954	329	110	0,01	2
	м2								
19 Спрайс	-Гиперплита фасадная	140,4	691,05	-	97023	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
	Потолки								
20 Е0115-35-1п-рим.К=0,7	-Устройство подвесных потолков из натяжных материалов	4434,15	230,44	2,21	1021806	9799	1045147	1,76	7804
	м2		223,65	0,83	991698	3680	105	-	18

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	3545437	36367		9944
	Тенге	1336637	10781		74
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2808785	-	-	-
Материалы -	Тенге	859398	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1303289	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	800853	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	23358	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1390244	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	695
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	208537	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	251942	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4450971	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10454
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1511825	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	648657	-	-	-
Материалы -	Тенге	3831	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37839	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	592972	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34055	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5108	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40963	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	723675	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	238
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42947	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	87995	-	-	-
Материалы -	Тенге	81272	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6291	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8052	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1208	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5763	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	101809	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7499	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	5276454	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10734
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1562271	-	-

Временные здания и сооружения -	1,1 %	58 041
ИТОГО:		5 334 495
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	1,7 %	90 686
Затраты на выслугу лет-	1,0%	53 345
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%	21 338
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		5 499 864
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		13 144 676
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		262 894
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**13 407 569**
Н Д С = 12 %		**1 608 908**
В С Е Г О по акту к оплате:		**15 016 477**
К оплате 70 %		**10 511 534**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Смирнов А.А.

Технадзор от заказчика

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. Б.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 31

За май месяц 2015 года

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВОДОПРОВОД										
1	Е0118-13-2 п.24	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1	4058,56	221,06	4059	221	3678	16,3	16		
				2790	83,25	2790	83	128	0,41	-		
		1насос										
2	Спрайс п.25	-Компактная повысительная установка WILO Comfort COR-2 MVIS 202/CC	1	943553	-	943553	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
3	Е0117-3-1 п.63	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	72	9126,62	39,24	657117	2825	37117	2,22	160		
				387	15,75	27864	1134	128	0,07	5		
		комплект										
4	Е0116-14-12 п.64	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	28,8	59,31	-	1708	-	2181	0,34	10		
				59,15	-	1704	-	128	-	-		
		м										
5	Спрайс п.65	-Удлинитель гибкий для унитаза	72	300	-	21600	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
6	Е0117-1-6 п.66	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	81	5930,28	21,53	480353	1744	36858	1,95	158		
				346,5	9	28067	729	128	0,04	3		
		комплект										
7	Е0117-5-1 п.68	-Установка моек на одно отделение	72	3977,4	13,9	286373	1001	26127	1,56	112		
				279	4,5	20088	324	128	0,03	2		
		комплект										
8	С131101-58	-Сифон бутылочный с	72	1700	-	122400	-	-	-	-		

	п.69	вертикальным выпуском и отводом для моек		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
9	С131101-96 п.70	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	72	1750	-	126000	-	-	-	-
			компл							
10	Е0117-1-1 п.71	-Установка купальных акриловых ванн	72	15266,57	93,94	1099193	6764	48315	2,9	209
				488,25	36	35154	2592	128	0,17	12
			комплект							
11	С131101-59 п.72	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	72	2330	-	167760	-	-	-	-
			шт							
12	С131101-104 п.73	-Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	72	3330	-	239760	-	-	-	-
			компл							
		РАЗДЕЛ 1. 3.2. К2								
13	Е0116-15-2 п.101	-Установка, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	309,24	39,24	618	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
			1шт							
14	Е0116-13-2 п.116	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	24	748,88	1,43	17973	34	3162	0,56	13
				102,38	0,54	2457	13	128	-	-
			м							
15	Спрайс п.117	-Отвод 100х100	18	177	-	3186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
16	Спрайс п.118	-Ревизия100	2	300	-	600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
17	Спрайс п.119	-Крышка 100	14	123	-	1722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
					СОГЛАСОВАНИЕ № 4					
18	Е0116-13-2 п.16	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	158	748,88	1,43	118323	226	20815	0,56	88
				102,38	0,54	16176	85	128	-	-
			м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге			4292297	12893			770
			Тенге			134808	4992			24
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4292297	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2517688	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	139800	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1626581	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	178944	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	89
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26842	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	268274	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4739516	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	883
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166641	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	4739516	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	883
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166641	-	-

Временные здания и сооружения -	1,1 %	52 135
ИТОГО:		4 791 651
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -	1,7 %	81 458
Затраты на выслугу лет-	1,0%	47 917
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%	19 167
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		4 940 192
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		11 807 059
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		236 141
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**12 043 200**
Н Д С = 12 %		**1 445 184**
В С Е Г О по акту к оплате:		**13 488 384**
К оплате 70 %		**9 441 869**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

прораб Смирнов А.А.

Технадзор от заказчика

Кариев Т.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 32

За май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОК.СМ. 2-1-4 Оборудование светотехническое										
1	Е0121-18-5 п.18	-Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/ шт	38	235,27	53,84	8940	2046	7608	0,96	36		
				153,45	31,93	5831	1213	108	0,14	5		
2	Справс п.19	-Светильник ЛП046-18 шт	38	1264	-	48032	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0121-18-5 п.20	-Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/ шт	3	235,27	53,84	706	162	601	0,96	3		
				153,45	31,93	460	96	108	0,14	-		
4	Справс п.21	-Светильник ЛПП12-36 шт	3	2005	-	6015	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	Е0121-18-6 п.22	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	3	325,07	92,47	975	277	828	1,26	4		
				203,18	52,49	610	157	108	0,23	1		
6	Справс п.23	-Светильник ЛПП12-2х36 шт	3	2145	-	6435	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7	Е0121-17-1 п.24	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	71	169,86	57,56	12060	4087	9415	0,55	39		
				86,85	35,93	6166	2551	108	0,16	11		
8	С151701-14 п.25	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	71	871	-	61841	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

9	Е0121-17-1 п.26	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	90	169,86	57,56	15287	5180	11935	0,55	50
					86,85	35,93	7817	3234	108	0,16	14
10	С151701-92 п.27	-Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НВ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	90	342	-	30780	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Е0133-115-2 п.28	-Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	2	1745,38	1411,25	3491	2823	1203	2,01	4
					333	239,85	666	480	105	0,81	2
12	С151703-8 п.29	-Светильники тип ЖКУ07-100-001-УХЛ1	шт	2	6490	-	12980	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С151705-2 п.30	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	38	17	-	646	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С151705-3 п.31	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	9	14	-	126	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С151706-80 п.32	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХВ36	шт	9	101	-	909	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С151706-77 п.33	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТВ20, ЛХВ20	шт	38	82	-	3116	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Спрайс п.34	-Лампа ДНаТ-70	шт	2	602	-	1204	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	Спрайс п.35	-Лампа "генерал"23	шт	47	247	-	11609	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Спрайс п.36	-Лампа "генерал"27	шт	45	261	-	11745	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Спрайс п.37	-Лампа "генерал"15	шт	61	218	-	13298	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Спрайс п.38	-Лампа "генерал"9	шт	9	162	-	1458	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
							Электроустановочные изделия				
22	Е0121-22-4 п.49	-Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	37	82,17	-	3040	-	2140	0,34	12
					53,55	-	1981	-	108	-	-
23	С151801-18 п.50	-Выключатель однополюсной на ток 6А	шт	37	215	-	7955	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
24	E0121-22-4 п.51	-Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	2	82,17	-	164	-	116	0,34	1
					53,55	-	107	-	108	-	-
25	C151801-18 п.52	-Выключатель однополюсной на ток 6А	шт	2	215	-	430	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	E0121-22-2 п.53	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	423	35,4	-	14974	-	13468	0,19	79
					29,48	-	12470	-	108	-	-
27	C151801-15 п.54	-Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	423	242	-	102366	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	E0121-22-14 п.55	-Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250А	шт	18	947,1	3,06	17048	55	8945	2,48	45
					459	1,15	8262	21	108	0,01	-
29	C151801-10 п.56	-Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	шт	18	343	-	6174	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	E0121-22-8 п.57	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	974	34,7	-	33798	+	31011	0,19	183
					29,48	-	28714	-	108	-	-
31	C151801-152 п.58	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	974	116	-	112984	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	E0121-22-9 п.59	-Установка штепсельных розеток герметических	шт	2	74,54	-	149	-	116	0,34	1
					53,55	-	107	-	108	-	-
33	C151801-144 п.60	-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт	2	105	-	210	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ					
34	Ц0108-472-3 п.95	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	шт	7,2	55	7,6	396	55	165	0,13	1
					23,2	0,9	167	6	95	0,01	-
35	C1-1-4239 п.96	-Прокат сортовой полосовой из стали, шириной 25мм	т	0,006	63930	-	384	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

36 С11011-59 п.97	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0056	149300	-	836	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
37 Ц0108-144-5 п.98	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2 шт	144	33	-	4752	-	4460	0,18	26
			32,6	-	4694	-	95	-	-
38 С151803-201 п.99	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3 шт	144	84	-	12096	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
39 Спрайс п.100	-Шина для уравнения потенциалов ШДУБ У4 шт	72	1227	-	88344	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ и молниезащита						
40 Ц0108-472-2 п.101	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	45	61,9	3,3	2786	149	1000	0,14	6
			23	0,4	1035	18	95	-	-
41 Ц0108-472-3 п.102	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	50	55	7,6	2750	380	1145	0,13	7
			23,2	0,9	1160	45	95	0,01	-
42 Ц0108-471-4 п.103	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	15	330,1	24,1	4952	362	1689	0,7	11
			116	2,5	1740	37	95	0,01	-
43 Ц0108-472-5 п.104	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 12 мм м	165	58,2	7,6	9603	1254	4483	0,15	25
			27,7	0,9	4571	148	95	0,01	1
44 Ц0108-472-4 п.105	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм м	330	49,1	7,3	16203	2409	8935	0,15	50
			27,7	0,8	9141	264	95	-	2
45 Спрайс п.106	-Держатель токопровода шт	165	645	-	106425	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			Комплектные устройства с предохранителями и автоматами						
46 Ц0108-599-1 п.107	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
			412	2,3	412	2	95	0,01	-
47 Спрайс п.108	-ЩРН-18 шт	1	731	-	731	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
48 Ц0108-526-1 п.109	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
			227	2,3	1362	14	95	0,01	-

49	Спрайс п.110	-Выключатель 2-х полюсный УЗО 2Р 16А/30мА	5	1034	-	5170	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Спрайс п.111	-Выключатель однополюсный ВА47-29-3п	1	369	-	369	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-599-1 п.112	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				412	2,3	412	2	95	0,01	-
		шт								
52	Спрайс п.113	-ЩРН-6	1	330	-	330	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Ц0108-526-1 п.114	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
		шт								
54	Спрайс п.115	-Выключатель 2-х полюсный УЗО 2Р 16А/30мА	1	1034	-	1034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	813537	19375		592
	Тенге	98112	8292		37
Стоимость монтажных работ -	Тенге	597818	-	-	-
Материалы -	Тенге	40019	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	106404	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	440313	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	111572	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	56
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16736	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42563	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	751954	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	684
Сметная заработная плата -	Тенге	-	123140	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	215719	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	215719	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12943	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	228662	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	980616	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	684
Сметная заработная плата -	Тенге	-	123140	-	-
Временные здания и сооружения - 1,1 %		10 787			
ИТОГО:		991 403			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,7 %		16 854			

Затраты на выслуту лет-	1,0%	9 914
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		3 966
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		1 022 136
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		**2 442 906**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		48 858
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**2 491 764**
Н Д С = 12 %		**299 011**
В С Е Г О по акту к оплате:		**2 790 775**
К оплате 70 %		**1 953 542**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Кариев Т.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 33

За май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
						ЛОК.СМ. 2-1-3 ВОДОПРОВОД								
1	Е0126-11-1 п.16	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм м	637,3	119,35	31,97	76064	20374	46893	0,34	219				
				61,65	11,93	39290	7603	100	0,06	37				
2	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 п.17	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	2,7	10300	-	27810	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0116-26-1 п.18	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	144	75,82	1,57	10918	226	12442	0,41	59				
				67,5	-	9720	-	128	-	-				
4	Спрайс п.19	-Счетчик СХВ-15, ЭКО-15 шт	144	925	-	133200	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	Е0116-26-1 п.20	-Установка фильтров /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	144	75,82	1,57	10918	226	12442	0,41	59				
				67,5	-	9720	-	128	-	-				
6	Спрайс п.21	-Фильтр для воды шт	144	309	-	44496	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
						ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
7	Е0126-11-1 п.57	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с	67,97	119,35	31,97	8112	2173	5001	0,34	23				
				61,65	11,93	4190	811	100	0,06	4				

		гофрированной структурой толщиной 40 мм	м						
8	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. п.58	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольтированные	м3	2,82	10300	-	29046	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Е0116-26-1 п.59	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	144	75,82	1,57	10918	226	12442	0,41	59
					67,5	-	9720	-	128	-	-
10	Спрайс п.60	-Счетчик СГВ-15, ЭКО-15	шт	144	1233	-	177552	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Е0116-26-1 п.61	-Установка фильтров /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	144	75,82	1,57	10918	226	12442	0,41	59
					67,5	-	9720	-	128	-	-
12	Спрайс п.62	-Фильтр для воды	шт	144	309	-	44496	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К2					
13	Е0126-11-1 п.80	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошиваными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	м	92,3	120,53	31,97	11125	2951	6791	0,34	32
					61,65	11,93	5690	1101	100	0,06	5
14	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 п.81	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольтированные	м3	2,5	10300	-	25750	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С130901-27 п.102	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2	584	-	1168	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С130810-146 п.103	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х5-45х4 мм	шт	2	512	-	1024	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С130810-151 п.104	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм	шт	2	979	-	1958	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге				625474	26403			510
			Тенге				88050	9515			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				177908	-	-		-
	Материалы -		Тенге				21944	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	58685	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				82606	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				58685	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	8803	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14196	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	250789	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	349
Сметная заработная плата -	Тенге	-	67488	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	447566	-	-	-
Материалы -	Тенге	3888	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38880	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	403894	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	49766	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7465	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29840	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	527173	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	261
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46345	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	777962	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	610
Сметная заработная плата -	Тенге	-	113833	-	-
Временные здания и сооружения - 1,1 %		8 558			
ИТОГО:		786 520			
Дополнительные затраты при производстве					
работ в зимнее время - 1,7 %		13 371			
Затраты на выслугу лет- 1,0%		7 865			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		3 146			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		810 902			
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		1 938 055			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		38 761			
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**1 976 816**			
Н Д С = 12 %		**237 218**			
В С Е Г О по акту к оплате:		**2 214 034**			
К оплате 70 %		**1 549 824**			

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Каржев Т.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 34

За май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					ЛОК.СМ. 2-1-2							
1	Е0116-15-3 п.27	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	4	1746,06	92,83	6984	371	2539	2,6	10		
				461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1		
2	С130902-52 п.28	-Задвижки(затворы поворотные) 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	5190	-	20760	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
					Индивидуальный квартирный узел							
3	Е0116-15-1 п.60	-Установка фильтров на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	7	318,05	40,42	2226	283	2492	1,47	10		
				261,88	16,22	1833	114	128	0,07	-		
4	Спрайс п.61	-Фильтр VT192 диам.25мм шт	7	265	-	1855	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	Ц0111-30-1 п.62	-Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях шт	53	64,86	-	3438	-	2361	0,29	15		
				49,5	-	2624	-	90	-	-		
6	Спрайс п.63	-Теплосчетчик VHM-T-05мм шт	67	11315	-	758105	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
7	Ц0108-102-1 п.79	-Шкаф управления и регулирования шкаф	72	3089	497	222408	35784	162997	13	936		
				2273	110	163656	7920	95	0,64	46		
					Отопление							
8	Е0116-15-1 п.90	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	9	318,05	40,42	2862	364	3204	1,47	13		
				261,88	16,22	2357	146	128	0,07	1		
9	Спрайс п.91	-Ручной балансировочный клапан ASV-1, диам.15мм	2	6054	-	12108	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

10	Спрайс п.92	-Ручной балансировочный клапан ASV-1, диам.20мм	шт	2	6901	-	13802	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Спрайс п.93	-Ручной балансировочный клапан ASV-1, диам.25мм	шт	5	8314	-	41570	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Е0116-15-2 п.94	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	3	318,05	40,42	954	121	1068	1,47	4
					261,88	16,22	786	49	128	0,07	-
13	Спрайс п.95	-Ручной балансировочный клапан ASV-1, диам.32мм	1шт	1	12406	-	12406	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Спрайс п.96	-Ручной балансировочный клапан ASV-1, диам.40мм	шт	2	13819	-	27638	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0126-11-1 п.111	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	шт	150	120,53	31,97	18080	4796	11037	0,34	51
					61,65	11,93	9248	1789	100	0,06	9
16	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 п.112	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м	2,09	10300	-	21527	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0115-36-1 п.126	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м3	96,23	861,74	4,85	82925	466	22661	1,29	124
					222,86	1,41	21446	136	105	0,01	1
							Вентиляция				
18	Е0120-3-2 п.132	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,8	1169,92	13,82	5616	66	1628	1,54	7
					259,88	5,18	1247	25	128	0,02	-
19	Е0120-3-7 п.133	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,98	1222,73	9,61	2421	19	533	1,22	2
					206,72	3,59	409	7	128	0,02	-
20	Е0126-33-5 п.134	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	м2	0,02	12317,99	169,49	246	3	34	9,47	-
					1642,5	63	33	1	100	0,31	-
21	Е0115-37-9 Изм. и	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на	м3	1	918,67	2,86	919	3	297	1,63	2

доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 п.135	металлическом каркасе-коробов		282,04	0,94	282	1	105	-	-
	м2								
22 С131312-78 п.136	-Средства для крепления воздуководов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7,5	93	-	698	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								
23 Е0120-23-2 п.137	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3355,12	12,95	6710	26	1379	3,14	6
			533,93	4,73	1068	9	128	0,02	-
	шт								
				СОГЛАСОВАНИЕ № 5					
	Облицовка стояков трубопроводов								
24 Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	250,27	861,74	4,85	215666	1213	58934	1,29	322
			222,86	1,41	55775	353	105	0,01	2
	м2								
25 Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание стен из сухих растворных смесей толщиной 1 мм	250,27	114,14	3,43	28565	858	19719	0,46	114
			73,73	1,31	18452	328	105	0,01	2
	м2								
26 Е0115-180-5	-Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	250,27	122,51	1,88	30661	471	10419	0,23	58
			38,93	0,72	9743	180	105	-	1
	м2								
				Согласование № 4					
27 Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2500	411,72	12,19	1029304	30475	669824	1,15	2870
			204,75	4,57	511875	11425	128	0,02	56
	м								
				Согласование № 7					
28 Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК п.56	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей жидко-керамическим покрытием "ИЗОЛЛАТ-02"	15	3,14	0,14	47	2	39	0,01	-
			2,84	0,05	43	1	90	-	-
	м2								
29 Спрайс	-Жидко-керамическое покрытие "ИЗОЛЛАТ-02"	15	757,29	-	11359	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге			2581860	75321			4547
		Тенге			802721	22623			117
Стоимость монтажных работ -		Тенге			225846	-	-		-
Материалы -		Тенге			23782	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	174200	-		-

Накладные расходы -	Тенге	165358	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	83
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24804	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23472	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	414676	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1080
Сметная заработная плата -	Тенге	-	199003	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	409995	-	-	-
Материалы -	Тенге	280729	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	117810	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32886	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	11837	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	123141	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18471	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31988	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	565124	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	746
Сметная заработная плата -	Тенге	-	136282	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1946020	-	-	-
Материалы -	Тенге	507761	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	533334	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	888942	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	682667	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	341
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	102400	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	157721	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2786408	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3324
Сметная заработная плата -	Тенге	-	635734	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	3766208	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5150
Сметная заработная плата -	Тенге	-	971019	-	-

Временные здания и сооружения -	1,1 %	41 428
ИТОГО:		3 807 636
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	1,7 %	64 730
Затраты на выслуту лет-	1,0%	38 076
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%	15 230
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		3 925 673
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		**9 382 358**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		187 647
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**9 570 006**
Н Д С = 12 %		**1 148 400**

В С Е Г О по акту к оплате:	10 718 406
К оплате 70 %	7 502 884

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Кариев Т.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 35

За май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ № 4 полы 4.1.2 - 53,65 м2										
1	Е0111-2-9 п.39	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	4,29	6152,25	-	26393	-	2992	3,66	16		
				567	-	2432	-	123	-	-		
2	Е0111-15-1 п.40	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	53,65	296,72	14,76	15919	792	3825	0,36	19		
				52,43	5,54	2813	297	123	0,03	1		
3	Е0111-15-2 п.41	-Исключить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	107,32	-36,31	-0,67	-3897	-72	-256	-0,01	-1		
				-1,69	-0,25	-181	-27	123	-	-		
		РАЗДЕЛ № 5 отделочные работы										
4	Е0115-64-2 п.43	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	38,07	136,52	1,42	5197	54	2873	0,45	17		
				71,33	0,54	2716	21	105	-	-		
5	Е0115-152-1 п.44	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	156,31	17,43	0,12	2724	19	2262	0,09	14		
				13,73	0,05	2146	8	105	-	-		
6	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 п.45	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм +АС-21 м2	2,98	884,89	1,02	2637	3	119	0,24	1		
				37,89	0,16	113	-	105	-	-		
7	Е0115-70-1 п.46	-Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса м2	16	1041,14	4,92	16658	79	3275	1,15	18		
				193,05	1,87	3089	30	105	0,01	-		
8	Е0115-64-5 п.47	-Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм откосов м2	16	278,29	6,12	4453	98	2414	0,81	13		
				141,39	2,32	2262	37	105	0,01	-		

		плоских							
		м2							
9	Е0115-180-5- п.48	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	16	119,41	1,88	1911	30	666	0,23	4
				38,93	0,72	623	12	105	-	-
		м2								
					ВХОДЫ В ПОДВАЛ №4 и №5					
10	Е0101-13-2 п.51	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	185,8	28,89	27,85	5367	5174	1708	0,01	1
				1,04	8,44	193	1567	97	0,03	6
		м3								
11	Е0101-27-2 п.52	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	115,54	6,48	6,48	749	749	236	-	-
				-	2,1	-	243	97	0,01	1
		м3								
12	Е0101-27-8 п.53	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	115,54	3,2	3,2	370	370	116	-	-
				-	1,04	-	120	97	-	-
		м3								
13	Е0101-134-1- п.54	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	115,54	21,55	4,52	2489	522	1909	0,11	12
				17,03	-	1968	-	97	-	-
		м3								
14	Е0101-164-2- п.55 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20,6	262,72	-	5412	-	6116	1,85	38
				262,72	-	5412	-	113	-	-
		м3								
15	Е0101-166-1- п.56	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	20,6	122,18	-	2517	-	2844	0,89	18
				122,18	-	2517	-	113	-	-
		м3								
16	Е0108-3-1 п.57	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,78	1107,3	97,07	4186	367	662	0,78	3
				112,5	36	425	136	118	0,18	1
		м3								
17	Е0106-1-20 п.58	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,52	7120,66	311,32	25065	1096	2065	2,82	10
				441	117,61	1552	414	105	0,57	2
		м3								
18	Е0107-42-1 п.59	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	332,43	172,69	3989	2072	2293	0,48	6
				76,28	60,21	915	723	140	0,24	3
		шт								
19	Е0107-42-2 п.60	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	472,88	243,37	2837	1460	1612	0,67	4
				106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
		Шт								
20	Е0107-42-3 п.61	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	10	719,2	389,08	7192	3891	4071	0,94	9
				153,9	136,92	1539	1369	140	0,55	6
		шт								
21	Е0107-42-4	Установка блоков стен	6	1045,49	598,4	6273	3590	3441	1,18	7

	п.62	подвалов массой более 1,5 т							
				195,53	214,16	1173	1285	140	0,91	5
			шт							
22	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,94	10800	-	20952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	п.63		м3							
23	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	10,32	9970	-	102890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	п.64		м3							
24	Е0106-1-15 п.65	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,2	5616,68	100,65	12357	221	426	0,97	2
				146,25	38,03	322	84	105	0,19	-
			м3							
25	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 06 п.66	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,194	4658,59	2861,37	904	555	295	5,88	1
				1067,22	620,1	207	120	90	1,98	-
			т							
26	С12021-246 п.67	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,194	162200	-	31467	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
27	Е0113-26-6 п.68	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,85	20,35	0,02	99	-	18	0,02	-
				4,16	-	20	-	90	-	-
			м2							
28	Е0109-25-1 п.70	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,102	5030,5	2020,02	513	206	255	14,1	1
				2272,5	502,43	232	51	90	1,79	-
			т							
29	С12021-260 п.71	-Стальные крепежные элементы из профильной трубы	0,102	114900	-	11720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
30	Е0113-26-6 п.72	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,55	20,35	0,02	52	-	10	0,02	-
				4,16	-	11	-	90	-	-
			м2							
31	Е0101-134-1 п.82	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28,56	21,55	4,52	615	129	472	0,11	3
				17,03	-	486	-	97	-	-
			м3							
32	Е0111-2-9 п.83	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,44	6297,09	-	46850	-	5189	3,66	27
				567	-	4218	-	123	-	-
			м3							
33	Е0106-11-10 п.84	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,228	46439,08	327,33	10588	75	482	11,6	3
				1890	123,75	431	28	105	0,6	-
			1т							

34	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 06 п.106	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,146	4658,59	2861,37	680	418	222	5,88	1
					1067,22	620,1	156	91	90	1,98	-
35	С12021-246 п.107	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,146	162200	-	23681	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	Е0113-26-6 п.108	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,3	20,35	0,02	149	-	27	0,02	-
					4,16	-	30	-	90	-	-
37	Е0109-25-1 п.110	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,116	5030,5	2020,02	584	234	290	14,1	2
					2272,5	502,43	264	58	90	1,79	-
38	С12021-260 п.111	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,116	114900	-	13328	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Е0113-26-6 п.112	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,8	20,35	0,02	118	-	22	0,02	-
					4,16	-	24	-	90	-	-
40	Е0110-5-1 п.113	-Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,076	22541,72	316,57	1713	24	329	22,5	2
					3487,5	119,25	265	9	120	0,58	-
41	Спрайс п.114	-Пирилакс 3000	кг	0,57	448	-	255	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	Е0110-12-2 п.115	-Подшивка потолков под штукаткрку	м2	19,5	422,02	7,72	8229	151	1448	0,39	8
					58,95	2,93	1150	57	120	0,01	-
43	Е0110-52-1 п.116	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	19,5	5,89	0,91	115	18	117	0,03	1
					4,68	0,34	91	7	120	-	-
44	Спрайс п.117	-Пирилакс 3000	кг	5,85	448	-	2621	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	Е0110-12-6 п.118	-Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	19,5	325,78	0,92	6353	18	887	0,25	5
					37,58	0,34	733	7	120	-	-
46	Е0112-7-6 п.119	-Устройство кровельного покрытия из оцинкованного железа	м2	19,5	484,45	8,31	9447	162	2213	1,48	29
					94,18	1,17	1837	23	119	0,02	-
47	Е0112-4-2 п.120	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	6,52	746,42	4,29	4867	28	555	0,42	3
					69,98	1,6	456	10	119	0,01	-
48	Е0101-134-1 п.121	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		14,28	21,55	4,52	308	64	236	0,11	2

			17,03	-	243	-	97	-	-
49	E0111-2-9 п.122	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,29	6297,09	-	8123	-	900	3,66	5
				567	-	731	-	123	-	-
50	E0106-11-10 п.123	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0153	46439,08	327,33	711	5	32	11,6	-
				1890	123,75	29	2	105	0,6	-

РАЗДЕЛ №13 ПОЛЫ

13.5.6 - 7,7 м2

51	E0111-11-1 п.309	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	7,7	200,3	9,95	1542	77	530	0,36	3
				52,2	3,74	402	29	123	0,02	-
52	E0111-4-1 п.310	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	7,7	365,09	18,42	2811	142	879	0,42	3
				85,95	6,91	662	53	123	0,03	-
53	E0111-4-2 п.311	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	14,4	256,83	9,05	3698	130	961	0,25	4
				50,85	3,4	732	49	123	0,02	-
54	E0111-11-1 п.312	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	7,7	200,3	9,95	1542	77	530	0,36	3
				52,2	3,74	402	29	123	0,02	-
55	E0111-11-2 п.313К=2	-Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	7,4	-29,4	-0,67	-218	-5	-8	-	-
				-0,63	-0,25	-5	-2	123	-	-
56	E0111-39-4 п.314	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	8,24	138,01	0,32	1137	3	423	0,24	2
				41,63	0,11	343	1	123	-	-
57	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20 п.315	-Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях м	7,7	1468,5	30,36	11307	234	1329	1,07	8
				132,85	7,46	1023	57	123	0,04	-

13.6.7 - 21,85 м2

58	E0111-11-1 п.316	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	21,85	200,3	9,95	4377	217	1503	0,36	8
				52,2	3,74	1141	82	123	0,02	-
59	E0111-11-2 п.317	-Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	43,7	29,4	0,67	1285	29	47	-	-
				0,63	0,25	28	11	123	-	-
60	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	21,85	1468,5	30,36	32087	663	3771	1,07	23
				132,85	7,46	2903	163	123	0,04	1

		м2						
п.318								
61	Е0111-39-4 п.319	-Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	23,38	954,68	1,3	22320	30	1130	0,24	6
				38,61	0,67	903	16	123	-	-
		м 13.8.9 - 25,84 м2								
62	Е0111-11-1 п.322	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,84	200,3	9,95	5176	257	1778	0,36	9
				52,2	3,74	1349	97	123	0,02	-
		м2								
63	Е0111-11-2 п.323	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	155,04	29,4	0,67	4559	104	168	-	1
				0,63	0,25	98	39	123	-	-
		м2								
					РАЗДЕЛ № 14 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
64	Е0115-152-1 п.328	-Известковая окраска по штукатурке	7,4	17,43	0,12	129	1	107	0,09	1
		м2		13,73	0,05	102	-	105	-	-
65	Е0115-165-8 п.337	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	214,33	173,1	1,88	37101	403	17783	0,47	100
				78,3	0,72	16782	154	105	-	1
		м2								
66	Е0115-152-1 п.338	-Известковая окраска по штукатурке	18,46	17,43	0,12	322	2	267	0,09	2
				13,73	0,05	253	1	105	-	-
		м2								
					РАЗДЕЛ № 15 Лестницы					
67	Е0113-26-6 п.345	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	407,46	20,35	0,02	8293	8	1526	0,02	9
				4,16	-	1695	-	90	-	-
		м2								
68	Е0109-29-1 п.346	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,07579	13711,46	5475,87	1039	415	450	28,9	2
				5040	1552,87	382	118	90	5,46	-
		т								
69	С12021-96 п.347	-Площадки посадочные, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,07579	177400	-	13445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	Е0113-26-6 п.348	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	27,06	20,35	0,02	551	1	101	0,02	1
		м2		4,16	-	113	-	90	-	-
					РАЗДЕЛ № 16 входная группа №1,2					
71	Е0106-11-1 п.370	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,05	172357,31	536,06	8618	27	2503	289	14
				47475	202,5	2374	10	105	0,99	-
		1т								
72	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК п.371	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,422	4658,59	2861,37	1966	1207	641	5,88	2
				1067,22	620,1	450	262	90	1,98	1
		т								
73	С12021-246 п.372	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,422	162200	-	68448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	Е0113-26-6	-Окраска металлических	10,56	20,35	0,02	215	-	40	0,02	-

	п.373	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,16	-	44	-	90	-	-
75	Е0108-6-1 п.375	м2 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	21,48	7987,24	335,84	171566	7214	20930	4,54	98
				699,75	126	15031	2706	118	0,61	13
76	Е0109-25-1 п.383	м3 -Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,11488	5030,5	2020,02	578	232	287	14,1	2
				2272,5	502,43	261	58	90	1,79	-
77	С12021-260 п.384	т -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,11488	114900	-	13200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Е0113-26-6 п.385	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,872	20,35	0,02	58	-	11	0,02	-
				4,16	-	12	-	90	-	-
79	Е0110-14-1 п.386	м2 -Установка стропил	0,52	20863,43	334,28	10849	174	2199	22,1	11
				3397,5	126	1767	66	120	0,62	-
80	Спрайс п.387	м3 -Пирилакс 3000	0,78	448	-	349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Е0112-7-5 п.388	кг -Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	48	1507,05	8,2	72339	394	15767	1,71	82
				272,95	3,08	13102	148	119	0,02	1
82	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03- п.389	м2 -Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	52,8	38,09	-	2011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Е0110-52-1 п.390	м2 -Огнезащита обрешетки	48	5,89	0,91	283	44	289	0,03	1
				4,68	0,34	225	16	120	-	-
84	Спрайс п.391	кг -Пирилакс 3000	7,2	448	-	3226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	Е0112-7-7 п.392	м -Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей -труба	16	411,57	7,39	6585	118	3566	1,16	19
				184,5	2,77	2952	44	119	0,02	-
86	Е0112-7-7 п.393	м -Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей- лоток	8	321,55	7,39	2572	59	1783	1,16	9
				184,5	2,77	1476	22	119	0,02	-
87	Е0112-10-1 п.394	м -Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	31,04	317,45	1,24	9854	38	5677	0,97	30
				153,23	0,47	4756	15	119	-	-
88	Е0112-10-1 п.395	м2 -Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	5,14	401,66	1,24	2065	6	940	0,97	5
				153,23	0,47	788	2	119	-	-

89	Е0116-21-1 п.396	-Установка водосточных воронок	м2	4	636,26	137,88	2545	552	2650	2,58	10
					465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
90	Е0109-62-7 п.397	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	1воронка	0,0132	49326,74	16388,64	651	216	386	161	2
					28980	3479,8	383	46	90	13,02	-
91	С11011-866 п.398	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	13,2	62	-	818	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
92	Е0112-10-1 п.399	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	кг	24	531,32	1,24	12752	30	4390	0,97	23
					153,23	0,47	3678	11	119	-	-
93	Е0110-12-1 п.400	-Подшивка потолков досками	м2	20	92,48	5,48	1850	110	2069	0,53	11
					84,15	2,07	1683	41	120	0,01	-
94	С11021-72 п.401	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	м2	0,8	10600	-	8480	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
95	С11021-26 п.402	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	м3	0,104	12700	-	1321	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
96	С11041-86 п.403	-Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	м3	0,102	45500	-	4641	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
97	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2000 п.404	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 48х3 мм	т	27,2	204	-	5549	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	Е0112-13-5 п.405	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м	8,88	59,54	13,86	529	123	538	0,3	3
					45,68	5,2	406	46	119	0,03	-
99	Спрайс п.406	-Утеплитель	м2	0,91464	15205	-	13907	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
100	Е0112-17-1 п.407	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м3	8,88	150,97	15,94	1341	142	429	0,24	2
					34,65	5,96	308	53	119	0,03	-
101	Е0112-17-2 п.408	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	133,2	5,09	0,14	678	19	25	-	-
					0,11	0,05	15	7	119	-	-
102	Е0111-2-1 п.409	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м2	72,46	1387,57	-	100543	-	42513	2,99	217
					477	-	34563	-	123	-	-

103	Е0111-2-9 п.410	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,98	6297,09	-	12468	-	1381	3,66	7
					567	-	1123	-	123	-	-
104	Е0111-2-9 п.411	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	9,68	6152,25	-	59554	-	6751	3,66	35
					567	-	5489	-	123	-	-
105	Е0106-11-10 п.412	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3	0,1735	46439,08	327,33	8057	57	367	11,6	2
					1890	123,75	328	21	105	0,6	-
106	Е0107-60-4 п.414	-Установка металлических ограждений без поручня	1т	64,8	84,93	5,89	5503	382	6714	0,42	27
					71,78	2,23	4651	145	140	0,01	1
107	Спрайс п.415	-Ограждение лестниц	м	32,4	4109	-	133132	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
108	Е0115-51-1 п.416	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м	80,2	195,34	1,96	15666	157	9208	0,61	49
					108,9	0,45	8734	36	105	0,03	2
109	Е0115-156-3 п.417	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м2	80,2	83,71	1,65	6713	132	1285	0,09	7
					14,63	0,63	1173	51	105	-	-
						РАЗДЕЛ № 17					
110	Е0113-26-6 п.432	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	11,02	20,35	0,02	224	-	41	0,02	-
					4,16	-	46	-	90	-	-
111	С11011-773 п.433	-Скобы ходовые	шт	4	221	-	884	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						РАЗДЕЛ № 18	Мусоропровод				
112	Спрайс п.435	-Дефлектор ДФ с фартуком, хомутами	шт	2	5178	-	10356	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113	Спрайс п.436	-Дроссель-клапан	шт	2	1757	-	3514	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
114	Спрайс п.437	-Труба вентиляционная д-315мм ТРВ дл.2,5метра	шт	4	2389	-	9556	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
115	Спрайс п.438	-Ниппель	шт	2	257	-	514	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
116	Спрайс п.439	-Узел прохода УЗП	шт	2	3493	-	6986	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
117	Спрайс п.443	-Патрубок шибера с опорным фланцем ПТШ-О	шт	2	9657	-	19314	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
118	Спрайс п.444	-Шибер ШБР	шт	2	15667	-	31334	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
119	Спрайс	-Мусоросборный контейнер	шт	2	15642	-	31284	-	-	-	-

	п.445								
			шт	-	-	-	-	-	-	-
120	Спрайс п.446	-Герметик Техно-Николь (16кг)	2	6246	-	12492	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
121	Е0108-32-1 п.447	-Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с четырьмя клапанами мусороп.	2	1728,68	-	3457	-	2007	4,79	10
				850,5	-	1701	-	118	-	-
					РАЗДЕЛ № 20 Разные работы					
122	Спрайс п.457	-Почтовые ящики	18	2613	-	47034	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
					СОГЛАСОВАНИЕ № 1					
123	Е0101-17-13 п.1	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(обратная засыпка)	548,23	32,54	30,98	17841	16983	5604	0,01	6
				1,53	9,01	839	4939	97	0,03	17
			м3							
124	Е010333-А10 -1 п.2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	877,18	76,6	76,6	67192	67192	13438	-	-
				-	15,32	-	13438	100	0,32	282
			т							
125	Е0101-27-2 п.3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	493,41	6,48	6,48	3197	3197	1007	-	-
				-	2,1	-	1038	97	0,01	4
			м3							
126	Е0101-27-8 п.4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	493,41	3,2	3,2	1579	1579	497	-	-
				-	1,04	-	513	97	-	2
			м3							
127	Е0101-166-1 п.5	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	54,82	122,18	-	6698	-	7569	0,89	49
				122,18	-	6698	-	113	-	-
			м3							
128	Е0101-134-1 п.6	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	493,41	21,55	4,52	10631	2228	8151	0,11	53
				17,03	-	8403	-	97	-	-
			м3							
129	Е0108-4-7 п.7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	251,91	245,44	3,82	61829	962	11530	0,21	53
				37,35	1,44	9409	363	118	0,01	2
			м2							
130	Е0108-4-3 п.8	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	61,3	741,41	11,21	45448	687	2583	0,2	12
				31,5	4,21	1931	258	118	0,02	1
			м2							
131	Е0106-22-3 п.30	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной	17,5448	11538,6	210,67	202442	3696	18253	5,75	101
				911,25	79,58	15988	1396	105	0,39	7

		площади до 6 м	м3						
132	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.31	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,45738	47400	-	21680	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
133	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК п.32	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,52523	64500	-	162877	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
134	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. п.33	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,7537	64400	-	48538	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						СОГЛАСОВАНИЕ № 4					
135	Е0108-28-1 п.4	-Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	мусороп	2	97447,02	11211,12	194894	22422	30657	61,3	123
					9832,5	3157,65	19665	6315	118	12,56	25
136	Е0108-30-1 п.5	-На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать	м	4,12	1468,04	388,4	6048	1600	1399	1,17	5
					180	107,82	742	444	118	0,43	2
						(замена облицовочной плитки на окраску)					
137	Е0115-180-5 п.7	-Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	1343,9	122,51	1,88	164641	2527	55950	0,23	310
					38,93	0,72	52318	968	105	-	5
						СОГЛАСОВАНИЕ №5					
		Потолки									
138	Е0115-35-1 п.15прим.К =0,7	-Устройство подвесных потолков из натяжных материалов	м2	46,55	230,44	2,21	10727	103	10972	1,76	82
					223,65	0,83	10411	39	105	-	-
		Стены									
139	Е0115-180-5 п.17	-Улучшенная окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	589,42	122,51	1,88	72210	1108	24539	0,23	136
					38,93	0,72	22946	424	105	-	2
						СОГЛАСОВАНИЕ № 6					
140	Е0113-13-7 п.8	-Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей - пенетроном	м2	599,25	6,41	0,16	3841	96	3220	0,03	17
					5,9	0,07	3536	42	90	-	-
141	Е0113-13-8 п.9	-Последующий слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей - пенетроном	м2	599,25	6,34	0,12	3799	72	3193	0,03	17
					5,87	0,05	3518	30	90	-	-
142	Спрайс	-Стоимость гидроизоляции	м2	779,025	506,88	-	394875	-	-	-	-

	п.10	"ПЕНЕТРОН"							
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
					СОГЛАСОВАНИЕ № 7					
143	Е0109-22-1 п.144	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м - толщиной 200мм	3,75	-1493,41	-372,83	-5600	-1398	-3246	-3,72	-14
				-594	-139,5	-2228	-523	118	-0,68	-3
			м3							
144	Справс п.145	-Блок ячеистый	125	-276	-	-34500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
							ВКЛЮЧИТЬ			
145	Е0109-15-1п рим.	-Монтаж покрытия из поликарбонатных листов	17,6	544,92	208,5	9591	3670	2717	0,73	13
				125,1	46,4	2202	817	90	0,16	3
			м2							
146	Справс	-Поликарбонат	17,6	622,63	-	10958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
147	Е0113-13-7	-Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей - пенетроном	88,4	6,41	0,16	567	14	475	0,03	3
				5,9	0,07	522	6	90	-	-
			м2							
148	Е0113-13-8	-Последующий слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей - пенетроном	88,4	6,34	0,12	560	11	471	0,03	3
				5,87	0,05	519	4	90	-	-
			м2							
149	Справс	-Стоимость гидроизоляции "ПЕНЕТРОН"	114,92	506,88	-	58251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
					ВХОД №3	- ВКЛЮЧИТЬ				
150	Е0113-13-7	-Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей - пенетроном	22,14	6,41	0,16	142	4	119	0,03	1
				5,9	0,07	131	2	90	-	-
			м2							
151	Е0113-13-8	-Последующий слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей - пенетроном	22,14	6,34	0,12	140	3	118	0,03	1
				5,87	0,05	130	1	90	-	-
			м2							
152	Справс	-Стоимость гидроизоляции "ПЕНЕТРОН"	28,782	506,88	-	14589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
					РАЗДЕЛ № 11		ИСКЛЮЧИТЬ			
153	Е0115-70-1 п.260	-Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	15,86	-783,67	-4,92	-12429	-78	-3246	-1,15	-18
				-193,05	-1,87	-3062	-30	105	-0,01	-
			м2							
154	Е0115-152-1 п.261	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	15,86	-17,43	-0,12	-276	-2	-229	-0,09	-1
				-13,73	-0,05	-218	-1	105	-	-
			м2							
					РАЗДЕЛ №15	Лестницы				
155	Сп.351	-Поручень, тип 1, размер 27х54мм	120	-149	-	-17880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

РАЗДЕЛ № 16 ВХОД №1 и №2
ВКЛЮЧИТЬ

156	E0113-13-7	-Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей - пенетроном	74,6	6,41	0,16	478	12	401	0,03	2
				5,9	0,07	440	5	90	-	-
		м2								
157	E0113-13-8	-Последующий слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей - пенетроном	74,6	6,34	0,12	473	9	397	0,03	2
				5,87	0,05	438	4	90	-	-
		м2								
158	Спрайс	-Стоимость гидроизоляции "ПЕНЕТРОН"	96,98	506,88	-	49158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					РАЗДЕЛ	№19	Наружная отделка			
159	Сп.449	-Поручень, тип 1, размер 27х54мм	602,5	-149	-	-89773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					РАЗДЕЛ № 20	Разные работы -		ВКЛЮЧИТЬ		
160	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,409076	5239,08	327,33	2143	134	865	11,6	5
				1890	123,75	773	51	105	0,6	-
		1т								
161	E0113-13-7	-Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей - пенетроном	131,96	6,41	0,16	846	21	709	0,03	4
				5,9	0,07	779	9	90	-	-
		м2								
162	E0113-13-8	-Последующий слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей - пенетроном	131,96	6,34	0,12	837	16	703	0,03	4
				5,87	0,05	775	7	90	-	-
		м2								
163	Спрайс	-Стоимость гидроизоляции "ПЕНЕТРОН"	171,548	506,88	-	86955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге		3135879	163688		2134
	Тенге		340571	42760		405
Стоимость монтажных работ -	Тенге		4641	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		4641	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		278	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		4919	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2931349	-	-	-
Материалы -	Тенге		887805	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	375105	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1045117	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		988280	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		418953	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	209
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	62843	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		201018	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3551320	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2705
Сметная заработная плата -	Тенге		-	437948	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		191795	-	-	-
Материалы -	Тенге		4816	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	6156	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		175269	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		5540	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	831	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11840	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	209175	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	35
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6987	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8094	-	-	-
Материалы -	Тенге	131	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2070	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5549	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2650	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	397	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	645	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11388	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2467	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	3776803	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2753
Сметная заработная плата -	Тенге	-	447403	-	-

Временные здания и сооружения - 1,1 %	41 545
ИТОГО:	3 818 348
Дополнительные затраты при производстве	
работ в зимнее время - 1,7 %	64 912
Затраты на выслугу лет- 1,0%	38 183
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	15 273
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	3 936 717
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	**9 408 753**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	188 175
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**9 596 928**
Н Д С = 12 %	**1 151 631**
В С Е Г О по акту к оплате:	**10 748 559**
К оплате 70 %	**7 523 991**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Карнев Т.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 36

За май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОК.СМ. 2-1-7 Устройство подкрановых путей - 30%								
1	E0146-67-9	-Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 6,25 м на железобетонных балках, тип рельсов Р50 и легче, балласт - щебень	1,2	194135,64	21139,84	232963	25368	23159	85,6	103
				12848	6450,85	15418	7741	100	27,64	33
		звено								
2	E0146-68-1	-Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	0,3	1602886,36	580,61	480866	174	894	17,5	5
				2767,5	211,5	830	63	100	1,04	-
		путь								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге			713829	25542			108
			Тенге			16248	7804			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			713829	-	-		-
		Материалы -	Тенге			638979	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24052	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33060	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3608	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44273	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	782154	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	153
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27660	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	782154	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	153
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27660	-	-

Временные здания и сооружения -	1,1 %	8 603
ИТОГО:		790 758
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	1,7 %	13 443
Затраты на выслугу лет-	1,0%	7 908
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%	3 163
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		815 271
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		**1 948 498**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		38 970
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**1 987 468**
Н Д С = 12 %		**238 496**
В С Е Г О по акту к оплате:		**2 225 964**
К оплате 70 %		**1 558 175**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Карпев Т.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 37

За май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ЛОК.СМ. 5-1		Наружная связь - телефонизация				
1	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	6	218,93	-	1314	-	1484	1,54	9
				218,93	-	1314	-	113	-	-
2	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
3	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	1	1198,3	152,52	1198	153	274	1,02	1
				153,68	57,15	154	57	130	0,28	-
4	Е0101-18-4	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	1	44,26	41,2	44	41	18	0,02	-
				3,06	15,24	3	15	97	0,06	-
5	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	1,8	76,6	76,6	138	138	28	-	-
				-	15,32	-	28	100	0,32	1
6	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,022	58881,69	25695,31	1295	565	1141	194	4
				33075	6813,45	728	150	130	26,38	1
7	Спрайс	-Труба полиэтиленовая диам.100мм м	22	468	-	10296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Спрайс	-Муфта полиэтиленовая диам.100мм шт	1	3025,26	-	3025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	17981	897		19
	Тенге	2868	250		1
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3025	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3025	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	182	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	3207	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14956	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3118	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10296	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	894	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3702	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	555	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1119	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19778	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3674	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	22984	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3674	-	-
Временные здания и сооружения - 1,1 %		253			
ИТОГО:		23 237			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,89 %		395			
Затраты на выслугу лет- 1,0%		232			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		93			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		23 957			
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		57 258			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		1 145			
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**58 403**			
Н Д С = 12 %		**7 008**			
В С Е Г О по акту к оплате:		**65 411**			
К оплате 70 %		**45 788**			

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Кариев Т.А.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 38

За май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ЛОК.СМ. 7-1	Асфальтовое покрытие проездов					
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	87,5	981,86	68,13	85913	5962	3973	0,14	13
				21,38	12,76	1871	1117	133	0,04	4
2	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 99,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	875	61,98	33,28	54234	29121	19186	0,03	29
				5	11,49	4375	10051	133	0,04	35
3	Е0127-22-1 т.ч. п1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	4375	15,83	-	69238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	875	480,47	15,35	420414	13433	12801	0,03	29
				5,94	5,06	5198	4428	133	0,02	15
5	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1750	57,13	-	99981	-	23	-	-
				0,01	-	18	-	133	-	-
6	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	240	723,62	6,63	173669	1591	35251	0,7	168

		камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		108,68	1,76	26083	422	133	0,01	1
7	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м 10,32	27800	-	286896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3			Плиточное покрытие дорожек				
8	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	198	61,98	33,28	12272	6590	4342	0,03	7
				5	11,49	990	2274	133	0,04	8
			м2							
9	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	19,8	981,86	68,13	19441	1349	899	0,14	3
				21,38	12,76	423	253	133	0,04	1
			м3							
10	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	198	99,87	42,08	19773	8332	19021	0,38	75
				57,38	14,85	11361	2940	133	0,07	14
			м2							
11	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	198	998	-	197604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
12	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	218	429,99	6,63	93738	1445	32020	0,7	152
				108,68	1,76	23692	383	133	0,01	1
			м							
13	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	3,488	27000	-	94176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	1627350	67823		476
	Тенге	74011	21867		81
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1627350	-	-	-
Материалы -	Тенге	11408	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	95878	-	-
Местные материалы -	Тенге	1474108	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	127517	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	64
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19128	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	105290	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1860123	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	620
Сметная заработная плата -	Тенге	-	115005	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	1860123	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	620
Сметная заработная плата -	Тенге	-	115005	-	-

Временные здания и сооружения - 1,1 %		20 461
ИТОГО:		1 980 584
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	2,89 %	54 349
Затраты на выслуту лет-	1,0%	18 806
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		7 522
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		1 961 261
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		**4 687 415**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		93 748
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**4 781 163**
Н Д С = 12 %		**573 740**
В С Е Г О по акту к оплате:		**5 354 903**
К оплате 70 %		**3 748 432**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Кариев Т.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 39

За май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
			ЛОК.СМ. 4-1 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ											
1	Е0101-13-5 п.28	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	24	33,67	32,1	808	770	323	0,01	-				
				1,57	12,33	38	296	97	0,05	1				
2	Е0101-27-2 п.29	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	19	6,48	6,48	123	123	39	-	-				
				-	2,1	-	40	97	0,01	-				
3	Е0101-18-5 п.30	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	7	56,25	52,36	394	367	158	0,03	-				
				3,89	19,37	27	136	97	0,08	1				
4	Е010333-А10-2 п.31	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2 т	12,6	95,5	95,5	1203	1203	241	-	-				
				-	19,1	-	241	100	0,4	5				
5	Е0101-20-2 п.32	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	7	3,77	3,24	26	23	11	-	-				
				0,48	1,12	3	8	97	-	-				
6	Е0101-149-2 п.33	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	8	209,01	180,88	1672	1447	642	0,2	2				
				28,13	54,63	225	437	97	0,21	2				

7 Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	яма	134	36,7	27,8	4918	3725	1999	0,06	8
п.34			8,8	6,9	1179	925	95	0,04	5
8 С143008-92 -Песок природный	м	5	811	-	4055	-	-	-	-
п.35			-	-	-	-	-	-	-
9 Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2	11630,15	95,97	23260	192	1697	4,9	10
п.36			771,75	36,25	1544	72	105	0,18	-
			ТРУБЫ и прочие материалы						
10 Е0134-101-1-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	м3	0,018	230565,39	-	4150	-	544	175	3
п.37			27450	-	494	-	110	-	-
11 Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	кан.-км	65	66,8	18,1	4342	1177	1488	0,12	8
п.38			20,3	3,8	1320	247	95	0,02	1
12 Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	28	27,7	2,1	776	59	537	0,1	3
п.39			19,7	0,5	552	14	95	-	-
13 Ц0108-141-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	162	26,4	3,1	4277	502	3016	0,11	18
п.40			19,1	0,5	3094	81	95	-	-
14 С151601-553-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВГШв, число жил и сечения 5х4 мм2	м	0,24	142700	-	34248	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН			-	-	-	-	-	-	-
п.41	1000м								
15 С151601-341-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		0,03	52100	-	1563	-	-	-	-
п.42			-	-	-	-	-	-	-
16 С151601-332-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,03	28900	-	867	-	-	-	-
п.43			-	-	-	-	-	-	-
17 Спрайс -Сжим ответвительный У-800	1000м	24	33,95	-	815	-	-	-	-
п.44			-	-	-	-	-	-	-
			ЩИТОВОЕ электрооборудование						
18 Ц0108-572-6-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до	шт	1	2862	172	2862	172	551	3	3
п.45			540	40,5	540	41	95	0,23	-

	1200x1000 мм								
19 Спрайс п.46	-Шкаф управления ЯУ096 0141	шт	1	47911,43	-	47911	-	-	-	-
20 Ц0108-526-1 п.47	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
21 Спрайс п.48	-Выключатель автоматический ВА47-29 1п.6А	шт	8	86,44	-	692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ				
22 Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. п.49	-Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	8	964,71	440,84	7718	3527	2848	1,46	12
				283,24	91,46	2266	732	95	0,53	4
23 Е0133-30-17 п.50	-Установка стальных шпилей массой до 0,2 т	1т	1,28	12699,95	6962,45	16256	8912	10151	31,6	40
				5737,5	1815,6	7344	2324	105	6,35	8
24 Спрайс п.51	-Светильник парковый G109 с опорой Т-3500	шт	8	36274,36	-	290195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25 Спрайс п.52	-Металлогалогенная лампа MH-EDC	шт	8	1382,98	-	11064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	468204	22304		115
	Тенге	20441	5611		29
Стоимость монтажных работ -	Тенге	416256	-	-	-
Материалы -	Тенге	8868	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12824	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	387354	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	12182	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1827	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25706	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	454145	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	77
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14651	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35692	-	-	-
Материалы -	Тенге	5522	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3560	-	-
Местные материалы -	Тенге	23714	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3654	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	548	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2361	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	41707	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4108	-	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	16256	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9668	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10151	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1523	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1584	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	27992	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	54
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11191	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	523844	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	157
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29950	-	

Временные здания и сооружения - 1,1 %	5 762
ИТОГО:	529 606
Дополнительные затраты при производстве	
работ в зимнее время - 2,89 %	15 306
Затраты на выслуту лет- 1,0%	5 296
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	2 118
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	552 326
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	1 320 060
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	26 401
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**1 346 461**
Н Д С = 12 %	**161 575**
В С Е Г О по акту к оплате:	**1 508 036**
К оплате 70 %	**1 055 626**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Карнев Т.А.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 40

За май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Наружный водопровод												
1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	71,82	33,67	1,57	32,1	2418	113	2305	968	0,01	0,05	1	4
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	2,15	262,72	262,72	-	565	565	-	638	1,85	-	4	-
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	63,45	6,48	-	6,48	411	-	411	129	-	0,01	-	1
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	7	134,1	134,1	-	939	939	-	1061	0,97	-	7	-
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	63,45	21,55	17,03	4,52	1367	1081	287	1048	0,11	-	7	-

ТРУБОПРОВОДЫ

6	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	1,37	1198,3	152,52	1642	209	375	1,02	1
				153,68	57,15	211	78	130	0,28	-
7	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,019	58881,69	25695,31	1119	488	985	194	4
				33075	6813,45	628	129	130	26,38	1
8	С130804-101	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 90 мм 10м	1,9	2330	-	4427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм Шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
10	Спрайс	-Задвижка клиновая с конусом из ЧШГ диам.100мм Шт	1	50556,68	-	50557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм Фланец	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				126	-	252	-	130	-	-
12	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм Шт	2	492	-	984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
14	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм Шт	1	471	-	471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
16	Спрайс	-Втулка под фланец диам.100мм шт	2	1159,66	-	2319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0038	247994,13	49389,75	942	188	402	312,7	1
				62775	18657	239	71	130	91,12	-

18 Е0134-108-4-Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	т 1	109,13 94,5	- -	109 95	- -	104 110	0,61 -	1 -
19 С11011-954 -Таблички эмалированные для углового указателя	шт 1	359 -	- -	359 -	- -	- -	- -	- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	шт Тенге			70428	4439			30
	Тенге			4746	1438			6
Стоимость монтажных работ -	Тенге			52876	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52876	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3173	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			56049	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15623	-	-		-
Материалы -	Тенге			722	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	5914	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4786	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			1224	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			6683	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1003	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1338	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23645	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
Сметная заработная плата -	Тенге			-	6916	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1928	-	-		-
Материалы -	Тенге			180	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	270	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1455	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			346	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2411	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге			-	322	-		-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге			82104	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
Сметная заработная плата -	Тенге			-	7238	-		-
Временные здания и сооружения - 1,1 %				903				
ИТОГО:				83 007				
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время - 2,89 %				2 399				
Затраты на выслугу лет- 1,0%				830				
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				332				
ИТОГО в базовых ценах 2001 года				86 568				

ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	206 898
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	4 138
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**211 036**
Н Д С = 12 %	**25 324**
В С Е Г О по акту к оплате:	**236 360**
К оплате 70 %	**165 452**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Кариев Т.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 41

За май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					ЛОК.СМ. 6-2	Наружная канализация						
1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	135,7127	33,67	32,1	4570	4357	1829	0,01	1		
				1,57	12,33	213	1673	97	0,05	7		
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	4,1973	262,72	-	1103	-	1246	1,85	8		
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1103	-	113	-	-		
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	130,85	6,48	6,48	848	848	267	-	-		
				-	2,1	-	275	97	0,01	1		
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	4,2	134,1	-	563	-	636	0,97	4		
				134,1	-	563	-	113	-	-		
					КОЛОДЦЫ							
5	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	3,37	6154,88	2308,84	20742	7781	13803	13,87	47		
				2286	864,68	7704	2914	130	4,22	14		
6	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,84	28900	-	24276	-	-	-	-		

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые							
			м3		-	-	-	-	-	-	-
7	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,77	4570	-	8089	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	2,67	4570	-	12202	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	М	0,35	3470	-	1215	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	М	1,17	3470	-	4060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	м3	1,08	10100	-	10908	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	м3	0,25	9113,25	296,6	2278	74	303	5,95	1
					915,75	110,25	229	28	118	0,54	-
13	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	27,7	245,44	3,82	6799	106	1268	0,21	6
					37,35	1,44	1035	40	118	0,01	-
14	С11011-773	-Скобы ходовые	Шт	15	221	-	3315	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99		3	8060	-	24180	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

СН РК 8.

комплект

ТРУБОПРОВОДЫ

16 Е0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,86	1198,3	152,52	5824	741	1332	1,02	5
		153,68	57,15	747	278	130	0,28	1
м3								
17 Е0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,068	58881,69	25695,31	4004	1747	3526	194	13
		33075	6813,45	2249	463	130	26,38	2
км								
18 С прайс -Труба корсис, Дн 160 мм	68	718	-	48824	-	-	-	-
м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге			183798	15654			86
	Тенге			13842	5670			26
Стоимость монтажных работ -	Тенге			48824	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48824	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2929	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			51753	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110794	-	-		-
Материалы -	Тенге			10977	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	19513	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3315	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			67510	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			24211	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3632	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8100	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143105	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
Сметная заработная плата -	Тенге			-	23144	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24180	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24180	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1451	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25631	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге			220489	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
Сметная заработная плата -	Тенге			-	23144	-		-
Временные здания и сооружения - 1,1 %				2 425				
ИТОГО:				222 914				
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время - 2,89 %				6 442				
Затраты на выслугу лет- 1,0%				2 229				
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				891				

ИТОГО в базовых ценах 2001 года	232 477
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	555 621
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	11 112
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**566 733**
Н Д С = 12 %	**68 008**
В С Е Г О по акту к оплате:	**634 741**
К оплате 70 %	**444 319**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

Технадзор от заказчика:

Тобол

Карпов Т.А.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

ЗАКАЗЧИК: СПК «ТОБОЛ» **Форма 2В**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Девятиэтажный жилой дом по ул. В.Интернационалистов, в районе жилого дома №3 в г.Костанае. Корректировка.

А К Т № 43

За май месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
				ЛОК.СМ.7-3				Восстановление асфальтового покрытия						
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	4,2	981,86	68,13	4124	286	191	0,14	1				
				21,38	12,76	90	54	133	0,04	-				
2	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	42	272,1	33,28	11428	1398	921	0,03	1				
				5	11,49	210	482	133	0,04	2				
3	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	42	480,47	15,35	20180	645	614	0,03	1				
				5,94	5,06	249	213	133	0,02	1				
4	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	84	57,13	-	4799	-	1	-	-				
				0,01	-	1	-	133	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге		40531	2329			3				
				Тенге		550	749			3				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		40531	-	-		-				
		Материалы -		Тенге		137	-	-		-				
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1299	-		-				

Местные материалы -	Тенге	38879	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1727	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	259	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2535	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	44794	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1558	-	-	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	44794	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1558	-	-	

Временные здания и сооружения -	1,1 %	492
ИТОГО:		45 287
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время -	2,89 %	1 309
Затраты на выслугу лет-	1,0%	452
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		181
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		47 230
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39		112 879
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		2 257
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**115 136**
Н Д С = 12 %		**13 816**
В С Е Г О по акту к оплате:		**128 952**
К оплате 70 %		**90 267**

ЗАКАЗЧИК:-

Зам.председателя правления СПК «Тобол»

Ахметжанов М.М.

ПОДРЯДЧИК:-

начальник участка Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Карнев Т.А.