АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

от «10» сентября 2015 года

с. Денисовка
Денисовского района

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением от 3 июля 2015 года № 194-р акима Костанайской области в составе:

председателя комиссии: **Эпова Валентина Михайловна** – руководитель ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»;

заместителя председателя: **Танжариков Берик Куанышевич** - заместитель руководителя ГУ «Управление государственного архитектурно - строительного контроля акимата Костанайской области»;

членов комиссии – представителей:

эксплуатационных организации:

Морковник Евгений Григорьевич – исполняющий обязанности директора государственного коммунального предприятия «Дидар» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Денисовского района и акимата Денисовского района;

генерального подрядчика: **Захарченко Евгений Михайлович** - директор ТОО «СтройСвязьКомпани»;

генерального проектировщика: **Атшабар Нурлан Ансаганулы** – директор ТОО «Теплостроймонтаж-KZ»;

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: **Бакиев Сергей Вениаминович** – исполняющий обязанности руководителя республиканского государственного учреждения «Денисовское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК» (по согласованию);

органов государственного противопожарного надзора: **Абжанов Орал Ермекович** – начальник республиканского государственного учреждения «Отдел по чрезвычайным ситуациям Денисовского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК» (по согласованию);

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области», совместно с подрядчиком ТОО «СтройСвязьКомпани», предъявлен к приемке построенный объект **«Внешний водопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и ж/д тупиком в с. Денисовка, Денисовского района Костанайской области».**

2. Строительство произведено на основании распоряжения акима села Денисовка Денисовского района Костанайской области **№ 36 от 22 апреля 2013 года** и в соответствии с уведомлением о разрешении на производство строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» от **26 июня 2015 года № 169.**

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «СтройСвязьКомпани»,** выполнившим работы по строительству линии водоснабжения, а именно: разбивке и закреплению трассы, укладке трубопроводов из полиэтиленовых труб, переходы через железную и автодорогу бестраншейным методом горизонтально направленного бурения (ГНБ), устройству железобетонных смотровых колодцев, работы по химзащите, врезку в существующую поселковую сеть водоснабжения, восстановление растительного слоя.

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Теплостроймонтаж - KZ»,** выполнившим рабочий проект в составе: паспорт проекта, общая пояснительная записка, наружные сети водопровода, переход водопроводом через железную дорогу № 1, №2, переход водопроводом через автомобильную дорогу, электрохимзащита, проект организации строительства, сметная документация.

5. Исходные данные для проектирования выданы:

Задание на проектирование проекта:

- ТОО «Виталмар Астык» от 23 апреля 2013 года.

Технические условия:

- на подключение к центральным сетям водопровода от 25.05.2013 года № 104, выданные ГКП «Дидар»;
- санитарно-эпидеомиологическое заключение на земельный участок № 8 от 06.02.2013 года, выданное ГУ «УГЭСЭН по Денисовскому району ДКГСЭН МЗ РК» .

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту **«Внешний водопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и железнодорожным тупиком в с. Денисовка Денисовского района Костанайской области»** (Заказ № 02-2013. Заключение Госэкспертизы № 13-0124/13 от 31.07. 2013 г).

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом от 05 января 2015 года № 2 ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области».

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – июнь 2015 года, окончание работ – сентябрь 2015 года;

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства – 1,7 месяца;

фактически – 2 месяца.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

рабочие проекты, исполнительные схемы, журнал производства работ, журнал авторского надзора, протокола испытания оборудования и т. д.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленные к приемке в эксплуатацию построенные объекты имеют следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениях соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Наименование	Мощность, производительность, протяженность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	В т.ч. пускового комплекса или очереди
Внешний водопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур	-общая протяженность	м	1000,3		993,04	
	-труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 Ø75х4,5 мм	м	153,6		977,17	
	-труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 Ø 50х2 мм	м	15		15, 87	
	-смотровой колодец Ø1500 мм	шт	10		10	
	-мокрый колодец Ø1000 мм	шт	3		3	
	-задвижки Ø80 мм	шт	8		8	
	-задвижки Ø50 мм	шт	3		6	

11.Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Внешний водопровод. Прокладка водопровода осуществлена в одну нитку по незастроенной территории. Предусмотрены переходы через железную дорогу и автомобильную дорогу закрытым способом - методом горизонталь-

направленного бурения. Общая протяженность сети – 993, 04 м . На трассе водопровода предусмотрены водопроводные колодцы с водовыпуском и вантузом. В колодцах предусмотрены фасонные части из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Наружные сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 75х4,5 по ГОСТ 18599-200, в местах перехода под автомобильной и железными дорогами из труб ПЭ 100 SDR 17 75х4,5 по ГОСТ 18599-200. Смотровые колодцы d-1,5м - 10 шт, мокрые колодцы d-1,0м - 3 шт, запорная арматура: d-80 мм –8 шт, d-100 мм – 6 шт.

Для защиты от почвенной коррозии стальных футляров выполнена антикоррозийная изоляция и протекторная защита.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены на основании раздела в составе рабочего проекта «Охрана окружающей среды», разработанного ТОО «НПК Экогеоцентр» (ГЛ № 01412Р № 0042981 от 18.08.2011 г).

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15. Работы по восстановлению асфальтобетонных покрытий, устройству верхнего слоя покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных площадок, отделке элементов фасадов зданий и работы по озеленению выполнены.

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации всего: 20658, 73 тыс тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 15071, 89 тыс тенге.

17. Общая стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего: 17 649, 385 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 15 071,89 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических, архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций): **Построенный объект соответствует технологическим и архитектурно-строительным решениям.**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке построенный объект: **«Внешний водопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и ж/д тупиком в с. Денисовка, Денисовского района Костанайской области»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ **В. ЭПОВА**

Заместитель председателя
Государственной приемочной комиссии:

_____ **Б. ТАНЖАРИКОВ**

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ **Г. МОРКОВНИК**

_____ **Е. ЗАХАРЧЕНКО**

_____ **Н. АТШАБАР**

_____ **С. БАКИЕВ**

_____ **О. АБЖАНОВ**

Прошнуровано и пронумеровано
«11» листов
«10» сентября 2015 г.
Руководитель управления
_____ В.Э.Эпова

экз подрядчика

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: Внешний водопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и железнодорожным тупиком в селе Денисовка Денисовского района.

А К Т № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Правовая форма наименование	Правовая форма код
		№ 21 от 22.06.15 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение работ по строительству объекта «Внешний водопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и железнодорожным тупиком в с. Денисовка Денисовского района»	**7 838 798**	**6 998 927**	**7 838 798**	**2 871 385**	**2 871 385**					**839 871**	**7 838 798**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»

_____ **Энова В.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Захарченко Е.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Внешний водопровод для ХХП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и железнодорожным тупиком в с.Денисовка, Денисовского района Костанайской области

А К Т № 1

За июль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Разбивка осей инженерных сетей													
1	СЕПирт.20пр-1 ил,3	Перенос осей водопровода в натуру	0,8723	4109	-	3584	-	-	-	-					
		км		-	-	-	-	-	-	-					
2	СЕПирт.20пр-2 ил,3	Закрепление точек	9	4607	-	41463	-	-	-	-					
		шт		-	-	-	-	-	-	-					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге		45047	-								
				Тенге		-	-								
		Стоимость общестроительных работ - ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге Тенге		45047 45047	- -	-							
		ИТОГО ПО АКТУ;		Тенге		45047	-	-							
		ИТОГО:				45 047									
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3 %				1 487									
		Затраты на выслугу лет- 1,0%				450									
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				180									
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года				47 164									

ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,39	112 707
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	2 254
ИТОГО по акту в ценах 2014года	114 962
Н Д С = 12 %	13 795
В С Е Г О по акту:	128 757
С учетом понижающего К=0,99	127 469

СДАЛ:

ТОО «СтройСвязьКомпани»

Инженер по строительству

_____Краснянский В.В.

ПРИНЯЛ:

Технадзор Заказчика

Индивидуальный предприниматель Костыров Е.К.

_____Костыров Е.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Внешний водопровод для ХХП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и железнодорожным тупиком в с.Денисовка, Денисовского района Костанайской области

А К Т № 2

За июль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Земляные работы									
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1180	7,91	7,91	9334	9334	2940	-	-	
				-	2,57	-	3031	97	0,01	12	
2	Е0101-24-9К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4718,24 м3	7,32	7,32	34554	34554	10882	-	-	
				-	2,38	-	11219	97	0,01	43	
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6617,23 м3	27,84	26,18	184191	173206	56870	0,01	76	
				1,66	7,2	10985	47644	97	0,03	165	
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	204,6511 м3	262,72	-	53765	-	60755	1,85	378	
				262,72	-	53765	-	113	-	-	
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	12 м3	218,93	-	2627	-	2969	1,54	18	

		до 2 м без креплений с откосами	м3		218,93	-	2627	-	113	-	-	
6	Е0122-41-1 п.9	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах				Колодцы						
				3,75	13420,66	1879,87	50327	7050	9623	8,86		33
					1435,5	538,43	5383	2019	130	2,06		8
7	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.10	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,64	28900	-	18496	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
8	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.11	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,6	28900	-	17340	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
9	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.12	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,7	7310	-	19737	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
10	Е0108-4-7 п.20	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	39,4	245,44	3,82	9670	151	1803	0,21		8
					37,35	1,44	1472	57	118	0,01		-
11	Е0123-1-1 п.23	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	43,557	306,2	152,52	13337	6643	11938	1,02		44
					153,68	57,15	6694	2489	130	0,28		12
					ПЕРЕХОД через ж/дорогу (69,7м+28,7м) и автодорогу - 25,5м							
12	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 п.50	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7		3
					488,46	138,6	488	139	104	0,56		1
13	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 п.51	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	Установ.	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35		2
					425,14	96,53	425	97	104	0,39		-

	E0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 п.52	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	123,6	831,44	781,34	102765	96573	14623	0,28	35
					49,84	63,92	6160	7901	104	0,3	37
15	E0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 п.53	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	123,6	1089,57	1024,24	134671	126596	19380	0,36	44
					64,08	86,68	7920	10714	104	0,41	51
16	E0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 п.54	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	123,6	1823,56	1713,61	225392	211802	32492	0,6	74
					106,8	145,97	13200	18042	104	0,68	84
17	E0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 п.55	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	123,6	5063,58	4756,84	625858	587945	89763	1,68	208
					299,04	399,26	36961	49349	104	1,87	231
18	C130806-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	124,0944	3560	-	441776	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

			м							
19 Е0122-47-1 п.57	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	123,6	244,98	0,28	30279	35	23626	0,84	104
			146,93	0,11	18161	14	130	-	-
			м							
20 С130804-944 п.58	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 ГАЗ SDR 17-75х4,5 СТ РК ИСО 4437-2004	124,0944	228	-	28294	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			м							
21 Е0122-27-1 п.60	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,1236	63261,03	28558,15	7819	3530	6650	173	21
			30600	10788,75	3782	1333	130	52,69	7
			км							
22 Спрайс4 п.61	-Полилен 40-ЛИ-63	212	293,7	-	62264	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			кг							
23 Спрайс5 п.62	-Полилен 40-ОБ-63	93	146,85	-	13657	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			кг							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;			Тенге		2087681	1258031			1050
			Тенге		168024	154046			651
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1645905	-	-		-
Материалы -			Тенге		23264	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге		-	322070	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		104215	-	-		-
Местные материалы -			Тенге		146117	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге		345508	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		173
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	51826	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		119485	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2110898	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1074
Сметная заработная плата -			Тенге		-	373896	-		-
Стоимость сантехнических работ -			Тенге		441776	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		441776	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		26507	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		468283	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге		2579181	-	-		1074
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -			Тенге		-	373896	-		
Временные здания и сооружения - 3,4 %					87 692				
ИТОГО:					2 666 873				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3 %					88 007				

Затраты на выслугу лет- 1,0%	26 668
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	10 667
Затраты на электроэнергию (расчет)	10 780
Затраты на перевозку грузов (расчет)	50 230
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	2 853 226
ИТОГО в текущих ценах 2014 года, с коэффициентом 2,39	6 818 297
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	136 366
ИТОГО по акту в ценах 2014года	6 954 663
Н Д С = 12 %	834 560
В С Е Г О по акту:	7 789 223
С учетом понижающего К=0,99	7 711 329

СДАЛ:

ТОО «СтройСвязьКомпани»

Инженер по строительству

_____ Краснянский В.В.

ПРИНЯЛ:

Технадзор Заказчика

Индивидуальный предприниматель Костыров Е.К.

_____ Костыров Е.К.

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства и его адрес: Внешний водопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и железнодорожным тупиком в селе Денисовка Денисовского района.

экз подрядчика

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 21 от 22.06.15 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение работ по строительству объекта «Внешний водопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и железнодорожным тупиком в с. Денисовка Денисовского района»	**14 978 485**	**6 374 721**	**7 139 687**	**2 614 948**	**2 614 948**					**764 966**	**7 139 687**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»

_____ **Эпова В.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Захарченко Е.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВНЕШНИЙ ВОДОПРОВОД для ХХП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и железнодорожным тупиком в с.Денисовка, Денисовского района Костанайской области

А К Т № 3

За август месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Земляные работы					
1	Е0101-27-2 п.6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3420,62092	6,48	6,48	22164	22164	6980	-	-
				-	2,1	-	7196	97	0,01	28
		м3								
2	Е0101-27-8 п.7К=9	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3420,62092	3,2	3,2	10944	10944	3447	-	-
				-	1,04	-	3553	97	-	14
		м3								
3	Е0101-166-2 п.8	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1465,69468	134,1	-	196550	-	222101	0,97	1425
				134,1	-	196550	-	113	-	-
		м3								
					Колодцы					
4	Е0122-41-1 п.9	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	20,6	13420,66	1879,87	276466	38725	52862	8,86	183
				1435,5	538,43	29571	11092	130	2,06	42
		м3								
5	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8, 02-04-2002 п.10	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	3,7	28900	-	106930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С143018-24 Изм. и доп.вып.6	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	3,4	28900	-	98260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.11	м3										
7	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.12	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	11,54	7310	-	84357	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м										
8	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.13	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	8,26	8041	-	66419	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м										
9	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.14	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	1,77	5027	-	8898	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м										
10	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.15	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	16,91	4570	-	77279	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м										
11	Е0108-4-7 п.20	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	216,4	245,44	3,82	53113	827	9905	0,21	46		
				37,35	1,44	8083	312	118	0,01	2		
		м2										
		Трубопроводы										
12	Е0123-1-1 п.23	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	27,367	306,2	152,52	8380	4174	7501	1,02	28		
				153,68	57,15	4206	1564	130	0,28	8		
		м3										
13	Е0122-11-2 п.24	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,8153	51202,26	20326,01	41745	16572	38345	179	146		
				30825	5353,43	25132	4365	130	20,64	17		
		км										
14	С130804-944 п.25	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-75x4,5 СТ РК ИСО 4437-2004	30,12	228	-	6867	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м										
15	С130804-944 п.26	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-75x4,5 СТ РК ИСО 4437-2004	755,78	228	-	172318	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

16	Е0122-11-1 п.27	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	м	0,015	47611,09	17877,09	714	268	671	173	3
					29700	4698,68	446	70	130	18,1	-
17	С130804-854 п.28	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26-50х2,0 СТ РК ИСО 4427-2004	км	15,06	76	-	1145	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	Е0122-34-1 п.29	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	м	23	300,57	225,64	6913	5190	3842	0,41	10
					69,53	58,98	1599	1357	130	0,23	5
19	С130804-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 п.30	Втулка полиэтиленовая PP-R под фланцы DN 50 СТ РК ГОСТ 52134-2010	шт	3	112	-	336	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С130804-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 п.31	Втулка полиэтиленовая PP-R под фланцы DN 75 СТ РК ГОСТ 52134-2010	шт	20	153	-	3060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-35-2 п.33	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	8	405,4	16,15	3243	129	2434	1,36	11
					227,25	6,75	1818	54	130	0,03	-
22	С130902-52 п.34	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8	5190	-	41520	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-35-1 п.35	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
					144	2,25	432	7	130	0,01	-
24	С130902-51 п.36	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3	3500	-	10500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Е0122-40-1 п.37	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт	9	74,06	9,93	667	89	737	0,32	3
					63	-	567	-	130	-	-
26	Е0122-40-2 п.38	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	42	118,85	16,47	4992	692	5283	0,46	19
					96,75	-	4064	-	130	-	-
27	С130809-10 п.39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	фланец	42	342	-	14364	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

			шт							
28	С130809-9 п.40	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	9	285	-	2565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
29	С130810-108 п.41	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	3	302	-	906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
30	С130810-16 п.42	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 76х3,5 мм	1	205	-	205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
31	С130810-148 п.43	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х6-45х4 мм	3	593	-	1779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
32	Е0122-33-5 п.44	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,123496	247994,13	49389,75	30626	6099	13073	312,7	39
				62775	18657	7752	2304	130	91,12	11
			т							
33	Е0122-21-2 п.45	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных тр3	0,0015	18800,8	5104,1	28	8	19	42,9	-
				7785	1928,25	12	3	130	9,42	-
			Зубопров							
34	Е0122-39-5 п.46	-Врезка в существующие сети, из чугунных труб, чугунных тройников диам. 150 мм	1	8016,87	537,62	8017	538	1539	6,42	6
				981	202,5	981	202	130	0,99	1
			врезка							
35	Е0122-37-1 п.47	-Установка вантузов одинарных	3	13378,84	17,71	40137	53	1088	1,62	5
			шт	272,25	6,75	817	20	130	0,03	-
36	Е0118-21-4 п.48	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	3	235,1	70,85	705	213	700	0,91	3
				155,25	27	466	81	128	0,13	-
			1фильтр							
37	Спрайс п.49	-Фильтр д.50мм	3	2245,91	-	6738	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
				ПЕРЕХОД через ж/дорогу (69,7м+28,7м) и автодорогу - 25,5м						
38	Е0122-48-1 п.59	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	7,384615	4618,68	559,8	34107	4134	12768	7,99	59
				1320,75	9,29	9753	69	130	0,02	-
			футляр							
				Электрохимзащита						
39	У3-40-1	-Контрольно-измерительные	6	12860,95	213,61	77166	1282	38511	30,8	185

п.65	пункты на трубопроводах в ковере									
			5297,64	51,08	31786	306	120	0,3	2	
40 УЗ-8-2 п.66	-Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе с выводом под ковер	пункт	6	23391,67	2787,13	140350	16723	64306	44,9	269
				7729,14	1202,26	46375	7214	120	5,9	35
41 УЗ-7-2 п.67	-Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе	протект	2	13730,72	2782,16	27461	5564	21118	44,2	88
				7596,96	1202,26	15194	2405	120	5,9	12
42 УЗ-9-2 п.68	-Первый протектор с активатором /одиночный или в группе/ типа ПМ-10У на кабеле до 10 кВ	протект	6	12800,8	2603,1	76805	15619	21156	11,1	67
				1915,2	1023,2	11491	6139	120	5	30
43 УЗ-38-1 п.69	-Добавлять при дополнительной установке медносульфатного электрода	протект	1	3445,24	32,34	3445	32	138	0,7	1
				112,6	2,53	113	3	120	0,01	-
44 Спрайс п.70	-Электрод медно-сульфатный ЭНЕС-1	электрод	1	3037,52	-	3038	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	1772946	150059	2596
Стоимость монтажных работ -	Тенге	397205	48314	207
Материалы -	Тенге			
Всего заработная плата -	Тенге	325227	-	-
Накладные расходы -	Тенге	181049	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	121025	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	145230	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	-	21784	73
Нормативная трудоемкость -	Тенге	28227	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	498684	-	-
	Тенге	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -		-	142809	762
Материалы -	Тенге			
Всего заработная плата -	Тенге	1375175	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	163449	-	-
Местные материалы -	Тенге	-	323948	-
Накладные расходы -	Тенге	193501	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	750521	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	383165	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	57475	192
Нормативная трудоемкость -	Тенге	105500	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	1863840	-	-
	Тенге	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -		-	381423	2303
Материалы -	Тенге			
Всего заработная плата -	Тенге	72544	-	-
	Тенге	27	-	-
		-	547	-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				
Накладные расходы -	Тенге	71839	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	700	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	105	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4395	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	77639	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;		-	652	-	3
Нормативная трудоемкость -	Тенге	2440163	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
	Тенге	-	524884	-	3068
Временные здания и сооружения - 3,4 %		82 965			
ИТОГО:		2 523 128			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3 %		83 263			
Затраты на выслугу лет- 1,0%		25 231			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		10 093			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		2 641 715			
ИТОГО в текущих ценах 2014 года, с коэффициентом 2,39		6 312 855			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		126 257			
ИТОГО по акту в ценах 2014года		6 439 112			
Н Д С = 12 %		772 693			
В С Е Г О по акту к оплате:		7 211 805			
С учетом понижающего К=0,99		7 139 687			

СДАЛ:

ТОО «СтройСвязьКомпани»

Инженер по строительству

Краснянский В.В.

ПРИНЯЛ:

Технадзор Заказчика

Индивидуальный предприниматель Костыров Е.К.

Костыров Е.К.

Экз подрядчика!

Заказчик: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства и его адрес: Внешний водопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и железнодорожным тупиком в селе Денисовка Денисовского района.

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

А К Т № 3

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 21 от 22.06.15 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др.дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение работ по строительству объекта «Внешний водопровод для ХПП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и железнодорожным тупиком в с. Денисовка Денисовского района»	**17396142,4**	**2158622,4**	**2417657,4**	**919165**	**919165**					**259 035**	**2417657,4**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»

_____ **Эпова В.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Захарченко Е.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства акимата Костанайской области»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВНЕШНИЙ ВОДОПРОВОД для ХХП с пунктом очистки, сушки и отгрузки зерновых культур, с подъездными путями и железнодорожным тупиком в с.Денисовка, Денисовского района Костанайской области

А К Т № 4

За август месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	242,74	7,91	7,91	1920	1920	605	-	-
				-	2,57	-	623	97	0,01	2
		м3								
2	Е0101-24-9К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	972,7	7,32	7,32	7124	7124	2243	-	-
				-	2,38	-	2313	97	0,01	9
		м3								
3	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1363,7989	27,84	26,18	37961	35697	11721	0,01	16
				1,66	7,2	2264	9819	97	0,03	34
		м3								
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	42,19	262,72	-	11084	-	12525	1,85	78
				262,72	-	11084	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	3344,75	6,48	6,48	21672	21672	6825	-	-

	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	2,1	-	7036	97	0,01	27
		м3							
6	Е0101-27-8К-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3344,75	3,2	3,2	10702	10702	3370	-	-
				-	1,04	-	3474	97	-	13
		м3							
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1433,75	134,1	-	192266	-	217260	0,97	1394
				134,1	-	192266	-	113	-	-
		м3			Колодцы					
8	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.15	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	2,67	4570	-	12202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.16	Кольцо КО6	0,91	4337,5	-	3947	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
10	С12021-96 п.19	Стремянки	0,22232	177400	-	39440	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Отмостка					
11	Е0111-2-4 п.21	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,666	2715,4	-	9955	-	2394	3,24	12
				531	-	1947	-	123	-	-
		м3								
12	Е0106-1-1 п.22	Устройство бетонной подготовки	3,666	10898,17	66,01	39953	242	849	1,35	5
				195,75	24,93	718	91	105	0,12	-
		м3			Трубопроводы					
13	Е0123-1-1 п.23	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5	306,2	152,52	1531	763	1370	1,02	5
				153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
		м3								
14	Е0122-11-2 п.24	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,03827	51202,26	20326,01	1960	778	1800	179	7
				30825	5353,43	1180	205	130	20,64	1
		км								
15	С130804-956	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-75х4,5 СТ РК ИСО 4437-2004	70,7412	228	-	16129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

16	E0122-31-2 п.32	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	м	0,97717	8170,63	-	7984	-	10204	51,5	50
					8032,5	-	7849	-	130	-	-
17	E0122-35-1 п.35	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	км	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
					144	2,25	432	7	130	0,01	-
18	C130902-51 п.36	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3	3500	-	10500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	E0122-50-1 п.63	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	шт	0,123	3042,48	2006,35	374	247	257	5,34	1
					846	758,25	104	93	130	3,7	-
20	Спрайс5 п.64	Спейсеры	км	48	2674,35	-	128369	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	555797	79165		1570
	Тенге	218611	23948		89
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	505858	-	-	-
Материалы -	Тенге	781	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	242560	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	144498	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	62353	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	271994	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	136
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	40799	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46671	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	824524	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1794
Сметная заработная плата -	Тенге	-	283359	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	39440	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	39440	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2366	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	41806	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10500	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10500	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	630	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11130	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	877459	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1794
Сметная заработная плата -	Тенге	-	283359	-	-
Временные здания и сооружения - 3,4 %		29 834			
ИТОГО:		907 293			

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -	3,3 %	29 940
Затраты на выслугу лет-	1,0%	9 073
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		3 629
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		949 935
ИТОГО в текущих ценах 2014 года, с коэффициентом 2,39		2 270 042
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		45 400
ИТОГО по акту в ценах 2014года		2 315 442
Н Д С = 12 %		277 853
В С Е Г О по акту		2 593 295
С учетом понижающего К=0,99		2 567 362
И т о г о к оплате:		2 417 657,40

СДАЛ:

ТОО «СтройСвязьКомпани»

Инженер по строительству

_____ **Краснянский В.В.**

ПРИНЯЛ:

Технадзор Заказчика

Индивидуальный предприниматель Костыров Е.К.

_____ **Костыров Е.К.**