Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" 12 2017года.

Заказчик филиал АО «Национальная компания «Қазқстан темір жолы»- «Актюбинское отделение магистральной сети» Жайлаубай С.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «20» 12 2017 года в лице директора Кабиева Б.М... ТОО «Темиржолсу-Актобе», лицензия на СМР ГСЛ № 016287 от 24.09.2004г, г Актобе, ул 8 марта 7, 8 (7132) 97-63-33, _____:

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «20» 12 2017года ТОО «DS&V». ,свидетельство об аккредитации №00433 от 03.11.2016г, г Актау. 28мкр в лице эксперта Костырова Е.К.. ., аттестат эксперта №KZ42VJE00016513 от 06.04.2016г, №KZ54VJE00031720 от 24.10.2017г,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «20» 12 2017г ТОО «Темиржолсу-Актобе» директора Кабиева Б.М.., в лице ГИП Сайлагиевой М.К.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на станции Тосбулак филиала АО «НК «КТЖ»-**

«Шалкарская дистанция пути»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,

реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу _____Актюбинская область, Шалкарский район, ст. Тосбулак,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "12"__декабря_2014года

Решение Акима Тогузского сельского округа Шалкарского района №9 о выделении земельного участка площадью 900м2

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», Талон о приеме уведомления от 15.12.2017г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Темиржолсу-Актобе» лицензия №14008570 от 11.06.2014г,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) АО «НК «КТЖ» -«Актюбинское отделение магистральной сети» от 22.06.2015г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2017 года;

месяц, год

окончание работ конец декабря 2017 года:

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____3 месяц__;

фактически, месяц:__1 месяцев__;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Бурение скважины 2шт 1 - гл200м, 2- гл90м

Строительство водопровода

диам.110мм-239м,

диам. 63мм-231м,

диам. 32мм-521м

Строительство павильона-1шт

Монтаж стеклопластиковой емкости 15м3-1шт

Водопроводные колодцы – 6шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего __37943__тысяча тенге, в том числе строительно-монтажных работ_16968___ тысяча тенге, оборудования, инструмента и инвентаря__13952__тысяча тенге; прочие затраты_7023_тысяча тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _36120,142 _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ___32056,76____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___4063,39____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на станции Тосбулак филиала АО «НК «КТЖ»-«Шалкарская дистанция пути»**принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Жайлаубай С.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор_____Костыров Е.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____Сайлагиева М.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)___Кабиев Б.М._____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	991	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	991	
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	6	
4	Задвижка d- 100	шт		
	" d-80	шт		

	" d- 50	шт	4	
	" d- 150	шт		
	" d- 200	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d- 50	шт		
	" d- 32	шт	2	
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт		
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		

2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик филиал АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»- «Актюбинское отделение магистральной сети» Жайлаубай С.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «Темиржолсу-Актобе» Сайлагиева М.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Заказчик — Филиала Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Актобинское отделение магистарльной сети"

Подрядчик — ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Наименование строительства и его адрес: — Бурение разведочно-эксплуатационной скважины на станции Тосбулак филиала АО "НК "КТЖ" - "Шалкарская дистанция пути"

Договор №251-НЖС от 03.11.2017г

А К Т
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Скважина №1 Н=205м								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	19	33,67 1,57	32,1 12,33	640 30	610 234	230 78,57	0,01 0,05	0 1
2	Е0104-17-2	Роторное бурение скважины долотом 151 мм в грунтах 2 группы м	2	1581,06 245,25	1327,06 211,83	3162 491	2654 424	856 84,24	1,43 0,82	3 2
3	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш151Т-ЦВ шт	0,032	11800		378				
4	Е0104-17-3	Роторное бурение скважины долотом 151 мм в грунтах 3 группы м	21	2146,21 324	1813,46 289,6	45070 6804	38083 6082	12061 84,24	1,86 1,11	39 23
5	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш151Т-ЦВ шт	0,336	11800		3965				
6	Е0104-18-4	Роторное бурение скважины долотом 151 мм в грунтах 4 группы м	97	3280,22 479,25	2792,22 445,94	318181 46487	270845 43256	84000 84,24	2,73 1,72	265 167
7	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш151Т-ЦВ шт	1,552	11800		18314				
8	Е0104-17-3	Роторное бурение скважины долотом 151 мм в грунтах 3 группы м	12	2146,21 324	1813,46 289,6	25755 3888	21762 3475	6892 84,24	1,86 1,11	22 13
9	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш151Т-ЦВ шт	0,168	11800		1982				
10	Е0104-17-2	Роторное бурение скважины долотом 151 мм в грунтах 2 группы м	23	1581,06 245,25	1327,06 211,83	36364 5641	30522 4872	9840 84,24	1,43 0,82	33 19
11	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш151Т-ЦВ шт	0,368	11800		4342				
12	Е0104-17-3	Роторное бурение скважины долотом 151 мм в грунтах 3 группы м	7	2146,21 324	1813,46 289,6	15023 2268	12694 2027	4020 84,24	1,86 1,11	13 8
13	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш151Т-ЦВ шт	0,112	11800		1322				
14	Е0104-17-2	Роторное бурение скважины долотом 151 мм в грунтах 2 группы м	23	1581,06 245,25	1327,06 211,83	36364 5641	30522 4872	9840 84,24	1,43 0,82	33 19
15	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш151Т-ЦВ шт	0,368	11800		4342				
16	Е0104-17-4	Роторное бурение скважины долотом 151 мм в грунтах 4 группы м	20	3160,02 463,5	2687,77 429,24	63200 9270	53755 8585	16712 84,24	2,64 1,65	53 33
17	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш151Т-ЦВ шт	0,24	11800		2832				
18	Е0104-17-2	Роторное бурение скважины долотом 243 мм в грунтах 2 группы м	2	1581,06 245,25	1327,06 211,83	3162 491	2654 424	856 84,24	1,43 0,82	3 2
19	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ГНУ-1 шт	0,032	77300		2474				
20	Е0104-17-3	Роторное бурение скважины долотом 243 мм в грунтах 3 группы м	21	2146,21 324	1813,46 289,6	45070 6804	38083 6082	12061 84,24	1,86 1,11	39 23
21	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ГНУ-1 шт	0,336	77300		25973				
22	Е0104-18-4	Роторное бурение скважины долотом 243 мм в грунтах 4 группы м	97	3280,22 479,25	2792,22 445,94	318181 46487	270845 43256	84000 84,24	2,73 1,72	265 167
23	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ГНУ-1 шт	1,552	77300		119970				
24	Е0104-17-3	Роторное бурение скважины долотом 243 мм в грунтах 3 группы м	12	2146,21 324	1813,46 289,6	25755 3888	21762 3475	6892 84,24	1,86 1,11	22 13
25	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ГНУ-1 шт	0,168	77300		12986				
26	Е0104-17-2	Роторное бурение скважины долотом 243 мм в грунтах 2 группы м	23	1581,06 245,25	1327,06 211,83	36364 5641	30522 4872	9840 84,24	1,43 0,82	33 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ГНУ-1 шт	0,368	77300		28446				
28	Е0104-17-3	Роторное бурение скважины долотом 243 мм в грунтах 3 группы м	7	2146,21	1813,46	15023	12694	4020	1,86	13
				324	289,6	2268	2027	84,24	1,11	8
29	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ГНУ-1 шт	0,112	77300		8658				
30	Е0104-17-2	Роторное бурение скважины долотом 151 мм в грунтах 2 группы м	23	1581,06	1327,06	36364	30522	9840	1,43	33
				245,25	211,83	5641	4872	84,24	0,82	19
31	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ГНУ-1 шт	0,368	77300		28446				
32	Е0104-17-4	Роторное бурение скважины долотом 243 мм в грунтах 4 группы м	20	3160,02	2687,77	63200	53755	16712	2,64	53
				463,5	429,24	9270	8585	84,24	1,65	33
33	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ГНУ-1 шт	0,24	77300		18552				
34	Е0104-49-1	Свободный спуск обсадных труб 12,5 т м	199	113,79	94,21	22644	18748	6201	0,11	23
				19,58	13,71	3896	2728	84,24	0,05	10
35	С130806-304 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм м	199	2080		413920				
36	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 150 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения м	6	281,87	233,27	1691	1400	479	0,29	2
				48,6	36,74	292	220	84,24	0,15	1
37	С130806-304 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм м	6	2080		12480				
38	С11011-762	Сетка с квадратными ячейками м2	3,2	647		2070				
39	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	Засыпка щебнем межтрубное пространство м3	7,91	2138,07	131,07	16912	1037	15229	11,4	90
				2007	49,95	15875	395	84,24	0,24	2
40	С143008-5	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 10-20 мм м3	7,91	1220		9650				
41	Е0104-55-1	Деглинизация скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения м	205	1446,17	1164,92	296465	238809	92329	1,74	357
				281,25	199,93	57656	40986	84,24	0,82	168
42	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания сутки	10	90284,54	79012,04	902845	790120	232656	57,3	573
				11272,5	13583,94	112725	135839	84,24	48,14	481
43	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	19	6,32	6,32	120	120	23	0	0
				0	1,4	0	27	78,57	0	0
		Итого по разделу: Скважина				3048662				
		Раздел: Бурение скважины №2 Н=91								
44	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	19	33,67	32,1	640	610	230	0,01	0
				1,57	12,33	30	234	78,57	0,05	1
45	Е0104-17-2	Роторное бурение скважины долотом 151 мм в грунтах 2 группы м	2	1581,06	1327,06	3162	2654	856	1,43	3
				245,25	211,83	491	424	84,24	0,82	2
46	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш151Т-ЦВ шт	0,032	11800		378				
47	Е0104-17-3	Роторное бурение скважины долотом 151 мм в грунтах 3 группы м	21	2146,21	1813,46	45070	38083	12061	1,86	39
				324	289,6	6804	6082	84,24	1,11	23
48	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш151Т-ЦВ шт	0,336	11800		3965				
49	Е0104-18-4	Роторное бурение скважины долотом 151 мм в грунтах 4 группы м	68	3280,22	2792,22	223055	189871	58886	2,73	186
				479,25	445,94	32589	30324	84,24	1,72	117
50	С11061-29 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш151Т-ЦВ шт	1,088	11800		12838				
51	Е0104-17-2	Роторное бурение скважины долотом 243 мм в грунтах 2 группы м	2	1581,06	1327,06	3162	2654	856	1,43	3
				245,25	211,83	491	424	84,24	0,82	2
52	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ГНУ-1 шт	0,032	77300		2474				
53	Е0104-17-3	Роторное бурение скважины долотом 243 мм в грунтах 3 группы м	21	2146,21	1813,46	45070	38083	12061	1,86	39
				324	289,6	6804	6082	84,24	1,11	23
54	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ГНУ-1 шт	0,336	77300		25973				
55	Е0104-18-4	Роторное бурение скважины долотом 243 мм в грунтах 4 группы м	68	3280,22	2792,22	223055	189871	58886	2,73	186
				479,25	445,94	32589	30324	84,24	1,72	117
56	С11061-39 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш244,5С-ГНУ-1 шт	1,088	77300		84102				
57	Е0104-49-1	Свободный спуск обсадных труб 12,5 т м	86	113,79	94,21	9786	8102	2680	0,11	10
				19,58	13,71	1684	1179	84,24	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130806-304 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм м	86	2080		178880				
59	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 150 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения м	5	281,87	233,27	1409	1166	399	0,29	1
				48,6	36,74	243	184	84,24	0,15	1
60	С130806-304 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм м	5	2080		10400				
61	С11011-762	Сетка с квадратными ячейками м2	3,2	647		2070				
62	Е0104-59-1 Изм. и доп.вып.10	Засыпка щебнем межтрубное пространство м3	7,91	2138,07	131,07	16912	1037	15229	11,4	90
				2007	49,95	15875	395	84,24	0,24	2
63	С143008-5	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 10-20 мм м3	7,91	1220		9650				
64	Е0104-55-1	Деглинизация скважин глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения м	91	1446,17	1164,92	131601	106008	40985	1,74	158
				281,25	199,93	25594	18194	84,24	0,82	75
65	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания сутки	10	90284,54	79012,04	902845	790120	232656	57,3	573
				11272,5	13583,94	112725	135839	84,24	48,14	481
66	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	19	6,32	6,32	120	120	23	0	0
				0	1,4	0	27	78,57	0	0
		Итого по разделу: Бурение скважины №2 Н=91				1936619				
		Раздел: Подземная камера								
67	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д.1500 мм м3	3,1	8215,32	1879,87	25467	5828	7159	8,86	27
				1435,5	538,43	4450	1669	105,3	2,06	6
68	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 шт.	2	7549		15098				
69	С143018-325 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 шт.	2	5513		11026				
70	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	2	6912		13824				
71	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 шт.	2	4857		9714				
72	СПРАЙС лист	Люк полимерный песчаный тип С комплект	2	2532,86		5066				
73	С12021-267	Стремянка металлическая т	0,0535	133700		7150				
74	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	24,6	245,44	3,82	6038	94	1013	0,21	5
				37,35	1,44	919	35	95,58	0,01	0
75	Ц0107-247-4	Установка скважинного насоса шт	2	21699	8717	43398	17434	16148	45	90
				8033	1935	16066	3870	72,9	11,22	22
76	СПРАЙС-ЛИСТ	Погружной скважинный насос 4XR 10/32-7,5 +пульт шт	1	63734,71		63735				
		Отпускная цена		63735		63735				
		Сметная стоимость оборудования				*63735*				
77	СПРАЙС-ЛИСТ	Погружной скважинный насос ЕСО-1 (0,55кВт)+пульт шт	1	54245		54245				
		Отпускная цена		54245		54245				
		Сметная стоимость оборудования				*54245*				
78	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,195	47611,09	17877,09	9284	3486	7848	173	34
				29700	4698,68	5792	916	105,3	18,1	4
79	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	195	49		9555				
80	С11041-82	Трос т	0,03	48400		1452				
81	Е0109-53-2	Изготовление опорной плиты т	0,007	9850,48	1162,95	69	8	42	46,6	0
				7357,5	108	52	1	72,9	0,53	0
82	Е0109-53-2	Монтаж опорной плиты т	0,007	9850,48	1162,95	69	8	42	46,6	0
				7357,5	108	52	1	72,9	0,53	0
83	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая, толщина 10 мм т	0,007	77365		542				
84	Е0122-37-1	Установка вантузов д 50 мм шт	1	378,84	17,71	379	18	326	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	105,3	0,03	0
85	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм компл	1	13000		13000				
86	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 63 мм км	0,01	51202,26	20326,01	512	203	423	179	2
				30825	5353,43	308	54	105,3	20,64	0
87	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63х10,5 мм м	10	432		4320				
88	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм км	0,003	47611,09	17877,09	143	54	121	173	1
				29700	4698,68	89	14	105,3	18,1	0
89	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32х5,4 мм м	3	90		270				
90	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32-65 мм с отбором проб на хим и бак анализы	0,013	8097,13	0	105	0	122	51,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		8032,5	0	104	0	105,3	0	0
91	E0122-35-1	Установка кранов диам.до 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	513	0,88	3
		шт		144	2,25	432	7	105,3	0,01	0
92	C130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	1	3074		3074				
		шт								
93	C130904-71 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	4860		9720				
		шт								
94	E0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	48	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	103,68	0	0
95	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	171	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	105,3	0,01	0
96	C130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	2300		2300				
		шт								
97	E0116-20-3	Установка кранов поливочных, диам. 32 мм	1	64,57	1,57	65	2	62	0,3	0
		1кран		54	0	54	0	103,68	0	0
98	СПРАЙС-ЛИСТ	Реле"	1	1047,37	0	1047	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
99	E0116-26-2	Установка водомера диам. до 50 мм	1	786,37	36,99	786	37	259	1,22	1
		1счетчик		211,5	13,5	212	14	103,68	0,07	0
100	C131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-50	1	15600		15600				
		шт								
101	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	3	300,57	225,64	902	677	451	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	105,3	0,23	1
102	C130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	13		13				
		шт								
103	C130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 63, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	13		26				
		шт								
104	E0122-34-2	Установка полипропиленовых тройников,адаптеров	1	440,21	332,43	440	332	221	0,61	1
		шт		102,38	86,87	102	87	105,3	0,33	0
105	C130804-2209 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63X32X63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	129		129				
		шт								
106	C130804-2009 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Адаптер полипропиленовый DN 32	2	140		280				
		шт								
107	СПРАЙС-ЛИСТ	переход д63\32мм"	1	215,41	0	215	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
108	Ц0111-60-3ПРИМ.	Устройство бактерицидной установки УУФОВ-1	1	1909,25	3,16	1909	3	1423	11	11
		комплект		1757,25	0	1757	0	72,9	0	0
109	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бактерицидной установки УУФВО-1	1	31920,42		31920				
		комплект								
		Отпускная цена		31920		31920				
		Сметная стоимость оборудования				*31920*				
110	E0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	766	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	103,68	0,13	0
111	E0104-57-1	Установка фильтров d 50 мм	1	281,87	233,27	282	233	80	0,29	0
		м		48,6	36,74	49	37	84,24	0,15	0
112	C131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d 50 мм	1	6670		6670				
		шт								
		Итого по разделу: Подземная камера				376247				
		Раздел: Насосной станции 1-го подъема								
113	E0101-164-4	Разработка грунта 2 группы вручную под фундамент	2,5	659,25	0	1648	0	1676	3,56	9
		м3		659,25	0	1648	0	91,53	0	0
114	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,48	2319,5	0	1113	0	282	3,24	2
		м3		531	0	255	0	99,63	0	0
115	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,93	8143,71	353,46	15717	682	1310	3,6	7
		м3		585	133,52	1129	258	85,05	0,65	1
116	E0108-4-7	Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,4	245,44	3,82	1571	24	264	0,21	1
		м2		37,35	1,44	239	9	95,58	0,01	0
117	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под отмостку	1,2	2319,5	0	2783	0	705	3,24	4
		м3		531	0	637	0	99,63	0	0
118	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,2	6159,25	66,01	7391	79	250	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	85,05	0,12	0
119	E0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	39	332,24	125,09	12957	4878	5488	0,94	37
		м2		144	29,74	5616	1160	72,9	0,1	4
120	E0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из обыкновенного профиля	13,8	578,73	8,2	7987	113	1047	0,42	6
		м2		67,73	3,08	935	43	96,39	0,01	0
121	C11011-3766 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	52,8	466		24605				
		м2								
122	E0112-10-1	Обшивка стен из листовой оцинкованной стали	59,4	161,83	1,24	9613	74	9778	0,97	58
		м2		153,23	0,47	9102	28	96,39	0	0
123	C11011-3763 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм ГОСТ 24045-2010	59,4	362		21503				
		м2								
124	E0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,69	8493,42	3350,04	5860	2312	2527	20	14
		т		3690	830,84	2546	573	72,9	2,92	2
125	C11011-4478 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,146	48310		7053				
		т								
126	C11011-4488 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0758	56574		4288				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С11011-4500 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,474	56571		26815				
128	С11011-4864 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) т	0,2592	43443		11260				
129	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта м3	0,36	16000		5760				
130	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой м2	56,16	148,03	4,93	8313	277	1871	0,19	10
				29,25	1,85	1643	104	96,39	0,01	1
131	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75 м3	5,616	6190		34763				
132	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	1,26	472,81	19	596	24	305	1,3	2
				217,73	6,18	274	8	97,2	0,03	0
133	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	1,26	4472		5635				
134	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах м2	1,9	319,42	1,7	607	3	212	0,73	1
				114,66	0,27	218	1	87,48	0	0
135	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные шт	1	25100		25100				
		Итого по разделу: Насосной станции 1-го подъема				242938				
		Раздел: Электромонтажные работы								
136	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Т-1/ м3	77,42	218,93	0	16950	0	17238	1,54	119
				218,93	0	16950	0	91,53	0	0
137	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее/1кабель/ м	553	36,7	27,8	20295	15373	7423	0,06	33
				8,8	6,9	4866	3816	76,95	0,04	22
138	С143008-92	Песок природный м3	11,06	707		7819				
139	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	77,42	122,18	0	9459	0	9620	0,89	69
				122,18	0	9459	0	91,53	0	0
140	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	553	26,4	3,1	14599	1714	9267	0,11	61
				19,1	0,5	10562	276	76,95	0	2
141	С151601-487 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,3	189246		56774				
142	С151603-11 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 км	0,253	38943		9853				
143	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	50	26,92	0	1346	0	1203	0,15	8
				24,75	0	1238	0	87,48	0	0
144	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,05	50586		2529				
145	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель сечением 1х4мм2 ВПП м	170	40,15	0	6825	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
146	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	1	34,7	0	35	0	29	0,19	0
				29,48	0	29	0	87,48	0	0
147	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	1	68		68				
148	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	2	35,4	0	71	0	57	0,19	0
				29,48	0	59	0	87,48	0	0
149	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	2	134		268				
150	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1 МУХЛ3 1000шт	0,003	16300		49				
151	Ц0108-411-1	Рукав металлический, наружный диаметр 25мм м	5	114,4	7,8	572	39	211	0,29	1
				48,8	0,5	244	2	76,95	0	0
152	СПРАЙС-ЛИСТ	Металлический рукав м	5	71,57	0	358	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
153	Е0167-17-4	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехтарифный шт	1	62,56	0,5	63	1	54	0,35	0
				62,06	0,09	62	0	78,73	0	0
154	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик Меркурий 230 шт	1	9426,35	0	9426	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
155	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной мм шт	1	514	105	514	105	235	2	2
				254	20,3	254	20	76,95	0,12	0
156	СПРАЙС-ЛИСТ	Корпус ЩУРи шт	1	2164,57	0	2165	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
157	Е0121-22-4	Установка выключателей-разъединитель шт	1	82,17	0	82	0	52	0,34	0
				53,55	0	54	0	87,48	0	0
158	СПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель-разъединитель ВР 32-31фВ-31250 100А шт	1	1047,37	0	1047	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
159	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне шт	8	501,2	13,2	4010	106	1568	1	8
				227	2,3	1816	18	76,95	0,01	0
160	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат.выкл, 40А шт	1	249,62	0	250	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
161	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат.выкл, 16А шт	4	193,76	0	775	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
162	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат.выкл, 10А шт	3	193,76	0	581	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
163	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт шт	1	763,4	5,4	763	5	537	2	2
				626	2,3	626	2	76,95	0,01	0
164	СПРАЙС-ЛИСТ	Печь ПЭТ-4 шт	1	977,55	0	978	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	177	1	1
		шт		205	2,3	205	2	76,95	0,01	0
166	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 220-12	1	4720		4720				
		шт								
167	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 25 мм2	4	29,9	0	120	0	101	0,17	1
		шт		29,5	0	118	0	76,95	0	0
168	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы с болтами со срывной головкой	4	132		528				
		шт								
169	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	239	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	87,48	0,16	0
170	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	2	871		1742				
		шт								
171	С151706-41	Лампы энергосберегающие	2	96		192				
		шт								
172	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне	1	1397	489	1397	489	507	2,9	3
		шт		486	107	486	107	76,95	0,62	1
173	С151703-30	Прожектор типа LED OPF/20W	1	6910		6910				
		шт								
		Итого по разделу: Электромонтажные работы				184700				
		Раздел: Охранная сигнализация Насосной станции 1-го подъема								
174	Е0121-9-1	Скрытая прокладка пожарного провода сечением до 10 мм2	25	26,92	0	673	0	601	0,15	4
		м		24,75	0	619	0	87,48	0	0
175	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КСПВ 4х0,5 мм2	25	12,22	0	305	0	0	0	0
		м		0	0	0	0		0	0
176	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов	2	181,55	0,69	363	1	317	0,89	2
		шт		180,86	0,11	362	0	78,73	0	0
177	СПРАЙС-ЛИСТ	Сирена	1	226,93	0	227	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
178	СПРАЙС-ЛИСТ	Гранит-4А	1	14837,78	0	14838	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
179	Е0167-17-5	Монтаж датчиков	3	181,55	0,69	545	2	475	0,89	3
		шт		180,86	0,11	543	0	78,73	0	0
180	СПРАЙС-ЛИСТ	Детектор движения	1	436,41	0	436	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
181	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик дверей	1	83,79	0	84	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
182	СПРАЙС-ЛИСТ	Аварийная кнопка	1	293,26		293				
		шт								
		Итого по разделу: Охранная сигнализация Насосной станции 1-го подъема				17764				
		Раздел: Благоустройство территории								
183	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	64,85	242,26	34,29	15711	2224	1149	0,04	3
		м2		6,01	8,79	390	570	107,73	0,03	2
184	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,4	2319,5	0	14845	0	3762	3,24	21
		м3		531	0	3398	0	99,63	0	0
		Итого по разделу: Благоустройство территории				30555				
		Раздел: Ограждения зоны санитарной охраны скважины 30х30м								
185	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 1 м	41	821,25	0	33671	0	30819	5,82	239
		яма		821,25	0	33671	0	82,38	0	0
186	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа	216	332,24	125,09	71764	27019	30398	0,94	203
		м2		144	29,74	31104	6424	72,9	0,1	22
187	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6390,09	1172,83	6390	1173	4476	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	113,4	1,28	1
188	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1783,3	33,47	1783	33	1825	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	113,4	0,06	0
189	С11011-3758 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010	218,16	463		101008				
		м2								
190	СПГАЙС-ЛИСТ	Профильная труба 100х100х4мм	1,442	53066,87	0	76522	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
191	СПРАЙС-ЛИСТ	Профильная труба 40х25х2мм	0,892	53066,87	0	47336	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0
192	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой	2400	0,45		1080				
		шт								
193	Е0106-1-2	Бетонирование стоек ограждения	3	1746,05	98,32	5238	295	2076	4,41	13
		м3		695,25	37,15	2086	111	85,05	0,18	1
194	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	3	6399		19197				
		м3								
195	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,042	27935,09	9375,11	1173	394	629	91	4
		т		16380	2107,33	688	89	72,9	7,36	0
196	С11011-683	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	42	36		1512				
		кг								
		Итого по разделу: Ограждения зоны санитарной охраны скважины 30х30м				366676				
		Раздел: Водопровод								
197	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	383,99	53,77	51,34	20648	19713	5458	0,02	6
		м3		2,36	13,92	906	5346	78,57	0,05	18
198	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1150,184	38,59	36,49	44390	41974	11334	0,01	17
		м3		2,1	9,19	2415	10567	78,57	0,03	37
199	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1725,276	52,4	49,54	90396	85462	23090	0,02	34
		м3		2,86	12,47	4934	21515	78,57	0,04	75
200	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	97,784	650,25	0	63584	0	64665	3,81	373
		м3		650,25	0	63584	0	91,53	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	729,581	108,2	108,2	78941	78941	14209	0	0
		т		0	21,64	0	15788	81	0,45	332
202	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	575,092	134,1	0	77120	0	78431	0,97	559
		м3		134,1	0	77120	0	91,53	0	0
203	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2300,368	6,48	6,48	14905	14905	4225	0	0
		м3		0	2,1	0	4839	78,57	0,01	19
204	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	2300,368	21,55	4,52	49564	10389	34200	0,11	248
		м3		17,03	0	39175	0	78,57	0	0
205	Е0123-1-1	Устройство местное основания под трубопроводы	396,4	306,2	152,52	121378	60459	97780	1,02	404
		м3		153,68	57,15	60919	22654	105,3	0,28	111
206	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,239	58881,69	25695,31	14073	6141	11154	194	46
		км		33075	6813,45	7905	1628	105,3	26,38	6
207	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,752	47611,09	17877,09	35804	13444	30265	173	130
		км		29700	4698,68	22334	3533	105,3	18,1	14
208	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,239	8287,75	0	1981	0	2246	51,5	12
		км		8032,5	0	1920	0	105,3	0	0
209	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,752	8097,13	0	6089	0	7067	51,5	39
		км		8032,5	0	6040	0	105,3	0	0
210	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, заглушек,колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	301	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	105,3	0,23	0
211	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	295	0,6	1
		фланец		126	0	252	0	105,3	0	0
212	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	118,85	16,47	357	49	340	0,46	1
		фланец		96,75	0	290	0	105,3	0	0
213	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	1	405,4	16,15	405	16	274	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	105,3	0,03	0
214	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	513	0,88	3
		шт		144	2,25	432	7	105,3	0,01	0
215	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	241,39	302		72900				
		м								
216	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	233,31	163		38030				
		м								
217	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	526,21	49		25784				
		м								
218	С130804-3406 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	328		984				
		шт.								
219	С130804-3409 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	613		1226				
		шт.								
220	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384		1536				
		шт.								
221	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202		1212				
		шт.								
222	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	13400		13400				
		шт								
223	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	7360		22080				
		шт								
224	СПРАЙС лист	Седловидное ответвление DN 63х32	10	513,42		5134				
		шт.								
225	С130804-1408 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32X1/2X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	168		504				
		шт.								
226	СПРАЙС-ЛИСТ	Адаптер с н/в д.32 мм	10	85,57		856				
		шт								
227	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодный воды д.15 мм	17	838,58		14256				
		шт								
228	СПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр д.15 мм	17	266,98		4539				
		шт								
229	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль д.15 мм	17	359,39		6110				
		шт								
230	Е01^1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,4	23,36	22,08	383	362	98	0,01	0
		м3		1,28	5,56	21	91	78,57	0,02	0
231	Е0101-168-2	Доработка грунта 2 группы вручную	2	389,25	0	779	0	792	2,47	5
		м3		389,25	0	779	0	91,53	0,8	2
232	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,04	8215,32	1879,87	49621	11354	13949	8,86	54
		м3		1435,5	538,43	8670	3252	105,3	2,06	12
233	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	8300		14774				
		м								
234	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	0		0				
		шт.								
235	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	4	7549		30196				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 м	1,8	6194		11149				
237	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	2	6912		13824				
238	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 шт.	2	4857		9714				
239	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1 шт.	1	0		0				
240	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 шт.	1	13006		13006				
241	С143018-341 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 шт.	1	3681		3681				
242	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 шт.	1	2321		2321				
243	СПРАЙС-ЛИСТ	Люк полимерно-песчанный шт	4	2792,66	0	11171	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
244	С12021-222	Лестницы приставные(1 шт.) т	0,08	151200		12096				
245	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	56,538	245,44	3,82	13877	216	2329	0,21	12
				37,35	1,44	2112	81	95,58	0,01	0
246	Е0106-1-15	Устройство бетонных покрытий отмоски колодцев м3	0,94	6347,81	100,65	5967	95	164	0,97	1
				146,25	38,03	137	36	85,05	0,19	0
247	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,2	134,1	0	161	0	164	0,97	1
				134,1	0	161	0	91,53	0	0
248	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	12,4	3,35	3,35	42	42	13	0	0
				0	1,16	0	14	78,57	0	0
249	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	13,6	21,55	4,52	293	61	202	0,11	1
				17,03	0	232	0	78,57	0	0
		Итого по разделу: Водопровод				1022878				
		Раздел: Очистка воды								
250	Е0139-7-2	Монтаж опресненительная установка т	2,1	23944,63	13191,88	50284	27703	21303	58,31	122
				10422	2101,77	21886	4414	72,9	7,41	16
251	СПРАЙС-ЛИСТ	Опреснительная установка шт	1	958404,04		958404				
		Отпускная цена		958404		958404				
		Сметная стоимость оборудования				*958404*				
		Итого по разделу: Очистка воды				1008688				
		Раздел: Емкость								
252	Е0101-11-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 м3	33,75	15,39	14,54	519	491	142	0,01	0
				0,85	3,98	29	134	78,57	0,01	0
253	Е0109-8-1	Монтаж стеклопластиковой емкости т	1	30656,11	18418,83	30656	18419	7843	34,5	35
				7110	2572,44	7110	2572	72,9	8,97	9
254	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба пластиковая армированная стекловолокном DN 1600 SN 2500 L 7,5 м, заглушенная с одной стороны, с крышкой шт	1	480559,16		480559				
		Отпускная цена		480559		480559				
		Сметная стоимость оборудования				*480559*				
255	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(обваловка) м3	18,75	6,48	6,48	121	121	34	0	0
				0	2,1	0	39	78,57	0,01	0
		Итого по разделу: Емкость				511856				
		Раздел: Ограждения зоны санитарной охраны скважины 20х16м								
256	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 1 м яма	26	821,25	0	21353	0	19544	5,82	151
				821,25	0	21353	0	82,38	0	0
257	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа м2	129,6	332,24	125,09	43059	16211	18239	0,94	122
				144	29,74	18662	3854	72,9	0,1	13
258	Е01-7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических шт	1	1783,3	33,47	1783	33	1825	7,85	8
				1435,5	12,65	1436	13	113,4	0,06	0
259	С11011-3758 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010 м2	130,896	463		60605				
260	СПРАЙС-ЛИСТ	Профильная труба 100х100х4мм т	0,914	53066,87	0	48503	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
261	СПРАЙС-ЛИСТ	Профильная труба 40х25х2мм т	0,52	53066,87	0	27595	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
262	С11011-4474 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,0546	51099		2790				
263	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой шт	1500	0,45		675				
264	Е0106-1-2	Бетонирование стоек ограждения м3	3	1746,05	98,32	5238	295	2076	4,41	13
				695,25	37,15	2086	111	85,05	0,18	1
265	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ м3	3	6399		19197				
266	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	0,0823	27935,09	9375,11	2298	771	1232	91	7
				16380	2107,33	1347	173	72,9	7,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	С11011-683	Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм кг	82,25	36		2961				
		Итого по разделу: Ограждения зоны санитарной охраны скважины 20х16м				236056				
		ИТОГО:				8983635	3835160			6825
						1142919	679100			2837
		Всего прямые затраты:				8983635				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				2416693				
		- оборудования				1588863				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				40625				
		На общестроительные работы				1605694				
		На металломонтажные работы				87742				
		На сантехнические работы				1136				
		Всего накладных расходов:				1735196				
		Итого с накладными				10718832				
		- заработная плата				260279				
		- трудоемкость				868				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				547798				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11266630				
		ИТОГО:				11266630				
		Сметная заработная плата				2082298				
		Нормативная трудоемкость				10530				
		Всего:				11266630				
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ					Тенге	11 266 630				
Временные здания и сооружения 2,4%					Тенге	232 267				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,1185%					Тенге	309 046				
Затраты на выслугу лет,1%					Тенге	99 101				
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%					Тенге	39 640				
Геофизическиеработы 6%					Тенге	223 250				
Анализ проб воды (химич.,бактериолог.,радиолог.)					Тенге	7 580				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г					Тенге	12 177 514				
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г					Тенге	31 142 999				
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%					Тенге	622 860				
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					Тенге	31 765 859				
НДС 12%					Тенге	3 811 903				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					Тенге	35 577 763				
Услуги инженер (технологического сопровождения)					Тенге	471 229				
Затраты на осуществление авторского надзора					Тенге	71 154				
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					Тенге	36 120 145				

Заказчик: Жайлаубай С.А.

Подрядчик: Карагулов Н.Б.

Технадзор: ТОО "DS&V" Костыров Е.К.

ПТО Жубанышев Н.Ж

нач ПТО Сыланиев М.К

гл. инж. мастер.

Согласовано: ПЧГЛ Минсайдаров. С