А К Т
О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ, ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений, ст. Гугня Бурлинского района Западно-Казахстанской области

«22» 10 2012г.

Собственник капитального ремонта ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе», г.Актобе, ул. 8 Марта 7

Председатель комиссии:

Танимов А.К. *- зам. директора ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»*
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии – представители:

Дусумбаев С.К. *– Заместитель НЖС Уральского отделения дороги*
(Ф.И.О., должность)

Карибаев А. *- представитель Западного филиала профсоюза*
(Ф.И.О., должность)

Аккузиев Р.М. *- секретарь первичной партийной организации "Нур Отан" ф-лов АО "НК КТЖ"*
(Ф.И.О., должность)

Жангозин А.У. *– технический надзор ТОО «Интеграл XXI»*
(Ф.И.О., должность)

Батыров А.Т - и.о. начальник Уральского ОУГОПН на ж.д.Т
(Ф.И.О., должность)

Хусаинов С. *– начальник Уральского отряда противопожарной службы*
(Ф.И.О., должность)

Сайлагиева М.К. *– проектировщик- главный инженер ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»*
(Ф.И.О., должность)

Казиханов Д.С. *– мастер Уральского участка ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»*
(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Что законченный капитальным ремонтом объект:
Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений, ст. Гугня Бурлинского района Западно-Казахстанской области

По адресу: ***Западно - Казахстанская область, Бурлинский район, ст. Гугня***

2. Выполнившим – ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

3.Проектная документация на капитальный ремонт разработана:
ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

4. Проектно-сметная документация согласована (утверждена):
ДГП «Актюбгосэкспертиза» *за № 04-0213/12 от 04.05.2012г.*

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 10. 07 2012 г.,
окончание работ 16. 10 2012 г.

6. Представлена следующая документация – Проектно-сметная документация, акты скрытых работ, исполнительная схема.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом - Соблюдены.

8. На основании подтверждения соответствия капитального ремонта объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9. Соответствие капитального ремонта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель комиссии:

Танимов А.К. _____

Члены комиссии:

Дусумбаев С.К. _____

Карибаев А. _____

Аккузиев Р.М. _____

Жангозин А.У. _____

Бәтыров А.Т _____

Хусаинов С. _____

Сайлагиева М.К. _____

Казиханов Д.С. _____

Настоящий акт является основанием для оформления прав на увеличение себестоимости основных средств ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Заказчик: АО "Теміржолсу"

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы
Объект: Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений ст.Гугня Бурлинского района Западно-Казахстанской области

А К Т
Приемки выполненных работ
за октябрь 2012 года

Капитальный ремонт сетей водопровода,ст.Гугня

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и номер позиции норматива	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1.Разводящие сети водопровода				
1	**Перевозка строительного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 185 км** т	**Е010333-А18-51**	**5,5**	**660,40**	**3632**
2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	**Е0101-12-8**	**11674,16**	**23,36**	**272699**
3	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы** м3	**Е0101-85-14**	**11674,16**	**6,31**	**73636**
4	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами** м3	**Е0101-164-2**	**350,22**	**218,93**	**76674**
5	**Устройство основания под трубопроводы грунтом** м3	**Е0123-1-1**	**553,88**	**306,20**	**169598**
6	**Врезка в существующую сеть, диам. 100 мм** врезка	**Е0122-38-3**	**1**	**950,73**	**951**
7	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм** км	**Е0122-11-3**	**2,27**	**58881,69**	**133661**
8	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм** м	**С130804-283**	**2270**	**371,00**	**842170**
9	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах** м3	**Е0122-41-2**	**3,34**	**37718,28**	**125979**
10	**Бетоноблок 20х20х40** шт	**С123**	**36**	**97,00**	**3492**
11	**Люк полимерно-песчанный, маг.:"Арзан"** шт	**С123**	**2**	**3955,00**	**7910**
12	**Лестницы приставные(2 шт.)** т	**С12021-222**	**0,02**	**151200,00**	**3024**
13	**Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см**	**Е0127-33-1**	**16,13**	**178,50**	**2879**

	м2				
14	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-600, фракция 20-40 мм м3	С143008-21	1,77	3570,00	6319
15	Устройство бетонных покрытий отмостки колодцев м3	Е0106-1-15	0,96	8080,78	7758
16	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 110 мм шт	Е0122-35-3	1	411,46	411
17	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	С130902-53	1	6480,00	6480
18	Установка втулки под фланец шт	Е0122-34-1	1	300,57	301
19	Втулка под фланец д 110мм, маг.:"Арзан" шт	С прайс-лист	1	830,00	830
20	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	С130809-12	1	492,00	492
21	Установка гидрантов пожарных шт	Е0122-37-3	1	18075,87	18076
22	подставка под пожарный гидрант шт	С123-10	1	8457,00	8457
23	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм фланец	Е0122-40-4	1	181,14	181
24	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	Е0122-40-3	2	156,43	313
25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм шт	С130809-13	1	618,00	618
26	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	С130809-12	2	492,00	984
27	Установка расширительных круглых баков вместимостью 0,2 м3 1бак	Е0118-10-3	1	5957,98	5958
28	Бак расширительный мембранный(гидропневмобак) шт	С прайс-лист	1	14602,00	14602
29	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм км	Е0122-31-3	2,27	8287,75	18813
30	Известь хлорная марка А т	С11011-158	0,04	33700,00	1348
31	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	Е0101-166-2	333,61	134,10	44737
32	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	Е0101-27-5	10786,67	3,35	36153
33	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на м3	Е0101-27-9	10786,67	3,28	35379
34	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	Е0101-134-1	11120,28	21,55	239598
35	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	Е0101-30-1	7477,8	0,28	2104
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		2166217

	ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		Тенге		680793
	ИТОГО НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		170820
	ИТОГ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		3017830

Капитальный ремонт сетей водопровода(ввод в дома),ст.Гугня

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и номер позиции норматива		Сметная	
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1.Водопровод				
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	Е101-12-8	1631,85	23,36	38119
2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при м3	Е0101-85-14	18411	6,31	116130
3	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами м3	Е0101-164-2	163,2	218,93	35729
4	Устройство основания под трубопроводы местным грунтом м3	Е0123-1-1	73	306,20	22353
5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм км	Е0122-11-1	0,05	47611,09	2381
6	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м	С130804-227	50	57,00	2850
7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	Е0122-11-1	0,28	47611,09	13331
8	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм м	С130804-279	280	93,00	26040
9	Установка седлового отвода шт	Е0122-34-1	3	300,57	902
10	Седелка с резьбовым отводом д 110/32 шт	С прайс-лист	2	509,00	1018
11	Седелка с резьбовым отводом д 110/50 шт	С прайс-лист	1	501,00	501
12	Установка вентилей диам.32 мм 1шт	Е0116-15-2	2	473,47	947
13	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	С130901-64	2	888,00	1776
14	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	Е0122-35-1	1	242,08	242
15	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	С130902-51	1	3500,00	3500
16	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 15 мм 1счетчик	Е0116-26-1	3	75,82	227
17	Водомер "БЕТАР" д 15мм шт	С прайс-лист	3	1760,00	5280
18	Фильтр д 15мм шт	С прайс-лист	3	115,00	345

19	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	Е0101-166-2	47	134,10	6303
20	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	Е0101-27-5	1512	3,35	5068
21	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на м3	Е0101-27-11	1512	1,48	2240
22	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	Е0101-30-1	1089	0,28	306
23	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	Е0122-31-1	0,33	8097,13	2672
24	Известь хлорная марка А т	С11011-158	0,0026	33700,00	88
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		288347
	ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДАМИ		Тенге		121494
	ИТОГО НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		24590
	ИТОГО ПО ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ		Тенге		434431

Установка УФ оборудования для обеззараживания воды,ст. Гугня

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Шифр и номер позиции норматива	Сметная		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
	РАЗДЕЛ 1.Обеззараживание воды				
1	прим.Устройство бактерицидной установки комплект	Ц0111-60-3	1	1909,25	1909
2	УУФОВ-10 комплект	С прайс-лист	1	222359,00	222359
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		224268
	ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		Тенге		1582
	ИТОГО НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		209
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		226059
	ВСЕГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ				3 678 320
	ВСЕГО стоимость строительства				**11 327 063**
	Проектные				575 142
	тех надзор				71 299
	экспертиза				94 304
	авторские				22 658
	ж\демобилизация техники				406 941
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**12 497 407**
	Экономия/перерасход				-2 508 584
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ				**9 988 823**

сдал: технадзор принял