Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» июня 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Толстого, 40

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии .06.2016г.

ТОО «СтройСвязьКомпани», Захарченко Евгений Михайлович, г. Костанай, ул.Генерала Арыстанбекова 21А.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 21.06.2016г. ТОО «DS&V», Кусаинов Асылбек Каирбекович эксперт технического надзора , аттестат эксперта №04067 от 06.11.2012г., №01474 от 07.05.20112г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 29.06.2016г. ТОО «Промстройпроект».

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Внешнее электроснабжение биотермической ямы г. Костанай район полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Южный», новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, г. Костанай, полигон «Южный»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановления соответствующего права на землю от «16» января 2015 года №129 акимата города Костаная Костанайской области;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» от 19.05.2016г. №126

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «Промсройпроект», рабочий проект 24.3-524/15

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №33 от 29.02.2016г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь, 2016;

месяц, год

окончание работ июнь, 2016;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 1;

фактически, месяц: 1

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ-10кВ	м	673	673	674,49	674,49
Кабель АВБбШв	м	28	28	30	30
КТП-10/0,4 -63 кВА	шт	1	1	1	1
Стойка ж/б	шт	14	14	14	14
Опора промежуточная	шт	11	11	11	11

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			

В том числе, подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, м²		число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

Трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4; масляный трансформатор ТМ 63/10/0,4; ж/б опоры стоек: кабель АВБбШв4х16мм.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего: 5 547,81 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 4 342,72 тыс. тенге; оборудования, инструмента и инвентаря - 1271,43 тыс тенге; прочие затраты – 575,07 тыс. тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 5 633 218,17тенге; в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ – 4 189 753 тенге; в.т.ч. оборудования - 1 271 430 тенге, прочие затраты – 253 471,17 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Внешнее электроснабжение биотермической ямы г. Костанай район полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Южный» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Данильчук Т.Н. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

Технический надзор Кусаинов А.К. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Когай А.В. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик) Захарченко Е.М. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
"КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК
СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС
БАҚЫЛАУ
БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
№ 1579
«07» 07 2006ж.

"ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
110000, ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ, АЛТЫНСАРИН КӨШЕСІ, 128 ҮЙ
ТЕЛ.(ФАКС) - (3142) 54-14-43
468 13.07.16г

Тіркелген және нөмірленген (прошнуровано и пронумеровано)_____8_____парақта (листах)

«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі » ММ басшының м.а_____Данильчук Т.Н.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: Внешнее электроснабжение биотермической ямы г. Костанай, район полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Южный"

А К Т № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 24 от 29.03.16 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внешнее электроснабжение биотермической ямы г. Костанай, район полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Южный"	4 189 753,62	0	4 189 753,62							448 902,17	4 189 753,62
Всего по объекту	**4 189 753,62**	**0**	**4 189 753,62**							**448 902,17**	**4 189 753,62**

Заказчик

И. о. руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»: _____ Данильчук Т. Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани» _____ Захарченко Е.М.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» форма 2в

Подрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Внешнее электроснабжение биотермической ямы г. Костанай, район полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Южный"

Акт

выполненных электромонтажных работ за июнь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающие машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛ-10кВ								
1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**8**	**1534,11**	**878,23**	**12273**	**7026**	**6322**	**3,06**	**24**
		опора		**506,25**	**246,42**	**4050**	**1971**	**105**	**1,03**	**8**
2	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**3**	**3155,76**	**1990,26**	**9467**	**5971**	**4837**	**5,98**	**18**
		опора		**985,50**	**549,90**	**2957**	**1650**	**105**	**2,29**	**7**
3	**С143019-104 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачинапряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105**	**14**	**22700**	**--**	**317800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Е0133-1-10**	**Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3/плита П-3и**	**0,3**	**2794,69**	**1445,81**	**838**	**434**	**303**	**3,86**	**1**
		1м3		**679,50**	**281,18**	**204**	**84**	**105**	**1,13**	**--**
5	**С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/плита П-3и**	**0,3**	**20800**	**--**	**6240**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**Е0133-109-6**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	**0,673**	**41504,56**	**31105,06**	**27933**	**20934**	**11004**	**51,10**	**34**
		1км		**9157,50**	**6414,57**	**6163**	**4317**	**105**	**22,72**	**15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Вычетается позиция: При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к расценке 33-109-6	5	-2673,15	-2069,02	-13366	-10345	-3892	-2,12	-11
		опора		-393,75	-347,67	-1969	-1738	105	-1,16	-6
8	С151607-469 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/51 мм2 ГОСТ 839-80	0,412	204413,00	--	84218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,10	24,10	3301	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
		Стальные конструкции								
10	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Траверса ТМ3	7	2985,14	--	20896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Траверса ТМ5	1	2495,77	--	2496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Траверса ТМ6	2	4012,81	--	8026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Накладка ОГ2	4	415,96	--	1664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Накладка ОГ5	2	171,28	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Хомут Х1	12	171,28	--	2055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Хомут Х2	1	171,28	--	171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Болт Б5	2	171,28	--	343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Кронштейн У1	3	636,18	--	1909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Стяжка Г1	6	905,33	--	5432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.2	Надставка ТС1	1	4306,43	--	4306	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Проводник ЗП1	6	261,00	--	1566	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Хомут Х25	4	734,05	--	2936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляторы. Линейная арматура								
23	С11011-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродитая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	12,88	86,00	--	1108	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	С151804-275 Изм. и доп.вып.20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	56	471,00	--	26376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.3	Колпачек К6	50	11,42	--	571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист Казахстан ТОО "220 VOLT" стр.10	Колпачек К9	6	15,01	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.5	Зажим ПС2	14	133,76	--	1873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.5	Зажим ПА	52	114,19	--	5938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151804-108-0 Изм. и доп.вып.20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д ГОСТ 6490-93	12	580,00	--	6960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.5	Ушко одноланчатое У1-7-16	6	228,37	--	1370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.5	Звено промежуточное ПРТ-7	6	122,34	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.5	Зажим натяжной НБ-2	6	512,20	--	3073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы для установки разъединителя КР-1 на проектируемой концевой опоре ВЛ-10кВ								
33	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,0376	7491,39	4858,89	282	183	155	15,00	1
		1т		2632,50	1287,36	99	48	105	4,47	--
34	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.3	Кронштейн РА1	2	1957,47	--	3915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.3	Кронштейн РА2	2	293,62	--	587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.3	Кронштейн РА4	2	220,22	--	440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Кронштейн РА5	2	220,22	--	440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Вал привода РА3	4	4648,99	--	18596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.3	Хомут Х7	6	261,00	--	1566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.3	Хомут Х8	2	261,00	--	522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Хомут Х8	9	261,00	--	2349	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С151804-270 Изм. и доп.вып.20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	8	458,00	--	3664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.3	Колпачок К6	8	11,42	--	91	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродитая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	0,46	86,00	--	40	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.5	Зажим ПА	6	114,19	--	685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Ц0108-43-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	2	8631,00	568,00	17262	1136	10670	32,00	64
		шт		5535,00	81,00	11070	162	95	0,47	1
47	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.3	Разъединитель РЛНД.1-10/400У1	2	13702,28	--	27405	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	2	943,80	3,80	1888	8	1441	4,00	8
		шт		756,00	2,30	1512	5	95	0,01	--
49	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Инвольт", стр. 9	Привод ПРНЗ-10У1	2	1304,98	--	2610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151607-469 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/51 мм2 ГОСТ 839-80	0,00234	204413,00	--	478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00176	149300,00	--	263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Scala Group" стр.8	Зажим аппаратный А2А	12	247,62	--	2971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы для установки устройств ответвления УОП на промежуточной опре ВЛ-10 кВ								
53	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций.под оборудование массой до 0,2 т	0,0109	7491,39	4858,89	82	53	45	15,00	0
		1т		2632,50	1287,36	29	14	105	4,47	--
54	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.3	Траверса ТМ2	1	1565,98	--	1566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.3	Хомут Х1	1	171,28	--	171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.1	Проводник ЗП1	0,6	261,00	--	157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С15180-270 Изм. и доп.вып.20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	3	458,00	--	1374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.3	Колпачок К6	3	11,42	--	34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродитая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	0,46	86,00	--	40	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.5	Зажим ПА	6	114,19	--	685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Комплектная трансформторная подстанция								
61	Е0133-117-1 технич.часть п.3.83 к-0,6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА по строительным работам (на двух опорах)	1	1342,86	1045,86	1343	1046	598	1,80	2
		шт		297,00	272,65	297	273	105	1,09	1
62	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
63	75-4-54 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВП 6;10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	261815,00	--	261815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	75-3-3 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	175354,00	--	175354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление КТП								
65	Е0101-164-2	Разборка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	60	218,93	--	13136	--	14843	1,54	92
		м3		218,93	--	13136	--	113	--	--
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60	134,10	--	8046	--	9092	0,97	58
		м3		134,10	--	8046	--	113	--	--
67	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	61,90	3,30	4333	231	1556	0,14	10
		м		23,00	0,40	1610	28	95	--	--
68	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
		Материалы для установки КТП-10/0,4 кВ								
69	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,42	1387,57	--	583	--	246	2,99	1
		м3		477,00	--	200	--	123	--	--
70	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,31	2524,90	--	783	--	202	3,24	1
		м3		531,00	--	165	--	123	--	--
71	С143019-61 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 4,25 м, марка ПТ 43-1	2	6550	--	13100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-5 Изм. и доп. вып. 19	Сталь арматурная горячетканная гладкая класса А-I диамтром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00102	52102,00	--	53	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-9 Изм. и доп. вып. 19	Сталь арматурная горячетканная гладкая класса А-I диамтром от 16 до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0534	49131,00	--	2624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0024	154200,00	--	370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0447	114900,00	--	5136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-7 Изм. и доп. вып. 19	Сталь арматурная горячетканная гладкая класса А-I диамтром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00212	49502,00	--	105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-9 Изм. и доп. вып. 19	Сталь арматурная горячетканная гладкая класса А-I диамтром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0077	49131,00	--	378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00147	149300,00	--	219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0113-24-1 к-3	Защита бетонных поверхностей трещеностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (3 слоя)	84,6	102,33	0,12	8657	10	619	0,04	3
		м2		8,08	0,05	684	4	90	--	--
		Кабельная линия КЛ-0,4кВ								
80	Е0101-164-2	Разборка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,34	218,93	--	512	--	579	1,54	4
		м3		218,93	--	512	--	113	--	--
81	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	13	36,70	27,80	477	361	194	0,06	1
		м		8,80	6,90	114	90	95	0,04	1
82	С143008-92	Песок природный	0,78	811,00	--	633	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,56	134,10	--	209	--	236	0,97	2
		м3		134,10	--	209	--	113	--	--
84	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	13	26,40	3,10	343	40	242	0,11	1
		м		19,10	0,50	248	7	95	--	--
85	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	13	23,20	2,10	302	27	207	0,10	1
		м		16,50	0,30	215	4	95	--	--
86	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,70	2,10	55	4	38	0,10	0
		м		19,70	0,50	39	1	95	--	--
87	С151601-486 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4*16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	137342,00	--	4120	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	4	26,50	--	106	--	100	0,15	1
		шт		26,30	--	105	--	95	--	--
89	С151803-213 прим.	Наконечники штифтовые /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 23598-79/ 70-11-МА УХЛ3/ТА 16	4	306,00	--	1224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,10	1245,00	2021	1245	979	4,00	4
		шт		756,00	275,00	756	275	95	1,59	2
91	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	1	3590,00	--	3590	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы для установки концевой муфты на опоре								
92	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	330,10	24,10	330	24	113	0,70	1
		шт		116,00	2,50	116	3	95	0,01	--
93	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,10	1245,00	2021	1245	979	4,00	4
		шт		756,00	275,00	756	275	95	1,59	2
94	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	1	3590,00	--	3590	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	3	8165,00	4293,00	24495	12879	8242	11,00	33
		компл		1958,00	933,99	5874	2802	95	5,42	16
96	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Scala Group" стр.7	Разрядник вентильный РВН-0,5У1	3	962,42	--	2887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.5	Зажим ПА1	7	114,19	--	799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.5	Зажим аппаратный А1А	4	114,19	--	457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	0,5	78,30	2,10	39	1	31	0,39	--
		м		64,60	0,30	32	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антени, марка МГ сечение 16 мм2	0,0000734	493900,00	--	36	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.5	Кронштейн КМ6	2	913,49	--	1827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.2	Кронштейн Р3	2	293,62	--	587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.4	Хомут Х20	2	117,45	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Энергоресурас Сары Арка" стр.4	Хомут Х19	3	104,40	--	313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0174	114900,00	--	1999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,002217	149300,00	--	331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	2	183,60	92,60	367	185	166	0,40	1
		м		63,00	24,50	126	49	95	0,14	--
108	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50*3 мм	2	295,00	--	590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Транспортные расходы								
109	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	1,01221	247,10	--	250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	**С01031-А18-2**	**Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках**	**1,01221**	**234,30**	--	**237**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	**С010332-А20-0-2**	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 2**	**1,01211**	**878,10**	--	**889**	--	**178**	**3,69**	**4**
		т		**175,62**	--	**178**	--	**100**	--	--
112	**С010332-А20-1-2**	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 2**	**723,73015**	**3,50**	--	**2533**	--	**507**	**0,01**	**7**
		т		**0,70**	--	**507**	--	**100**	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			735709				
Накладные расходы -			Тенге			75625				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			48680				
Стоимость оборудования-			Тенге			464574				
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**860014**				
Временные здания и сооружения 2,8%			Тенге			24080				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			**884094**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,9%			Тенге			25639				
Разница в стоимости электроэнергии 0,22656%			Тенге			2003				
Затраты на выслугу лет , 1%			Тенге			8841				
Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %			Тенге			3536				
Итого по акту в базовых ценах			Тенге			**1388687**				
Итого по акту в текущих ценах 2016г к=2,7367742			Тенге			**3800522**				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			76010				
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами			Тенге			3876532				
НДС 12%			Тенге			465184				
Всего по акту:			**Тенге**			**4341716**				
Итого с понижающим коэффициентом, к= 0,9649993			**Тенге**			**4 189 753**				

Сдал Захарченко Е. М.

Принял Нысанбаева С. Г.

Представитель технического надзора заказчика Кусаинов А. К.