Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» августа 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Толстого, 40

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 12.08.2016г.

ТОО «СтройСвязьКомпани», Захарченко Евгений Михайлович, г. Костанай, ул.Генерала Арыстанбекова 21А

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 12.08.2016г. ИП Харенко Е.Н., эксперт технического надзора Харенко Евгений Николаевич, аттестат эксперта №0015367 от 30.05.2012г.,КДСЖКХ №05215 в части: технологического оборудования №0009037 от 29.04.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 10.08.2016 г. ТОО «Промстройпроект» Когай Александр Владимирович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство сетей электроснабжения к жилому комплексу Северо-Западный (Арман-1) г.Костанай», новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, г. Костанай, Северо-Западный (Арман-1)

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановления соответствующего права на землю от «20» октября 2015года №2903 акимата города Костаная Костанайской области;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» от 17.06.2016г. №166

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «Промстройпроект», рабочий проект 24.3-540/15
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №34 от 29.02.2016г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 15 июня 2016;
месяц, год
окончание работ 15 августа 2016;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц 2 (два) ;
фактически, месяц: 2 (два)

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
2КТПБМ-630/10/0,4	компл	1	1	1	1
Кабель АПвБП-3*120/25 (в 2 кабеля)	км	2,855	2,855	2,858	2,858

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе, подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, м²		число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании с кабельным вводом и кабельным выводом 2КТПБМ-630/10/0,4; кабель силовой - АПвБП-3*120/25.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего: 98445,515 тыс.тенге, в том числе; строительно-монтажных работ – 49362,73 тыс.тенге; оборудования, инструмента и инвентаря – 40038,82 тыс.тенге; прочие затраты – 9043,965 тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 76 746 094,80 тенге; в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ – 30 478 820 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря - 40 038 820 тенге; прочие затраты – 6 228 454,80 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство сетей электроснабжения к жилому комплексу Северо-Западный (Арман-1) г.Костанай» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Данильчук Тамара Николаевна _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Харенко Евгений Николаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Когай Александр Владимирович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Захарченко Евнений Михайлович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 1934
«25» 08 2016ж.

"ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЙ"
№ 621 от «25» 08 2016г.
Лисовая Н.А.
АТӘ/ФИО подпись

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей электроснабжения к жилому комплексу Северо-Западный (Арман-1) города Костанай Костанайской области»

А К Т № 1

выполненных работ за июль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 72	от 30.05.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения к жилому комплексу Северо-Западный (Арман-1) города Костанай Костанайской области	16 949 490	0	16 949 490							1 816 017	16 949 490
Всего по объекту	**16 949 490**	**0**	**16 949 490**							**1 816 017**	**16 949 490**

Заказчик:
И. о. руководителя
ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
_____ Данильчук Т. Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «СтройСвязьКомпани»
_____ Захарченко Е.М.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство сетей электроснабжения к жилому комплексу Северо-Западный (Арман-1) города Костанай Костанайской области

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

За июль месяц 2016 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж КЛ-10кВ						
1	Е11-010110 7-0902 п.1	-Каналы.Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103кВт(140л.с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта		420	81,53	34243	59,1 / 5447
		-Итого оплата труда			-	21,95	-	
		-Итого эксплуатация машин			-	59,45	-	
		-Итого материалов			-	59,45	-	
		-Накладные расходы 16,04%			-	16,04	-	
		-Сметная прибыль 8%			-	6,04	-	
2	Ц13-080201 -0203 п.2	-Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		294	314,96	92598	42,8 / 15641
		-Итого оплата труда			-	124,3	-	
		-Итого эксплуатация машин			-	120,95	-	
		-Итого материалов			-	20,82	-	
		-Итого прямые затраты			-	226,56	-	
		-Накладные расходы 65,06%			-	65,06	-	
		-Сметная прибыль (НЗО=8%)			-	23,33	-	
3	Е11-340201 -0301 п.3	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-кило метр		0,05	152574,17	7629	62,1 / 2563
		-Итого оплата труда			-	82534,48	-	
		-Итого эксплуатация машин			-	1737,68	-	
		-Итого прямые затраты			-	84272,16	-	

		-Накладные расходы 65,06%		-		57000,22	-	
		-Сметная прибыль(Н30=8%)		-		11301,79	-	
4	С123-010501 -1313 123-01050 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.4	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	метров		50	1247,38	62369	
		-Итого прямые затраты		-		1108	-	
		-Накладные расходы 46,98%		-		46,98	-	
		-Сметная прибыль(Н30=8%)		-		92,4	-	
5	Ц13-080201 -0903 13-080201-0903 п.5	-Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля		26	452,35	11761	42,8 / 2079
		-Итого оплата труда	м	-		186,86	-	
		-Итого эксплуатация машин	м	-		164,64	-	
		-Итого материалов	м	-		22,93	-	
		-Итого прямые затраты	м	-		321,83	-	
		-Накладные расходы	м	-		97,01	-	
		-Сметная прибыль (Н30=8%)	м	-		33,51	-	
6	С123-060617 -1413 123-06061 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.6	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3x120/25(мк)-10 ГОСТ 16442-80	км		3,4	3756942,4	12773604	
		-Итого прямые затраты		-		3337155	-	
		-Накладные расходы		-		141495,37	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		278292,03	-	
7	Ц13-080201 -0301 п.7	-Кабель в траншее один. Устройство Постели	м кабеля		140	366,7	51338	42,8 / 7487
		-Итого оплата труда		-		124,94	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		229,86	-	
		-Итого прямые затраты		-		272,25	-	
		-Накладные расходы		-		69,29	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		27,16	-	
8	Ц13-080201 -0302 п.8	-Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавить на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		140	108,27	15158	42,8 / 2264
		-Итого оплата труда		-		37,79	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		65,87	-	
		-Итого прямые затраты		-		80	-	

		-Накладные расходы		-		20,25	-
		-Сметная прибыль 8%		-		8,02	-
9	С121-010401 -0101 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.9	-Песок природный ГОСТ 18599-2001	м3		25,2	1361,08	34299
		-Итого прямые затраты		-		1209	-
		-Накладные расходы 46,98%		-		51,26	-
		-Сметная прибыль 8%		-		100,82	-
10	Ц13-080201 -0301 13-080201-0301 п.10	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		140	321,83	45056	42,8 / 6743
		-Итого оплата труда		-		112,54	-
		-Итого эксплуатация машин		-		195,31	-
		-Итого прямые затраты		-		237,7	-
		-Накладные расходы		-		60,29	-
		-Сметная прибыль 8%		-		23,84	-
11	Ц13-080201 -0302 п.11	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Добавить на каждый последующий кабель	м кабеля		140	186,04	26046	42,8 / 3788
		-Итого оплата труда		-		63,22	-
		-Итого эксплуатация машин		-		117	-
		-Итого прямые затраты		-		138,2	-
		-Накладные расходы		-		34,06	-
		-Сметная прибыль 8%		-		13,78	-
12	С121-010401 -0101 121-01040 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.12	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт		1,2	33350,46	40021
		-Итого прямые затраты		-		29624	-
		-Накладные расходы 46,98%		-		1256,06	-
		-Сметная прибыль 8%		-		2470,4	-
13	Е11-110205 -0502 п.13	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3		84	973,82	81801	59,1 / 26991
		-Итого оплата труда		-		543,49	-
		-Итого прямые затраты		-		543,49	-
		-Накладные расходы 65,06%		-		358	-

		-Сметная прибыль 8%		-		72,13	-	
16	Ц11-221401 -0501 п.16	-Футляр стальной диаметром 400мм. Прокладка безтраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	М		10	15102,62	151026	62,1 / 23997
		-Итого оплата труда		-		3864,31	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		9225,21	-	
		-Итого прямые затраты		-		11015,37	-	
		-Накладные расходы		-		2968,54	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		1118,71	-	
18	Ц11-221401 -0501 п.18	-Футляр стальной диаметром 400мм. Прокладка безтраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	М		14	15102,62	211437	62,1 / 33596
		-Итого оплата труда		-		3864,31	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		9225,21	-	
		-Итого прямые затраты		-		11015,37	-	
		-Накладные расходы		-		2968,54	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		1118,71	-	
36	С123-061710 -0403 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.36	-Полки кабельные К1161У3	шт		1326	312,97	414998	
		-Итого прямые затраты		-		278	-	
		-Накладные расходы		-		11,79	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		23,18	-	
37	ПРАЙС-ЛИСТ КАЗАХСТАНТ ПРАЙС-ЛИСТ КазПромСнаб-НСстр.12 п.37	-Скоба металлическая д.48-50мм	шт		1326	44,23	58649	
		-Итого прямые затраты		-		44,23	-	
		-Накладные расходы		-		1,67	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		3,28	-	
38	С121-130201 -0302 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.38	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг		46,6752	230,79	10772	
		-Итого прямые затраты		-		205	-	
		-Накладные расходы		-		8,69	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		17,1	-	
		РАЗДЕЛ 2. Комплектные трансформаторные подстанции						
43	Е11-110205	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений откосов	м3		5,34	1697,18	9063	59,1 / 2990

	-0302 11-110205- 0302 п.43							
		-Итого оплата труда		-		947,55	-	
		-Итого прямые затраты		-		947,55	-	
		-Накладные расходы		-		623,92	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		125,72	-	
44		-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.	М3		6,4	5481,55	35082	50,8 2925
	Е11-080101 -0202 11-080101- 0202 п.44							
		-Итого оплата труда		-		899,66	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		918,24	-	
		-Итого материалов		-		2984,25	-	
		-Итого прямые затраты		-		4412,03	-	
		-Накладные расходы		-		663,48	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		406,04	-	
45		-Блоки стен подвалов массой более 1,5т. Установка.	шт		10	4146,02	41460	62,1 8289
	Е11-070501 -0104 п.45							
		-Итого оплата труда	шт	-		1334,73	-	
		-Итого эксплуатация машин	шт	-		1461,8	-	
		-Итого материалов	шт	-		615,62	-	
		-Итого прямые затраты	шт	-		2853,89	-	
		-Накладные расходы	шт	-		985,02	-	
		-Сметная прибыль 8%	шт	-		307,11	-	
46		-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка.	шт		5	1973,63	9868	62,1 2036
	Е11-070501 -0102 п.46							
		-Итого оплата труда		-		685,85	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		613,21	-	
		-Итого материалов		-		303,62	-	
		-Итого прямые затраты		-		1345,82	-	
		-Накладные расходы		-		481,62	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		146,19	-	
47	С121-041201 -0328 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.47	-Блоки бетонные для стен подвалов из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт		3	8884,75	26654	
		-Итого прямые затраты		-		7892	-	
		-Накладные расходы		-		334,62	-	
		-Сметная прибыль8%		-		658,13	-	
48	С121-041201 -0326 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала	-Блоки бетонные для стен подвалов из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт		2	7703,79	15408	

	2015 года п.48						
		-Итого прямые затраты		-		6843	-
		-Накладные расходы		-		290,14	-
		-Сметная прибыль8%		-		570,65	-
49	С121-041201 -0338	-Блоки бетонные для стен подвалов из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт		6	17292,17	103753
	РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.49						
		-Итого прямые затраты		-		15360	-
		-Накладные расходы		-		652,26	-
		-Сметная прибыль8%		-		1280,9	-
50	С121-041201 -0336	-Блоки бетонные для стен подвалов из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт		4	14809,79	59239
	РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.50						
		-Итого прямые затраты		-		13155	-
		-Накладные расходы		-		557,77	-
		-Сметная прибыль8%		-		1097,02	-
51	Е11-080101 -0307 п.51	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону	м2		15	861,83	12927	50,8 / 1139
		-Итого оплата труда		-		147,53	-
		-Итого эксплуатация машин		-		12,77	-
		-Итого материалов		-		528,69	-
		-Итого прямые затраты		-		689,57	-
		-Накладные расходы		-		108,42	-
		-Сметная прибыль 8%		-		63,84	-
52	Е11-090302 -0301 п.52	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, густосваренные профили для пролетов до 24 метров при высоте здания до 25 метров. Монтаж	т		0,118	91609,95	10810	60,9 / 2818
		-Итого оплата труда		-		39209,35	-
		-Итого эксплуатация машин		-		12013,2	-
		-Итого материалов		-		9197,78	-
		-Итого прямые затраты		-		57495,28	-
		-Накладные расходы		-		27328,74	-
		-Сметная прибыль 8%		-		6785,92	-
53	Е11-090501 -0201 11-090501-0201 п.53	-Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка	т		0,118	6930,17	818	60,9 / 193
		-Итого оплата труда		-		2688	-

		-Итого эксплуатация машин		-	957,92	-	
		-Итого материалов		-	874,33	-	
		-Итого прямые затраты		-	4518,83	-	
		-Накладные расходы		-	1898	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	513,35	-	
54	С121-050106 -1302	-Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали, шириной 60мм ГОСТ 535-2005	т	0,118	157489,29	18584	
	РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.54						
		-Итого прямые затраты		-	139892	-	
		-Накладные расходы		-	5931,42	-	
		-Сметная прибыль8%		-	11665,87	-	
55		-Поверхности металлические. Очистка щетками.	м2	6,0298	369,39	2227	54,2 / 695
	Е11-130601 -0207 п.55						
		-Итого оплата труда		-	212,79	-	
		-Итого прямые затраты		-	212,79	-	
		-Накладные расходы		-	129,24	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	27,36	-	
56		-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м2	6,018	73	439	54,2 / 76
	Е11-130301 -0406 п.56						
		-Итого оплата труда		-	23,2	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	1,04	-	
		-Итого материалов		-	28,18	-	
		-Итого прямые затраты		-	52,27	-	
		-Накладные расходы		-	15,32	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	5,41	-	
57		-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.	м2	12,0596	58,58	706	54,2 / 94
	Е11-130301 -1406 п.57						
		-Итого оплата труда		-	14,34	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	0,79	-	
		-Итого материалов		-	29,27	-	
		-Итого прямые затраты		-	44,26	-	
		-Накладные расходы		-	9,98	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	4,34	-	
		УСТАНОВКА комплектной трансформаторной подстанции ЗАЗЕМЛЕНИЕ 2КТПБМ-630/10/0,4					
63		-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений откосов	м3	16,2	1697,18	27494	59,1 / 9072
	Е11-110205 -0302 п.63						
		-Итого оплата труда		-	947,55	-	

		-Итого прямые затраты		-		947,55	-	
		-Накладные расходы		-		623,92	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		125,72	-	
64	Ц13-080208 -0202 п.64	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2. Монтаж оборудования	м		95	441,78	41969	42,8 / 4077
		-Итого оплата труда		-		100,27	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		15,21	-	
		-Итого материалов		-		237,66	-	
		-Итого прямые затраты		-		349,5	-	
		-Накладные расходы		-		59,55	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		32,72	-	
65	Ц13-080208 -0104 п.65	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16мм. Монтаж оборудования	шт		8	2490,49	19924	42,8 / 1734
		-Итого оплата труда		-		506,31	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		105,69	-	
		-Итого материалов		-		1406,66	-	
		-Итого прямые затраты		-		1995,51	-	
		-Накладные расходы		-		310,5	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		184,48	-	

РАЗДЕЛ 3. Установка в ТП-3 и 3РУ/10кВ п/ст 110/10 "Дизельная"

67	ПРАЙС-ЛИСТ КАЗАХСТАН ТОО AlAgEuM ElrCTris SHYMKEnT стр.9 п.67	-Предохранитель плавкий ПКТ-103-10-80-20-У3	шт		6	8141,89	48851	
		-Итого прямые затраты		-		7232,14	-	
		-Накладные расходы		-		306,64	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		603,1	-	
69	ПРАЙС-ЛИСТ РОССИЯ ООО Группа компаний "Энерго-План" стр.17 п.69	-Патрон ПТ-103-10-80-20-У3	шт		6	5811,42	34869	
		-Итого прямые затраты		-		5162,08	-	
		-Накладные расходы		-		218,87	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		430,48	-	
70	ПРАЙС-ЛИСТ РОССИЯ Компания "Энергобаза" стр.20	-Контакт КО8-01С	шт		12	1011,3	12136	

	п.70						
		-Итого прямые затраты		-		898,31	-
		-Накладные расходы		-		38,09	-
		-Сметная прибыль 8%		-		74,91	-
72	С124-040103 -0220 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.72	-Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 1У3 ГОСТ 19797-85	шт		12	1070,63	12848
		-Итого прямые затраты		-		951	-
		-Накладные расходы		-		40,32	-
		-Сметная прибыль8%		-		79,31	-
74	С123-070503 -0310 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.74	-Трансформатор тока марки ТТИ-100 1000/5А, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт		6	3671,21	22027
		-Итого прямые затраты		-		3261	-
		-Накладные расходы		-		138,27	-
		-Сметная прибыль8%		-		271,94	-
76	С123-070503 -0310 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.76	-Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0,74 У1 1Р54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт		2	7627,24	15254
		-Итого прямые затраты		-		6775	-
		-Накладные расходы		-		287,26	-
		-Сметная прибыль8%		-		564,98	-
78	С123-070501 -0404 Т123-07050 1-0404 23-070501- 0404 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала 2015 года п.78	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-03,PB.R3x230/400B,5(10)A,ЖКИ,A/R-0, 2S/0,5	шт		2	57622,54	115245
		-Итого прямые затраты		-		51184	-
		-Накладные расходы		-		2170,2	-
		-Сметная прибыль8%		-		4268,34	-
81	ПРАЙС-ЛИСТ КАЗАХСТАН ТОО Инвольт	-Трансформатор тока напряжением 35кВт. ТОЛ 10-1-2-0,5/10Р-300/5	шт		4	54279,26	217117

стр.10
п.81

-Итого прямые затраты		-		48214,29	-	
-Накладные расходы		-		2044,29	-	
-Сметная прибыль8%		-		4020,69	-	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	15037578	166734
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	0	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	0	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	0	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	166734	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	15204312	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	644663	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	15848975	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	1267918	.
ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	17116893	.

Временные здания и сооружения - 2,8 %	257 603
ИТОГО по главе:	17 374 495
Доп. затраты в зимнее время - 3,2 %	302 647
ИТОГО в текущих ценах 2015 года 1,07013	17 677 143
ИТОГО в текущих ценах 4 кв. 2015года	**18 916 842**
Н Д С = 12 %	**2 270 021**
В С Е Г О по акту:	**21 186 863**
К оплате с понижающим коэффициентом 0,8	**16 949 490**

ЗАКАЗЧИК:

Зав. сектором технического надзора

Нысанбаева С.Г.

ПОДРЯДЧИК:

главный энергетик ТОО «СтройСвязьКомпани»

Перекальский В.Е.

Технадзор от заказчика

Харенко Е.Н.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей электроснабжения к жилому комплексу Северо-Западный (Арман-1) города Костанай Костанайской области»

А К Т № 2

выполненных работ за июль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 72	от 30.05.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения к жилому комплексу Северо-Западный (Арман-1) города Костанай Костанайской области	33 832 153	16 949 490	16 882 663							1 808 857	16 882 663
Всего по объекту	**33 832 153**	**16 949 490**	**16 882 663**							**1 808 857**	**16 882 663**

Заказчик:

И. о. руководителя ГУ

«Отдел строительства акимата города Костаная»

_____ **Данильчук Т. Н.**

Проверено Молдагалиев Г.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Захарченко Е.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство сетей электроснабжения к жилому комплексу Северо-Западный (Арман-1) города Костанай Костанайской области

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 2

За июль месяц 2016 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж КЛ-10кВ						
1	Е11-010110 7-0902 п.1	-Каналы.Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103кВт(140л.с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта		163,74	81,53	13350	59,1 / 2124
		-Итого оплата труда			-	21,95	-	
		-Итого эксплуатация машин			-	59,45	-	
		-Итого материалов			-	59,45	-	
		-Накладные расходы 16,04%			-	16,04	-	
		-Сметная прибыль 8%			-	6,04	-	
2	Ц13-080201 -0203 п.2	-Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		3330	314,96	1048817	42,8 / 177153
		-Итого оплата труда			-	124,3	-	
		-Итого эксплуатация машин			-	120,95	-	
		-Итого материалов			-	20,82	-	
		-Итого прямые затраты			-	226,56	-	
		-Накладные расходы 65,06%			-	65,06	-	
		-Сметная прибыль 8%			-	23,33	-	
3	Е11-340201 -0301 п.3	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-кило метр		0,65	152574,17	99173	62,1 / 33315
		-Итого оплата труда			-	82534,48	-	
		-Итого эксплуатация машин			-	1737,68	-	
		-Итого прямые затраты			-	84272,16	-	
		-Накладные расходы 65,06%			-	57000,22	-	
		-Сметная прибыль 8%			-	11301,79	-	
5	Ц13-080201 -0903 п.5	-Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля		674	452,35	304884	42,8 / 53904

		-Итого оплата труда		-	186,86	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	164,64	-	
		-Итого материалов		-	22,93	-	
		-Итого прямые затраты		-	321,83	-	
		-Накладные расходы		-	97,01	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	33,51	-	
6	С123-060617-1413 Т123-060617-1413 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала п.6	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х120/25(мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2,38	3756942,4	8941523	
		-Итого прямые затраты		-	3337155	-	
		-Накладные расходы		-	141495,37	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	278292,03	-	
7	Ц13-080201-0301 п.7	-Кабель в траншее один. Устройство Постели	м кабеля	2022	366,7	741467	42,8 / 108129
		-Итого оплата труда		-	124,94	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	229,86	-	
		-Итого прямые затраты		-	272,25	-	
		-Накладные расходы		-	69,29	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	27,16	-	
8	Ц13-080201-0302 п.8	-Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавить на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2022	108,27	218922	42,8 / 32703
		-Итого оплата труда		-	37,79	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	65,87	-	
		-Итого прямые затраты		-	80	-	
		-Накладные расходы		-	20,25	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	8,02	-	
9	С121-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала п.9	-Песок природный ГОСТ 18599-2001	м3	169,38	1361,08	230540	
		-Итого прямые затраты		-	1209	-	
		-Накладные расходы 46,98%		-	51,26	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	100,82	-	
10	Ц13-080201-0301 п.10	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1672	321,83	538100	42,8 / 80534
		-Итого оплата труда		-	112,54	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	195,31	-	
		-Итого прямые затраты		-	237,7	-	
		-Накладные расходы		-	60,29	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	23,84	-	
11	Ц13-080201-0302	-Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Добавить на каждый последующий кабель	м кабеля	1672	186,04	311059	42,8 / 45239

	п.11							
		-Итого оплата труда		-		63,22	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		117	-	
		-Итого прямые затраты		-		138,2	-	
		-Накладные расходы		-		34,06	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		13,78	-	
12	С121-010401 -0101 Т121-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	13,296		33350,46	443428	
	п.12							
		-Итого прямые затраты		-		29624	-	
		-Накладные расходы 46,98%		-		1256,06	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		2470,4	-	
13	Е11-110205 -0502	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	305,16		973,82	297171	59,1 / 98054
	п.13							
		-Итого оплата труда		-		543,49	-	
		-Итого прямые затраты		-		543,49	-	
		-Накладные расходы 65,06%		-		358	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		72,13	-	
14	Ц11-010101 -0314	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5(0,5-0,63)м3/для 7раб.	м3	126		103,86	13086	59,1 / 2255
	п.14							
		-Итого оплата труда		-		30,28	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		67,78	-	
		-Итого прямые затраты		-		74,36	-	
		-Накладные расходы		-		21,81	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		7,69	-	
15	Ц11-010101 -0314	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5(0,5-0,63)м3/для 7раб.	м3	37,8		103,86	3926	59,1 / 676
	п.15							
		-Итого оплата труда		-		30,28	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		67,78	-	
		-Итого прямые затраты		-		74,36	-	
		-Накладные расходы		-		21,81	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		7,69	-	
17	Ц11-221401 -0501	-Футляр стальной диаметром 400мм. Прокладка безтраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м	11		15102,62	166129	62,1 / 26397
	п.17							
		-Итого оплата труда		-		3864,31	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		9225,21	-	
		-Итого прямые затраты		-		11015,37	-	
		-Накладные расходы		-		2968,54	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		1118,71	-	
19		-Футляр стальной диаметром 400мм. Прокладка безтраншейная бурошнековыми	м	15		15102,62	226539	62,1 / 35996

	Ц11-221401 -0501 п.19	машинами на длину до 30 м						
		-Итого оплата труда		-		3864,31	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		9225,21	-	
		-Итого прямые затраты		-		11015,37	-	
		-Накладные расходы		-		2968,54	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		1118,71	-	
20		-Футляр стальной диаметром 400мм. Прокладка безтраншейная бурошнековыми	м		16	15102,62	241642	62,1 / 38396
	Ц11-221401 -0501 п.20	машинами на длину до 30 м						
		-Итого оплата труда		-		3864,31	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		9225,21	-	
		-Итого прямые затраты		-		11015,37	-	
		-Накладные расходы		-		2968,54	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		1118,71	-	
21		-Футляр стальной диаметром 400мм. Прокладка безтраншейная бурошнековыми	м		36	15102,62	543694	62,1 / 86391
	Ц11-221401 -0501 п.21	машинами на длину до 30 м						
		-Итого оплата труда		-		3864,31	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		9225,21	-	
		-Итого прямые затраты		-		11015,37	-	
		-Накладные расходы		-		2968,54	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		1118,71	-	
29		-Муфта соединительная эбокситная для 3-4-х жильного кабеля напряжением 1кв,	шт		12	9866,16	118394	42,8 / 29117
	Ц13-080201 -2503 п.29	сечение одной жилы до 120мм2. Монтаж оборудования.						
		-Итого оплата труда		-		5699,18	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		46,06	-	
		-Итого материалов		-		638,63	-	
		-Итого прямые затраты		-		6337,34	-	
		-Накладные расходы		-		2797,99	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		730,83	-	
30	ПРАЙС-ЛИСТ КАЗАХСТАН ТПРАЙС-ЛИС КазПромСна б-НСстр.4 п.30	-Муфта концевая термоусаживаемая для внутренней заделки 70-120мм кв 10-КВТп-3-70/120"Raychem"	шт		12	83047,26	996567	
		-Итого прямые затраты		-		73767,86	-	
		-Накладные расходы		-		3127,76	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		6151,65	-	
31		-Жилы проводов или кабелей сечением до 150мм2. Присоединение к зажимам.	шт		12	318,06	3816	42,8 / 1016
	Ц13-080201 -2506 п.31							
		-Итого оплата труда		-		197,84	-	
		-Итого прямые затраты		-		197,84	-	
		-Накладные расходы		-		96,66	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		23,56	-	
32	ПРАЙС-ЛИСТ КАЗАХСТАНТ КазПромСна б-НСстр.4 п.32	-Наконечник кабельный алюминиевый ТА 150-12-14	шт		12	190,81	2289	

-Итого прямые затраты		-		169,49		-
-Накладные расходы		-		7,19		-
-Сметная прибыль 8%		-		14,13		-

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	15504516	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	0	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	0	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	0	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	851399	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	16355915	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	693491	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	17049406	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	0	.
ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	17049406	.

Временные здания и сооружения - 2,8 % 256 588

ИТОГО по главе: 17 305 994

Доп. затраты в зимнее время - 3,2 % 301 454

ИТОГО в текущих ценах 2015 года 17 607 448

ИТОГО в текущих ценах 4 кв. 2015года 18 842 258

Н Д С = 12 % 2 261 071

В С Е Г О по акту: 21 103 329

К оплате с понижающим коэффициентом 0,8 16 882 663

ЗАКАЗЧИК:

инспектор сектора строительства

Молдагалиев Г.Е.

ПОДРЯДЧИК:

главный энергетик ТОО «СтройСвязьКомпани»

Перекальский В.Е.

Технадзор от заказчика

Харенко Е.Н.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Утвержденная Постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сетей электроснабжения к жилому комплексу Северо-Западный (Арман-1) города Костанай Костанайской области»

А К Т № 3

выполненных работ за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 72	от 30.05.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения к жилому комплексу Северо-Западный (Арман-1) города Костанай Костанайской области	70 517 616	33 832 153	36 685 463							3 930 585	36 685 463
Всего по объекту	**70 517 616**	**33 832 153**	**36 685 463**							**3 930 585**	**36 685 463**

Заказчик:

И. о. руководителя ГУ

«Отдел строительства акимата города Костаная»

_____ **Данильчук Т. Н.**

проверено Мандагалиев Б.Е

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Захарченко Е.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство сетей электроснабжения к жилому комплексу Северо-Западный (Арман-1) города Костанай Костанайской области

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 3

За август месяц 2016 года

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					РАЗДЕЛ 1.	Монтаж КЛ-10кВ		
2	Ц13-080201 -0203 п.2	-Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		112	-314,96	-35276	42,8 / 5958
		-Итого оплата труда			-	124,3	-	
		-Итого эксплуатация машин			-	120,95	-	
		-Итого материалов			-	20,82	-	
		-Итого прямые затраты			-	226,56	-	
		-Накладные расходы 65,06%			-	65,06	-	
		-Сметная прибыль 8%			-	23,33	-	
8	С123-060617 -1413 Т123-060617-1413 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала п.6	-Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х120/25(мк)-10 ГОСТ 16442-80	км		0,062	-3756942,4	-232930	
		-Итого прямые затраты			-	3337155	-	
		-Накладные расходы			-	141495,37	-	
		-Сметная прибыль 8%			-	278292,03	-	
22	Ц13-080201 -0903 п.22	-Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах/ в существующих кабель канале ЗРУ-10кВт	м кабеля		24	452,35	10856	42,8 / 1919
		-Итого оплата труда			-	186,86	-	

		-Итого эксплуатация машин		-	164,64	-	
		-Итого материалов		-	22,93	-	
		-Итого прямые затраты		-	321,83	-	
		-Накладные расходы		-	97,01	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	33,51	-	
23	Ц13-080201 -0903 п.23	-Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах/по территории ст.Дизельная	м кабеля	104	452,35	47044	42,8 / 8318
		-Итого оплата труда		-	186,86	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	164,64	-	
		-Итого материалов		-	22,93	-	
		-Итого прямые затраты		-	321,83	-	
		-Накладные расходы		-	97,01	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	33,51	-	
24	Ц13-080201 -0812 п.24	-Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длинне	м кабеля	1182	495,79	586024	42,8 / 103038
		-Итого оплата труда		-	203,67	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	155,09	-	
		-Итого материалов		-	42,68	-	
		-Итого прямые затраты		-	353,22	-	
		-Накладные расходы		-	105,85	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	36,72	-	
25	Ц13-080201 -0903 п.25	-Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах и коробах	м кабеля	16	452,35	7238	42,8 / 1280
		-Итого оплата труда		-	186,86	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	164,64	-	
		-Итого материалов		-	22,93	-	
		-Итого прямые затраты		-	321,83	-	
		-Накладные расходы		-	97,01	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	33,51	-	
26	Ц13-080201 -0812 п.26	-Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длинне	м кабеля	60	495,79	29747	42,8 / 5230
		-Итого оплата труда		-	203,67	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	155,09	-	
		-Итого материалов		-	42,68	-	
		-Итого прямые затраты		-	353,22	-	
		-Накладные расходы		-	105,85	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	36,72	-	
27	Ц13-080201 -2503 п.27	-Муфта концевая эбокситная для 3-х жильного кабеля напряжением 1кв, сечение одной жилы до 185мм2. Монтаж оборудования.	шт	8	27157,78	217262	42,8 / 29394
		-Итого оплата труда	шт	-	8584,64	-	
		-Итого эксплуатация машин	м	-	16144,21	-	
		-Итого материалов	м	-	65,35	-	
		-Итого прямые затраты	м	-	20449,04	-	
		-Накладные расходы	м	-	4697,05	-	
		-Сметная прибыль 8%	м	-	2011,69	-	
28	ПРАЙС-ЛИСТ	-Муфта концевая термоусаживаемая для	шт	8	47932,6	383461	

	КАЗАХСТАНТ ПРАЙС-ЛИСТ КазПромСна б-НСстр.4 п.28	внутренней заделки 70-120мм кв 10-КВТп-3-70/120"Raychem"						
		-Итого прямые затраты	шт	-		42576,79	-	
		-Накладные расходы 46,98%	шт	-		1805,26	-	
		-Сметная прибыль 8%	шт	-		3550,56	-	
29	Ц13-080201 -2503 п.29	-Муфта соединительная эбокситная для 3-4-х жильного кабеля напряжением 1кв, сечение одной жилы до 120мм2. Монтаж оборудования.	шт		4	9866,16	39465	42,8 / 9706
		-Итого оплата труда		-		5699,18	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		46,06	-	
		-Итого материалов		-		638,63	-	
		-Итого прямые затраты		-		6337,34	-	
		-Накладные расходы		-		2797,99	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		730,83	-	
30	ПРАЙС-ЛИСТ КАЗАХСТАН ТПРАЙС-ЛИСТ КазПромСна б-НСстр.4 п.30	-Муфта концевая термоусаживаемая для внутренней заделки 70-120мм кв 10-КВТп-3-70/120"Raychem"	шт		4	83047,26	332189	
		-Итого прямые затраты		-		73767,86	-	
		-Накладные расходы		-		3127,76	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		6151,65	-	
31	Ц13-080201 -2506 п.31	-Жилы проводов или кабелей сечением до 150мм2. Присоединение к зажимам.	шт		12	318,06	3817	42,8 / 924
		-Итого оплата труда		-		197,84	-	
		-Итого прямые затраты		-		197,84	-	
		-Накладные расходы		-		96,66	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		23,56	-	
32	ПРАЙС-ЛИСТ КАЗАХСТАНТ КазПромСна б-НСстр.4 п.32	-Наконечник кабельный алюминиевый ТА 150-12-14	шт		12	190,81	2290	
		-Итого прямые затраты		-		169,49	-	
		-Накладные расходы		-		7,19	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		14,13	-	
						Демонтаж и монтаж плит перекрытия		
33	Е11-070504 -0101 п.33	-Панели перекрытий площадью до 5м2.Демонтаж	шт		9	1613,56	14522	62,1 / 4057
		-Итого оплата труда		-		725,85	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		329,92	-	
		-Итого материалов		-		982,51	-	
		-Накладные расходы		-		511,52	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		119,52	-	
34		-Панели перекрытий площадью до 5м2.Установка с опиранием по контуру	шт		9	3481,31	31332	62,1 / 7763

	Е11-070504 -0101 п.34							
		-Итого оплата труда			-	1389,06	-	
		-Итого эксплуатация машин			-	515,5	-	
		-Итого материалов			-	439,62	-	
		-Накладные расходы			-	2229,72	-	
		-Сметная прибыль 8%			-	993,72	-	
35	Ц13-080201 -1207 п.35	-Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках.	шт		1326	30,48	40416	42,8 / 9053
		-Итого оплата труда			-	15,95	-	
		-Итого эксплуатация машин			-	5,07	-	
		-Итого материалов			-	1,05	-	
		-Итого прямые затраты			-	20,24	-	
		-Накладные расходы			-	7,98	-	
		-Сметная прибыль 8%			-	2,26	-	
39	Ц13-080206 -0601 п.39	-Короб металлический длинной 2м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м		16	554,89	8878	42,8 / 1711
		-Итого оплата труда			-	249,82	-	
		-Итого эксплуатация машин			-	86,13	-	
		-Итого материалов			-	78,97	-	
		-Итого прямые затраты			-	385,97	-	
		-Накладные расходы			-	127,82	-	
		-Сметная прибыль 8%			-	41,1	-	
40	ПРАЙС-ЛИСТ КАЗАХСТАН ООО КЭМЗстр.14 п.40	-Короб металлический СП 100х100мм	м		16	2830,17	45283	
		-Итого прямые затраты	м		-	2513,94	-	
		-Накладные расходы	м		-	106,59	-	
		-Сметная прибыль 8%	м		-	209,64	-	
				Переукладка существующего кабеля ААБл 3х95				
41	Е12-170101 -0601 п.41	-Кабель. Демонтаж	м		585	99,04	5793	59,1 / 19104
		-Итого оплата труда			-	55,26	-	
		-Итого эксплуатация машин			-	0,12	-	
		-Итого прямые затраты			-	55,32	-	
		-Накладные расходы			-	36,39	-	
		-Сметная прибыль 8%			-	7,34	-	
42	Ц13-080201 -0803 п.42	-Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		585	360,25	210746	42,8 / 37613
		-Итого оплата труда			-	150,23	-	
		-Итого эксплуатация машин			-	118,39	-	
		-Итого материалов			-	24,25	-	
		-Итого прямые затраты			-	255,7	-	
		-Накладные расходы			-	77,86	-	

		-Сметная прибыль 8%		-		26,69	-	
				Комплектные трансформаторные подстанции УСТАНОВКА комплектной трансформаторной подстанции				
58	Ц13-080101 -2514 п.58	-Подстанция блочная напряжением 110кВт с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 6300КВХА по схеме два блока	шт		1	3902507,82	3902508	42,8 / 767942
		-Итого оплата труда		-		1794257,82	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		429501,88	-	
		-Итого материалов		-		613494,29	-	
		-Итого прямые затраты		-		2698513,11	-	
		-Накладные расходы		-		914920,06	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		289074,65	-	
59	ПРАЙС-ЛИСТ КАЗАХСТАН ТОО АвроpаЭнержи стр.7 п.59	-Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПБМ-630/10/0,4	шт		1	33130450,3	33130450	
		-Итого прямые затраты		-		29428571,4	-	
		-Накладные расходы		-		1247771,43	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		2454107,43	-	
60	Ц13-100701 -0301 п.60	-Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования/модуль порошкового пожаротушения/	шт		2	12618,87	25238	40,6 / 6405
		-Итого оплата труда	шт	-		7888,43	-	
		-Итого эксплуатация машин	шт	-		1,38	-	
		-Итого материалов	шт	-		116,38	-	
		-Итого прямые затраты	шт	-		8003,18	-	
		-Накладные расходы	шт	-		3677,96	-	
		-Сметная прибыль 8%	шт	-		934,73	-	
61	ПРАЙС-ЛИСТ КАЗАХСТАНТ ТОО ЭгидаГрупп стр.24 п.61	-Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-4	шт		2	20053,17	40106	
		-Итого прямые затраты		-		17812,5	-	
		-Накладные расходы		-		755,25	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		1485,42	-	
62	ПРАЙС-ЛИСТ КАЗАХСТАН ТОО ЭгидаГрупп стр.24 п.62	-Устройство самосрабатывания УСПАА-1	шт		2	9251,6	18503	
		-Итого прямые затраты		-		8217,86	-	
		-Накладные расходы		-		348,44	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		685,3	-	
				Установка в ТП-3 и ЗРУ/10кВ п/ст 110/10 "Дизельная"				
66	Ц13-080101	-Предохранитель напряжением 35кВ. Монтаж Оборудования	шт		6	4404,53	26427	42,8 / 4737

	-1601 п.66						
		-Итого оплата труда		-	1844,68	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	437,28	-	
		-Итого материалов		-	989,79	-	
		-Итого прямые затраты		-	3122,86	-	
		-Накладные расходы		-	955,41	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	326,26	-	
68		-Патрон стенной или потолочный. Монтаж Оборудования	шт	6	616,15	3697	42,8 921
	Ц13-080305 -0201 п.68						
		-Итого оплата труда		-	358,81	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	6,54	-	
		-Итого материалов		-	30,37	-	
		-Итого прямые затраты		-	393,73	-	
		-Накладные расходы		-	176,78	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	45,64	-	
71		-Изолятор опорный напряжением до 10кВ. Монтаж оборудования.Количество точек крепления 1	шт	12	616,74	7401	42,8 1754
	Ц13-080103 -0101 п.71						
		-Итого оплата труда		-	341,57	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	46,06	-	
		-Итого материалов		-	30,55	-	
		-Итого прямые затраты		-	401,64	-	
		-Накладные расходы		-	169,42	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	45,68	-	
73		-Трансформатор тока напряжением 35кВ. Монтаж оборудования	шт	6	36401,09	218407	42,8 33947
	Ц13-080101 -1601 п.73						
		-Итого оплата труда		-	13219,24	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	5525,85	-	
		-Итого материалов		-	9844,8	-	
		-Итого прямые затраты		-	26675,93	-	
		-Накладные расходы		-	7028,79	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	2696,38	-	
75		-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина 600х600мм. Установка на стене	шт	2	5515,07	11030	42,8 1388
	Ц13-080304 -0203 п.75						
		-Итого оплата труда		-	1621,85	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	585,54	-	
		-Итого материалов		-	2162,73	-	
		-Итого прямые затраты		-	4204,68	-	
		-Накладные расходы		-	901,86	-	
		-Сметная прибыль 8%		-	408,52	-	
77	Ц13-080305- 1002 13-080305- 1002 РСНБ РК 2015 п.77	-СЧЕТЧИКИ трехфазные. Установка на на готовом основании	шт	2	1084,51	2169	42,8 556
		-Итого оплата труда		-	650,09	-	
		-Итого эксплуатация машин		-	46,06	-	

		-Итого материалов		-		5,48	-	
		-Итого прямые затраты		-		685,09	-	
		-Накладные расходы		-		319,08	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		80,33	-	
79	Ц13-080101 -0601 ТЦ13-080101-0601 п.79	-Трансформатор тока напряжением 35кВт. ДЕМОНТАЖ оборудования	шт		4	1133,6	4534	42,8 / 817
		-Итого оплата труда		-		477,5	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		497,33	-	
		-Итого прямые затраты		-		802,57	-	
		-Накладные расходы		-		247,06	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		83,97	-	
80	Ц13-080101 -0601 п.80	-Трансформатор тока напряжением 35кВт. Монтаж оборудования	шт		4	36401,09	145604	42,8 / 22631
		-Итого оплата труда		-		13219,24	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		5525,85	-	
		-Итого материалов		-		9844,8	-	
		-Итого прямые затраты		-		26675,93	-	
		-Накладные расходы		-		7028,79	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		2696,38	-	
82	Ц13-080206 -1501 п.82	-Провод сечением до 16мм2. прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы		40	556,13	22245	42,8 / 3852
		-Итого оплата труда		-		225,01	-	
		-Итого эксплуатация машин		-		22,19	-	
		-Итого материалов		-		154,63	-	
		-Итого прямые затраты		-		397,69	-	
		-Накладные расходы		-		117,25	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		41,2	-	
83	С123-060902 -0107 Т123-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала п.83	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,04	35257,55	1410	
		-Итого прямые затраты		-		31318	-	
		-Накладные расходы		-		1327,88	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		2611,67	-	
84	С341-010205 -2902 Т341-010205-2902 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала п.84	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20т. Класс груза 2. Рассояние 200км	т		15	3510,3	52655	
		-Итого прямые затраты		-		3118,07	-	
		-Накладные расходы		-		132,21	-	
		-Сметная прибыль 8%		-		260,02	-	
85	С341-010205 -2991	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.	т		28845	15,55	448540	

	Т341-01020 5-2991 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала п.85	Грузоподъемность 20т. Класс груза 2. За каждый следующий км.				
		-Итого прямые затраты		-	13,81	-
		-Накладные расходы		-	0,59	-
		-Сметная прибыль 8%		-	1,15	-
86	С341-310104 -0601 Т341-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала п.86	-Мусор строительный с погрузкой вручную Погрузка.	т	0,08	382,77	31
		-Итого прямые затраты		-	340,09	-
		-Накладные расходы		-	14,42	-
		-Сметная прибыль 8%		-	28,35	-
87	С341-010101 -2005 Т341-010101-2005 РСНБ РК 2015 в ценах IVквартала п.87	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2.Расстояние перевозки 5 км.	т	0,08	486,56	39
		-Итого прямые затраты		-	432,19	
		-Накладные расходы		-	18,32	-
		-Сметная прибыль 8%		-	36,04	-

ИТОГО ПО А К Т У:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	37047790
в том числе:	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	0
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	0
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	0
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	0
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	37047790
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	0
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	37047790
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	0
ИТОГО по акту:	Тенге	.	.	.	37047790

Временные здания и сооружения - 2,8 %	557 556
ИТОГО по главе:	37 605 346
Доп. затраты в зимнее время - 3,2 %	655 049
ИТОГО в текущих ценах 2015 года	38 260 396

ИТОГО в текущих ценах 4 кв. 2015года	40 943 597
Н Д С = 12 %	4 913 232
В С Е Г О по акту:	45 856 829
К оплате с понижающим коэффициентом 0,8	36 685 463

ЗАКАЗЧИК:

инспектор сектора строительства

Молдагалиев Г.Е.

ПОДРЯДЧИК:

главный энергетик ТОО «СтройСвязьКомпани»

Перекальский В.Е.

Технадзор от заказчика

Харенко Е.Н.