Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«07» декабря 2018 года

Заказчик **Филиал АО «НК «КТЖ»-«Атырауское отделение магистральной сети», г Атырау, заместитель по экономике Ерниязов К.М.,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «04» **декабря 2018 года, ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе», в лице директора Танимова А.К., г.Актобе, ул. 8 матра, 7**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «04» **декабря 2018 года., ИП «West Expert»., директор Жубаниязов Н.Ж.., г Актобе, заречный2, ул Дачная 8а, в лице эксперта Жубаниязова Н.Ж.., Аттестат эксперта KZ05VJE00038616 от 06.06.2018г, KZ94VJE00034880 от 07.02.2018г, KZ07VJE00037998 от 21.05.2018г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «04» **декабря 2018 года., ТОО «Костанайстройсервис-2» в лице ГИП Ишманова К.Ж.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт сливного колодца объемом 55м3 по станции Кенбай»,**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Атырауская область, Кызылкогинский район, ст. Кенбай.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
№ _____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Костанайстройсервис-2», РП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Филиал АО «НК «КТЖ»-«Атырауское отделение магистральной сети»**
_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2018год**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2018год**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2** месяц;
фактически, месяц: **2** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность объекта - годовой объем водопотребления	**тыс.м3/год**	**5,48**	**-**	**5,48**	**-**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

- **Монтаж стеклопластиковой емкости объемом 50м3-1шт**
- **Блочно-модульное здание «Исток БК-А-2,4-2,4.» - 1шт**
- **Водопроводный колодец диам.1,5м-2компл**
- **Водопроводный колодец диам.1,0м-1компл**
- **Ограждение из сетки рыбицы с обрамлением – 109м (ворота 2шт, калитка-1шт)**
- **Водопровод от резервуара до блочно-модульной здании диам.40мм- 6м**
- **Трубопровод сливной от резервуара до колодца ст. диам.219мм-9м, от колодца диам.1,0м до резервуара – 5,5м**

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **18514,43** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **16352,48** тысяч тенге, прочие затраты **2161,95** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **17650,82** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **17381,24** тысяч тенге; стоимость прочие затраты **269,58** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт сливного колодца объемом 55м3 по станции Кенбай»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **заместитель по экономике Ерниязов К.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **эксперт Жұбаниязов Н.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ГИП Ишманов К.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **директор Танимов А.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик **Филиал АО "НК" м"КТЖ"-"Атырауское отделение магистральной сети"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Капитальный ремонт сливного колодца объемом 50 м3 по станции Кенбай**
(наименование, адрес)

Договор № 184

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Выполнено работ		
				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		2-1-1 Технологические коммуникации				
1	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	1	5925	5925
2	СПРАЙС-ЛИСТ.1	Насосная установка WilO-SuB TWI 5-SE 304 PlugPuMP	компл	1	86599,54	86600
3	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	компл	2	1599,47	3199
4	СПРАЙС-ЛИСТ.2	Бактерицидная установка УОВ-0,5м с ультрафиолетовыми лампами TUV-30W	компл	33046,45	33046,45	66093
5	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый 11Б27п1 д-25 мм	шт	8	730,79	5846
6	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	0,5	596,67	298
7	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл	1	859,96	860
	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	1	362,67	363
8	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1,5	10,99	16
9	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1	6101,88	6102
10	С130903-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	1	743	743
11	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	3150,83	3151
12	С131004-1 Изм. и доп. вып. 22	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт	1	9942	9942
13	Е0122-34-1	Установка отводов, резьб, сгон, тройников	шт	31	300,57	9318
14	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Тройник 25	шт	4	446,43	1786
15	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Отвод 25	шт	8	187,5	1500
16	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Сгон ст 25	шт	5	102,68	513
17	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Резьба диам. 25	шт	14	71,43	1000
18	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Муфта чугунная диам.25	шт	6	133,93	804
19	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Контргайка чугунная 25	шт	10	107,14	1071
20	Прайс-лист фирмы "АзияСнабТорг"	Фум лента	шт	1	267,86	268

1	2	3	4	5	6	7
21	Прайс-лист фирмы "Динар-Электромаш"	Лента сигнальная ЛСЭ (СЛ-150) "Осторожно кабель"	м	50	40,18	2009
		ИТОГО:				
		Всего:				**207407**
						226655
		2-1-2 Электрооборудование, электроосвещение				
		Раздел: Электрооборудование				
22	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1	1299,3	1299
23	СПРАЙС-ЛИСТ.3,4	Шкаф учета распределительный ШУЭ-10-1Н-000-00	шт	1	1631,22	1631
24	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	1	62,9	63
25	СПРАЙС-ЛИСТ."МИНИМАКС Актобе"	Счетчик 1ф, многотарифный CE 102M R5 145-A 5-60A 230B RS485 телем. вых.DIN Энергомера	шт.	1	10044,64	10045
26	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	5	501,2	2506
27	С151801-586 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	63	63
28	С151801-585 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	63	63
29	С151801-584 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	63	126
30	С151801-699 Изм. и доп. вып. 22	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	789	789
		Итого по разделу: Электрооборудование				**16585**
		Раздел: Оборудование светотехническое				
31	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	1	313	313
32	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100	шт	1	871	871
33	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	1	342,8	343
34	СПРАЙС-ЛИСТ.5	Светильник для люминесцентных ламп ARCTIC236-2X36	шт	1	4949,26	4949
35	СПРАЙС-ЛИСТ.6	Лампа компактная люминесцентная DPRO MITW 15W/840	шт	1	310,91	311
36	СПРАЙС-ЛИСТ.7	Лампа люминесцентная L36 W/865	шт	2	148,14	296
37	СПРАЙС-ЛИСТ.6	Стартер для люминесцентных ламп ST111 VS25 BAsiC	шт	2	19,57	39
38	Ц0108-121-1	Аккумулятор	шт	1	307,7	308
39	СПРАЙС-ЛИСТ.8	Блок аварийного питания светильника STABILAR BS-58-3	шт	1	3116,62	3117
40	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	229
41	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	4720
42	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1	443	443
43	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	шт	1	18	18
		Итого по разделу: Оборудование светотехническое				**15957**
		Раздел: Электроустановочные изделия				
44	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	2	134,8	270
45	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2	215	430
46	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	1	133,4	133
47	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт	1	105	105
48	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	1	509	509
		Итого по разделу: Электроустановочные изделия				**1447**
		Раздел: Кабельные изделия, трубы				
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4	27,7	111
50	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	4	108,6	434

1	2	3	4	5	6	7
51	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,104	32123	3341
52	СПРАЙС-ЛИСТ.9	Труба ПВХ д-20 мм	м	4	19,57	78
		Итого по разделу: Кабельные изделия, трубы				**3964**
		Раздел: Заземляющее устройство				
54	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	9	61,9	557
55	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	330,1	990
56	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,1	218,93	460
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,1	134,1	282
		Итого по разделу: Заземляющее устройство				**2289**
		ИТОГО:				
		Всего:				**40242**
						47146
		4-1 Наружное электроснабжение				
58	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,016	230157,98	3683
59	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12	27,7	332
60	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	92	26,4	2429
61	С151601-472 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,104	69906	7270
62	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1	1008,7	1009
63	СПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический трехполюсный с током расцепителя ВА57-33 1 25А	шт	1	4339,05	4339
64	Ц0108-152-1	Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали	т	0,0258	97791	2522
65	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	27,6	218,93	6042
66	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18,4	122,18	2248
67	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	92	36,7	3376
68	С143008-92	Песок природный	м3	9,2	1350	12420
		ИТОГО:				**45670**
		Всего:				**63232**
		6-1 Наружной водопровод				
		Раздел: Земляные работы				
69	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	41,9	4,85	203
70	Е0101-24-13 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	167,6	4,2	704
71	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	41,9	4,85	203
72	Е0101-24-13 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	167,6	4,2	704
73	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	790	39,77	31418
74	Е10333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1414,1	35,53	50243
75	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	23,7	262,72	6226
76	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	790,8	32,57	25756
77	Е10333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1375,992	35,53	48889
78	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8	122,18	977
79	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	782,6	2,8	2195
80	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	782,6	21,55	16862
		Итого по разделу: Земляные работы				**184380**

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: Водопровод В1				
81	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0098	62566,88	613
82	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	6	176,46	1059
83	Е0122-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0098	156300,92	1532
84	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0057	154891,68	883
85	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	6	1655,46	9933
86	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,006	536486	3219
87	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	2	391,37	783
88	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	2	904	1808
89	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0214	121294,13	2596
90	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	шт	1	482	482
91	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	1	1610	1610
92	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0088	247994,13	2172
93	Е0122-23-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км	0,0006	37665,66	23
94	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,006	10651,88	64
95	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,006	8097,13	49
96	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,15	7367,75	1105
97	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	т	0,94	5136,21	4828
98	СПРАЙС-ЛИСТ	Блочно-модульное здание "Исток-БК-А-2,4-2,4"	шт	1	259243,72	259244
99	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	0,64	4758,5	3045
100	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	0,28	118	33
101	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,36	236	85
102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,64	83	53
103	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,28	26100	7308
104	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20#к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	0,59	5450	3216
105	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,14	3662,5	513
106	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	7569	7569
107	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3	245,44	736
108	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,3402	3058,3	1040
		Итого по разделу: Водопровод В1				**315600**
		Раздел: Резервуар емк 50 м3				
109	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	10,4	1700,2	17682

1	2	3	4	5	6	7
110	Е0109-8-5 прим.	Монтаж резервуаров траншейного типа, вместимостью до 5000 м3	т	3,05	12169,33	37116
111	СПРАЙС-ЛИСТ "Азия Инжиниринг групп"	Резервуар из стеклопластика объемом 50 м3"	шт	1	2149265,08	2149265
112	Е01031-А30-11	Погрузка стеклопластиковых емкостей	т	9,5	134,3	1276
113	С010333-А200-4	Перевозка грузов сидельными тягачами с прицепом трал /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 4	т	9,5	1405	13348
114	Е010333-А201-4 К=2100	Перевозка грузовсидельными тягачами с прицепом трал /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 4	9,5	9,5	11760	111720
115	Е01031-А30-21	Разгрузка стеклопластиковых емкостей	т	9,5	188,5	1791
116	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	50	52,65	2633
117	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,009	154891,68	1394
118	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	9,036	1623	14665
119	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	2	391,37	783
120	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	904	1808
121	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт.	1	1230,66	1231
122	С130902-44	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр1 для воды, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	1	32200	32200
123	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0127	247994,13	3156
124	С130806-682ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод Ст диам.200 ГОСТ 30732-2006	шт.	1	34798	34798
125	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-02-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,325	4758,5	20581
126	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	1,38	118	163
127	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,945	236	695
128	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,725	83	392
129	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,38	26100	36018
130	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20#к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	0,59	8787,5	5185
131	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	6,23	7030	43797
132	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,21	3662,5	769
133	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20#к-1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	1,76	5450	9592
134	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита FiBErglAss BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	7569	15138
135	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	55,2	245,44	13548
136	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,6804	3058,3	2081
		Итого по разделу: Резервуар емк 50 м3				**2572823**
		Раздел: Демонтажные работы				
137	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4	218,93	876
138	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 #к-0,8	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	1,2	6428,08	7714

1	2	3	4	5	6	7
139	Е0106-33-4 #к-0,8	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (демонтаж)	м3	4,8	1624,39	7797
140	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,8	218,93	613
141	Е0122-8-6#к-0,6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	81725,88	1635
142	С1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	12	29,81	358
143		т				
144	С10333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	12	84,26	1011
145	Е01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	7	221,4	1550
146	Е010333-А190-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 190 км, класс груза 1	т	7	674,4	4721
147	Е01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	7	171,4	1200
148	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей, возвращение по окончании работ, грузоподъемность автомобиля до 0,5 т	км	190	24,6	4674
149	Е01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	7	221,4	1550
150	Е010333-А190-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 190 км, класс груза 1	т	7	674,4	4721
151	Е01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	7	171,4	1200
152	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей, возвращение по окончании работ, грузоподъемность автомобиля до 0,5 т	км	190	24,6	4674
		Итого по разделу: Демонтажные работы				**44292**
		ИТОГО:				**3117099**
		Всего:				**3472995**
		7-2 Ограждение				
153	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	м	101	567,3	57297
154	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2	4676,39	9353
155	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	140,09	140
156	Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	т	1,6	25987,18	41579
157	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,95	6006	11712
158	С12021-117	Стойки	т	0,8834	113100	99917
159	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	1,452	59500	86394
160	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1458	52102	7598
161	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	158,4	187	29621
162	С11011-790	Скобяные изделия для калитки	комплект	1	1960	1960
163	С11011-788	Скобяные изделия для ворот	комплект	2	2980	5960
164	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0064	162700	1037
165	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	89,708	21,8	1955
166	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	124,529	20,36	2535
167	Е01031-А37-1	Погрузка металл прокатов при автомобильных перевозках	т	3,015	122,8	370
168	Е010333-А190-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 190 км, класс груза 1	т	3,015	674,4	2033
169	Е01031-А37-2	Разгрузка металл прокатов при автомобильных перевозках	т	3,015	102,8	310
170	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей, возвращение по окончании работ, грузоподъемность автомобиля до 0,5 т	км	190	24,6	4674
171	Е01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	т	40	25,7	1028

1	2	3	4	5	6	7
172	Е010333-А190-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 190 км, класс груза 2	т	40	843	33720
173	Е01031-А36-2	Разгрузка щебня при автомобильных перевозках	т	40	21,4	856
174	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей, возвращение по окончании работ, грузоподъемность автомобиля до 0,5 т	км	190	24,6	4674
175	Е01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	т	40	25,7	1028
176	Е010333-А180-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 2	т	40	807,9	32316
177	Е01031-А36-2	Разгрузка щебня при автомобильных перевозках	т	40	21,4	856
178	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей, возвращение по окончании работ, грузоподъемность автомобиля до 0,5 т	км	190	24,6	4674
179	Е01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	т	50	20	1000
180	Е010333-А180-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 180 км, класс груза 2	т	50	807,9	40395
181	Е01031-А29-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках	т	50	21,4	1070
182	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей, возвращение по окончании работ, грузоподъемность автомобиля до 0,5 т	км	190	24,6	4674
		ИТОГО:				**490736**
		Всего:				**655331**
		7-1 Покрытие				
		Раздел: Бетонное покрытие				
183	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	25,8	1574,76	40629
184	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	258	583,81	150623
185	Е0127-39-1	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 10 см	м2	258	1090,71	281403
186	Е0127-40-1 К=2	Добавлять к устройствам однослойных покрытий на высоких насыпях при невозможности прохода автомашин по обочинам, толщина слоя 20 см	м2	516	9,59	4946
187	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	2,35	3005	7062
188	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытийБР100.30.15	м	67	1312,7	87951
		Итого по разделу: Бетонное покрытие				**572614**
		ИТОГО:				**572614**
		Всего:				**647846**
		ИТОГО				**5113205,73**
		Итого с зимними удорожаниями		**4,1%**		**210377,46**
		Затраты на выслугу лет 1		**1%**		**51311,57**
		Затраты на дополнительные отпуска		**0,4%**		**20524,63**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года				**5566061,13**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года				**15233029,12**
		Обязательные платежи		**2%**		**304660,58**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**15537689,71**
		Технический надзор		**1,93*0,7%**		**209914,19**
		Авторский надзор		**0,2%**		**31075,38**
		НДС		**12%**		**1893441,51**
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ РАСЧЕТУ				**17672120,79**
		Разница				**21301,59**
		Итого остаток				**17650819,20**

Заказчик: АО "НК"КТЖ"- "Атырауское отделение магистральной сети" _____ Ерниязов К.М

Ген.подрядчик ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе" _____ Талекенов Е.С

Технический надзор ИП "West Expert"

Суб.подрядчик ТОО "Теміржолжылу-Атырау" _____ Косымбаев А.А

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ___декабрь__ 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате:
			СМР в сметных базовых ценах 2001г.	из них			на приобретение	другие дополнительные		
				СМР в текущих ценах	по монтажу					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**17 672 120,79**		**5 566 061,13**							
в том числе за отчетном месяце: Капитальный ремонт сливного колодца объемом 50 м3 по станции Кенбай		**15 537 689,71**		**15 233 029,12**				**240 989,57**	**1 893 441,51**	**17 672 120,79**
Разница										21 301,59
Итого остаток										**17 650 819,20**

Заказчик: АО "НК"КТЖ"- "Атырауское отделение магистральной сети" _____ **Ерниязов К.М**

Ген. Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актобе" _____ **Танимов А.К**