Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» декабря 2016 г.

Заказчик - Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» - Маканов М.К.. г. Костанай ул. Толстого 40.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) –для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

подрядчик - директор ТОО «СтройСвязьКомпани» - Захарченко Е.М. – КСЛ №11-1175 от 22.02.2006 г.

декларации о соответствии от 09.12.2016г.

Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

подрядчик - директор ТОО «РудныйСоколовСтрой» - Якупова Ф.З. – ГСЛ №005349 от 18.01.2001 г.

декларации о соответствии от 29.12.2015г.

Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

технадзор – Эксперт по техническому надзору ИП «Кочин» - Кочин В.Ф.

заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29.12.2015г., КДСЖКХ №06717 от 18.02.2014 г.;.

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

технадзор – Эксперт по техническому надзору ТОО «Надежда-С» - Клименко Л.В.

заключения о качестве строительно-монтажных работ от 09.12.2016г., №04631 от 11.02.2013 г., №01053 от 26.04.2012 г., № KZ31VJE00017972 от 06.06.2016 г.

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

авторский надзор –эксперт по авторскому надзору ТОО «Промстройпроект» Левчук Ю.М.

заключения о соответствии выполненных работ проекту от 09.12.2016г

Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

"Проект застройки п. Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжения, газоснабжения,, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костаная (канализация)"

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

По адресу поселок Дружба.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановления акимата города Костаная от «25» апрель 2011 года.№745

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» от 02.06.2016 г. №144
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «Промстройпроект», заказ №24.3-537/15
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №35 от. 30.12.2015 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – март 2012 г.
месяц, год
окончание работ - декабрь 2016г
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 44 месяца;
фактически, месяцев:45 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в еденицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Канализация -протяженность – протяженность трубы Корсис д=160мм-2742,9м; трубы Корсис д=200мм-12 821,05м; трубы Корсис д=250мм-2020м	Пог. м	19 030,45		17 593,95	

канализационные колодцы д.1500мм-353шт канализационные колодцы д.1000мм-347шт					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

Канализация- трубы Корсис д=160мм-2742,9м; трубы Корсис д=200мм-12 821,05м; трубы Корсис д=250мм-2020м
канализационные колодцы д.1500мм-353шт
канализационные колодцы д.1000мм-347шт

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: не предусмотрено

6.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: 433 927 000 тенге, в том числе СМР – 429 664 820 тенге, прочие затраты 4 262 180 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 395 500 117,46 тенге в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 384 882 185 тенге. прочие затраты- 10 617 932,46 тенге.

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию
"Проект застройки п. Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжения, газоснабжения,, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костаная (канализация)"
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Макаров М.К.
фамилия, имя, отчество подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Кочин В.Ф.
фамилия, имя, отчество подпись эксперта

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
КДСЖКХ №06718

М.П.

Технический надзор Клименко Л.В.
фамилия, имя, отчество подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Левчук Ю.М.
подпись

М.П.

Подрядчик

Захарченко Е.М..
фамилия, имя, отчество подпись

М.П.

Подрядчик

Якупов Ф.З.
фамилия, имя, отчество подпись

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 3080
28 » 12 2015

Тіркелген және нөмірленген (прошнуровано и пронумеровано)_____парақта(листах)

«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ

Басшы _____ Маканов М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации»

А К Т № 1

выполненных работ за июль 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 75	от 30.05.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации	20 368 812	-	20 368 812							2 182 373	20 368 812
Всего по объекту	**20 368 812**	**-**	**20 368 812**							**2 182 373**	**20 368 812**

Заказчик:

И. о. руководителя ГУ

«Отдел строительства акимата города Костаная»

_____ Данильчук Т. Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ Захарченко Е.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Проект застройки в п.Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей (канализация). Корректировка

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

За июль месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ул. ТРУДОВАЯ - Земляные работы								
1	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	192,9	47,43	44,84	9149	8649	3069	0,02	3
				2,59	13,81	500	2664	97	0,05	10
2	Е010332-А3-1	--Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	318,4 м3	45,01	45,01	14332	14332	2866	-	-
				-	9	-	2866	100	0,19	60
3	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3. 24, доп. изм. № 1 К=0,97	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2127,07 т	28,05	27,01	59666	57453	19029	0,01	15
				1,04	8,18	2212	17405	97	0,03	65
4	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6,п-3. 31, доп. изм. № 1 К=1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	2073,3 м3	6,83	6,83	14152	14152	3754	-	-
				-	1,87	-	3870	97	0,01	13

			м3							
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		32,7	262,72	-	8591	-	9708	1,85	60
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2				262,72	-	8591	-	113	-	-
			м3							
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,234	262,72	-	324	-	366	1,85	2
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2				262,72	-	324	-	113	-	-
			м3							
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		73,04	134,1	-	9795	-	11068	0,97	71
					134,1	-	9795	-	113	-	-
			м3							
8	С143008-92	Песок природный		78,63	1330	-	104578	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3							
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы		13,38	1769,2	152,52	23672	2041	3667	1,02	14
					153,68	57,15	2056	765	130	0,28	4
			м3		К О Л О Д Ц Ы диаметром 1500 мм						
10	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах		17,56	4462,05	1538,85	78354	27022	50043	9,66	170
					1615,95	576,23	28376	10119	130	2,81	49
			м3							
11	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		8,95	10900	-	97555	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3							
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		17,56	100	-	1756	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3							
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые		4,158	28900	-	120166	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3							
14	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90		28,48	7310	-	208189	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

			м							
15	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	118,27	245,44	3,82	29028	452	5413	0,21	25
				37,35	1,44	4417	170	118	0,01	1
			м2							
16	Е0106-35-1	-Устройство лотков в емкостных сооружениях - в канализационных колодцах	5,9	12914,62	1731,7	76196	10217	32964	24,4	144
				4727,25	593,87	27891	3504	105	2,22	13
			м3							
					ТРУБОПРОВОДЫ					
17	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,1396	96708,9	47796,27	13501	6672	11061	286	40
				48375	12572,33	6753	1755	130	49,07	7
			км							
18	СПРАЙСТОО"А-рыстан"	-Трубы Корсис диаметром 200 мм	139,6	821,07	-	114621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
					РАЗДЕЛ 3. ул. СТРОИТЕЛЬНАЯ - Земляные работы					
19	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	378,862	47,43	44,84	17969	16988	6027	0,02	7
				2,59	13,81	981	5232	97	0,05	20
			м3							
20	Е010332-А3--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	625,12	45,01	45,01	28138	28138	5628	-	-
				-	9	-	5628	100	0,19	118
			т							
21	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4175,77	28,05	27,01	117133	112790	37356	0,01	30
				1,04	8,18	4343	34169	97	0,03	128
			м3							
22	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	4058,2	6,83	6,83	27701	27701	7348	-	-
				-	1,87	-	7575	97	0,01	25
			м3							
23	Е0101-164-2-т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	54,798	262,72	-	14396	-	16268	1,85	101
				262,72	-	14396	-	113	-	-

	К=1,2	м3								
24	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,066	262,72	-	543	-	613	1,85	4
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	543	-	113	-	-
25	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	122,19	134,1	-	16386	-	18516	0,97	119
				134,1	-	16386	-	113	-	-
		м3								
26	С143008-92	-Песок природный	131,545	1330	-	174955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	22,383	1769,2	152,52	39600	3414	6135	1,02	23
				153,68	57,15	3440	1279	130	0,28	6
		м3								
				К О Л О Д Ц Ы диаметром 1500 мм						
28	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	31,866	4462,05	1538,85	142188	49037	90813	9,66	308
				1615,95	576,23	51494	18362	130	2,81	90
		м3								
29	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	16,57	10900	-	180613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	31,866	100	-	3187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	8,718	28900	-	251950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	47,15	7310	-	344667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,59 м	2,36	5027	-	11864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
34	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев	2,03	5027	-	10205	-	-	-	-

	Изм. и доп. вып. 20К=1,1	водопроводных и канализационных сетей, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,59 м - КС10.3									
				-	-	-	-	-	-	-	
35	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	м -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м, диаметр 1000 мм	3,56	4570	-	16269	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
36	Е0108-4-7	м -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	247,133	245,44	3,82	60656	944	11312	0,21	52	
				37,35	1,44	9230	356	118	0,01	2	
37	Е0106-35-1	м2 -Устройство лотков в емкостных сооружениях - в канализационных колодцах	10,36	12914,62	1731,7	133795	17940	57883	24,4	253	
				4727,25	593,87	48974	6152	105	2,22	23	
						ТРУБОПРОВОДЫ					
38	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	м3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,2346	96708,9	47796,27	22688	11213	18588	286	67	
				48375	12572,33	11349	2949	130	49,07	12	
39	СПРАЙСТОО"А-рыстан"	км -Трубы Корсис диаметром 200 мм	234,6	821,07	-	192623	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
						РАЗДЕЛ 4. ул. 70-лет ОКТЯБРЯ - Земляные работы					
40	Е0101-18-2	м -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	126,66	47,43	44,84	6007	5679	2015	0,02	2	
				2,59	13,81	328	1749	97	0,05	7	
41	Е010332-А3--1	м3 -Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	208,99	45,01	45,01	9407	9407	1881	-	-	
				-	9	-	1881	100	0,19	40	
42	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3. 24, доп. изм. № 1 К=0,97	т -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1396,08	28,05	27,01	39161	37709	12489	0,01	10	
				1,04	8,18	1452	11424	97	0,03	43	
43	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6,п-3. 31, доп.	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	630,97	6,83	6,83	4307	4307	1142	-	-	
				-	1,87	-	1178	97	0,01	4	

	изм. № 1 К=1	до 5 м на водохозяйственном строительстве								
			м3							
44	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	33,962	262,72	-	8922	-	10082	1,85	63
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	8922	-	113	-	-
			м3							
45	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	1,28	262,72	-	336	-	380	1,85	2
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	336	-	113	-	-
			м3							
46	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	146,63	134,1	-	19663	-	22219	0,97	143
				134,1	-	19663	-	113	-	-
			м3							
47	С143008-92	-Песок природный	157,85	1330	-	209941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
48	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	26,86	1769,2	152,52	47521	4097	7362	1,02	27
				153,68	57,15	4128	1535	130	0,28	7
			м3			К О Л О Д Ц Ы диаметром 1500 мм				
49	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	27,471	4462,05	1538,85	122577	42274	78288	9,66	265
				1615,95	576,23	44392	15830	130	2,81	77
			м3							
50	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	14,28	10900	-	155652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
51	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27,471	100	-	2747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
52	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	10,345	28900	-	298971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
53	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	32,04	7310	-	234212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

54	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	146,495	245,44	3,82	35956	560	6705	0,21	31
					37,35	1,44	5472	211	118	0,01	1
55	E0106-35-1	-Устройство лотков в емкостных сооружениях - в канализационных колодцах	м3	7,92	12914,62	1731,7	102284	13715	44250	24,4	193
					4727,25	593,87	37440	4703	105	2,22	18
					ТРУБОПРОВОДЫ						
56	E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,3044	96708,9	47796,27	29438	14549	24118	286	87
					48375	12572,33	14725	3827	130	49,07	15
57	СПРАЙСТОО"А-рыстан"	-Трубы Корсис диаметром 200 мм	м	304,4	821,07	-	249934	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					РАЗДЕЛ 5. ул. 30-лет ЦЕЛИНЫ - Земляные работы						
58	E0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	303,79	47,43	44,84	14408	13621	4833	0,02	5
					2,59	13,81	787	4195	97	0,05	16
59	E010332-А3--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	501,26	45,01	45,01	22563	22563	4513	-	-
					-	9	-	4513	100	0,19	95
60	E0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3. 24, доп. изм. № 1 К=0,97	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	3348,36	28,05	27,01	93924	90441	29954	0,01	24
					1,04	8,18	3482	27398	97	0,03	102
61	E0101-28-2 т.ч. п-1.6,п-3. 31, доп. изм. № 1 К=1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	2917,64	6,83	6,83	19916	19916	5283	-	-
					-	1,87	-	5446	97	0,01	18
62	E0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	118,38	262,72	-	31100	-	35143	1,85	219
					262,72	-	31100	-	113	-	-
63	E0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы	м3	4,467	262,72	-	1174	-	1326	1,85	8

	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	1174	-	113	-	-
64	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	110,462	134,1	-	14813	-	16739	0,97	107
					134,1	-	14813	-	113	-	-
65	С143008-92	-Песок природный	м3	118,913	1330	-	158154	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
66	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20,235	1769,2	152,52	35800	3086	5546	1,02	21
					153,68	57,15	3110	1156	130	0,28	6
					К О Л О Д Ц Ы диаметром 1500 мм						
67	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	20,376	4462,05	1538,85	90919	31356	58068	9,66	197
					1615,95	576,23	32927	11741	130	2,81	57
68	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	10,596	10900	-	115496	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	20,376	100	-	2038	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	4,956	28900	-	143228	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	0,59	8025,6	-	4735	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	27,59	7310	-	201683	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	4,72	5027	-	23727	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	высотой 0,59 м								
		м							
74	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	147,55	245,44	3,82	36215	564	6754	0,21	31
			37,35	1,44	5511	212	118	0,01	1
		м2							
75	Е0106-35-1 -Устройство лотков в канализационных колодцах	5,18	12914,62	1731,7	66898	8970	28942	24,4	126
			4727,25	593,87	24487	3076	105	2,22	11
		м3			ТРУБОПРОВОДЫ				
76	Е0122-11-6 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм Изм. и доп.вып.15	0,213	96708,9	47796,27	20599	10181	16876	286	61
			48375	12572,33	10304	2678	130	49,07	10
		км							
77	СПРАЙСТОО"А-Трубы Корсис диаметром 200 мм рыстан"	213	821,07	-	174888	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге			5640461	742149			3132
		Тенге			516603	227576			1172
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5640461	-	-		-
	Материалы -	Тенге			273734	-	-		-
	Всего заработная плата -.	Тенге			-	744179	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			732066	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			3807511	-	-		
	Накладные расходы -	Тенге			854404	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		427
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	128161	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389692	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6884556	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4731
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	872340	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге			6884556	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4731
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	872340	-		-
	Временные здания и сооружения - 1,5 %				103 095				
	ИТОГО:				6 987 651				
	Доп. затраты в зимнее время - 2,2 %				153 474				
	Затраты на выслугу лет- 1,0%				69 762				
	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				27 904				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 года				7 238 791				
	ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,73677				**19 810 937**				

Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	396 219
ИТОГО по акту в ценах 2014года	20 207 155
Н Д С = 12 %	2 424 859
В С Е Г О по акту:	22 632 014
К оплате с понижающим коэффициентом 0,9	20 368 812

ЗАКАЗЧИК:

Гл. специалист сектора технического надзора
ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»
Баженов А.М

ПОДРЯДЧИК:

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»
Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Клименко Л.В.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации»

А К Т № 2

выполненных работ за август 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 75	от 30.05.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации	30 826 675	20 368 812	10 457 863							1 120 485	10 457 863
Всего по объекту	**30 826 675**	**20 368 812**	**10 457 863**							**1 120 485**	**10 457 863**

Заказчик:

И. о. руководителя ГУ

«Отдел строительства акимата города Костаная»

Данильчук Т. Н.

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Захарченко Е.М.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Проект застройки в п.Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей (канализация). Корректировка

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 2

За август месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		ул. ТРУДОВАЯ - Земляные работы												
1	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	201,8	47,43	2,59	44,84	13,81	9571	523	9048	2787	3210	0,02	4
		м3										97	0,05	10
2	Е010332-А3-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	332,9	45,01	-	45,01	9	14984	-	14984	2997	2997	-	-
		т										100	0,19	63
3	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2223,7	28,05	1,04	27,01	8,18	62376	2313	60064	18196	19893	0,01	16
		м3										97	0,03	68
4	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	2167,6	6,83	-	6,83	1,87	14796	-	14796	4046	3925	-	-
		м3										97	0,01	13

5	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	34,18	262,72 262,72	- -	8980 8980	- -	10147 113	1,85 -	63 -
6	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,29	262,72 262,72	- -	339 339	- -	383 113	1,85 -	2 -
7	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	76,36	134,1 134,1	- -	10240 10240	- -	11571 113	0,97 -	74 -
8	С143008-92	-Песок природный	м3	82,2	1330 -	- -	109326 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	13,99	1769,2 153,68	152,52 57,15	24751 2150	2134 800	3834 130	1,02 0,28	14 4
		К О Л О Д Ц Ы диаметром 1500 мм									
10	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-20	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	13,258	4462,05 1615,95	1538,85 576,23	59158 21424	20402 7640	37783 130	9,66 2,81	128 37
11	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,744	10900 -	- -	73510 -	- -	- -	- -	- -
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	13,258	100 -	- -	1326 -	- -	- -	- -	- -
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	4,54	28900 -	- -	131206 -	- -	- -	- -	- -
14	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	16,02	7310 -	- -	117106 -	- -	- -	- -	- -
15	С143018-36 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и		2,39	5027	-	12015	-	-	-	-

	доп. вып. 20К=1,1	канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,59 м		-	-	-	-	-	-	-
			м							
16	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 КС 10.3		1,74	5027	-	8747	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м							
17	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м, диаметр 1000 мм		4,45	4570	-	20337	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м							
18	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,214	154400	-	33042	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т							
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		118,27	245,44	3,82	29028	452	5413	0,21	25
					37,35	1,44	4417	170	118	0,01	1
			м2								
20	Е0106-35-1	-Устройство лотков в емкостных сооружениях - в канализационных колодцах		4,46	12914,62	1731,7	57599	7723	24919	24,4	109
					4727,25	593,87	21084	2649	105	2,22	10
			м3								
					ТРУБОПРОВОДЫ						
21	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм		0,1618	96708,9	47796,27	15648	7733	12820	286	46
					48375	12572,33	7827	2034	130	49,07	8
			км								
22	СПРАЙСТОО"А рыстан"	-Трубы Корсис диаметром 200 мм		161,8	821,07	-	132849	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
					ул. СТРОИТЕЛЬНАЯ						
23	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,214	154400	-	33042	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
					ул. 70-лет ОКТЯБРЯ - Земляные работы						
24	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом		126,66	47,43	44,84	6007	5679	2015	0,02	2
					2,59	13,81	328	1749	97	0,05	7

		вместимостью 0,4 м3								
			м3							
25	Е010332-А3--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	208,99	45,01	45,01	9407	9407	1881	-	-
				-	9	-	1881	100	0,19	40
			т							
26	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1396,08	28,05	27,01	39161	37709	12489	0,01	10
				1,04	8,18	1452	11424	97	0,03	43
			м3							
27	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	1472,27	6,83	6,83	10050	10050	2666	-	-
				-	1,87	-	2748	97	0,01	9
			м3							
28	Е0101-164-2-т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	33,962	262,72	-	8922	-	10082	1,85	63
				262,72	-	8922	-	113	-	-
			м3							
29	Е0101-164-2-т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,28	262,72	-	336	-	380	1,85	2
				262,72	-	336	-	113	-	-
			м3							
30	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	146,6325	134,1	-	19663	-	22220	0,97	143
				134,1	-	19663	-	113	-	-
			м3							
31	С143008-92	Песок природный	157,85	1330	-	209941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
32	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	26,86	1769,2	152,52	47521	4097	7362	1,02	27
				153,68	57,15	4128	1535	130	0,28	7
			м3							
				К О Л О Д Ц Ы диаметром 1500 мм						
33	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	16,474	4462,05	1538,85	73508	25351	46948	9,66	159
				1615,95	576,23	26621	9493	130	2,81	46
			м3							

34	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	8,566	10900 -	- -	93369 -	- -	- -	- -	- -
35	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	16,474	100 -	- -	1647 -	- -	- -	- -	- -
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	9,5	28900 -	- -	274550 -	- -	- -	- -	- -
37	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 м	16,91	7310 -	- -	123612 -	- -	- -	- -	- -
38	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,29 м м	2,03	5027 -	- -	10205 -	- -	- -	- -	- -
39	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м, диаметр 1000 мм м	1,78	4570 -	- -	8135 -	- -	- -	- -	- -
40	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,506	154400 -	- -	78126 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	126,495	245,44 37,35	3,82 1,44	31047 4725	483 182	5790 118	0,21 0,01	27 1
42	Е0106-35-1	-Устройство лотков в емкостных сооружениях - в канализационных колодцах м3	7,92	12914,62 4727,25	1731,7 593,87	102284 37440	13715 4703	44250 105	24,4 2,22	193 18
						ТРУБОПРОВОДЫ				
43	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,2611	96708,9 48375	47796,27 12572,33	25251 12631	12480 3283	20687 130	286 49,07	75 13

		км								
44	СПРАЙСТОО"А-Трубы Корсис диаметром 200 мм рыстан"		261,1	821,07	-	214381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м						ул. 30-лет ЦЕЛИНЫ		
45	С12021-237 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,107	154400	-	16521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						ЛОК.СМ. 2-2 дополнительные работы				
46	Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований п.45		113,1	408,11	169,61	46157	19183	36488	1,55	175
				238,5	4,07	26974	460	133	0,01	2
		м3								
47	Е0127-18-2 -Разборка покрытий и оснований щебеночных п.46		339,3	66,75	51,25	22650	17390	11336	0,12	40
				15,5	9,62	5259	3264	133	0,04	12
		м3								
48	С01031-А36--Погрузка щебня при 1 п.47 автомобильных перевозках		248,82	25,7	-	6395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	С010333-А10-Перевозка грузов -1 п.49 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		248,82	92,69	-	23062	-	4612	0,39	97
				18,54	-	4612	-	100	-	-
		т								
50	Е0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка п.50		304,5	1552,76	68,13	472816	20746	13827	0,14	44
				21,38	12,76	6510	3886	133	0,04	13
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	2954698	313627		1539

	Тенге	238898	85927		424
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2793967	-	-	-
Материалы -	Тенге	93878	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	324825	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	347231	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1724710	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	23062	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	379929	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	190
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	56989	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	190434	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3364330	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2153
Сметная заработная плата -	Тенге	-	381814	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	160730	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	160730	-	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9644	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	170374	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	3534705	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2153
Сметная заработная плата -	Тенге	-	381814	-	-
Временные здания и сооружения - 1,5 %		52 931			
ИТОГО:		3 587 636			
Доп. затраты в зимнее время - 2,2 %		78 797			
Затраты на выслугу лет- 1,0%		35 817			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		14 327			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		3 716 578			
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,73677		**10 171 436**			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		203 429			
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**10 374 864**			
Н Д С = 12 %		**1 244 984**			
В С Е Г О по акту:		**11 619 848**			
К оплате с понижающим коэффициентом 0,9		**10 457 863**			

ЗАКАЗЧИК:

Гл. специалист сектора строительства

ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»

Токубаева Л.Э.

ПОДРЯДЧИК:

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»

Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Клименко Л.В.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации»

А К Т № 3

выполненных работ за август 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 75	от 30.05.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. допол нит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации	38 264 357	30 826 675	7 437 682							796 895	7 437 682
Всего по объекту	**38 264 357**	**30 826 675**	**7 437 682**							**796 895**	**7 437 682**

Заказчик:

И. о. руководителя ГУ

«Отдел строительства акимата города Костаная»

_____ **Данильчук Т. Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Захарченко Е.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Проект застройки в п.Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей (канализация). Корректировка

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 3

За август месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Дополнительные работы												
1	Е0127-14-1 п.41	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	736,5	1552,76	68,13	1143609	50179	33443	0,14	106				
				21,38	12,76	15746	9398	133	0,04	32				
		м3												
2	Е0127-14-1 п.50	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	747,45	1552,76	68,13	1160612	50925	33940	0,14	108				
				21,38	12,76	15980	9538	133	0,04	33				
		м3												
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге				2304221	101104			214				
		Тенге				31727	18937			65				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2304221	-	-		-				
	Всего заработная плата -	Тенге				-	50664	-		-				
	Местные материалы -	Тенге				1324203	-	-		-				
	Накладные расходы -	Тенге				67383	-	-		-				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		34				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	10107	-		-				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				142296	-	-		-				
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2513899	-	-		-				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		312				

Сметная заработная плата -	Тенге	-	60771	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	2513899	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	312
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60771	-	-
Временные здания и сооружения - 1,5 %		37 645			
ИТОГО:		2 551 544			
Доп. затраты в зимнее время - 2,2 %		56 041			
Затраты на выслугу лет- 1,0%		25 474			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%		10 189			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		2 643 248			
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,73677		**7 233 973**			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		144 679			
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**7 378 653**			
Н Д С = 12 %		**885 438**			
В С Е Г О по акту:		**8 264 091**			
К оплате с понижающим коэффициентом 0,9		**7 437 682**			

ЗАКАЗЧИК:

Гл. специалист сектора строительства

ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»

Токубаева Л.Э.

Технадзор от заказчика: Клименко Л.В.

ПОДРЯДЧИК:

директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Захарченко Е.М.

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»

Струнов С.А.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации»

А К Т № 4

выполненных работ за сентябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Правовая форма наименование	Правовая форма код
		№ 75	от 30.05.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации	62 897 428	38 264 357	24 633 071							2 639 258	24 633 071
Всего по объекту	**62 897 428**	**38 264 357**	**24 633 071**							**2 639 258**	**24 633 071**

Заказчик:

И. о. руководителя ГУ

«Отдел строительства акимата города Костаная»

_____ **Данильчук Т. Н.**

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Захарченко Е.М.**

Голубаева Л.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Проект застройки в п.Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей (канализация). Корректировка

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 4

За сентябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ул. ТРУДОВАЯ - Земляные работы										
		К О Л О Д Ц Ы диаметром 1500 мм										
1	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	5,197	4462,05	1538,85	23189	7997	14811	9,66	50		
				1615,95	576,23	8398	2995	130	2,81	15		
2	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	2,646	10900	-	28841	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	5,197	100	-	520	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	1,861	28900	-	53783	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 м	5,34	7310	-	39035	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

6	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,59 м	м	1,15	5027 -	- -	5781 -	- -	- -	- -	- -
7	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 КС 10.3	м	0,29	-5027 -	- -	-1458 -	- -	- -	- -	- -
8	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м, диаметр 1000 мм	м	2,67	4570 -	- -	12202 -	- -	- -	- -	- -
9	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,046	154400 -	- -	7102 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	47,27	245,44 37,35	3,82 1,44	11602 1766	181 68	2164 118	0,21 0,01	10 -
11	Е0106-35-1	-Устройство лотков в емкостных сооружениях - в канализационных колодцах	м3	2,22	12914,62 4727,25	1731,7 593,87	28670 10494	3844 1318	12404 105	24,4 2,22	54 5
					ул. СТРОИТЕЛЬНАЯ - Земляные работы						
12	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	200	47,43 2,59	44,84 13,81	9486 518	8968 2762	3182 97	0,02 0,05	4 10
13	Е010332-А3--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	311,16	45,01 -	45,01 9	14006 -	14006 2801	2801 100	- 0,19	- 59
14	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2078,612	28,05 1,04	27,01 8,18	58306 2162	56145 17009	18595 97	0,01 0,03	15 64
15	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп.	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	м3	2020,12	6,83 -	6,83 1,87	13789 -	13789 3771	3658 97	- 0,01	- 12

	изм. № 1 К=1	до 5 м на водохозяйственном строительстве								
			м3							
16	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	27,277	262,72	-	7166	-	8098	1,85	50
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	7166	-	113	-	-
			м3							
17	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	1,028	262,72	-	270	-	305	1,85	2
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	270	-	113	-	-
			м3							
18	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60,82	134,1	-	8156	-	9216	0,97	59
				134,1	-	8156	-	113	-	-
			м3							
19	С143008-92	-Песок природный	65,475	1330	-	87082	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
20	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,143	1769,2	152,52	19714	1700	3054	1,02	11
				153,68	57,15	1712	637	130	0,28	3
			м3							
				К О Л О Д Ц Ы диаметром 1500 мм 21 штука						
21	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	12,033	4462,05	1538,85	53692	18517	34292	9,66	116
				1615,95	576,23	19445	6934	130	2,81	34
			м3							
22	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	5,786	10900	-	63067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,033	100	-	1203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	4,649	28900	-	134356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
25	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	12,48	7310	-	91229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

26	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,59 м	м	4,72	5027	-	23727	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,59 м - КС10.3	м	0,29	5027	-	1458	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м, диаметр 1000 мм	м	1,78	4570	-	8135	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,107	154400	-	16521	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	93,317	245,44	3,82	22904	356	4271	0,21	20
					37,35	1,44	3485	134	118	0,01	1
31	Е0106-35-1	-Устройство лотков в емкостных сооружениях - в канализационных колодцах	м3	5,18	12914,62	1731,7	66898	8970	28942	24,4	126
					4727,25	593,87	24487	3076	105	2,22	11
					ТРУБОПРОВОДЫ						
32	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,1	96708,9	47796,27	9671	4780	7923	286	29
					48375	12572,33	4838	1257	130	49,07	5
33	СПРАЙСТОО"А-рыстан"	-Трубы Корсис диаметром 200 мм	м	100	821,07	-	82107	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					ул. 70-лет ОКТЯБРЯ - Земляные работы						
					К О Л О Д Ц Ы диаметром 1500 мм 35 штук						
34	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,156	4462,05	1538,85	5158	1779	3294	9,66	11
					1615,95	576,23	1868	666	130	2,81	3
35	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,122	10900	-	1330	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

36	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,156	100 -	-	116 -	-	-	-	-
37	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,1	28900 -	-	2890 -	-	-	-	-
38	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм КС15.6 м	4,72	8025,6 -	-	37881 -	-	-	-	-
39	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 высотой 0,29 м м	1,71	-5027 -	-	-8596 -	-	-	-	-
40	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м, диаметр 1000 мм м	1,3	-4570 -	-	-5941 -	-	-	-	-
41	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, диаметр 1000 мм высотой 0,59 м - КС10.6 м	1,77	5027 -	-	8898 -	-	-	-	-
42	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,03	154400 -	-	4632 -	-	-	-	-
43	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	1,19	245,44 37,35	3,82 1,44	292 44	5 2	54 118	0,21 0,01	-

ул. 30-лет ЦЕЛИНЫ - Земляные работы

К О Л О Д Ц Ы диаметром 1500 мм

44	С131104-32 Изм. и доп. вып. 20	-Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), конструкция с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм,	5	15927 -	-	79635 -	-	-	-	-

	диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013								
	комплект								
					Дополнительные работы				
45	Е0127-4-2 -Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей	10012	15,44	9,62	154580	96310	62188	0,02	204
			3,24	1,43	32439	14319	133	-	48
	м2								
46	Е0127-70-1 -Приготовление цементно-грунтовой смеси из несвязных грунтов в установке, установленной в карьере	1501,8	3134,74	140,84	4707749	211507	84190	0,05	77
			8,3	33,85	12465	50836	133	0,13	194
	м3								
					РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
47	Е0127-53-1 п.43 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1890	573,21	15,35	1083370	29014	27651	0,03	64
			5,94	5,06	11227	9563	133	0,02	33
	м2								
48	Е0127-54-1 п.44 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1890	137,5	-	259875	-	25	-	-
			0,01	-	19	-	133	-	-
	м2								
49	Е0127-14-1 п.50 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	118,5	1552,76	68,13	184002	8074	5381	0,14	17
			21,38	12,76	2534	1512	133	0,04	5
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге			7518081	485941			920

		Тенге			153493	119661			503
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7410191	-	-		-
	Материалы -	Тенге			87921	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	273153	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82107	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			5320375	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			336499	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		168
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50475	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			464801	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8211491	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1592
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	323628	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28255	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28255	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1695	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29951	-	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	79635	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	79635	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4778	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	84413	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	8325854	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1592
Сметная заработная плата -	Тенге	-	323628	-	-

Временные здания и сооружения - 1,5 %	124 678
ИТОГО:	8 450 532
Доп. затраты в зимнее время - 2,2 %	185 604
Затраты на выслугу лет- 1,0%	84 366
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	33 746
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	8 754 249
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,73677	**23 958 403**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	479 168
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**24 437 571**
Н Д С = 12 %	**2 932 508**
В С Е Г О по акту:	**27 370 079**
К оплате с понижающим коэффициентом 0,9	**24 633 071**

ЗАКАЗЧИК:

Гл. специалист сектора строительства

ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»

Токубаева Л.Э.

ПОДРЯДЧИК:

директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Захарченко Е.М.

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»

Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Клименко Л.В.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации»

А К Т № 5

выполненных работ за октябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 75	от 30.05.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации	80 702 010	62 897 428	17 804 582							1 907 634	17 804 582
Всего по объекту	**80 702 010**	**62 897 428**	**17 804 582**							**1 907 634**	**17 804 582**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ

«Отдел строительства акимата города Костаная»

Шабуневич Е.С.

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Захарченко Е.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Проект застройки в п.Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей (канализация). Корректировка

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 5

За октябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ул. Трудовая					
1	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 п.58	-Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 комплект	13	7569	-	98397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С131104-32 Изм. и доп. вып. 20 п.59	-Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC),конструкция с герметической крышкой, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 комплект	4	15927	-	63708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ул. Строительная					
3	С131104-36 Изм. и доп. вып. 20 п.85	-Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 комплект	20	7569	-	151380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С131104-32	-Люк смотрового колодца	1	15927	-	15927	-	-	-	-

Изм. и доп. вып. 20 п.86	тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC),конструкция с герметической крышкой, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013		-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
					РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (основная смета)				
5 Е0127-53-1 п.43	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3020	573,21	15,35	1731099	46361	44183	0,03	101
			5,94	5,06	17939	15281	133	0,02	53
	м2								
6 Е0127-54-1 п.44	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3020	137,5	-	415250	-	40	-	-
			0,01	-	30	-	133	-	-
	м2								
7 Е0127-53-1 п.52	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4352,7	573,21	15,35	2495018	66820	63680	0,03	146
			5,94	5,06	25855	22025	133	0,02	77
	м2								
8 Е0127-54-1 п.53	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4352,7	137,5	-	598496	-	58	-	-
			0,01	-	44	-	133	-	-
	м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			5569274	113182			248

		Тенге			43868	37306			130
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5239862	-	-		-
Материалы -		Тенге			23888	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	81173	-		-
Накладные расходы -		Тенге			107961	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		54
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	16194	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			320869	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5668692	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		433
Сметная заработная плата -		Тенге			-	97368	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			329412	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			329412	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19765	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			349177	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	6017869	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	433
Сметная заработная плата -	Тенге	-	97368	-	-

Временные здания и сооружения - 1,5 %	90 116
ИТОГО:	6 107 985
Доп. затраты в зимнее время - 2,2 %	134 153
Затраты на выслугу лет- 1,0%	60 979
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	24 392
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	6 327 509
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,73677	17 316 937
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	346 339
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**17 663 276**
Н Д С = 12 %	**2 119 593**
В С Е Г О по акту:	**19 782 869**
К оплате с понижающим коэффициентом 0,9	**17 804 582**

ЗАКАЗЧИК:

Гл. специалист сектора строительства

ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»

Токубаева Л.Э.

ПОДРЯДЧИК:

директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Захарченко Е.М.

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»

Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Клименко Л.В.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации»

А К Т № 6

выполненных работ за октябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 75	от 30.05.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации	93 913 216	80 702 010	13 211 206							1 415 486	13 211 206
Всего по объекту	**93 913 216**	**80 702 010**	**13 211 206**							**1 415 486**	**13 211 206**

Заказчик:

И. о. руководителя ГУ

«Отдел строительства акимата города Костаная»

Шабуневич Е.С.

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Захарченко Е.М.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Проект застройки в п.Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей (канализация). Корректировка

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 6

За октябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6									
		РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (основная смета)												
1	Е0127-14-1 п.50	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	383,05	1552,76	68,13	594785	26098	17393	0,14	55				
				21,38	12,76	8190	4888	133	0,04	17				
		м3												
2	Е0127-53-1 п.52	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1383,5	573,21	15,35	793038	21239	20241	0,03	46				
				5,94	5,06	8218	7001	133	0,02	24				
		м2												
3	Е0127-54-1 п.53	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1383,5	137,5	-	190231	-	18	-	-				
				0,01	-	14	-	133	-	-				
		м2												

согласование

4	E0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей	5255,3	15,44	9,62	81139	50553	32643	0,02	107
				3,24	1,43	17027	7516	133	-	25
		м2								
5	E0127-70-1	-Приготовление цементно-грунтовой смеси из несвязных грунтов в установке, установленной в карьере	778,2	3134,74	140,84	2439453	109598	43626	0,05	40
				8,3	33,85	6459	26342	133	0,13	101
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	4098646	207488		249
	Тенге	39908	45747		167
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4098646	-	-	-
Материалы -	Тенге	18041	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	85655	-	-
Местные материалы -	Тенге	2665210	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	113921	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	57
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17088	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	252754	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4465321	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	473
Сметная заработная плата -	Тенге	-	102743	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	4465321	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	473
Сметная заработная плата -	Тенге	-	102743	-	-

Временные здания и сооружения -	1,5 %	66 867
ИТОГО:		4 532 188
Доп. затраты в зимнее время -	2,2 %	99 543
Затраты на выслугу лет-	1,0%	45 247
Затраты на дополнительные отпуска -	0,4%	18 099
ИТОГО в базовых ценах 2001 года		4 695 078
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,73677		**12 849 368**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		256 987
ИТОГО по акту в ценах 2014года		**13 106 355**

Н Д С = 12 %	1 572 763
В С Е Г О по акту:	14 679 118
К оплате с понижающим коэффициентом 0,9	13 211 206

ЗАКАЗЧИК:

Гл. специалист сектора строительства

ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»

Токубаева Л.Э.

Технадзор от заказчика: Клименко Л.В.

ПОДРЯДЧИК:

директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Захарченко Е.М.

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»

Струнов С.А.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации»

А К Т № 7

выполненных работ за октябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 75	от 30.05.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации	107 040 643	93 913 216	13 127 427							1 406 510	13 127 427
Всего по объекту	**107 040 643**	**93 913 216**	**13 127 427**							**1 406 510**	**13 127 427**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ

«Отдел строительства акимата города Костаная»

Шабуневичев

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Захарченко Е.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Проект застройки в п.Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей (канализация). Корректировка

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 7

За октябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул. ТРУДОВАЯ - Земляные работы								
1	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	107,42	47,43	44,84	5095	4817	1709	0,02	2
				2,59	13,81	278	1484	97	0,05	6
2	Е010332-А3-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	177,19 м3	45,01	45,01	7976	7976	1595	-	-
				-	9	-	1595	100	0,19	33
3	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1183,49 т	28,05	27,01	33198	31967	10587	0,01	9
				1,04	8,18	1231	9684	97	0,03	36
4	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	1153,52 м3	6,83	6,83	7874	7874	2089	-	-
				-	1,87	-	2153	97	0,01	7

		м3								
5	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,2	262,72	-	4781	-	5403	1,85	34
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	4781	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,687	262,72	-	180	-	204	1,85	1
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	180	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40,64	134,1	-	5450	-	6158	0,97	40
				134,1	-	5450	-	113	-	-
		м3								
8	С143008-92	-Песок природный	43,75	1330	-	58188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,44	1769,2	152,52	13163	1135	2039	1,02	8
				153,68	57,15	1143	425	130	0,28	2
		м3				ОТМОСТКИ				
10	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	26,34	103,46	2,62	2725	69	373	0,07	2
				10,51	0,99	277	26	123	-	-
		м2								
11	Е0127-39-17-	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	26,34	2311,01	26,34	60872	694	1878	0,3	8
				47,03	6,58	1239	173	133	0,03	1
		м2								
12	Е0127-39-18-	Исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	26,34	-1298,96	-0,03	-34215	-1	-34	-0,01	-
				-0,97	-0,01	-26	-	133	-	-
		м2				ТРУБОПРОВОДЫ				
13	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,05472	96708,9	47796,27	5292	2615	4336	286	16
				48375	12572,33	2647	688	130	49,07	3
		км								
14	СПРАЙСТОО"А рыстан"	-Трубы Корсис диаметром 200 мм	54,72	821,07	-	44929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м		ул. СТРОИТЕЛЬНАЯ - Земляные работы						
15	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	25,47	47,43	44,84	1208	1142	405	0,02	-
				2,59	13,81	66	352	97	0,05	1
		м3								

16	Е010332-А3-1	--Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	60,86	45,01	45,01	2739	2739	548	-	-
					-	9	-	548	100	0,19	12
17	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	406,53	28,05	27,01	11403	10981	3637	0,01	3
					1,04	8,18	423	3326	97	0,03	12
18	Е0101-28-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве	м3	395,08	6,83	6,83	2697	2697	715	-	-
					-	1,87	-	737	97	0,01	2
19	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,33	262,72	-	1400	-	1582	1,85	10
					262,72	-	1400	-	113	-	-
20	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,202	262,72	-	53	-	60	1,85	-
					262,72	-	53	-	113	-	-
21	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	11,9	134,1	-	1596	-	1803	0,97	12
					134,1	-	1596	-	113	-	-
22	С143008-92	-Песок природный	м3	12,8	1330	-	17024	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,18	1769,2	152,52	3857	332	597	1,02	2
					153,68	57,15	335	125	130	0,28	1
						ТРУБОПРОВОДЫ					
24	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	м3	0,04083	96708,9	47796,27	3949	1952	3235	286	12
					48375	12572,33	1975	513	130	49,07	2
25	СПРАЙСТОО"А-рыстан"	-Трубы Корсис диаметром 200 мм	км	40,83	821,07	-	33524	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						ОТМОСТКИ					
26	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	м	37,71	103,46	2,62	3901	99	533	0,07	3

			10,51	0,99	396	37	123	-	-
27	Е0127-39-17-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	м2	37,71	2311,01	26,34	87148	993	2689	0,3	11
				47,03	6,58	1774	248	133	0,03	1
28	Е0127-39-18-Исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	м2	37,71	-1298,96	-0,03	-48984	-1	-49	-0,01	-
				-0,97	-0,01	-37	-	133	-	-
	ул. 70-лет ОКТЯБРЯ - Земляные работы	м2								
29	Е0101-18-2 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		1,706	47,43	44,84	81	76	27	0,02	-
				2,59	13,81	4	24	97	0,05	-
30	Е010332-А3--Перевозка строительных грузов 1 /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	м3	2,82	45,01	45,01	127	127	25	-	-
				-	9	-	25	100	0,19	1
31	Е0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п-1.6,п-3. 24, доп. изм. № 1 К=0,97	т	18,82	28,05	27,01	528	508	168	0,01	-
				1,04	8,18	20	154	97	0,03	1
32	Е0101-28-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве т.ч. п-1.6,п-3. 31, доп. изм. № 1 К=1	м3	14,17	6,83	6,83	97	97	26	-	-
				-	1,87	-	26	97	0,01	-
33	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	0,457	262,72	-	120	-	136	1,85	1
				262,72	-	120	-	113	-	-
34	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	0,017	262,72	-	4	-	5	1,85	-
				262,72	-	4	-	113	-	-
35	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	м3	1,98	134,1	-	266	-	300	0,97	2

	грунтах 2 группы			134,1	-	266	-	113	-	-
		м3								
36	С143008-92 -Песок природный		5,13	1330	-	6823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3	0,402	1769,2	152,52	711	61	110	1,02	-
37	Е0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы			153,68	57,15	62	23	130	0,28	-
		м3	10,06	12914,62	1731,7	129921	17421	56207	24,4	245
38	Е0106-35-1 -Устройство лотков в емкостных сооружениях - в канализационных колодцах			4727,25	593,87	47556	5974	105	2,22	22
		м3			ТРУБОПРОВОДЫ					
39	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм		0,00902	96708,9	47796,27	872	431	715	286	3
				48375	12572,33	436	113	130	49,07	-
		км	9,02	821,07	-	7406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПРАЙСТОО"А-Трубы Корсис диаметром 200 мм рыстан"									
		м	35	15927	-	557445	-	-	-	-
41	С131104-32 Изм. и доп. вып. 20 -Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), конструкция с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013			-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
	ул.30 лет Целины				ОТМОСТКИ					
42	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем		13,202	103,46	2,62	1366	35	187	0,07	1
				10,51	0,99	139	13	123	-	-
		м2	13,202	2311,01	26,34	30510	348	941	0,3	4
43	Е0127-39-17-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации			47,03	6,58	621	87	133	0,03	-
		м2	13,202	-1298,96	-0,03	-17149	-	-17	-0,01	-
44	Е0127-39-18-Исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17			-0,97	-0,01	-13	-	133	-	-
		м2	2	15927	-	31854	-	-	-	-
45	С131104-32 Изм. и доп. вып. 20 -Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), конструкция с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм,			-	-	-	-	-	-	-

внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013

к-т

РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (основная смета)

46	Е0127-53-1 п.52	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3992,32	573,21	15,35	2288444	61288	58408	0,03	134
				5,94	5,06	23714	20201	133	0,02	71

м2

47	Е0127-54-1 п.53	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3992,32	137,5	-	548944	-	53	-	-
				0,01	-	40	-	133	-	-

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	3925394	158471			561
	Тенге	98152	48756			215
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3336095	-	-		-
Материалы -	Тенге	21669	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	146908	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	85859	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	331495	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	169383	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		85
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25407	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	210329	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3715807	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		861
Сметная заработная плата -	Тенге	-	172315	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	589299	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	589299	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	35358	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	624657	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	4340464	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		861
Сметная заработная плата -	Тенге	-	172315	-		-

Временные здания и сооружения - 1,5 %	64 997
ИТОГО:	4 405 462
Доп. затраты в зимнее время - 2,2 %	96 760
Затраты на выслугу лет- 1,0%	43 982
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	17 593

ИТОГО в базовых ценах 2001 года	4 563 796
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,73677	12 490 080
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	249 802
ИТОГО по акту в ценах 2014года	12 739 882
Н Д С = 12 %	1 528 786
В С Е Г О по акту:	14 268 668
К оплате с понижающим коэффициентом 0,9	12 841 801

ЗАКАЗЧИК:

Гл. специалист сектора строительства

ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»

Токубаева Л.Э.

ПОДРЯДЧИК:

директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Захарченко Е.М.

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»

Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Клименко Л.В.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Проект застройки в п.Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей (канализация). Корректировка

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 8 (смета 1-1-2)

За октябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	801,5	9,85	9,85	7893	7893	2094	-	-
				-	2,69	-	2158	97	0,01	7
		м3								
2	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках - в отвал	961,8	30	-	28854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	Е010332-А3-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 - в отвал	961,8	45,01	45,01	43291	43291	8945	-	-
				-	9,3	-	8945	100	0,2	188
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге			80037	51183			-
			Тенге			-	11103			195
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80037	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11103	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1656	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5465	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	96540	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	200
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12759	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	96540	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	200
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12759	-	-

Временные здания и сооружения - 1,5 %	1 446
ИТОГО:	97 986
Доп. затраты в зимнее время - 2,2 %	2 152
Затраты на выслугу лет- 1,0%	978
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	391
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	101 507
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,73677	277 803
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	5 556
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**283 359**
Н Д С = 12 %	**34 003**
В С Е Г О по акту:	**317 362**
К оплате с понижающим коэффициентом 0,9	**285 626**

ЗАКАЗЧИК:

Гл. специалист сектора строительства

ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»

Токубаева Л.Э.

ПОДРЯДЧИК:

директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Захарченко Е.М.

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»

Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Клименко Л.В.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации»

А К Т № 8

выполненных работ за ноябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 75	от 30.05.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проект застройки п. Дружба города Костанай с рабочим проектом инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжения и канализации) в п. Дружба города Костанай. Корректировка. IV очередь-сети канализации	107 747 952	107 040 643	707 309							75 783	707 309
Всего по объекту	**107 747 952**	**107 040 643**	**707 309**							**75 783**	**707 309**

Заказчик:

Руководитель ГУ

«Отдел строительства акимата города Костаная»

_____ **Маканов М.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Захарченко Е.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Проект застройки в п.Дружба города Костаная с рабочим проектом инженерных сетей (канализация). Корректировка

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 9

За ноябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (основная смета)										
1	Е0127-53-1 п.52	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	310,93	573,21	15,35	178229	4773	4549	0,03	10		
		м2		5,94	5,06	1847	1573	133	0,02	5		
2	Е0127-54-1 п.53	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	310,93	137,5	-	42753	-	4	-	-		
		м2		0,01	-	3	-	133	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге		220982	4773			10		
				Тенге		1850	1573			5		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		220982	-	-		-		
		Материалы -		Тенге		1007	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3423	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		4553	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	683	-		-		

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13532	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	239067	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4106	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	239067	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4106	-	-

Временные здания и сооружения - 1,5 %	3 580
ИТОГО:	242 647
Доп. затраты в зимнее время - 2,2 %	5 329
Затраты на выслугу лет- 1,0%	2 422
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	969
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	251 368
ИТОГО в текущих ценах, с коэффициентом 2,73677	687 937
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	13 759
ИТОГО по акту в ценах 2014года	**701 696**
Н Д С = 12 %	**84 203**
В С Е Г О по акту:	**785 899**
К оплате с понижающим коэффициентом 0,9	**707 309**

ЗАКАЗЧИК:

Гл. специалист сектора строительства

ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай»

Токубаева Л.Э.

ПОДРЯДЧИК:

директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Захарченко Е.М.

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»

Струнов С.А.

Технадзор от заказчика: Клименко Л.В.