"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО

Субподрядчик: ТОО "Айтас-Строй"

Наименование объекта: Реконструкция здания склада под лабораторию

Договор № 16 от 28 марта 2017 г.

Акт №1 от 14.04.2017.г.

приемки выполненных работ

Демонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы.										
1	Е47-3-4 (М3) Очистка кровли от мусора кмат1=0; *м2*	318	8,45 8,45	– –	2687 2687	– –	3117 116	0,0391 –	12 –
2	Е53-2-1 (М3) Разборка кладки стен простых из кирпича (12 м2х0,25) кмат1=0; *м3 кладки*	0,5	6677,28 4527,23	2150,05 807,14	3339 2264	1075 404	2828 106	21,241 2,91	11 1
3	Е7-53-9 (ДМ) Демонтаж плит парапета ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	36	162,29 79,12	83,17 37,27	5842 2848	2994 1342	5279 126	0,3112 0,1044	11 4
4	Е53-2-1 (М3) Разборка кладки стен простых из кирпича (12 м2х0,25) внутри помещения. кмат1=0;	3	6677,28	2150,05	20032	6450	16963	21,241	64

			м3 кладки						
					4527,23	807,14	13582	2421	106	2,91	9
5	Е46-19-1 (М3	Демонтаж металлоконструкций (складское оборудование) kмат1=0;	5	3164,82	856,32	15824	4282	11659	9,85	49
			т демонтированных конструкций							
					2308,5	282,15	11543	1411	90	0,82	4
6	Е39-7-2 (М3)	Демонтаж металлических габаритных ворот ОПс п. 2.8д: ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0;	0,5	20453,17	11073,37	10227	5537	5139	34,986	17
			т конструкций							
					9379,8	3310,29	4690	1655	81	5,187	3
7	Е46-14-1 (М3	Демонтаж промежуточных колонн в металлических каркасах стен kмат1=0;	0,3	7612,82	3421,07	2284	1026	1532	17,44	5
			т							
					4191,75	1481,63	1258	444	90	3,58	1
8	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (оконные проемы 5 шт) т.ч. п.1.26б: ktpp1=1,15; ktpм1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15; kмат1=0; т.ч. п.3.1: ktpp2=1,2; ktpм2=1,2; kзпр2=1,2; kэкс2=1,2; kзпм2=1,2;	7,2	5627,6	2032,01	40519	14630	29577	14,628	105
			м3							
					3595,59	968,76	25888	6975	90	3,1464	23
9	Е13-44-7 (М3	Очистка щетками металлических двутавровых балок kмат1=0;	28,8	91,13	–	2625	–	2126	0,34	10
			м2							
					91,13	–	2625	–	81	–	–
10	Е13-44-9	Обеспыливание kмат1=0;	28,8	73,63	56,75	2121	1634	1024	0,07	2
			м2							
					16,88	27	486	778	81	0,09	3
11	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	7,2	36,59	36,59	263	263	185	–	–
			т							
					–	28,46	–	205	90	0,03984	–
12	П7-22-1	Перевозка грузов на 22 км, 1 класс груза	7,2	157,63	157,63	1135	1135	279	–	–
			т							
					–	42,99	–	310	90	0,06019	–
13	99-5-3(пл) (М	Утилизация мусораК=0,000;		400		–				
			т							

Всего прямые затраты	**106898**	**39026**	**286**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**67871** –	**15945**	**48**
Накладные расходы, тенге	79708		
- заработная плата, тенге	11956		
- трудоемкость, чел-ч	40		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	2990		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11845		
Всего	**198451**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1985		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	794		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**201230**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**589201**		
- материалы, тенге	–		
- сметная заработная плата, тенге	288557		
Налог (2 %)	11784		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**600985**		
НДС (12 %)	72118		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**673103**		

Заказчик:

Директор ТОО "КЭМП-Восток"

_____ Шакенов М

Субподрядчик:

Директор ТОО "Айтас-Строй"

_____ К.С.Абилгазинов

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО

Субподрядчик: ТОО "Айтас-Строй"

Наименование объекта: Реконструкция здания склада под лабораторию

Договор № 16 от 28 марта 2017 г.

Акт №2 от 14.04.2017 г.

приемки выполненных работ

Устройство кровли.(монолитный пояс)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кровля										
1	Е6-19-1 (М3) Устройство поясов в опалубке kмат1=0;	*м3*	4,4	2903,67	413,91	12776	1821	14889	8,25	36
				2489,76	217,29	10955	956	125	0,583	3
	Всего прямые затраты					**12776**	**1821**			**36**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**10955**	**956**			**3**
	Накладные расходы, тенге					–				
	- заработная плата, тенге					14889				
	- трудоемкость, чел-ч					2233				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					7				
						3742				

Всего	**31407**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	314
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	126
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**31847**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**93248**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	42702
Налог (2 %)	1865
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**95113**
НДС (12 %)	11414
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**106527**

Заказчик:

Директор ТОО "КЭМП-Восток"

_____ Шакенов М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Айтас-Строй"

_____ К.С.Абилгазинов

Заказчик: ТОО

Субподрядчик: ТОО "Айтас-Строй"

Наименование объекта: Реконструкция здания склада под лабораторию

Договор № 16 от 28 марта 2017 г.

Акт №3 от 14.04.2017.г.

приемки выполненных работ

Полы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Полы										
1.1 Полы										
1	Е11-8-1 (М3)	Устройство засыпной песчаной подготовки кмат1=0; *м3 изоляции*	46,05	1098,41	296,51	50582	13654	52991	4,01	185
				801,9	133,65	36927	6155	123	0,48	22
2	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками кмат1=0; *м3 уплотненного грунта*	46,05	27,51	4,52	1267	208	1027	0,108	5
				22,99	–	1059	–	97	–	–
3	Е12-15-3 (М3)	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтилновой пленки кмат1=0; *м2 изолируемой поверхности*	307	16,77	1,12	5148	344	5905	0,0694	21
				15,65	0,51	4805	157	119	0,0018	1

179,6

– 27,4

0,08925

4	Е11-9-1 (М3)	Устройство сплошной теплоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (прим.пеноплекс) кмат1=0;	241,6	64,29	6,27	15532	1515	18071	0,258	62
		м2 изолируемой поверхности		58,02	2,79	14018	674	123	0,0102	2
5	Е8-12-1 (М3)	Армирование стяжки кмат1=0;	0,225	13416,36	596,59	3019	134	3474	64,86	15
		т металлических изделий		12819,77	265,78	2884	60	118	0,9625	–
6	Е11-11-3 (М3)	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм кмат1=0;	307	100,73	18,99	30924	5830	34080	0,4209	129
		м2 стяжки		81,74	8,51	25094	2613	123	0,03075	9
7	Е11-11-4 (М3)	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=6,000; кмат1=0;	1842	1,93	0,95	3555	1750	3172	0,00506	9
		м2 стяжки		0,98	0,42	1805	774	123	0,0015	3
8	Е11-15-7 (М3)	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий кмат1=0;	41,5	192,75	13,9	7999	577	9448	0,7935	33
		м2 покрытия		178,85	6,23	7422	259	123	0,0225	1
9	Е11-7-1	Посыпка поверхности упрочненкой кмат1=0;	265,45	31,93	0,88	8476	234	10266	0,1472	39
		м2 затирки		31,05	0,39	8242	104	123	0,00138	–
10	30-2-348 (М3)	Смеси упрочняющие для промышленных полов кварцевые СТ РК 1168-2006К=0,000;		46		–				
		кг								
11	Е11-15-7 (М3)	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытийК=2,000; кмат1=0;	530,9	192,75	13,9	102331	7380	120859	0,7935	421
		м2 покрытия		178,85	6,23	94951	3308	123	0,0225	12
12	Е15-171-2 (М3)	Двухслойное лаковое покрытие полов по огрунтованной или окрашенной поверхности. кмат1=0;	265,45	27,95	–	7419	–	7790	0,112	30
		м2 отделываемой поверхности		27,95	–	7419	–	105	–	–

Всего прямые затраты	**236252**	**31626**	**949**
	204626	**14104**	**50**
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
Накладные расходы, тенге	267083		
- заработная плата, тенге	40062		
- трудоемкость, чел-ч	134		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	40531		
Всего	**543866**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5439		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2175		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**551480**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**1614733**		
- материалы, тенге	–		
- сметная заработная плата, тенге	780037		
Налог (2 %)	32295		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1647028**		
НДС (12 %)	197643		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1844671**		

Заказчик:

Директор ТОО "КЭМП-Восток"

_____ Шакенов М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Айтас-Строй"

_____ К.С.Абилгазинов

Счет-фактура № 00000000002 от 14 апреля 2017 г.

Дата совершения оборота: 14.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айтас-Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030540000657, 070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Кайсенова, дом № 56/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0012900, от 14.04.2014

ИИК поставщика: KZ39722S000000702972, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 28.03.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Аягоз, Терешковой, дом № 32, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030540000657, Товарищество с ограниченной ответственностью "Айтас-Строй", 070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Кайсенова, дом № 56/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070240014801, ТОО "КЭМП-Восток", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Аягоз, Терешковой, дом № 32, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "КЭМП-Восток"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070240014801, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Аягоз, Терешковой, дом № 32, к.1

ИИК получателя: KZ54998LTB0000327511, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За выполненные строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция складского здания под лабораторию", согласно справки №1 от 14.04.2017г.	тенге	1	2 957 642,86	2 957 642,86	12%	354 917,14	3 312 560,00		
Всего по счету:					**2 957 642,86**		**354 917,14**	**3 312 560,00**		

Руководитель: Абилгазинов К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Руководитель

(должность)

Абилгазинов К.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.