Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

04 октября 2016 г.

Заказчик:Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Лисаковска» в лице руководителя**Жарковой Людмилы Степановны, поадресу: 111200,Костанайская область, город Лисаковск, улица Мира, №31,каб. 30**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

- Декларации о соответствии: от 26.09.2016 года,ТОО «СтройСвязьКомпани» в лице директора **Захарченко Евгения Михайловича, адрес:Костанайская область, г. Костанай, ул. Генерала Арыстанбекова, 21А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

- Заключения о качестве строительно-монтажных работ:заключение от 26.09.2016 г. технический надзор:ТОО «Құрылыста экспертиза» эксперт-технадзора в лице Нуржанова Жомарта Хамзиевича, аттестаты эксперта АДС и ЖКХ №01548; №01549; №01550 Протокол №12 от 07.05.2012.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

- Заключения о соответствии выполненных работ проекту: заключение от 26.09.2016 года авторский надзор: ТОО«Костанайгипрогор» Лицензия ГСЛ № 1301183от 19.07.2013 г.в лице Левчук Юрия Михайловича

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведен осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) кприемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция дюкера через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема поселка Октябрьский города Лисаковска», расположенного по адресу: Костанайская область, город Лисаковск, посёлок Октябрьский, находящегося на балансе ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата грорда Лисаковска в составе объекта - Водопроводная сеть от насосной станции 1 подъёма до насосной станции 2 подъёма и сооружений на ней в рамках санитарно-защитной зоны**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса),проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от «21» февраля 2012 года**

4

№ 83 постановление акимата города Лисаковска о разрешении на реконструкцию объектов;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий**№ 225 от 14.07.2016 года ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Костанайгипрогор», Заказ № 24.2-474/13**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска» от 11.11.2013 года № 102;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **июль 2016 года;** окончание работ **сентябрь 2016 года;**

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 (два);**

фактически, месяц: **2(два);**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели.

№ п/п	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Количество	Примечание	Количество	Примечание
	Общая протяжённость	***км***	**0,506**		**0,63165**	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Труба полиэтиленовая ПЭ 100SDR 17 ø 355х21,1 мм - 452,55 п.м.
Труба полиэтиленоваяПЭ 100 SDR17 ø315х18,7 мм- 167,9 п.м.
Труба полиэтиленоваяПЭ 100 SDR 17 ø110х6,6 мм - 11,2 п.м.
Задвижки с обрезиненным клином из высокопрочного чугуна ø 300 мм – 12 шт.
Задвижки с обрезиненным клином из высокопрочного чугуна ø 100 мм – 4 шт.
Колодцы водопроводные из сборных железобетонных элементов ø 2000 мм – 8 шт.
Колодцы водопроводные из сборных железобетонных элементов ø 1500 мм – 4 шт.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационнымиорганизациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 48 171,58 тысяч тенге, в том числе:

- строительно-монтажных работ – 34636,1 тысяч тенге,
- оборудования, мебель и инвентарь – _____ тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего46686,855 тысяч тенге, в том числе:

- строительно-монтажных работ –34636,1тыс.тенге
- оборудования, мебель и инвентарь – _____ тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **дюкер через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема поселка Октябрьский города Лисаковска** ***принять в эксплуатацию.***

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Жаркова Л.С. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор: Нуржанов Ж.Х. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Левчук Ю.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: Захарченко Е.М._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 2263
«07» 10 2016 ж.

КІРІС
№ 181
07 10 2016 жыл

Пронумеровано и прошнуровано 4 листов

(четыре листа) ~~страниц~~

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»

_____ Л. Жаркова

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция дюкера через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема посёлка Октябрьский города Лисаковска»

А К Т № 1

выполненных работ за июль 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 22	от 11.07.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция дюкера через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема посёлка Октябрьский города Лисаковска	1 969 455	-	1 969 455							211 013	1 969 455
Всего по объекту	**1 969 455**	**-**	**1 969 455**							**211 013**	**1 969 455**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»

Жаркова Л.С.

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Захарченко Е.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция дюкера через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема поселка Октябрьский города Лисаковска

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

за июль месяц 2016 года от 27 июля 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СЕРДС РК 8.02-03-2002таб.20стр.5	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ км	0,518	15812 -	- -	8191 -	- -	- -	- -	- -
2	СЕРДС РК 8.02-03-2002таб.20стр.5	-ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ км	0,518	8342 -	- -	4321 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге			12512	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость прочих работ - ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге Тенге			12512 12512	- -	- -		- -
		ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге			12512	-	-		-
		Временные здания и сооружения - 2,4 %				240				
		ИТОГО по главе:				12 752				
		Доп. затраты в зимнее время - 3,3 %				420				
		Выслуга лет - 1,0 %				127				
		Дополнительные отпуска - 0,4 %				51				

Затраты на электроэнергию -	24
ИТОГО в ценах 2001 года	13 375
ИТОГО в ценах 2014года К=2,39	31 967
Обязательные платежи, налоги - 2%	639
Итого по акту:	32 606
Н Д С = 12 %	3 913
В С Е Г О по акту:	36 519

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»

Жаркова Л.С.

СДАЛ:

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»

Струнов С.А.

Технадзор от заказчика

Нуржанов Ж.Х.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция дюкера через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема поселка Октябрьский города Лисаковска

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 2

За июль месяц 2016 года от 27 июля 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	
1	С130804-956 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 п.51	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	129,11	4839	-	-	-	624770	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге				624770	-							-
				Тенге				-	-							-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				624770	-	-						-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				624770	-	-						-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				37486	-	-						-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				662256	-	-						-
		ИТОГО ПО АКТУ;		Тенге				662256	-	-						-
		Временные здания и сооружения - 2,4 %						12 703								
		ИТОГО по главе:						674 960								
		Доп. затраты в зимнее время - 3,3 %						22 253								
		Выслуга лет - 1,0 %						6 744								

Дополнительные отпуска	- 0,4 %	2 697
Затраты на электроэнергию	-	1 294
ИТОГО в ценах 2001 года		707 948
ИТОГО в ценах 2014года	К=2,39	1 691 996
Обязательные платежи, налоги	- 2%	33 840
Итого по акту:		1 725 836
Н Д С = 12 %		207 100
В С Е Г О по акту:		1 932 936

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»

Жаркова Л.С.

СДАЛ:

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»

Струнов С.А.

Технадзор от заказчика

Нуржанов Ж.Х.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция дюкера через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема посёлка Октябрьский города Лисаковска»

А К Т № 2

выполненных работ от 29 августа за август 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 22	от 11.07.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция дюкера через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема посёлка Октябрьский города Лисаковска	28 489 996	1 969 455	26 520 541							2 841 487	26 520 541
Всего по объекту	**28 489 996**	**1 969 455**	**26 520 541**							**2 841 487**	**26 520 541**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»

Жаркова Л.С.

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

Захарченко Е.М.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция дюкера через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема поселка Октябрьский города Лисаковска

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 3

От 29 августа 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,7	5				
				488,46	138,6	977	277	104	0,56	1				
2	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	452,55	831,44	781,34	376266	353593	53542	0,28	127				
				49,84	63,92	22555	28928	104	0,3	136				
3	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом	452,55	1089,57	1024,24	493086	463521	70957	0,36	163				
				64,08	86,68	28999	39229	104	0,41	186				

	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/								
4	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	452,55	1823,56 106,8	1713,61 145,97	825253 48332	775495 66059	118967 104	0,6 0,68	272 308
5	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м	452,55	3251,24 192,24	3053,05 255,54	1471349 86998	1381658 115646	210750 104	1,08 1,2	489 543
6	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	452,55	5063,58 299,04	4756,84 399,26	2291522 135331	2152707 180686	328657 104	1,68 1,87	760 846
7	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	2	676,53 425,14	251,39 96,53	1353 850	503 193	1085 104	2,35 0,39	5 1

	2002									
8	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ	18,1	6450	-	116745	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	С11061-225	-Полимер для стабилизации	3,58	180000	-	644400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	буровых скважин		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Трубопроводы								
10	С130804-956	-Труба полиэтиленовая для	323,4386	4839	-	1565119	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 п.51	водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге	7786792	5128199			1820
	Тенге	324043	431018			2020
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6221673	-	-		-
Материалы -	Тенге	8286	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	755060	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	761145	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	785263	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		393
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	117789	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	420416	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7427352	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4233
Сметная заработная плата -	Тенге	-	872850	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1565119	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1565119	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	93907	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1659027	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	9086379	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4233
Сметная заработная плата -	Тенге	-	872850	-		-

Временные здания и сооружения - 2,4 %		174 303
ИТОГО по главе:		9 260 682
Доп. затраты в зимнее время - 3,3 %		305 325
Выслуга лет - 1,0 %		92 523
Дополнительные отпуска - 0,4 %		37 008

Затраты на электроэнергию -	17 748
ИТОГО в ценах 2001 года	9 713 285
ИТОГО в ценах 2014года К=2,39	23 214 759
Обязательные платежи, налоги - 2%	464 295
Итого по акту:	23 679 054
Н Д С = 12 %	2 841 487
В С Е Г О по акту:	26 520 541

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»

Жаркова Л.С.

СДАЛ:

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»

Струнов С.А.

Технадзор от заказчика

Нуржанов Ж.Х.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»
Подрядчик: ТОО «СтройСвязьКомпани»

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция дюкера через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема посёлка Октябрьский города Лисаковска»

А К Т № 3

выполненных работ от 25 сентября за сентябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 22	от 11.07.16 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция дюкера через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема посёлка Октябрьский города Лисаковска	40 137 690	28 489 996	11 647 694							1 247 967	11 647 694
Всего по объекту	**40 137 690**	**28 489 996**	**11 647 694**							**1 247 967**	**11 647 694**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»

_____ **Жаркова Л.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО «СтройСвязьКомпани»

_____ **Захарченко Е.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция дюкера через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема поселка Октябрьский города Лисаковска

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 4

От 25 сентября за сентябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
					ЛОК.СМ. 1-1-2							
1	Е0101-24-5	-Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м	146,27	4,85	4,85		710	710		239	-	-
				-	1,68		-	246		97	0,01	1
		м3										
2	Е0101-24-13	-Добавлять на каждые последующие 10 м, при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	146,27	4,2	4,2		614	614		207	-	-
				-	1,46		-	213		97	-	1
		м3										
3	Е0101-24-5	-Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м	146,27	4,85	4,85		710	710		239	-	-
				-	1,68		-	246		97	0,01	1
		м3										
4	Е0101-24-13	-Добавлять на каждые последующие 10 м, при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	146,27	4,2	4,2		614	614		207	-	-
				-	1,46		-	213		97	-	1
		м3										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;		Тенге			2647	2647				-
				Тенге			-	918				3

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2647	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	918	-	-
Накладные расходы -	Тенге	891	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	134	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	212	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3750	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1052	-	-
ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге	3750	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1052	-	-

Временные здания и сооружения - 2,4 %	72
ИТОГО по главе:	3 822
Доп. затраты в зимнее время - 3,3 %	126
Выслуга лет - 1,0 %	38
Дополнительные отпуска - 0,4 %	15
Затраты на электроэнергию -	7
ИТОГО в ценах 2001 года	4 009
ИТОГО в ценах 2014года К=2,39	**9 581**
Обязательные платежи, налоги - 2%	**192**
Итого по акту:	**9 773**
Н Д С = 12 %	**1 172**
В С Е Г О по акту:	**10 945**

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»

Харкова Л.С.

СДАЛ:

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»

Струнов С.А.

Технадзор от заказчика

Нуржанов Ж.Х.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска» Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция дюкера через реку Тобол на питьевом водоводе между насосной первого подъема и насосной второго подъема поселка Октябрьский города Лисаковска

А К Т П Р И Е М К И В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 5

От 25 сентября за сентябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей			ЗП рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					ЛОК.СМ.	2-1-1			Земляные работы			
1	Е0101-13-2 п.1 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	175,97	31,77	30,63	5591	5390	1779	0,01	1		
				1,14	9,28	201	1633	97	0,03	6		
2	Е0101-13-2 п.2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	871,18	28,89	27,85	25165	24259	8007	0,01	6		
				1,04	8,44	906	7349	97	0,03	27		
3	Е0101-18-2 п.3	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	79,71	47,43	44,84	3781	3574	1268	0,02	1		
				2,59	13,81	206	1101	97	0,05	4		
4	Е010333-А2--1 п.4	-Перевозка грузов, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 т	131,52	37,39	37,39	4918	4918	985	-	-		
				-	7,49	-	985	100	0,16	21		
5	Е0101-27-5 п.5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1100,16	3,35	3,35	3687	3687	1241	-	-		
				-	1,16	-	1279	97	-	4		

			м3							
6	Е0101-27-11-п.6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		3300,48	1,48	1,48	4891	4891	1646	-	-
					-	0,51	-	1697	97	-	6
			м3							
7	Е0101-164-2-п.7 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		35,21	302,12	-	10638	-	12021	2,13	75
					302,12	-	10638	-	113	-	-
			м3							
8	Е0101-166-2-п.8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		61,91	134,1	-	8302	-	9381	0,97	60
					134,1	-	8302	-	113	-	-
			м3							
9	С143008-92 п.9	Песок природный		61,91	811	-	50209	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м3							
10	Е0101-173-1-п.10	Водоотлив из траншей		37,6	289,15	289,15	10872	10872	6806	-	-
					-	186,62	-	7017	97	0,86	32
						Колодцы диаметром 2 метра					
11	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02 п.20	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		15,48	3843,02	1879,87	59490	29100	39723	8,86	137
					1435,5	538,43	22222	8335	130	2,06	32
			м3							
12	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02 п.21	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		13,5	10346,45	2104,76	139677	28414	52404	13,9	188
					2362,5	623,48	31894	8417	130	2,48	33
			м3							
13	С12021-237 п.22	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,216	154400	-	33350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т							
14	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 п.23	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм КС20-6		2,36	10076	-	23779	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м							
15	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных		23,14	9160	-	211962	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 п.24	колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм КС20-9	м							
16	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 п.25	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м КО6	м	0,56	4338 -	- -	2429 -	- -	- -	- -	- -
17	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 п.26	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм КС10-3	м	2,32	5713 -	- -	13254 -	- -	- -	- -	- -
18	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 п.27	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	9,36	28900 -	- -	270504 -	- -	- -	- -	- -
19	С143001-4 Изм. и доп. вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 п.28	-Бетон тяжелый класса В7,5	м3	1,96	5173 -	- -	10139 -	- -	- -	- -	- -
20	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02 п.29	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	8	8060 -	- -	64480 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0108-6-9 п.30	-Кладка стен приямков и каналов	м3	0,042	9204,83 915,75	296,6 110,25	387 38	12 5	51 118	5,95 0,54	- -
22	Е0108-4-7 п.31	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	147,82	245,44 37,35	3,82 1,44	36281 5521	565 213	6766 118	0,21 0,01	31 1
23	Е0113-24-1 п.32	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	127,24	102,33 8,08	0,12 0,05	13020 1028	15 6	931 90	0,04 -	5 -
24	Е0113-13-1 п.33	-Первый слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей пенетроном	м2	127,24	8,48 8,06	0,07 0,02	1079 1026	9 3	925 90	0,04 -	5 -

25	Е0113-13-2 п.34	-Последующий слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей пенетроном	127,24	8,16	0,05	1038	6	925	0,04	5
				8,06	0,02	1026	3	90	-	-
		м2								
26	Спрайс п.35	-Пенетрон	152,69	507	-	77414	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
				3.2 Колодцы диаметром 1,5 метра						
27	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002 п.36	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	9,44	10346,45	2104,76	97670	19869	36644	13,9	131
				2362,5	623,48	22302	5886	130	2,48	23
		м3								
28	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 п.37	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060	-	32240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
29	С12021-237 п.38	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,108	154400	-	16675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 п.39	-Бетон тяжелый класса В7,5	0,73	10100	-	7373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.40	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	0,28	4338	-	1215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.41	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	3	28900	-	86700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п.42	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	1,16	5713	-	6627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
34	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных	4,72	8041	-	37954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 п.43	колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90									
			м								
35	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 п.44	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	7,12	7310	-	52047	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			м								
36	Е0108-6-9 п.45	-Кладка стен приямков и каналов	0,06	9204,83	296,6	552	18	73	5,95	-	
				915,75	110,25	55	7	118	0,54	-	
			м3								
37	Е0113-24-1 п.46	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	93,92	102,33	0,12	9610	11	687	0,04	4	
				8,08	0,05	759	5	90	-	-	
			м2								
38	Е0113-13-1 п.47	-Первый слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей пенетроном	93,92	8,48	0,07	796	7	683	0,04	4	
				8,06	0,02	757	2	90	-	-	
			м2								
39	Е0113-13-2 п.48	-Последующий слой грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей пенетроном	93,92	8,16	0,05	766	5	683	0,04	4	
				8,06	0,02	757	2	90	-	-	
			м2								
40	Спрайс п.49	-Пенетрон	112,7	507	-	57139	-	-	-	-	
			кг	-	-	-	-	-	-	-	
				Трубопроводы							
41	Е0122-35-8 п.54	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	12	2707,16	1459,53	32486	17514	22675	5,29	63	
				902,25	551,25	10827	6615	130	2,69	32	
			шт								
42	С130902-82 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02 п.55	-Задвижки чугунные флянцевые, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	12	92208	-	1106496	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт.								
43	Е0122-35-3 п.56	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6	
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	-	
			шт								
44	С130902-77 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 п.57	-Задвижки чугунные флянцевые, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	14709	-	58836	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт.								
45	Е0122-33-5 п.58	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,04	247994,13	49389,75	9920	1976	4234	312,7	13	
				62775	18657	2511	746	130	91,12	4	

46	Е0122-33-6 п.59	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,489	204796,82	39324,82	100146	19230	28752	147,7	72
					30375	14854,5	14853	7264	130	72,55	35
47	Е0122-34-1 п.60	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	т	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
					69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
48	Спрайс п.61	-Втулка под флянец диаметром 315мм	шт	16	7686	-	122976	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	Спрайс п.62	-Втулка пропиленовая PP-R под флянец диаметром 110мм	шт	4	271	-	1084	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	Е0122-40-8 п.63	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	шт	39	708,82	102,44	27644	3995	26808	2,45	96
					524,25	4,5	20446	175	130	0,02	1
51	С130809-17 п.64	-Фланцы стальные приварные плоские, DN 300	фланец	39	1710	-	66690	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	Е0122-40-3 п.65	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт.	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
					126	-	504	-	130	-	-
53	С130809-12 п.66	-Фланцы стальные приварные плоские, DN 100	фланец	4	492	-	1968	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	Е0122-40-8 п.67	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	шт.	16	708,82	102,44	11341	1639	10998	2,45	39
					524,25	4,5	8388	72	130	0,02	-
55	С130809-17 п.68	-Фланцы стальные приварные плоские, DN 300	фланец	16	1710	-	27360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	Е0122-40-3 п.69	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт.	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
					126	-	504	-	130	-	-
57	С130809-12 п.70	-Фланцы стальные приварные плоские, DN 100	фланец	4	492	-	1968	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	Е0122-34-1 п.74	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт.	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
59	Е0122-31-3 п.77	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	шт	0,01	8287,75	-	83	-	104	51,5	1
					8032,5	-	80	-	130	-	-
60	Е0122-31-9 п.78	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 350 мм	км	0,45202	16008,38	-	7236	-	7550	82,4	37

				12847,5	-	5807	-	130	-	-
		км								
61	Е0122-49-3 п.79	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке вне населенных пунктов и промышленных площадок	0,04	6223,73	121,73	249	5	151	17,8	1
				2857,5	45	114	2	130	0,22	-
		км								
62	Е0122-38-7 п.80	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	4	3743,2	537,62	14973	2150	6950	5,59	22
				1134	202,5	4536	810	130	0,99	4
		врезка								
63	Е0106-1-13 п.81	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,64	7094,21	95,97	4540	61	543	4,9	3
				771,75	36,25	494	23	105	0,18	-
		м3				Дополнительная смета				
64	Е0101-13-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	123,1	31,77	30,63	3911	3771	1245	0,01	1
				1,14	9,28	141	1142	97	0,03	4
		м3								
65	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	609,8	28,89	27,85	17615	16980	5605	0,01	4
				1,04	8,44	634	5144	97	0,03	19
		м3								
66	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	55,7	47,43	44,84	2642	2497	886	0,02	1
				2,59	13,81	144	769	97	0,05	3
		м3								
67	Е010333-А2--1	-Перевозка грузов, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	92,06	37,38	37,38	3441	3441	689	-	-
				-	7,48	-	689	100	0,16	14
		т								
68	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	770,11	3,35	3,35	2581	2581	869	-	-
				-	1,16	-	895	97	-	3
		м3								
69	Е0101-27-11	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2310,33	1,48	1,48	3423	3423	1152	-	-
				-	0,51	-	1188	97	-	4
		м3								

70	E0101-164-2- т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	24,6	302,12 302,12	- -	7432 7432	- -	8398 113	2,13 -	52 -
71	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	43,33	134,1 134,1	- -	5811 5811	- -	6566 113	0,97 -	42 -
72	C143008-92	-Песок природный м3	43,33	811 -	- -	35141 -	- -	- -	- -	- -
		Трубопроводы								
73	E0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм км	0,1553	155788,86 51300	103471,23 23175,85	24194 7967	16069 3599	15036 130	306 98,72	48 15
74	C130804-955- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	57,215	3773 -	- -	215872 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ;	Тенге			3421872	236613			1175
			Тенге			201427	74519			335
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1671876	-	-		-
		Материалы -	Тенге			141295	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	275946	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134553	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			814942	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			339400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50910	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120677	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2131953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1680
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	326856	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50026	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50026	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53027	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1699970	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1699970	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101998	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1801963	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ;	Тенге			3986944	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	1680
Сметная заработная плата -		Тенге	-	326856	-	-
Временные здания и сооружения -	2,4 %			76 481		
ИТОГО по главе:				4 063 425		
Доп. затраты в зимнее время -	3,3 %			133 971		
Выслуга лет -	1,0 %			40 598		
Дополнительные отпуска -	0,4 %			16 238		
Затраты на электроэнергию -				7 787		
ИТОГО в ценах 2001 года				4 262 020		
ИТОГО в ценах 2014года К=2,39				**10 186 230**		
Обязательные платежи, налоги - 2%				**203 725**		
Итого по акту:				**10 389 954**		
Н Д С = 12 %				**1 246 795**		
В С Е Г О по акту:				**11 636 749**		

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Лисаковска»

Жаркова Л.С.

СДАЛ:

начальник участка ТОО «СтройСвязьКомпани»

Струнов С.А.

Технадзор от заказчика

Нуржанов Ж.Х.