Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"

Программа

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт полноразмерного футбольного поля и легкоатлетических дорожек

СПРАВКА № 1 от 28 августа 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2017 года

			код	код	договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					№	дата				
					173	08.08.2017г				
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт полноразмерного футбольного поля и легкоатлетических дорожек	59279485	52928112							6351373	
за август месяц	59279485	52928112							6351373	
К оплате	59279485	52928112							6351373	59279485
К оплате: пятьдесят девять миллионов двести семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят пять тенге										

Заказчик:
Руководитель КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций"
_____ Ныгметов М.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель"
_____ Песенко О.Н.

Заказчик: КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"

Договор № 173 от 08.08. 2017 года.

АКТ № 1 от 28 августа 2017 года

приемки выполненных работ

Капитальный ремонт полноразмерного футбольного поля и легкоатлетических дорожек

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вертикальная планировка								
1	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	10800	0,82	0,82	8827	8827	1625	–	–
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,25	–	2749	59,1	0,00023	2,484
2	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	1850	31,29	31,29	57880	57880	11948	–	–
		м3 грунта		–	10,93	–	20216	59,1	0,0115	21,275
3	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	1850	26,77	26,77	49525	49525	10223	–	–
		м3 грунта		–	9,35	–	17297	59,1	0,00984	18,204
4	11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1850	49,81	49,81	92146	92146	16714	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	15,29	–	28281	59,1	0,01399	25,8815
5	11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1850	4,53	4,53	8388	8388	1298	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,19	–	2197	59,1	0,00125	2,3125
6	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	1124	31,29	31,29	35166	35166	7259	–	–
		м3 грунта								

			–	10,93	–	12282	59,1	0,0115	12,926
7	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	1124	26,77	26,77	30090	30090	6211	–	–
		м3 грунта								
				–	9,35	–	10509	59,1	0,00984	11,06016
8	11-010102-0201	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	1316	54,72	50,99	72009	67098	16490	0,00486	6,39576
		м3 грунта								
				3,69	17,51	4856	23046	59,1	0,01573	20,70068
9	41-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км. К=1,650	1512,4	193,94		293315				
		т								
	Раздел 2 Футбольное поле									
10	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка к=0,6	151,56	1903,55	799,43	288502	121161	130560	1,55	234,918
		м3 конструкции								
				1104,12	324,47	167341	49176	60,3	0,3886	58,89622
11	11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	276	388,2	–	107143	–	64607	0,565	155,94
		м								
				388,2	–	107143	–	60,3	–	–
12	11-010207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	10	112	4	1120	40	638	0,134	1,34
		дерево								
				108	–	1080	–	59,1	–	–
13	11-010207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	10	123,1	123,1	1231	1231	211	–	–
		пень								
				–	35,7	–	357	59,1	0,0376	0,376
14	11-010207-0705	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	90	18,34	18,34	1651	1651	283	–	–
		пень								
				–	5,32	–	479	59,1	0,0056	0,504
15	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см.	5400	448,27	114,36	2420643	617548	181995	0,033	178,2
		м2 основания								
				23,1	32,79	124744	177072	60,3	0,03236	174,744
16	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	5400	461,38	114,36	2491432	617548	181995	0,033	178,2
		м2 основания								

			23,1	32,79	124744	177072	60,3	0,03236	174,744
11-270403-0304	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя(на толщину 3см) , к=-12,00К=-1,000;	-64800	30,05	8,51	-1947241	-551223	-94151	–	–
	м2 основания		–	2,41	–	-156138	60,3	0,00251	-162,648
18 11-270403-0301	Основания из щебня фракции 0,5мм, однослойные, толщиной 15 см.	5400	331,01	114,36	1787453	617548	181995	0,033	178,2
	м2 основания		23,1	32,79	124744	177072	60,3	0,03236	174,744
19 11-270403-0304	Основания из щебня фракции 0,5 мм. Исключать на каждые 1см изменения толщины слоя(на толщину 2см К=-13,00К=-1,000;	-70200	21,36	8,51	-1499395	-597158	-101996	–	–
	м2 основания		–	2,41	–	-169148	60,3	0,00251	-176,202
20 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	300	1484,74	19,74	445422	5922	92784	0,698	209,4
	м бортового камня		505,82	7,08	151746	2124	60,3	0,0065	1,95
21 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	4,8	33035,64		158571				
	м3								
22 11-110101-3607	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"	5464,4	314,71	8,83	1719678	48236	1031412	0,422	2305,9768
	м2 покрытия		305,81	4,13	1671072	22544	60,9	0,0085	46,4474
23 29-020101-0101(пл)п	Искусственная трава, MSP-50, ц/о=3000/1,12	5400	2679		14466600				
	м2								
24 29-020101-0102(пл)п	Разметочная линия	64,4	2679		172528				
	м2								
25 29-020101-0103(пл)п	Шовная лента, шириной 30 см, ц/о=310/1,12	1964	277		544028				
	м.п.								
26 29-020101-0104(пл)п	Клей для склейки покрытия, ц/о=1900/1,12	786	1696		1333056				
	кг								
27 11-270602-1001	Внесение песчанно-фракционной смеси(прим), к=0,010	54	134,43	134,43	7259	7259	1069	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии		–	32,83	–	1773	60,3	0,0481	2,5974
28 21-010405-0101	Песок кварцевый	75,6	723,5		54697				
	т								
29 11-110101-0701	Расчесывание ворса, после внесения песка	5400	100,86	3,52	544641	19007	308656	0,128	691,2
	м2 затирки		92,76	1,1	500892	5932	60,9	0,0014	7,56
30 11-270602-1001	Внесение амортизирующего резинового гранулянта(примен) К=0,010	54	134,43	134,43	7259	7259	1069	–	–
	м3 добавок в рыхлом состоянии								

			–	32,83	–	1773	60,3	0,0481	2,5974
31 29-020101-0105(пл)п	Резиновый гранулянт, фракция 1-мм. ц=100000/1,12	37,8	89286		3375011				
	т								
32 11-110101-0701	Расчесывание ворса, после внесения резинового гранулянта(примен)	5400	92,76	–	500892	–	305043	0,128	691,2
	м2 затирки								
			92,76	–	500892	–	60,9	0,0014	7,56
33 29-020101-0106(пл)п	Ворота футбольные бесфундаментные(2 шт) в комплекте с боковыми флажками(4 шт). ц/о 520000/1,12	1	464286		464286				
	комплект								
Раздел 3 Легкоатлетическая дорожка									
34 11-270403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	360	508,47	121,34	183048	43683	15228	0,0495	17,82
	м2 покрытия								
			35,26	34,89	12694	12559	60,3	0,03438	12,3768
35 11-270403-1004	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003, К=-5,000К=-1,000;	-1800	28,8	8,42	-51846	-15150	-2585	–	–
	м2 покрытия								
			–	2,38	–	-4287	60,3	0,00248	-4,464
36 11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	360	1345,91	66,14	484526	23811	9930	0,0336	12,096
	м2 покрытия								
			27,73	18,02	9981	6487	60,3	0,01689	6,0804
37 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, к=2	720	160,78	0,02	115764	12	32	0,00009	0,0648
	м2 покрытия								
			0,07	–	53	–	60,3	–	–
38 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	120	1397,43	19,74	167692	2369	37113	0,698	83,76
	м бортового камня								
			505,82	7,08	60698	850	60,3	0,0065	0,78
39 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	1,92	33035,64		63428				
	м3								
40 11-270403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	1157,5	508,47	121,35	588552	140458	48963	0,0495	57,29625
	м2 покрытия								

41 11-270403-1004	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003, К=-5,000К=-1,000;	-5945	28,8	8,42	-171237	-50037	-8535	–	–
	м2 покрытия		–	2,38	–	-14155	60,3	0,00248	-14,7436
42 11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1157,5	1345,9	66,14	1557885	76560	31925	0,0336	38,892
	м2 покрытия		27,72	18,02	32090	20854	60,3	0,01689	19,55018
43 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, К=2,00	2315	160,78	0,02	372215	39	104	0,00009	0,20835
	м2 покрытия		0,07	–	172	–	60,3	–	–
44 11-110101-2102	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 10 мм. Устройство по существующему основанию	1157,5	787,84	203,16	911924	235158	529465	0,77	891,275
	м2 покрытия		584,57	166,53	676638	192762	60,9	0,2265	262,17375
45 29-020101-0201(пл)п	Тартановое спортивное покрытие для открытых площадок, терракотовый цвет, толщиной 10мм, ц/о 4850/1,12	1157,5	4330		5011975				
	м2								
46 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	269,6	1397,44	19,74	376750	5321	83382	0,698	188,1808
	м бортового камня		505,82	7,08	136369	1909	60,3	0,0065	1,7524
47 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91, к=0,16	4,3136	33035,64		142503				
	м3								
48 11-270602-0308	Покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	210	1078,3	66,15	226442	13892	5792	0,0336	7,056
	м2 покрытия		27,72	18,02	5822	3784	60,3	0,01689	3,5469
49 11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, к=2	420	120,58	0,02	50645	7	19	0,00009	0,0378
	м2 покрытия		0,07	–	31	–	60,3	–	–

		покрытий							
		м бортового камня	100	1188,18	19,74	118818	1974	30928	0,698	69,8
51	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91, к=0,16		505,82	7,08	50582	708	60,3	0,0065	0,65
		м3	1,6	33035,64		52857				
	Раздел 4 Ограждение									
52	11-010203-0503	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1								
		яма	83	428,8	370,23	35590	30729	8041	0,0876	7,2708
57	29-020101-0301(пл)п	Столб ограждения Cardis СОП.4500.80.80.20, ц/о=17400/1,12		58,57	105,36	4861	8745	59,1	0,0952	7,9016
		шт	85	15536		1320560				
59	29-070105-0202(пл)п	Панель ограждения П-М2D.2500.1430.200.50.5.5.ОЦ, ц/о=13900/1,12								
		шт	80	12411		992880				
60	29-020101-0302(пл)п	Панель ограждения П-М2D.2500.2030.200.50.5.5. ОЦ, ц/о=18300/1,12								
		шт	80	16339		1307120				
62	29-020101-0303(пл)п	Калитка КР.210.100.М2.Пр.Б, ц/о 68000/1,12								
		шт	4	60714		242856				
63	29-020101-0305(пл)п	Комплект крепежа ККП.80.80.20. ОЦ, ц/о =2000/1,12								
		шт	72	1786		128592				
64	29-020101-0306(пл)п	Комлект крепежа ККП.80.80.20. ОЦ(12), ц/о=5800/1,12								
		шт	10	5179		51790				
	Раздел 5 Освещение футбольного поля									
65	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;								
		опора	5	4219,8	2384	21099	11920	7907	2,448	12,24
66	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1835,8	727,4	9179	3637	61,7	0,696	3,48
		м3 грунта	45,18	1106,51	–	49992	–	29545	1,54	69,5772
67	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1106,51	–	49992	–	59,1	–	–
		м3 грунта	30,12	578,05	–	17411	–	10290	0,885	26,6562
68	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		578,09	–	17412	–	59,1	–	–
		м кабеля	251	327,59	278,08	82224	69798	15674	0,06	15,06
69	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		49,51	96,4	12426	24196	42,8	0,0998	25,0498
		м3	15,06	1748,78		26337				

	0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	4	852,5	721,5	3410	2886	788	0,196	0,784
		яма		131	202,5	524	810	59,1	0,213	0,852
71	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, к=4	6,584	4190,01	1143,68	27587	7530	3514	0,85	5,5964
		м3 основания		595,08	455,5	3918	2999	50,8	0,54	3,55536
77	29-040101-0101(пл)п	Мачта РРЛ-10 с лестницей, площадкой и закладным комплектом	4	700162		2800648				
		шт								
79	23-070204-1311	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	763,13		763				
		шт.								
82	29-040101-0103(пл)	Выключатель пакетный ПВ2,16А,IP6(ТОО "ЭлСнабТрейд", г. Павлодар, ц/о=1750/1,12)	1	1562		1562				
		шт								
84	23-070208-0214	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	1	6972,37		6972				
		шт.								
86	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	5	247,86		1239				
		шт.								
87	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	242	207,3	92,79	50167	22456	12619	0,11	26,62
		м кабеля		90,76	31,07	21964	7519	42,8	0,04	9,68
88	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	18	202,67	87,94	3648	1583	863	0,1	1,8
		м кабеля		82,5	29,5	1485	531	42,8	0,0378	0,6804
90	23-060137-0603	Кабели силовые АВБбШв 3х6 +1*4 , с/фактура ТОО "КВАНТ XXI", ц/о=399/1,12	0,26	356250		92625				
		км								
92	21-130809-0101	Лента защитно-сигнальная "осторожно кабель" ЛЭС-250(примен)	251	78,47		19696				
		м								
93	29-040101-0104(пл)п	Прожектор светодиодный TEKSAN 200W 6000К (ТОО "Прогресс ПВ", г. Павлодар, ц/о=32100/1,12)	4	28661		114644				
94	29-040101-0104(пл)п	Прожектор светодиодный COB 300W Заря (ТОО "Nur Life", г. Павлодар, ц/о=32100/1,12)	4	28661		229288				
		шт								
95	13-080206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	18	821,33	114,78	14784	2066	5125	0,78	14,04
		м		628,67	36,56	11316	658	42,8	0,0378	0,6804
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114				16492				

08 20 040101-0101(пл)п	Сетка заградительная, ц/о 300/1,12	м м2	480	268	128640

Всего прямые затраты	**45969726**	**6377**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 638 275	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 892 214	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	717 616	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 145 923	
- перевозка грузов, тенге	293 315	
Накладные расходы I уровня, тенге	3 234 065	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	49 203 791	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 771 336	
Итого, тенге	50 975 127	
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 078 010	
Всего	**55 053 137**	
Временные здания и сооружения(1,5%), к=0,8	**660 638**	
ИТОГО	**55 713 775**	
Понижающий коэффициент К=0,9500005	52928112	
НДС (12 %)	6 351 373	
Всего по акту с учетом НДС	**59 279 485**	

Заказчик:

Руководитель: КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области — Ныгметов М.Ж.

Технадзор ТОО "EG Compani-ПВ" — Нуртазин Ж. А.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель" — Песенко О.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"
Программа
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт полноразмерного футбольного поля и легкоатлетических дорожек

СПРАВКА № 2 от 25 сентября 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года

			код	код	договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					№	дата				
					173	08.08.2017г				
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт полноразмерного футбольного поля и легкоатлетических дорожек	61255936	54692800							6563136	
за сентябрь месяц	1976451	1764688							211763	
К оплате	1976451	1764688							211763	1976451
К оплате: один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят одна тенге										

Заказчик:
Руководитель КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций"
_____ Нымметов М.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель"
_____ Песенко О.Н.

Заказчик: КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО фирма "Цитадель"

Договор № 173 от 08.08. 2017 года.

АКТ № 2 от 25 сентября 2017 года

приемки выполненных работ

Капитальный ремонт полноразмерного футбольного поля и легкоатлетических дорожек

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Ограждение									
53	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	1,17	3143,59	670,09	3678	784	473	0,78	0,9126
		м3 основания		546,15	249,57	639	292	50,8	0,29	0,3393
54	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное-гравийное. Устройство	5,27	3778,18	669,07	19911	3526	2130	0,78	4,1106
		м3 основания		546,11	249,34	2878	1314	50,8	0,29	1,5283
55	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	8,3	23274,82	682,05	193181	5661	15078	4,9	40,67
		м3		3581,08	164,58	29723	1366	48,5	0,197	1,6351
56	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	2,093	47873,39	11404,2	100199	23869	39766	42,5	88,9525
		т		35067,37	4107,02	73396	8596	48,5	4,38	9,16734
58	11-070519-0104	Ограждения металлические. Установка	419,7	452,57	52,75	189942	22139	92657	0,415	174,1755
		м ограждения		334,49	21,01	140387	8819	62,1	0,0259	10,87023
61	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	4	581,5	23	2326	92	1296	0,71	2,84
		шт.		519	2,75	2076	11	62,1	0,0034	0,0136
	Раздел 5 Освещение футбольного поля									
71	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, к=4	0,936	4190,17	1143,16	3922	1070	499	0,85	0,7956
		м3 основания		595,09	455,13	557	426	50,8	0,54	0,50544
72	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, к=4	2,33	19543,67	641,91	45339	1496	1184	1,35	[illegible]

		м3								
				902,59	149,57	2094	347	48,5	0,1813	0,42062
73	11-060101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство(Бетон B15F100W4)К=4,0	16,88	23661,08	938,45	399399	15841	30245	4,75	80,18
		м3								
				3471,45	222,87	58598	3762	48,5	0,2682	4,52722
74	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,45024	139971,64		63021				
		т								
75	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0472	144343,06		6813				
		т								
76	11-330109-0119	Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. Установка	4,2	48880,48	27209,52	205298	114280	69619	23,6	99,12
		т								
				20069,05	6796,43	84290	28545	61,7	6,34	26,628
78	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	1760	19	1760	19	349	1	1
		шт.								
				816	–	816	–	42,8	–	–
80	29-040101-0102(пл)п	Корпус пластиковый Teksan 712-36020 IP 4(ТОО "Евросвет", г. Павлодар) ц/о=450/1,12	1	402		402				
		шт								
81	13-080303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2457	19	2457	19	706	2	2
		шт.								
				1650	–	1650	–	42,8	–	–
83	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3953	75	3953	75	1031	3	3
		шт.								
				2390	19	2390	19	42,8	0,02	0,02
85	13-080303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	5	3967	37,2	19835	186	5175	3	15
		шт.								
				2418	–	12090	–	42,8	–	–
89	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	48	281,6	106,19	13517	5097	3269	0,15	7,2
		м кабеля								
				123,77	35,38	5941	1698	42,8	0,0468	2,2464
91	23-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,048	60495,99		2904				

		км							
93	13-080305-0607	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте	8	9416,63	5629,88	75333	45039	14613	3,2	25,6
		шт.								
				2721,25	1546,63	21770	12373	42,8	1,6266	13,0128
97	13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	4	2060,5	82,25	8242	329	992	0,7	2,8
		шт.								
				564,25	15,25	2257	61	42,8	0,016	0,064

Всего прямые затраты	**1361432**	**551**
		71
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	441 552	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	239 515	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 629	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	680 365	
Накладные расходы I уровня, тенге	279 082	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 640 514	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	59 059	
Итого, тенге	1 699 573	
Сметная прибыль (8 %), тенге	135 966	
Всего	**1 835 539**	
Временные здания и сооружения(1,5%), к=0,8	**22 026**	
ИТОГО	**1 857 565**	
Понижающий коэффициент К=0,9500005	1764688,123	
НДС (12 %)	211 763	
Всего по акту с учетом НДС	**1 976 451**	

Заказчик:

Руководитель: КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникаций" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области Нымметов М.Ж.

Технадзор ТОО "EG Compani-ПВ" Нуртазин Ж. А.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО фирма "Цитадель" Песенко О.Н.