Счет-фактура № 26 от 19.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Айтас-Строй" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030540000657, 070004 РК ВКО г. Усть-Каменогорск, К.Кайсенова 56/1, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0012900 от 14.04.14 (2а)

ИИК поставщика: KZ39722S000000702972 в Филиал АО Kaspi Bank, г. Усть-Каменогорск, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 36-14/28-04-03 от 04 мая 2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ВКО г Усть-Каменогорск Пр. Абая 102

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Акционерное Общество Ульбинский металлургический завод (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 941040000097, Республика Казахстан ВКО г Усть-Каменогорск Пр. Абая 102 (10а)

ИИК получателя: KZ756010151000014503 в АО "Народный Банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт кровли здания 1 в осях 5-18,А-В", согласно акта выполненных работ №3 от 19 сентября 2014года.	тен	1	687 761,61	687 761,61	12%	82 531,39	770 293,00		
Всего по счету:					**687 761,61**		**82 531,39**	**770 293,00**		

Руководитель организации: Абилгазинов К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Абрамовская В. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

АЙТАС-СТРОЙ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер-кассир

(должность)

Нагнитченко Евгенья Владимировна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "Ульбинский металлургический завод"
Субподрядчик: ТОО «Айтас-Строй»
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт кровли здания 1 в осях 5-18, А-В»
Договор: №36-14/28-04-03 от 04.05.2014г

АКТ №3 от 19.09.2014г
приёмки выполненных работ
локальная смета №2-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0158-25-2	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7 м из листовой стали	22	326,98	1,33	7194	29	2233	0,63	14
		м		94,57	0,20	2081	4	107,1	--	--
7	Е0115-51-1	Штукатурка парапетных стен	8	282,85	2,45	2263	20	1057	0,70	6
		м2		125,24	0,56	1002	4	105	0,03	–
26	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя:в.слой-Унифлекс ЭКП 4,9, н.слой - Унифекс ХПП3,5	96	51,12	22,91	4908	2200	4202	0,16	15
		м2		28,21	8,58	2708	823	119	0,04	4
27	Прайс-лист Новая кровля	Унифлекс ХПП 3,5	110,4	199,87	--	22066	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист Новая кровля	Унифлекс ЭКП 4,9	108,48	275,83	--	29922	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист	Пропан	2,189	1399,12	--	3063	--	--	--	--
		бал		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя:в.слой-Унифлекс ЭКП 4,9, н.слой - Унифекс ХПП3,5								
			132	57,86	24,75	7638	3266	6657	0,19	25
		м2		33,12	9,26	4371	1222	119	0,05	6
31	Прайс-лист Новая кровля	Унифлекс ХПП 3,5								
			151,8	199,87	--	30341	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс-лист Новая кровля	Унифлекс ЭКП 4,9								
			149,16	275,83	--	41142	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист	Пропан								
			3,01	1399,12	--	4211	--	--	--	--
		бал		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком из материала: в.слой Унифлекс ЭКП 4,9; н.слой Унифекс ХПП3,5								
			8	428,09	9,08	3425	73	799	0,52	4
		м		82,56	1,38	660	11	119	0,01	--
37	Прайс-лист Новая кровля	Унифлекс ХПП 3,5								
			5,2	199,87	--	1039	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс-лист Новая кровля	Унифлекс ЭКП 4,9								
			6,8	275,83	--	1876	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс-лист	Пропан								
			0,12	1399,12	--	168	--	--	--	--
		бал		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком из материала: в.слой Унифлекс ЭКП 4,9; н.слой Унифекс ХПП3,5								
			66	443,17	9,80	29249	647	7729	0,61	40
		м		96,92	1,49	6396	98	119	0,01	--
41	Прайс-лист Новая кровля	Унифлекс ХПП 3,5								
			42,9	199,87	--	8575	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс-лист Новая кровля	Унифлекс ЭКП 4,9								
			56,1	275,83	--	15474	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс-лист	Пропан								
			0,99	1399,12	--	1385	--	--	--	--
		бал		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков из материала: в.слой Унифлекс ЭКП 4,9; н.слой Унифекс ХПП3,5 с устройством примыкания из бетона	18	114,80	4,18	2066	75	1116	0,32	6
		м		51,08	1,00	919	18	119	–	–
45	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	Раствор готовый кладочный тяжелыйцементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,3	6130,00	–	1839	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
46	Прайс-лист Новая кровля	Унифлекс ХПП 3,5	11,7	199,87	–	2339	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
47	Прайс-лист Новая кровля	Унифлекс ЭКП 4,9	15,3	275,83	–	4220	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
48	Прайс-лист	Пропан	0,27	1399,12	–	378	–	–	–	–
		бал		–	–	–	–	–	–	–
49	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	14	27,10	–	379	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	14	76,60	76,60	1072	1072	214	–	–
		т		–	15,32	–	214	100	0,32	5
51	Стоимость ТОО "Оскеменспецкомунтранс"	Утилизация мусора	7,733	1390,34	–	10751	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			236982	7382			109
			Тенге			18138	2396			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226231				
	Материалы -		Тенге			28740				
	Всего заработная плата -		Тенге				20534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166198				
	Местные материалы -		Тенге			5394				
		Накладные расходы -	Тенге			24006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			265251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				24135			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			10751				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**10751**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**276003**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24135**			
	Временные здания и сооружения (2,9%)*0,8		Тенге			6 154				
	Итого		Тенге			**282 157**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		Тенге			2 714				
	На оплату за дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			1 086				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775		Тенге			**285 957**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852		тенге			**683 345**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, с коэф. пониж.0,98673		тенге			**674 276**				
	Налог (2%)		тенге			13 486				
	Итого по акту в текущих ценах с налога (2%)		тенге			**687 762**				
		в т.ч. СМР	тенге			639 965				
		прочие	тенге			47 797				
		НДС (12%)	тенге			82 531				
	Всего по акту с учётом НДС (12%)		тенге			770 293				

Заказчик:

Зам. начальника ОКС и Р

В.А. Сорокин

Субподрядчик:

Директор
ТОО «Айтас-Строй»

К.С. Абиндазинов

Воронский О.С.

Гр Гросс

ШТЗ 8410 11000 12242 0032 НГ 11000 –
запад ОС 0140-14361 инв. № 103001

Инженер экономист
по планированию Л.В. Алешова

/Д.Н. Андреев/