Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики
Казахстан
от 9 августа 2019
года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики
Казахстан
от 24 апреля 2017
года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" сентября 2019 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района», 091000 Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 14**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «25» сентября 2019 года ТОО «Кварц-Спецсервис», Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы, г.Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии №7**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организаций, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «25» сентября 2019 года ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» эксперт Мусин Асылхан Асилбекович, АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА .Z88VJE00040129 , 06.08.2018 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «25» сентября 2019 года Частное учреждение "Научно-исследовательский институт "Транс" Макишева Айгуль Алтаевна №15-308/п от 15.05.2015 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала Западно-Казахстанской области»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **2 (нормального) уровня ответственности, Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 14**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области" KZ91REA00137844 от 11.07.2019 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Частное учреждение "Научно- исследовательский институт "Транс" Заказ: 4117**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«15» июля 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **«25» сентября 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,4;**

фактически, месяц: **2,4;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_;

факт начала выпуска продукции с указанием объема
Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	985,5	985,5
Число этажей	этаж	2 этажа	2 этажа
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	7859	7859
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание двухэтажное сооружение, 1962 года постройки.
Количество помещений/кабинетов – 159/91.
Помимо общеобразовательной школы в состав объекта входят миницентр (детсад) и класс предшкольной подготовки (начальные классы). Проектная мощность – 350 учащихся. Фактическое количество – 238 учащихся и детей.
-Фундаменты бетонный ленточный;
-Стены наружные – силикатный кирпич;
-Перегородки – силикатный кирпич;
-Перекрытия – железобетонные плиты;
-Внутренняя отделка стен – штукатурка, шпаклевка, покраска;
-Двери – деревянные;
-Окна – деревянные оконные блоки;
-Полы - дощатые, деревянные, линолеумные, напольная плитка;
-Кровля – деревянная скатная, стропильные системы, с покрытием листами металлочерепицы по деревянной обрешетке;
-Цоколь – штукатурка;
-Отмостка – бетонная;
-Электроснабжение – от трансформатора подстанции ввод в первый этаж;
-Водоснабжение – централизованное;
-Канализация – автономный септик.
-Газоснабжение – централизованное;

-Отопление – водяное, автономная газовая котельная на прилегающей территории (4 котла КС-Г-25; 2 котла КОВ 50);
-Вентиляция – естественная, принудительная с механическим побуждением;
-Слаботочные системы–телефон, охранно-пожарная сигнализация, интернет, видеонаблюдение наружное и внутреннее; Класс по функциональной пожарной опасности – Ф1.1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **110 951,390** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **88 091,950** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **219,390** тысяч тенге, прочие работы **22 640,050** тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **81 069,810** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **58 210,370** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **219, 390** тысяч тенге, **22 640,050** тысяч тенге.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала Западно- Казахстанской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Касимова Айгуль Кадырбаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Мусин Асылхан Асилбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор Умербаева Сайра Кикбаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Асан Нурлыбек Жанабергенулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №
632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235

форма

Декларация о соответствии

"25" сентября 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Кварц-Спецсервис» г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии №7**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Асан Нурлыбек Жанабергенулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала Западно-Казахстанской области», по адресу: Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 14**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района», Руководитель - Касимова Айгуль Кадырбаевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Сункар Актобе 2005» (№16002034 от 13.03.2007 года)**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Частное учреждение "Научно- исследовательский институт "Транс" Заказ: 4117**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Директором КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района» от 2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	985,5	985,5
Число этажей	этаж	2 этажа	2 этажа
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	7859	7859
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание двухэтажное сооружение, 1962 года постройки.

Количество помещений/кабинетов – 159/91.

Помимо общеобразовательной школы в состав объекта входят миницентр (детсад) и класс предшкольной подготовки (начальные классы). Проектная мощность – 350 учащихся. Фактическое количество – 238 учащихся и детей.

-Фундаменты бетонный ленточный;

-Стены наружные – силикатный кирпич;

-Перегородки – силикатный кирпич;

-Перекрытия – железобетонные плиты;

-Внутренняя отделка стен – штукатурка, шпаклевка, покраска;

-Двери – деревянные;

-Окна – деревянные оконные блоки;

-Полы - дощатые, деревянные, линолеумные, напольная плитка;

-Кровля – деревянная скатная, стропильные системы, с покрытием листами металлочерепицы по деревянной обрешетке;
-Цоколь – штукатурка;
-Отмостка – бетонная;
-Электроснабжение – от трансформатора подстанции ввод в первый этаж;
-Водоснабжение – централизованное;
-Канализация – автономный септик.
-Газоснабжение – централизованное;
-Отопление – водяное, автономная газовая котельная на прилегающей территории (4 котла КС-Г-25; 2 котла КОВ 50);
-Вентиляция – естественная, принудительная с механическим побуждением;
-Слаботочные системы–телефон, охранно-пожарная сигнализация, интернет, видеонаблюдение наружное и внутреннее; Класс по функциональной пожарной опасности – Ф1.1.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **15 июля 2019года;**
месяц, год
окончание работ **25 сентября 2019 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,4;**
фактически, месяц: **2,4;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

;
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала Западно-Казахстанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Кварц-Спецсервис»**

Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы **25.09.2019 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«25» сентября 2019г.

Технический надзор **ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» Директор Наурыз Ақтілек Ахметұлы, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Сарайшык, 55**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **эксперта Мусина Асылхана Асилбековича, АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА KZ88VJE00040129 , 06.08.2018 г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **Договор о государственных закупках услуг №78 от 09.07.2019г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала Западно-Казахстанской области» по адресу: 091000 Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 14**
наименование и местонахождения объекта
заказчиком которого является **Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района», Руководитель - Касимова Айгуль Кадырбаевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Кварц-Спецсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **ТОО «Сункар Актобе 2005» (№16002034 от 13.03.2007 года)**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Султанов Мурат Жолдыевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **15 июля 2019г;**
месяц, год
окончание работ: **25 сентября 2019г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2,4 ;**
фактически **2,4;**
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **110 951 390** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **88 091 950** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **219 390** тенге, прочие работы **22 640 050** тенге.
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **81 069 810,12** тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **58 210 370,12** тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **219 390** тенге, прочие работы **22 640 050** тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **Частное учреждение "Научно- исследовательский институт "Транс" Заказ: 4117**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района», Руководителем - Касимова Айгуль Кадырбаевна от 2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»**

Директор Наурыз Актілек Ахметулы **25.09.2018г**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Мусин Асылхан Асилбекович, АТТЕСТАТ ЭКСПЕРТА KZ88VJE00040129, 06.08.2018 г.** **25.09.2019г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестата, подпись, дата место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«25» сентября 2019г.

Авторский надзор: **Частное учреждение "Научно-исследовательский институт "Транс" Директор - Умербаева Сайра Кикбаевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Макишева Айгуль Алтаевна №15-308/п от 15.05.2015 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора о государственных закупках услуг №79 от 10.07.2019 г**
№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Салыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала Западно-Казахстанской области» по адресу: 091000 Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 14**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Салыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района», Руководитель - Касимова Айгуль Калырбаевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Кварц-Сиенсервис», лицензия ГСЛ №011639 от 08.05.2003 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Асан Нурлыбек Жанабергенулы.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Сункар Актобе 2005» (№16002034 от 13.03.2007 года)**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Султанов Мурат Жолдыевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **15 июля 2019г;**
месяц, год

окончание работ: **25 сентября 2019г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2,4;**
фактически **2,4.**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

Частное учреждение "Научно- исследовательский институт "Транс" Заказ: 4117 на «Капитальный ремонт здания КГУ «СОШ им. С. Жаксыгулова» отдела образования Таскалинского района, с положительным заключением экспертизы №0043/17 ТОО «Экспертный центр БРК» г. Тараз от 15.11.2017г. и внесенными изменениями протоколами Заказчика,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Руководителем КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова от 14.11.2017г.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **Частное учреждение "Научно-исследовательский институт "Транс" Директор – Умербаева Сайра Кикбасвна** 25.09.2019г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Макишева Айгуль Алтаевна** 25.09.2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

13913653

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование стройки:"Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района
Договор о государственных закупках работ№ 77 от 09.07.2019 г

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		Наименование	код
		77	09.07.2019г.					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**14 022 633**			**14 022 633**	**0**		**1 682 716**	**15 705 349**
за август месяц 2019 г.	14 022 633	14 022 633		14 022 633			1 682 716	15 705 349

Заказчик:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени С.Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского

Касимова А.К.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки:"Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в

Договор о государственных закупках работ№ 77 от 09.07.2019 г

АКТ № 1
приемки выполненных работ за август 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**259,0000**		**547,70**	**141853**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,6987	180,963	754,98	136624
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	3,73	754,98	2816
		Итого оплата труда:				**538,38**	**139439**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	3,73	1402,13	5229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	3,73	754,98	2816
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**5229**
1. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	13,468	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		318,18	82409
		НР второго уровня	%	3,6		31,17	8073
		Накладные расходы	%	--		349,35	90482
		Сметная прибыль	%	8		71,76	18587
		Сметная стоимость:				**968,81**	**250922**
2	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**1842,2000**		**80,49**	**148281**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,1139	209,827	690,68	144923
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	2,395	754,98	1808
		Итого оплата труда:				**79,65**	**146731**
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	2,395	1402,13	3358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	2,395	754,98	1808
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**3358**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	8,658	–	–
		Итого материалов:				**0,00**	**–**
		НР первого уровня	%	59,1		47,07	86718
		НР второго уровня	%	3,6		4,59	8460
		Накладные расходы	%	–		51,67	95178
		Сметная прибыль	%	8		10,57	19477
		Сметная стоимость:				**142,73**	**262936**
3	**12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**171,5000**		**244,13**	**41868**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,336	57,624	690,68	39800
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,475	754,98	1114
		Итого оплата труда:				**238,56**	**40913**
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	1,475	1402,13	2068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	1,475	754,98	1114
		Итого эксплуатация машин:				**12,06**	**2068**
3. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,008	1,372	–	–
		Итого материалов:				**–**	**–**
		НР первого уровня	%	59,1		140,99	24180
		НР второго уровня	%	3,6		13,86	2378
		Накладные расходы	%	–		154,85	26557
		Сметная прибыль	%	8		31,92	5474
		Сметная стоимость:				**430,90**	**73899**
4	**12-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**343,0000**		**52,98**	**18170**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,0767	26,308	690,68	18170
		Итого оплата труда:				**52,98**	**18170**
4. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,007	2,401	–	–
		Итого материалов:				**–**	**–**
		НР первого уровня	%	59,1		31,31	10739
		НР второго уровня	%	3,6		3,03	1041
		Накладные расходы	%	–		34,34	11779
		Сметная прибыль	%	8		6,99	2396
		Сметная стоимость:				**94,30**	**32346**
5	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**88,0000**		**968,90**	**85263**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=723,15)	чел-ч	1,287	113,282	723,15	81920
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	1,892	820,66	1553
		Итого оплата труда:				**948,56**	**83473**
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	1,276	1909,23	2436

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	1,276	852,37	1088
5. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	2,543	16,80	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
5. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,616	1402,13	864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,616	754,98	465
		Итого эксплуатация машин:				**37,98**	**3343**
5. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	9,381	–	–
		Итого материалов:				**0,00**	–
		НР первого уровня	%	59,1		560,60	49332
		НР второго уровня	%	3,6		55,06	4845
		Накладные расходы	%	–		615,66	54178
		Сметная прибыль	%	8		126,76	11155
		Сметная стоимость:				**1711,32**	**150596**
6	**12-060101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**305,4000**		**340,32**	**103934**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,4611	140,82	709,78	99951
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	2,84	754,98	2144
		Итого оплата труда:				**334,30**	**102095**
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	2,84	1402,13	3982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	2,84	754,98	2144
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**3982**
6. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	10,445	–	–
		Итого материалов:				**0,00**	–
		НР первого уровня	%	59,1		197,57	60338
		НР второго уровня	%	3,6		19,36	5914
		Накладные расходы	%	–		216,94	66252
		Сметная прибыль	%	8		44,58	13615
		Сметная стоимость:				**601,84**	**183801**
7	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**38,4160**		**674,08**	**25895**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	0,9497	36,484	709,78	25895
		Итого оплата труда:				**674,08**	**25895**
7. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,035	1,345	–	–
		Итого материалов:				–	–
		НР первого уровня	%	59,1		398,33	15304
		НР второго уровня	%	3,6		38,61	1483
		Накладные расходы	%	–		436,99	16787
		Сметная прибыль	%	8		88,89	3415
		Сметная стоимость:				**1199,95**	**46097**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**128,2000**		**62,89**	**8063**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=690,68)	чел-ч	0,091	11,666	690,68	8058
		Итого оплата труда:				**62,85**	**8058**
8.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,15384	35,39	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**5**
8.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,2564	–	–
		Итого материалов:				**0,00**	–
		НР первого уровня	%	59,1		37,15	4762
		НР второго уровня	%	3,6		3,60	462
		Накладные расходы	%	–		40,75	5224
		Сметная прибыль	%	8		8,29	1063
		Сметная стоимость:				**111,93**	**14350**
9	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**37,0000**		**1468,51**	**54335**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	1,96	72,531	709,78	51481
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	1,469	852,37	1252
		Итого оплата труда:				**1425,22**	**52733**
9.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	1,469	1909,23	2804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	1,469	852,37	1252
9.4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	2,934	16,80	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**77,13**	**2854**
9.5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	3,885	–	–
		Итого материалов:				**0,00**	–
		НР первого уровня	%	59,1		842,31	31165
		НР второго уровня	%	3,6		83,19	3078
		Накладные расходы	%	–		925,49	34243
		Сметная прибыль	%	8		191,52	7086
		Сметная стоимость:				**2585,53**	**95664**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**627662**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**627662**
Всего заработная плата -			Тенге				**617509**
Накладные расходы -			Тенге				**400682**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**364948**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**35734**
Сметная прибыль -			Тенге				**82267**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1110611**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**863**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**617509**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1110611**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**863**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**617509**
		РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ФАСАД					
10	**12-030101-1601 РСНБ РК 2015**	**Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами**	**м3**	**3,0000**		**45540,49**	**136621**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=709,78)	чел-ч	35,39	106,17	709,78	75357
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	1,29	935,59	1207
		Итого оплата труда:				**25521,42**	**76564**
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,6	3173,59	1904
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,2	0,6	1143,29	686
10. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,23	0,69	1402,13	967
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,23	0,69	754,98	521
		Итого эксплуатация машин:				**957,21**	**2872**
10. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,253	0,759	14899,04	11308
10. 6	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,402	1,206	38939,78	46961
10. 7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,23	0,69	--	--
10. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	1,32	93,00	123
		Итого материалов:				**19464,17**	**58393**
		НР первого уровня	%	59,1		15083,16	45249
		НР второго уровня	%	3,6		2182,45	6547
		Накладные расходы	%	--		17265,61	51797
		Сметная прибыль	%	8		5024,49	15073
		Сметная стоимость:				**67830,59**	**203492**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**136621**
		В том числе					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**136621**
	Материалы -		Тенге				**58393**
	Всего заработная плата -		Тенге				**76564**
		Накладные расходы -	Тенге				**51797**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**45249**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6548**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15073**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**203492**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76564**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**203492**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76564**
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
11	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**154,9856**		**2027,01**	**314157**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=774,71)	чел-ч	0,938975	145,528	774,71	112742
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,083625	12,961	806,95	10459
		Итого оплата труда:				**794,91**	**123200**
11.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	6,044	1402,13	8475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	6,044	754,98	4563
11.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	24,158	18,64	450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	6,916	1799,25	12444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	6,916	852,37	5895
11.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	37,235	14,28	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**141,31**	**21901**
11.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	106,94	982,74	105094
11.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	602,894	24,49	14765
11.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	86,792	108,14	9386
11.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	241,778	80,69	19509
11.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1239,885	9,87	12238
11.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	378,165	48,98	18523
		Итого материалов:				**1158,26**	**179514**
		НР первого уровня	%	53,82		427,82	66306
		НР второго уровня	%	3,6		88,37	13697
		Накладные расходы	%	–		516,20	80003
		Сметная прибыль	%	8		203,46	31533
		Сметная стоимость:				**2746,66**	**425693**
12	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**154,9856**		**19457,23**	**3015590**
		НР второго уровня	%	3,6		700,46	108561

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		700,46	108561
		Сметная прибыль	%	8		1612,62	249932
		Сметная стоимость:				**21770,31**	**3374084**
13	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**64,0000**		**1124,43**	**71963**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=754,98)	чел-ч	0,24587	15,736	754,98	11880
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	0,296	833,94	247
		Итого оплата труда:				**189,48**	**12127**
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,056	1402,13	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,056	754,98	42
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,24	1799,25	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,24	852,37	205
		Итого эксплуатация машин:				**7,97**	**510**
13. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	58,048	982,74	57046
13. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	256	9,87	2527
		Итого материалов:				**930,83**	**59573**
		НР первого уровня	%	53,82		101,98	6527
		НР второго уровня	%	3,6		44,15	2826
		Накладные расходы	%	--		146,13	9352
		Сметная прибыль	%	8		101,64	6505
		Сметная стоимость:				**1372,20**	**87821**
14	**21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**64,0000**		**2041,25**	**130640**
		НР второго уровня	%	3,6		73,48	4703
		Накладные расходы	%	--		73,48	4703
		Сметная прибыль	%	8		169,18	10827
		Сметная стоимость:				**2283,91**	**146170**
15	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**80,0000**		**59,28**	**4742**
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	171
		Накладные расходы	%	--		2,13	171
		Сметная прибыль	%	8		4,91	393
		Сметная стоимость:				**66,33**	**5306**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3537093**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3537093**
	Материалы -		Тенге				**239087**
	Всего заработная плата -		Тенге				**135327**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3150973**
		Накладные расходы -	Тенге				**202790**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**72833**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**129957**
		Сметная прибыль -	Тенге				**299191**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4039074**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135327**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4039074**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**175**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135327**
		РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
16	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**282,1428**		**1009,46**	**284811**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	0,5175	146,069	865,11	126314
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02725	7,688	757,21	5822
		Итого оплата труда:				**468,33**	**132136**
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,176339	3422,17	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,176339	852,37	150
16. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,024375	6,877	807,63	5554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024375	6,877	754,98	5192
16. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	0,634821	1402,13	890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	0,634821	754,98	479
		Итого эксплуатация машин:				**24,98**	**7048**
16. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	3191,035	47,40	151255
16. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	2,688	93,00	194
		Итого материалов:				**536,78**	**151449**
		НР первого уровня	%	49,32		230,98	65169
		НР второго уровня	%	3,6		44,66	12599
		Накладные расходы	%	–		275,64	77769
		Сметная прибыль	%	8		102,81	29006
		Сметная стоимость:				**1387,90**	**391586**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**449,0500**		**1104,57**	**496008**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8*832,64)	чел-ч	0,851	382,142	832,64	318186
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06925	31,097	754,98	23477
		Итого оплата труда:				**760,86**	**341664**
17. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	26,382	904,63	23866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	26,382	754,98	19918
17. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	4,715	1402,13	6611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	4,715	754,98	3560
		Итого эксплуатация машин:				**67,87**	**30477**
17. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	8,397	17462,95	146640
17. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,026943	19874,45	535
17. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,53886	314,02	169
		Итого материалов:				**328,13**	**147345**
		НР первого уровня	%	49,32		375,26	168509
		НР второго уровня	%	3,6		53,27	23923
		Накладные расходы	%	–		428,53	192431
		Сметная прибыль	%	8		122,65	55075
		Сметная стоимость:				**1655,75**	**743515**
18	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**708,1790**		**552,03**	**390939**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6*813,54)	чел-ч	0,4255	301,33	813,54	245144
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	16,554	757,06	12532
		Итого оплата труда:				**363,86**	**257676**
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,354089	3422,17	1212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,354089	852,37	302
18. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	14,783	807,63	11939
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020875	14,783	754,98	11161
18. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	1,416	1402,13	1986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,416	754,98	1069
		Итого эксплуатация машин:				**21,37**	**15137**
18. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,88	2747,735	47,40	130243
18. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	4,462	93,00	415

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**184,50**	**130658**
		НР первого уровня	%	49,32		179,45	127086
		НР второго уровня	%	3,6		26,33	18649
		Накладные расходы	%	–		205,79	145735
		Сметная прибыль	%	8		60,63	42934
		Сметная стоимость:				**818,45**	**579607**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1171758**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1171758**
Материалы -			Тенге				**429452**
Всего заработная плата -			Тенге				**731476**
		Накладные расходы -	Тенге				**415935**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**360764**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**55171**
		Сметная прибыль -	Тенге				**127015**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1714708**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**885**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**731476**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1714708**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**885**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**731476**
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ					
		ТИП К-(248,6+329,1)м2					
19	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**282,1428**		**620,78**	**175147**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2~703,42)	чел-ч	0,4094	115,509	703,42	81252
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	4,479	754,98	3382
		Итого оплата труда:				**299,97**	**84633**
19. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	31,988	11,67	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарпаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
19. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	4,479	1402,13	6280
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарпаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	4,479	754,98	3382
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**6653**
19. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,756	14997,94	86324
19. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	9,875	93,00	918
		Итого материалов:				**309,21**	**87242**
		НР первого уровня	%	54,81		164,41	46387
		НР второго уровня	%	3,6		28,27	7975

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		192,68	54363
		Сметная прибыль	%	8		65,08	18361
		Сметная стоимость:				**878,53**	**247871**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**175147**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**175147**
	Материалы -		Тенге				**87242**
	Всего заработная плата -		Тенге				**84633**
		Накладные расходы -	Тенге				**54363**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**46387**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7976**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18361**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**247871**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84633**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**247871**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84633**
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ					
		КРОВЛЯ КУХНИ					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				--
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 7.Отопление и вентиляция					
		ОТОПЛЕНИЕ					
20	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**178,0000**		**1377,50**	**245194**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2*878,47)	чел-ч	1,329	236,509	878,47	207766
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086726	15,437	759,49	11724
		Итого оплата труда:				**1233,09**	**219490**
20. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,083636	14,887	2326,30	34632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,083636	14,887	754,98	11239
20. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000515	0,09167	3581,97	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000515	0,09167	852,37	78
20. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000309	0,055002	3173,59	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000309	0,055002	1143,29	63
20. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002266	0,403348	1799,25	726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002266	0,403348	852,37	344

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**201,46**	**35861**
20. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	1,05	941,46	989
20. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,12282	3716,46	456
20. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	1,317	93,00	122
		Итого материалов:				**8,81**	**1568**
		НР первого уровня	%	60,4		744,79	132572
		НР второго уровня	%	3,6		76,40	13600
		Накладные расходы	%	–		821,19	146172
		Сметная прибыль	%	8		175,89	31309
		Сметная стоимость:				**2374,58**	**422675**
21	**23-010602-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**129,3060**		**510,83**	**66053**
		НР второго уровня	%	3,6		18,39	2378
		Накладные расходы	%	–		18,39	2378
		Сметная прибыль	%	8		42,34	5475
		Сметная стоимость:				**571,56**	**73906**
22	**23-010602-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**65,6600**		**334,77**	**21981**
		НР второго уровня	%	3,6		12,05	791
		Накладные расходы	%	–		12,05	791
		Сметная прибыль	%	8		27,75	1822
		Сметная стоимость:				**374,57**	**24594**
23	**23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**165,3620**		**211,61**	**34992**
		НР второго уровня	%	3,6		7,62	1260
		Накладные расходы	%	–		7,62	1260
		Сметная прибыль	%	8		17,54	2900
		Сметная стоимость:				**236,77**	**39152**
24	**23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**750,8990**		**132,26**	**99314**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		4,76	3575
		Накладные расходы	%	--		4,76	3575
		Сметная прибыль	%	8		10,96	8231
		Сметная стоимость:				**147,98**	**111120**
25	**23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**339,0000**		**1494,85**	**506754**
		НР второго уровня	%	3,6		53,81	18243
		Накладные расходы	%	--		53,81	18243
		Сметная прибыль	%	8		123,89	42000
		Сметная стоимость:				**1672,56**	**566997**
26	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**184,0000**		**1578,42**	**290429**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5*803,99)	чел-ч	1,514	278,594	803,99	223987
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0103	1,895	852,37	1615
		Итого оплата труда:				**1226,10**	**225603**
26. 3	31-060103-0501	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	66,332	163,71	10859
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	1,895	1799,25	3410
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0103	1,895	852,37	1615
		Итого эксплуатация машин:				**77,55**	**14269**
26. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,2024	178001,92	36028
26. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,02576	195385,08	5033
26. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,368	30195,06	11112
		Итого материалов:				**283,55**	**52172**
		НР первого уровня	%	60,4		740,56	136264
		НР второго уровня	%	3,6		83,48	15361
		Накладные расходы	%	--		824,05	151625
		Сметная прибыль	%	8		192,20	35364
		Сметная стоимость:				**2594,66**	**477418**
27	**23-041008-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан RA-N-20, прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**92,0000**		**8097,12**	**744935**
		НР второго уровня	%	3,6		291,50	26818
		Накладные расходы	%	--		291,50	26818
		Сметная прибыль	%	8		671,09	61740

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9059,71**	**833493**
28	**23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**92,0000**		**5547,92**	**510409**
		НР второго уровня	%	3,6		199,73	18375
		Накладные расходы	%	–		199,73	18375
		Сметная прибыль	%	8		459,81	42303
		Сметная стоимость:				**6207,46**	**571086**
29	**23-040905-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны двойной регулировки проходной муфтовый КРДП 11Б25бк, Т 150°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**92,0000**		**1147,81**	**105599**
		НР второго уровня	%	3,6		41,32	3802
		Накладные расходы	%	–		41,32	3802
		Сметная прибыль	%	8		95,13	8752
		Сметная стоимость:				**1284,26**	**118152**
30	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**10,0000**		**416,45**	**4164**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,21733	2,173	878,47	1909
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	0,2575	852,37	219
		Итого оплата труда:				**212,87**	**2129**
30. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02575	0,2575	1799,25	463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02575	0,2575	852,37	219
		Итого эксплуатация машин:				**46,33**	**463**
30. 4	21-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,143	2682,02	384
30. 5	21-110403-9903	Самоклеящая лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	1,5	15	90,84	1363
30. 6	21-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,02	2293,98	46
		Итого материалов:				**179,20**	**1792**
		НР первого уровня	%	55,3		117,72	1177
		НР второго уровня	%	3,6		19,23	192
		Накладные расходы	%	–		136,95	1369
		Сметная прибыль	%	8		44,27	443
		Сметная стоимость:				**597,67**	**5977**
31	**21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**10,0000**		**362,29**	**3623**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		13,04	130
		Накладные расходы	%	–		13,04	130
		Сметная прибыль	%	8		30,03	300
		Сметная стоимость:				**405,36**	**4054**
32	**23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**45,0000**		**25,53**	**1149**
		НР второго уровня	%	3,6		0,92	41
		Накладные расходы	%	–		0,92	41
		Сметная прибыль	%	8		2,12	95
		Сметная стоимость:				**28,57**	**1285**
33	**23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**		**42,86**	**686**
		НР второго уровня	%	3,6		1,54	25
		Накладные расходы	%	–		1,54	25
		Сметная прибыль	%	8		3,55	57
		Сметная стоимость:				**47,96**	**767**
34	**23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**		**111,20**	**2002**
		НР второго уровня	%	3,6		4,00	72
		Накладные расходы	%	–		4,00	72
		Сметная прибыль	%	8		9,22	166
		Сметная стоимость:				**124,42**	**2240**
35	**23-020401-2510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**		**96,61**	**1932**
		НР второго уровня	%	3,6		3,48	70
		Накладные расходы	%	–		3,48	70
		Сметная прибыль	%	8		8,01	160
		Сметная стоимость:				**108,09**	**2162**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**		**64,72**	**1165**
		НР второго уровня	%	3,6		2,33	42
		Накладные расходы	%	–		2,33	42
		Сметная прибыль	%	8		5,36	97
		Сметная стоимость:				**72,41**	**1303**
37	**23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**70,0000**		**31,92**	**2234**
		НР второго уровня	%	3,6		1,15	80
		Накладные расходы	%	–		1,15	80
		Сметная прибыль	%	8		2,65	185
		Сметная стоимость:				**35,71**	**2500**
38	**23-020401-2513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**		**205,06**	**4101**
		НР второго уровня	%	3,6		7,38	148
		Накладные расходы	%	–		7,38	148
		Сметная прибыль	%	8		17,00	340
		Сметная стоимость:				**229,44**	**4589**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2646716**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2111093**
Материалы -			Тенге				**1792**
Всего заработная плата -			Тенге				**2129**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2106929**
Сдача и испытание -			Тенге				**69**
		Накладные расходы -	Тенге				**77219**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1177**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**76042**
		Сметная прибыль -	Тенге				**175065**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2363377**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2129**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**535623**
Материалы -			Тенге				**53740**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				445093
	Сдача в испытание -		Тенге				14035
		Накладные расходы -	Тенге				297796
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				268836
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				28960
		Сметная прибыль -	Тенге				66674
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				900093
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				532
		Сметная заработная плата -	Тенге				445093
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3263470
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				535
		Сметная заработная плата -	Тенге				447221
		РАЗДЕЛ 8.Электроснабжение.Смета № 4-1.Уличное электроосвещение					
39	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,8800**		**1177,36**	**3391**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8*742,25)	чел-ч	1,586	4,568	742,25	3391
		Итого оплата труда:				**1177,36**	**3391**
		НР первого уровня	%	59,1		695,82	2004
		НР второго уровня	%	3,6		67,43	194
		Накладные расходы	%	–		763,25	2198
		Сметная прибыль	%	8		155,25	447
		Сметная стоимость:				**2095,86**	**6036**
40	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,8800**		**615,09**	**1771**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7*674,77)	чел-ч	0,91155	2,625	674,77	1771
		Итого оплата труда:				**615,09**	**1771**
		НР первого уровня	%	59,1		363,52	1047
		НР второго уровня	%	3,6		35,23	101
		Накладные расходы	%	–		398,75	1148
		Сметная прибыль	%	8		81,11	234
		Сметная стоимость:				**1094,94**	**3153**
41	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**170,0000**		**343,78**	**58443**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4*852,37)	чел-ч	0,0618	10,506	852,37	8955
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,102794	17,475	997,83	17437
		Итого оплата труда:				**155,25**	**26392**
41. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,051397	8,737	3360,99	29367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051397	8,737	1143,29	9989

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,051397	8,737	2302,88	20121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051397	8,737	852,37	7447
		Итого эксплуатация машин:				**291,11**	**49488**
		НР первого уровня	%	42,8		66,45	11296
		НР второго уровня	%	3,6		14,77	2511
		Накладные расходы	%	--		81,21	13806
		Сметная прибыль	%	8		34,00	5780
		Сметная стоимость:				**459,00**	**78029**
42	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,5600**		**1452,32**	**813**
		НР второго уровня	%	3,6		52,28	29
		Накладные расходы	%	--		52,28	29
		Сметная прибыль	%	8		120,37	67
		Сметная стоимость:				**1624,97**	**910**
43	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**170,0000**		**220,42**	**37472**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=852,37)	чел-ч	0,1133	19,261	852,37	16417
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	7,004	802,34	5620
		Итого оплата труда:				**129,63**	**22037**
43. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,004017	0,68289	3360,99	2295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	0,68289	1143,29	781
43. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,033166	5,638	2247,48	12672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033166	5,638	754,98	4257
43. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,033166	5,638	11,60	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,004017	0,68289	2302,88	1573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004017	0,68289	852,37	582
		Итого эксплуатация машин:				**97,68**	**16605**
43. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,068	331,13	23
43. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00136	281414,94	383
43. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,01632	1671,43	27
43.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,0697	2673,62	186
43.11	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,014144	361,08	5
43.12	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,102	1184,41	121

1	2	3	4	5	6	7	8
43.13	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,0017	208069,05	354
43.14	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,017	197108,17	3351
		Итого материалов:				**26,17**	**4449**
		НР первого уровня	%	42,8		55,48	9432
		НР второго уровня	%	3,6		9,93	1689
		Накладные расходы	%	–		65,41	11120
		Сметная прибыль	%	8		22,87	3887
		Сметная стоимость:				**308,70**	**52480**
44	**23-060140-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1700**		**414655,96**	**70492**
		НР второго уровня	%	3,6		14927,61	2538
		Накладные расходы	%	–		14927,61	2538
		Сметная прибыль	%	8		34366,69	5842
		Сметная стоимость:				**463950,26**	**78872**
45	**13-100901-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее**	**км**	**0,1600**		**13863,42**	**2218**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5*803,99)	чел-ч	8,034	1,285	803,99	1033
45.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,643	1,223	255,71	313
		Итого оплата труда:				**8413,55**	**1346**
45.3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	2,293	0,366845	2687,12	986
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,293	0,366845	852,37	313
45.4	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	2,293	0,366845	542,22	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**7404,17**	**1185**
		НР первого уровня	%	42,8		3601,00	576
		НР второго уровня	%	3,6		628,72	101
		Накладные расходы	%	–		4229,72	677
		Сметная прибыль	%	8		1447,45	232
		Сметная стоимость:				**19540,59**	**3126**
46	**21-130810-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента сигнальная ЛС-300 "Осторожно кабель"(прим)**	**м2**	**48,0000**		**314,16**	**15080**
		НР второго уровня	%	3,6		11,31	543

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		11,31	543
		Сметная прибыль	%	8		26,04	1250
		Сметная стоимость:				**351,51**	**16872**
47	**23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая диам. 63мм**	**м**	**20,0000**		**301,25**	**6025**
		НР второго уровня	%	3,6		10,85	217
		Накладные расходы	%	–		10,85	217
		Сметная прибыль	%	8		24,97	499
		Сметная стоимость:				**337,06**	**6741**
48	**21-060505-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость опор**	**т**	**0,4620**		**277110,03**	**128025**
		НР второго уровня	%	3,6		9975,96	4609
		Накладные расходы	%	–		9975,96	4609
		Сметная прибыль	%	8		22966,88	10611
		Сметная стоимость:				**310052,87**	**143244**
49	**23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**7,0000**		**6276,40**	**43935**
		НР второго уровня	%	3,6		225,95	1582
		Накладные расходы	%	–		225,95	1582
		Сметная прибыль	%	8		520,19	3641
		Сметная стоимость:				**7022,54**	**49158**
50	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0700**		**192465,93**	**13473**
		НР второго уровня	%	3,6		6928,77	485
		Накладные расходы	%	–		6928,77	485
		Сметная прибыль	%	8		15951,58	1117
		Сметная стоимость:				**215346,28**	**15074**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**381137**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**98133**
Материалы -			Тенге				**4449**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				49775
		Сдача и испытание -	Тенге				2729
		Накладные расходы -	Тенге				25604
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				21304
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4300
		Сметная прибыль -	Тенге				9899
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				133635
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				57
		Сметная заработная плата -	Тенге				49775
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				283004
		Всего заработная плата -	Тенге				5162
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				277842
		Сдача и испытание -	Тенге				150
		Накладные расходы -	Тенге				13349
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3051
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				10298
		Сметная прибыль -	Тенге				23708
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				320061
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				453697
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				54938
		РАЗДЕЛ 9.Здание школы.Смета № 2-1-4.Электроосвещение					
51	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**49,0000**		**276,80**	**13563**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=878.47)	чел-ч	0,2987	14,636	878,47	12858
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000824	0,040376	997,83	40
		Итого оплата труда:				**263,22**	**12898**
51. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,000412	0,020188	3360,99	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,020188	1143,29	23
51. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,000412	0,020188	2302,88	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,020188	852,37	17
		Итого эксплуатация машин:				**2,33**	**114**
51. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,001543	19874,45	31
51. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	49,98	11,22	561
		Итого материалов:				**12,07**	**591**
		НР первого уровня	%	42,8		112,66	5520
		НР второго уровня	%	3,6		14,02	687
		Накладные расходы	%	--		126,68	6207

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		32,28	1582
		Сметная стоимость:				**435,76**	**21352**
52	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**48,5000**		**330,38**	**16023**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=878,47)	чел-ч	0,3502	16,985	878,47	14921
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000824	0,039964	997,83	40
		Итого оплата труда:				**308,46**	**14960**
52. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,000412	0,019982	3360,99	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,019982	1143,29	23
52. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,000412	0,019982	2302,88	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000412	0,019982	852,37	17
		Итого эксплуатация машин:				**2,33**	**113**
52. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001528	19874,45	30
52. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000727	381819,66	278
52. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на полихлориновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,2037	620,99	126
52. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	49,47	11,22	555
		Итого материалов:				**20,41**	**990**
		НР первого уровня	%	42,8		132,02	6403
		НР второго уровня	%	3,6		16,65	807
		Накладные расходы	%	–		148,67	7210
		Сметная прибыль	%	8		38,32	1859
		Сметная стоимость:				**517,37**	**25093**
53	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**50,0000**		**448,83**	**22442**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=865,11)	чел-ч	0,515	25,75	865,11	22277
		Итого оплата труда:				**445,53**	**22277**
53. 2	21-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,0005	125,46	0
53. 3	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,0025	19874,45	50
53. 4	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0005	230636,06	115
		Итого материалов:				**3,30**	**165**
		НР первого уровня	%	40,6		180,89	9044
		НР второго уровня	%	3,6		22,67	1133
		Накладные расходы	%	–		203,56	10178
		Сметная прибыль	%	8		52,19	2610
		Сметная стоимость:				**704,58**	**35229**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1850,0000**		**314,78**	**582339**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8*832,64)	чел-ч	0,2266	419,21	832,64	349051
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002266	4,192	997,83	4183
		Итого оплата труда:				**190,94**	**353234**
54. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001133	2,096	3360,99	7045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001133	2,096	1143,29	2396
54. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02781	51,449	163,71	8423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001133	2,096	2302,88	4827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001133	2,096	852,37	1787
54. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,049852	92,226	14,28	1317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,68**	**21611**
54. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	38,85	331,13	12864
54. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	3,7	223,10	825
54. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	247,9	182,65	45279
54.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	247,9	270,38	67027
54.11	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,01776	222237,60	3947
54.12	23-021104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	33,3	1453,50	48402
54.13	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	123,95	216,24	26803
54.14	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	333	11,22	3736
54.15	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	18,5	150,96	2793
		Итого материалов:				**114,42**	**211676**
		НР первого уровня	%	42,8		81,72	151184
		НР второго уровня	%	3,6		14,27	26407
		Накладные расходы	%	--		96,00	177591
		Сметная прибыль	%	8		32,86	60794
		Сметная стоимость:				**443,63**	**820724**
55	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**299,0000**		**70,94**	**21211**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8*832,64)	чел-ч	0,0618	18,478	832,64	15386
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000412	0,123188	997,83	123
		Итого оплата труда:				**51,87**	**15509**
55. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,000206	0,061594	3360,99	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000206	0,061594	1143,29	70
55. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,000206	0,061594	2302,88	142

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000206	0,061594	852,37	53
		Итого эксплуатация машин:				**1,17**	**349**
55. 5	21-130809-0801	Лента лицкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,4784	620,99	297
55. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0598	2673,62	160
55. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,001794	71863,08	129
55. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	14,95	32,64	488
55. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	36,478	11,22	409
55.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,9269	4010,64	3717
55.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	2,392	115,26	276
		Итого материалов:				**18,32**	**5476**
		НР первого уровня	%	42,8		22,20	6638
		НР второго уровня	%	3,6		3,35	1003
		Накладные расходы	%	–		25,55	7640
		Сметная прибыль	%	8		7,72	2308
		Сметная стоимость:				**104,21**	**31159**
56	**13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**105,0000**		**115,75**	**12154**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=832,64)	чел-ч	0,103	10,815	832,64	9005
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001648	0,17304	997,83	173
		Итого оплата труда:				**87,41**	**9178**
56. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,000824	0,08652	3360,99	291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,08652	1143,29	99
56. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,000824	0,08652	2302,88	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000824	0,08652	852,37	74
		Итого эксплуатация машин:				**4,67**	**490**
56. 5	21-130809-0801	Лента лицкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0032	0,336	620,99	209
56. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,021	2673,62	56
56. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000012	0,001218	71863,08	88
56. 8	23-061702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	5,25	144,87	761
56. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	12,81	11,22	144
56.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,3255	4010,64	1305
56.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,84	115,26	97
		Итого материалов:				**25,32**	**2659**
		НР первого уровня	%	42,8		37,41	3928
		НР второго уровня	%	3,6		5,51	579
		Накладные расходы	%	–		42,92	4507
		Сметная прибыль	%	8		12,69	1333

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**171,37**	**17994**
				ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ			
57	**51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вводная панель ВРУ-1-26-10, УХЛ4**	**шт.**	**1,0000**		**184990,00**	**184990**
		НР второго уровня	%	3,6		6659,64	6660
		Накладные расходы	%	--		6659,64	6660
		Сметная прибыль	%	8		15331,97	15332
		Сметная стоимость:				**206981,61**	**206982**
58	**23-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**3818,77**	**7638**
		НР второго уровня	%	3,6		137,48	275
		Накладные расходы	%	--		137,48	275
		Сметная прибыль	%	8		316,50	633
		Сметная стоимость:				**4272,75**	**8545**
59	**23-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3305,80**	**3306**
		НР второго уровня	%	3,6		119,01	119
		Накладные расходы	%	--		119,01	119
		Сметная прибыль	%	8		273,98	274
		Сметная стоимость:				**3698,79**	**3699**
60	**23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1139,46**	**2279**
		НР второго уровня	%	3,6		41,02	82
		Накладные расходы	%	--		41,02	82
		Сметная прибыль	%	8		94,44	189
		Сметная стоимость:				**1274,92**	**2550**
61	**23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**18,0000**		**365,28**	**6575**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		13,15	237
		Накладные расходы	%	--		13,15	237
		Сметная прибыль	%	8		30,27	545
		Сметная стоимость:				**408,70**	7357
62	**23-070204-1411 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**12,0000**		**3331,88**	**39983**
		НР второго уровня	%	3,6		119,95	1439
		Накладные расходы	%	--		119,95	1439
		Сметная прибыль	%	8		276,15	3314
		Сметная стоимость:				**3727,97**	**44736**
63	**23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,56**	**1094**
		НР второго уровня	%	3,6		39,37	39
		Накладные расходы	%	--		39,37	39
		Сметная прибыль	%	8		90,63	91
		Сметная стоимость:				**1223,56**	**1224**
64	**23-070102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**163,0000**		**2242,12**	**365466**
		НР второго уровня	%	3,6		80,72	13157
		Накладные расходы	%	--		80,72	13157
		Сметная прибыль	%	8		185,83	30290
		Сметная стоимость:				**2508,66**	**408912**
65	**23-070102-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**14,0000**		**4357,04**	**60999**
		НР второго уровня	%	3,6		156,85	2196
		Накладные расходы	%	--		156,85	2196
		Сметная прибыль	%	8		361,11	5056
		Сметная стоимость:				**4875,00**	**68250**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**98,0000**		**201,05**	19703
		НР второго уровня	%	3,6		7,24	709
		Накладные расходы	%	–		7,24	709
		Сметная прибыль	%	8		16,66	1633
		Сметная стоимость:				**224,95**	22045
67	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**97,0000**		**263,21**	25531
		НР второго уровня	%	3,6		9,48	919
		Накладные расходы	%	–		9,48	919
		Сметная прибыль	%	8		21,81	2116
		Сметная стоимость:				**294,50**	28567
68	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Разветвительная коробка У-192**	**шт.**	**100,0000**		**100,09**	10009
		НР второго уровня	%	3,6		3,60	360
		Накладные расходы	%	–		3,60	360
		Сметная прибыль	%	8		8,39	839
		Сметная стоимость:				**111,99**	11199
69	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробка под выключатель, розетку**	**шт.**	**195,0000**		**59,29**	11562
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	416
		Накладные расходы	%	–		2,13	416
		Сметная прибыль	%	8		4,91	958
		Сметная стоимость:				**66,34**	12936
70	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3480**		**82304,33**	28642
		НР второго уровня	%	3,6		2962,96	1031
		Накладные расходы	%	–		2962,96	1031

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6821,38	2374
		Сметная стоимость:				**92088,67**	**32047**
71	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,4700**		**192465,93**	**667857**
		НР второго уровня	%	3,6		6928,77	24043
		Накладные расходы	%	–		6928,77	24043
		Сметная прибыль	%	8		15951,58	55352
		Сметная стоимость:				**215346,28**	**747252**
72	**23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**507448,17**	**25372**
		НР второго уровня	%	3,6		18268,13	913
		Накладные расходы	%	–		18268,13	913
		Сметная прибыль	%	8		42057,30	2103
		Сметная стоимость:				**567773,61**	**28389**
73	**23-060128-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1100**		**724696,34**	**79717**
		НР второго уровня	%	3,6		26089,07	2870
		Накладные расходы	%	–		26089,07	2870
		Сметная прибыль	%	8		60062,83	6607
		Сметная стоимость:				**810848,24**	**89193**
74	**23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**330591,60**	**16530**
		НР второго уровня	%	3,6		11901,30	595
		Накладные расходы	%	–		11901,30	595
		Сметная прибыль	%	8		27399,43	1370
		Сметная стоимость:				**369892,33**	**18495**
75	**23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**6823,68**	**6824**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		245,65	246
		Накладные расходы	%	–		245,65	246
		Сметная прибыль	%	8		565,55	566
		Сметная стоимость:				**7634,88**	**7635**
76	**23-080302-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Оповещатель МЗМ-1(прим)**	**шт.**	**9,0000**		**7167,56**	**64508**
		НР второго уровня	%	3,6		258,03	2322
		Накладные расходы	%	–		258,03	2322
		Сметная прибыль	%	8		594,05	5346
		Сметная стоимость:				**8019,64**	**72177**
77	**23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**3700,0000**		**22,48**	**83176**
		НР второго уровня	%	3,6		0,81	2994
		Накладные расходы	%	–		0,81	2994
		Сметная прибыль	%	8		1,86	6894
		Сметная стоимость:				**25,15**	**93064**
78	**23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**210,0000**		**59,28**	**12449**
		НР второго уровня	%	3,6		2,13	448
		Накладные расходы	%	–		2,13	448
		Сметная прибыль	%	8		4,91	1032
		Сметная стоимость:				**66,33**	**13929**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**2391938**
		В том числе					
Стоимость оборудования -			Тенге				**184990**
Накладные расходы -			Тенге				**6660**
Сметная прибыль -			Тенге				**15332**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**206982**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**667732**
Материалы -			Тенге				**221558**
Всего заработная плата -			Тенге				**428055**
Сдача и испытание -			Тенге				**12995**
Накладные расходы -			Тенге				**213334**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**182718**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				30616
		Сметная прибыль -	Тенге				70485
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				951551
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				510
		Сметная заработная плата -	Тенге				428055
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1539216
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1539216
		Накладные расходы -	Тенге				55412
		Сметная прибыль -	Тенге				127570
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1722198
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2880731
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				510
		Сметная заработная плата -	Тенге				428055
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				11068073
	в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2466424
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				245986
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				109299
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8170672
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				184990
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1367267
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				12435339
	Накладные расходы II уровня		Тенге				447672
	ИТОГО:		Тенге				12883012
	Сметная прибыль		Тенге				1030641
	ИТОГО по смете:		Тенге				13 913 653

Договорная стоимость 14 022 633
НДС 12% 1 682 716
ИТОГО 15 705 349

Заказчик:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени С.Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района

_____ Касимова А.К.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Технадзор:ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» _____