31314303

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки:"Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала ЗКО.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала ЗКО"

Договор о государственных закупках работ№ 77 от 09.07.2019 г

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансов | | Организ.прав.форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наименование | Код | Наименование | код |
| | | 77 | 09.07.2019 | | | | |
| | Стоимость выполненных работ | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС | В отчетном месяце 2019 года | из графика | | | НДС 12% | Всего |
| | | | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в текущих ценах 2019г. | Стоимость оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат не входящий в состав СМР | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего по стройке:** | **45 582 209** | | | **45 582 209** | | | **5 469 865** | **51 052 074** |
| за сентябрь месяц 2019 г. | 31 559 576 | 31 559 576 | | 31 559 576 | | | 3 787 149 | 35 346 725 |

**Заказчик:**

**КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени С.Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района**

Касимова А.К.

**Подрядчик:**

**ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Асан Н.Ж.

**Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района**
**Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"**
**Наименование стройки:"Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала ЗКО".**
**Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала ЗКО"**
**Договор о государственных закупках работ№ 77 от 09.07.2019 г**

## АКТ № 2
## приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Ремонтно-строительные работы. Смета № 2-1-1** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 10 | 1 | 12-060101-1001 РСНБ РК 2015 **Полотна дверные. Снятие** | м2 | 99,8040 | | 255,20 | 25470 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 255,20 | 25470 |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 165,44 | 16512 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 33,65 | 3359 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 454,29 | 45340 |
| 11 | 2 | 12-060101-1101 РСНБ РК 2015 **Наличники. Снятие** | м | 196,0000 | | 29,61 | 5804 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 29,61 | 5804 |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19,20 | 3763 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,90 | 765 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 52,72 | 10333 |
| 12 | 3 | 12-030101-0104 РСНБ РК 2015 **Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев** | м2 стен | 9,6600 | | 494,04 | 4772 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 435,77 | 4210 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 91,08 | 880 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 0,00 | -- |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 284,60 | 2749 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 62,29 | 602 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная стоимость: | | | | 840,94 | 8123 |
| 13 | 4 | 12-120104-0501 РСНБ РК 2015 | Очистка потолков и стен вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 | 4467,2000 | | 122,94 | 549202 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 122,94 | 549202 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 79,70 | 356035 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,21 | 72419 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 218,85 | 977656 |
| 14 | 5 | 12-080101-0204 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | 35,0000 | | 199,94 | 6998 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 198,57 | 6950 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,37 | 48 |
| | | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 128,78 | 4507 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 26,30 | 920 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 355,02 | 12426 |
| 15 | 6 | 12-080101-0101 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | 35,0000 | | 122,47 | 4286 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 110,56 | 3870 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 15,83 | 554 |
| | | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 72,10 | 2524 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15,57 | 545 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 210,13 | 7355 |
| 16 | 7 | 12-080101-0102 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | м2 кровли | 35,0000 | | 172,40 | 6034 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 164,89 | 5771 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,98 | 349 |
| | | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 107,17 | 3751 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22,37 | 783 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 301,93 | 10568 |
| 17 | 8 | 12-080101-0104 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты | м2 кровли | 35,0000 | | 56,63 | 1982 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 49,64 | 1737 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,29 | 325 |
| | | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 32,43 | 1135 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,13 | 249 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 96,19 | 3367 |
| 18 | 9 | **41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | **т** | **64,7300** | | **429,00** | **27769** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 15,44 | 1000 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,56 | 2302 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **480,00** | **31070** |
| 19 | 10 | **41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** | **т** | **64,7300** | | **104,49** | **6764** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3,76 | 243 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,66 | 561 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **116,91** | **7568** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | Тенге | | | | **639082** |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | | Тенге | | | | **639082** |
| Всего заработная плата - | | | | Тенге | | | | **603015** |
| Транспортные расходы - | | | | Тенге | | | | **34533** |
| Накладные расходы - | | | | Тенге | | | | **392218** |
| Сметная прибыль - | | | | Тенге | | | | **82504** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | | Тенге | | | | **1113805** |
| Нормативная трудоемкость - | | | | чел.-ч | | | | **872** |
| Сметная заработная плата - | | | | Тенге | | | | **603015** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | Тенге | | | | **1113805** |
| Нормативная трудоемкость - | | | | чел.-ч | | | | **872** |
| Сметная заработная плата - | | | | Тенге | | | | **603015** |
| РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | | ФАСАД | | | | | |
| 21 | 11 | **11-150108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **Фасад зданий из сайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля** | **м2** | **1288,0000** | | **2077,20** | **2675437** |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 1099,23 | 1415813 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 15,85 | 20415 |
| | | | Итого материалов: | | | | 964,43 | 1242191 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 636,44 | 819733 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 217,09 | 279614 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2930,73** | **3774783** |
| 22 | 12 | **11-260201-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме** | **м3 изоляции** | **86,3450** | **30119,08** | **2600632** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20378,89** | **1759615** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2028,29** | **175132** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **8447,08** | **729363** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11591,99 | 1000911 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3336,89 | 288123 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45047,96** | **3889666** |
| 23 | 13 | **21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012** | **м3** | **83,7547** | **14885,83** | **1246757** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 535,89 | 44883 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1233,74 | 103331 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16655,46** | **1394972** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | **6522827** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **6522827** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1971553** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **3175428** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1246757** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1865526** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **671068** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **9059421** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3847** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3175428** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **9059421** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **3847** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3175428** |
| | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ | | | | | |
| | | ОКНА | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м2 проемов** | **150,4144** | **2027,01** | **304891** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | **794,91** | **119567** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **141,31** | **21255** |
| | | | **Итого материалов:** | | | **1158,26** | **174219** |
| | | | Накладные расходы | % | – | 516,20 | 77643 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 203,46 | 30603 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **2746,66** | **413137** |
| 28 | 15 | 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** | **м2** | **150,4144** | **19457,23** | **2926648** |
| | | | Накладные расходы | % | – | 700,46 | 105359 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 1612,62 | 242561 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **21770,31** | **3274567** |
| 29 | 16 | 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** | **м** | **74,2000** | **1124,43** | **83432** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | **189,48** | **14060** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **7,97** | **592** |
| | | | **Итого материалов:** | | | **930,83** | **69067** |
| | | | Накладные расходы | % | – | 146,13 | 10843 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 101,64 | 7542 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **1372,20** | **101817** |
| 30 | 17 | 21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99** | **м** | **74,2000** | **2041,25** | **151461** |
| | | | Накладные расходы | % | – | 73,48 | 5453 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 169,18 | 12553 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **2283,91** | **169466** |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 | шт. | 96,0000 | | 59,28 | 5691 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2,13 | 205 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4,91 | 472 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 66,33 | 6367 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | | Тенге | | | | 3472123 |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | | Тенге | | | | 3472123 |
| Материалы - | | | | Тенге | | | | 243287 |
| Всего заработная плата - | | | | Тенге | | | | 133626 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | | Тенге | | | | 3083799 |
| Накладные расходы - | | | | Тенге | | | | 199503 |
| Сметная прибыль - | | | | Тенге | | | | 293730 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | | Тенге | | | | 3965356 |
| Нормативная трудоемкость - | | | | чел.-ч | | | | 172 |
| Сметная заработная плата - | | | | Тенге | | | | 133626 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | | Тенге | | | | 3965356 |
| Нормативная трудоемкость - | | | | чел.-ч | | | | 172 |
| Сметная заработная плата - | | | | Тенге | | | | 133626 |
| РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 49 | 19 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 334,8618 | | 1009,46 | 338028 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 468,33 | 156825 |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 24,98 | 8365 |
| | | | Итого материалов: | | | | 536,78 | 179748 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 275,64 | 92300 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 102,81 | 34426 |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 1387,90 | 464754 |
| 50 | 20 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 449,0500 | | 1104,57 | 496008 |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 760,86 | 341664 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 67,87 | 30477 |
| | | Итого материалов: | | | | 328,13 | 147345 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 428,53 | 192431 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 122,65 | 55075 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1655,75 | 743515 |
| 51 | 21 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 **Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 216,0000 | | 2488,50 | 537516 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1713,77 | 370175 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 36,10 | 7799 |
| | | Итого материалов: | | | | 758,06 | 163742 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 965,25 | 208493 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 276,30 | 59681 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3730,04 | 805690 |
| 52 | 22 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 **Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 708,1790 | | 552,03 | 390939 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 363,86 | 257676 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21,37 | 15137 |
| | | Итого материалов: | | | | 184,50 | 130658 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 205,79 | 145735 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 60,63 | 42934 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 818,45 | 579607 |
| 53 | 23 | 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 **Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 216,0000 | | 806,61 | 174229 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 472,74 | 102111 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 38,64 | 8346 |
| | | Итого материалов: | | | | 326,77 | 70583 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 270,58 | 58446 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 86,18 | 18614 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1163,37 | 251289 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 24 | 11-150212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм** | м2 | -- | | 1027,53 | -- |
| 57 | 25 | 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | м2 поверхности облицовки | 60,4500 | | 3905,65 | 236097 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 1437,74 | 86911 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 21,28 | 1286 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 2462,30 | 148846 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 875,22 | 52907 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 382,47 | 23120 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 5163,34 | 312124 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | | Тенге | | | | 2172816 |
| В том числе: | | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | | Тенге | | | | 2172816 |
| Материалы - | | | | Тенге | | | | 840922 |
| Всего заработная плата - | | | | Тенге | | | | 1315362 |
| Накладные расходы - | | | | Тенге | | | | 750312 |
| Сметная прибыль - | | | | Тенге | | | | 233850 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | | Тенге | | | | 3156979 |
| Нормативная трудоемкость - | | | | чел.-ч | | | | 1593 |
| Сметная заработная плата - | | | | Тенге | | | | 1315362 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | | Тенге | | | | 3156979 |
| Нормативная трудоемкость - | | | | чел.-ч | | | | 1593 |
| Сметная заработная плата - | | | | Тенге | | | | 1315362 |
| РАЗДЕЛ 6 ПОЛЫ | | | | | | | | |
| ТИП К-(248,6+329,1)м2 | | | | | | | | |
| 61 | 26 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | м2 стяжки | 295,5572 | | 620,78 | 183475 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 299,97 | 88657 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 23,58 | 6970 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 309,21 | 91390 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 192,68 | 56947 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,08 | 19234 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **878,53** | **259656** |
| 62 | 27 | **11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **м2 покрытия** | **288,8500** | | **1595,47** | **460853** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **847,70** | **244858** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **110,55** | **31933** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **678,17** | **195890** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 538,79 | 155629 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 170,74 | 49319 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2305,00** | **665800** |
| 62.11 | 28 | **22-060301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **м2** | **589,2540** | | **2068,65** | **1218960** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 74,47 | 43883 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 171,45 | 101027 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2314,57** | **1363870** |
| 66 | 29 | **22-060301-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **м2** | **65,1780** | | **2247,39** | **146480** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 80,91 | 5273 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 186,26 | 12140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2514,56** | **163894** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **2009768** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2009768** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **287280** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **333515** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1365441** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **261732** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **181720** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **2453220** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **437** |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | **333515** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | **2453220** |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | **437** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 333515 |
| | | **РАЗДЕЛ 9.КОТЕЛЬНАЯ** | | | | | |
| 129 | 30 | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **50,6000** | **620,78** | **31411** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | **299,97** | **15178** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **23,58** | **1193** |
| | | | **Итого материалов:** | | | **309,21** | **15646** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 192,68 | 9749 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 65,08 | 3293 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **878,53** | **44454** |
| 130 | 31 | **11-100105-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **Стропила. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | **0,9000** | **77201,06** | **69481** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | **19151,16** | **17236** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1137,83** | **1024** |
| | | | **Итого материалов:** | | | **57360,84** | **51625** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 13457,45 | 12112 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 7252,68 | 6527 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **97911,19** | **88120** |
| 131 | 32 | **11-100115-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **0,9000** | **6115,95** | **5504** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | **705,71** | **635** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **46,82** | **42** |
| | | | **Итого материалов:** | | | **5383,34** | **4845** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 613,66 | 552 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 538,37 | 485 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **7267,98** | **6541** |
| 132 | 33 | **11-100115-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | **м2 обработанной поверхности** | **72,2000** | **213,30** | **15401** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | **26,76** | **1932** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **2,17** | **157** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **185,30** | **13378** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 22,60 | 1632 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,87 | 1363 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **254,78** | **18395** |
| 133 | 34 | **11-120101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **м2 кровли** | **72,2000** | | **2228,91** | **160927** |
| | | **Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1525,28** | **110125** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **75,80** | **5473** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **649,66** | **46905** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 882,34 | 63705 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 248,90 | 17971 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3360,15** | **242603** |
| 134 | 35 | **21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **м2** | **79,8532** | | **2251,89** | **179821** |
| | | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 81,07 | 6474 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 186,64 | 14904 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2519,59** | **201198** |
| 135 | 36 | **11-120101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25** | **м2 покрытия** | **1,1200** | | **2421,45** | **2712** |
| | | **Покрытия мелкие (карниз) из профлиста. Устройство** | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **846,79** | **948** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,53** | **12** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1567,01** | **1755** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 532,48 | 596 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 236,31 | 265 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3190,24** | **3573** |
| 136 | 37 | **21-100104-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **м2** | **1,2387** | | **2081,60** | **2579** |
| | | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 74,94 | 93 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 172,52 | 214 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2329,06** | **2885** |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **467835** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 467835 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 134155 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 146055 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 182399 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 94913 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 45020 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 607769 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 193 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 146055 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 607769 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 193 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 146055 |
| | | **Отопление и вентиляция. Смета № 2-1-2** | | | | | |
| | | Раздел 1.ОТОПЛЕНИЕ | | | | | |
| 1 | 38 | **11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **116,8000** | **1444,13** | **168674** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | 1211,19 | 141468 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 327,57 | 38261 |
| | | | **Итого материалов:** | | | 12,67 | 1480 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 809,89 | 94595 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 180,32 | 21062 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | 2434,34 | 284331 |
| 2 | 39 | **11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **110,4000** | **1428,72** | **157731** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | 1315,05 | 145181 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 146,03 | 16121 |
| | | | **Итого материалов:** | | | 15,94 | 1760 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 874,32 | 96525 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 184,24 | 20340 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | 2487,28 | 274596 |
| 3 | 40 | **11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **56,0000** | **1076,30** | **60273** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | 988,87 | 55377 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 118,08 | 6613 |
| | | | **Итого материалов:** | | | 8,16 | 457 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 657,53 | 36822 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 138,71 | 7768 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1872,54** | **104862** |
| 5 | 41 | **11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **60,0000** | | **1822,61** | **109356** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1590,37** | **95422** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **326,54** | **19592** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,16** | **729** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1060,78 | 63647 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 230,67 | 13840 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3114,06** | **186843** |
| 6 | 42 | **23-010602-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50x10,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **138,1160** | | **869,21** | **120052** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 31,29 | 4322 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 72,04 | 9950 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **972,54** | **134324** |
| 11 | 43 | **11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** **Радиаторы стальные. Установка** | **кВт** | **96,0000** | | **792,52** | **76082** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **509,77** | **48938** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **55,49** | **5327** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **253,82** | **24367** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 347,52 | 33362 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 91,20 | 8756 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1231,25** | **118200** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете №2-1-2 | | | Тенге | | | | **692169** |
| В том числе: | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **120052** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **120052** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **4322** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **9950** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **134324** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **572117** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **28793** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **486386** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **15825** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **324949** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 71765 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 968832 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 564 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 486386 |
| | | ИТОГО ПО смете №2-1-2 | Тенге | | | | 1103155 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 564 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 486386 |
| | | **Водопровод и канализацию.Смета № 2-1-3** | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 1 | 44 | 12-150101-0102 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка** | **м трубопроводов** | **34,4000** | **486,26** | **20909** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | **453,22** | **15591** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **3,46** | **119** |
| | | | **Итого материалов:** | | | **44,17** | **1520** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 295,48 | 10164 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 63,60 | 2188 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **858,60** | **29536** |
| 2 | 45 | 12-150101-0401 РСНБ РК 2015 | **Умывальники и раковины. Демонтаж** | прибор | 8,0000 | 390,95 | 3128 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | **400,95** | **3208** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **3,75** | **30** |
| | | | **Итого материалов:** | | | **0,00** | -- |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 259,99 | 2080 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 53,01 | 424 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **715,68** | **5725** |
| 3 | 46 | 12-150101-0402 РСНБ РК 2015 | **Унитазы и писсуары. Демонтаж** | прибор | 2,4000 | 486,05 | 1167 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | **498,69** | **1197** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **4,19** | **10** |
| | | | **Итого материалов:** | | | **0,00** | -- |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 323,36 | 776 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 65,92 | 158 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **889,91** | **2136** |
| 4 | 47 | 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | т | 0,3264 | 429,00 | 140 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 15,44 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 35,56 | 12 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **480,00** | **157** |
| 4 | 48 | **41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км** | **т** | **0,3264** | **104,49** | **34** |
| | | Накладные расходы | % | | | 3,76 | 1 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8,66 | 3 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **116,91** | **38** |
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| | | ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА | | | | | |
| 6 | 49 | **23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **2,4000** | **702,10** | **1685** |
| | | Накладные расходы | % | | | 25,28 | 61 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,19 | 140 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **785,57** | **1885** |
| 7 | 50 | **23-040702-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **4,0000** | **911,28** | **3645** |
| | | Накладные расходы | % | | | 32,81 | 131 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 75,53 | 302 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1019,61** | **4078** |
| 8 | 51 | **11-160601-0201 РСНБ РК 2015** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка** | **шт.** | **2,4000** | **1072,71** | **2575** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **762,86** | **1831** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **37,06** | **89** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **313,14** | **752** |
| | | Накладные расходы | % | | | 516,79 | 1240 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 128,98 | 310 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1741,27 | 4179 |
| 9 | 52 | **23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002** | **шт.** | **2,4000** | **6729,37** | **16150** |
| | | Накладные расходы | % | | | 242,26 | 581 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 557,73 | 1339 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **7529,36** | **18070** |
| 10 | 53 | **23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80** | **шт.** | **2,4000** | **875,81** | **2102** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 31,53 | 76 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 72,59 | 174 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **979,93** | **2352** |
| 11 | 54 | **11-160901-0501 РСНБ РК 2015** | **Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** | **счетчик (водомер)** | **0,8000** | **371,08** | **297** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **360,40** | **288** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,53** | **15** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11,70** | **9** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 239,27 | 191 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,69 | 40 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **670,82** | **537** |
| 12 | 55 | **23-030301-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25** | **шт.** | **0,8000** | **14482,01** | **11586** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 521,35 | 417 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1200,27 | 960 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **16203,63** | **12963** |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОПРОВОДА В1 | | | | | |
| 13 | 56 | **11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **13,6000** | **1770,70** | **24082** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1590,37** | **21629** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **326,54** | **4441** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,98** | **177** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 1060,81 | 14427 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 230,74 | 3138 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3114,98** | **42364** |
| 14 | 57 | **11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **32,8000** | **1338,93** | **43917** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1233,09 | 40445 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **201,46** | **6608** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10,11** | **331** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 821,24 | 26937 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 176,00 | 5773 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2376,03** | **77934** |
| 15 | 58 | **23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **м** | **12,2264** | | **138,83** | **1697** |
| | | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5,00 | 61 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,51 | 141 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **155,33** | **1899** |
| 16 | 59 | **23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **м** | **30,4712** | | **203,15** | **6190** |
| | | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,31 | 223 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,84 | 513 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **227,30** | **6926** |
| 17 | 60 | **11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **м трубопровода** | **34,4000** | | **2247,23** | **77305** |
| | | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **389,84** | **13410** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **23,92** | **823** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1854,93** | **63810** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 325,26 | 11189 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 206,74 | 7112 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2791,00** | **96011** |
| 18 | 61 | **11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **м трубопровода** | **1,6000** | | **3433,21** | **5493** |
| | | **Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **661,86** | **1059** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **45,31** | **72** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2762,02** | **4419** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 538,48 | 862 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 319,35 | 511 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4311,17** | **6898** |
| | | ВОДОПРОВОД ТЗ | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 62 | 23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005** | **шт.** | **3,2000** | | **702,10** | **2247** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 25,28 | 81 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 58,19 | 186 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **785,57** | **2514** |
| 20 | 63 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **12,0000** | | **1770,70** | **21248** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1590,37** | **19084** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **326,54** | **3918** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **12,98** | **156** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1060,81 | 12730 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 230,74 | 2769 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **3114,98** | **37380** |
| 21 | 64 | 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **м** | **10,7880** | | **138,83** | **1498** |
| | | | Навладные расходы | % | -- | | 5,00 | 54 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,51 | 124 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **155,33** | **1676** |
| 22 | 65 | 11-170801-0101 РСНБ РК 2015 | **Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка** | **комплект** | **0,8000** | | **6888,05** | **5510** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **6886,98** | **5510** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **305,06** | **244** |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **39,00** | **31** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4564,85 | 3652 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 932,67 | 746 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **12591,04** | **10073** |
| 23 | 66 | 23-030102-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Электрический водонагреватель V 50л, 1,5кВт(прим)** | **шт.** | **0,8000** | | **31455,78** | **25165** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1132,41 | 906 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2607,06 | 2086 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **35195,24** | **28156** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Санитарно-техническое оборудование | | | | | |
| 25 | 67 | 23-030102-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96** | **комплект** | **1,6000** | **6387,75** | **10220** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 229,96 | 368 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 529,42 | 847 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **7147,10** | **11435** |
| 26 | 68 | 23-030102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96** | **комплект** | **1,6000** | **6391,46** | **10226** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 230,09 | 368 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 529,72 | 848 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **7151,28** | **11442** |
| 27 | 69 | 23-030102-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96** | **комплект** | **0,8000** | **12678,31** | **10143** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 456,42 | 365 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 1050,78 | 841 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **14185,51** | **11348** |
| 28 | 70 | 23-030102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062-83** | **шт.** | **0,8000** | **1093,40** | **875** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 39,36 | 31 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 90,62 | 72 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **1223,38** | **979** |
| 29 | 71 | 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Подводки гибкие соединительные** | **м** | **2,4000** | **378,53** | **908** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | 13,63 | 33 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 31,37 | 75 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **423,53** | **1016** |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 72 | 23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96** | **шт.** | **8,0000** | | **9135,33** | **73083** |
| | | | | % | – | | 328,87 | 2631 |
| | | | Накладные расходы | % | 8 | | 757,14 | 6057 |
| | | | Сметная прибыль | | | | **10221,34** | **81771** |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **911,17** | **7289** |
| 32 | 73 | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | **8,0000** | | | |
| | | | | % | – | | 32,80 | 262 |
| | | | Накладные расходы | % | 8 | | 75,52 | 604 |
| | | | Сметная прибыль | | | | **1019,49** | **8156** |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **378,53** | **3028** |
| 33 | 74 | 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Подводки гибкие к водоразборной арматуре** | **м** | **8,0000** | | | |
| | | | | % | – | | 13,63 | 109 |
| | | | Накладные расходы | % | 8 | | 31,37 | 251 |
| | | | Сметная прибыль | | | | **423,53** | **3388** |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **2268,58** | **18149** |
| 35 | 75 | 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Смеситель для умывальника однорукоятночный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **8,0000** | | | |
| | | | | % | – | | 81,67 | 653 |
| | | | Накладные расходы | % | 8 | | 188,02 | 1504 |
| | | | Сметная прибыль | | | | **2538,27** | **20306** |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **14007,95** | **22413** |
| 36 | 76 | 23-041004-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Термосмеситель температурой горячей воды не выше 36град** | **шт.** | **1,6000** | | | |
| | | | | % | – | | 504,29 | 807 |
| | | | Накладные расходы | % | 8 | | 1160,98 | 1858 |
| | | | Сметная прибыль | | | | **15673,22** | **25077** |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 77 | **23-030102-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Ванна стальная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 23695-94** | **шт.** | **4,0000** | **23242,45** | **92970** |
| | | | % | -- | | 836,73 | 3347 |
| | | Накладные расходы | % | 8 | | 1926,33 | 7705 |
| | | Сметная прибыль | | | | **26005,51** | **104022** |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **911,17** | **3645** |
| 40 | 78 | **23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | **4,0000** | | |
| | | | % | -- | | 32,80 | 131 |
| | | Накладные расходы | % | 8 | | 75,52 | 302 |
| | | Сметная прибыль | | | | **1019,49** | **4078** |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | | |
| | | ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1 | **кран** | **3,2000** | | **26029,92** | **83296** |
| 41 | 79 | **11-160701-0101 РСНБ РК 2015** | **Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** | | | **816,49** | **2613** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **76,14** | **244** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25188,86** | **80604** |
| | | **Итого материалов:** | % | -- | | 1448,90 | 4636 |
| | | Накладные расходы | % | 8 | | 2200,32 | 7041 |
| | | Сметная прибыль | | | | **29704,37** | **95054** |
| | | **Сметная стоимость:** | **шт.** | **3,2000** | | **1260,77** | **4034** |
| 42 | 80 | **11-161401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише** | | | | |
| | | | | | | **1255,80** | **4019** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20,48** | **66** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,16** | **93** |
| | | **Итого материалов:** | % | -- | | 832,53 | 2664 |
| | | Накладные расходы | % | 8 | | 170,42 | 545 |
| | | Сметная прибыль | | | | **2300,66** | **7362** |
| | | **Сметная стоимость:** | **шт.** | **3,2000** | | **18593,44** | **59499** |
| 43 | 81 | **23-080307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ** | | | | |
| | | | % | -- | | 669,36 | 2142 |
| | | Накладные расходы | % | 8 | | 1541,02 | 4931 |
| | | Сметная прибыль | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 20803,83 | 66572 |
| 44 | 82 | 23-080305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года<br>Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 6,4000 | | 3270,84 | 20933 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 117,75 | 754 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 271,09 | 1735 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3659,68 | 23422 |
| | | Система К1 | | | | | |
| 45 | 83 | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6<br>Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 18,4000 | | 500,25 | 9205 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 507,38 | 9336 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,13 | 39 |
| | | Итого материалов: | | | | 6,23 | 115 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 336,03 | 6183 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,09 | 1253 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 919,18 | 16913 |
| 46 | 84 | 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6<br>Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 44,8000 | | 516,40 | 23135 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 528,71 | 23686 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,88 | 39 |
| | | Итого материалов: | | | | 2,52 | 113 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 349,98 | 15679 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 70,54 | 3160 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 952,34 | 42665 |
| 47 | 85 | 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года<br>Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | м | 44,8000 | | 263,69 | 11813 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9,49 | 425 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 21,85 | 979 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 295,04 | 13218 |
| 48 | 86 | 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года<br>Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | м | 18,4000 | | 802,85 | 14772 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | – | | 28,90 | 532 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 66,54 | 1224 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **898,29** | **16529** |
| 49 | 87 | **23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110** | **шт.** | **0,8000** | **441,99** | **354** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 15,91 | 13 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,63 | 29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **494,53** | **396** |
| 50 | 88 | **23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прочистка.Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50** | **шт.** | **1,6000** | **112,33** | **180** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 4,04 | 6 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,31 | 15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **125,68** | **201** |
| 51 | 89 | **23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50** | **шт.** | **3,2000** | **42,84** | **137** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 1,54 | 5 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3,55 | 11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **47,93** | **153** |
| 52 | 90 | **23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Прочистка.Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100** | **шт.** | **1,6000** | **352,52** | **564** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 12,69 | 20 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29,22 | 47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **394,43** | **631** |
| 53 | 91 | **23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100** | **шт.** | **3,2000** | **115,73** | **370** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 4,17 | 13 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,59 | 31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **129,49** | **414** |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 92 | 11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 273х4,5 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1,1200 | | 11038,94 | 12364 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 1756,83 | 1968 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 163,82 | 183 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 9211,11 | 10316 |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1498,70 | 1679 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1007,40 | 1128 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 13599,88 | 15232 |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смета № 2-1-3 | Тенге | | | | 772323 |
| | | | В том числе | | | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 455317 |
| | | | Материалы - | Тенге | | | | 1520 |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 19995 |
| | | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 433536 |
| | | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | 174 |
| | | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | 585 |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 28634 |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 38716 |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 522667 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 27 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19995 |
| | | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 317006 |
| | | | Материалы - | Тенге | | | | 160926 |
| | | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 144878 |
| | | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | 4546 |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 102069 |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 33526 |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 452600 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 168 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 144878 |
| | | | ИТОГО ПО Смета № 2-1-3 | Тенге | | | | 975267 |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 195 |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 164873 |
| | | | **Здание школы.Смета № 2-1-4.Электроосвещение** | | | | | |
| 9 | 93 | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | шт | 49,0000 | | 269,09 | 13185 |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 263,22 | 12898 |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 2,33 | 114 |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 12,07 | 591 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 126,68 | 6207 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,28 | 1582 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **435,76** | **21352** |
| 10 | 94 | 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 **Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке** | **шт** | **48,5000** | | **321,35** | **15585** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **308,46** | **14960** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,33** | **113** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20,41** | **990** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 148,67 | 7210 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38,32 | 1859 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **517,37** | **25093** |
| 11 | 95 | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 **Коробка ответвительная. Монтаж на стене** | **шт.** | **50,0000** | | **435,86** | **21793** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **445,53** | **22277** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3,30** | **165** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 203,56 | 10178 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,19 | 2610 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **704,58** | **35229** |
| 12 | 96 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 **Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** | **м** | **1850,0000** | | **308,94** | **571539** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **190,94** | **353234** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **11,68** | **21611** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **114,42** | **211676** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96,00 | 177591 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,86 | 60794 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **443,63** | **820724** |
| 15 | 97 | 13-080206-2202 РСНБ РК 2015 **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | **м** | **299,0000** | | **69,41** | **20754** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **51,87** | **15509** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,17** | **349** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **18,32** | **5476** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,55 | 7640 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,72 | 2308 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104,21** | **31159** |
| 16 | 98 | 13-080206-2204 РСНБ РК 2015 Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 105,0000 | | 113,12 | 11878 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **87,41** | **9178** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,67** | **490** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **25,32** | **2659** |
| | | Накладные расходы | % | – | | **42,92** | **4507** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | **12,69** | **1333** |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **171,37** | **17994** |
| | | | Тенге | | | | **667732** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смета № 2-1-4 | | | В том числе: | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | **667732** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **221558** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **428055** |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | **12995** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **213334** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **70485** |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | **951551** |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | **510** |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | **428055** |
| | | ИТОГО ПО смета № 2-1-4 | Тенге | | | | **951551** |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | **510** |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | **428055** |
| | | **Наружные сети теплоснабжения.Смета № 6-1** | Тенге | | | | |
| 1 | 99 | **12-160101-1502 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах кранов** | **м трубопровода** | **32,0000** | **323,11** | **10340** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **287,44** | **9198** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **67,43** | **2158** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,46** | **79** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 187,97 | 6015 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,66 | 1333 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **562,36** | **17996** |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 2 | 100 | **11-010101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **9,1200** | **93,39** | **852** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,62** | **343** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **88,01** | **803** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 26,50 | 242 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,82 | 90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **132,50** | **1208** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 101 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | м3 грунта | 3,6000 | | 1371,68 | 4938 |
| | | Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | | | | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1412,83 | 5086 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 915,90 | 3297 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 186,30 | 671 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2515,03 | 9054 |
| 4 | 102 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 3,2000 | | 597,17 | 1911 |
| | | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | | | | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 615,09 | 1968 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 398,75 | 1276 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,11 | 260 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1094,94 | 3504 |
| 5 | 103 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 9,5200 | | 19,08 | 187 |
| | | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | | | | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6,99 | 67 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 19,66 | 187 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 4,99 | 47 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,97 | 19 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 26,61 | 253 |
| 6 | 104 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | м3 уплотненного грунта | 9,5200 | | 120,07 | 1143 |
| | | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | | | | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 93,86 | 894 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 52,86 | 503 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 61,92 | 589 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,85 | 141 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 200,44 | 1908 |
| 7 | 105 | 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | м3 основания | 1,3600 | | 2855,60 | 3884 |
| | | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | | | | | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 846,23 | 1151 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 700,45 | 953 |
| | | Итого материалов: | | | | 1611,50 | 2192 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 549,51 | 747 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 275,39 | 375 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3717,83 | 5056 |
| | | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 106 | 11-070601-0102 РСНБ РК 2015 | Каналы непроходные одночейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство | м3 сборных конструкций | 3,8960 | 6716,31 | 26167 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2813,22 | 10960 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1907,03 | 7430 |
| | | Итого материалов: | | | | 2650,14 | 10325 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2056,08 | 8010 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 711,55 | 2772 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 9605,93 | 37425 |
| 9 | 107 | 21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 2,8800 | 58940,85 | 169750 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2121,87 | 6111 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4885,02 | 14069 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 65947,74 | 189929 |
| 10 | 108 | 21-040303-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 1,2400 | 61806,03 | 76639 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2225,02 | 2759 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5122,48 | 6352 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 69153,53 | 85750 |
| 11 | 109 | 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | м3 | 0,7680 | 50850,21 | 39053 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1830,61 | 1406 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4214,47 | 3237 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 56895,28 | 43696 |
| 12 | 110 | 21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012 | шт. | 11,2000 | 665,90 | 7458 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 23,97 | 268 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 55,19 | 618 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 745,06 | 8345 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 111 | **21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Опоры скользящие** | т | 0,0100 | 361298,75 | 3601 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 13006,75 | 130 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29944,44 | 298 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **404249,95** | **4030** |
| 14 | 112 | **21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Опоры неподвижные** | т | 0,0036 | 361298,75 | 1295 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 13006,75 | 47 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 29944,44 | 107 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **404249,95** | **1449** |
| 15 | 113 | **11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** | м2 поверхности | 18,4000 | 1140,56 | 20986 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 116,03 | 2135 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 18,87 | 347 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1014,28 | 18663 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 102,26 | 1882 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 99,73 | 1835 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1346,34** | **24773** |
| 16 | 114 | **11-260201-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** | м3 изоляции | 0,4000 | 9841,76 | 3937 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 9496,31 | 3799 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1167,47 | 467 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 5805,44 | 2322 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1275,40 | 510 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **17217,85** | **6887** |
| 17 | 115 | **21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95** | м3 | 0,4080 | 8639,17 | 3525 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 311,01 | 127 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 716,01 | 292 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9666,19** | **3944** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 116 | 11-260301-0401 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком | м2 поверхности покрытия изоляции | 7,6000 | 2396,43 | 18213 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1803,74 | 13708 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 17,56 | 133 |
| | | Итого материалов: | | | | 635,59 | 4830 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1121,55 | 8524 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 285,66 | 2171 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3856,47 | 29309 |
| 19 | 117 | 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 1000 м2 | 0,0076 | 314117,04 | 2387 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 11308,21 | 86 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 26034,02 | 198 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 351459,27 | 2671 |
| 20 | 118 | 11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,0320 | 634130,91 | 20292 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 442864,08 | 14172 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 276490,63 | 8848 |
| | | Итого материалов: | | | | 11709,01 | 375 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 308420,19 | 9869 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 76897,90 | 2461 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1038121,66 | 33220 |
| 21 | 119 | 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 32,3200 | 1461,67 | 47241 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 52,62 | 1701 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 121,14 | 3915 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1635,43 | 52857 |
| 22 | 120 | 11-130501-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой | м2 | 7,6000 | 1850,44 | 14063 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 888,19 | 6750 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 62,47 | 475 |
| | | Итого материалов: | | | | 952,07 | 7236 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 566,32 | 4304 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 195,50 | 1486 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2639,21** | **20058** |
| 23 | 121 | **11-130501-0102 РСНБ РК 2015** **Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101** | **м2** | **7,6000** | | **914,52** | **6950** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **392,51** | **2983** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,47** | **475** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **497,39** | **3780** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 253,77 | 1929 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 94,46 | 718 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1275,27** | **9692** |
| 24 | 122 | **11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | **т фасонных частей** | **0,0112** | | **943050,94** | **10562** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **411205,03** | **4605** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **303166,57** | **3395** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **341768,15** | **3828** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 299150,44 | 3350 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100819,19 | 1129 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1361059,06** | **15244** |
| 25 | 123 | **23-020101-0167 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | **шт.** | **8,0000** | | **823,97** | **6592** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 29,66 | 237 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,29 | 546 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **921,92** | **7375** |
| 26 | 124 | **11-130301-0406 РСНБ РК 2015** **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **9,2000** | | **58,48** | **538** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,82** | **265** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,07** | **10** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,62** | **273** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,32 | 169 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,21 | 57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **83,87** | **772** |
| | | ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА д.70 мм- 1ШТ | | | | | |
| 27 | 125 | **11-060401-0101 РСНБ РК 2015** **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** | **м3** | **0,0552** | | **30399,58** | **1678** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 2647,10 | 146 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 802,56 | 44 |
| | | Итого материалов: | | | | 27249,78 | 1504 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 2427,85 | 134 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2633,75 | 145 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 35555,68 | 1963 |
| 28 | 126 | 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ВЕНТРУБА Д80ММ. Прокладка | м трубопровода | 1,6000 | | 2449,32 | 3919 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 661,86 | 1059 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 45,31 | 72 |
| | | Итого материалов: | | | | 1778,13 | 2845 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 503,06 | 805 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 237,80 | 380 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 3210,31 | 5136 |
| 29 | 127 | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 0,2240 | | 371,95 | 83 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 298,41 | 67 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,70 | – |
| | | Итого материалов: | | | | 81,88 | 18 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 183,12 | 41 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,10 | 10 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 608,87 | 136 |
| 30 | 128 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,0160 | | 26045,01 | 417 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 17156,50 | 275 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 765,04 | 12 |
| | | Итого материалов: | | | | 8994,93 | 144 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 10785,13 | 173 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2987,33 | 48 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 40328,98 | 645 |
| 31 | 129 | 21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,0165 | | 5514,46 | 91 |
| | | Накладные расходы | % | – | | 198,52 | 3 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 457,04 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 6170,02 | 102 |
| 32 | 130 | 11-260101-0701 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми | м3 изоляции | 0,0026 | 94509,24 | 250 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 95760,33 | 253 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1591,39 | 4 |
| | | Итого материалов: | | | | 717,52 | 2 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 58365,49 | 154 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12455,08 | 33 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 168143,56 | 444 |
| 33 | 131 | 21-130406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0.7 мм | т | 0,0026 | 1827177,70 | 4824 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 65778,40 | 174 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 151436,49 | 400 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2044392,58 | 5397 |
| 34 | 132 | 11-130501-0101 РСНБ РК 2015 | Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой | м2 | 0,6480 | 1850,44 | 1199 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 888,19 | 576 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 62,47 | 40 |
| | | Итого материалов: | | | | 952,07 | 617 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 566,32 | 367 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 195,50 | 127 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2639,21 | 1710 |
| 35 | 133 | 11-130501-0102 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101 | м2 | 0,6480 | 1829,04 | 1185 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 785,02 | 509 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 124,93 | 81 |
| | | Итого материалов: | | | | 994,78 | 645 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 507,54 | 329 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 188,93 | 122 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2550,54 | 1653 |
| 36 | 134 | 21-070302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Антисептированная доска | м3 | 0,0029 | 47888,78 | 138 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1724,00 | 5 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3969,02 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 53581,80 | 154 |
| 37 | 135 | **11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** **Трубопроводы. Изоляция герметиком** | м трубопровода | 1,4400 | | 409,54 | 560 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 212,87 | 307 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 46,33 | 67 |
| | | Итого материалов: | | | | 179,20 | 258 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 136,95 | 197 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 44,27 | 64 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 597,67 | 861 |
| 38 | 136 | **21-100502-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** **Герметик марки 51-Г-10** | кг | 0,0014 | | 561,22 | 1 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 20,20 | -- |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,51 | -- |
| | | Сметная стоимость: | | | | 627,94 | 1 |
| 39 | 137 | **11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** **Установка сальника** | т | 0,0054 | | 943050,94 | 5055 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 411205,03 | 2204 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 303166,57 | 1625 |
| | | Итого материалов: | | | | 341768,15 | 1832 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 299150,44 | 1603 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 100819,19 | 540 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1361059,06 | 7295 |
| 40 | 138 | **11-060101-0119 РСНБ РК 2015** **Заделка швов** | м3 | 0,0009 | | 30289,49 | 27 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2420,32 | 2 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 826,94 | 1 |
| | | Итого материалов: | | | | 27330,67 | 24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2309,73 | 2 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2615,04 | 2 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 35303,03 | 31 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете № 6-1 | | | Тенге | | | | 524951 |
| | | В том числе: | Тенге | | | | 521000 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 56623 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 82422 |
| Всего заработная плата - | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 362595 |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | 2965 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 68627 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 47170 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 636797 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 96 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 82422 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 3951 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 2845 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1059 |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | 32 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 805 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 380 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 5136 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1059 |
| | | ИТОГО ПО смете № 6-1 | Тенге | | | | 641934 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 98 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 83481 |
| | | **Септик производительностью 6 м3 в сутки.Смета №6-2** | | | | | |
| 1 | 139 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **м3 грунта** | **61,4000** | **93,39** | **5734** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | **37,62** | **2310** |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **88,01** | **5404** |
| | | | Накладные расходы | % | – | 26,50 | 1627 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 9,82 | 603 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **132,50** | **8136** |
| 2 | 140 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2 | **Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **3,9200** | **1371,68** | **5377** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | **1412,83** | **5538** |
| | | | Накладные расходы | % | – | 915,90 | 3590 |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | 186,30 | 730 |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | **2515,03** | **9859** |
| 3 | 141 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **3,9200** | **597,17** | **2341** |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | **615,09** | **2411** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | | | 398,75 | 1563 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,11 | 318 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1094,94** | **4292** |
| 4 | 142 | **11-010104-0401 РСНБ РК 2015** | **м3 грунта** | **54,7100** | | **19,08** | **1044** |
| | | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6,99** | **382** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,66** | **1075** |
| | | Накладные расходы | % | | | 4,99 | 273 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1,97 | 108 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **26,61** | **1456** |
| 5 | 143 | **11-010201-0501 РСНБ РК 2015** | **м3 уплотненного грунта** | **54,7100** | | **120,07** | **6569** |
| | | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **93,86** | **5135** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,86** | **2892** |
| | | Накладные расходы | % | | | 61,92 | 3388 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,85 | 812 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **200,44** | **10966** |
| 6 | 144 | **11-010205-0501 РСНБ РК 2015** | **м3 грунта** | **1,6000** | | **597,17** | **955** |
| | | **Обсыпка оголовков колодцев вручную. Группа грунтов 1** | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **615,09** | **984** |
| | | Накладные расходы | % | | | 398,75 | 638 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,11 | 130 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1094,94** | **1752** |
| 7 | 145 | **11-010104-0701 РСНБ РК 2015** | **м2 спланированной поверхности за проход бульдозера** | **5,5000** | | **0,97** | **5** |
| | | **Планировка обсыпки оголовков колодцевбульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)** | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,35** | **2** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,00** | **5** |
| | | Накладные расходы | % | | | 0,25 | 1 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,10 | 1 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1,35** | **7** |
| 8 | 146 | **11-080101-0202 РСНБ РК 2015** | **м3 основания** | **0,6250** | | **8945,91** | **5591** |
| | | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1117,85** | **699** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1197,98** | **749** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7168,15** | **4489** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 912,29 | 570 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 792,92 | 496 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10704,46** | **6690** |
| 9 | 147 | **11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8** **Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие** | **м3 конструкций колодца** | **1,8450** | | **28097,48** | **51840** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9834,26** | **18144** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4741,64** | **8748** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **15731,43** | **29024** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7351,80 | 13564 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2865,62 | 5287 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **38685,88** | **71375** |
| 10 | 148 | **21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** **Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15** | **шт.** | **1,0000** | | **21974,51** | **21975** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 791,08 | 791 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1821,25 | 1821 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **24586,84** | **24587** |
| 11 | 149 | **21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6** | **шт.** | **1,0000** | | **12853,53** | **12854** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 462,73 | 463 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1065,30 | 1065 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14381,56** | **14382** |
| 12 | 150 | **21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9** | **шт.** | **2,0000** | | **18953,07** | **37906** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 682,31 | 1365 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1570,83 | 3142 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **21206,21** | **42412** |
| 13 | 151 | **21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1** | **шт.** | **1,0000** | | **17540,70** | **17541** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 631,47 | 631 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1453,77 | 1454 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **19625,94** | **19626** |
| 14 | 152 | **21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **шт.** | **1,0000** | | **3648,24** | **3648** |
| | | **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 8 | | 131,34 | 131 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 302,37 | 302 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4081,94** | **4082** |
| 15 | 153 | **21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **шт.** | **1,0000** | | **9758,23** | **9758** |
| | | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9** | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 8 | | 351,30 | 351 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 808,76 | 809 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **10918,29** | **10918** |
| 16 | 154 | **21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **шт.** | **17,0000** | | **565,08** | **9606** |
| | | **Скобы ходовые** | | | | | |
| | | Накладные расходы | % | 8 | | 20,34 | 346 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,83 | 796 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **632,26** | **10748** |
| 17 | 155 | **11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **7,1000** | | **840,85** | **5970** |
| | | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **579,64** | **4115** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,75** | **375** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **267,04** | **1896** |
| | | Накладные расходы | % | 8 | | 359,97 | 2556 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 97,44 | 692 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1315,47** | **9340** |
| 18 | 156 | **11-106110-0101 РСНБ РК 2015** | **м3** | **0,0170** | | **83864,29** | **1426** |
| | | **Крышка деревянная. Установка** | | | | | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35100,70** | **597** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **881,86** | **15** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **49268,82** | **838** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24802,34 | 422 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8776,36 | 149 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **118480,85** | **2014** |
| 19 | 157 | **11-100116-0204 РСНБ РК 2015** **Антисептирование пастами с двух сторон.** | **м2** | **1,6000** | | **640,72** | **1025** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **124,74** | **200** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,28** | **4** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **518,33** | **829** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 100,48 | 161 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 59,59 | 95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **804,46** | **1287** |
| 20 | 158 | **11-100107-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** **Обивка крышки кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны** | **м2 проемов** | **0,8000** | | **2953,13** | **2363** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **724,51** | **580** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,63** | **6** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2245,39** | **1796** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 555,93 | 445 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 282,42 | 226 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3812,71** | **3050** |
| 21 | 159 | **21-130201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** **Болты** | **т** | **0,0031** | | **458544,76** | **1421** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 16507,61 | 51 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 38004,19 | 118 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **513056,56** | **1590** |
| 22 | 160 | **23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | **комплект** | **1,0000** | | **10020,09** | **10020** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 360,72 | 361 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 830,47 | 830 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11211,28** | **11211** |
| 23 | 161 | **23-011201-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** **Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009** | **м** | **2,1000** | | **1421,38** | **2985** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 51,17 | 107 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 117,80 | 247 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1590,35** | **3340** |
| 24 | 162 | **23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009** | **м** | **1,2000** | **848,81** | **1019** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 30,56 | 37 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 70,35 | 84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **949,72** | **1140** |
| 25 | 163 | **23-010801-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм** | **м** | **2,1000** | **720,70** | **1513** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 25,95 | 54 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 59,73 | 125 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **806,38** | **1693** |
| 26 | 164 | **23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | **шт.** | **2,0000** | **3498,57** | **6997** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 125,95 | 252 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 289,96 | 580 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3914,48** | **7829** |
| 27 | 165 | **21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80** | **т** | **0,0022** | **270377,30** | **584** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 9733,58 | 21 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22408,87 | 48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **302519,75** | **653** |
| 28 | 166 | **11-060101-0119 РСНБ РК 2015** | **Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство** | **м3** | **0,5500** | **27414,09** | **15078** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2420,32** | **1331** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **826,94** | **455** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24366,50** | **13402** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 2203,02 | 1212 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2369,37 | 1303 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 31986,49 | 17593 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете № 6-2 | | | Тенге | | | | 243097 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 243097 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 52265 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 33851 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 137827 |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | 1590 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 34151 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 22180 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 299428 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 42428 |
| | | ИТОГО ПО смете № 6-2 | Тенге | | | | 299428 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 42428 |
| | | **Застройка и благоустройства участка. Смета №7-1. Покрытие и ограждение** | | | | | |
| | | Демонтажные работы | | | | | |
| 1 | 167 | 12-180101-2001 РСНБ РК 2015 | **Тротуары и дорожки из плит. Разборка** | **м2 основания** | **570,0000** | **126,05** | **71847** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **129,83** | **74002** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 84,16 | 47974 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,12 | 9758 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **231,11** | **131734** |
| 2 | 168 | 11-070111-0108 РСНБ РК 2015 К=0,8 | **Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Разборка** | **м огражд** | **190,0000** | **3123,94** | **593548** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1539,99** | **292598** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **511,90** | **97261** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1303,42** | **247650** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 1105,19 | 209986 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 342,70 | 65113 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4626,44** | **879024** |
| | | ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 570 м2 | | | | | |
| 5 | 169 | 11-270701-0302 РСНБ РК 2015 | **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементно-песчаной смесью** | **м2 тротуара** | **570,0000** | **304,29** | **173448** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **293,62** | **167362** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28,89** | **16467** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,73** | **414** |
| | | Накладные расходы | % | – | | 194,71 | 110984 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 40,65 | 23170 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **548,76** | **312792** |
| 6 | 170 | **21-040509-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91** | **м2** | **570,0000** | **2389,41** | **1361964** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 86,02 | 49031 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 198,03 | 112880 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2673,46** | **1523874** |
| 7 | 171 | **21-130101-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96** | **т** | **6,8400** | **30760,43** | **210401** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1107,38 | 7574 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2549,42 | 17438 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34417,23** | **235414** |
| 8 | 172 | **21-010401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014** | **м3** | **41,7240** | **1549,38** | **64646** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 55,78 | 2327 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 128,41 | 5358 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1733,57** | **72331** |
| | | БОРТОВЫЕ КАМНИ - 187,5 м | | | | | |
| 10 | 173 | **21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **3,0080** | **48054,18** | **144547** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1729,95 | 5204 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3982,73 | 11980 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 53766,86 | 161731 |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ | | | | | |
| 11 | 174 | **11-010203-0504 РСНБ РК 2015** | **Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** | **яма** | **81,0000** | **654,58** | **53021** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **261,59** | **21189** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **581,03** | **47063** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 184,44 | 14939 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,69 | 5564 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **927,35** | **75115** |
| 12 | 175 | **11-080101-0203 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** | **м3 основания** | **1,6000** | **3610,40** | **5777** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1117,85** | **1789** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1197,98** | **1917** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1832,63** | **2932** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 720,21 | 1152 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 350,72 | 561 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4734,65** | **7575** |
| 13 | 176 | **11-060101-0113 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | **м3** | **15,0000** | **29121,16** | **436817** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3985,56** | **59783** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **714,96** | **10724** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **24727,63** | **370914** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 3055,69 | 45835 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2584,69 | 38770 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **34893,35** | **523400** |
| 14 | 177 | **11-090302-0112 РСНБ РК 2015** | **Монтаж стоек из труб(81 шт.)** | **т конструкций** | **1,7110** | **18358,36** | **31411** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7036,41** | **12039** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8973,60** | **15354** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4978,52** | **8518** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 5114,79 | 8751 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1909,96 | 3268 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25784,51** | **44117** |
| 15 | 178 | **21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** | **т** | **1,7110** | **329951,39** | **564547** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 11878,25 | 20324 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27346,37 | 46790 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **369176,01** | **631660** |
| 16 | 179 | **11-090305-0401 РСНБ РК 2015** | **Монтаж панелей ограды, полотна ворот и калиток** | **т конструкций** | **4,2229** | **76455,37** | **322861** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70181,76** | **296368** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1216,07** | **5135** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7436,23** | **31402** |
| | | Накладные расходы | % | 80 | | 47106,29 | 198924 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10050,58 | 42442 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **135682,82** | **572971** |
| 17 | 180 | 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Конструкции решетчатые. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** | **т конструкций** | **4,2229** | **108977,90** | **460199** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **88134,61** | **372181** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27496,29** | **116113** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4716,80** | **19918** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 59642,05 | 251861 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 13739,82 | 58021 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **185487,60** | **783290** |
| 18 | 181 | 21-060405-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т** | **т** | **4,2229** | **149530,31** | **631447** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5383,09 | 22732 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12393,07 | 52334 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **167306,47** | **706513** |
| 19 | 182 | 11-090501-0203 РСНБ РК 2015 | **Ограждения решетчатые. Электродуговая сварка при монтаже** | **т** | **4,2229** | **40331,78** | **170316** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **29329,87** | **123856** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10927,10** | **46144** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1249,04** | **5275** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 19999,07 | 84453 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4920,27 | 20778 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **66423,60** | **280498** |
| 19 | 183 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **177,2400** | **58,48** | **10364** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **28,82** | **5108** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,07** | **190** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **29,62** | **5250** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 18,32 | 3247 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,21 | 1101 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **83,87** | **14866** |
| 20 | 184 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1889 за 2 раза** | **м2** | **177,2400** | **115,33** | **20442** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35,63** | **6315** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,70** | **301** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **79,43** | **14079** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 24,20 | 4289 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,25 | 1994 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **151,86** | **26915** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете № 7-1 | | | Тенге | | | | **5376915** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4364537** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **641239** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **628146** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **2977552** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **21721** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **545598** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **392811** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **5302946** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **808** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **628146** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **1012378** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **65113** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **804445** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **27590** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **543989** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **124509** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **1680876** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **949** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **804445** |
| | | ИТОГО ПО смете № 7-1 | Тенге | | | | **6983822** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1757** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1432591** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **23563228** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **8042656** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **867826** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **302159** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **14618038** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **34707** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **4423964** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **27987191** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **1007539** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **28994730** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **2319573** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **31314303** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Договорная стоимость | | | | | | 31 559 576 |
| | НДС 12% | | | | | | 3 787 149 |
| | **ИТОГО** | | | | | | 35 346 725 |

**Заказчик:**
**КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени С.Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района**

_____ **Касимова А.К.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Кварц-Спецсервис"**

_____ **Асан Н.Ж.**

**Технадзор:ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»**

_____