Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки:"Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала ЗКО.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала ЗКО"

Договор о государственных закупках работ№ 77 от 09.07.2019 г

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ прав форма	
		№	дата	Наименование	Код		Наименование	код
		77	09.07.2019					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	80 169 076,78			80 169 076,78			9 620 289,21	89 789 365,99
за сентябрь месяц 2019 г.	**34 586 868**	**34 586 868**		**34 586 867,85**			**4 150 424,14**	**38 737 291,99**

Заказчик:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени С.Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района

_____Касимова А.К.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____Асан Н.Ж.

34318067
3873729,99

100030

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование стройки:"Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала ЗКО.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа им.Садыка Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района в с.Таскала ЗКО"

Договор о государственных закупках работ№ 77 от 09.07.2019 г

АКТ № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

	№ п.п.	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
	1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
25	1	12-080101-1804 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	128,2000		804,76	103170
			Итого оплата труда:				227,67	29187
			Итого эксплуатация машин:				1,73	221
			Итого материалов:				576,25	73876
			Накладные расходы	%	--		154,43	19798
			Сметная прибыль	%	8		76,74	9837
			Сметная стоимость:				1035,92	132805
26	2	21-130816-3407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	128,2000		624,24	80028
			Накладные расходы	%	--		22,47	2881
			Сметная прибыль	%	8		51,74	6633
			Сметная стоимость:				698,45	89541
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				183198
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				183198
			Материалы -	Тенге				73876
			Всего заработная плата -	Тенге				29187
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				80028
			Накладные расходы -	Тенге				22679
			Сметная прибыль -	Тенге				16470

	1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				222347
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39
			Сметная заработная плата -	Тенге				29187
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				222347
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39
			Сметная заработная плата -	Тенге				29187
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ					
			ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ					
32	3	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**19,1400**		**2059,02**	**39410**
			Итого оплата труда:				**898,65**	**17200**
			Итого эксплуатация машин:				**138,11**	**2643**
			Итого материалов:				**1088,80**	**20840**
			Накладные расходы	%	--		575,19	11009
			Сметная прибыль	%	8		210,74	4034
			Сметная стоимость:				**2844,95**	**54452**
33	4	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**9,4242**		**2847,07**	**26831**
			Итого оплата труда:				**1297,96**	**12232**
			Итого эксплуатация машин:				**138,21**	**1302**
			Итого материалов:				**1477,44**	**13924**
			Накладные расходы	%	--		826,21	7786
			Сметная прибыль	%	8		293,86	2769
			Сметная стоимость:				**3967,14**	**37387**
34	5	**11-100501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**12,7058**		**1727,62**	**21951**
			Итого оплата труда:				**881,83**	**11204**
			Итого эксплуатация машин:				**158,16**	**2010**
			Итого материалов:				**760,59**	**9664**
			Накладные расходы	%	--		553,88	7037
			Сметная прибыль	%	8		182,52	2319

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				2464,02	31307
35	6	21-090202-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,8000		24714,41	44486
			Накладные расходы	%	–		889,72	1601
			Сметная прибыль	%	8		2048,33	3687
			Сметная стоимость:				27652,46	49774
36	7	21-090202-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7,9158		23026,62	182274
			Накладные расходы	%	–		828,96	6562
			Сметная прибыль	%	8		1908,45	15107
			Сметная стоимость:				25764,02	203943
37	8	21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,9900		27343,26	81756
			Накладные расходы	%	–		984,36	2943
			Сметная прибыль	%	8		2266,21	6776
			Сметная стоимость:				30593,83	91476
38	9	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	28,5642		11626,79	332110
			Накладные расходы	%	–		418,56	11956
			Сметная прибыль	%	8		963,63	27525
			Сметная стоимость:				13008,98	371591
			ДВЕРИ					
39	10	11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	67,1000		1926,61	129276
			Итого оплата труда:				733,28	49203
			Итого эксплуатация машин:				146,35	9820
			Итого материалов:				1117,86	75009
			Накладные расходы	%	–		478,21	32088

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		192,39	12909
		Сметная стоимость:				**2597,21**	**174273**
40	11	**21-090202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**29,9000**	**27646,20**	**826621**
		Накладные расходы	%	--		995,26	29758
		Сметная прибыль	%	8		2291,32	68510
		Сметная стоимость:				**30932,78**	**924890**
41	12	**21-090202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**324,0000**	**23805,90**	**7713112**
		Накладные расходы	%	--		857,01	277672
		Сметная прибыль	%	8		1973,03	639263
		Сметная стоимость:				**26635,95**	**8630046**
42	13	**21-090202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**4,8000**	**22283,04**	**106959**
		Накладные расходы	%	--		802,19	3851
		Сметная прибыль	%	8		1846,82	8865
		Сметная стоимость:				**24932,05**	**119674**
43	14	**11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,8000**	**2203,55**	**3966**
		Итого оплата труда:				**1808,17**	**3255**
		Итого эксплуатация машин:				**39,32**	**71**
		Итого материалов:				**371,88**	**669**
		Накладные расходы	%	--		1106,07	1991
		Сметная прибыль	%	8		264,77	477
		Сметная стоимость:				**3574,38**	**6434**
44	15	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,8000**	**42839,15**	**77110**
		Накладные расходы	%	--		1542,21	2776

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		3550,51	6391
			Сметная стоимость:				**47931,87**	**86277**
45	16	**11-090403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,9900**		**2012,86**	**6018**
			Итого оплата труда:				**1684,30**	**5036**
			Итого эксплуатация машин:				**41,40**	**124**
			Итого материалов:				**304,02**	**909**
			Накладные расходы	%	–		1028,86	3076
			Сметная прибыль	%	8		243,34	728
			Сметная стоимость:				**3285,06**	**9822**
46	17	**21-090402-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**2,9900**		**36925,71**	**110408**
			Накладные расходы	%	–		1329,33	3975
			Сметная прибыль	%	8		3060,40	9151
			Сметная стоимость:				**41315,44**	**123533**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				9701675
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				9692304
Материалы -				Тенге				119436
Всего заработная плата -				Тенге				89840
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				9474836
Накладные расходы -				Тенге				399015
Сметная прибыль -				Тенге				807306
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -				Тенге				10898624
Нормативная трудоемость -				чел.-ч				116
Сметная заработная плата -				Тенге				89840
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге				9985
Материалы -				Тенге				1578
Всего заработная плата -				Тенге				8291
Накладные расходы -				Тенге				5067
Сметная прибыль -				Тенге				1204
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -				Тенге				16256
Нормативная трудоемость -				чел.-ч				11
Сметная заработная плата -				Тенге				8291
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				10914268
Нормативная трудоемость -				чел.-ч				126
Сметная заработная плата -				Тенге				98130

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
47	18	11-150108-1401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Потолки подвесные. Устройство**	м2	570,1000	1098,51	626261
			Итого оплата труда:			1037,44	591447
			Итого эксплуатация машин:			117,04	66723
			Накладные расходы	%	–	569,63	324748
			Сметная прибыль	%	8	133,45	76081
			Сметная стоимость:			1801,60	1027091
48	19	22-020101-0404 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 в ценах IV квартала 2017 года	**Подвесной потолок "Armstrong" с комплектующими(прим)**	м2	570,1000	1133,55	646237
			Накладные расходы	%	–	40,81	23265
			Сметная прибыль	%	8	93,95	53560
			Сметная стоимость:			1268,31	723061
51	20	11-150204-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,0000	2488,50	94563
			Итого оплата труда:			1713,77	65123
			Итого эксплуатация машин:			36,10	1372
			Итого материалов:			758,06	28806
			Накладные расходы	%	–	965,25	36679
			Сметная прибыль	%	8	276,30	10499
			Сметная стоимость:			3730,04	141742
52	21	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1450,7420	552,03	800859
			Итого оплата труда:			363,86	527864
			Итого эксплуатация машин:			21,37	31009
			Итого материалов:			184,50	267659
			Накладные расходы	%	–	205,79	298546
			Сметная прибыль	%	8	60,63	87952

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				818,45	1187356
53	22	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,0000		806,61	30651
			Итого оплата труда:				472,74	17964
			Итого эксплуатация машин:				38,64	1468
			Итого материалов:				326,77	12417
			Накладные расходы	%	–		270,58	10282
			Сметная прибыль	%	8		86,18	3275
			Сметная стоимость:				1163,37	44208
54	23	11-150212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	600,1000		1027,53	616624
			Итого оплата труда:				539,36	323669
			Итого эксплуатация машин:				4,57	2745
			Итого материалов:				485,71	291477
			Накладные расходы	%	–		312,58	187579
			Сметная прибыль	%	8		107,21	64336
			Сметная стоимость:				1447,32	868539
55	24	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	879,1000		333,35	293050
			Итого оплата труда:				238,51	209673
			Итого эксплуатация машин:				2,42	2131
			Итого материалов:				93,58	82265
			Накладные расходы	%	–		133,87	117683
			Сметная прибыль	%	8		37,38	32859
			Сметная стоимость:				504,60	443592
56	25	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	3721,2000		298,88	1112203
			Итого оплата труда:				212,04	789026

1	2		3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				2,42	9021
			Итого материалов:				85,58	318471
			Накладные расходы	%	--		119,10	443196
			Сметная прибыль	%	8		33,44	124432
			Сметная стоимость:				451,42	1679831
57	26	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	60,4500		3905,65	236097
			Итого оплата труда:				1437,74	86911
			Итого эксплуатация машин:				21,28	1286
			Итого материалов:				2462,30	148846
			Накладные расходы	%	--		875,22	52907
			Сметная прибыль	%	8		382,47	23120
			Сметная стоимость:				5163,34	312124
58	27	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	542,4000		251,13	136212
			Итого оплата труда:				89,76	48685
			Итого эксплуатация машин:				0,67	366
			Итого материалов:				161,01	87334
			Накладные расходы	%	--		60,01	32549
			Сметная прибыль	%	8		24,89	13501
			Сметная стоимость:				336,03	182261
59	28	11-110101-3904 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	478,6000		476,93	228260
			Итого оплата труда:				229,38	109782
			Итого эксплуатация машин:				1,35	646
			Итого материалов:				246,84	118139
			Накладные расходы	%	--		147,42	70555
			Сметная прибыль	%	8		49,95	23905
			Сметная стоимость:				674,30	322720

	1	2	3	4	5	6	7	8
60	29	11-110101-3901 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Плинтуса деревянные. Устройство**	м плинтусов	38,7000		284,83	11023
			Итого оплата труда:				67,27	2603
			Итого эксплуатация машин:				1,80	70
			Итого материалов:				216,61	8383
			Накладные расходы	%	--		48,45	1875
			Сметная прибыль	%	8		26,66	1032
			Сметная стоимость:				359,94	13930
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				4832038
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4832038
		Материалы -		Тенге				1363797
		Всего заработная плата -		Тенге				2772748
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				646237
			Накладные расходы -	Тенге				1599865
			Сметная прибыль -	Тенге				514552
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6946455
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3385
			Сметная заработная плата -	Тенге				2772748
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6946455
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3385
			Сметная заработная плата -	Тенге				2772748
			РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ					
			ТИП К-(248,6+329,1)м2					
62	30	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	288,8500		1595,47	460853
			Итого оплата труда:				847,70	244858
			Итого эксплуатация машин:				110,55	31933
			Итого материалов:				678,17	195890
			Накладные расходы	%	--		538,79	155629
			Сметная прибыль	%	8		170,74	49319
			Сметная стоимость:				2305,00	665800
			ТИП Л-389,8м2					

	1	2	3	4	5	6	7	8
63	31	11-110101-0902 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	389,8000		268,98	104850
			Итого оплата труда:				67,83	26439
			Итого эксплуатация машин:				19,90	7756
			Итого материалов:				190,87	74399
			Накладные расходы	%	--		48,20	18788
			Сметная прибыль	%	8		25,37	9891
			Сметная стоимость:				342,56	133529
64	32	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	389,8000		7119,33	2775116
			Итого оплата труда:				331,90	129376
			Итого эксплуатация машин:				17,38	6775
			Итого материалов:				6778,68	2642330
			Накладные расходы	%	--		444,76	173368
			Сметная прибыль	%	8		605,13	235879
			Сметная стоимость:				8169,22	3184362
			ТИП К1 - 63,9м2					
65	33	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	63,9000		620,78	39668
			Итого оплата труда:				299,97	19168
			Итого эксплуатация машин:				23,58	1507
			Итого материалов:				309,21	19759
			Накладные расходы	%	--		192,68	12312
			Сметная прибыль	%	8		65,08	4158
			Сметная стоимость:				878,53	56138
			ТИП Д - 42,7м2					
67	34	11-110101-0203 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,2700		6112,40	26100
			Итого оплата труда:				3164,03	13510
			Итого эксплуатация машин:				1496,15	6389
			Итого материалов:				2038,22	8703

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2016,68	8611
		Сметная прибыль	%	8		650,33	2777
		Сметная стоимость:				**8779,41**	**37488**
68	35	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**42,7000**	**1332,17**	**56884**
		Итого оплата труда:				**394,70**	**16854**
		Итого эксплуатации машин:				**16,87**	**720**
		Итого материалов:				**927,20**	**39592**
		Накладные расходы	%	--		272,08	11618
		Сметная прибыль	%	8		128,34	5480
		Сметная стоимость:				**1732,60**	**73982**
69	36	**11-110101-3301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,7000**	**3512,13**	**149968**
		Итого оплата труда:				**489,34**	**20895**
		Итого эксплуатации машин:				**30,89**	**1319**
		Итого материалов:				**3006,32**	**128370**
		Накладные расходы	%	--		404,30	17264
		Сметная прибыль	%	8		313,31	13379
		Сметная стоимость:				**4229,75**	**180610**
		ТИП Л - 353,8м2					
70	37	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**28,3040**	**29628,72**	**838611**
		Итого оплата труда:				**3043,74**	**86150**
		Итого эксплуатации машин:				**7,00**	**198**
		Итого материалов:				**26577,98**	**752263**
		Накладные расходы	%	--		2794,96	79109
		Сметная прибыль	%	8		2593,89	73418
		Сметная стоимость:				**35017,58**	**991138**
71	38	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**353,8000**	**620,78**	**219630**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**106128**

1	2		3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				23,58	8343
			Итого материалов:				309,21	109400
			Накладные расходы	%	--		192,68	68169
			Сметная прибыль	%	8		65,08	23024
			Сметная стоимость:				878,53	310824
72	39	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	353,8000		168,14	59486
			Итого оплата труда:				11,08	3921
			Итого эксплуатация машин:				8,04	2844
			Итого материалов:				152,98	54124
			Накладные расходы	%	--		12,35	4368
			Сметная прибыль	%	8		14,44	5108
			Сметная стоимость:				194,92	68963
73	40	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	353,8000		7119,33	2518820
			Итого оплата труда:				331,90	117427
			Итого эксплуатация машин:				17,38	6149
			Итого материалов:				6778,68	2398297
			Накладные расходы	%	--		444,76	157356
			Сметная прибыль	%	8		605,13	214094
			Сметная стоимость:				8169,22	2890270
			ПОРУЧЕНЬ В САНУЗЛЕ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ					
74	41	11-090601-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поручень. Монтаж	т конструкций	0,0068		76708,31	520
			Итого оплата труда:				72759,49	493
			Итого эксплуатация машин:				3894,65	26
			Итого материалов:				1532,23	10
			Накладные расходы	%	--		44076,64	299
			Сметная прибыль	%	8		9662,80	66
			Сметная стоимость:				130447,75	884

	1	2	3	4	5	6	7	8
75	42	23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4,4000		737,91	3247
			Накладные расходы	%	–		26,56	117
			Сметная прибыль	%	8		61,16	269
			Сметная стоимость:				825,63	3633
76	43	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000		933,97	1868
			Накладные расходы	%	–		33,62	67
			Сметная прибыль	%	8		77,41	155
			Сметная стоимость:				1045,00	2090
77	44	11-130601-0207 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,3120		295,20	387
			Итого оплата труда:				295,20	387
			Накладные расходы	%	–		159,81	210
			Сметная прибыль	%	8		36,40	48
			Сметная стоимость:				491,41	645
78	45	11-130601-0209 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	1,3120		79,36	104
			Итого оплата труда:				60,78	80
			Итого эксплуатация машин:				18,59	24
			Накладные расходы	%	–		33,57	44
			Сметная прибыль	%	8		9,03	12
			Сметная стоимость:				121,97	160
79	46	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,3120		62,91	83
			Итого оплата труда:				32,20	42
			Итого эксплуатация машин:				1,30	2
			Итого материалов:				29,62	39
			Накладные расходы	%	–		18,54	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,52	9
		Сметная стоимость:				**87,96**	**115**
80	**47**	**11-130301-1414 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515**	**м2**	**1,3120**	**207,28**	**272**
		Итого оплата труда:				**12,99**	**17**
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**2**
		Итого материалов:				**193,36**	**254**
		Накладные расходы	%	8		14,03	18
		Сметная прибыль	%	8		17,70	23
		Сметная стоимость:				**239,01**	**314**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**7256466**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7255946**
		Материалы -	Тенге				**6423419**
		Всего заработная плата -	Тенге				**785252**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5115**
		Накладные расходы -	Тенге				**707072**
		Сметная прибыль -	Тенге				**637041**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8600059**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1053**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**785252**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**520**
		Материалы -	Тенге				**10**
		Всего заработная плата -	Тенге				**493**
		Накладные расходы -	Тенге				**299**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**884**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**493**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8600944**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1054**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**785745**
		РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ					
		КРОВЛЯ КУХНИ					
81	**48**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5510**	**77201,06**	**42538**
		Итого оплата труда:				**19151,16**	**10552**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1137,83	627
		Итого материалов:				57360,84	31606
		Накладные расходы	%	–		13457,45	7415
		Сметная прибыль	%	8		7252,68	3996
		Сметная стоимость:				97911,19	53949
82	49	11-100115-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5510	6115,95	3370
		Итого оплата труда:				705,71	389
		Итого эксплуатация машин:				46,82	26
		Итого материалов:				5383,34	2966
		Накладные расходы	%	–		613,66	338
		Сметная прибыль	%	8		538,37	297
		Сметная стоимость:				7267,98	4005
83	50	11-100115-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	35,0000	213,30	7466
		Итого оплата труда:				26,76	937
		Итого эксплуатация машин:				2,17	76
		Итого материалов:				185,30	6485
		Накладные расходы	%	–		22,60	791
		Сметная прибыль	%	8		18,87	661
		Сметная стоимость:				254,78	8917
84	51	11-120101-0705 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	35,0000	2228,91	78012
		Итого оплата труда:				1525,28	53385
		Итого эксплуатация машин:				75,80	2653
		Итого материалов:				649,66	22738
		Накладные расходы	%	–		882,34	30882
		Сметная прибыль	%	8		248,90	8712
		Сметная стоимость:				3360,15	117605
85	52	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	35,0000	71,61	2506
		Итого оплата труда:				64,25	2249

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				9,78	342
		Накладные расходы	%	--		36,36	1273
		Сметная прибыль	%	8		8,64	302
		Сметная стоимость:				116,61	4081
86	53	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	38,5000	97,92	3770
		Накладные расходы	%	--		3,53	136
		Сметная прибыль	%	8		8,12	312
		Сметная стоимость:				109,56	4218
87	54	21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	38,7100	2251,89	87171
		Накладные расходы	%	--		81,07	3138
		Сметная прибыль	%	8		186,64	7225
		Сметная стоимость:				2519,59	97534
88	55	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (конек) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,7350	2421,45	6623
		Итого оплата труда:				846,79	2316
		Итого эксплуатация машин:				10,53	29
		Итого материалов:				1567,01	4286
		Накладные расходы	%	--		532,48	1456
		Сметная прибыль	%	8		236,31	646
		Сметная стоимость:				3190,24	8725
89	56	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия мелкие (карниз) из профлиста. Устройство	м2 покрытия	19,1600	2421,45	46395
		Итого оплата труда:				846,79	16225
		Итого эксплуатация машин:				10,53	202
		Итого материалов:				1567,01	30024
		Накладные расходы	%	--		532,48	10202
		Сметная прибыль	%	8		236,31	4528
		Сметная стоимость:				3190,24	61125

	1	2	3	4	5	6	7	8
90	57	21-100104-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	21,1910		2081,60	44111
			Накладные расходы	%	–		74,94	1588
			Сметная прибыль	%	8		172,52	3656
			Сметная стоимость:				2329,06	49355
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				321961
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				321961
Материалы -				Тенге				98105
Всего заработная плата -				Тенге				86052
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				135052
			Накладные расходы -	Тенге				57220
			Сметная прибыль -	Тенге				30334
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				409515
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				113
			Сметная заработная плата -	Тенге				86052
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				409515
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				113
			Сметная заработная плата -	Тенге				86052
			РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ					
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ					
91	58	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Ограждение лестниц. Монтаж**	т конструкций	0,4068		57800,09	23511
			Итого оплата труда:				34131,19	13883
			Итого эксплуатация машин:				22238,38	9046
			Итого материалов:				7888,92	3209
			Накладные расходы	%	–		21461,57	8730
			Сметная прибыль	%	8		6340,93	2579
			Сметная стоимость:				85602,59	34820
92	59	11-090501-0202 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Части опорные. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,4068		2406,12	979
			Итого оплата труда:				1613,77	656
			Итого эксплуатация машин:				522,79	213

1	2		3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				270,62	110
			Накладные расходы	%		--	1002,97	408
			Сметная прибыль	%		8	272,73	111
			Сметная стоимость:				3681,82	1498
93	60	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,0800		502,01	21125
			Накладные расходы	%		--	18,07	760
			Сметная прибыль	%		8	41,61	1751
			Сметная стоимость:				561,69	23636
94	61	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	71,4600		324,56	23193
			Накладные расходы	%		--	11,68	835
			Сметная прибыль	%		8	26,90	1922
			Сметная стоимость:				363,14	25950
95	62	11-130601-0207 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	19,0304		295,20	5618
			Итого оплата труда:				295,20	5618
			Накладные расходы	%		--	159,81	3041
			Сметная прибыль	%		8	36,40	693
			Сметная стоимость:				491,41	9352
96	63	11-130601-0209 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	19,0000		79,36	1508
			Итого оплата труда:				60,78	1155
			Итого эксплуатация машин:				18,59	353
			Накладные расходы	%		--	33,57	638
			Сметная прибыль	%		8	9,03	172
			Сметная стоимость:				121,97	2317
97	64	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,0000		62,91	1195

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				32,20	612
		Итого эксплуатация машин:				1,30	25
		Итого материалов:				29,62	563
		Накладные расходы	%	–		18,54	352
		Сметная прибыль	%	8		6,52	124
		Сметная стоимость:				87,96	1671
98	65	11-130301-1414 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515	м2	19,0000	207,28	3938
		Итого оплата труда:				12,99	247
		Итого эксплуатация машин:				1,26	24
		Итого материалов:				193,36	3674
		Накладные расходы	%	–		14,03	266
		Сметная прибыль	%	8		17,70	336
		Сметная стоимость:				239,01	4541
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ					
99	66	11-100102-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,4097	66638,46	93940
		Итого оплата труда:				19589,29	27615
		Итого эксплуатация машин:				848,71	1196
		Итого материалов:				46584,03	65670
		Накладные расходы	%	–		13321,48	18779
		Сметная прибыль	%	8		6396,80	9018
		Сметная стоимость:				86356,74	121737
100	67	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0077	69911,25	538
		Итого оплата труда:				54794,68	422
		Итого эксплуатация машин:				17675,82	136
		Итого материалов:				1898,65	15
		Накладные расходы	%	–		33630,96	259
		Сметная прибыль	%	8		8283,38	64
		Сметная стоимость:				111825,58	861

	1	2	3	4	5	6	7	8
101	68	11-100111-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Панели МДФ. Установка**	**изделие**	**37,0000**		**980,35**	**36273**
			Итого оплата труда:				**595,24**	**22024**
			Итого эксплуатация машин:				**85,87**	**3177**
			Итого материалов:				**341,88**	**12650**
			Накладные расходы	%	--		367,19	13586
			Сметная прибыль	%	8		107,80	3989
			Сметная стоимость:				**1455,34**	**53848**
102	69	23-050301-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Решетки радиаторные МДФ, размер 900x400x15 мм(прим)**	**м2**	**13,3200**		**10102,08**	**134560**
			Накладные расходы	%	--		363,67	4844
			Сметная прибыль	%	8		837,26	11152
			Сметная стоимость:				**11303,02**	**150556**
103	70	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,3219**		**62,91**	**20**
			Итого оплата труда:				**32,20**	**10**
			Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**--**
			Итого материалов:				**29,62**	**10**
			Накладные расходы	%	--		18,54	6
			Сметная прибыль	%	8		6,52	2
			Сметная стоимость:				**87,96**	**28**
104	71	11-130301-1414 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515(цвет черный)**	**м2**	**0,3219**		**207,28**	**67**
			Итого оплата труда:				**12,99**	**4**
			Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**--**
			Итого материалов:				**193,36**	**62**
			Накладные расходы	%	--		14,03	5
			Сметная прибыль	%	8		17,70	6
			Сметная стоимость:				**239,01**	**77**

	1	2	3	4	5	6	7	8
105	72	11-100115-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,4097		6848,40	9654
			Итого оплата труда:				1689,16	2381
			Итого эксплуатация машин:				33,86	48
			Итого материалов:				5139,62	7245
			Накладные расходы	%	--		1188,38	1675
			Сметная прибыль	%	8		642,94	906
			Сметная стоимость:				8679,72	12236
106	73	11-150404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	93,3140		637,65	59501
			Итого оплата труда:				144,40	13475
			Итого эксплуатация машин:				0,63	58
			Итого материалов:				492,93	45997
			Накладные расходы	%	--		96,74	9027
			Сметная прибыль	%	8		58,75	5482
			Сметная стоимость:				793,13	74010
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				415620
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				390592
Материалы -				Тенге				135870
Всего заработная плата -				Тенге				73140
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				178877
Накладные расходы -				Тенге				53815
Сметная прибыль -				Тенге				35553
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				479960
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				97
Сметная заработная плата -				Тенге				73140
Стоимость металломонтажных работ -				Тенге				25028
Материалы -				Тенге				3334
Всего заработная плата -				Тенге				14962
Накладные расходы -				Тенге				9397
Сметная прибыль -				Тенге				2754
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге				37179
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				17
Сметная заработная плата -				Тенге				14962
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				517139
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				114

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				88102
		РАЗДЕЛ 9.КОТЕЛЬНАЯ					
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
107	74	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3,0000**	**968,90**	**2907**
		Итого оплата труда:				**948,56**	**2846**
		Итого эксплуатация машин:				**37,98**	**114**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		615,66	1847
		Сметная прибыль	%	8		126,76	380
		Сметная стоимость:				**1711,32**	**5134**
108	75	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**5,4000**	**340,32**	**1838**
		Итого оплата труда:				**334,30**	**1805**
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**70**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		216,94	1171
		Сметная прибыль	%	8		44,58	241
		Сметная стоимость:				**601,84**	**3250**
109	76	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3,0000**	**1468,51**	**4406**
		Итого оплата труда:				**1425,22**	**4276**
		Итого эксплуатация машин:				**77,13**	**231**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		925,49	2776
		Сметная прибыль	%	8		191,52	575
		Сметная стоимость:				**2585,53**	**7757**
110	77	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**5,6700**	**255,20**	**1447**
		Итого оплата труда:				**255,20**	**1447**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		165,44	938
		Сметная прибыль	%	8		33,65	191
		Сметная стоимость:				**454,29**	**2576**
111	78	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка потолков и стен вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**164,5000**	**122,94**	**20224**
		Итого оплата труда:				**122,94**	**20224**
		Накладные расходы	%	--		79,70	13111

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		16,21	2667
			Сметная стоимость:				**218,85**	**36001**
112	**79**	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**148,7400**		**199,94**	**29740**
			Итого оплата труда:				**198,57**	**29535**
			Итого эксплуатация машин:				**1,37**	**204**
			Итого материалов:				**0,00**	**--**
			Накладные расходы	%	--		128,78	19154
			Сметная прибыль	%	8		26,30	3912
			Сметная стоимость:				**355,02**	**52806**
113	**80**	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**148,7400**		**122,47**	**18216**
			Итого оплата труда:				**110,56**	**16445**
			Итого эксплуатация машин:				**15,83**	**2354**
			Итого материалов:				**0,00**	**--**
			Накладные расходы	%	--		72,10	10724
			Сметная прибыль	%	8		15,57	2315
			Сметная стоимость:				**210,13**	**31255**
114	**81**	**12-080101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**148,7400**		**172,40**	**25643**
			Итого оплата труда:				**164,89**	**24526**
			Итого эксплуатация машин:				**9,98**	**1484**
			Итого материалов:				**0,00**	**--**
			Накладные расходы	%	--		107,17	15940
			Сметная прибыль	%	8		22,37	3327
			Сметная стоимость:				**301,93**	**44910**
115	**82**	**12-080101-0104 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м2 кровли**	**148,7400**		**56,63**	**8423**
			Итого оплата труда:				**49,64**	**7384**
			Итого эксплуатация машин:				**9,29**	**1382**
			Итого материалов:				**0,00**	**--**
			Накладные расходы	%	--		32,43	4824
			Сметная прибыль	%	8		7,13	1060
			Сметная стоимость:				**96,19**	**14307**
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					

	1	2	3	4	5	6	7	8
116	83	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	5,4000		2688,11	14516
			Итого оплата труда:				1058,27	5715
			Итого эксплуатация машин:				144,94	783
			Итого материалов:				1552,38	8383
			Накладные расходы	%	–		686,84	3709
			Сметная прибыль	%	8		270,00	1458
			Сметная стоимость:				3644,94	19683
117	84	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	5,4000		15501,77	83710
			Накладные расходы	%	–		558,06	3014
			Сметная прибыль	%	8		1284,79	6938
			Сметная стоимость:				17344,62	93661
118	85	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	3,9000		1124,43	4385
			Итого оплата труда:				189,48	739
			Итого эксплуатация машин:				7,97	31
			Итого материалов:				930,83	3630
			Накладные расходы	%	–		146,13	570
			Сметная прибыль	%	8		101,64	396
			Сметная стоимость:				1372,20	5352
119	86	21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	3,9000		2041,25	7961
			Накладные расходы	%	–		73,48	287
			Сметная прибыль	%	8		169,18	660
			Сметная стоимость:				2283,91	8907

	1	2	3	4	5	6	7	8
120	87	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	6,0000		59,28	356
			Накладные расходы	%	--		2,13	13
			Сметная прибыль	%	8		4,91	29
			Сметная стоимость:				66,33	398
121	88	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,6700		1292,20	7327
			Итого оплата труда:				896,35	5082
			Итого эксплуатация машин:				64,30	365
			Итого материалов:				358,98	2035
			Накладные расходы	%	--		546,30	3098
			Сметная прибыль	%	8		147,08	834
			Сметная стоимость:				1985,58	11258
122	89	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,8900		14405,06	27226
			Накладные расходы	%	--		518,58	980
			Сметная прибыль	%	8		1193,89	2256
			Сметная стоимость:				16117,53	30462
123	90	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,7800		8948,60	33826
			Накладные расходы	%	--		322,15	1218
			Сметная прибыль	%	8		741,66	2803
			Сметная стоимость:				10012,41	37847
124	91	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6,0000		428,37	2570
			Накладные расходы	%	--		15,42	93
			Сметная прибыль	%	8		35,50	213
			Сметная стоимость:				479,29	2876

	1	2	3	4	5	6	7	8
125	92	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании ГОСТ 5087-80	пара	3,0000		4072,20	12217
			Накладные расходы	%	--		146,60	440
			Сметная прибыль	%	8		337,50	1013
			Сметная стоимость:				4556,30	13669
126	93	21-090404-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		2535,31	2535
			Накладные расходы	%	--		91,27	91
			Сметная прибыль	%	8		210,13	210
			Сметная стоимость:				2836,71	2837
127	94	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,3000		930,10	31902
			Итого оплата труда:				651,19	22336
			Итого эксплуатация машин:				64,01	2196
			Итого материалов:				265,10	9093
			Накладные расходы	%	--		366,21	12561
			Сметная прибыль	%	8		103,70	3557
			Сметная стоимость:				1400,02	48021
128	95	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	164,5000		165,48	27221
			Итого оплата труда:				153,63	25273
			Итого эксплуатация машин:				1,25	206
			Итого материалов:				11,21	1844
			Накладные расходы	%	--		84,46	13893
			Сметная прибыль	%	8		19,99	3289
			Сметная стоимость:				269,93	44403

	1	2	3	4	5	6	7	8
137	96	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,7000		958,84	101349
			Итого оплата труда:				621,57	65700
			Итого эксплуатация машин:				29,54	3123
			Итого материалов:				330,38	34921
			Накладные расходы	%	–		352,11	37218
			Сметная прибыль	%	8		104,88	11085
			Сметная стоимость:				1415,82	149653
138	97	11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	105,7000		129,73	13713
			Итого оплата труда:				101,14	10691
			Итого эксплуатация машин:				1,05	111
			Итого материалов:				27,97	2956
			Накладные расходы	%	–		56,35	5956
			Сметная прибыль	%	8		14,89	1574
			Сметная стоимость:				200,97	21242
139	98	11-060101-0119 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бетонная отмостка из бетона В15. Устройство	м3	3,3000		31271,22	103195
			Итого оплата труда:				2721,69	8982
			Итого эксплуатация машин:				1003,56	3312
			Итого материалов:				27788,28	91701
			Накладные расходы	%	–		2356,55	7777
			Сметная прибыль	%	8		2690,22	8878
			Сметная стоимость:				36317,99	119849
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				586850
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				586850
Материалы -				Тенге				154563
Всего заработная плата -				Тенге				253004
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				170400
Накладные расходы -				Тенге				161402
Сметная прибыль -				Тенге				59860
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				808112

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				335
		Сметная заработная плата -	Тенге				253004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				808112
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				335
		Сметная заработная плата -	Тенге				253004
		РАЗДЕЛ 1.Отопление и вентиляция					
		ОТОПЛЕНИЕ					
1	99	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	29,2000	1444,13	42169
		Итого оплата труда:				1211,19	35367
		Итого эксплуатация машин:				327,57	9565
		Итого материалов:				12,67	370
		Накладные расходы	%	–		809,89	23649
		Сметная прибыль	%	8		180,32	5265
		Сметная стоимость:				2434,34	71083
2	100	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	27,6000	1428,72	39433
		Итого оплата труда:				1315,05	36295
		Итого эксплуатация машин:				146,03	4030
		Итого материалов:				15,94	440
		Накладные расходы	%	–		874,32	24131
		Сметная прибыль	%	8		184,24	5085
		Сметная стоимость:				2487,28	68649
3	101	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	14,0000	1076,30	15068
		Итого оплата труда:				988,87	13844
		Итого эксплуатация машин:				118,08	1653
		Итого материалов:				8,16	114
		Накладные расходы	%	–		657,53	9205
		Сметная прибыль	%	8		138,71	1942
		Сметная стоимость:				1872,54	26216
5	102	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	15,0000	1822,61	27339
		Итого оплата труда:				1590,37	23856
		Итого эксплуатация машин:				326,54	4898

1	2		3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**12,16**	**182**
			Накладные расходы	%	–		1060,78	15912
			Сметная прибыль	%	8		230,67	3460
			Сметная стоимость:				**3114,06**	**46711**
11	**103**	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**24,0000**		**792,52**	**19021**
			Итого оплата труда:				**509,77**	**12235**
			Итого эксплуатация машин:				**55,49**	**1332**
			Итого материалов:				**253,82**	**6092**
			Накладные расходы	%	–		347,52	8340
			Сметная прибыль	%	8		91,20	2189
			Сметная стоимость:				**1231,25**	**29550**
12	**104**	**23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**348,0000**		**1494,85**	**520208**
			Накладные расходы	%	–		53,81	18727
			Сметная прибыль	%	8		123,89	43115
			Сметная стоимость:				**1672,56**	**582050**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**663237**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**520208**
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				**520208**
Накладные расходы -				Тенге				**18727**
Сметная прибыль -				Тенге				**43115**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**582050**
Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**143029**
Материалы -				Тенге				**7198**
Всего заработная плата -				Тенге				**121597**
Сдача и испытание -				Тенге				**3956**
Накладные расходы -				Тенге				**81237**
Сметная прибыль -				Тенге				**17941**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге				**242208**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**141**
Сметная заработная плата -				Тенге				**121597**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1				Тенге				**824258**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**141**
Сметная заработная плата -				Тенге				**121597**

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА В1, В2

	1	2	3	4	5	6	7	8
26	105	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**2,0000**		**3479,80**	**6960**
			Итого оплата труда:				**3314,51**	**6629**
			Итого эксплуатация машин:				**171,51**	**343**
			Итого материалов:				**41,58**	**83**
			Накладные расходы	%	--		2199,31	4399
			Сметная прибыль	%	8		454,33	909
			Сметная стоимость:				**6133,44**	**12267**
27	106	23-050401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,082 кВт, n 2300 об/мин, Qmax 300 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**2,0000**		**20977,50**	**41955**
			Накладные расходы	%	--		755,19	1510
			Сметная прибыль	%	8		1738,62	3477
			Сметная стоимость:				**23471,31**	**46943**
28	107	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,3960**		**3563,83**	**15667**
			Итого оплата труда:				**1265,93**	**5565**
			Итого эксплуатация машин:				**35,43**	**156**
			Итого материалов:				**2275,69**	**10004**
			Накладные расходы	%	--		920,45	4046
			Сметная прибыль	%	8		358,74	1577
			Сметная стоимость:				**4843,02**	**21290**
29	108	11-200701-0405 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**		**7364,68**	**14729**
			Итого оплата труда:				**1442,51**	**2885**
			Итого эксплуатация машин:				**94,88**	**190**
			Итого материалов:				**5845,20**	**11690**
			Накладные расходы	%	--		1167,77	2336
			Сметная прибыль	%	8		682,60	1365
			Сметная стоимость:				**9215,05**	**18430**
30	109	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**0,0250**		**27506,99**	**688**
			Итого оплата труда:				**17695,48**	**442**
			Итого эксплуатация машин:				**1214,41**	**30**
			Итого материалов:				**9169,89**	**229**
			Накладные расходы	%	--		11128,14	278

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		3090,81	77
			Сметная стоимость:				41725,94	1043
31	110	21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна толщ.40мм**	м3	0,0258		8639,17	222
			Накладные расходы	%	–		311,01	8
			Сметная прибыль	%	8		716,01	18
			Сметная стоимость:				9666,19	249
32	111	11-260301-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов**	м2 поверхности покрытия изоляции	0,6000		1537,94	923
			Итого оплата труда:				1352,86	812
			Итого эксплуатация машин:				20,08	12
			Итого материалов:				168,75	101
			Накладные расходы	%	–		830,43	498
			Сметная прибыль	%	8		189,47	114
			Сметная стоимость:				2557,84	1535
33	112	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0007		314117,04	230
			Накладные расходы	%	–		11308,21	8
			Сметная прибыль	%	8		26034,02	19
			Сметная стоимость:				351459,27	257
34	113	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 125 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,0500		3563,83	178
			Итого оплата труда:				1265,93	63
			Итого эксплуатация машин:				35,43	2
			Итого материалов:				2275,69	114
			Накладные расходы	%	–		920,45	46
			Сметная прибыль	%	8		358,74	18
			Сметная стоимость:				4843,02	242
35	114	11-200701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	2,0000		2517,17	5034
			Итого оплата труда:				316,47	633

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**67**
		Итого материалов:				**2175,97**	**4352**
		Накладные расходы	%	–		288,65	577
		Сметная прибыль	%	8		224,47	449
		Сметная стоимость:				**3030,28**	**6061**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**86586**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44018**
	Материалы -		Тенге				**330**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1254**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**42407**
	Сдача и испытание -		Тенге				**61**
		Накладные расходы -	Тенге				**2303**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3706**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50027**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1254**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**42568**
	Материалы -		Тенге				**26243**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15775**
	Сдача и испытание -		Тенге				**777**
		Накладные расходы -	Тенге				**11404**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4318**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**58290**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15775**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**108316**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17029**
		Водопровод и канализацию.Смета № 2-1-3					
		Раздел1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	115	**12-150101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**8,6000**	**486,26**	**4182**
		Итого оплата труда:				462,02	3973
		Итого эксплуатация машин:				**3,52**	**30**
		Итого материалов:				**44,17**	**380**
		Накладные расходы	%	–		301,18	2590
		Сметная прибыль	%	8		64,76	557
		Сметная стоимость:				**874,31**	**7519**
2	116	**12-150101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**2,0000**	**390,95**	**782**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				408,73	817
		Итого эксплуатация машин:				3,83	8
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		265,03	530
		Сметная прибыль	%	8		54,04	108
		Сметная стоимость:				729,57	1459
3	117	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	0,6000	486,05	292
		Итого оплата труда:				508,38	305
		Итого эксплуатация машин:				4,27	3
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		329,64	198
		Сметная прибыль	%	8		67,20	40
		Сметная стоимость:				907,19	544
4	118	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,0816	429,00	35
		Накладные расходы	%	--		15,44	1
		Сметная прибыль	%	8		35,56	3
		Сметная стоимость:				480,00	39
5	119	41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	0,0816	104,49	9
		Накладные расходы	%	--		3,76	--
		Сметная прибыль	%	8		8,66	1
		Сметная стоимость:				116,91	10
				Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА					
6	120	23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,6000	702,10	421
		Накладные расходы	%	--		25,28	15
		Сметная прибыль	%	8		58,19	35
		Сметная стоимость:				785,57	471

	1	2	3	4	5	6	7	8
7	121	23-040702-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,0000		911,28	911
			Накладные расходы	%	--		32,81	33
			Сметная прибыль	%	8		75,53	76
			Сметная стоимость:				1019,61	1020
8	122	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	шт.	0,6000		1072,71	644
			Итого оплата труда:				777,67	467
			Итого эксплуатация машин:				37,78	23
			Итого материалов:				313,14	188
			Накладные расходы	%	--		526,61	316
			Сметная прибыль	%	8		130,98	79
			Сметная стоимость:				1768,28	1061
9	123	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	0,6000		6729,37	4038
			Накладные расходы	%	--		242,26	145
			Сметная прибыль	%	8		557,73	335
			Сметная стоимость:				7529,36	4518
10	124	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	0,6000		875,81	525
			Накладные расходы	%	--		31,53	19
			Сметная прибыль	%	8		72,59	44
			Сметная стоимость:				979,93	588
11	125	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	0,2000		371,08	74
			Итого оплата труда:				367,40	73
			Итого эксплуатация машин:				18,89	4
			Итого материалов:				11,70	2
			Накладные расходы	%	--		243,90	49
			Сметная прибыль	%	8		50,64	10
			Сметная стоимость:				683,59	137

	1	2	3	4	5	6	7	8
12	126	23-030301-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	0,2000		14482,01	2896
			Накладные расходы	%	--		521,35	104
			Сметная прибыль	%	8		1200,27	240
			Сметная стоимость:				16203,63	3241
			ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ВОДОПРОВОДА В1					
13	127	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3,4000		1770,70	6020
			Итого оплата труда:				1621,25	5512
			Итого эксплуатация машин:				332,88	1132
			Итого материалов:				12,98	44
			Накладные расходы	%	--		1081,40	3677
			Сметная прибыль	%	8		235,20	800
			Сметная стоимость:				3175,18	10796
14	128	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,2000		1338,93	10979
			Итого оплата труда:				1257,03	10308
			Итого эксплуатация машин:				205,38	1684
			Итого материалов:				10,11	83
			Накладные расходы	%	--		837,17	6865
			Сметная прибыль	%	8		179,40	1471
			Сметная стоимость:				2421,95	19860
15	129	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,0566		138,83	424
			Накладные расходы	%	--		5,00	15
			Сметная прибыль	%	8		11,51	35
			Сметная стоимость:				155,33	475
16	130	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,6178		203,15	1548
			Накладные расходы	%	--		7,31	56
			Сметная прибыль	%	8		16,84	128

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				227,30	1732
17	131	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,6000		2247,23	19326
			Итого оплата труда:				397,41	3418
			Итого эксплуатация машин:				24,39	210
			Итого материалов:				1854,93	15952
			Накладные расходы	%	–		330,28	2840
			Сметная прибыль	%	8		207,77	1787
			Сметная стоимость:				2804,90	24122
18	132	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4000		3433,21	1373
			Итого оплата труда:				674,71	270
			Итого эксплуатация машин:				46,19	18
			Итого материалов:				2762,02	1105
			Накладные расходы	%	–		547,00	219
			Сметная прибыль	%	8		321,10	128
			Сметная стоимость:				4334,87	1734
			ВОДОПРОВОД ТЗ					
19	133	23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,8000		702,10	562
			Накладные расходы	%	–		25,28	20
			Сметная прибыль	%	8		58,19	47
			Сметная стоимость:				785,57	628
20	134	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3,0000		1770,70	5312
			Итого оплата труда:				1621,25	4864
			Итого эксплуатация машин:				332,88	999
			Итого материалов:				12,98	39
			Накладные расходы	%	–		1081,40	3244
			Сметная прибыль	%	8		235,20	706
			Сметная стоимость:				3175,18	9526

	1	2	3	4	5	6	7	8
21	135	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,6970		138,83	374
			Накладные расходы	%		--	5,00	13
			Сметная прибыль	%		8	11,51	31
			Сметная стоимость:				155,33	419
22	136	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	0,2000		6888,05	1378
			Итого оплата труда:				7020,71	1404
			Итого эксплуатация машин:				310,98	62
			Итого материалов:				39,00	8
			Накладные расходы	%		--	4653,46	931
			Сметная прибыль	%		8	950,72	190
			Сметная стоимость:				12834,68	2567
23	137	23-030102-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Электрический водонагреватель V 50л, 1,5кВт(прим)	шт.	0,2000		31455,78	6291
			Накладные расходы	%		--	1132,41	226
			Сметная прибыль	%		8	2607,06	521
			Сметная стоимость:				35195,24	7039
			Санитарно-техническое оборудование					
24	138	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	0,6000		2491,13	1495
			Итого оплата труда:				2024,89	1215
			Итого эксплуатация машин:				121,01	73
			Итого материалов:				504,82	303
			Накладные расходы	%		--	1233,61	740
			Сметная прибыль	%		8	305,92	184
			Сметная стоимость:				4129,98	2478
25	139	23-030102-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	0,4000		6387,73	2555
			Накладные расходы	%		--	229,96	92
			Сметная прибыль	%		8	529,42	212
			Сметная стоимость:				7147,10	2859

	1	2	3	4	5	6	7	8
26	140	23-030102-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	0,4000		6391,46	2557
			Накладные расходы	%	–		230,09	92
			Сметная прибыль	%	8		529,72	212
			Сметная стоимость:				7151,28	2861
27	141	23-030102-0420 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	0,2000		12678,31	2536
			Накладные расходы	%	–		456,42	91
			Сметная прибыль	%	8		1050,78	210
			Сметная стоимость:				14185,51	2837
28	142	23-030102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	0,2000		1093,40	219
			Накладные расходы	%	–		39,36	8
			Сметная прибыль	%	8		90,62	18
			Сметная стоимость:				1223,38	245
29	143	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подводки гибкие соединительные	м	0,6000		378,53	227
			Накладные расходы	%	–		13,63	8
			Сметная прибыль	%	8		31,37	19
			Сметная стоимость:				423,53	254
30	144	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10,0000		1945,71	19457
			Итого оплата труда:				1775,22	17752
			Итого эксплуатация машин:				60,92	609
			Итого материалов:				225,56	2256
			Накладные расходы	%	–		1183,98	11840
			Сметная прибыль	%	8		257,26	2573
			Сметная стоимость:				3472,95	34729

	1	2	3	4	5	6	7	8
31	145	23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2,0000**		**9135,33**	**18271**
			Накладные расходы	%	--		328,87	658
			Сметная прибыль	%	8		757,14	1514
			Сметная стоимость:				**10221,34**	**20443**
32	146	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**2,0000**		**911,17**	**1822**
			Накладные расходы	%	--		32,80	66
			Сметная прибыль	%	8		75,52	151
			Сметная стоимость:				**1019,49**	**2039**
33	147	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**2,0000**		**378,53**	**757**
			Накладные расходы	%	--		13,63	27
			Сметная прибыль	%	8		31,37	63
			Сметная стоимость:				**423,53**	**847**
34	148	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**627,57**	**6276**
			Итого оплата труда:				**626,49**	**6265**
			Итого эксплуатация машин:				**0,11**	**1**
			Итого материалов:				**30,80**	**308**
			Накладные расходы	%	--		415,69	4157
			Сметная прибыль	%	8		85,85	858
			Сметная стоимость:				**1158,94**	**11589**
35	149	23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2,0000**		**2268,58**	**4537**
			Накладные расходы	%	--		81,67	163
			Сметная прибыль	%	8		188,02	376
			Сметная стоимость:				**2538,27**	**5077**

	1	2	3	4	5	6	7	8
36	150	23-041004-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Термосмеситель температурой горячей воды не выше 36град**	шт.	0,4000		14007,95	5603
			Накладные расходы	%	–		504,29	202
			Сметная прибыль	%	8		1160,98	464
			Сметная стоимость:				15673,22	6269
37	151	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2,0000		3853,63	7707
			Итого оплата труда:				423,02	846
			Итого эксплуатация машин:				23,31	47
			Итого материалов:				3439,34	6879
			Накладные расходы	%	–		404,18	808
			Сметная прибыль	%	8		342,28	685
			Сметная стоимость:				4620,80	9242
38	152	11-170101-0103 РСНБ РК 2015	**Ванны ножные и ручные. Установка**	комплект	5,0000		2740,96	13705
			Итого оплата труда:				2538,03	12690
			Итого эксплуатация машин:				101,87	509
			Итого материалов:				274,35	1372
			Накладные расходы	%	–		1691,27	8456
			Сметная прибыль	%	8		364,45	1822
			Сметная стоимость:				4920,01	24600
39	153	23-030102-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	1,0000		23242,45	23242
			Накладные расходы	%	–		836,73	837
			Сметная прибыль	%	8		1926,33	1926
			Сметная стоимость:				26005,51	26006
40	154	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	1,0000		911,17	911
			Накладные расходы	%	–		32,80	33
			Сметная прибыль	%	8		75,52	76
			Сметная стоимость:				1019,49	1019
			ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1					

	1	2	3	4	5	6	7	8
41	155	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	0,8000		26029,92	20824
			Итого оплата труда:				832,34	666
			Итого эксплуатация машин:				77,62	62
			Итого материалов:				25188,86	20151
			Накладные расходы	%	--		1459,42	1168
			Сметная прибыль	%	8		2202,51	1762
			Сметная стоимость:				29733,91	23787
42	156	11-161401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	0,8000		1260,77	1009
			Итого оплата труда:				1280,19	1024
			Итого эксплуатация машин:				20,88	17
			Итого материалов:				29,16	23
			Накладные расходы	%	--		848,67	679
			Сметная прибыль	%	8		173,68	139
			Сметная стоимость:				2344,70	1876
43	157	23-080307-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	шт.	0,8000		18593,44	14875
			Накладные расходы	%	--		669,36	535
			Сметная прибыль	%	8		1541,02	1233
			Сметная стоимость:				20803,83	16643
44	158	23-080305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	1,6000		3270,84	5233
			Накладные расходы	%	--		117,75	188
			Сметная прибыль	%	8		271,09	434
			Сметная стоимость:				3659,68	5855
			Система К1					
45	159	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,6000		500,25	2301
			Итого оплата труда:				517,23	2379
			Итого эксплуатация машин:				2,17	10
			Итого материалов:				6,23	29
			Накладные расходы	%	--		342,55	1576

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		69,40	319
		Сметная стоимость:				936,90	4310
46	160	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,2000	516,40	5784
		Итого оплата труда:				538,98	6037
		Итого эксплуатация машин:				0,90	10
		Итого материалов:				2,52	28
		Накладные расходы	%	--		356,78	3996
		Сметная прибыль	%	8		71,91	805
		Сметная стоимость:				970,78	10873
47	161	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	11,2000	263,69	2953
		Накладные расходы	%	--		9,49	106
		Сметная прибыль	%	8		21,85	245
		Сметная стоимость:				295,04	3304
48	162	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	4,6000	802,85	3693
		Накладные расходы	%	--		28,90	133
		Сметная прибыль	%	8		66,54	306
		Сметная стоимость:				898,29	4132
49	163	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110	шт.	0,2000	441,99	88
		Накладные расходы	%	--		15,91	3
		Сметная прибыль	%	8		36,63	7
		Сметная стоимость:				494,53	99
50	164	23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прочистка.Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	0,4000	112,33	45
		Накладные расходы	%	--		4,04	2
		Сметная прибыль	%	8		9,31	4
		Сметная стоимость:				125,68	50

	1	2	3	4	5	6	7	8
51	165	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	0,8000		42,84	34
			Накладные расходы	%	–		1,54	1
			Сметная прибыль	%	8		3,55	3
			Сметная стоимость:				**47,93**	**38**
52	166	23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прочистка.Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	0,4000		352,52	141
			Накладные расходы	%	–		12,69	5
			Сметная прибыль	%	8		29,22	12
			Сметная стоимость:				**394,43**	**158**
53	167	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	0,8000		115,73	93
			Накладные расходы	%	–		4,17	3
			Сметная прибыль	%	8		9,59	8
			Сметная стоимость:				**129,49**	**104**
54	168	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 273x4,5 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,2800		11130,34	3116
			Итого оплата труда:				**1790,94**	**501**
			Итого эксплуатация машин:				**167,00**	**47**
			Итого материалов:				**9211,11**	**2579**
			Накладные расходы	%	–		1521,36	426
			Сметная прибыль	%	8		1012,14	283
			Сметная стоимость:				**13663,83**	**3826**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете № 2-1-3				Тенге				**244451**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**113927**
			Материалы -	Тенге				**380**
			Всего заработная плата -	Тенге				**5096**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**108384**
			Транспортные расходы -	Тенге				**44**
			Сдача и испытание -	Тенге				**244**
			Накладные расходы -	Тенге				**7221**
			Сметная прибыль -	Тенге				**9692**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				130840
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5096
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				130525
		Материалы -	Тенге				51349
		Всего заработная плата -	Тенге				75691
		Сдача и испытание -	Тенге				3770
		Накладные расходы -	Тенге				51986
		Сметная прибыль -	Тенге				14601
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				197112
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88
		Сметная заработная плата -	Тенге				75691
		ИТОГО ПО смете № 2-1-3	Тенге				327952
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				95
		Сметная заработная плата -	Тенге				80787
		Пожарную сигнализацию.Смета № 2-1-5					
		Монтажные работы					
1	169	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000	20895,00	20895
		Итого оплата труда:				21522,48	21522
		Итого эксплуатация машин:				1,78	2
		Итого материалов:				395,70	396
		Накладные расходы	%	–		9841,82	9842
		Сметная прибыль	%	8		2540,94	2541
		Сметная стоимость:				34302,73	34303
2	170	13-080105-0103 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-3, СК-3. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000	3084,16	3084
		Итого оплата труда:				2684,97	2685
		Итого материалов:				527,05	527
		Накладные расходы	%	–		1306,17	1306
		Сметная прибыль	%	8		361,45	361
		Сметная стоимость:				4879,64	4880
3	171	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне**	шт.	1,0000	1778,09	1778
		Итого оплата труда:				884,96	885
		Итого эксплуатация машин:				22,79	23
		Итого материалов:				913,56	914
		Накладные расходы	%	–		457,97	458
		Сметная прибыль	%	8		182,34	182

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2461,62	2462
4	172	13-100701-0107 РСНБ РК 2015	луч	1,0000		1163,43	1163
		Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования					
		Итого оплата труда:				1199,11	1199
		Итого эксплуатация машин:				0,18	--
		Итого материалов:				21,24	21
		Накладные расходы	%	--		548,30	548
		Сметная прибыль	%	8		141,51	142
		Сметная стоимость:				1910,35	1910
5	173	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	шт.	10,0000		885,69	8857
		Указатели световые настенные. Монтаж оборудования					
		Итого оплата труда:				779,83	7798
		Итого эксплуатация машин:				110,61	1106
		Итого материалов:				60,00	600
		Накладные расходы	%	--		379,15	3792
		Сметная прибыль	%	8		104,49	1045
		Сметная стоимость:				1410,62	14106
6	174	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	шт.	32,0000		1801,23	57639
		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования					
		Итого оплата труда:				1789,98	57279
		Итого эксплуатация машин:				1,78	57
		Итого материалов:				94,80	3033
		Накладные расходы	%	--		820,81	26266
		Сметная прибыль	%	8		216,59	6931
		Сметная стоимость:				2923,95	93567
7	175	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	шт.	37,0000		899,59	33285
		Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования					
		Итого оплата труда:				894,99	33115
		Итого эксплуатация машин:				0,67	25
		Итого материалов:				46,58	1723
		Накладные расходы	%	--		410,37	15184
		Сметная прибыль	%	8		108,21	4004
		Сметная стоимость:				1460,81	54050
8	176	13-100701-0206 РСНБ РК 2015	шт.	6,0000		347,53	2085
		Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования					
		Итого оплата труда:				313,25	1879
		Итого эксплуатация машин:				20,63	124
		Итого материалов:				29,55	177
		Накладные расходы	%	--		144,84	869

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		40,66	244
		Сметная стоимость:				548,93	3294
9	177	13-100902-0833 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная. Монтаж**	коробка	2,0000	151,00	302
		Итого оплата труда:				158,55	317
		Накладные расходы	%	–		76,01	152
		Сметная прибыль	%	8		18,76	38
		Сметная стоимость:				253,32	507
10	178	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	800,0000	153,80	123039
		Итого оплата труда:				144,24	115392
		Итого эксплуатация машин:				2,20	1761
		Итого материалов:				14,41	11525
		Накладные расходы	%	–		69,74	55796
		Сметная прибыль	%	8		18,44	14753
		Сметная стоимость:				248,95	199163
11	179	13-080502-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Металлорукав**	м	100,0000	467,43	46743
		Итого оплата труда:				283,35	28335
		Итого эксплуатация машин:				23,82	2382
		Итого материалов:				181,10	18110
		Накладные расходы	%	–		142,98	14298
		Сметная прибыль	%	8		49,98	4998
		Сметная стоимость:				674,70	67470
12	180	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	м	905,0000	17,52	15854
		Итого оплата труда:				8,95	8102
		Итого эксплуатация машин:				0,59	538
		Итого материалов:				8,63	7806
		Накладные расходы	%	–		4,62	4178
		Сметная прибыль	%	8		1,81	1635
		Сметная стоимость:				24,39	22069
13	181	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	100,0000	59,01	5901
		Итого оплата труда:				43,92	4392
		Итого эксплуатация машин:				0,59	59
		Итого материалов:				16,82	1682
		Накладные расходы	%	–		21,68	2168

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		6,62	662
			Сметная стоимость:				**89,42**	**8942**
14	182	13-100701-0206 РСНБ РК 2015	**Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**347,53**	**2085**
			Итого оплата труда:				**313,25**	**1879**
			Итого эксплуатация машин:				**20,63**	**124**
			Итого материалов:				**29,55**	**177**
			Накладные расходы	%	--		144,84	869
			Сметная прибыль	%	8		40,66	244
			Сметная стоимость:				**548,93**	**3294**
			Материалы и оборудования					
15	183	23-080303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**шт.**	**1,0000**		**11111,18**	**11111**
			Накладные расходы	%	--		400,00	400
			Сметная прибыль	%	8		920,89	921
			Сметная стоимость:				**12432,08**	**12432**
16	184	23-080306-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**1812,67**	**1813**
			Накладные расходы	%	--		65,26	65
			Сметная прибыль	%	8		150,23	150
			Сметная стоимость:				**2028,16**	**2028**
17	185	23-070218-1804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**660,01**	**660**
			Накладные расходы	%	--		23,76	24
			Сметная прибыль	%	8		54,70	55
			Сметная стоимость:				**738,47**	**738**
18	186	23-080304-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Оповещатели модели Маяк-12-К**	**шт.**	**1,0000**		**1284,42**	**1284**
			Накладные расходы	%	--		46,24	46
			Сметная прибыль	%	8		106,45	106
			Сметная стоимость:				**1437,11**	**1437**

	1	2	3	4	5	6	7	8
19	187	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Световой указатель "Выход"**	**шт.**	**10,0000**		**762,04**	**7620**
			Накладные расходы	%	–		27,43	274
			Сметная прибыль	%	8		63,16	632
			Сметная стоимость:				**852,63**	**8526**
20	188	23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**32,0000**		**911,02**	**29153**
			Накладные расходы	%	–		32,80	1049
			Сметная прибыль	%	8		75,51	2416
			Сметная стоимость:				**1019,32**	**32618**
21	189	23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**37,0000**		**218,44**	**8082**
			Накладные расходы	%	–		7,86	291
			Сметная прибыль	%	8		18,10	670
			Сметная стоимость:				**244,41**	**9043**
22	190	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**6,0000**		**1365,86**	**8195**
			Накладные расходы	%	–		49,17	295
			Сметная прибыль	%	8		113,20	679
			Сметная стоимость:				**1528,23**	**9169**
23	191	23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробка КС-4**	**шт.**	**2,0000**		**1094,36**	**2189**
			Накладные расходы	%	–		39,40	79
			Сметная прибыль	%	8		90,70	181
			Сметная стоимость:				**1224,46**	**2449**

	1	2	3	4	5	6	7	8
24	192	23-070204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Микровыключатель**	**шт.**	**1,0000**		**583,56**	**584**
			Накладные расходы	%	–		21,01	21
			Сметная прибыль	%	8		48,37	48
			Сметная стоимость:				**652,93**	**653**
25	193	23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,0150**		**26430,12**	**396**
			Накладные расходы	%	–		951,48	14
			Сметная прибыль	%	8		2190,53	33
			Сметная стоимость:				**29572,13**	**444**
26	194	23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,5800**		**13671,82**	**7930**
			Накладные расходы	%	–		492,19	285
			Сметная прибыль	%	8		1133,12	657
			Сметная стоимость:				**15297,13**	**8872**
27	195	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,3100**		**56689,20**	**17574**
			Накладные расходы	%	–		2040,81	633
			Сметная прибыль	%	8		4698,40	1457
			Сметная стоимость:				**63428,41**	**19663**
28	196	23-061710-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**500,0000**		**27,67**	**13835**
			Накладные расходы	%	–		1,00	498
			Сметная прибыль	%	8		2,29	1147
			Сметная стоимость:				**30,96**	**15480**

1	2		3	4	5	6	7	8
29	197	23-061710-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм**	м	300,0000		85,81	25743
			Накладные расходы	%	--		3,09	927
			Сметная прибыль	%	8		7,11	2134
			Сметная стоимость:				96,01	28803
30	198	23-061705-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	м	100,0000		66,47	6647
			Накладные расходы	%	--		2,39	239
			Сметная прибыль	%	8		5,51	551
			Сметная стоимость:				74,37	7437
31	199	23-080304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	6,0000		820,19	4921
			Накладные расходы	%	--		29,53	177
			Сметная прибыль	%	8		67,98	408
			Сметная стоимость:				917,69	5506
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете № 2-1-5				Тенге				470448
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -				Тенге				270113
Материалы -				Тенге				46693
Всего заработная плата -				Тенге				284780
Сдача и испытание -				Тенге				13801
Накладные расходы -				Тенге				135725
Сметная прибыль -				Тенге				37779
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге				510016
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				336
Сметная заработная плата -				Тенге				284780
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				147737
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге				147737
Накладные расходы -				Тенге				5319
Сметная прибыль -				Тенге				12244
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге				165300
ИТОГО ПО смете № 2-1-5				Тенге				653517
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				336
Сметная заработная плата -				Тенге				284780

1	2	3	4	5	6	7	8
		Электроснабжение.Смета № 4-1-1.Уличное электроосвещение					
9	200	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**2765,41**	**2765**
		Итого оплата труда:				**2188,37**	**2188**
		Итого эксплуатация машин:				**995,47**	**995**
		Итого материалов:				**60,41**	**60**
		Накладные расходы	%	--		1074,76	1075
		Сметная прибыль	%	8		318,03	318
		Сметная стоимость:				**4293,46**	**4293**
10	201	23-070201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн, IP62(прим)**	**шт.**	**1,0000**	**10705,06**	**10705**
		Накладные расходы	%	--		385,38	385
		Сметная прибыль	%	8		887,24	887
		Сметная стоимость:				**11977,68**	**11978**
11	202	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**	**1778,09**	**3556**
		Итого оплата труда:				**884,56**	**1770**
		Итого эксплуатация машин:				**22,79**	**46**
		Итого материалов:				**913,56**	**1827**
		Накладные расходы	%	--		457,97	916
		Сметная прибыль	%	8		182,34	365
		Сметная стоимость:				**2461,62**	**4923**
12	203	23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1288,38**	**1288**
		Накладные расходы	%	--		46,38	46
		Сметная прибыль	%	8		106,78	107
		Сметная стоимость:				**1441,54**	**1442**
13	204	23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**	**1288,38**	**1288**
		Накладные расходы	%	--		46,38	46
		Сметная прибыль	%	8		106,78	107
		Сметная стоимость:				**1441,54**	**1442**

	1	2	3	4	5	6	7	8
14	205	23-070208-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фотореле в комплекте с фотодатчиком и таймером ФР-95(прим)	шт.	1,0000		3475,55	3476
			Накладные расходы	%	--		125,12	125
			Сметная прибыль	%	8		288,05	288
			Сметная стоимость:				3888,72	3889
15	206	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0200		222065,40	4441
			Итого оплата труда:				189203,81	3784
			Итого эксплуатация машин:				65405,91	1308
			Итого материалов:				94,70	2
			Накладные расходы	%	--		130119,31	2602
			Сметная прибыль	%	8		29062,67	581
			Сметная стоимость:				392346,02	7847
17	207	11-330303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	7,0000		6613,19	46292
			Итого оплата труда:				3782,36	26477
			Итого эксплуатация машин:				4634,78	32443
			Накладные расходы	%	--		2667,71	18674
			Сметная прибыль	%	8		768,93	5382
			Сметная стоимость:				10380,49	72663
18	208	11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	2,5200		28869,37	72751
			Итого оплата труда:				1173,24	2957
			Итого эксплуатация машин:				23,13	58
			Итого материалов:				27729,96	69880
			Накладные расходы	%	--		1791,30	4514
			Сметная прибыль	%	8		2457,41	6193
			Сметная стоимость:				33175,04	83601
20	209	13-080201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5,0000		1002,98	5015
			Итого оплата труда:				915,94	4580
			Итого эксплуатация машин:				59,47	297
			Итого материалов:				93,98	470

1	2		3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	–		443,88	2219
			Сметная прибыль	%	8		119,39	597
			Сметная стоимость:				**1611,70**	**8058**
21	210	**24-040207-1809 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**134,64**	**673**
			Накладные расходы	%	–		4,85	24
			Сметная прибыль	%	8		11,16	56
			Сметная стоимость:				**150,65**	**753**
22	211	**13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	**шт.**	**7,0000**		**3493,25**	**24453**
			Итого оплата труда:				**3091,94**	**21644**
			Итого эксплуатации машин:				**1180,81**	**8266**
			Итого материалов:				**190,06**	**1330**
			Накладные расходы	%	–		1502,69	10519
			Сметная прибыль	%	8		412,89	2890
			Сметная стоимость:				**5573,99**	**39018**
24	212	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы ДРЛ-125(прим)**	**шт.**	**7,0000**		**1224,06**	**8568**
			Накладные расходы	%	–		44,07	308
			Сметная прибыль	%	8		101,45	710
			Сметная стоимость:				**1369,58**	**9587**
25	213	**24-040207-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейн на 1 светильник(прим)**	**комплект**	**7,0000**		**2560,20**	**17921**
			Накладные расходы	%	–		92,17	645
			Сметная прибыль	%	8		212,19	1485
			Сметная стоимость:				**2864,56**	**20052**
26	214	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж**	**шт.**	**7,0000**		**435,86**	**3051**
			Итого оплата труда:				**454,18**	**3179**
			Итого материалов:				**3,30**	**23**
			Накладные расходы	%	–		207,51	1453
			Сметная прибыль	%	8		53,20	372

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				718,19	5027
27	215	23-070202-0528 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные	шт.	7,0000	723,35	5063
		Накладные расходы	%	--		26,04	182
		Сметная прибыль	%	8		59,95	420
		Сметная стоимость:				809,34	5665
28	216	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70,0000	81,36	5695
		Итого оплата труда:				62,04	4343
		Итого эксплуатация машин:				2,38	167
		Итого материалов:				20,81	1456
		Накладные расходы	%	--		30,55	2138
		Сметная прибыль	%	8		9,19	644
		Сметная стоимость:				124,12	8689
		МОЛНИЕЗАЩИТА					
30	217	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	286,0000	450,47	128834
		Итого оплата труда:				127,01	36324
		Итого эксплуатация машин:				18,46	5281
		Итого материалов:				316,31	90466
		Накладные расходы	%	--		72,77	20814
		Сметная прибыль	%	8		42,40	12125
		Сметная стоимость:				572,35	163691
31	218	13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	125,0000	270,01	33751
		Итого оплата труда:				150,93	18866
		Итого эксплуатация машин:				12,32	1540
		Итого материалов:				116,73	14591
		Накладные расходы	%	--		76,92	9615
		Сметная прибыль	%	8		28,37	3546
		Сметная стоимость:				382,96	47870
32	219	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	27,0000	1652,58	44620
		Итого оплата труда:				628,75	16976
		Итого эксплуатация машин:				91,24	2463

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**982,83**	26537
		Накладные расходы	%	--		339,49	9166
		Сметная прибыль	%	8		162,04	4375
		Сметная стоимость:				**2187,60**	**59065**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете № 4-1			Тенге				**432637**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**257488**
Материалы -			Тенге				**136760**
Всего заработная плата -			Тенге				**109871**
Сдача и испытание -			Тенге				**5749**
		Накладные расходы -	Тенге				**57915**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25232**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**340635**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109871**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**175148**
Материалы -			Тенге				**69881**
Всего заработная плата -			Тенге				**33217**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**48984**
Сдача и испытание -			Тенге				**2680**
		Накладные расходы -	Тенге				**27554**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16216**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**218918**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33217**
		ИТОГО ПО смете № 4-1	Тенге				**559554**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**167**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**143088**
		Здание школы.Смета № 2-1-4.Электроосвещение					
		Монтажные работы					
1	220	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**	**8966,42**	**8966**
		Итого оплата труда:				3458,68	3459
		Итого эксплуатация машин:				2184,28	2184
		Итого материалов:				4250,75	4251
		Накладные расходы	%	--		1864,88	1865
		Сметная прибыль	%	8		885,37	885
		Сметная стоимость:				**11952,46**	**11952**
2	221	13-080305-0902 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**3,0000**	**3108,47**	**9325**
		Итого оплата труда:				2788,13	8364

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				65,17	196
		Итого материалов:				410,99	1233
		Накладные расходы	%	--		1353,04	4059
		Сметная прибыль	%	8		367,71	1103
		Сметная стоимость:				4964,09	14892
3	222	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000	2966,36	5933
		Итого оплата труда:				1790,88	3582
		Итого эксплуатация машин:				87,96	176
		Итого материалов:				1196,94	2394
		Накладные расходы	%	--		904,06	1808
		Сметная прибыль	%	8		316,71	633
		Сметная стоимость:				4275,60	8551
4	223	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	31,0000	1778,09	55121
		Итого оплата труда:				884,96	27434
		Итого эксплуатация машин:				22,79	707
		Итого материалов:				913,56	28320
		Накладные расходы	%	--		457,97	14197
		Сметная прибыль	%	8		182,34	5653
		Сметная стоимость:				2461,62	76310
5	224	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	168,0000	1664,46	279629
		Итого оплата труда:				1305,44	219315
		Итого эксплуатация машин:				631,04	106015
		Итого материалов:				193,78	32555
		Накладные расходы	%	--		641,41	107757
		Сметная прибыль	%	8		190,35	31979
		Сметная стоимость:				2569,76	431719
6	225	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	14,0000	1282,93	17961
		Итого оплата труда:				983,21	13765
		Итого эксплуатация машин:				442,59	6196
		Итого материалов:				193,78	2713
		Накладные расходы	%	--		484,11	6778
		Сметная прибыль	%	8		145,72	2040
		Сметная стоимость:				1967,22	27541

	1	2	3	4	5	6	7	8
7	226	13-080305-0411 РСНБ РК 2015	**Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках**	**шт.**	**67,0000**		**5256,10**	**352159**
			Итого оплата труда:				**3543,88**	**237440**
			Итого эксплуатация машин:				**920,10**	**61646**
			Итого материалов:				**1595,07**	**106869**
			Накладные расходы	%	--		1767,19	118402
			Сметная прибыль	%	8		576,51	38626
			Сметная стоимость:				**7782,85**	**521451**
8	227	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**6,0000**		**1697,80**	**10187**
			Итого оплата труда:				**715,97**	**4296**
			Итого эксплуатация машин:				**476,42**	**2859**
			Итого материалов:				**883,90**	**5303**
			Накладные расходы	%	--		380,05	2280
			Сметная прибыль	%	8		169,48	1017
			Сметная стоимость:				**2288,04**	**13728**
13	228	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**210,0000**		**380,44**	**79892**
			Итого оплата труда:				**260,45**	**54695**
			Итого эксплуатация машин:				**25,31**	**5315**
			Итого материалов:				**114,87**	**24122**
			Накладные расходы	%	--		129,66	27229
			Сметная прибыль	%	8		41,87	8793
			Сметная стоимость:				**565,25**	**118702**
14	229	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**3520,0000**		**81,36**	**286374**
			Итого оплата труда:				**62,04**	**218371**
			Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**8373**
			Итого материалов:				**20,81**	**73237**
			Накладные расходы	%	--		30,55	107521
			Сметная прибыль	%	8		9,19	32364
			Сметная стоимость:				**124,12**	**436915**
16	230	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**50,0000**		**-113,12**	**-5656**
			Итого оплата труда:				**-89,10**	**-4455**
			Итого эксплуатация машин:				**-4,76**	**-238**
			Итого материалов:				**-25,32**	**-1266**
			Накладные расходы	%	--		-43,74	-2187
			Сметная прибыль	%	8		-12,90	-645

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				-174,15	-8707
17	231	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		1011,66	1012
			Итого оплата труда:				964,30	964
			Итого эксплуатация машин:				121,84	122
			Итого материалов:				17,16	17
			Накладные расходы	%	--		465,79	466
			Сметная прибыль	%	8		122,17	122
			Сметная стоимость:				1649,35	1649
18	232	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	1,0000		595,54	596
			Итого оплата труда:				592,43	592
			Итого эксплуатация машин:				8,09	8
			Итого материалов:				25,62	26
			Накладные расходы	%	--		285,15	285
			Сметная прибыль	%	8		72,74	73
			Сметная стоимость:				981,93	982
			ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					
31	233	23-070102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	шт.	5,0000		2524,62	12623
			Накладные расходы	%	--		90,89	454
			Сметная прибыль	%	8		209,24	1046
			Сметная стоимость:				2824,75	14124
32	234	23-070102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82**	шт.	67,0000		4369,87	292781
			Накладные расходы	%	--		157,32	10540
			Сметная прибыль	%	8		362,17	24266
			Сметная стоимость:				4889,36	327587
33	235	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ36**	шт.	350,0000		299,91	104969
			Накладные расходы	%	--		10,80	3779
			Сметная прибыль	%	8		24,86	8700
			Сметная стоимость:				335,56	117447

	1	2	3	4	5	6	7	8
34	236	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18**	**шт.**	**268,0000**		**299,91**	**80376**
			Накладные расходы	%	--		10,80	2894
			Сметная прибыль	%	8		24,86	6662
			Сметная стоимость:				**335,56**	**89931**
35	237	23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**		**862,30**	**5174**
			Накладные расходы	%	--		31,04	186
			Сметная прибыль	%	8		71,47	429
			Сметная стоимость:				**964,81**	**5789**
36	238	23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	**шт.**	**6,0000**		**645,70**	**3874**
			Накладные расходы	%	--		23,25	139
			Сметная прибыль	%	8		53,52	321
			Сметная стоимость:				**722,46**	**4335**
48	239	23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кнопка звонка МЗМ-1(прим)**	**шт.**	**1,0000**		**1434,26**	**1434**
			Накладные расходы	%	--		51,63	52
			Сметная прибыль	%	8		118,87	119
			Сметная стоимость:				**1604,76**	**1605**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете № 2-1-4				Тенге				**1643815**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -				Тенге				**1142584**
Материалы -				Тенге				**279774**
Всего заработная плата -				Тенге				**787822**
Сдача и испытание -				Тенге				**41086**
Накладные расходы -				Тенге				**390460**
Сметная прибыль -				Тенге				**122643**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге				**1655687**
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч				**931**
Сметная заработная плата -				Тенге				**787822**
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**501231**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				501231
		Накладные расходы -	Тенге				18044
		Сметная прибыль -	Тенге				41542
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				560817
		ИТОГО ПО смете № 2-1-4	Тенге				2216504
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				931
		Сметная заработная плата -	Тенге				787822
		Наружные сети теплоснабжения.Смета № 6-1					
1	240	12-160101-1502 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**8,0000**	**323,11**	**2585**
		Итого оплата труда:				**293,02**	**2344**
		Итого эксплуатация машин:				**68,74**	**550**
		Итого материалов:				**2,46**	**20**
		Накладные расходы	%	--		191,62	1533
		Сметная прибыль	%	8		42,46	340
		Сметная стоимость:				**573,23**	**4586**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
2	241	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**2,2800**	**93,39**	**213**
		Итого оплата труда:				**38,35**	**87**
		Итого эксплуатация машин:				**89,72**	**205**
		Накладные расходы	%	--		27,01	62
		Сметная прибыль	%	8		10,01	23
		Сметная стоимость:				**135,08**	**308**
3	242	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,9000**	**1371,68**	**1235**
		Итого оплата труда:				**1440,26**	**1296**
		Накладные расходы	%	--		933,69	840
		Сметная прибыль	%	8		189,92	171
		Сметная стоимость:				**2563,87**	**2307**
4	243	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,8000**	**597,17**	**478**
		Итого оплата труда:				**627,03**	**502**
		Накладные расходы	%	--		406,49	325
		Сметная прибыль	%	8		82,68	66
		Сметная стоимость:				**1116,20**	**893**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	244	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,3800	19,08	45
		Итого оплата труда:				7,12	17
		Итого эксплуатация машин:				20,04	48
		Накладные расходы	%	–		5,08	12
		Сметная прибыль	%	8		2,01	5
		Сметная стоимость:				27,13	65
6	245	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2,3800	120,07	286
		Итого оплата труда:				95,68	228
		Итого эксплуатация машин:				53,89	128
		Накладные расходы	%	–		63,12	150
		Сметная прибыль	%	8		15,14	36
		Сметная стоимость:				204,33	486
7	246	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,3400	2855,60	971
		Итого оплата труда:				862,66	293
		Итого эксплуатация машин:				714,05	243
		Итого материалов:				1611,50	548
		Накладные расходы	%	–		559,05	190
		Сметная прибыль	%	8		278,15	95
		Сметная стоимость:				3755,01	1277
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ					
8	247	11-070601-0102 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	м3 сборных конструкций	0,9740	6716,31	6542
		Итого оплата труда:				2867,85	2793
		Итого эксплуатация машин:				1944,06	1894
		Итого материалов:				2650,14	2581
		Накладные расходы	%	–		2094,15	2040
		Сметная прибыль	%	8		721,10	702
		Сметная стоимость:				9734,87	9482
9	248	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,7200	58940,85	42437
		Накладные расходы	%	–		2121,87	1528
		Сметная прибыль	%	8		4885,02	3517
		Сметная стоимость:				65947,74	47482

1	2		3	4	5	6	7	8
10	249	21-040303-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,3100		61806,03	19160
			Накладные расходы	%	--		2225,02	690
			Сметная прибыль	%	8		5122,48	1588
			Сметная стоимость:				69153,53	21438
11	250	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	0,1920		50850,21	9763
			Накладные расходы	%	--		1830,61	351
			Сметная прибыль	%	8		4214,47	809
			Сметная стоимость:				56895,28	10924
12	251	21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.	2,8000		665,90	1865
			Накладные расходы	%	--		23,97	67
			Сметная прибыль	%	8		55,19	155
			Сметная стоимость:				745,06	2086
13	252	21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опоры скользящие**	т	0,0025		361298,75	900
			Накладные расходы	%	--		13006,75	32
			Сметная прибыль	%	8		29944,44	75
			Сметная стоимость:				404249,95	1007
14	253	21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опоры неподвижные**	т	0,0009		361298,75	324
			Накладные расходы	%	--		13006,75	12
			Сметная прибыль	%	8		29944,44	27
			Сметная стоимость:				404249,95	362
15	254	11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в I слой**	м2 поверхности	4,6000		1140,56	5247

1	2		3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**118,28**	**544**
			Итого эксплуатация машин:				**19,23**	**88**
			Итого материалов:				**1014,28**	**4666**
			Накладные расходы	%	–		103,54	476
			Сметная прибыль	%	8		100,03	460
			Сметная стоимость:				**1350,45**	**6212**
16	255	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**0,1000**		**9841,76**	**984**
			Итого оплата труда:				**9680,70**	**968**
			Итого эксплуатация машин:				**1190,14**	**119**
			Накладные расходы	%	–		5918,17	592
			Сметная прибыль	%	8		1300,16	130
			Сметная стоимость:				**17552,18**	**1755**
17	256	21-110203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,1020**		**8639,17**	**881**
			Накладные расходы	%	–		311,01	32
			Сметная прибыль	%	8		716,01	73
			Сметная стоимость:				**9666,19**	**986**
18	257	11-260301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,9000**		**2396,43**	**22766**
			Итого оплата труда:				**1838,76**	**3494**
			Итого эксплуатация машин:				**17,90**	**34**
			Итого материалов:				**635,59**	**1208**
			Накладные расходы	%	–		1142,88	2171
			Сметная прибыль	%	8		290,19	551
			Сметная стоимость:				**3917,54**	**7443**
19	258	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,0019**		**314117,04**	**597**
			Накладные расходы	%	–		11308,21	21
			Сметная прибыль	%	8		26034,02	49
			Сметная стоимость:				**351459,27**	**668**

	1	2	3	4	5	6	7	8
20	259	11-240101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0080		634130,91	5073
			Итого оплата труда:				451463,38	3612
			Итого эксплуатация машин:				281859,38	2255
			Итого материалов:				11709,01	94
			Накладные расходы	%	–		314400,75	2515
			Сметная прибыль	%	8		78372,22	627
			Сметная стоимость:				1058024,97	8464
21	260	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,0800		1461,67	11810
			Накладные расходы	%	–		52,62	425
			Сметная прибыль	%	8		121,14	979
			Сметная стоимость:				1635,43	13214
22	261	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой**	м2	1,9000		1850,44	3516
			Итого оплата труда:				905,44	1720
			Итого эксплуатация машин:				63,68	121
			Итого материалов:				952,07	1809
			Накладные расходы	%	–		576,65	1096
			Сметная прибыль	%	8		197,76	376
			Сметная стоимость:				2669,77	5073
23	262	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	м2	1,9000		914,52	1738
			Итого оплата труда:				400,13	760
			Итого эксплуатация машин:				63,68	121
			Итого материалов:				497,39	945
			Накладные расходы	%	–		258,35	491
			Сметная прибыль	%	8		95,50	181
			Сметная стоимость:				1289,22	2450
24	263	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0028		943050,94	2641
			Итого оплата труда:				419189,60	1174
			Итого эксплуатация машин:				309053,30	865
			Итого материалов:				341768,15	957
			Накладные расходы	%	–		304720,28	853

1	2		3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		102226,83	286
			Сметная стоимость:				1380062,20	3864
25	264	23-020101-0167 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		823,97	1648
			Накладные расходы	%	–		29,66	59
			Сметная прибыль	%	8		68,29	137
			Сметная стоимость:				921,92	1844
26	265	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3000		58,48	135
			Итого оплата труда:				29,38	68
			Итого эксплуатация машин:				1,09	3
			Итого материалов:				29,62	68
			Накладные расходы	%	–		18,66	43
			Сметная прибыль	%	8		6,29	14
			Сметная стоимость:				84,86	195
			ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА д.70 мм- 1ШТ					
27	266	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,0138		30399,58	420
			Итого оплата труда:				2698,50	37
			Итого эксплуатация машин:				818,15	11
			Итого материалов:				27249,78	376
			Накладные расходы	%	–		2455,94	34
			Сметная прибыль	%	8		2641,04	36
			Сметная стоимость:				35654,05	492
28	267	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ВЕНТРУБА Д80ММ. Прокладка	м трубопровода	0,4000		2449,32	980
			Итого оплата труда:				674,71	270
			Итого эксплуатация машин:				46,19	18
			Итого материалов:				1778,13	711
			Накладные расходы	%	–		511,58	205
			Сметная прибыль	%	8		239,56	96
			Сметная стоимость:				3234,02	1294
29	268	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,0560		371,95	21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				304,21	17
		Итого эксплуатация машин:				0,71	--
		Итого материалов:				81,88	5
		Накладные расходы	%	--		186,62	10
		Сметная прибыль	%	8		45,85	3
		Сметная стоимость:				618,92	35
30	269	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,0040	26045,01	104
		Итого оплата труда:				17489,63	70
		Итого эксплуатация машин:				779,90	3
		Итого материалов:				8994,93	36
		Накладные расходы	%	--		10988,26	44
		Сметная прибыль	%	8		3030,86	12
		Сметная стоимость:				40916,64	164
31	270	21-110203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0041	5514,46	23
		Накладные расходы	%	--		198,52	1
		Сметная прибыль	%	8		457,04	2
		Сметная стоимость:				6170,02	25
32	271	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,0007	94509,24	62
		Итого оплата труда:				97619,75	64
		Итого эксплуатация машин:				1622,29	1
		Итого материалов:				717,52	--
		Накладные расходы	%	--		59498,30	39
		Сметная прибыль	%	8		12695,77	8
		Сметная стоимость:				171392,90	113
33	272	21-130406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм	т	0,0007	1827177,70	1206
		Накладные расходы	%	--		65778,40	43
		Сметная прибыль	%	8		151436,49	100
		Сметная стоимость:				2044392,58	1349
34	273	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	0,1620	1850,44	300
		Итого оплата труда:				905,44	147

1	2		3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				63,68	10
			Итого материалов:				952,07	154
			Накладные расходы	%	--		576,65	93
			Сметная прибыль	%	8		197,76	32
			Сметная стоимость:				2669,77	433
35	274	11-130501-0102 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности. Оклейка руберондом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	м2	0,1620		1829,04	296
			Итого оплата труда:				800,26	130
			Итого эксплуатация машин:				127,36	21
			Итого материалов:				994,78	161
			Накладные расходы	%	--		516,70	84
			Сметная прибыль	%	8		191,00	31
			Сметная стоимость:				2578,45	418
36	275	21-070302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Антисептированная доска**	м3	0,0007		47888,78	34
			Накладные расходы	%	--		1724,00	1
			Сметная прибыль	%	8		3969,02	3
			Сметная стоимость:				53581,80	39
37	276	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция герметиком**	м трубопровода	0,3600		409,54	147
			Итого оплата труда:				217,00	78
			Итого эксплуатация машин:				47,23	17
			Итого материалов:				179,20	65
			Накладные расходы	%	--		139,48	50
			Сметная прибыль	%	8		44,84	16
			Сметная стоимость:				605,38	218
38	277	21-100502-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,0000		0,00	0
			Накладные расходы	%	--		20,20	--
			Сметная прибыль	%	8		46,51	--
			Сметная стоимость:				0,00	0
39	278	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка сальника	т	0,0013		943050,94	1264

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**419189,60**	**562**
		Итого эксплуатация машин:				**309053,30**	**414**
		Итого материалов:				**341768,15**	**458**
		Накладные расходы	%	--		304720,28	408
		Сметная прибыль	%	8		102226,83	137
		Сметная стоимость:				**1380062,20**	**1849**
40	279	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Заделка швов**	**м3**	**0,0002**	**30289,49**	**7**
		Итого оплата труда:				**2467,32**	**1**
		Итого эксплуатация машин:				**842,99**	--
		Итого материалов:				**27330,67**	**6**
		Накладные расходы	%	--		2335,48	1
		Сметная прибыль	%	8		2621,83	1
		Сметная стоимость:				**35394,75**	**8**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Смета № 6-1			Тенге				**131738**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**130745**
Материалы -			Тенге				**14156**
Всего заработная плата -			Тенге				**21006**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**90649**
Сдача и испытание -			Тенге				**1235**
Накладные расходы -			Тенге				**17417**
Сметная прибыль -			Тенге				**11853**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**160014**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**21006**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**993**
Материалы -			Тенге				**711**
Всего заработная плата -			Тенге				**270**
Сдача и испытание -			Тенге				**13**
Накладные расходы -			Тенге				**205**
Сметная прибыль -			Тенге				**96**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1294**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**0**
Сметная заработная плата -			Тенге				**270**
ИТОГО ПО Смета № 6-1			Тенге				**161308**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**21275**

Застройка и благоустройства участка.Смета №7-1.Покрытие и ограждение

ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 570 м2

	1	2	3	4	5	6	7	8
3	280	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**57,0000**		**918,69**	**52365**
			Итого оплата труда:				**261,66**	**14915**
			Итого эксплуатация машин:				**857,31**	**48867**
			Накладные расходы	%	--		198,19	11297
			Сметная прибыль	%	8		93,03	5302
			Сметная стоимость:				**1255,84**	**71583**
4	281	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**69,5400**		**2090,71**	**145388**
			Накладные расходы	%	--		75,27	5234
			Сметная прибыль	%	8		173,28	12050
			Сметная стоимость:				**2339,25**	**162672**
			БОРТОВЫЕ КАМНИ - 187,5 м					
9	282	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**187,5000**		**2107,18**	**395095**
			Итого оплата труда:				**556,34**	**104313**
			Итого эксплуатация машин:				**21,08**	**3953**
			Итого материалов:				**1564,57**	**293356**
			Накладные расходы	%	--		424,38	79572
			Сметная прибыль	%	8		204,70	38380
			Сметная стоимость:				**2763,38**	**518135**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОСмета №7-1.				Тенге				600554
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				600554
		Материалы -		Тенге				293356
		Всего заработная плата -		Тенге				119228
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				145388
		Сдача и испытание -		Тенге				7705
			Накладные расходы -	Тенге				96103
			Сметная прибыль -	Тенге				55733
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				752389
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				156
			Сметная заработная плата -	Тенге				119228
			ИТОГО ПО Смета №7-1.	Тенге				752389
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				156
			Сметная заработная плата -	Тенге				119228
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				27 585 075
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5 407 630
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				581 662
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				280 944
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				21 596 352
		- перевозка грузов	Тенге				44
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2 842 050
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				30 427 127
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1 368 478
	ИТОГО:		Тенге				31 523 137
	Сметная прибыль		Тенге				2 794 930
	ИТОГО по смете:		Тенге				34 318 067

Договорная стоимость **34 586 867,85**
НДС 12% 4 150 424,14
ИТОГО **38 737 291,99**

Заказчик:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени С.Жаксыгулова" отдела образования Таскалинского района

_____ Касимова А.К.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ Асан Н.Ж.

Технадзор: ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

_____