Подрядчик **ТОО "Свинецстрой"**
Субподрядчик **ТОО "Айтас-Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Модернизация существующих мощностей котельных и ТЭЦ, сохранившихся в схеме центрального теплоснабжения реконструкция тепловых сетей в городе Семей. Расширение и реконструкция ТЭЦ-1**

Приложение № 1
Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постоновлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.10.94 № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ 2011г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финан.		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		1	06.06.2011 г.				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Внебюд-жетные фонды
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце (за) август 2011г.	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входя-щих в состав СМР	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материа-лов	СМР рынок		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водогрейная котельная. Устройство полов	**42785,395**	**20477,645**	**17925,111**			**358,502**			**2194,032**	
Итого :	**42785,395**	**20477,645**	**17925,111**			**358,502**			**2194,032**	

М.П. Субподрядчик Директор ТОО "Айтас-Строй" Алимов А.С.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Свинецстрой" Дукенов Д.М.
(должность, ф.и.о., подпись)

"_____" _____ 2011 г.

Заказчик: ТОО "Свинецстрой"
Субподрядчик: ТОО "Айтас-Строй"
Наименование объекта: Полы
Договор №1 от 06 июня 2011 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Акт №3
выполненных работ за август 2011год

Водогрейная котельная. Устройство полов

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Котельное отделение, пол тип 1								
1	Е11-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм / *м2 покрытия*	1761,9	214,4 / 98,55	48,65 / 18,23	377751 / 173635	85716 / 32119	253077 / 123	0,6 / 0,089	1057 / 157
2	99-1-25Прай	Однокомпонентный полиуритановый состав TOP-UR-50 / *кг*	1356,7	493,47		669491				
3	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек по уклону толщиной 20 мм / *м2 стяжки*	2328,9	239,08 / 52,65	13,43 / 5,04	556793 / 122617	31277 / 11738	165257 / 123	0,366 / 0,0246	852 / 57
4	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек / *м2 стяжки*	2328,9	36,29	0,67	84516	1560	2520	0,0044	10

АЙТАС-СТРОЙ

5 Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом		0,63	0,25	1467	582	123	0,0012	3
	м2 изолируемой поверхности	2328,9	435,64	3,07	1014562	7150	703465	1,38	3214
6 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм		258,75	0,79	602603	1840	123	0,0038	9
	м2 покрытия	2328,9	325,88	14,76	758942	34375	166057	0,361	841
7 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий		52,43	5,54	122104	12902	123	0,027	63
	м2 покрытия	20960,1	39,95	0,67	837356	14043	50015	0,0104	218
8 Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм		1,69	0,25	35423	5240	123	0,0012	25
	м2 стяжки	2328,9	49,83	2,61	116049	6078	100182	0,3136	730
9 99-1-20	Упрочнитель "MASTERTOP 100"		46,73	0,97	108829		104	0,0035	8
	кг	20494,32	64,96		1331311				

Раздел 4. Пол тип 7

10 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
	м2 стяжки	404,8	251,27	9,95	101714	4028	27853	0,356	144
11 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		52,2	3,74	21131	1514	123	0,0182	7
	м2 стяжки	404,8	40,32	0,63	16322	255	438	0,0044	2
12 Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом		0,63	0,25	255	101	123	0,0012	–
	м2 изолируемой поверхности	404,8	435,64	3,07	176347	1243	115198	1,38	559
13 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм		258,75	0,79	104742	320	123	0,0038	2
	м2 покрытия	404,8	325,88	14,76	131916	5975	28864	0,361	146
			52,43	5,54	21224	2248	123	0,027	11

АЙТАС-СТРОЙ

14	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий *м2 покрытия*	2833,6	39,95	0,67	113202	1899	6761	0,0104	29
				1,69	0,25	4789	708	123	0,0012	3
15	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм *м2 стяжки*	404,8	49,83	2,61	20171	1057	19673	0,3136	127
				46,73	0,97	18916		104	0,0035	1
16	99-1-20	Упрочнитель "MASTERTOP 100"К=8,800; *кг*	3562,24	64,96		231403				
	Раздел 5. Пол тип 11									
17	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	223,26	239,08	13,43	53377	2998	15842	0,366	82
				52,65	5,04	11755	1125	123	0,0246	5
18	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек *м2 стяжки*	223,26	36,29	0,67	8102	150	242	0,0044	1
				0,63	0,25	141	56	123	0,0012	–
19	Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом *м2 изолируемой поверхности*	223,26	435,64	3,07	97261	685	71272	1,38	308
				258,75	0,79	57769	176	123	0,0038	1
20	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	223,26	325,88	14,76	72756	3295	14424	0,361	81
				52,43	5,54	11706	1237	123	0,027	6
21	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=9,000; *м2 покрытия*	2009,34	39,95	0,67	80273	1346	4795	0,0104	21
				1,69	0,25	3396	502	123	0,0012	2
22	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм *м2 стяжки*	223,26	49,83	2,61	11125	583	10850	0,3136	70

АЙТАС СТРОЙ

23 99-1-20	Упрочнитель "MASTERTOP 100"	кг	1964,69	46,73 64,96	0,97	10433 127626		104	0,0035	1
	Всего прямые затраты					**6988366**	**203713**			**8492**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**1432935**	**75272**			**361**
	Накладные расходы, тенге					5351766				
	- заработная плата, тенге					1756785				
	- трудоемкость, чел-ч					278264				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					928				
	Всего					524709				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					**9269860**				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					92699				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					37079				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, Кмрп=1,907					**9399639**				
	- материалы, тенге					**17 925 111**				
	Налог (2 %)					10441236				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					358502				
	НДС (12 %)					**18 283 613**				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					2194032				
						20 477 645				

Заказчик _____ Дукенов Д.М.

Подрядчик _____ Алимов А.С.